Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки - Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 3-6) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы

Сети ливневой канализации

Договор ген.подряда №20-6/3-6-П-ШРС от 20 июня 2014 года

АКТ

выполненных работ за август месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=										
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	10,864	119,19	113,45	1295	1233	407	0,04	--		
		м3		5,61	32,99	61	358	97	0,04	--		
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,336	788,15	--	265	--	299	5,54	2		
		м3		788,15	--	265	--	113	--	--		
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,18	97,62	92,93	18	17	6	0,03	--		
		м3		4,59	27,03	1	5	97	0,03	--		
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	10,5	168,60	168,60	1770	1770	354	--	--		
		т		--	33,72	--	354	100	0,71	7		
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	6	11,30	9,73	68	58	28	0,01	--		
		м3		1,44	3,36	9	20	97	--	--		
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	89,24	119,19	113,45	10636	10124	3342	0,04	3		
		м3		5,61	32,99	501	2944	97	0,04	3		
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	95,06	16,66	16,66	1584	1584	499	--	--		
		м3		--	5,41	--	514	97	0,01	1		
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	95,06	64,64	13,55	6145	1288	4711	0,32	31		

		м3		51,09	–	4857	–	97	–	–
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	7,12	4185,60	457,56	29801	3258	5854	3,06	22
		м3		461,04	171,45	3283	1221	130	0,28	2
		Трубопроводы								
10	Е0123-3-4	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 300 мм	0,0075	2859,67	855,03	21	6	8	3,04	–
		м		503,22	320,22	4	2	130	0,52	–
11	С130804-2327 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 300 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	7,575	1667,00	–	12628	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
12	Е0123-3-3	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 250 мм	0,11	1609,36	25,77	177	3	69	2,86	–
		м		475,47	9,66	52	1	130	0,02	–
13	С130804-6168 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	111,1	994,00	–	110433	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
14	С130804-2338 Изм. и доп. вып.17	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN 250 PE ГОСТ Р 54475-2011	2,5	792,00	–	1980	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
15	С130804-2339 Изм. и доп.вып.19	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 300 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	30	1363,00	–	40890	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
16	С130810-376 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73	30	252,00	–	7560	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
17	С130810-375 Изм. и доп.вып.19	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	2,5	178,00	–	445	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
18	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	10907,42	249,54	10907	250	11179	50,52	51
		врезка		8505,00	94,50	8505	95	130	0,15	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			236624	19591			109
			Тенге			17536	5515			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62688				
	Материалы -		Тенге			849				
	Всего заработная плата -		Тенге				23051			
	Местные материалы -		Тенге			24712				
		Накладные расходы -	Тенге			26756				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4013			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5367				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			94810				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				27065			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			173936				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			173936				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10436				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			184372				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			279182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				27065			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			236624	19591			109
			Тенге			17536	5515			14
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			62688				
Материалы -			Тенге			849				
Всего заработная плата -			Тенге				23051			
Местные материалы -			Тенге			24712				
		Накладные расходы -	Тенге			26756				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4013			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5367				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			94810				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				27065			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			173936				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			173936				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10436				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			184372				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			279182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				27065			
Итого СМР			**Тенге**			279 182				
Итого стоимость инженерного оборудования			**Тенге**							
Временные здания и сооружения 2,32%			**Тенге**			6 477				
Итого в ценах 2001 г.						285 659				
Итого в текущих ценах 2014 г. (К=2,3896774194)						682 633				
Непредвиденные работы и затраты-2%			**Тенге**			13 653				
Итого сметная стоимость			**Тенге**			696 286				
Налог на добавленную стоимость 12 %			**Тенге**			83 554				
Всего с НДС			**Тенге**			779 840				

Заказчик:
ТОО "SHEBERIVEST"

Директор_____**Кульсентова Ж.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Сауранбаев Е.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки - Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 3-6) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы

Сети канализации

Договор тен.подряда №4/3-6-П-ШРС от 29 марта 2014 года

АКТ

выполненных работ за май месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	13,7643	119,19	113,45	1641	1562	515	0,04	1
		м3		5,61	32,99	77	454	97	0,04	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,4257	788,15	--	336	--	379	5,54	2
		м3		788,15	--	336	--	113	--	--
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,4257	97,62	92,93	42	40	13	0,03	--
		м3		4,59	27,03	2	12	97	0,03	--
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	17,9025	168,60	168,60	3018	3018	604	--	--
		т		--	33,72	--	604	100	0,71	13
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	10,23	11,30	9,73	116	100	48	0,01	--
		м3		1,44	3,36	15	34	97	--	--
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	185,658	119,19	113,45	22128	21063	6952	0,04	7
		м3		5,61	32,99	1042	6126	97	0,04	7
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	179,256	16,66	16,66	2987	2987	941	--	--

		м3		--	5,41	--	970	97	0,01	1
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	179,256	64,64	13,55	11587	2429	8883	0,32	58
		м3		51,09	--	9158	--	97	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	6,633	4185,60	457,56	27763	3035	5454	3,06	20
		м3		461,04	171,45	3058	1137	130	0,28	2
		Трубопроводы								
10	Е0123-3-6	Укладка трубопроводов из канализационных труб диам. 400 мм	66	3445,42	904,65	227398	59707	88489	4,11	271
		м		692,55	338,79	45708	22360	130	0,55	36
11	С130804-2328 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	66,66	2876,00	--	191714	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-2340 Изм. и доп.вып.19	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	16,5	3058,00	--	50457	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С130810-371 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	33	35,00	--	1155	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			540341	93939			360
			Тенге			59396	31697			60
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			297015				
	Материалы -		Тенге			121983				
	Всего заработная плата -		Тенге				91092			
	Местные материалы -		Тенге			21697				
		Накладные расходы -	Тенге			112278				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16842			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24558				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			433850				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							476
		Сметная заработная плата -	Тенге				107934			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			243326				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			243326				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14600				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			257926				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			691776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							476
		Сметная заработная плата -	Тенге				107934			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			540341	93939			360
			Тенге			59396	31697			60
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			297015				

Материалы -		Тенге			121983				
Всего заработная плата -		Тенге				91092			
Местные материалы -		Тенге			21697				
	Накладные расходы -	Тенге			112278				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16842			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24558				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			433850				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							476
	Сметная заработная плата -	Тенге				107934			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			243326				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			243326				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14600				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			257926				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			691776				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							476
	Сметная заработная плата -	Тенге				107934			
Итого СМР		Тенге			691 776				
Итого стоимость инженерного оборудования		Тенге							
Временные здания и сооружения 2,32%		Тенге			16 049				
Итого в ценах 2001 г.					707 825				
Итого в текущих ценах 2014 г. (К=2,3896774194)					1 691 474				
Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			33 829				
Итого сметная стоимость		Тенге			1 725 303				
Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге			207 036				
Всего с НДС		Тенге			1 932 340				

Заказчик:
ТОО "SHEBERINVEST"

Директор_____**Кульсентова Ж.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Сауранбаев Е.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки - Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 3-6) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы

Сети водопровода

Договор ген.подряда №5/3-6-II-ШРС от 30 марта 2014 года

АКТ

выполненных работ за май месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2,3086	119,19	113,45	275	262	86	0,04	--
		м3		5,61	32,99	13	76	97	0,04	--
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,0714	788,15	--	56	--	64	5,54	--
		м3		788,15	--	56	--	113	--	--
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,0714	97,62	92,93	7	7	2	0,03	--
		м3		4,59	27,03	--	2	97	0,03	--
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	2,14375	168,60	168,60	361	361	72	--	--
		т		--	33,72	--	72	100	0,71	2
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1,225	11,30	9,73	14	12	6	0,01	--
		м3		1,44	3,36	2	4	97	--	--
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	59,4125	119,19	113,45	7081	6740	2225	0,04	2
		м3		5,61	32,99	333	1960	97	0,04	2
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	59,752	16,66	16,66	996	996	314	--	--

		м3		--	5,41	--	323	97	0,01	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	59,752	64,64	13,55	3862	810	2961	0,32	19
		м3		51,09	--	3053	--	97	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,735	4185,60	457,56	3076	336	604	3,06	2
		м3		461,04	171,45	339	126	130	0,28	--
		Трубопроводы								
10	Е0124-13-10	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 600 мм для горячей воды и пара	1	38261,80	18136,66	38262	18137	30163	106,20	106
		компл		18427,50	4774,95	18428	4775	130	6,13	6
11	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	2	3952,29	1994,79	7905	3990	5574	9,15	18
		компл		1674,00	469,80	3348	940	130	0,65	1
12	С130902-95 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 600 ГОСТ 5762-2002	1	460980,00	--	460980	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	15504,00	--	31008	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,037	1594685,08	77085,94	59003	2852	5756	582,00	22
		км		99225,00	20440,35	3671	756	130	26,38	1
15	Е0122-11-12 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	0,0111	46636393,76	446122,64	517664	4952	6652	2007,00	22
		км		342193,50	118766,82	3798	1318	130	155,26	2
16	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	469,29	64,29	939	129	983	1,80	4
		фланец		378,00	--	756	--	130	--	--
17	Е0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	3	3187,65	420,15	9563	1260	8556	10,32	31
		фланец		2166,75	27,00	6500	81	130	0,04	--
18	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384,00	--	768	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С130809-22 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	3	6769,00	--	20307	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-3395 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	23638,00	--	47276	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

21	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	552,00	–	552	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
22	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,037	24863,25	–	920	–	1159	154,50	6
		км		24097,50	–	892	–	130	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1210875	40843			233
			Тенге			41189	10434			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			649984				
	Материалы -		Тенге			565408				
	Всего заработная плата -		Тенге				51623			
	Местные материалы -		Тенге			2544				
		Накладные расходы -	Тенге			65176				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9776			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42910				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			758070				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							280
		Сметная заработная плата -	Тенге				61400			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			560891				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			560891				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33653				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			594544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1352615				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							280
		Сметная заработная плата -	Тенге				61400			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1210875	40843			233
			Тенге			41189	10434			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			649984				
	Материалы -		Тенге			565408				
	Всего заработная плата -		Тенге				51623			
	Местные материалы -		Тенге			2544				
		Накладные расходы -	Тенге			65176				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9776			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42910				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			758070				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							280
		Сметная заработная плата -	Тенге				61400			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			560891				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			560891				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33653				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			594544				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1352615				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							280
		Сметная заработная плата -	Тенге				61400			
	Итого СМР		Тенге			1 352 615				
	Итого стоимость инженерного оборудования		Тенге							
	Временные здания и сооружения 2,32%		Тенге			31 381				
	Итого в ценах 2001 г.					1 383 996				
	Итого в текущих ценах 2014 г. (К=2,3896774194)					3 307 303				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			66 146				
	Итого сметная стоимость		Тенге			3 373 449				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге			404 814				
	Всего с НДС		Тенге			3 778 263				

Заказчик:
ТОО "SHEBERINVEST"

Директор_____**Кульсеитова Ж.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Сауранбаев Е.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки - Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 3-6) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы

Трансформаторная подстанция

Договор ген.подряда №12/3-6-П-ШРС от 03 апреля 2013 года

АКТ

выполненных работ за май месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы								
		Электроосвещение ТП								
1	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	2590,66	155,01	5181	310	4385	11,50	23
		шт		1968,75	61,44	3938	123	108	0,06	--
2	С151803-2	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	2	3450,00	--	6900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	2506,00	66,00	5012	132	2178	5,00	10
		шт		1135,00	11,50	2270	23	95	0,07	--
4	Прайс	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	2	250,00	--	500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	8	849,30	287,80	6794	2302	5304	2,75	22
		шт		434,25	179,67	3474	1437	108	0,16	1
6	С151702-86 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-18-002 ГОСТ 17677-82	8	656,00	--	5248	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	7	145,65	--	1020	--	1021	0,86	6
		шт		135,00	--	945	--	108	--	--

8	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	7	105,00	–	735	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
9	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	3	275,00	4,50	825	14	711	1,65	5
		шт		248,50	1,00	746	3	95	0,01	–
10	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	3	156,00	–	468	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
11	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	90	334,00	90,50	30060	8145	10303	0,60	54
		м		101,50	19,00	9135	1710	95	0,11	10
12	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0561	33644,00	–	1887	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
13	С151601-874 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03575	14752,00	–	527	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
14	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	14	309,50	16,50	4333	231	1556	0,70	10
		м		115,00	2,00	1610	28	95	0,01	–
15	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	38	275,00	38,00	10450	1444	4350	0,65	25
		м		116,00	4,50	4408	171	95	0,03	1
16	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	5	1238,50	103,50	6193	518	2674	3,50	18
		шт		555,00	8,00	2775	40	95	0,05	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			86134	13095			172
			Тенге			29300	3535			13
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			83219				
	Материалы -		Тенге			27472				
	Всего заработная плата -		Тенге				32835			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13351				
		Накладные расходы -	Тенге			32483				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4872			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6942				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			122643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							201
		Сметная заработная плата -	Тенге				37708			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2415				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2415				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2560				

	Стоимость прочих работ -	Тенге			500				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			530				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			125733				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							201
	Сметная заработная плата -	Тенге				37708			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			86134	13095			172
		Тенге			29300	3535			13
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			83219				
	Материалы -	Тенге			27472				
	Всего заработная плата -	Тенге				32835			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13351				
	Накладные расходы -	Тенге			32483				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4872			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6942				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			122643				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							201
	Сметная заработная плата -	Тенге				37708			
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2415				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2415				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2560				
	Стоимость прочих работ -	Тенге			500				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			530				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			125733				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							201
	Сметная заработная плата -	Тенге				37708			
	Итого СМР	Тенге			125 733				
	Итого стоимость инженерного оборудования	Тенге							
	Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге			2 917				
	Итого в ценах 2001 г.				128 650				
	Итого в текущих ценах 2013 г. (К=2,3896774194)				307 432				
р	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			6 149				
	Итого сметная стоимость	Тенге			313 581				
	Налог на добавленную стоимость 12 %	Тенге			37 630				
	Всего с НДС	Тенге			351 210				

Заказчик:
ТОО "SHEBERIVEST"

Директор_____**Кульсеитова Ж.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Сауранбаев Е.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки - Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 3-6) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы

Наружные сети электроснабжения 10 кВ

Договор ген.подряда №12/3-6-П-ШРС от 25 марта 2013 года

АКТ

выполненных работ за май месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=										
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	291	79,46	75,63	23122	22009	7265	0,03	8		
		м3		3,74	22,00	1088	6401	97	0,04	11		
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9	525,43	--	4729	--	5344	3,70	33		
		м3		525,43	--	4729	--	113	--	--		
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	9	65,08	61,95	586	558	184	0,02	--		
		м3		3,06	18,02	28	162	97	0,03	--		
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	420	112,40	112,40	47208	47208	9442	--	--		
		т		--	22,48	--	9442	100	0,47	198		
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	220	7,53	6,49	1657	1427	683	0,01	1		
		м3		0,96	2,24	211	493	97	--	1		
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	60	11,11	11,11	667	667	210	--	--		
		м3		--	3,61	--	216	97	0,01	--		
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	60	43,09	9,03	2586	542	1982	0,22	13		

			м3		34,06	--	2044	--	97	--	--
8	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	8,08	2608,40	194,14	21076	1569	2832	1,56	13
			м3	225,00	72,00	1818	582	118	0,18	1
9	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	340	73,40	55,60	24956	18904	10142	0,12	41
			м	17,60	13,80	5984	4692	95	0,08	27
10	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	0,92	3054,90	305,04	2811	281	504	2,04	2
			м3	307,36	114,30	283	105	130	0,28	--
		Монтажные работы								
11	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,3	1076057,24	3467,84	322817	1040	48061	722,00	217
			км	121932,00	1300,50	36580	390	130	3,17	1
12	Ц0108-165-5	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	2	4705,80	2814,00	9412	5628	4704	10,00	20
			шт	1854,00	622,01	3708	1244	95	3,61	7
13	С151610-22	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х240-10У3	2	11100,00	--	22200	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	482	88,00	21,20	42416	10218	28665	0,36	174
			м	58,00	4,60	27956	2217	95	0,03	13
15	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	300	120,80	31,20	36240	9360	24225	0,48	144
			м	77,40	7,60	23220	2280	95	0,04	13
16	Ц0108-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	34	131,00	19,00	4454	646	3295	0,62	21
			м	98,60	3,40	3352	116	95	0,02	1
17	Ц0110-867-2	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 2 кг/ВОЛС/	0,328	84161,80	71240,00	27605	23367	9305	78,00	26
			км	12780,00	8550,22	4192	2804	133	49,59	16
18	Ц0110-573-8	Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах и тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м до 2 кг	44	82,80	--	3643	--	2622	0,32	14
			м	60,80	--	2675	--	98	--	--
19	С151601-19	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлГУ, число жил и сечение 3х50 мм2	0,83232	690600,00	--	574800	--	--	--	--
			1000м	--	--	--	--	--	--	--

20	С151606-1428 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТ-П-32-G.652.D-CF-7,0-3007 км	0,372	163087,00	--	60668	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1233652	143423			726
			Тенге			117867	31144			291
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			806394				
	Материалы -		Тенге			9515				
	Всего заработная плата -		Тенге				84441			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			657669				
		Накладные расходы -	Тенге			82958				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12444			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53361				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			942713				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							558
		Сметная заработная плата -	Тенге				96884			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			427258				
	Материалы -		Тенге			285288				
	Всего заработная плата -		Тенге				64571			
	Местные материалы -		Тенге			19890				
		Накладные расходы -	Тенге			76506				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11476			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30226				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			533989				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							538
		Сметная заработная плата -	Тенге				76047			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1476702				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1096
		Сметная заработная плата -	Тенге				172931			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1233652	143423			726
			Тенге			117867	31144			291
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			806394				
	Материалы -		Тенге			9515				
	Всего заработная плата -		Тенге				84441			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			657669				
		Накладные расходы -	Тенге			82958				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12444			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53361				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			942713				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							558
		Сметная заработная плата -	Тенге				96884			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			427258				

Материалы -		Тенге			285288				
Всего заработная плата -		Тенге				64571			
Местные материалы -		Тенге			19890				
	Накладные расходы -	Тенге			76506				38
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				11476			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			30226				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			533989				538
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				76047			
	Сметная заработная плата -	Тенге			1476702				1096
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				172931			
	Сметная заработная плата -	Тенге			1 476 702				
Итого СМР		Тенге							
Итого стоимость инженерного оборудования		Тенге			34 259				
Временные здания и сооружения 2,32%					1 510 961				
Итого в ценах 2001 г.					3 610 711				
Итого в текущих ценах 2013 г. (К=2,3896774194)		Тенге			72 214				
Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			3 682 925				
Итого сметная стоимость		Тенге			441 951				
Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге			4 124 876				
Всего с НДС									

Заказчик:
ТОО "SHEBERINVEST"

Директор_____**Кульсентова Ж.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Сауранбаев Е.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки - Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 3-6) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы

Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ

Договор ген.подряда №09/3-6-П-ШРС от 12 апреля 2014 года

АКТ

выполненных работ за май месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	20,37	79,46	75,63	1619	1541	509	0,03	1
		м3		3,74	22,00	76	448	97	0,04	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,63	525,43	--	331	--	374	3,70	2
		м3		525,43	--	331	--	113	--	--
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,63	65,08	61,95	41	39	13	0,02	--
		м3		3,06	18,02	2	11	97	0,03	--
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	23,625	112,40	112,40	2655	2655	531	--	--
		т		--	22,48	--	531	100	0,47	11
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	13,5	7,53	6,49	102	88	42	0,01	--
		м3		0,96	2,24	13	30	97	--	--
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	7,5	11,11	11,11	83	83	26	--	--
		м3		--	3,61	--	27	97	0,01	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7,5	43,09	9,03	323	68	248	0,22	2
		м3		34,06	--	255	--	97	--	--

8	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	307,5	73,40	55,60	22571	17097	9173	0,12	37
		м		17,60	13,80	5412	4243	95	0,08	25
9	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основании под трубопроводы	0,75	3054,90	305,04	2291	229	411	2,04	2
		м3		307,36	114,30	231	86	130	0,28	–
		Монтажные работы								
10	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из безнапорных труб диам. 150 мм	0,105	1076057,24	3467,84	112986	364	16821	722,00	76
		км		121932,00	1300,50	12803	137	130	3,17	–
11	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	4042,20	2490,00	8084	4980	3918	8,00	16
		шт		1512,00	549,99	3024	1100	95	3,19	6
12	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	2	5630,00	3562,00	11260	7124	5328	12,00	24
		шт		2016,00	787,99	4032	1576	95	4,57	9
13	С151610-23	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2	2	13200,00	–	26400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
14	С151610-24	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-2УТ, для сечении 150-240 мм2	2	15600,00	–	31200	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
15	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	156	88,00	21,20	13728	3307	9277	0,36	56
		м		58,00	4,60	9048	718	95	0,03	4
16	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	30,6	120,80	31,20	3696	955	2471	0,48	15
		м		77,40	7,60	2368	233	95	0,04	1
17	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	156	55,00	8,00	8580	1248	5928	0,24	37
		м		38,60	1,40	6022	218	95	0,01	1
18	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	30,6	76,20	6,40	2332	196	1715	0,30	9
		м		57,60	1,40	1763	43	95	0,01	–
19	С151601-3293 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	0,190332	1011275,00	–	192478	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
20	С151601-3288 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	0,190332	405350,00	–	77151	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–

21	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	282,6	68,20	5,40	19273	1526	13638	0,30	85
		м		50,00	0,80	14130	226	95	–	1
22	Ц0108-147-12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	117	92,40	10,60	10811	1240	7847	0,44	51
		м		68,80	1,80	8050	211	95	0,01	1
23	Ц0108-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	776,7	131,00	19,00	101748	14757	75262	0,62	482
		м		98,60	3,40	76583	2641	95	0,02	15
24	С151601-1928 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3х240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	0,792234	733628,00	–	581205	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
25	С151601-1925 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3х120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	0,11934	399482,00	–	47674	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
26	С151601-1923 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	0,288252	260940,00	–	75216	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
27	Ц0108-395-2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм	0,6975	31180,00	12254,00	21748	8547	13002	98,00	68
		т		16516,00	3106,02	11520	2166	95	18,01	13
28	С151803-73	Лоток перфорированный для прокладки проводов, кабелей, пневмокабелей и пластмассовых труб систем автоматизации	51	255,00	–	13005	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1388592	66044			962
			Тенге			155662	14645			90
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			294436				
	Материалы -		Тенге			20903				
	Всего заработная плата -		Тенге				155326			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70605				
		Накладные расходы -	Тенге			147559				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22134			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26520				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			468515				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1032
		Сметная заработная плата -	Тенге				177459			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1094156				

Материалы -		Тенге			99819				
Всего заработная плата -		Тенге				14981			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			973725				
Местные материалы -		Тенге			1835				
	Накладные расходы -	Тенге			18975				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2846			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66788				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1179919				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
	Сметная заработная плата -	Тенге				17827			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1648434				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1136
	Сметная заработная плата -	Тенге				195287			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1388592	66044			962
		Тенге			155662	14645			90
Стоимость монтажных работ -		Тенге			294436				
Материалы -		Тенге			20903				
Всего заработная плата -		Тенге				155326			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70605				
	Накладные расходы -	Тенге			147559				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22134			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26520				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			468515				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1032
	Сметная заработная плата -	Тенге				177459			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1094156				
Материалы -		Тенге			99819				
Всего заработная плата -		Тенге				14981			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			973725				
Местные материалы -		Тенге			1835				
	Накладные расходы -	Тенге			18975				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2846			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66788				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1179919				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
	Сметная заработная плата -	Тенге				17827			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1648434				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1136
	Сметная заработная плата -	Тенге				195287			
Итого СМР		Тенге			1 648 434				
Итого стоимость инженерного оборудования		Тенге							
Временные здания и сооружения 2,32%		Тенге			38 244				
Итого в ценах 2001 г.					1 686 678				

	Итого в текущих ценах 2014 г. (К=2,3896774194)				4 030 616				
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			80 612				
	Итого сметная стоимость	Тенге			4 111 228				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге			493 347				
	Всего с НДС	Тенге			4 604 575				

Заказчик:
ТОО "SHEBERINVEST"

Директор_____**Кульсеитова Ж.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Сауранбаев Е.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки - Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 3-6) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы

Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ

Договор ген.подряда №09/3-6-П-ШРС от 12 апреля 2014 года

АКТ

выполненных работ за июнь месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=										
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	756,6 м3	198,65	189,08	150295	143059	47219	0,07	49		
				9,35	54,99	7074	41605	97	0,04	28		
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	23,4 м3	1313,58	--	30738	--	34734	9,24	216		
				1313,58	--	30738	--	113	--	--		
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	94,8 м3	162,70	154,89	15424	14683	4846	0,05	5		
				7,65	45,05	725	4270	97	0,03	3		
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	165,9 т	281,00	281,00	46618	46618	9324	--	--		
				--	56,20	--	9324	100	1,18	196		
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1060 м3	18,83	16,22	19964	17193	8226	0,02	18		
				2,40	5,60	2544	5936	97	--	4		
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	577,15 м3	198,65	189,08	114648	109128	36020	0,07	38		
				9,35	54,99	5396	31737	97	0,04	22		
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1380	27,77	27,77	38329	38329	12071	--	--		

			м3		--	9,02	--	12444	97	0,01	10
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1380		107,73	22,58	148668	31161	113982	0,54	745
			м3		85,15	--	117507	--	97	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	35		6976,00	762,60	244160	26691	47964	5,10	179
			м3		768,40	285,75	26894	10001	130	0,28	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			808843	426862			1249
				Тенге			190879	115318			272
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			808843				
	Всего заработная плата -			Тенге				306197			
	Местные материалы -			Тенге			191102				
		Накладные расходы -		Тенге			314384				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							157
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				47158			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			67394				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1190621				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1679
		Сметная заработная плата -		Тенге				353354			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1190621				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1679
		Сметная заработная плата -		Тенге				353354			
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы									
10	Е0107-61-2	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	9,9		10026,79	2674,59	99265	26478	44818	12,80	127
			м3		2306,25	927,35	22832	9181	140	0,72	7
11	С143018-72 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Л/Плита П16-15/Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты днища плоские из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	9,9		22600,00	--	223740	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		Неподписная работа Н-1									
12	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,7		26750,68	983,10	72227	2654	4912	8,95	24
			м3		1361,25	371,35	3675	1003	105	0,36	1
13	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0056		55620,00	--	311	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1477		53600,00	--	7917	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

15	С12041-351 Изм. и доп.вып.19	Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,00572	42865,00	--	245	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Надземный терминал для контроля состояния изоляции								
16	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания	0,06	6976,00	762,60	419	46	82	5,10	--
		м3		768,40	285,75	46	17	130	0,28	--
17	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,03	19759,85	330,05	593	10	35	6,75	--
		м3		978,75	124,65	29	4	105	0,12	--
18	Е0109-34-1	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,05215	86778,83	10956,43	4526	571	2970	368,00	19
		т		62775,00	506,25	3274	26	90	0,49	--
19	Е0146-8-1	Обетонирование конструкций колонн	0,2	84506,20	1582,85	16901	317	4541	132,50	27
		м3		22106,25	596,25	4421	119	100	0,58	--
20	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,2762227	108,99	0,25	30	--	7	0,15	--
		м2		29,05	0,10	8	--	90	--	--
21	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,276227	101,79	0,10	28	--	5	0,11	--
		м2		20,80	--	6	--	90	--	--
22	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0015	350767,35	53374,85	526	80	515	1350,00	2
		км		244125,00	20160,00	366	30	130	19,69	--
23	С130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С.-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	1,506	749,00	--	1128	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Предупредительный знак								
24	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,04	29952,01	479,85	1198	19	170	24,50	1
		м3		3858,75	181,25	154	7	105	0,18	--
25	Е0109-34-1	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,00855	86778,83	10956,43	742	94	487	368,00	3
		т		62775,00	506,25	537	4	90	0,49	--
26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,048042	108,99	0,25	5	--	1	0,15	--
		м2		29,05	0,10	1	--	90	--	--
27	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,048042	203,59	0,20	10	--	2	0,21	--
		м2		41,60	--	2	--	90	--	--
		Трубопроводы								

28	Е0124-10-2	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 400 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,01	5166048,15	1370877,40	51660	13709	26947	9400,00	94
		км		1755000,00	317828,86	17550	3178	130	261,01	3
29	С130806-483 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	10	15592,00	--	155920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,14	1023984,10	196624,10	143358	27527	41159	738,50	103
		т		151875,00	74272,50	21263	10398	130	72,55	10
31	С130806-2109Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Тройниковое ответвление Ст 426-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	92787,00	--	185574	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	1	6587,14	3324,64	6587	3325	4645	15,25	15
		компл		2790,00	783,00	2790	783	130	0,65	1
33	С130904-456 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	1	13463,00	--	13463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	1	6110,91	3202,76	6111	3203	4265	13,80	14
		компл		2508,75	771,75	2509	772	130	0,63	1
35	С130904-455 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	1	7063,00	--	7063	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130806-4083 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 355 мм ГОСТ 30732-2006	6	6242,00	--	37452	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
37	С130806-4078 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	2	2145,00	--	4290	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
38	С130806-4077 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	1	1972,00	--	1972	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

39	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,325	1023984,10	196624,10	332795	63903	95547	738,50	240
		т		151875,00	74272,50	49359	24139	130	72,55	24
40	С130806-2875 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Неподвижная опора Ст 426-750х40-1-ПШУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1	106652,00	--	106652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0110-867-1	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг	0,02	74161,50	52100,00	1483	1042	910	130,00	3
		км		21825,00	12374,79	437	247	133	71,77	1
42	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,063	51848,95	847,45	3266	53	537	47,35	3
		м3		8212,50	315,00	517	20	100	0,31	--
43	С11031-4083 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	0,06426	5454,00	--	350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	1	3793,07	1948,07	3793	1948	2668	8,65	9
		компл		1586,25	465,75	1586	466	130	0,38	--
45	С130904-454 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 50 ГОСТ 21345-2005	1	5850,00	--	5850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0122-31-10	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм	0,01	84757,50	--	848	--	835	412,00	4
		км		64237,50	--	642	--	130	--	--
47	Е0116-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	0,01	70,20	--	1	--	1	0,25	--
		м		53,45	--	1	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1498300	144979			688
			Тенге			132006	50395			48
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1483				
	Материалы -		Тенге			5				
	Всего заработная плата -		Тенге				684			
		Накладные расходы -	Тенге			910				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				136			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				820			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1128104				
	Материалы -		Тенге			398441				

Всего заработная плата -		Тенге				177875			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			164744				
Местные материалы -		Тенге			293888				
	Накладные расходы -	Тенге			231690				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							116
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34754			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81588				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1441382				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							825
	Сметная заработная плата -	Тенге				212628			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5267				
Материалы -		Тенге			792				
Всего заработная плата -		Тенге				3841			
	Накладные расходы -	Тенге			3457				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				519			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			523				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9248				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
	Сметная заработная плата -	Тенге				4360			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			363445				
Всего заработная плата -		Тенге				1			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			363444				
	Накладные расходы -	Тенге			1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21807				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			385252				
	Сметная заработная плата -	Тенге				1			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1838419				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							854
	Сметная заработная плата -	Тенге				217809			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2307143	571841			1937
		Тенге			322884	165713			320
Стоимость монтажных работ -		Тенге			1483				
Материалы -		Тенге			5				
Всего заработная плата -		Тенге				684			
	Накладные расходы -	Тенге			910				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				136			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2537				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата -	Тенге				820			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1936947				
Материалы -		Тенге			398441				
Всего заработная плата -		Тенге				484072			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			164744				
Местные материалы -		Тенге			484991				

		Накладные расходы -	Тенге			546074				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							273
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81911			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148981				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2632003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2504
		Сметная заработная плата -	Тенге				565983			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5267				
	Материалы -		Тенге			792				
	Всего заработная плата -		Тенге				3841			
		Накладные расходы -	Тенге			3457				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				519			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			523				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4360			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			363445				
	Всего заработная плата -		Тенге				1			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			363444				
		Накладные расходы -	Тенге			1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21807				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			385252				
		Сметная заработная плата -	Тенге				1			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3029040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2532
		Сметная заработная плата -	Тенге				571163			
	Итого СМР		Тенге			3 029 040				
	Итого стоимость инженерного оборудования		Тенге							
	Временные здания и сооружения 2,32%		Тенге			70 274				
	Итого в ценах 2001 г.					3 099 314				
	Итого в текущих ценах 2014 г. (К=2,3896774194)					7 406 360				
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге			148 127				
	Итого сметная стоимость		Тенге			7 554 487				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге			906 538				
	Всего с НДС		Тенге			8 461 026				

Заказчик:
ТОО "SHEBERINVEST"

Директор_____**Кульсентова Ж.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Сауранбаев Е.**