Заказчик: ТОО "Алтын Номад"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки: Строительство МЖК Алтын Гасыр

Форма 4

Общестроительные работы
Договор ген подряда №04 - АГ1 от 08 января 2014 года

АКТ

выполненных работ за апрель месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Конструкции железобетонные								
1	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2854	32,53	30,98	92831	88409	29176	0,01	30
		м3		1,53	9,01	4367	25712	97	0,03	88
2	Е0101-38-2	Сгребка недобора грунта 2 группы в выемках (с погрузкой)	162	123,98	51,24	20086	8302	13509	0,48	78
		м3		72,23	13,74	11701	2226	97	0,05	8
3	Е0101-163-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	54	402,30	--	21724	--	24548	2,68	145
		м3		402,30	--	21724	--	113	--	--
4	Е0101-17-13	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	54	32,53	30,98	1756	1673	552	0,01	1
		м3		1,53	9,01	83	486	97	0,03	2
5	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	4912	19,70	--	96766	--	--	--	--
		т		3,94	--	19353	--	--	--	--
6	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	3070	3,06	2,66	9406	8168	3931	--	8
		м3		0,39	0,93	1197	2855	97	--	9
7	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в отвале для обратной засыпки)	1404	32,53	30,98	45667	43492	14353	0,01	15
		м3		1,53	9,01	2148	12649	97	0,03	43
8	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	2246,4	19,70	--	44254	--	--	--	--
		т		3,94	--	8851	--	--	--	--
9	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1052	5,55	5,55	5844	5844	1840	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		–	1,80	–	1897	97	0,01	7
10	E0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1052	3,11	3,11	3273	3273	1031	–	–
		м3		–	1,01	–	1063	97	–	4
11	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1052	21,55	4,52	22666	4751	17378	0,11	114
		м3		17,03	–	17916	–	97	–	–
12	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	352	122,18	–	43007	–	48598	0,89	312
		м3		122,18	–	43007	–	113	–	–
		Фундаменты								
13	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	88	3718,39	66,01	327218	5809	20391	1,35	119
		м3		195,75	24,93	17226	2194	105	0,12	11
14	E0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	450	5496,02	208,34	2473208	93753	238121	2,60	1170
		м3		425,25	78,71	191363	35420	105	0,38	173
15	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,134	66000,00	–	8844	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
16	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,1	59900,00	–	65890	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
17	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	4,044	53577,00	–	216665	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
18	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,1878	53999,00	–	172138	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
19	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	12,74	52241,00	–	665550	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
20	E0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слои по бетону фундаментов	1300	245,44	3,82	319072	4966	59504	0,21	276
		м2		37,35	1,44	48555	1872	118	0,01	9
		Каркас (л.7,9)								
21	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	10,88	9531,55	990,15	103703	10773	23063	10,40	113
		м3		1644,75	374,04	17895	4070	105	1,83	20
22	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1008	53577,00	–	5401	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,24576	52154,00	–	12817	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,26208	66000,00	–	17297	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
25	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,03744	59900,00	–	62143	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Стены, перегородки								
26	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	45,6	8510,89	360,48	388096	16438	75467	8,99	410
		м3		1440,00	136,17	65664	6209	105	0,67	30
27	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,30848	53577,00	–	16527	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
28	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,44	55134,00	–	79393	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
29	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,80512	53999,00	–	97475	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
30	Е0116-5-3 примен.	Прокладка асбестоцементных труб диам. 150 мм	0,48	225,50	17,67	108	8	86	0,91	–
		м		164,25	6,62	79	3	105	0,03	–
31	С130802-26 Изм. и доп. вып. 27	Трубы асбестоцементные Dy 150 мм	0,48	518,00	–	249	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
32	Е0146-33-3	Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках (после прокладки всех коммуникаций)	0,4	22690,58	355,81	9076	142	4575	75,58	30
		м3		11301,75	135,00	4521	54	100	0,66	–
		Перегородки кирпичные (л.16)								
33	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	0,32	6071,95	353,46	1943	113	241	3,60	1
		м3		585,00	133,52	187	43	105	0,65	–
34	С12041-21 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,000952	53410,00	–	51	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
35	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,005296	53999,00	–	286	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
36	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	1,91904	134,31	4,19	258	8	135	0,38	1
		м2		58,05	1,58	111	3	118	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	25,26544	651,97	34,37	16472	868	6018	1,21	31
		м2		189,00	12,87	4775	325	118	0,06	2
		Перекрытие								
		Перекрытие на отм. -0,100								
38	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (102м3 для маломобильных групп населения)	80	9361,70	241,10	748936	19288	115381	8,06	645
		м3		1282,50	91,08	102600	7286	105	0,44	36
39	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2352	53577,00	–	12601	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
40	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,2944	53299,00	–	68990	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
41	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (7349,7кг для маломобильных групп населения)	5,911848	53999,00	–	319234	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
42	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,729328	52154,00	–	38037	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
43	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (74,16кг для маломобильных групп населения)	0,03768	70437,87	304,24	2654	11	387	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	365	4	105	0,56	–
44	С12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	0,03768	40200,00	–	1515	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
45	Е0146-33-1	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)	0,08	17710,10	208,73	1417	17	665	55,16	4
		м3		8230,50	78,75	658	6	100	0,39	–
		Разные работы								
		Монолитный приямок								
46	Е0106-33-3	Устройство приямка при толщине до 150 мм	1,344	8376,65	1327,03	11258	1784	3660	12,49	17
		м3		2137,50	456,24	2873	613	105	1,72	2
47	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,037696	41200,00	–	1553	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
48	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,048896	93997,62	304,24	4596	15	1704	198,00	10
		1т		33075,00	114,75	1617	6	105	0,56	–
49	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,048896	40200,00	–	1966	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	–	–	–	–	–	–	–
			0,10112	14022,60	1941,97	1418	196	919	42,30	4
			т	6975,00	726,75	705	73	118	3,55	–
51	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,01728	53000,00	–	916	–	–	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–
52	С11011-899 Изм. и доп. вып. 26	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс								
			0,08384	59200,00	–	4963	–	–	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–
53	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов								
			9,536	245,44	3,82	2341	36	436	0,21	2
			м2	37,35	1,44	356	14	118	0,01	–
		Монолитная лестница								
54	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			0,528	4058,05	66,01	2143	35	122	1,35	1
			м3	195,75	24,93	103	13	105	0,12	–
55	Е0106-13-3	Устройство монолитной лестницы (стены, ступени)								
			4,112	7828,81	360,48	32192	1482	6805	8,99	37
			м3	1440,00	136,17	5921	560	105	0,67	3
56	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,074624	53577,00	–	3998	–	–	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–
57	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,16368	53999,00	–	8839	–	–	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–
58	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм								
			0,032912	69217,00	–	2278	–	–	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–
59	Е0106-11-4	Установка болтов								
			0,003072	126994,77	680,89	390	2	19	33,10	–
			1т	5535,00	256,50	17	1	105	1,26	–
60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов								
			8	245,44	3,82	1964	31	366	0,21	2
			м2	37,35	1,44	299	12	118	0,01	–
61	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/								
			0,288992	14768,99	4022,39	4268	1162	2879	62,15	18
			т	9999,00	1071,86	2890	310	90	3,81	1
62	С12021-120 Изм. и доп. вып. 25	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей								
			0,288992	83907,00	–	24248	–	–	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–
63	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев								
			0,0384	20932,79	309,62	804	12	118	13,80	1
			м3	2452,50	117,00	94	4	120	0,57	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,0384	1862,35	14,17	72	1	14	1,88	–
		м3		303,75	5,40	12	–	120	0,03	–
65	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	6,72	624,75	5,78	4198	39	566	0,42	3
		м2		68,63	2,16	461	15	119	0,01	–
66	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,003072	119700,00	–	368	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Перекрытие на отм. -0,95								
67	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (1,68м3 для маломобильных групп населения для одного перекрытия)	2,688	9361,70	241,10	25164	648	3877	8,06	22
		м3		1282,50	91,08	3447	245	105	0,44	1
68	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм(109,34кг для маломобильных групп населении для одного перекрытия)	0,185136	53999,00	–	9997	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Монолитная лестница Лм2, Лм-2в								
69	Е0106-22-5	Устройство монолитной лестницы	0,84	11330,35	379,21	9517	319	1994	13,00	11
		м3		2117,25	143,26	1778	120	105	0,70	1
70	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002112	53577,00	–	113	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
71	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0576	53999,00	–	3110	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
72	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,018864	69217,00	–	1306	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6824527	321867			3630
			Тенге			604920	106362			450
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6796010				
		Материалы -	Тенге			852773				
		Всего заработная плата -	Тенге				708083			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1900510				
		Местные материалы -	Тенге			3007175				
		Транспортные расходы -	Тенге			141020				
		Накладные расходы -	Тенге			719552				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107933			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			450934				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7966496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4421
		Сметная заработная плата -	Тенге				816016			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			28517				
		Материалы -	Тенге			216				
		Всего заработная плата -	Тенге				3199			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24248				
		Накладные расходы -	Тенге			2879				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				432			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1884				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3631			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7999776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4442
		Сметная заработная плата -	Тенге				819647			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			6824527	321867			3630
			Тенге			604920	106362			450
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6796010				
	Материалы -		Тенге			852773				
	Всего заработная плата -		Тенге				708083			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1900510				
	Местные материалы -		Тенге			3007175				
	Транспортные расходы -		Тенге			141020				
		Накладные расходы -	Тенге			719552				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107933			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			450934				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7966496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4421
		Сметная заработная плата -	Тенге				816016			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			28517				
	Материалы -		Тенге			216				
	Всего заработная плата -		Тенге				3199			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24248				
		Накладные расходы -	Тенге			2879				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				432			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1884				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3631			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			7999776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4442
		Сметная заработная плата -	Тенге				819647			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Каркас (л.2,5-10)								
73	E0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м**	68,48	9531,55	990,15	652720	67805	145159	10,40	712
		м3		1644,75	374,04	112632	25614	105	1,83	125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,504	53577,00 –	– –	27003 –	– –	– –	– –	– –
75	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	1,2288	52154,00 –	– –	64087 –	– –	– –	– –	– –
76	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,07744	52154,00 –	– –	4039 –	– –	– –	– –	– –
77	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	1,45152	66000,00 –	– –	95800 –	– –	– –	– –	– –
78	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	3,7888	59900,00 –	– –	226949 –	– –	– –	– –	– –
79	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,1824	70437,87 9675,00	304,24 114,75	12848 1765	55 21	1875 105	58,00 0,56	11 –
80	С12041-132	Металлизация закладных деталей т	0,1824	40200,00 –	– –	7332 –	– –	– –	– –	– –
81	Е0106-21-1 т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м м3	94,352	10373,93 1816,27	3467,42 938,26	978801 171368	327158 88526	272890 105	11,15 3,59	1052 339
82	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	1,2528	53577,00 –	– –	67121 –	– –	– –	– –	– –
83	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	1,428384	53299,00 –	– –	76131 –	– –	– –	– –	– –
84	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,03744	52154,00 –	– –	54107 –	– –	– –	– –	– –
85	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	2,90256	52235,00 –	– –	151615 –	– –	– –	– –	– –
86	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	2,66528	52154,00 –	– –	139005 –	– –	– –	– –	– –
87	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (шайбы) 1т	0,234192	93997,62 33075,00	304,24 114,75	22013 7746	71 27	8161 105	198,00 0,56	46 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,3792	70437,87	304,24	26710	115	3898	58,00	22
		1т		9675,00	114,75	3669	44	105	0,56	–
89	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,613392	40200,00	–	24658	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Стены, перегородки								
90	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17.	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	175,40544	651,97	34,37	114358	6029	41783	1,21	212
		м2		189,00	12,87	33152	2257	118	0,06	11
91	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	187,274	4396,04	335,84	823264	62894	182477	4,54	850
		м3		699,75	126,00	131045	23597	118	0,61	114
92	Е0108-22-1	Кладка стен из теплоблоков при высоте этажа до 4 м	211,623616	1001,71	372,83	211985	78900	183167	3,72	787
		м3		594,00	139,50	125704	29521	118	0,68	144
93	Спрайс лист	Теплоблоки	194,693727	6983,97	–	1359736	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
94	С11011-250	Клей	5713,83763	16,00	–	91421	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
95	Е0109-17-1 т.ч. п-1.16, п-3,2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	1,06944	4794,84	2285,57	5128	2444	2266	10,29	11
		т		1737,45	617,13	1858	660	90	2,34	3
96	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	1,0016	70000,00	–	70112	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
97	С11011-880 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,06784	64059,00	–	4346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
98	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,010368	119700,00	–	1241	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
99	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен,фундаментов	208	134,31	4,19	27936	872	14636	0,38	79
		м2		58,05	1,58	12074	329	118	0,01	2
100	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,24	11089,36	367,51	2661	88	590	13,10	3
		м3		2202,75	138,83	529	33	105	0,68	–
101	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01056	53577,00	–	566	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
102	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0432	53999,00	–	2333	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
103	Е0107-57-4	Устройство герметизации стыков горизонтальных пенополистиролом	952	53,90	1,88	51309	1790	9903	0,04	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		6,71	0,72	6388	685	140	--	3
104	Е0107-57-5	Устройство герметизации стыков вертикальных пенополистиролом	776	106,91	3,26	82964	2530	16426	0,09	68
		м		13,88	1,24	10771	962	140	0,01	5
105	Е0146-33-7	Заделка отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций)	0,8	8168,43	150,21	6535	120	3443	28,88	23
		м3		4248,00	56,25	3398	45	100	0,28	--
		Стена противопожарная на отм.+13480 (л.43)								
106	Е0106-16-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1.04	Устройство бетонных стен высотой до 6 м, толщиной до 150 мм на высоте свыше 16 м	4,8	10980,04	252,79	52704	1213	13336	16,12	77
		м3		2550,60	95,49	12243	458	105	0,47	2
107	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,001152	53577,00	--	62	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,004176	65000,00	--	271	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,007104	52241,00	--	371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,082592	65900,00	--	5443	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,114736	41200,00	--	4727	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие (л.14,18,23)								
112	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	409,36	9361,70	241,10	3832306	98697	590403	8,06	3299
		м3		1282,50	91,08	525004	37285	105	0,44	182
113	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,06144	62000,00	--	3809	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,25056	65900,00	--	16512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,979552	53577,00	--	106058	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	6,547104	53299,00	--	348954	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	31,74816	53999,00	--	1714369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,131272	52241,00	--	6858	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4,269792	52154,00	--	222687	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,088192	70437,87	304,24	6212	27	907	58,00	5
		1т		9675,00	114,75	853	10	105	0,56	--
121	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,088192	40200,00	--	3545	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0146-33-1	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)	0,4	17710,10	208,73	7084	83	3324	55,16	22
		м3		8230,50	78,75	3292	32	100	0,39	--
		Кровля (л.37)								
123	Е0110-14-1	Установка стропил	14,7744	22124,55	334,28	326877	4939	62469	22,10	327
		м3		3397,50	126,00	50196	1862	120	0,62	9
124	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0298368	149300,00	--	4455	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	С11011-879 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,1656	64059,00	--	10608	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	14,7744	573,75	28,11	8477	415	2382	0,78	12
		м3		123,75	10,58	1828	156	120	0,05	1
127	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев (обрешетка)	2,624	20932,79	309,62	54928	812	8091	13,80	36
		м3		2452,50	117,00	6435	307	120	0,57	1
128	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	472	20,48	0,91	9668	430	2843	0,03	14
		м2		4,68	0,34	2209	160	120	--	1
129	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	472	624,75	5,78	294880	2728	39761	0,42	197
		м2кровли		68,63	2,16	32393	1020	119	0,01	5
130	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (толщ. 0,8мм)	56	629,83	1,24	35270	69	10243	0,97	54
		м2		153,23	0,47	8581	26	119	--	--
		Лестницы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	Е0106-22-5	Устройство ж/бетонного марша (16,1м3 для маломобильных групп населения для одной лестницы)	43,2	11330,35	379,21	489471	16382	102537	13,00	562
		м3		2117,25	143,26	91465	6189	105	0,70	30
132	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм (16,7кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	0,048384	69217,00	–	3349	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
133	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(178,92кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	0,531672	53577,00	–	28485	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
134	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (640,45кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	1,791768	53999,00	–	96754	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
135	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (972,36кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	2,695968	52241,00	–	140840	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
136	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,124416	84497,62	304,24	10513	38	4336	198,00	25
		т		33075,00	114,75	4115	14	105	0,56	–
137	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,124416	40200,00	–	5002	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
138	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж прогонов по ж/бетонным и каменным опорам/ (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	4,757712	5255,26	2020,02	25003	9611	12855	15,51	74
		т		2499,75	502,43	11893	2390	90	1,79	9
139	С12021-146 Изм. и доп. вып. 25	Косоуры (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	4,757712	90036,00	–	428365	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
140	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	4,757712	1860,00	–	8849	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
141	Е0115-70-2	Штукатурка по сетке косоуров	48	905,81	4,92	43479	236	11003	1,28	61
		м2		216,45	1,87	10390	90	105	0,01	–
		Разные работы								
		Монолитные опоры на отм. +13480 и плиты								
142	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	12,28512	4396,04	335,84	54006	4126	11970	4,54	56
		м3		699,75	126,00	8597	1548	118	0,61	7
143	Е0106-1-13	Устройство бетонных опор	3,648	5982,50	95,97	21824	350	3095	4,90	18
		м3		771,75	36,25	2815	132	105	0,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (гильзы для ограждения)								
		1т	0,02232	33697,62	304,24	752	7	778	198,00	4
				33075,00	114,75	738	3	105	0,56	–
145	С130806-57 Изм. и доп. вып. 29	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 32х2,2 мм								
		м	12,24	98,00	–	1200	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
146	Е0146-33-5	Заделка отверстий бетоном								
		м3	0,4	18860,84	332,71	7544	133	4549	75,22	30
				11245,50	126,00	4498	50	100	0,61	–
147	Е0112-17-5	Укладка плоских асбестоцементных листов (с опиранием на стены)								
		м2	104	675,59	6,58	70261	684	4735	0,22	23
				35,78	2,48	3721	258	119	0,01	1
148	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм								
		м2	91	474,90	14,05	43216	1279	3474	0,20	18
				31,05	5,31	2826	483	105	0,03	2
149	Е0106-10-2 К=2	На каждые 10 мм изменения толщины, исключить								
		м2	91	-80,08	-2,84	-7287	-258	-478	-0,03	-2
				-3,92	-1,08	-357	-98	105	-0,01	–
150	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
		1т	0,200192	5239,08	327,33	1049	66	423	11,60	2
				1890,00	123,75	378	25	105	0,60	–
151	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,19968	41200,00	–	8227	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
152	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (анкер)								
		т	0,000512	53577,00	–	27	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Вентиляционные шахты								
153	Е0107-20-4	Установка стальных монтажных изделий массой свыше 20 кг								
		т	1,891192	69769,94	1216,94	131948	2301	16942	31,40	59
				5940,00	459,00	11234	868	140	2,25	4
154	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	98,341984	16,36	0,05	1609	5	516	0,03	3
				5,81	0,02	571	2	90	–	–
155	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	98,341984	33,16	0,04	3261	4	736	0,04	4
				8,32	–	818	–	90	–	–
156	Е0110-7-3	Обшивка стен асбестоцементнымилистами								
		м2	89,008	129,31	4,32	11509	385	13153	0,75	67
				121,50	1,64	10814	146	120	0,01	1
157	С11011-367	Листы асбестоцементные плоские толщиной 10 мм								
		м2	91,2332	476,00	–	43427	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
158	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (всех м/к)								
		м2	240	16,36	0,05	3926	12	1259	0,03	7
				5,81	0,02	1394	5	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	240	33,16	0,04	7958	10	1797	0,04	10
		м2		8,32	–	1997	–	90	–	–
		РАЗДЕЛ 2.Архитектурный раздел								
160	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	8,672	330,85	32,08	2869	278	2959	1,49	13
		м2		272,25	12,13	2361	105	120	0,06	1
161	С12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	8,672	11200,00	–	97126	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
162	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных (в дверях Д2,Д3)	4,8	798,85	16,96	3834	81	1116	1,12	5
		шт		186,64	7,09	896	34	120	0,03	–
		ПОЛЫ (л.4)								
		Тип Б								
163	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	18,176	46,34	2,62	842	48	257	0,07	1
		м2		10,51	0,99	191	18	123	–	–
164	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,8176	4795,16	–	8716	–	1268	3,66	7
		м3		567,00	–	1031	–	123	–	–
165	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	18,176	121,68	9,38	2212	170	1170	0,24	4
		м2		48,83	3,51	888	64	123	0,02	–
166	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	18,176	146,64	9,95	2665	181	1251	0,36	6
		м2		52,20	3,74	949	68	123	0,02	–
167	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	18,176	88,76	2,68	1613	49	79	0,02	–
		м2		2,52	1,00	46	18	123	–	–
		Тип II								
168	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	21,752	46,34	2,62	1008	57	308	0,07	1
		м2		10,51	0,99	229	22	123	–	–
169	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,1752	4795,16	–	10430	–	1517	3,66	8
		м3		567,00	–	1233	–	123	–	–
170	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	21,752	121,68	9,38	2647	204	1400	0,24	5
		м2		48,83	3,51	1062	76	123	0,02	–
171	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	21,752	146,64	9,95	3190	216	1497	0,36	8
		м2		52,20	3,74	1135	81	123	0,02	–
172	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	21,752	88,76	2,68	1931	58	94	0,02	–
		м2		2,52	1,00	55	22	123	–	–
		Тип Г								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	347,52	46,34	2,62	16104	911	4916	0,07	24
		м2		10,51	0,99	3652	344	123	--	2
174	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	347,52	497,93	20,10	173042	6985	6753	0,06	21
		м2		9,20	5,41	3197	1880	133	0,02	7
175	Е0127-49-5 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	347,52	140,68	1,15	48890	399	285	--	--
		м2		0,14	0,48	49	166	133	--	1
176	Е0111-2-4	Устройство покрытий щебеночных	27,8016	1408,07	--	39147	--	18158	3,24	90
		м3		531,00	--	14763	--	123	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
177	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	67,712	172,67	2,00	11692	136	6674	0,57	38
		м2		93,60	0,27	6338	18	105	0,04	3
178	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	49,256	88,49	1,19	4359	59	3142	0,37	18
		м2		60,30	0,45	2970	22	105	--	--
179	Е0115-151-1 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая за 2 раза	92,512	28,88	0,36	2671	33	1807	0,11	11
		м2		18,46	0,14	1708	13	105	--	--
180	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным стен за 2 раза	24,456	76,52	1,42	1871	35	794	0,19	5
		м2		30,38	0,54	743	13	105	--	--
181	Е0115-152-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону за 2 раза	657,424	19,80	0,24	13014	158	9388	0,09	58
		м2		13,50	0,10	8875	66	105	--	--
		Утепление по наружным стенам (л.2)								
182	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слой по бетону стен	103,384	145,84	3,82	15078	395	4732	0,21	22
		м2		37,35	1,44	3861	149	118	0,01	1
183	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме стен	3,104	14044,51	185,63	43594	576	10350	18,17	56
		м3		3264,75	69,75	10134	217	100	0,34	1
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		Ограждения входов в техническое подполье (л.2)								
184	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	0,0701696	14942,25	5522,03	1048	387	506	39,49	3
		т		6682,50	1322,37	469	93	90	4,73	--
185	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,0701696	111158,00	--	7800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,8	16,36	0,05	177	1	57	0,03	–
		м2		5,81	0,02	63	–	90	–	–
187	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	10,8	33,16	0,04	358	–	81	0,04	–
		м2		8,32	–	90	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			517928	11417			407
			Тенге			66986	3489			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			509080				
		Материалы -	Тенге			233633				
		Всего заработная плата -	Тенге				69913			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			97126				
		Местные материалы -	Тенге			100774				
		Сдача и испытание -	Тенге			47				
		Накладные расходы -	Тенге			80051				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12008			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35348				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			624479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							461
		Сметная заработная плата -	Тенге				81921			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8848				
		Материалы -	Тенге			192				
		Всего заработная плата -	Тенге				562			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7800				
		Накладные расходы -	Тенге			506				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			561				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				638			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			634394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							464
		Сметная заработная плата -	Тенге				82559			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			14766467	707072			9391
			Тенге			1500030	229231			1021
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14290273				
		Материалы -	Тенге			2864102				
		Всего заработная плата -	Тенге				1711898			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5340769				
		Местные материалы -	Тенге			3904963				
		Сдача и испытание -	Тенге			47				
		Накладные расходы -	Тенге			1879043				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							940
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				281856			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			970159				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17139476				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1993754			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			476194				
	Материалы -		Тенге			4517				
	Всего заработная плата -		Тенге				17363			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			445015				
		Накладные расходы -	Тенге			15627				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2344			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29509				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			521330				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				19707			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге			17660806				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11358
		Сметная заработная плата -	Тенге				2013462			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		ПЕРЕГОРОДКИ								
188	Е0107-76-4	**Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой** м2	1709,92	3691,15	24,82	6311570	42440	1352858	3,08	5267
				555,75	9,38	950288	16039	140	0,05	78
189	Е0107-76-4	**Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой** м2	505,6	3691,15	24,82	1866245	12549	400022	3,08	1557
				555,75	9,38	280987	4743	140	0,05	23
		Дверцы доступа к счетчикам								
190	Е0169-6-3	**Прорезка проемов** шт	12	97,00	0,79	1164	9	1041	0,61	7
				96,21	0,14	1155	2	90	–	–
191	Е0110-34-2	**Установка дверок** шт	12	61,59	11,86	739	142	703	0,29	3
				44,33	4,50	532	54	120	0,02	–
192	С11011-818	**Петля врезная** шт	24	21,00	–	504	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
193	С11011-819	**Задвижка** шт	12	40,00	–	480	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		КРОВЛЯ								
		Утепление чердачного перекрытия (л.4)								
194	Е0112-15-1	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (шириной 1 м)** м2	182,96	207,96	1,19	38047	218	5976	0,16	28
				27,00	0,45	4940	82	119	–	–
195	Е0113-43-1	**Оклейка поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее** м2	430,4	455,68	1,27	196125	547	104769	1,42	611
				270,00	0,47	116208	202	90	–	1
196	Е0112-13-3	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой**	108,96	189,45	4,72	20642	514	9421	0,40	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем (толщ. утеплителя см. таблицу л.4) м2		70,88	1,78	7723	194	119	0,01	1
		м3	16,83432	7594,00	–	127840	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
198	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой м2	321,44	148,03	4,93	47581	1585	11896	0,19	60
				29,25	1,85	9402	595	119	0,01	3
199	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС (толщ. утеплителя см. таблицу л.4) м3	49,66248	8390,00	–	416668	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
200	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30мм) м2	430,4	128,23	15,94	55190	6861	20799	0,24	105
				34,65	5,96	14913	2565	119	0,03	13
201	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	430,4	54,68	2,10	23536	904	1229	0,01	6
				1,65	0,75	710	323	119	–	–
202	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,62	5239,08	327,33	3248	203	1311	11,60	7
				1890,00	123,75	1172	77	105	0,60	–
203	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,62	41200,00	–	25544	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
204	Е0109-53-2	Монтаж решеток (60шт для III района) т	0,04688	9850,48	1162,95	462	55	315	46,60	2
				7357,50	108,00	345	5	90	0,53	–
205	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения т	0,04688	111158,00	–	5211	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Покрытие водосборного лотка и козырьков (л.11, л.5)								
206	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (35мм) м2	84,08	128,23	15,94	10782	1340	4063	0,24	20
				34,65	5,96	2913	501	119	0,03	2
207	Е0112-17-2 К=20	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	60,8	72,91	2,80	4433	170	232	0,02	1
				2,20	1,00	134	61	119	0,01	–
208	Е0112-1-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике (Рукан) м2	60,8	793,38	30,23	48237	1838	4400	0,28	17
				49,50	11,32	3010	688	119	0,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-07-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя (Рукан)								
		м2	23,28	369,67	18,33	8606	427	870	0,14	3
				24,53	6,86	571	160	119	0,03	1
210	Е0106-11-7	Заложить трубу на козырьке (л. 11)								
		т	0,0055944	33697,62	304,24	189	2	195	198,00	1
				33075,00	114,75	185	1	105	0,56	–
211	С130806-78 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные, 108х3 мм								
		м	0,72	502,00	–	361	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Теле-радиомачта (л.11)								
212	Е0109-17-4 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/								
		т	0,68064	6352,00	3229,46	4323	2198	1972	13,75	9
				2326,50	892,56	1584	608	90	3,37	2
213	С130806-67 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные, 57х4 мм								
		м	19,536	337,00	–	6584	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
214	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные								
		т	0,337152	119700,00	–	40357	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
215	С12041-50	Детали закладные и накладные (пластина, лента стальная)								
		т	0,209088	60300,00	–	12608	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Узлы кровли (л.24,25)								
216	Е0112-15-3 К=2	Устройство прокладной пароизоляции в один слой (рукан) (узел 1)								
		м2	95,2	206,16	1,98	19626	188	2712	0,14	13
				23,18	0,76	2207	72	119	–	–
217	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев								
		м3	0,36	22656,35	316,57	8156	114	1558	22,50	8
				3487,50	119,25	1256	43	120	0,58	–
218	Е0112-17-5	Укладка OSB								
		м2	21,2	74,81	6,58	1586	139	965	0,22	5
				35,78	2,48	759	53	119	0,01	–
219	С11021-113	Плита OSB								
		м3	0,21624	43700,00	–	9450	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
220	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,76м; для -30-20град. 0,7м)(парапет козырьков: 9,64м с одинарными тамбурами; 10,54м с двойными тамбурами)								
		м2	176,14656	161,83	1,24	28506	218	32218	0,97	171
				153,23	0,47	26991	83	119	–	–
221	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм								
		кг	1106,2004	72,00	–	79646	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222	С11011-886	Прокат тонколистовой толщиной 4 мм (костыль) (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,47кг; для -30-20г рад. 0,39кг)(парапет козырьков: 20шт с одинарными тамбурами; 22шт с двойными тамбурами)	0,29884	54900,00	–	16406	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
223	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей (узел 3)	69,6	188,70	63,44	13134	4415	5185	0,18	12
		м		29,25	23,96	2036	1668	140	0,12	8
		Чаша водосточной воронки (л.25)								
224	Е0109-53-2 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,07536	10586,23	1162,95	798	88	556	51,26	4
		т		8093,25	108,00	610	8	90	0,53	–
225	С11011-886	Прокат тонколистовой толщиной 4 мм	0,036704	54900,00	–	2015	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
226	С130806-74	Трубы электросварные, 89х3 мм	6,08	443,00	–	2693	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
227	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	0,8064	35,70	8,70	29	7	34	0,18	–
		м2		27,00	3,29	22	3	140	0,02	–
228	С11011-701	Прокладки уплотнительные	11,52	88,00	–	1014	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ПОЛЫ (л.10)								
		Тип Л								
229	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	332,144	146,64	9,95	48705	3305	22854	0,36	118
		м2		52,20	3,74	17338	1242	123	0,02	6
230	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	332,144	48,53	5,55	16119	1843	18405	0,26	86
		м2		42,98	2,07	14276	688	123	0,01	3
231	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	10,2632496	8390,00	–	86109	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
232	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)	332,144	146,64	9,95	48705	3305	22854	0,36	118
		м2		52,20	3,74	17338	1242	123	0,02	6
233	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	332,144	110,95	3,35	36851	1113	1798	0,02	7
		м2		3,15	1,25	1046	415	123	–	–
234	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3055725	5239,08	327,33	1601	100	646	11,60	4
		1т		1890,00	123,75	578	38	105	0,60	–
235	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,3055725	50800,00	–	15523	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	332,144	663,98	4,90	220537	1628	24655	0,38	127
		м2		58,50	1,85	19430	614	123	0,01	3
		Тип К								
237	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	27,096	146,64	9,95	3973	270	1864	0,36	10
		м2		52,20	3,74	1414	101	123	0,02	–
238	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	27,096	48,53	5,55	1315	150	1501	0,26	7
		м2		42,98	2,07	1165	56	123	0,01	–
239	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	0,8372664	8390,00	–	7025	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
240	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	27,096	146,64	9,95	3973	270	1864	0,36	10
		м2		52,20	3,74	1414	101	123	0,02	–
241	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	27,096	88,76	2,68	2405	73	117	0,02	–
		м2		2,52	1,00	68	27	123	–	–
242	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0249283	5239,08	327,33	131	8	53	11,60	–
		1т		1890,00	123,75	47	3	105	0,60	–
243	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0249283	50800,00	–	1266	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
244	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	27,096	121,68	9,38	3297	254	1744	0,24	7
		м2		48,83	3,51	1323	95	123	0,02	–
245	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2003	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	27,096	891,17	15,20	24147	412	6021	1,07	29
		м2		173,30	7,37	4696	200	123	0,04	1
		Тип Л1								
246	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15мм)	1342,88	146,64	9,95	196918	13362	92398	0,36	478
		м2		52,20	3,74	70098	5022	123	0,02	24
247	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1342,88	-22,19	-0,67	-29798	-900	-1454	–	-6
		м2		-0,63	-0,25	-846	-336	123	–	-2
248	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1342,88	663,98	4,90	891645	6580	99683	0,38	513
		м2		58,50	1,85	78558	2484	123	0,01	12
		Тип К1								
249	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм)	104,064	146,64	9,95	15260	1035	7160	0,36	37
		м2		52,20	3,74	5432	389	123	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиции: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	104,064	-44,38	-1,34	-4618	-139	-225	-0,01	-1
		м2		-1,26	-0,50	-131	-52	123	--	--
251	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	104,064	121,68	9,38	12662	976	6699	0,24	25
		м2		48,83	3,51	5081	365	123	0,02	2
252	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.03.2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	104,064	891,17	15,20	92739	1582	23126	1,07	111
		м2		173,30	7,37	18034	767	123	0,04	4
		Тип К2 (46,15 для двойного тамбура)								
253	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	25,736	46,34	2,62	1193	67	364	0,07	2
		м2		10,51	0,99	270	25	123	--	--
254	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,5736	4795,16	--	12341	--	1795	3,66	9
		м3		567,00	--	1459	--	123	--	--
255	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	25,736	146,64	9,95	3774	256	1771	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1343	96	123	0,02	--
256	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	25,736	88,76	2,68	2284	69	111	0,02	--
		м2		2,52	1,00	65	26	123	--	--
257	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.03.2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	25,736	891,17	15,20	22935	391	5719	1,07	28
		м2		173,30	7,37	4460	190	123	0,04	1
		Тип К3								
258	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,04	146,64	9,95	1766	120	828	0,36	4
		м2		52,20	3,74	628	45	123	0,02	--
259	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	12,04	48,53	5,55	584	67	667	0,26	3
		м2		42,98	2,07	517	25	123	0,01	--
260	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	0,372036	8390,00	--	3121	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
261	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	12,04	146,64	9,95	1766	120	828	0,36	4
		м2		52,20	3,74	628	45	123	0,02	--
262	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12,04	88,76	2,68	1069	32	52	0,02	--
		м2		2,52	1,00	30	12	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0110768	5239,08	327,33	58	4	23	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	21	1	105	0,60	--
264	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0110768	50800,00	--	563	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
265	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2003	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	12,04	891,17	15,20	10730	183	2676	1,07	13
		м2		173,30	7,37	2087	89	123	0,04	--
		Тип К4 (площадки)								
266	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм)	98,6	146,64	9,95	14459	981	6784	0,36	35
		м2		52,20	3,74	5147	369	123	0,02	2
267	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	98,6	-44,38	-1,34	-4376	-132	-213	-0,01	-1
		м2		-1,26	-0,50	-124	-49	123	--	--
268	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2003	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	98,6	891,17	15,20	87869	1499	21911	1,07	106
		м2		173,30	7,37	17087	727	123	0,04	4
		Тип К4 (ступени)								
269	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	54,648	146,64	9,95	8013	544	3760	0,36	19
		м2		52,20	3,74	2853	204	123	0,02	1
270	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2003	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	54,648	891,17	15,20	48701	831	12144	1,07	58
		м2		173,30	7,37	9470	403	123	0,04	2
		Плинтусы								
271	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	506,76	135,76	0,32	68796	162	26017	0,24	120
		м		41,63	0,11	21096	56	123	--	--
272	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	1725,128	123,31	0,16	212727	276	34481	0,09	155
		м		16,18	0,07	27913	121	123	--	1
273	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций	0,2272	18837,97	11119,34	4280	2526	2806	42,50	10
		1т		7560,00	4200,75	1718	954	105	20,52	5
274	С11041-84	Сталь угловая 20х20 мм	0,2272	47200,00	--	10724	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЕМЫ (л.12,13,14)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
275	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	70,224	397,39	102,53	27906	7200	15785	0,90	63
		м2		151,65	35,67	10649	2505	120	0,14	10
276	С12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	12,624	5850,00	–	73850	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
277	С12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	57,6	5470,00	–	315072	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
278	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2	234,24	768,90	31,85	180107	7461	57016	1,15	269
		м2		190,80	12,04	44693	2820	120	0,06	14
279	С12062-11 Изм. и доп. вып. 29	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9 внутренние	57,6	3640,00	–	209664	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
280	С12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	79,2	4010,00	–	317592	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
281	С12062-10 Изм. и доп. вып. 29	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8 внутренние	35,84	3780,00	–	135475	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
282	С12062-2 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние	61,6	4250,00	–	261800	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
283	Е0115-202-1	Остекление дверей	38,25216	389,30	3,04	14892	116	5442	0,84	32
		м2		134,33	1,15	5138	44	105	0,01	–
284	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1,76	330,85	32,08	582	56	601	1,49	3
		м2		272,25	12,13	479	21	120	0,06	–
285	С12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	1,76	11200,00	–	19712	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
286	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	32	583,00	–	18656	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Окна, двери балконные								
		Стеклопакет двухкамерный установить по таблице л.2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
287	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, одностворчатых площадью проема до 2 м2 (для двойного тамбура добавить ОК-7 - 3шт: 3х0,41)								
		м2	43,184	472,81	19,00	20418	821	11603	1,30	56
				217,73	6,18	9402	267	120	0,03	1
288	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема до 2 м2								
		м2	50,68	427,50	19,32	21666	979	11690	1,11	56
				185,83	6,39	9418	324	120	0,03	2
289	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема более 2 м2								
		м2	88	346,04	18,87	30452	1661	15083	0,82	72
				136,44	6,39	12007	562	120	0,03	3
290	С12061-182 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные								
		м2	43,184	5501,00	–	237555	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
291	С12061-186 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками								
		м2	138,68	6288,00	–	872020	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
292	Е0110-35-1	Установка подоконных досок								
		шт	108	332,30	23,87	35888	2578	14174	0,68	73
				100,35	9,02	10838	974	120	0,04	5
293	С12061-194 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПХВ профилей								
		м2	40,008	217,00	–	8682	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2								
		м2	46,08	447,28	20,21	20611	931	12278	1,29	59
				215,16	6,88	9915	317	120	0,03	2
295	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой								
		м2	46,08	10900,00	--	502272	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
296	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
		м2	43,76	661,07	1,24	28928	54	8004	0,97	43
				153,23	0,47	6705	21	119	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (л.1.3)								
		ПОТОЛКИ								
297	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (3мм) (для двойного тамбура-17,82м2)								
		м2	1974,088	187,63	3,94	370402	7778	214741	0,55	1093
				102,11	1,49	201574	2941	105	0,01	14
298	Е0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза (для двойного тамбура-17,82м2)								
		м2	1974,088	45,35	0,32	89527	632	65583	0,20	399
				31,50	0,14	62184	276	105	--	1
		СТЕНЫ								
299	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (для двойного тамбура-42,56м2; 9,79м2)								
		м2	761,768	252,23	4,07	192138	3097	109300	0,74	564
				135,68	0,97	103357	739	105	0,05	39
300	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (3мм) (в т.ч. затирка только швов в г/к перегородках- 10% от общей площади) (для двойного тамбура-27,93м2; 29,37м2)								
		м2	2695,3456	147,12	3,43	396539	9245	212372	0,46	1227
				73,73	1,31	198728	3531	105	0,01	17
301	Е0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза								
		м2	997,944	45,35	0,32	45258	319	33154	0,20	202
				31,50	0,14	31435	140	105	--	1
302	Е0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону								
		м2	3614,544	102,50	0,49	370505	1771	190257	0,30	1095
				49,95	0,18	180546	651	105	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (для двойного тамбура- 42,56м2; 27,93м2)	551,16	142,58	2,10	78584	1157	38091	0,39	215
		м2		65,03	0,79	35842	435	105	–	2
304	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке (для двойного тамбура-39,16м2)	432,528	143,53	1,88	62082	813	35887	0,47	202
		м2		78,30	0,72	33867	311	105	–	2
305	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Облицовка керамической плиткой стен и колонн на клее из сухих смесей	177,216	926,55	4,62	164199	819	47571	1,52	269
		м2		254,97	3,14	45185	556	104	0,02	3
306	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м (в л.клетках)	38,416	207,64	1,52	7977	58	5074	0,70	27
		м2		111,38	0,56	4279	22	118	–	–
		Утепление по наружным стенам (л.2)								
307	Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,15	Изоляция плоских поверхностей плитами на работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м	1509,44	181,40	50,15	273813	75698	187947	0,61	927
		м2		105,83	18,68	159751	28196	100	0,09	139
308	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 (толщ. утеплители см. таблицу л.2)	154,6528	7594,00	–	1174433	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Отделка фасада								
309	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	1522,2128	118,31	0,62	180088	944	124082	0,43	661
		м2		68,85	0,23	104804	350	118	–	2
310	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке стен (в т.ч. откосов наружных л.2,7)	1540,888	558,44	4,92	860493	7581	315367	1,15	1772
		м2		193,05	1,87	297468	2881	105	0,01	14
311	С11011-752	Сетка стеклянная	1664,15904	65,00	–	108170	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
312	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности (в т.ч. откосов наружных)	1540,888	80,94	1,65	124719	2542	24690	0,09	136
		м2		14,63	0,63	22543	971	105	–	5
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
313	Е0126-38-3 Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из проволоки на плоских поверхностях (продухи л.8 п.8)	0,96	78,84	0,08	76	–	45	0,28	–
		м2		46,60	–	45	–	100	–	–
		Лестничные ограждения (л.17)								
314	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	0,8574	14942,25	5522,03	12811	4735	6177	39,49	34
		т		6682,50	1322,37	5730	1134	90	4,73	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
315	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения т	0,8574	111158,00 –	– –	95307 –	– –	– –	– –	– –
		Узлы стен (л.26)								
316	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	30,8	161,83 153,23	1,24 0,47	4984 4719	38 14	5633 119	0,97 –	30 –
317	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм кг	193,424	72,00 –	– –	13927 –	– –	– –	– –	– –
318	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций (узел 10) 1т	0,1272	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	2396 962	1414 534	1571 105	42,50 20,52	5 3
319	С11041-84	Сталь угловая 30х30 т	0,1272	47200,00 –	– –	6004 –	– –	– –	– –	– –
320	Е0126-33-2	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме м3	1,9896	11154,54 1608,75	184,07 69,75	22193 3201	366 139	3340 100	9,27 0,34	18 1
321	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	64	146,64 52,20	9,95 3,74	9385 3341	637 239	4404 123	0,36 0,02	23 1
322	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	64	44,38 1,26	1,34 0,50	2840 81	86 32	139 123	0,01 –	1 –
323	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,1184	5239,08 1890,00	327,33 123,75	620 224	39 15	250 105	11,60 0,60	1 –
324	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,1184	50800,00 –	– –	6015 –	– –	– –	– –	– –
325	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами м2	109,28	167,60 92,03	50,15 18,68	18315 10057	5480 2041	12098 100	0,53 0,09	58 10
326	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 м3	5,464	7594,00 –	– –	41494 –	– –	– –	– –	– –
327	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе м2	75,84	3142,91 467,15	3,99 1,22	238358 35429	303 93	37297 105	2,70 –	205 –
328	Е0115-70-1	Оштукатуривание поверхностей по сетке м2	109,28	558,44 193,05	4,92 1,87	61026 21097	538 204	22366 105	1,15 0,01	126 1
329	С11011-752	Сетка стеклянная м2	118,0224	65,00 –	– –	7671 –	– –	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
330	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	109,28	80,94	1,65	8845	180	1751	0,09	10
		м2		14,63	0,63	1599	69	105	–	–
		Люк, стремянки, слуховое окно (л.18,19)								
		Люк ЛК 1								
331	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев и досок (люк)	0,2352	22656,35	316,57	5329	74	1018	22,50	5
		м3		3487,50	119,25	820	28	120	0,58	–
332	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	0,2352	1862,35	14,17	438	3	87	1,88	–
		м3		303,75	5,40	71	1	120	0,03	–
333	Е0110-28-8	Обивка люка кровельной сталью оцинкованной по минплите с одной стороны	1,68	148,09	2,78	249	5	288	0,94	2
		м2		141,75	1,06	238	2	120	0,01	–
334	С11011-867 Изм. и доп. вып. 26	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм	0,013188	72677,00	–	958	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
335	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	0,06	7594,00	–	456	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
336	С11011-819	Петли	9,6	40,00	–	384	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
337	С11011-813	Ручка	2,4	142,00	–	341	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
338	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (уголок)	0,005664	147939,10	1826,10	838	10	70	42,70	–
		т		8100,00	690,75	46	4	140	3,37	–
339	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	0,02112	35,70	8,70	1	–	1	0,18	–
		м2		27,00	3,29	1	–	140	0,02	–
340	С11011-701	Резиновые прокладки уплотнительные	0,528	88,00	–	46	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
341	Е0110-7-5	Полоса из руберойда	2,304	89,31	0,22	206	1	37	0,08	–
		м2		13,32	0,09	31	–	120	–	–
		Стремянка СТ 1								
342	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж стремянок	0,033864	14190,56	5475,87	481	185	216	31,79	1
		т		5544,00	1552,87	188	53	90	5,46	–
343	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка	0,033864	133700,00	–	4528	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Слуховое окно								
344	Е0110-5-1	Установка деревянных элементов	0,080904	22656,35	316,57	1833	26	350	22,50	2
		м3		3487,50	119,25	282	10	120	0,58	–
345	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,080904	1862,35	14,17	151	1	30	1,88	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		303,75	5,40	25	–	120	0,03	–
346	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен	3,168	129,31	4,32	410	14	468	0,75	2
		м2		121,50	1,64	385	5	120	0,01	–
347	С11021-113	Фанера клееная (OSB)	0,032472	43700,00	–	1419	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
348	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,9808	161,83	1,24	482	4	545	0,97	3
		м2		153,23	0,47	457	1	119	–	–
349	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	18,719424	72,00	–	1348	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
350	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	0,072	35,70	8,70	3	1	3	0,18	–
		м2		27,00	3,29	2	–	140	0,02	–
351	С11011-701	Резиновые прокладки уплотнительные	7,2	88,00	–	634	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
352	С11011-819	Петли	9,6	40,00	–	384	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
353	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен (СО 1)	7,44	140,86	1,61	1048	12	697	0,53	4
		м2		88,65	0,61	660	5	105	–	–
		Стремянка СТ 2								
354	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж стремянок	0,050784	14190,56	5475,87	721	278	324	31,79	2
		т		5544,00	1552,87	282	79	90	5,46	–
355	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка	0,050784	133700,00	–	6790	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
356	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0002592	22656,35	316,57	6	–	1	22,50	–
		м3		3487,50	119,25	1	–	120	0,58	–
		Балконные ограждения (л.20)								
357	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж ограждений по ж/бетонным и каменным опорам/	2,618592	14942,25	5522,03	39128	14460	18865	39,49	103
		т		6682,50	1322,37	17499	3463	90	4,73	12
358	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	2,618592	111158,00	–	291077	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
359	Е0106-1-16прим.	Устройство плит ограждения (на строительной площадке)	3,6048	5174,41	196,62	18653	709	1312	1,79	6
		м3		272,25	74,27	981	268	105	0,36	1
360	С12041-40 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,262596	67553,00	–	17739	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
361	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	0,165792	93997,62	304,24	15584	50	5778	198,00	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		33075,00	114,75	5484	19	105	0,56	–
		Парапетные ограждения (л.21)								
362	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	0,2586	14942,25	5522,03	3864	1428	1863	39,49	10
		т		6682,50	1322,37	1728	342	90	4,73	1
363	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,2586	111158,00	–	28745	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Встроенные шкафы (л. 22)								
364	Е0110-7-3	Устройство шкафа из плит древесно-стружечных	135,704	345,58	4,32	46897	586	20053	0,75	102
		м2		121,50	1,64	16488	223	120	0,01	1
365	С11011-822	Мебельный уголок	137,6	20,00	–	2752	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
366	С11011-819	Петли	275,2	40,00	–	11008	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
367	С11011-811	Ручка	137,6	88,00	–	12109	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
368	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2003	Облицовка стен листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас (г/к)	2	3142,91	3,99	6286	8	984	2,70	5
		м2		467,15	1,22	934	2	105	–	–
		Решетки (л.23)								
369	Е0109-53-2	Монтаж решеток	0,278224	9850,48	1162,95	2741	324	1869	46,60	13
		т		7357,50	108,00	2047	30	90	0,53	–
370	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	0,278224	149383,00	–	41562	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Зонты (л.27)								
371	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	16,096	161,83	1,24	2605	20	2944	0,97	16
		м2		153,23	0,47	2466	8	119	–	–
372	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	101,08288	72,00	–	7278	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
373	С11011-880	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм	0,032704	59000,00	–	1930	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
374	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (ВСЕХ...стремянки, решетки)	220	16,36	0,05	3599	11	1154	0,03	6
		м2		5,81	0,02	1278	4	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
375	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	220	33,16	0,04	7294	9	1647	0,04	9
		м2		8,32	–	1830	–	90	–	–
		Отмостка (л.26)								
376	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	11,84	653,02	73,75	7732	873	520	0,14	2
		м3		21,38	11,67	253	138	133	0,04	–
377	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	79,2	388,67	–	30782	–	2607	0,14	11
		м2		24,75	–	1960	–	133	–	–
		РАЗДЕЛ 3.Отопление и вентиляция								
378	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1912	100,48	3,96	192118	7572	131399	0,30	568
		м		52,20	1,49	99806	2849	128	0,01	14
379	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	540	113,48	3,96	61279	2138	37111	0,30	160
		м		52,20	1,49	28188	805	128	0,01	4
380	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	32	135,48	3,96	4335	127	2199	0,30	10
		м		52,20	1,49	1670	48	128	0,01	–
381	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	20	157,48	3,96	3150	79	1374	0,30	6
		м		52,20	1,49	1044	30	128	0,01	–
382	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	124	178,48	3,96	22132	491	8522	0,30	37
		м		52,20	1,49	6473	185	128	0,01	1
383	Е0116-6-5	Распределительный коллектор из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	8,8	178,48	3,96	1571	35	605	0,30	3
		м		52,20	1,49	459	13	128	0,01	–
384	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2636,8	10,99	–	28978	–	36080	0,05	132
		м		10,69	–	28187	–	128	–	–
385	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	144,384	5222,44	35,77	754037	5165	23121	0,70	101
		1кВт		111,70	13,40	16128	1935	128	0,07	9
386	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	128	28,81	–	3687	–	3797	0,12	16
		комплект		23,18	–	2966	–	128	–	–
387	Спрайс лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	128	100,44	–	12857	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
388	Спрайс лист	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	79,2	300,44	–	23795	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
389	Спрайс лист	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	16,8	456,88	–	7676	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
390	Спрайс лист	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	4,8	1654,19	–	7940	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
391	Спрайс лист	Балансировочный клапан Д15 USV-I "Danfoss" Дания	15,2	3376,81	–	51328	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
392	Спрайс лист	Балансировочный клапан Д20 USV-I "Danfoss" Дания	16,8	4622,12	–	77652	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
393	Спрайс лист	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	8,8	5502,10	–	48418	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
394	Спрайс лист	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	3,2	8204,26	–	26254	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
395	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	137,6	193,78	–	26664	–	20341	1,00	138
		шт		164,25	–	22601	–	90	–	–
396	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 32 мм	2,4	266,57	–	640	–	476	1,00	2
		шт		220,50	–	529	–	90	–	–
397	Спрайс лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду20мм ASV-PV "Danfoss" Дания	9,6	15021,89	–	144210	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
398	Спрайс лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду25мм ASV-PV "Danfoss" Дания	2,4	19377,35	–	46506	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
399	Спрайс лист	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	128	1207,97	–	154621	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Муфтовая арматура								
400	Спрайс лист	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	128	1159,97	–	148477	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
401	Спрайс лист	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	128	720,87	–	92272	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
402	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	188	200,00	–	37600	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
403	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	384	140,64	0,07	54004	27	43554	0,65	248
		м2		108,00	0,02	41472	8	105	–	–
404	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	376	72,96	16,85	27434	6336	16138	0,21	79
		м		38,59	4,33	14510	1628	100	0,03	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
405	С11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм	105,6	42,00	–	4435	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
406	С11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	114,4	46,00	–	5262	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
407	С11031-202 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	35,2	60,00	–	2112	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
408	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	22	73,00	–	1606	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
409	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	136,4	106,00	–	14458	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
410	С11031-544	Самоклеящаяся лента	564	16,94	–	9554	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Лестничная клетка								
411	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	108	100,48	3,96	10852	428	7422	0,30	32
		м		52,20	1,49	5638	161	128	0,01	1
412	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	28	113,48	3,96	3177	111	1924	0,30	8
		м		52,20	1,49	1462	42	128	0,01	–
413	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	136	10,99	–	1495	–	1861	0,05	7
		м		10,69	–	1454	–	128	–	–
414	Спрайс лист	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	1,6	456,88	–	731	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
415	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	2,4	28,81	–	69	–	71	0,12	–
		комплект		23,18	–	56	–	128	–	–
416	Спрайс лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	2,4	100,44	–	241	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
417	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	6,528	5222,44	35,77	34092	234	1045	0,70	5
		1кВт		111,70	13,40	729	87	128	0,07	–
418	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8	200,00	–	1600	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
419	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	10,4	140,64	0,07	1463	1	1180	0,65	7
		м2		108,00	0,02	1123	–	105	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
420	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатаятрубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	136	72,96	16,85	9923	2292	5837	0,21	29
		м		38,59	4,33	5248	589	100	0,03	3
421	С11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв15 мм	118,8	42,00	–	4990	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
422	С11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	30,8	46,00	–	1417	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
423	С11031-544	Самоклеящаяся лента	204	16,94	–	3456	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Система ВЕ1,ВЕ7,ВЕ10								
424	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм (150х150)	24	644,60	16,96	15470	407	5951	1,12	27
		шт		186,64	7,09	4479	170	128	0,03	1
425	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	34,56	1169,91	13,82	40432	478	11725	1,62	56
		м2		259,88	5,18	8981	179	128	0,03	1
426	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,68	1144,51	11,11	8790	85	2387	1,48	11
		м2		238,61	4,16	1833	32	128	0,02	–
427	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	25,44	1210,51	11,11	30795	283	7905	1,48	38
		м2		238,61	4,16	6070	106	128	0,02	1
428	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	4,14	1163,92	8,82	4819	37	840	0,96	4
		м2		155,22	3,31	643	14	128	0,02	–
429	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	79,2	93,00	–	7366	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Система ВЕ3,ВЕ12								
430	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (200х300)	8	979,85	16,96	7839	136	1984	1,12	9
		шт		186,64	7,09	1493	57	128	0,03	–
431	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	16,32	1169,91	13,82	19093	226	5537	1,62	26
		м2		259,88	5,18	4241	84	128	0,03	–
432	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,76	1144,51	11,11	6592	64	1790	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1374	24	128	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
433	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. короб)	9,28	1210,51	11,11	11234	103	2884	1,48	14
		м2		238,61	4,16	2214	39	128	0,02	--
434	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8,8	1174,73	9,61	10338	85	2369	1,28	11
		м2		206,72	3,59	1819	32	128	0,02	--
435	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	33,6	93,00	--	3125	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система BE2,BE6,BE11,BE13,BE16								
436	E0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм (250х150)	20	693,85	16,96	13877	339	4959	1,12	22
		шт		186,64	7,09	3733	142	128	0,03	1
437	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	48	1169,91	13,82	56156	663	16285	1,62	78
		м2		259,88	5,18	12474	248	128	0,03	1
438	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12,8	1144,51	11,11	14650	142	3978	1,48	19
		м2		238,61	4,16	3054	53	128	0,02	--
439	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 (1000) мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	42,4	1210,51	11,11	51326	471	13176	1,48	63
		м2		238,61	4,16	10117	176	128	0,02	1
440	E0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	6,35	1163,92	8,82	7391	56	1289	0,96	6
		м2		155,22	3,31	986	21	128	0,02	--
441	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	96	93,00	--	8928	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система BE4,BE5,BE8,BE9,BE14,BE15								
442	E0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (150х400)	24	979,85	16,96	23516	407	5951	1,12	27
		шт		186,64	7,09	4479	170	128	0,03	1
443	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм (700) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	57,12	1169,91	13,82	66825	789	19379	1,62	92
		м2		259,88	5,18	14844	296	128	0,03	1
444	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	17,28	1144,51	11,11	19777	192	5370	1,48	26
		м2		238,61	4,16	4123	72	128	0,02	--
445	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	19,2	1210,51	11,11	23242	213	5966	1,48	28
		м2		238,61	4,16	4581	80	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
446	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	26,4	1174,73	9,61	31013	254	7107	1,28	34
		м2		206,72	3,59	5458	95	128	0,02	--
447	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	10,68	1174,73	9,61	12546	103	2875	1,28	14
		м2		206,72	3,59	2208	38	128	0,02	--
448	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	144	93,00	--	13392	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
449	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	20,64	7327,30	378,22	151235	7806	76533	20,04	414
		м3		3566,25	141,75	73607	2926	100	0,69	14
450	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	20,0208	6240,00	--	124930	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тепловой пункт								
451	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	0,8	103,29	4,16	83	3	58	0,31	--
		м		54,81	1,56	44	1	128	0,01	--
452	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	8	138,29	4,16	1106	33	577	0,31	2
		м		54,81	1,56	438	13	128	0,01	--
453	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	12	181,29	4,16	2175	50	866	0,31	4
		м		54,81	1,56	658	19	128	0,01	--
454	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	5,6	629,42	14,83	3525	83	795	0,58	3
		м		105,37	5,55	590	31	128	0,03	--
455	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	40	808,36	16,79	32335	672	6564	0,69	28
		м		121,91	6,29	4876	252	128	0,03	1
456	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	26,4	11,52	--	304	--	379	0,05	1
		м		11,22	--	296	--	128	--	--
457	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	40	11,66	--	467	--	575	0,05	2
		м		11,22	--	449	--	128	--	--
458	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	66,4	75,74	17,69	5029	1175	2992	0,22	15
		м		40,52	4,55	2690	302	100	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
459	С11031-223 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 18 мм	0,88	65,00	–	57	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
460	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	8,8	80,00	–	704	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
461	С11031-230 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	13,2	119,00	–	1571	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
462	С11031-232 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 57 мм	6,16	158,00	–	973	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
463	С11031-236 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 76 мм	44	200,00	–	8800	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
464	С11031-544	Самоклеящаяся лента	99,6	16,94	–	1687	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
465	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	40	200,00	–	8000	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
466	Е0116-15-3	Установка кранов диам. до 100 мм	7,2	918,83	94,64	6616	681	4659	2,73	20
		1шт		470,14	35,44	3385	255	128	0,17	1
467	Спрайс лист	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	7,2	7208,73	–	51903	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
468	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1,6	16980,53	78,52	27169	126	1020	2,72	4
		1шт		468,14	30,13	749	48	128	0,14	–
		Регулятор перепада давления Ду 32мм, Ру25, вода 130град.; регул. перепад 0,3-2,0бар Kvs-3,7м3/ч:								
469	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	1,6	201,99	–	323	–	248	1,05	2
		шт		172,46	–	276	–	90	–	–
470	Спрайс лист	Клапан AVP, "Danfoss" Дания	0,8	145863,47	–	116691	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
471	Спрайс лист	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания	0,8	3904,80	–	3124	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
472	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	0,8	77,71	10,43	62	8	68	0,34	–
		фланец		66,15	–	53	–	128	–	–
473	Спрайс лист	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	0,8	4799,89	–	3840	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
474	Е0116-15-3	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1,6	918,83	94,64	1470	151	1035	2,73	4
		1шт		470,14	35,44	752	57	128	0,17	–
475	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	1,6	4684,34	–	7495	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
476	С130809-34 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	3,2	553,00	–	1770	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
477	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	4	277,60	–	1110	–	833	1,05	4
		шт		231,53	–	926	–	90	–	–
478	Спрайс лист	Расходомер Д25, SONO 1500 CT	1,6	27128,29	–	43405	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
479	Спрайс лист	Термопреобразователь сопротивления Pt500	1,6	4519,72	–	7232	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
480	Спрайс лист	Тепловычислитель INFOCAL 5OS	0,8	46770,18	–	37416	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
481	Е0116-15-2	Установка кранов диам. до 50 мм	2,4	488,14	41,20	1172	99	871	1,54	4
		1шт		266,96	16,54	641	40	128	0,07	–
482	Спрайс лист	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	2,4	4281,68	–	10276	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
483	Е0116-15-2	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	0,8	488,14	41,20	391	33	290	1,54	1
		1шт		266,96	16,54	214	13	128	0,07	–
484	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	1,6	2327,95	–	3725	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
485	С130809-32 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	3,2	322,00	–	1030	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Регулятор перепада давления Ду 20мм, Ру25, диап.40-90 град.С; регул.Kvs-3,8м3/ч:								
486	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	1,6	201,99	–	323	–	248	1,05	2
		шт		172,46	–	276	–	90	–	–
487	Спрайс лист	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	0,8	30310,45	–	24248	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
488	Спрайс лист	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания	0,8	36176,99	–	28942	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
489	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	0,8	77,71	10,43	62	8	68	0,34	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец		66,15	–	53	–	128	–	–
490	Спрайс лист	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	0,8	2597,28	–	2078	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
491	Спрайс лист	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	0,8	1153,75	–	923	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
492	Е0116-15-2	Установка кранов диам. до 50 мм	0,8	488,14	41,20	391	33	290	1,54	1
		1шт		266,96	16,54	214	13	128	0,07	–
493	Спрайс лист	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия	0,8	4693,23	–	3755	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
494	Е0116-15-2	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	0,8	488,14	41,20	391	33	290	1,54	1
		1шт		266,96	16,54	214	13	128	0,07	–
495	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения	0,8	3373,26	–	2699	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
496	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1,6	448,00	–	717	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
497	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	0,8	201,99	–	162	–	124	1,05	1
		шт		172,46	–	138	–	90	–	–
498	Спрайс лист	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	0,8	31554,86	–	25244	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
499	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	0,8	2759,83	123,78	2208	99	2387	13,39	11
		1насос		2285,06	46,35	1828	37	128	0,23	–
500	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	0,8	2897,60	180,60	2318	144	463	3,15	3
		шт		567,00	42,53	454	34	95	0,25	–
501	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети	1,6	469,36	25,41	751	41	385	1,05	2
		шт		250,95	2,41	402	4	95	0,01	–
502	Спрайс лист Энко коммерческое пред. №ER-588 от 12.05.2011г	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q 6,5м3/ч; Н-6м; "GRUNDFOS" Германия	0,8	193684,65	–	154948	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
503	Спрайс лист	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	0,8	2944,82	–	2356	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
504	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм (гребенка)	0,96	943,32	21,84	906	21	178	0,76	1
		м		137,03	8,18	132	8	128	0,04	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
505	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	0,96	11,66	–	11	–	14	0,05	–
		м		11,22	–	11	–	128	–	–
506	Спрайс лист	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	0,8	580,43	–	464	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Регулятор температуры обратного теплоносителя Ду 25мм, Ру16, диапаз. 20-60гр.С, Kvs-2,3м3/ч:								
507	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе диаметр до 32 мм	0,8	277,60	–	222	–	167	1,05	1
		шт		231,53	–	185	–	90	–	–
508	Спрайс лист	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	0,8	42576,85	–	34061	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
509	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	1,6	77,71	10,43	124	17	135	0,34	1
		фланец		66,15	–	106	–	128	–	–
510	Спрайс лист	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	1,6	3655,92	–	5849	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
511	Е0116-15-1	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	0,8	488,14	41,20	391	33	290	1,54	1
		1шт		266,96	16,54	214	13	128	0,07	–
512	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	0,8	1630,19	–	1304	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
513	С130809-30 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1,6	202,00	–	323	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
514	Е0116-15-1	Установка кранов диам. до 25 мм	4,8	488,14	41,20	2343	198	1742	1,54	7
		1шт		266,96	16,54	1281	79	128	0,07	–
515	Спрайс лист	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	4,8	2967,05	–	14242	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
516	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	0,8	554,49	1,66	444	1	361	3,15	3
		шт		500,85	–	401	–	90	–	–
517	Спрайс лист	Погодный компенсатор ECL210	0,8	32354,85	–	25884	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
518	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	2,4	201,99	–	485	–	373	1,05	3
		шт		172,46	–	414	–	90	–	–
519	Спрайс лист	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	1,6	4933,23	–	7893	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
520	Спрайс лист	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	0,8	4933,23	–	3947	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
521	Спрайс лист	Кран шаровый Ду15мм "М-М" "BUGATTI" Италия	5,6	300,44	–	1682	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
522	Спрайс лист	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	0,8	19021,81	–	15217	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
523	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	11,2	64,62	–	724	–	797	0,32	4
		комплект		55,62	–	623	–	128	–	–
524	С131205-5	Термометры в оправе	11,2	541,00	–	6059	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
525	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	6,4	960,18	1,62	6145	10	475	0,32	2
		комплект		57,94	–	371	–	128	–	–
		Водопровод и канализация								
		Водопровод хозяйственно-питьевой								
526	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	11,2	629,42	14,83	7050	166	1590	0,58	7
		м		105,37	5,55	1180	62	128	0,03	–
527	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	0,8	180,87	4,40	145	4	66	0,35	–
		м		62,84	1,66	50	1	128	0,01	–
528	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	12	11,52	–	138	–	172	0,05	1
		м		11,22	–	135	–	128	–	–
529	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	274,4	443,04	12,80	121571	3512	109558	1,72	473
		м		307,13	4,80	84275	1317	128	0,02	6
530	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	212,8	340,89	8,30	72541	1765	67125	1,35	288
		м		243,34	3,10	51782	659	128	0,02	3
531	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	12	311,19	5,54	3734	67	3073	1,10	13
		м		197,98	2,08	2376	25	128	0,01	–
532	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	27,2	414,84	6,98	11284	190	9304	1,47	40
		м		264,60	2,63	7197	71	128	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
533	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	3,2	400,60	10,11	1282	32	944	1,28	4
		м		226,57	3,78	725	12	128	0,02	–
534	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	786,4	8,00	–	6291	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
535	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/	62,92	200,00	–	12584	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
536	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	435,2	75,74	17,69	32960	7700	19613	0,22	96
		м		40,52	4,55	17634	1979	100	0,03	11
537	С11031-210 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм	12,32	123,00	–	1515	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
538	С11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	3,52	117,00	–	412	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
539	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	29,92	81,00	–	2424	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
540	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	13,2	73,00	–	964	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
541	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	234,08	61,00	–	14279	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
542	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	185,68	47,00	–	8727	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
543	С11031-544	Самоклеящаяся лента	652,8	16,94	–	11058	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
544	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	35,2	300,44	–	10575	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
545	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	44,8	456,88	–	20468	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
546	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	32	375,99	–	12032	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
547	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	96	375,99	–	36095	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
548	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	0,8	488,14 266,96	41,20 16,54	391 214	33 13	290 128	1,54 0,07	1 –
549	С130902-38 Изм. и доп. вып. 27	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	0,8	6891,00 –	– –	5513 –	– –	– –	– –	– –
550	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	1,6	306,00 –	– –	490 –	– –	– –	– –	– –
551	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	56	79,27 70,88	1,65 –	4439 3969	92 –	5080 128	0,43 –	24 –
552	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия шт	56	3415,04 –	– –	191242 –	– –	– –	– –	– –
553	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый шт	32	259,55 –	– –	8306 –	– –	– –	– –	– –
554	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый шт	24	163,55 –	– –	3925 –	– –	– –	– –	– –
555	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм 1кран	1,6	12928,35 56,70	1,65 –	20685 91	3 –	116 128	0,32 –	1 –
		Водомерный узел 1:								
556	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	0,8	79,27 70,88	1,65 –	63 57	1 –	73 128	0,43 –	– –
557	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия шт	0,8	3704,81 –	– –	2964 –	– –	– –	– –	– –
558	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый шт	0,8	1517,30 –	– –	1214 –	– –	– –	– –	– –
559	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном комплект	0,8	960,18 57,94	1,62 –	768 46	1 –	59 128	0,32 –	– –
560	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия шт	0,8	300,44 –	– –	240 –	– –	– –	– –	– –
561	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия шт	2,4	2608,83 –	– –	6261 –	– –	– –	– –	– –
		Горячее водоснабжение								
562	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	1,6	103,29 54,81	4,16 1,56	165 88	7 3	115 128	0,31 0,01	– –
563	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	1,6	116,29	4,16	186	7	115	0,31	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
564	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм								
		м	3,2	54,81	1,56	88	3	128	0,01	--
				138,29	4,16	443	13	231	0,31	1
565	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм								
		м	2,4	54,81	1,56	175	5	128	0,01	--
				181,29	4,16	435	10	173	0,31	1
566	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
		м	8,8	54,81	1,56	132	4	128	0,01	--
				11,52	--	101	--	126	0,05	--
567	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм								
		м	324	11,22	--	99	--	128	--	--
				443,04	12,80	143546	4147	129361	1,72	558
568	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм								
		м	386,4	307,13	4,80	99509	1555	128	0,02	8
				340,89	8,30	131720	3205	121885	1,35	523
569	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм								
		м	27,2	243,34	3,10	94026	1197	128	0,02	6
				311,19	5,54	8464	151	6965	1,10	30
570	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм								
		м	26,4	197,98	2,08	5385	57	128	0,01	--
				414,84	6,98	10952	184	9030	1,47	39
571	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм								
		м	1,6	264,60	2,63	6985	69	128	0,01	--
				400,60	10,11	641	16	472	1,28	2
572	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/								
		кг	90,92	226,57	3,78	363	6	128	0,02	--
				200,00	--	18184	--	--	--	--
573	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм								
		шт	1158,4	--	--	--	--	--	--	--
				8,00	--	9267	--	--	--	--
574	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex								
		м	686,4	--	--	--	--	--	--	--
				75,74	17,69	51985	12144	30933	0,22	152
575	С11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм								
		м	4,4	40,52	4,55	27813	3121	100	0,03	18
				117,00	--	515	--	--	--	--
576	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм								
		м	29,04	--	--	--	--	--	--	--
				81,00	--	2352	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
577	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	33,44	73,00	–	2441	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
578	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	428,56	61,00	–	26142	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
579	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	259,6	47,00	–	12201	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
580	С11031-544	Самоклеящаяся лента	1029,6	16,94	–	17441	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
581	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	65,6	300,44	–	19709	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
582	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	25,6	456,88	–	11696	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
583	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	1,6	663,10	–	1061	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
584	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	96	375,99	–	36095	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
585	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	32	1572,61	7,30	50324	234	4451	0,64	20
		шт		106,31	2,36	3402	76	128	0,01	–
586	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	56	79,27	1,65	4439	92	5080	0,43	24
		1счетчик		70,88	–	3969	–	128	–	–
587	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	56	3415,04	–	191242	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
588	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	8	259,55	–	2076	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
589	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	48	163,55	–	7850	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Водомерный узел 2:								
590	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	0,8	79,27	1,65	63	1	73	0,43	–
		1счетчик		70,88	–	57	–	128	–	–
591	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	0,8	6284,31	–	5027	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
592	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	0,8	999,98	–	800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
593	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	0,8	960,18	1,62	768	1	59	0,32	–
		комплект		57,94	–	46	–	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
594	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	0,8	456,88	–	366	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
595	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	1,6	1654,19	–	2647	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Водомерный узел 3:								
596	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	0,8	79,27	1,65	63	1	73	0,43	–
		1счетчик		70,88	–	57	–	128	–	–
597	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	0,8	3415,04	–	2732	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
598	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	0,8	360,88	–	289	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
599	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	0,8	960,18	1,62	768	1	59	0,32	–
		комплект		57,94	–	46	–	128	–	–
600	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	0,8	300,44	–	240	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
601	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	1,6	663,10	–	1061	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Канализация бытовая								
602	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	11,2	1509,78	11,11	16910	124	2227	0,81	9
		м		151,20	4,16	1693	47	128	0,02	–
603	Е0115-179-6	Окраска труб кузбасским лаком за 2 раза	4,8	93,20	–	447	–	438	0,54	3
		м2		86,94	–	417	–	105	–	–
604	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	210,4	146,84	0,67	30896	141	30102	0,61	129
		м		111,51	0,26	23462	55	128	–	–
605	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	292	155,27	1,50	45339	438	40391	0,59	172
		м		107,50	0,57	31390	166	128	–	1
606	С130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду50мм	283,2	82,00	–	23222	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
607	С130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду100мм	319,2	350,00	–	111720	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
608	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/	28,12	200,00	–	5624	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
609	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	191,2	8,00	–	1530	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
610	С130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	172	13,10	–	2253	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
611	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 133 мм матами минераловатными толщ.50мм	75,2	148,11	34,70	11138	2610	7285	0,46	35
		м		83,87	13,00	6307	978	100	0,06	5
612	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	1,36	6240,00	–	8486	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Приборы								
613	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	32	2395,68	22,61	76662	723	15289	2,05	66
		комплект		363,83	9,45	11642	302	128	0,04	1
614	С131101-96 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	32	1298,00	–	41536	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
615	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	32	402,05	14,59	12865	467	12193	1,64	52
		комплект		292,95	4,72	9374	151	128	0,03	1
616	С131101-26 Изм. и доп. вып. 26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	32	1204,00	–	38528	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
617	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	32	7145,93	41,20	228670	1318	17321	2,33	75
		комплект		406,35	16,54	13003	529	128	0,07	2
618	С130804-59	Гофрированная манжета для унитаза	32	350,00	–	11200	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
619	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	32	5799,30	98,64	185578	3156	15773	2,05	66
		комплект		347,29	37,80	11113	1210	128	0,18	6
620	Е0117-2-3	Установка смесителей	32	149,70	1,65	4790	53	5419	0,74	24
		шт		132,30	–	4234	–	128	–	–
621	С131101-88 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой	32	1999,00	–	63968	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
		Канализация механически загрязненных вод напорная								
622	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	3,2	80,98	8,35	259	27	294	0,39	1
		м		68,75	3,12	220	10	128	0,02	–
623	С130806-23 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	3,2	353,00	–	1130	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		–	–	–	–	–	–	–
624	С130810-76 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	0,8	147,00	–	118	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
625	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3,2	11,52	–	37	–	46	0,05	–
		м		11,22	–	36	–	128	–	–
626	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,8	200,00	–	160	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
627	Е0115-172-4	Окраска труб, масляной краской за 2 раза	0,72	146,04	0,07	105	–	86	0,68	–
		м2		113,40	0,02	82	–	105	–	–
628	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	0,8	3302,83	123,78	2642	99	2387	13,39	11
		1насос		2285,06	46,35	1828	37	128	0,23	–
629	Ц0108-481-20	Подключение насоса к электрической сети масса до 0.15 т	0,8	469,36	25,41	375	20	193	1,05	1
		шт		250,95	2,41	201	2	95	0,01	–
630	С131004-1 Изм. и доп. вып. 25	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин (1 рабочий,1 резервный)	1,6	14478,00	–	23165	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Канализация дождевая								
631	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 80 мм	96	168,32	21,84	16158	2097	17843	0,76	73
		м		137,03	8,18	13154	785	128	0,04	4
632	С130806-74 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	96	412,00	–	39552	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
633	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 100 мм	96	11,66	–	1120	–	1379	0,05	5
		м		11,22	–	1078	–	128	–	–
634	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	9,6	160,29	4,16	1539	40	693	0,31	3
		м		54,81	1,56	526	15	128	0,01	–
635	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	9,6	11,52	–	111	–	138	0,05	1
		м		11,22	–	108	–	128	–	–
636	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	1,6	625,88	0,67	1001	1	229	0,61	1
		м		111,51	0,26	178	–	128	–	–
637	Е0126-35-2 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	44	75,74	17,69	3332	778	1983	0,22	10
		м		40,52	4,55	1783	200	100	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
638	С11031-323 Изм. и доп. вып. 24	Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 50 мм	12,8	2895,00	--	37056	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
639	С11031-544	Самоклеящаяся лента	66	16,94	--	1118	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
640	Е0116-15-3	Установка гибкой вставки фланцевой Ду80мм	3,2	918,83	94,64	2940	303	2071	2,73	9
		1шт		470,14	35,44	1504	113	128	0,17	1
641	Спрайс лист	Гибкая вставка фланцевая Ду80мм с ответными фланцами "POLIX"Словении	3,2	3846,14	--	12308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
642	С130809-35 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	6,4	689,00	--	4410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
643	С130810-18 Изм. и доп. вып. 24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно10 МПа, 89х3,5 мм	8,8	211,00	--	1857	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
644	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованныеравнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно16 МПа, 89х3,5 мм	9,6	646,00	--	6202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
645	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3 мм	14,4	321,00	--	4622	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
646	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, за 2 раза	27,92	95,95	0,07	2679	2	1857	0,39	11
		м2		63,32	0,02	1768	1	105	--	--
647	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/	8	200,00	--	1600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
648	С130901-27 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2,4	340,00	--	816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
649	Е0116-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм	4,4	2075,61	55,80	9133	246	1716	1,53	7
		1соедин.		283,50	21,26	1247	94	128	0,11	--
650	Е0122-33-5	Колпак от воронки ВУ-100	0,0384	253682,37	51859,24	9738	1991	4203	328,34	13
		т		65913,75	19589,85	2531	752	128	95,68	4
651	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50мм	2,4	284,00	--	682	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электрооборудование и электроосвещение								
		Оборудование и монтажные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
652	75-6-47 Изм. и доп. вып. 21	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-22-53, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100	0,8	57699,00	--	46159	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
653	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	0,8	3501,55	253,05	2801	202	548	4,20	3
		шт		661,50	59,12	529	47	95	0,34	--
654	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	12	1412,38	19,53	16949	234	8158	4,20	50
		шт		710,85	4,73	8530	57	95	0,03	--
655	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1,6	239,71	13,86	384	22	331	1,05	2
		шт		215,25	2,41	344	4	95	0,01	--
656	Прайс.лист "Эл.комплекс"	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени	14,4	2288,20	--	32950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
657	Ц0108-526-1	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	14,4	513,21	13,86	7390	200	3294	1,05	15
		шт		238,35	2,41	3432	35	95	0,01	--
658	Прайс.лист "Эл.комплекс"	Фотосопротивление типа ФСК-Г	0,8	1121,67	--	897	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
659	Ц0108-80-1	Установка прибора измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	0,8	113,63	1,68	91	1	81	1,05	1
		шт		106,05	--	85	--	95	--	--
660	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	32	357,40	140,70	11437	4502	6250	1,04	33
		шт		165,90	39,69	5309	1270	95	0,23	7
661	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	22,4	280,90	102,90	6292	2305	3374	0,80	18
		шт		128,10	30,45	2869	682	95	0,18	4
662	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	0,8	252,80	95,55	202	76	125	0,86	1
		шт		137,55	26,99	110	22	95	0,16	--
663	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	12	88,15	2,00	1058	24	926	0,51	6
		шт		80,85	0,42	970	5	95	--	--
664	Ц0108-592-2	Патрон подвесной	64	124,21	1,79	7949	114	4903	0,51	33
		шт		80,33	0,31	5141	20	95	--	--
665	Ц0108-81-1	Установка колодок клеммных /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	140	102,06	1,68	14288	235	11940	1,05	147
		шт		89,78	--	12569	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
666	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	32	868,43	20,48	27790	655	15363	3,15	101
		шт		502,95	2,42	16094	77	95	0,01	–
667	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	76	49,29	0,21	3746	16	3457	0,30	23
		шт		47,78	0,11	3631	8	95	–	–
668	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	108	50,86	0,21	5493	23	5074	0,30	33
		шт		49,35	0,11	5330	11	95	–	–
669	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	454,4	65,60	0,21	29809	95	26244	0,36	162
		шт		60,69	0,11	27578	48	95	–	–
670	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	2,4	66,98	1,05	161	3	141	0,38	1
		шт		61,43	0,21	147	1	95	–	–
671	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	7,2	57,53	0,95	414	7	358	0,35	2
		шт		52,19	0,21	376	2	95	–	–
672	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,067704	19515,10	7667,10	1321	519	781	59,85	4
		т		10206,00	1942,54	691	132	95	11,27	1
673	Ц0108-152-3	Конструкции металлические кабельные: конструкции крепления лотков	0,0096	83014,65	1410,15	797	14	74	39,90	–
		т		7654,50	446,26	73	4	95	2,59	–
674	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	240	86,36	2,94	20726	706	7804	0,18	43
		м		34,02	0,21	8165	50	95	–	–
675	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	40	90,45	3,26	3618	130	1125	0,17	7
		м		29,30	0,31	1172	13	95	–	–
676	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	5252	50,27	2,73	264018	14338	151927	0,18	937
		м		30,24	0,21	158820	1103	95	–	6
677	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	96	60,60	4,52	5818	433	3083	0,20	19
		м		33,29	0,53	3195	50	95	–	–
678	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	4744	8,87	0,11	42079	498	34545	0,05	249
		м		7,67	–	36363	–	95	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
679	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	160	11,05	0,11	1767	17	1420	0,06	10
		м		9,24	0,11	1478	17	95	–	–
680	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	160	15,20	0,21	2432	34	1899	0,07	12
		м		12,39	0,11	1982	17	95	–	–
681	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	9872	5,59	0,11	55184	1037	36435	0,02	207
		м		3,89	–	38353	–	95	–	–
682	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	320	11,00	0,42	3520	134	2458	0,05	17
		м		7,98	0,11	2554	34	95	–	–
683	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	278,4	35,49	2,84	9879	789	7054	0,16	44
		м		26,25	0,42	7308	117	95	–	1
684	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	17,6	283,20	–	4984	–	3511	1,05	18
		шт		210,00	–	3696	–	95	–	–
685	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	4,8	113,38	–	544	–	237	–	–
		шт		51,98	–	249	–	95	–	–
		Обогрев водосточных труб								
686	Прайс-лист	Терморегулятор типа DEvirEg TM330,диапазон регулирования 10-40С	2,4	9987,34	–	23970	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
687	Прайс-лист	Датчик температуры на проводе 15м	2,4	18655,59	–	44773	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
688	Ц0111-31-1	Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	4,8	72,06	–	346	–	286	0,53	3
		шт		66,15	–	318	–	90	–	–
689	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	44	50,27	2,73	2212	120	1273	0,18	8
		м		30,24	0,21	1331	9	95	–	–
690	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	44	8,87	0,11	390	5	320	0,05	2
		м		7,67	–	337	–	95	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
691	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	208	5,59	0,11	1163	22	768	0,02	4
		м		3,89	–	808	–	95	–	–
692	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	2,4	868,43	20,48	2084	49	1152	3,15	8
		шт		502,95	2,42	1207	6	95	0,01	–
693	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	81,6	68,72	19,01	5608	1551	1962	0,13	10
		м		21,32	3,99	1739	326	95	0,02	2
694	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	4,8	283,20	–	1359	–	958	1,05	5
		шт		210,00	–	1008	–	95	–	–
695	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1,6	4720,00	–	7552	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
696	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт	8	20426,93	–	163415	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
697	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт	4	15548,57	–	62194	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
698	СПрайс.лист "Световые технологии"	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа KD 218	32	4795,66	–	153461	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
699	СПрайс.лист "Световые технологии"	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100	22,4	634,91	–	14222	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
700	СПрайс.лист	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1	0,8	2327,99	–	1862	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
701	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	64	55,03	–	3522	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
702	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W	23,2	59,26	–	1375	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
703	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W	28,8	55,03	–	1585	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
704	СПрайс.лист	Патрон настенный Е27	12	50,79	–	610	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
705	СПрайс_лист	Патрон подвесной Е27(люстровый)	64	40,21	–	2573	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
706	СПрайс_лист ООО"Техэнерго"	Крюк типа Л249УЗ	108	35,89	–	3876	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
707	СПрайс_лист ООО"Техэнерго"	Коробка ответвительная типа Л251	316,8	35,85	–	11357	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
708	СПрайс_лист "Юг-Эл.Комплект"	Розетка типа РП1-03	108	16,93	–	1829	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
709	СПрайс_лист "Юг-Эл.Комплект"	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	108	23,28	–	2514	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
710	СПрайс_лист "Юг-Эл.Комплект"	Колодка клеммная на три контакта 220В	32	16,93	–	542	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
711	С151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	32	1080,00	–	34560	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
712	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛЗ	0,6384	16300,00	–	10406	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
713	С151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2	0,1584	64800,00	–	10264	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
714	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛЗ	0,784	24200,00	–	18973	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
715	СПрайс_лист ООО"Техэнерго"	Коробка потолочная типа Л253	108	37,46	–	4046	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
716	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	76	156,00	–	11856	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
717	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	108	182,00	–	19656	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
718	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	454,4	195,00	–	88608	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
719	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	2,4	134,00	–	322	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
720	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	7,2	134,00	–	965	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
721	СПрайс_лист "Юг-Эл.Комплект"	Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ	638,4	84,65	–	54043	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
722	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020	31,2	485,28	–	15141	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
723	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Легкая потолочная консоль DS34162	12	213,27	–	2559	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
724	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Боковая соединительная пластина типа FC34247	20,8	286,97	–	5969	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
725	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Крышка лотка типа 35524	31,2	441,60	–	13778	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
726	СПрайс.лист ООО"Кальчут.каб.з-д"	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2	0,264	44644,65	–	11786	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
727	СПрайс.лист ООО"Кальчут.каб.з-д"	Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2	0,0144	181250,42	–	2610	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
728	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	5,368	9831,00	–	52773	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
729	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	8,928	16397,00	–	146392	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
730	С151607-121 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,48	25776,00	–	12372	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
731	С151607-125 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,48	62287,00	–	29898	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		Обогрев водосточных труб								
732	СПрайс.лист	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30	81,6	11821,96	–	964672	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
733	СПрайс.лист	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape	80	133,33	–	10666	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
734	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	2,4	1660,00	–	3984	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
735	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,192	9831,00	–	1888	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
736	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,06	16397,00	–	984	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8924500	119652			8066
			Тенге			1391650	34508			179
	Стоимость оборудования -		Тенге			148750				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			148750				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2561581				
	Материалы -		Тенге			179908				
	Всего заработная плата -		Тенге				394899			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1961661				
	Сдача и испытание -		Тенге			18899				
		Накладные расходы -	Тенге			373851				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56078			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176126				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3111557				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2610
		Сметная заработная плата -	Тенге				450976			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			684880				
	Материалы -		Тенге			116411				
	Всего заработная плата -		Тенге				206185			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			333145				
	Сдача и испытание -		Тенге			3948				
		Накладные расходы -	Тенге			208428				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31264			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53599				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			946907				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1267
		Сметная заработная плата -	Тенге				237449			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5529290				
	Материалы -		Тенге			2074686				
	Всего заработная плата -		Тенге				825075			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2598471				
	Местные материалы -		Тенге			168				
	Сдача и испытание -		Тенге			31357				
		Накладные расходы -	Тенге			1056095				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							528
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				158414			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			395123				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6980508				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5187
		Сметная заработная плата -	Тенге				983489			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11187722				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9064
		Сметная заработная плата -	Тенге				1671914			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			29628544	407265			28650
			Тенге			4919058	139194			713
	Стоимость оборудования -		Тенге			148750				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			148750				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2561581				
	Материалы -		Тенге			179908				
	Всего заработная плата -		Тенге				394899			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1961661				
	Сдача и испытание -		Тенге			18899				
		Накладные расходы -	Тенге			373851				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56078			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176126				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3111557				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2610
		Сметная заработная плата -	Тенге				450976			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20850376				
	Материалы -		Тенге			9869411				
	Всего заработная плата -		Тенге				3802547			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5588496				
	Местные материалы -		Тенге			1395883				
	Сдача и испытание -		Тенге			3948				
		Накладные расходы -	Тенге			4510457				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2255
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				676569			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1521650				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26882483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24337
		Сметная заработная плата -	Тенге				4479116			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			538548				
	Материалы -		Тенге			11567				
	Всего заработная плата -		Тенге				35732			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			473220				
		Накладные расходы -	Тенге			32159				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4824			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34242				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			604949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							215
		Сметная заработная плата -	Тенге				40556			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5529290				
	Материалы -		Тенге			2074686				
	Всего заработная плата -		Тенге				825075			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2598471				
	Местные материалы -		Тенге			168				
	Сдача и испытание -		Тенге			31357				
		Накладные расходы -	Тенге			1056095				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							528
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				158414			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			395123				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6980508				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5187
		Сметная заработная плата -	Тенге				983489			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			37728247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32350
		Сметная заработная плата -	Тенге				5954136			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			51219538	1436204			41671
			Тенге			7024009	474787			2184
	Стоимость оборудования -		Тенге			148750				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			148750				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2561581				
	Материалы -		Тенге			179908				
	Всего заработная плата -		Тенге				394899			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1961661				
	Сдача и испытание -		Тенге			18899				
		Накладные расходы -	Тенге			373851				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56078			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176126				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3111557				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2610
		Сметная заработная плата -	Тенге				450976			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41936659				
	Материалы -		Тенге			13586286				
	Всего заработная плата -		Тенге				6222528			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12829775				
	Местные материалы -		Тенге			8308021				
	Транспортные расходы -		Тенге			141020				
	Сдача и испытание -		Тенге			3994				
		Накладные расходы -	Тенге			7109053				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3555
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1066358			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2942743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51988455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40010
		Сметная заработная плата -	Тенге				7288886			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1043259				
	Материалы -		Тенге			16300				
	Всего заработная плата -		Тенге				56294			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			942483				
		Накладные расходы -	Тенге			50665				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7600			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65635				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1159559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							342
		Сметная заработная плата -	Тенге				63894			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5529290				
	Материалы -		Тенге			2074686				
	Всего заработная плата -		Тенге				825075			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2598471				
	Местные материалы -		Тенге			168				
	Сдача и испытание -		Тенге			31357				
		Накладные расходы -	Тенге			1056095				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							528
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				158414			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			395123				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6980508				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5187
		Сметная заработная плата -	Тенге				983489			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			63388829				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48150
		Сметная заработная плата -	Тенге			59186862	8787246			
	Итого СМР		**Тенге**			59 012 197				
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**			174 665				
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			1 369 083				
	Итого в ценах 2001 г.		**Тенге**			60 555 945				
	Итого в текущих ценах 2014 г. (К=2,59871)		**Тенге**			157 367 340				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			3 147 347				
	Итого сметная стоимость		**Тенге**			160 514 687				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			19 261 762				
	Всего с НДС		**Тенге**			179 776 449				

Заказчик:
ТОО "Алтын Номад"

Директор _____

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор _____