Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4)

**Заказчик:** ТОО "Алтын Номад"
**Подрядчик:** ТОО "SHEBERBUILD"
**Наименование стройки:** Строительство МЖК Алтын Гасыр
*Тепловые сети*
Договор ген.подряда №24-АГ-1 от 30 мая 2016 года

# АКТ

выполненных работ за июнь месяц

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3 | 457,452 | 198,65 | 189,08 | 90871 | 86495 | 28549 | 0,07 | 30 | | |
| | | | | 9,35 | 54,99 | 4277 | 25155 | 97 | 0,04 | 17 | | |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3 | 14,148 | 1313,58 | -- | 18585 | -- | 21001 | 9,24 | 131 | | |
| | | | | 1313,58 | -- | 18585 | -- | 113 | -- | -- | | |
| 3 | Е0101-17-13 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3 | 47,28 | 162,70 | 154,89 | 7692 | 7323 | 2417 | 0,05 | 3 | | |
| | | | | 7,65 | 45,05 | 362 | 2130 | 97 | 0,03 | 1 | | |
| 4 | Е010333-А5-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2 т | 82,74 | 281,00 | 281,00 | 23250 | 23250 | 4650 | -- | -- | | |
| | | | | -- | 56,20 | -- | 4650 | 100 | 1,18 | 98 | | |
| 5 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3 | 607,5 | 18,83 | 16,22 | 11442 | 9854 | 4714 | 0,02 | 10 | | |
| | | | | 2,40 | 5,60 | 1458 | 3402 | 97 | -- | 2 | | |
| 6 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3 | 305,55 | 198,65 | 189,08 | 60696 | 57774 | 19069 | 0,07 | 20 | | |
| | | | | 9,35 | 54,99 | 2857 | 16802 | 97 | 0,04 | 11 | | |
| 7 | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м м3 | 754,8 | 27,77 | 27,77 | 20964 | 20964 | 6602 | -- | -- | | |
| | | | | -- | 9,02 | -- | 6806 | 97 | 0,01 | 5 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 754,8 | 107,73 | 22,58 | 81315 | 17044 | 62343 | 0,54 | 408 |
| | | | | | 85,15 | -- | 64271 | -- | 97 | -- | -- |
| 9 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | м3 | 17,7 | 6976,00 | 762,60 | 123475 | 13498 | 24256 | 5,10 | 90 |
| | | | | | 768,40 | 285,75 | 13601 | 5058 | 130 | 0,28 | 5 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 438289 | 236202 | | | 691 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 105410 | 64003 | | | 140 |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 438289 | | | | |
| | | Местные материалы - | | Тенге | | | | 169414 | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 96677 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | 173602 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | | | | | 87 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | | 26040 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 36713 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | 648604 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | | | | 918 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | 195454 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | 648604 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | | | | 918 |
| | | | | | | | | 195454 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Строительные работы** | | | | | | | | | |
| 10 | Е0107-61-2 | Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов | м3 | 5,94 | 10026,79 | 2674,59 | 59559 | 15887 | 26891 | 12,80 | 76 |
| | | | | | 2306,25 | 927,35 | 13699 | 5508 | 140 | 0,72 | 4 |
| 11 | С143018-72 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | /Плита П16-15/Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты днища плоские из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 | м3 | 5,94 | 22600,00 | -- | 134244 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Колодец под дренажную задвижку К1** | | | | | | | | | |
| 12 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания | м3 | 0,25434 | 6976,00 | 762,60 | 1774 | 194 | 349 | 5,10 | 1 |
| | | | | | 768,40 | 285,75 | 195 | 73 | 130 | 0,28 | -- |
| 13 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,2 | 19759,85 | 330,05 | 3952 | 66 | 232 | 6,75 | 1 |
| | | | | | 978,75 | 124,65 | 196 | 25 | 105 | 0,12 | -- |
| 14 | Е0107-42-1 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | шт | 2 | 1583,53 | 863,44 | 3167 | 1727 | 1911 | 2,38 | 5 |
| | | | | | 381,40 | 301,05 | 763 | 602 | 140 | 0,24 | -- |
| 15 | С143003-17 Изм. и доп. вып. 20 | /ФБС 12.4.6-Т/Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 0,53 | 8793,00 | -- | 4660 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах | 0,56 | 124046,25 | 12692,75 | 69466 | 7108 | 13089 | 79,34 | 44 |
| | | м3 | | 13226,65 | 4753,16 | 7407 | 2662 | 130 | 4,64 | 3 |
| 17 | С143018-344 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1 | 2 | 2857,00 | -- | 5714 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С143018-324 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6 | 4 | 2856,00 | -- | 11424 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С143018-340 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 2 | 1135,00 | -- | 2270 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 13,296 | 1227,20 | 19,10 | 16317 | 254 | 3043 | 1,06 | 14 |
| | | м2 | | 186,75 | 7,20 | 2483 | 96 | 118 | 0,01 | -- |
| | | Колодец под дренажную задвижку К2 | | | | | | | | |
| 21 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания | 0,25434 | 6976,00 | 762,60 | 1774 | 194 | 349 | 5,10 | 1 |
| | | м3 | | 768,40 | 285,75 | 195 | 73 | 130 | 0,28 | -- |
| 22 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 0,2 | 19759,85 | 330,05 | 3952 | 66 | 232 | 6,75 | 1 |
| | | м3 | | 978,75 | 124,65 | 196 | 25 | 105 | 0,12 | -- |
| 23 | Е0107-42-1 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 2 | 1583,53 | 863,44 | 3167 | 1727 | 1911 | 2,38 | 5 |
| | | шт | | 381,40 | 301,05 | 763 | 602 | 140 | 0,24 | -- |
| 24 | С143003-17 Изм. и доп. вып. 20 | /ФБС 12.4.6-Т/Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | 0,53 | 8793,00 | -- | 4660 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах | 0,28 | 124046,25 | 12692,75 | 34733 | 3554 | 6545 | 79,34 | 22 |
| | | м3 | | 13226,65 | 4753,16 | 3703 | 1331 | 130 | 4,64 | 1 |
| 26 | С143018-344 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1 | 1 | 2857,00 | -- | 2857 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | С143018-324 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6 | 2 | 2856,00 | -- | 5712 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | С143018-340 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 1 | 1135,00 | -- | 1135 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 6,648 | 1227,20 | 19,10 | 8158 | 127 | 1521 | 1,06 | 7 |
| | | м2 | | 186,75 | 7,20 | 1242 | 48 | 118 | 0,01 | -- |
| | | Дренажны колодец ДК-1 | | | | | | | | |
| 30 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 2,35 | 338,80 | 13,10 | 796 | 31 | 166 | 0,34 | 1 |
| | | м2 | | 52,55 | 4,95 | 123 | 12 | 123 | -- | -- |
| 31 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 0,35 | 19759,85 | 330,05 | 6916 | 116 | 405 | 6,75 | 2 |
| | | м3 | | 978,75 | 124,65 | 343 | 44 | 105 | 0,12 | -- |
| 32 | Е0108-4-3 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов | 2,35 | 3319,55 | 56,05 | 7801 | 132 | 495 | 1,01 | 2 |
| | | м2 | | 157,50 | 21,05 | 370 | 49 | 118 | 0,02 | -- |
| 33 | Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах | 0,73 | 124046,25 | 12692,75 | 90554 | 9266 | 17063 | 79,34 | 58 |
| | | м3 | | 13226,65 | 4753,16 | 9655 | 3470 | 130 | 4,64 | 3 |
| 34 | С143018-341 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10 | 1 | 3184,00 | -- | 3184 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С143018-344 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1 | 1 | 2857,00 | -- | 2857 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | С143018-320 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 | 2 | 1742,00 | -- | 3484 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | С143018-325 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9 | 2 | 3940,00 | -- | 7880 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | С143018-340 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 1 | 1135,00 | -- | 1135 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | С143018-340 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 1 | 1135,00 | -- | 1135 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | С11011-773 | Скобы ходовые | 9 | 221,00 | -- | 1989 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | Е0108-4-5 | Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов | 1,00166 | 3327,40 | 41,15 | 3333 | 41 | 501 | 2,34 | 2 |
| | | м2 | | 408,40 | 15,40 | 409 | 15 | 118 | 0,02 | -- |
| 42 | Е0108-43-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17. | Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике | 1,00166 | 6278,48 | 246,16 | 6289 | 247 | 1047 | 5,55 | 6 |
| | | м2 | | 872,80 | 13,31 | 874 | 13 | 118 | 0,01 | -- |
| 43 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 0,6594 | 1227,20 | 19,10 | 809 | 13 | 151 | 1,06 | 1 |
| | | м2 | | 186,75 | 7,20 | 123 | 5 | 118 | 0,01 | -- |
| | | Трубопроводы | | | | | | | | |
| 44 | Е0124-10-2 | Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 400 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | 0,025 | 5166048,15 | 1370877,40 | 129151 | 34272 | 67367 | 9400,00 | 235 |
| | | км | | 1755000,00 | 317828,86 | 43875 | 7946 | 130 | 261,01 | 7 |
| 45 | С130806-483 Изм. и доп. вып. 20 | Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | 25 | 15592,00 | -- | 389800 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | Е0122-33-6 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм | 0,28 | 1023984,10 | 196624,10 | 286716 | 55055 | 82318 | 738,50 | 207 |
| | | т | | 151875,00 | 74272,50 | 42525 | 20796 | 130 | 72,55 | 20 |
| 47 | С130806-2109Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Тройниковое ответвление Ст 426-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | 4 | 92787,00 | -- | 371148 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | Е0124-13-3 | Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара | 2 | 6587,14 | 3324,64 | 13174 | 6649 | 9290 | 15,25 | 31 |
| | | компл | | 2790,00 | 783,00 | 5580 | 1566 | 130 | 0,65 | 1 |
| 49 | С130904-456 Изм. и доп.вып.19 | Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005 | 2 | 13463,00 | -- | 26926 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Е0124-13-2 | Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара | 2 | 6110,91 | 3202,76 | 12222 | 6406 | 8529 | 13,80 | 28 |
| | | компл | | 2508,75 | 771,75 | 5018 | 1543 | 130 | 0,63 | 1 |
| 51 | С130904-455 Изм. и доп.вып.19 | Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005 | 2 | 7063,00 | -- | 14126 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | С130806-4083 Изм. и доп.вып.18 | Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 355 мм ГОСТ 30732-2006 | 12 | 6242,00 | -- | 74904 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | С130806-4078 Изм. и доп.вып.18 | Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006 | 4 | 2145,00 | -- | 8580 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | С130806-4077 Изм. и доп.вып.18 | Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006 | 2 | 1972,00 | -- | 3944 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | Е0122-33-6 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм | 0,65 | 1023984,10 | 196624,10 | 665590 | 127806 | 191095 | 738,50 | 480 |
| | | т | | 151875,00 | 74272,50 | 98719 | 48277 | 130 | 72,55 | 47 |
| 56 | С130806-2875 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Неподвижная опора Ст 426-750х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | 2 | 106652,00 | -- | 213304 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | Ц0110-867-1 | Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг | 0,04 | 74161,50 | 52100,00 | 2966 | 2084 | 1819 | 130,00 | 5 |
| | | км | | 21825,00 | 12374,79 | 873 | 495 | 133 | 71,77 | 3 |
| 58 | Е0126-33-5 | Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо | 0,126 | 51848,95 | 847,45 | 6533 | 107 | 1074 | 47,35 | 6 |
| | | м3 | | 8212,50 | 315,00 | 1035 | 40 | 100 | 0,31 | -- |
| 59 | С11031-4083 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 | 0,12852 | 5454,00 | -- | 701 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | Е0124-13-1 | Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара | 2 | 3793,07 | 1948,07 | 7586 | 3896 | 5335 | 8,65 | 17 |
| | | компл | | 1586,25 | 465,75 | 3173 | 931 | 130 | 0,38 | 1 |
| 61 | С130904-454 Изм. и доп.вып.19 | Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | 2 | 5850,00 | -- | 11700 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | Е0122-31-10 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм | | 0,025 | 84757,50 | -- | 2119 | -- | 2088 | 412,00 | 10 |
| | | | км | | 64237,50 | -- | 1606 | -- | 130 | -- | -- |
| 63 | Е0116-29-4 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм | | 0,025 | 70,20 | -- | 2 | -- | 2 | 0,25 | -- |
| | | | м | | 53,45 | -- | 1 | -- | 128 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 2758050 | 277022 | | | 1269 |
| | | | | Тенге | | | 245144 | 96247 | | | 93 |
| Стоимость монтажных работ - | | | | Тенге | | | 2966 | | | | |
| Материалы - | | | | Тенге | | | 9 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | | Тенге | | | | 1368 | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 1819 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | | 273 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 287 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | | Тенге | | | 5073 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 1641 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | | Тенге | | | 2030450 | | | | |
| Материалы - | | | | Тенге | | | 787860 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | | Тенге | | | | 340022 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | | Тенге | | | 392490 | | | | |
| Местные материалы - | | | | Тенге | | | 330892 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 442996 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | | | | | 221 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | | 66449 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 148407 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | | Тенге | | | 2621852 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 1576 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 406471 | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | | Тенге | | | 724634 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | | Тенге | | | | 1 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | | Тенге | | | 724632 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 2 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 43478 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | | Тенге | | | 768114 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 2 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 3395039 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 1585 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 408113 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 3196339 | 513224 | | | 1960 |
| | | | | Тенге | | | 350554 | 160250 | | | 233 |
| Стоимость монтажных работ - | | | | Тенге | | | 2966 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материалы - | | Тенге | | | 9 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1368 | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 1819 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 273 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 287 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 5073 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1641 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2468739 | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 787860 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 509435 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 392490 | | | | |
| Местные материалы - | | Тенге | | | 427570 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 616597 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 308 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 92490 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 185120 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3270457 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2494 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 601925 | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 724634 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 724632 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 2 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 43478 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 768114 | | | | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2 | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 4043643 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2503 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 603567 | | | |
| Итого СМР | | Тенге | | | 4 043 643 | | | | |
| Итого стоимость инженерного оборудования | | Тенге | | | | | | | |
| Временные здания и сооружения 2,32% | | Тенге | | | 93 813 | | | | |
| Итого в ценах 2001 г. | | | | | 4 137 456 | | | | |
| Итого в текущих ценах 2016 г. (К=2,73677419354) | | | | | 11 323 281 | | | | |
| Непредвиденные работы и затраты-2% | | Тенге | | | 226 466 | | | | |
| Итого сметная стоимость | | Тенге | | | 11 549 747 | | | | |
| Налог на добавленную стоимость - 12 % | | Тенге | | | 1 385 970 | | | | |
| Всего с НДС | | Тенге | | | 12 935 717 | | | | |

**Заказчик:**
ТОО "Алтын Номад"

**Директор** _____

**Подрядчик:**
ТОО "SHEBERBULAR"

**Директор** _____

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4)

**Заказчик:** ТОО "Алтын Номад"
**Подрядчик:** ТОО "SHEBERBUILD"
**Наименование стройки:** Строительство МЖК Алтын Гасыр
*Сети дневной канализации*
Договор ген.подряда №22-АГ-1 от 28 мая 2016 года

# АКТ

выполненных работ за июнь месяц

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3 | 32,01 | 79,42 | 75,63 | 2542 | 2421 | 799 | 0,03 | 1 |
| | | | | 3,74 | 22,00 | 120 | 704 | 97 | 0,04 | 1 |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3 | 0,99 | 525,43 | -- | 520 | -- | 588 | 3,70 | 4 |
| | | | | 525,43 | -- | 520 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-17-13 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3 | 0,765 | 65,05 | 61,95 | 50 | 47 | 16 | 0,02 | -- |
| | | | | 3,06 | 18,02 | 2 | 14 | 97 | 0,03 | -- |
| 4 | Е010333-А5-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2 т | 44,625 | 112,40 | 112,40 | 5016 | 5016 | 1003 | -- | -- |
| | | | | -- | 22,48 | -- | 1003 | 100 | 0,47 | 21 |
| 5 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3 | 25,5 | 7,49 | 6,49 | 191 | 165 | 79 | 0,01 | -- |
| | | | | 0,96 | 2,24 | 24 | 57 | 97 | -- | -- |
| 6 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3 | 83,808 | 79,42 | 75,63 | 6656 | 6339 | 2092 | 0,03 | 2 |
| | | | | 3,74 | 22,00 | 313 | 1843 | 97 | 0,04 | 3 |
| 7 | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м м3 | 101,85 | 11,11 | 11,11 | 1132 | 1132 | 356 | -- | -- |
| | | | | -- | 3,61 | -- | 367 | 97 | 0,01 | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3 | 101,85 | 43,09 | 9,03 | 4389 | 920 | 3365 | 0,22 | 22 |
| | | | | 34,06 | -- | 3469 | -- | 97 | -- | -- |
| 9 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы м3 | 8,34 | 1701,40 | 305,04 | 14190 | 2544 | 4572 | 2,04 | 17 |
| | | | | 307,36 | 114,30 | 2563 | 953 | 130 | 0,28 | 2 |
| | | Трубопроводы | | | | | | | | |
| 10 | Е0123-3-4 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 300 мм м | 0,025 | 1405,97 | 570,02 | 35 | 14 | 18 | 2,03 | -- |
| | | | | 335,48 | 213,48 | 8 | 5 | 130 | 0,52 | -- |
| 11 | С130804-2327 Изм. и доп.вып.19 | Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 300 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 м | 25,25 | 1667,00 | -- | 42092 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Е0123-3-3 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 250 мм м | 0,21 | 703,53 | 17,18 | 148 | 4 | 88 | 1,91 | -- |
| | | | | 316,98 | 6,44 | 67 | 1 | 130 | 0,02 | -- |
| 13 | С130804-6168 Изм. и доп.вып.19 | Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011 м | 212,1 | 994,00 | -- | 210827 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С130804-2338 Изм. и доп. вып.17 | Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN 250 PE ГОСТ Р 54475-2011 шт | 7,5 | 792,00 | -- | 5940 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С130804-2339 Изм. и доп.вып.19 | Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 300 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 шт. | 42 | 1363,00 | -- | 57246 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С130810-376 Изм. и доп. вып.17 | Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73 шт | 42 | 252,00 | -- | 10584 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С130810-375 Изм. и доп.вып.19 | Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73 шт. | 8 | 178,00 | -- | 1424 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 362981 | 18602 | | | 46 |
| | | | Тенге | | | 7088 | 4949 | | | 29 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 34868 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 90 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 12036 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 9088 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 12976 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1946 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2871 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 50714 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 81 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 13983 | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 328113 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 328113 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 19687 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 347800 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 398514 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 81 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 13983 | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 362981 | 18602 | | | 46 |
| | | Тенге | | | 7088 | 4949 | | | 29 |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 34868 | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 90 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 12036 | | | |
| Местные материалы - | | Тенге | | | 9088 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 12976 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1946 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2871 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 50714 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 81 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 13983 | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 328113 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 328113 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 19687 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 347800 | | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 398514 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 81 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 13983 | | | |
| **Итого СМР** | | Тенге | | | 398 514 | | | | |
| **Итого стоимость инженерного оборудования** | | Тенге | | | | | | | |
| **Временные здания и сооружения 2,32%** | | Тенге | | | 9 246 | | | | |
| **Итого в ценах 2001 г.** | | | | | 407 760 | | | | |
| **Итого в текущих ценах 2016 г. (Ц=2,73677419354)** | | | | | 1 115 946 | | | | |
| **Непредвиденные работы и затраты 2%** | | Тенге | | | 22 319 | | | | |
| **Итого сметная стоимость** | | Тенге | | | 1 138 265 | | | | |
| **Налог на добавленную стоимость - 12 %** | | Тенге | | | 136 592 | | | | |
| **Всего с НДС** | | Тенге | | | 1 274 856 | | | | |

**Заказчик:**
ТОО "Алтын Номад"

**Подрядчик:**
ТОО "SHEBERBUILD"

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4)

**Заказчик:** ТОО "Алтын Номад"
**Подрядчик:** ТОО "SHEBERBUILD"
**Наименование стройки:**Строительство МЖК Алтын Гасыр
*Сети канализации*
Договор ген.подряда №08-АГ-1 от 04 марта 2016 года

# АКТ

выполненных работ за июнь месяц

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 22,407 | 119,14 | 113,45 | 2670 | 2542 | 839 | 0,04 | 1 |
| | | м3 | | 5,61 | 32,99 | 126 | 739 | 97 | 0,04 | 1 |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 0,693 | 788,15 | -- | 546 | -- | 617 | 5,54 | 4 |
| | | м3 | | 788,15 | -- | 546 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-17-13 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 0,693 | 97,59 | 92,93 | 68 | 64 | 21 | 0,03 | -- |
| | | м3 | | 4,59 | 27,03 | 3 | 19 | 97 | 0,03 | -- |
| 4 | Е010333-А5-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2 | 32,55 | 168,60 | 168,60 | 5488 | 5488 | 1098 | -- | -- |
| | | т | | -- | 33,72 | -- | 1098 | 100 | 0,71 | 23 |
| 5 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 4,5 | 11,26 | 9,73 | 51 | 44 | 21 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,44 | 3,36 | 6 | 15 | 97 | -- | -- |
| 6 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 210,975 | 119,14 | 113,45 | 25136 | 23935 | 7900 | 0,04 | 8 |
| | | м3 | | 5,61 | 32,99 | 1184 | 6961 | 97 | 0,04 | 8 |
| 7 | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 210,975 | 16,66 | 16,66 | 3516 | 3516 | 1107 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 5,41 | -- | 1141 | 97 | 0,01 | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3 | 210,975 | 64,64 | 13,55 | 13637 | 2858 | 10455 | 0,32 | 68 |
| | | | | 51,09 | -- | 10779 | -- | 97 | -- | -- |
| 9 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы м3 | 8,4 | 3096,60 | 457,56 | 26011 | 3844 | 6907 | 3,06 | 26 |
| | | | | 461,04 | 171,45 | 3873 | 1440 | 130 | 0,28 | 2 |
| | | Трубопроводы | | | | | | | | |
| 10 | Е0123-3-6 | Укладка трубопроводов из канализационных труб диам. 400 мм м | 166 | 2829,35 | 904,65 | 469672 | 150172 | 222563 | 4,11 | 682 |
| | | | | 692,55 | 338,79 | 114963 | 56239 | 130 | 0,55 | 92 |
| 11 | С130804-2328 Изм. и доп.вып.19 | Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 м | 167,66 | 2876,00 | -- | 482190 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С130804-2340 Изм. и доп.вып.19 | Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 шт. | 35 | 3058,00 | -- | 107030 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С130810-371 Изм. и доп. вып.17 | Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73 шт | 70 | 35,00 | -- | 2450 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0123-23-1 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах врезка | 1 | 10189,79 | 249,54 | 10190 | 250 | 11179 | 50,52 | 51 |
| | | | | 8505,00 | 94,50 | 8505 | 95 | 130 | 0,15 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1148655 | 192712 | | | 839 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 139985 | 67747 | | | 127 |
| | | Материалы - | Тенге | | | 556984 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 205014 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | | 207732 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 19274 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 262708 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 39406 | | | 131 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 49182 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 868874 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 247138 | | | 1098 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 591670 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 591670 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 35500 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 627170 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 1496044 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 247138 | | | 1098 |
| | | | | | | 1148655 | 192712 | | | 839 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Тенге | | | 139985 | 67747 | | | 127 |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 556984 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | 205014 | | | | |
| Местные материалы - | | Тенге | | | | 207732 | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 19274 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 262708 | | | | |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 39406 | | | 131 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 49182 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 868874 | | | | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | 247138 | | | 1098 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 591670 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 591670 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 35500 | | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 627170 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 1496044 | | | | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| **Итого СМР** | | Тенге | | | | 247138 | | | 1098 |
| **Итого стоимость инженерного оборудования** | | Тенге | | | 1 496 044 | | | | |
| **Временные здания и сооружения 2,32%** | | Тенге | | | | | | | |
| **Итого в ценах 2001 г.** | | | | | 34 708 | | | | |
| **Итого в текущих ценах 2016 г. (К=2,73677419354)** | | | | | 1 530 752 | | | | |
| **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | Тенге | | | 4 189 323 | | | | |
| **Итого общая стоимость** | | Тенге | | | 83 786 | | | | |
| **Налог на добавленную стоимость - 12 %** | | Тенге | | | 4 273 110 | | | | |
| **Всего с НДС** | | Тенге | | | 512 773 | | | | |
| | | | | | 4 785 883 | | | | |

**Заказчик:**
РГКП "Алматы Инвест"

**Директор**_____

**Подрядчик:**
ТОО "SHEBERBUILD"

**Директор**_____**Сауранбаев Е.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4)

**Заказчик:** ТОО "Алтын Номад"
**Подрядчик:** ТОО "SHEBERBUILD"
**Наименование стройки:**Строительство МЖК Алтын Гасыр
*Сети водопровода*
Договор ген.подряда №07-АГ-1 от 03 марта 2016 года

# АКТ

выполненных работ за июнь месяц

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 10,185 | 39,73 | 37,82 | 405 | 385 | 127 | 0,01 | -- | | |
| | | м3 | | 1,87 | 11,00 | 19 | 112 | 97 | 0,04 | -- | | |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 0,315 | 262,72 | -- | 83 | -- | 94 | 1,85 | 1 | | |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 83 | -- | 113 | -- | -- | | |
| 3 | Е0101-17-13 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 0,315 | 32,54 | 30,98 | 10 | 10 | 3 | 0,01 | -- | | |
| | | м3 | | 1,53 | 9,01 | -- | 3 | 97 | 0,03 | -- | | |
| 4 | Е010333-А5-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2 | 10,5 | 56,20 | 56,20 | 590 | 590 | 118 | -- | -- | | |
| | | т | | -- | 11,24 | -- | 118 | 100 | 0,24 | 2 | | |
| 5 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 6 | 3,77 | 3,24 | 23 | 19 | 9 | -- | -- | | |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 3 | 7 | 97 | -- | -- | | |
| 6 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 82,935 | 39,73 | 37,82 | 3295 | 3136 | 1035 | 0,01 | 1 | | |
| | | м3 | | 1,87 | 11,00 | 155 | 912 | 97 | 0,04 | 3 | | |
| 7 | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 82,935 | 5,55 | 5,55 | 461 | 461 | 145 | -- | -- | | |
| | | м3 | | -- | 1,80 | -- | 150 | 97 | 0,01 | 1 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 82,935 | 21,55 | 4,52 | 1787 | 375 | 1370 | 0,11 | 9 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 1412 | -- | 97 | -- | -- |
| 9 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 1,305 | 1395,20 | 152,52 | 1821 | 199 | 358 | 1,02 | 1 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 201 | 75 | 130 | 0,28 | -- |
| | | Трубопроводы | | | | | | | | |
| 10 | Е0124-13-10 | Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 600 мм для горячей воды и пара | 4 | 12753,93 | 6045,55 | 51016 | 24182 | 40218 | 35,40 | 142 |
| | | компл | | 6142,50 | 1591,65 | 24570 | 6367 | 130 | 6,13 | 25 |
| 11 | Е0124-13-3 | Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара | 4 | 1317,43 | 664,93 | 5270 | 2660 | 3716 | 3,05 | 12 |
| | | компл | | 558,00 | 156,60 | 2232 | 626 | 130 | 0,65 | 3 |
| 12 | С130902-95 Изм. и доп.вып.18 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 600 ГОСТ 5762-2002 | 4 | 460980,00 | -- | 1843920 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С130902-67 Изм. и доп.вып.19 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | 4 | 15504,00 | -- | 62016 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0122-37-3 | Установка гидрантов пожарных | 1 | 18075,87 | 36,99 | 18076 | 37 | 392 | 1,82 | 2 |
| | | шт | | 288,00 | 13,50 | 288 | 14 | 130 | 0,07 | -- |
| 15 | С131103-2 | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 125 мм, высотой 500-2500 мм | 1 | 17500,00 | -- | 17500 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 0,085 | 531561,69 | 25695,31 | 45183 | 2184 | 4408 | 194,00 | 16 |
| | | км | | 33075,00 | 6813,45 | 2811 | 579 | 130 | 26,38 | 2 |
| 17 | Е0122-11-12 Изм. и доп.вып.15 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм | 0,0255 | 15545464,59 | 148707,55 | 396409 | 3792 | 5094 | 669,00 | 17 |
| | | км | | 114064,50 | 39588,94 | 2909 | 1010 | 130 | 155,26 | 4 |
| 18 | Е0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм | 3 | 156,43 | 21,43 | 469 | 64 | 491 | 0,60 | 2 |
| | | фланец | | 126,00 | -- | 378 | -- | 130 | -- | -- |
| 19 | Е0122-40-12 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм | 4 | 1062,55 | 140,05 | 4250 | 560 | 3803 | 3,44 | 14 |
| | | фланец | | 722,25 | 9,00 | 2889 | 36 | 130 | 0,04 | -- |
| 20 | С130809-12 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 3 | 384,00 | -- | 1152 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С130809-22 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80 | 4 | 6769,00 | -- | 27076 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | С130804-3395 Изм. и доп.вып.18 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 3 | 23638,00 | -- | 70914 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С130804-3380 Изм. и доп.вып.18 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 2 | 552,00 | -- | 1104 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Ц0112-698-1 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 1 | 436,80 | 18,80 | 437 | 19 | 120 | 0,58 | 1 |
| | | шт | | 133,00 | -- | 133 | -- | 90 | -- | -- |
| 25 | Е0122-31-3 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм | 0,085 | 8287,75 | -- | 704 | -- | 888 | 51,50 | 4 |
| | | км | | 8032,50 | -- | 683 | -- | 130 | -- | -- |
| 26 | Е0122-31-13 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 600 мм | 0,0255 | 26892,63 | -- | 686 | -- | 586 | 113,30 | 3 |
| | | км | | 17662,50 | -- | 450 | -- | 130 | -- | -- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 2554656 | 38673 | | | 225 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 39216 | 10007 | | | 41 |
| | Материалы - | | Тенге | | | 437 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 285 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 133 | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | 120 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 18 | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 33 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 590 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 151 | | | 1 |
| | Материалы - | | Тенге | | | 530537 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 451053 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | 49090 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1746 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 62853 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 9428 | | | 31 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 35603 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 628993 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | 58518 | | | 296 |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2023682 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2023682 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 121421 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2145103 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 2774686 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | | 58669 | | | 297 |
| | | | | | | 2554656 | 38673 | | | 225 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Тенге | | | 39216 | 10007 | | | 41 |
| Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 437 | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 285 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 133 | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 120 | | | | |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 18 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 33 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 590 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 151 | | | 1 |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 530537 | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 451053 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 49090 | | | |
| Местные материалы - | | Тенге | | | 1746 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 62853 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 9428 | | | 31 |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 35603 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 628993 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 58518 | | | 296 |
| Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 2023682 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2023682 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 121421 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 2145103 | | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2774686 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 58669 | | | 297 |
| Итого СМР | | Тенге | | | 2 774 686 | | | | |
| Итого стоимость инженерного оборудования | | Тенге | | | | | | | |
| Временные здания и сооружения 2,32% | | Тенге | | | 64 373 | | | | |
| Итого в ценах 2001 г. | | | | | 2 839 059 | | | | |
| Итого в текущих ценах 2016 г. (К=2,73677419354) | | | | | 7 769 863 | | | | |
| Непредвиденные работы и затраты-2% | | Тенге | | | 155 397 | | | | |
| Итого сметная стоимость | | Тенге | | | 7 925 260 | | | | |
| Налог на добавленную стоимость 12 % | | Тенге | | | 951 031 | | | | |
| Всего с НДС | | Тенге | | | 8 876 291 | | | | |

**Заказчик:**
ТОО "Алтын Номан"

**Директор**_____

**Подрядчик:**
ТОО "SHEBERBUILD"

**Директор**_____ **Сауранбаев Е.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4)

**Заказчик:** ТОО "Алтын Номад"
**Подрядчик:** ТОО "SHEBERBUILD"
**Наименование стройки:**Строительство МЖК Алтын Гасыр
*Трансформаторная подстанция*
Договор ген.подряда №17-АГ-1 от 26 мая 2015 года

# АКТ

выполненных работ за июнь месяц

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы** | | | | | | | | |
| | | Электроосвещение ТП | | | | | | | | |
| 1 | Е0121-24-1 | Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене | 1 | 2590,66 | 155,01 | 2591 | 155 | 2193 | 11,50 | 12 |
| | | шт | | 1968,75 | 61,44 | 1969 | 61 | 108 | 0,06 | – |
| 2 | С151803-2 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001 | 1 | 3450,00 | – | 3450 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 3 | 2506,00 | 66,00 | 7518 | 198 | 3268 | 5,00 | 15 |
| | | шт | | 1135,00 | 11,50 | 3405 | 34 | 95 | 0,07 | – |
| 4 | Прайс | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | 2,5 | 250,00 | – | 625 | – | – | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Е0121-17-1 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды | 9 | 849,30 | 287,80 | 7644 | 2590 | 5967 | 2,75 | 25 |
| | | шт | | 434,25 | 179,67 | 3908 | 1617 | 108 | 0,16 | 1 |
| 6 | С151702-86 Изм. и доп. вып. 20 | Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-18-002 ГОСТ 17677-82 | 9 | 656,00 | – | 5904 | – | – | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Е0121-22-7 | Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке | 7 | 145,65 | – | 1020 | – | 1021 | 0,86 | 6 |
| | | шт | | 135,00 | – | 945 | – | 108 | – | – |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | С151801-144 | Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ | 7 | 105,00 | -- | 735 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Ц0108-591-1 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 3 | 275,00 | 4,50 | 825 | 14 | 711 | 1,65 | 5 |
| | | шт | | 248,50 | 1,00 | 746 | 3 | 95 | 0,01 | -- |
| 10 | С151801-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | 3 | 156,00 | -- | 468 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Ц0108-146-1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг | 70 | 334,00 | 90,50 | 23380 | 6335 | 8013 | 0,60 | 42 |
| | | м | | 101,50 | 19,00 | 7105 | 1330 | 95 | 0,11 | 8 |
| 12 | С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,0357 | 33644,00 | -- | 1201 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С151601-874 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,0357 | 14752,00 | -- | 527 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 14 | 309,50 | 16,50 | 4333 | 231 | 1556 | 0,70 | 10 |
| | | м | | 115,00 | 2,00 | 1610 | 28 | 95 | 0,01 | -- |
| 15 | Ц0108-472-3 | Проводник заземляющий скрыто в подлиные пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 | 39 | 275,00 | 38,00 | 10725 | 1482 | 4465 | 0,65 | 25 |
| | | м | | 116,00 | 4,50 | 4524 | 175 | 95 | 0,03 | 1 |
| 16 | Ц0108-471-3 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм | 6 | 1238,50 | 103,50 | 7431 | 621 | 3209 | 3,50 | 21 |
| | | шт | | 555,00 | 8,00 | 3330 | 48 | 95 | 0,05 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 78376 | 11626 | | | 160 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 27542 | 3297 | | | 11 |
| | | Материалы - | Тенге | | | 76023 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 26299 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 30839 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 10557 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 30402 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | 15 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 4560 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 6385 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 112810 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 186 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 35399 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1728 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1728 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 104 | | | | |
| | | | | | | 1831 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 625 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 38 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 663 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 115304 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 35399 | | | 186 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 78376 | 11626 | | | 160 |
| | | Тенге | | | 27542 | 3297 | | | 11 |
| Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 76023 | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 26299 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 30839 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 10557 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 30402 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4560 | | | 15 |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6385 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 112810 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 35399 | | | 186 |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1728 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1728 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 104 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1831 | | | | |
| Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 625 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 38 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 663 | | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 115304 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 35399 | | | 186 |
| **Итого СМР** | | **Тенге** | | | 115 304 | | | | |
| **Итого стоимость инженерного оборудования** | | **Тенге** | | | | | | | |
| **Временные здания и сооружения 2,32%** | | **Тенге** | | | 2 675 | | | | |
| **Итого в ценах 2001 г.** | | | | | 117 979 | | | | |
| **Итого в текущих ценах 2015 г. (К=2,73677419354)** | | | | | 322 882 | | | | |
| **Непредвиденные работы и затраты 2%** | | **Тенге** | | | 6 458 | | | | |
| **Итого сметная стоимость** | | **Тенге** | | | 329 340 | | | | |
| **Налог на добавленную стоимость - 12%** | | **Тенге** | | | 39 520 | | | | |
| **Всего с НДС** | | **Тенге** | | | 368 860 | | | | |

**Заказчик:**
ТОО "Алтын Тоннель"

**Директор**_____

**Подрядчик:**
ТОО "SHEBERBUILD"

**Директор**_____**Сауранбаев Е.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4)

**Заказчик:** ТОО "Алтын Номад"
**Подрядчик:** ТОО "SHEBERBUILD"
**Наименование стройки:** Строительство МЖК Алтын Гасыр
*Наружные сети электроснабжения 10 кВ*
Договор ген.подряда №04-АГ-1 от 02 марта 2015 года

# АКТ

выполненных работ за июнь месяц

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 209,52 | 79,46 | 75,63 | 16648 | 15847 | 5230 | 0,03 | 5 | | |
| | | м3 | | 3,74 | 22,00 | 784 | 4609 | 97 | 0,04 | 8 | | |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 6,48 | 525,43 | -- | 3405 | -- | 3847 | 3,70 | 24 | | |
| | | м3 | | 525,43 | -- | 3405 | -- | 113 | -- | -- | | |
| 3 | Е0101-17-13 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 6,48 | 65,08 | 61,95 | 422 | 401 | 132 | 0,02 | -- | | |
| | | м3 | | 3,06 | 18,02 | 20 | 117 | 97 | 0,03 | -- | | |
| 4 | Е010333-А5-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2 | 278,25 | 112,40 | 112,40 | 31275 | 31275 | 6255 | -- | -- | | |
| | | т | | -- | 22,48 | -- | 6255 | 100 | 0,47 | 131 | | |
| 5 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 159 | 7,53 | 6,49 | 1198 | 1032 | 494 | 0,01 | 1 | | |
| | | м3 | | 0,96 | 2,24 | 153 | 356 | 97 | -- | 1 | | |
| 6 | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 57 | 11,11 | 11,11 | 633 | 633 | 199 | -- | -- | | |
| | | м3 | | -- | 3,61 | -- | 206 | 97 | 0,01 | -- | | |
| 7 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 57 | 43,09 | 9,03 | 2456 | 515 | 1883 | 0,22 | 12 | | |
| | | м3 | | 34,06 | -- | 1941 | -- | 97 | -- | -- | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е0108-3-1 | Устройство песчаного основания под фундаменты | 6,126 | 2608,40 | 194,14 | 15979 | 1189 | 2147 | 1,56 | 10 |
| | | м3 | | 225,00 | 72,00 | 1378 | 441 | 118 | 0,18 | 1 |
| 9 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 276 | 73,40 | 55,60 | 20258 | 15346 | 8233 | 0,12 | 33 |
| | | м | | 17,60 | 13,80 | 4858 | 3809 | 95 | 0,08 | 22 |
| 10 | Е0123-1-2 | Устройство щебеночного основания под трубопроводы | 0,699 | 3054,90 | 305,04 | 2135 | 213 | 383 | 2,04 | 1 |
| | | м3 | | 307,36 | 114,30 | 215 | 80 | 130 | 0,28 | -- |
| | | Монтажные работы | | | | | | | | |
| 11 | Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм | 0,249 | 1076057,24 | 3467,84 | 267938 | 863 | 39890 | 722,00 | 180 |
| | | км | | 121932,00 | 1300,50 | 30361 | 324 | 130 | 3,17 | 1 |
| 12 | Ц0108-165-5 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2 | 3 | 4705,80 | 2814,00 | 14117 | 8442 | 7057 | 10,00 | 30 |
| | | шт | | 1854,00 | 622,01 | 5562 | 1866 | 95 | 3,61 | 11 |
| 13 | С151610-22 | Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х240-10У1 | 3 | 11100,00 | -- | 33300 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Ц0108-141-2 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 920 | 55,00 | 8,00 | 50600 | 7360 | 34960 | 0,24 | 221 |
| | | м | | 38,60 | 1,40 | 35512 | 1288 | 95 | 0,01 | 7 |
| 15 | Ц0108-148-2 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг | 830 | 76,20 | 6,40 | 63246 | 5312 | 46522 | 0,30 | 249 |
| | | м | | 57,60 | 1,40 | 47808 | 1162 | 95 | 0,01 | 7 |
| 16 | Ц0108-147-13 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг | 27,6 | 131,00 | 19,00 | 3616 | 524 | 2674 | 0,62 | 17 |
| | | м | | 98,60 | 3,40 | 2721 | 94 | 95 | 0,02 | 1 |
| 17 | Ц0110-867-2 | Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 2 кг/ВОЛС/ | 0,225 | 84161,80 | 71240,00 | 18936 | 16029 | 6383 | 78,00 | 18 |
| | | км | | 12780,00 | 8550,22 | 2876 | 1924 | 133 | 49,59 | 11 |
| 18 | Ц0110-573-8 | Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах и тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м до 2 кг | 37,5 | 82,80 | -- | 3105 | -- | 2234 | 0,32 | 12 |
| | | м | | 60,80 | -- | 2280 | -- | 98 | -- | -- |
| 19 | С151601-19 | Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлГУ, число жил и сечение 3х50 мм2 | 0,563652 | 690600,00 | -- | 389258 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | С151606-1428 Изм. и доп. вып. 20 | Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТ-П-32-G.652.D-CF-7,0-3007<br>км | 0,2625 | 163087,00 | -- | 42810 | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | Тенге | | | 981337 | 104982 | | | 813 |
| | | | | | | 139873 | 22529 | | | 201 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 639247 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 19249 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 111759 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 465368 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 108063 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 16209 | | | 54 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 44839 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 792149 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 127968 | | | 692 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 342090 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 236783 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 50644 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 15082 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 60462 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 9069 | | | 30 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 24153 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 426705 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 59713 | | | 406 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1218854 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 187681 | | | 1099 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 981337 | 104982 | | | 813 |
| | | | Тенге | | | 139873 | 22529 | | | 201 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 639247 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 19249 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 111759 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 465368 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 108063 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 16209 | | | 54 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 44839 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 792149 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 127968 | | | 692 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 342090 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материалы - | | Тенге | | | 236783 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 50644 | | | |
| Местные материалы - | | Тенге | | | 15082 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 60462 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 30 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 9069 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 24153 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 426705 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 406 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 59713 | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1218854 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1099 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 187681 | | | |
| Итого СМР | | Тенге | | | 1 218 854 | | | | |
| Итого стоимость инженерного оборудования | | Тенге | | | | | | | |
| Временные здания и сооружения 2,32% | | Тенге | | | 28 277 | | | | |
| Итого в ценах 2001 г. | | | | | 1 247 131 | | | | |
| Итого в текущих ценах 2015 г. (К=2,73677419354) | | | | | 3 413 117 | | | | |
| Непредвиденные работы и затраты-2% | | Тенге | | | 68 262 | | | | |
| Итого сметная стоимость | | Тенге | | | 3 481 379 | | | | |
| Налог на добавленную стоимость - 12 % | | Тенге | | | 417 766 | | | | |
| Всего с НДС | | Тенге | | | 3 899 145 | | | | |

**Заказчик:**
ТОО "Алтын Номад"

**Директор**_____

**Подрядчик:**
ТОО "SHEBERBUILD"

**Директор**_____ **Сауранбаев Е.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4)

**Заказчик:** ТОО "Алтын Номад"
**Подрядчик:** ТОО "SHEBERBUILD"
**Наименование стройки:** Строительство МЖК Алтын Гасыр
*Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ*
Договор ген.подряда №14-АГ-1 от 19 мая 2015 года

# АКТ

выполненных работ за июнь месяц

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 27,936 | 79,46 | 75,63 | 2220 | 2113 | 697 | 0,03 | 1 |
| | | м3 | | 3,74 | 22,00 | 104 | 614 | 97 | 0,04 | 1 |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 0,864 | 525,43 | -- | 454 | -- | 513 | 3,70 | 3 |
| | | м3 | | 525,43 | -- | 454 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-17-13 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 0,864 | 65,08 | 61,95 | 56 | 54 | 18 | 0,02 | -- |
| | | м3 | | 3,06 | 18,02 | 3 | 16 | 97 | 0,03 | -- |
| 4 | Е010333-А5-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2 | 31,5 | 112,40 | 112,40 | 3541 | 3541 | 708 | -- | -- |
| | | т | | -- | 22,48 | -- | 708 | 100 | 0,47 | 15 |
| 5 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 18 | 7,53 | 6,49 | 136 | 117 | 56 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 0,96 | 2,24 | 17 | 40 | 97 | -- | -- |
| 6 | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 10,8 | 11,11 | 11,11 | 120 | 120 | 38 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 3,61 | -- | 39 | 97 | 0,01 | -- |
| 7 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 10,8 | 43,09 | 9,03 | 465 | 98 | 357 | 0,22 | 2 |
| | | м3 | | 34,06 | -- | 368 | -- | 97 | -- | -- |
| 8 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 276 | 73,40 | 55,60 | 20258 | 15346 | 8233 | 0,12 | 33 |
| | | м | | 17,60 | 13,80 | 4858 | 3809 | 95 | 0,08 | 22 |
| 9 | Е0123-1-2 | Устройство щебеночного основания под трубопроводы | 0,786 | 3054,90 | 305,04 | 2401 | 240 | 431 | 2,04 | 2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м3 | | 307,36 | 114,30 | 242 | 90 | 130 | 0,28 | – |
| | | Монтажные работы | | | | | | | | | |
| 10 | Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15 | Укладка трубопроводов из безнапорных труб диам. 150 мм | км | 0,126 | 1076057,24 | 3467,84 | 135583 | 437 | 20185 | 722,00 | 91 |
| | | | | | 121932,00 | 1300,50 | 15363 | 164 | 130 | 3,17 | – |
| 11 | Ц0108-165-1 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 | шт | 2 | 4042,20 | 2490,00 | 8084 | 4980 | 3918 | 8,00 | 16 |
| | | | | | 1512,00 | 549,99 | 3024 | 1100 | 95 | 3,19 | 6 |
| 12 | Ц0108-165-3 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2 | шт | 2 | 5630,00 | 3562,00 | 11260 | 7124 | 5328 | 12,00 | 24 |
| | | | | | 2016,00 | 787,99 | 4032 | 1576 | 95 | 4,57 | 9 |
| 13 | С151610-23 | Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2 | шт | 2 | 13200,00 | – | 26400 | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | С151610-24 | Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-2УТ, для сечения 150-240 мм2 | шт | 2 | 15600,00 | – | 31200 | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Ц0108-141-4 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | м | 174 | 88,00 | 21,20 | 15312 | 3689 | 10348 | 0,36 | 63 |
| | | | | | 58,00 | 4,60 | 10092 | 800 | 95 | 0,03 | 5 |
| 16 | Ц0108-148-4 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг | м | 102 | 120,80 | 31,20 | 12322 | 3182 | 8237 | 0,48 | 49 |
| | | | | | 77,40 | 7,60 | 7895 | 775 | 95 | 0,04 | 4 |
| 17 | Ц0108-141-2 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг | м | 174 | 55,00 | 8,00 | 9570 | 1392 | 6612 | 0,24 | 42 |
| | | | | | 38,60 | 1,40 | 6716 | 244 | 95 | 0,01 | 1 |
| 18 | Ц0108-148-2 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг | м | 102 | 76,20 | 6,40 | 7772 | 653 | 5717 | 0,30 | 31 |
| | | | | | 57,60 | 1,40 | 5875 | 143 | 95 | 0,01 | 1 |
| 19 | С151601-3293 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012 | км | 0,28152 | 1011275,00 | – | 284694 | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | С151601-3288 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012 | км | 0,28152 | 405350,00 | – | 114114 | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | Ц0108-147-10 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг | м | 330,6 | 68,20 | 5,40 | 22547 | 1785 | 15955 | 0,30 | 99 |
| | | | | | 50,00 | 0,80 | 16530 | 264 | 95 | – | 2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Ц0108-147-12 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг | 123 | | | | | | | | |
| | | м | | 92,40 | 10,60 | 11365 | 1304 | 8250 | 0,44 | 54 | |
| | | | | 68,80 | 1,80 | 8462 | 221 | 95 | 0,01 | 1 | |
| 23 | Ц0108-147-13 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг | 705 | | | | | | | | |
| | | м | | 131,00 | 19,00 | 92355 | 13395 | 68315 | 0,62 | 437 | |
| | | | | 98,60 | 3,40 | 69513 | 2397 | 95 | 0,02 | 14 | |
| 24 | С151601-1928 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3х240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012 | 0,73746 | | | | | | | | |
| | | км | | 733628,00 | – | 541021 | – | – | – | – | |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | С151601-1925 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3х120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012 | 0,12546 | | | | | | | | |
| | | км | | 399482,00 | – | 50119 | – | – | – | – | |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – | |
| 26 | С151601-1923 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012 | 0,337212 | | | | | | | | |
| | | км | | 260940,00 | – | 87992 | – | – | – | – | |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – | |
| 27 | Ц0108-395-2 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм | 0,744 | | | | | | | | |
| | | т | | 31180,00 | 12254,00 | 23198 | 9117 | 13869 | 98,00 | 73 | |
| | | | | 16516,00 | 3106,02 | 12288 | 2311 | 95 | 18,01 | 13 | |
| 28 | С151803-73 | Лоток перфорированный для прокладки проводов, кабелей, пневмокабелей и пластмассовых труб систем автоматизации | 61 | | | | | | | | |
| | | шт | | 255,00 | – | 15555 | – | – | – | – | |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 1530115 | 68685 | | | 1019 | |
| | | | Тенге | | | 165837 | 15312 | | | 96 | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 307199 | | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 22792 | | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 162926 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 73155 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 154780 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 77 | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 23217 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 27719 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 489697 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1077 | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 186143 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1222917 | | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 119783 | | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 18222 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1077941 | | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1924 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 23003 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 12 | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3450 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 74755 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1320675 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 21673 | | | 127 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1810372 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 207816 | | | 1204 |
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **1530115** | **68685** | | | **1019** |
| Стоимость монтажных работ - | | **Тенге** | | | **165837** | **15312** | | | **96** |
| Материалы - | | Тенге | | | 307199 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | 22792 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 162926 | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 73155 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 154780 | | | | |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 23217 | | | 77 |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 27719 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 489697 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 186143 | | | 1077 |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1222917 | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 119783 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 18222 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1077941 | | | | |
| Местные материалы - | | Тенге | | | 1924 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 23003 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3450 | | | 12 |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 74755 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1320675 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 21673 | | | 127 |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1810372 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 207816 | | | 1204 |
| **Итого СМР** | | **Тенге** | | | **1 810 372** | | | | |
| **Итого стоимость инженерного оборудования** | | **Тенге** | | | | | | | |
| **Временные здания и сооружения 2,32%** | | **Тенге** | | | **42 001** | | | | |
| **Итого в ценах 2001 г.** | | | | | **1 852 373** | | | | |
| **Итого в текущих ценах 2016 г. (Ин 2,2027419354)** | | | | | **5 069 526** | | | | |
| **Непредвиденные работы и затраты 2%** | | **Тенге** | | | **101 391** | | | | |
| **Итого сметная стоимость** | | **Тенге** | | | **5 170 916** | | | | |
| **Налог на добавленную стоимость 12 %** | | **Тенге** | | | **620 510** | | | | |
| **Всего с НДС** | | **Тенге** | | | **5 791 426** | | | | |

**Заказчик:**
ТОО "Алтын Номад"

**Подрядчик:**
ТОО "SHEBERBUILD"