Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки: Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 5-3) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
Благоустройство
Договор ген.подряда №021б/П-5-3-ШРС от 15 апреля 2014 года

АКТ

выполненных работ за май месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Подготовка территории строительства										
1	Е0168-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	4230	62,67	60,25	265089	254853	64608	0,02	67		
		м2		2,42	10,34	10237	43738	119,7	0,03	110		
2	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	324	27,10	--	8780	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
3	С010333-А30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	324	277,88	--	90034	--	31948	2,07	671		
		т		98,60	--	31948	--	100	--	--		
4	Е0157-2-9	Разборка асфальтобетонного покрытия полов	648	202,86	90,60	131454	58706	104015	0,84	545		
		1м2		112,27	32,74	72748	21213	110,7	0,09	56		
5	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	1350	270,27	--	364865	--	485270	1,69	2278		
		м		270,27	--	364865	--	133	--	--		
6	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	149,4	27,10	--	4049	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
7	С010333-А30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	149,4	277,88	--	41516	--	14731	2,07	309		
		т		98,60	--	14731	--	100	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			905787	313558			3870		
			Тенге			494529	64951			165		

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			905787				
		Всего заработная плата -	Тенге				559480			
		Транспортные расходы -	Тенге			131550				
		Накладные расходы -	Тенге			700572				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							350
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				105086			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96382				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1702741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4386
		Сметная заработная плата -	Тенге				664565			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1702741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4386
		Сметная заработная плата -	Тенге				664565			
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы								
8	E0101-31-2	Разработка выемок с отсыпкой грунта 2 группы в кавальеры экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3	171	81,50	80,31	13937	13733	4680	0,01	1
		м3		1,19	27,03	203	4622	97	0,04	8
9	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	171	3,10	3,10	531	531	110	--	--
		м2		--	0,66	--	113	97	--	--
10	E0129-217-1	Засыпка грунтом пручную с уплотнением пневматическими трамбовками защитных стен тоннелей в котлованах с креплением, при толщине засыпки до 25 см	171	691,00	--	118161	--	127069	3,48	594
		м3		688,05	--	117657	--	108	--	--
11	E0147-3-1	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	2610	4,42	4,42	11540	11540	4833	--	--
		м2		--	1,44	--	3747	129	--	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			144168	25804			596
			Тенге			117860	8482			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			144168				
		Материалы -	Тенге			504				
		Всего заработная плата -	Тенге				126341			
		Накладные расходы -	Тенге			136692				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20504			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16852				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			297712				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							678
		Сметная заработная плата -	Тенге				146845			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			297712				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							678

		Сметная заработная плата -	Тенге				146845			
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда								
12	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.03-01-2003	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	3330	1598,71	29,23	5323710	97342	76292	0,08	276
		м2		14,32	2,90	47692	9670	133	--	16
13	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	1,71	27696,00	--	47360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.03-01-2003	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	13320	1598,71	29,23	21294841	389368	305169	0,08	1103
		м2		14,32	2,90	190769	38681	133	--	63
15	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	6,84	27696,00	--	189441	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.03-01-2003	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	1368	887,17	14,59	1213653	19956	442053	1,54	2101
		м		239,10	3,86	327083	5287	133	0,01	8
17	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые ГОСТ 6665-91/ М-300	615,6	21800,00	--	13420080	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	59,4	2392,16	162,26	142094	9638	5744	0,32	19
		м3		47,04	25,67	2794	1525	133	0,04	2
19	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	59,4	813,00	--	48292	--	--	--	--

			м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)									
			504		0,62	0,62	312	312	98	--	--
			м2		--	0,20	--	101	97	--	--
21	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.03-03-2003	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см									
			504		1598,71	29,23	805751	14733	11547	0,08	42
			м2		14,32	2,90	7218	1464	133	--	2
22	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90									
			0,234		27696,00	--	6481	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.03-03-2003	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см									
			2016		1598,71	29,23	3223003	58931	46188	0,08	167
			м2		14,32	2,90	28873	5854	133	--	10
24	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.03-03-2003	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях									
			648		887,17	14,59	574888	9453	209393	1,54	995
			м		239,10	3,86	154934	2504	133	0,01	4
25	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300									
			291,6		21800,00	--	6356880	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				52646787	599732			4702
			Тенге				759364	65088			106
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				52646787				
	Материалы -		Тенге				1092584				
	Всего заработная плата -		Тенге					824452			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				243282				

	Местные материалы -		Тенге			49951825				
		Накладные расходы -	Тенге			1096484				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							548
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				164473			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3224596				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56967868				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5357
		Сметная заработная плата -	Тенге				988925			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			56967868				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5357
		Сметная заработная плата -	Тенге				988925			
		РАЗДЕЛ 4.Детская площадка								
26	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	930	0,62	0,62	576	576	181	--	--
		м2		--	0,20	--	187	97	--	--
27	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	120	2392,16	162,26	287059	19471	11604	0,32	38
		м3		47,04	25,67	5644	3081	133	0,04	5
28	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	132	813,00	--	107316	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	930	1598,71	29,23	1486802	27186	21307	0,08	77
		м2		14,32	2,90	13319	2701	133	--	4
30	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	0,525	27696,00	--	14540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	3720	1598,71	29,23	5947208	108742	85227	0,08	308
		м2		14,32	2,90	53278	10803	133	--	18
32	Е0111-36-3	Устройство покрытия на основе резиновой крошки"	930	2687,59	10,23	2499455	9514	186126	1,04	965
		м2		158,91	3,81	147783	3540	123	0,01	8

33	С11011-351 Изм. и доп. вып. 20	Покрытие на основе резиновой крошки	930	706,00	–	656580	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Устройство отмостки								
34	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	420	0,62	0,62	260	260	82	–	–
		м2		–	0,20	–	84	97	–	–
35	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	420	551,94	52,67	231815	22123	16019	0,07	30
		м2		11,00	17,68	4620	7425	133	0,03	12
36	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	1680	551,94	52,67	927261	88491	64077	0,07	122
		м2		11,00	17,68	18480	29698	133	0,03	48
37	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	55	11815,74	145,22	649866	7987	28037	2,97	163
		м3		430,65	54,85	23686	3017	105	0,12	7
38	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	9	2836,28	851,88	25527	7667	12731	4,53	41
		шт		757,35	253,04	6816	2277	140	0,46	4
39	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	9	3894,00	–	35046	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
40	Е0123-24-1	Установка люков	9	18366,19	77,92	165296	701	5734	2,88	26
		шт		460,35	29,70	4143	267	130	0,07	1
41	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	9	13400,00	–	120600	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13155206	292718			1771
			Тенге			277769	63079			107
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13034606				
	Материалы -		Тенге			2766739				
	Всего заработная плата -		Тенге				340848			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			671120				
	Местные материалы -		Тенге			9026260				
		Накладные расходы -	Тенге			431126				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							216
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64669			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			807944				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14273676				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2093
		Сметная заработная плата -	Тенге				405517			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			120600				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			120600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7236				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			127836				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			14401512				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2093
		Сметная заработная плата -	Тенге				405517			
		РАЗДЕЛ 5.МАФЫ на детскую площадку								
42	У1-21-8	Качели тип II, строительные работы	2	15426,93	434,70	30854	869	5397	14,96	30
		качели		2464,77	105,47	4930	211	105	0,23	--
43	У1-21-9	Качели тип II, монтаж металлоконструкций	2	16905,94	15,11	33812	30	4330	13,86	28
		качели		2401,63	4,11	4803	8	90	0,01	--
44	У1-21-12	Качели тип IV, строительные работы	1	117150,92	2827,18	117151	2827	24260	136,40	136
		качели		22397,10	707,26	22397	707	105	1,60	2
45	У1-20-1	Качающаяся скамья, тип КЛ-4, строительные работы	2	31818,75	490,53	63638	981	6025	16,50	33
		скамья		2707,98	161,30	5416	323	105	0,36	1
46	У1-20-2	Качающаяся скамья, тип КЛ-4, монтаж металлоконструкций	2	43636,45	24,73	87273	49	9901	33,00	66
		скамья		5492,10	8,23	10984	16	90	0,01	--
47	У1-28-5	Навес теневой типа II, строительные работы	3	223598,76	1657,39	670796	4972	130042	217,80	653
		навес		35973,30	452,89	107920	1359	119	1,00	3
48	У1-28-6	Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций	3	79231,99	20,61	237696	62	29794	63,80	191
		навес		11030,73	4,11	33092	12	90	0,01	--
49	У1-30-1	Ограждение цветников металлическое высота 0,35 м, типа II, строительные работы	180	491,85	16,30	88534	2934	24661	0,77	138
		м		126,70	3,78	22806	681	105	0,01	1
50	У1-30-2	Ограждение цветников металлическое высота 0,35 м, типа II, монтаж металлоконструкций	180	1319,47	56,87	237505	10237	24706	0,78	140
		м		133,58	18,92	24045	3406	90	0,03	6
51	У1-5-1	Брусья-лабиринт тип I, строительные работы	2	19995,29	867,57	39991	1735	5076	13,42	27
		брусья		2199,78	217,14	4400	434	105	0,48	1
52	У1-5-2	Брусья-лабиринт тип I, монтаж металлоконструкций	2	21761,85	30,23	43524	60	3835	12,32	25
		брусья		2122,36	8,23	4245	16	90	0,01	--
53	У1-9-6	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", строительные работы	1	11625,61	202,20	11626	202	5160	28,60	29

		комплекс		4864,20	49,63	4864	50	105	0,11	--
54	У1-9-7	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", монтаж металлоконструкций	1	108528,02	159,37	108528	159	9679	61,60	62
		комплекс		10704,94	49,37	10705	49	90	0,08	--
55	У1-20-1	Качающаяся скамья, тип КЛ-4, строительные работы	1	31818,75	490,53	31819	491	3013	16,50	17
		скамья		2707,98	161,30	2708	161	105	0,36	--
56	У1-20-2	Качающаяся скамья, тип КЛ-4, монтаж металлоконструкций	1	43636,45	24,73	43636	25	4950	33,00	33
		скамья		5492,10	8,23	5492	8	90	0,01	--
57	У1-38-7	Песочница из деревянных элементов типа IA, строительные работы	1	45049,42	1815,07	45049	1815	6556	30,80	31
		песочн.		4973,10	490,12	4973	490	120	1,10	1
58	У1-49-8	Урна типа II, строительные работы	11	2956,21	36,50	32518	401	4420	2,20	24
		урна		370,26	12,41	4073	136	105	0,03	--
59	У1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций	11	3237,56	5,50	35613	61	7741	4,62	51
		урна		781,92	--	8601	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1959562	27912			1713
			Тенге			286454	8069			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1131975				
	Материалы -		Тенге			930260				
	Всего заработная плата -		Тенге				189038			
		Накладные расходы -	Тенге			214609				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32191			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80795				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1427379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1235
		Сметная заработная плата -	Тенге				221230			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			827587				
	Материалы -		Тенге			714936				
	Всего заработная плата -		Тенге				105484			
		Накладные расходы -	Тенге			94936				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55351				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			977874				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							648
		Сметная заработная плата -	Тенге				119725			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2405253				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1884
		Сметная заработная плата -	Тенге				340954			

РАЗДЕЛ 6.Ограждение

60	У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	220	4863,52	298,61	1069974	65693	101938	1,41	310
		м		232,32	98,65	51110	21703	140	0,22	48
61	У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	220	411,66	0,70	90566	155	9622	0,28	62
		м		48,40	0,20	10648	44	90	--	--
62	У1-34-5	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы	3	110894,65	4493,30	332414	13480	44427	57,20	172
		ворота		9256,50	1321,45	27770	3964	140	2,90	9
63	У1-34-6	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций	3	46456,70	79,68	139370	239	15021	33,00	99
		ворота		5538,63	24,68	16616	74	90	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1632324	79567			642
			Тенге			106144	25785			57
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1402388				
	Материалы -		Тенге			1244335				
	Всего заработная плата -		Тенге				104547			
		Накладные расходы -	Тенге			146366				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21955			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92925				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1641679				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							611
		Сметная заработная плата -	Тенге				126502			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			229936				
	Материалы -		Тенге			202278				
	Всего заработная плата -		Тенге				27382			
		Накладные расходы -	Тенге			24643				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3697			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15275				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			269854				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата -	Тенге				31078			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1911533				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							785
		Сметная заработная плата -	Тенге				157580			

РАЗДЕЛ 7.Озеленение										
64	Е0147-4-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом в естественном грунте, размеры 0,3х0,3 м	195	157,00	30,28	30614	5904	34765	0,93	181
		яма		126,72	11,48	24710	2239	129	0,02	4
65	Е0147-9-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	195	296,52	56,25	57822	10969	63382	1,36	264
		шт		239,10	12,87	46624	2510	129	0,03	5
66	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	420	695,29	--	292021	--	81101	1,03	432
		м2		149,69	--	62869	--	129	--	--
67	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	420	468,77	--	196883	--	249871	2,97	1247
		м2		461,19	--	193698	--	129	--	--
68	Е0147-36-2	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,3х0,3 м	195	329,12	62,74	64178	12234	69854	1,61	314
		шт		263,34	14,36	51351	2799	129	0,03	6
69	Е0147-39-1	Уход за цветниками из многолетников	420	374,96	116,83	157485	49068	153000	1,75	735
		м2		255,66	26,73	107378	11227	129	0,05	23
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			799003	78175			3173
			Тенге			486631	18775			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			799003				
	Материалы -		Тенге			2133				
	Всего заработная плата -		Тенге				505405			
	Местные материалы -		Тенге			232064				
		Накладные расходы -	Тенге			651973				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							326
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				97796			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87059				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1538035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3536
		Сметная заработная плата -	Тенге				603201			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1538035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3536
		Сметная заработная плата -	Тенге				603201			
РАЗДЕЛ 8.Освещение объекта										
70	Ц0108-358-3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными	30	2122,36	969,85	63671	29095	23494	3,21	96

		шт		623,13	201,21	18694	6036	95	1,17	35
71	С151703-87 Изм. и доп. вып. 20	Светильники уличные	30	10026,00	--	300780	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	115	60,94	4,62	7008	531	4855	0,22	25
		м		43,34	1,10	4984	127	95	0,01	1
73	С151601-105 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,065	20672,00	--	1344	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
74	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	32123,00	--	1606	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
75	Ц0108-394-2	Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2	215	409,20	135,30	87978	29090	30825	0,68	147
		м		112,42	38,50	24170	8277	95	0,22	48
76	С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,215	69895,00	--	15027	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
77	С151803-205	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-МА УХЛЗ	17,5	263,00	--	4603	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С151803-206	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 95-10-15-МА УХЛЗ	15	255,00	--	3825	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17.	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	7,5	4715,57	3366,33	35367	25247	12751	6,01	45
		шт		1084,07	705,47	8131	5291	95	4,09	31
80	Ц0108-352-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17.	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 2	6	5759,31	3974,78	34556	23849	12982	8,01	48
		шт		1445,44	832,06	8673	4992	95	4,83	29
81	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	52,5	204,00	--	10710	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,1	44,79	0,04	94	--	17	0,05	--
		м2		9,15	--	19	--	90	--	--
83	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	30	459,82	397,94	13795	11938	5299	0,43	13

			яма		61,89	120,20	1857	3606	97	0,21	6
84	Е0133-103-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	30	4157,80	2098,60	124734	62958	70781	10,01	300
			опора	1653,30	593,71	49599	17811	105	1,14	34
85	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	35	452,00	--	15820	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
86	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	29	44,79	0,04	1299	1	239	0,05	1
			м2	9,15	--	265	--	90	--	--
87	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	5	15409,42	211,13	77047	1056	9332	10,78	54
			м3	1697,85	79,75	8489	399	105	0,18	1
88	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,4	2052,42	221,96	821	89	168	1,87	1
			м3	272,25	84,15	109	34	118	0,18	--
89	С143009-30	Гравий керамзитовый М-800, фракция 20-40 мм	0,4	4040,00	--	1616	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			801700	183854			731
			Тенге			124990	46573			185
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			552815				
	Материалы -		Тенге			56116				
	Всего заработная плата -		Тенге				89375			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			324235				
		Накладные расходы -	Тенге			84906				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12736			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38263				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			675984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							547
		Сметная заработная плата -	Тенге				102111			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			222356				
	Материалы -		Тенге			23894				
	Всего заработная плата -		Тенге				82188			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2950				
	Местные материалы -		Тенге			59131				
		Накладные расходы -	Тенге			85836				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12875			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18492				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			326683				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							454
	Сметная заработная плата -	Тенге				95064			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26530				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26530				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1592				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28122				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1030789				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1001
	Сметная заработная плата -	Тенге				197175			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			72044538	1601321			17198
		Тенге			2653739	300801			688
Стоимость монтажных работ -		Тенге			552815				
Материалы -		Тенге			56116				
Всего заработная плата -		Тенге				89375			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			324235				
	Накладные расходы -	Тенге			84906				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12736			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38263				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			675984				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							547
	Сметная заработная плата -	Тенге				102111			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70287070				
Материалы -		Тенге			6060450				
Всего заработная плата -		Тенге				2732300			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			917352				
Местные материалы -		Тенге			59269280				
Транспортные расходы -		Тенге			131550				
	Накладные расходы -	Тенге			3463658				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1732
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				519549			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4425044				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78175772				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18350
	Сметная заработная плата -	Тенге				3251848			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1057523				
Материалы -		Тенге			917215				
Всего заработная плата -		Тенге				132866			
	Накладные расходы -	Тенге			119579				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17937			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70626				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1247729				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							822
	Сметная заработная плата -	Тенге				150803			

Стоимость сантехнических работ -		Тенге			147130				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			147130				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8828				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			155958				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			80255442				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19720
	Сметная заработная плата -	Тенге				3504762			
Итого СМР		Тенге			80 255 442				
Итого стоимость инженерного оборудования		Тенге							
Временные здания и сооружения 2,32%		Тенге			1 861 926				
Итого в ценах 2001 г.					82 117 368				
Итого в текущих ценах 2014 г. (К=2,3896774194)					196 234 021				
Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			3 924 680				
Итого сметная стоимость		Тенге			200 158 701				
Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге			24 019 044				
Всего с НДС		Тенге			224 177 745				

Заказчик:

Директор_____

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Сауранбаев Е.**