Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

**Заказчик:** ТОО "SHEBERINVEST"
**Подрядчик:** ТОО "SHEBERBUILD"

**Наименование стройки:** Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 5-3) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
*Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ*
Договор ген.подряда №12/5-3-П-ШРС от 20 февраля 2013 года

# АКТ

выполненных работ за апрель месяц

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на сдвиг | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 16,878 | 79,46 | 75,63 | 1341 | 1277 | 421 | 0,03 | -- |
| | | м3 | | 3,74 | 22,00 | 63 | 371 | 97 | 0,04 | 1 |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 0,522 | 525,43 | -- | 274 | -- | 310 | 3,70 | 2 |
| | | м3 | | 525,43 | -- | 274 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-17-13 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 0,522 | 65,08 | 61,95 | 34 | 32 | 11 | 0,02 | -- |
| | | м3 | | 3,06 | 18,02 | 2 | 9 | 97 | 0,03 | -- |
| 4 | Е010333-А5-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2 | 18,375 | 112,40 | 112,40 | 2065 | 2065 | 413 | -- | -- |
| | | т | | -- | 22,48 | -- | 413 | 100 | 0,47 | 9 |
| 5 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 10,5 | 7,53 | 6,49 | 79 | 68 | 33 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 0,96 | 2,24 | 10 | 24 | 97 | -- | -- |
| 6 | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 6,9 | 11,11 | 11,11 | 77 | 77 | 24 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 3,61 | -- | 25 | 97 | 0,01 | -- |
| 7 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 6,9 | 43,09 | 9,03 | 297 | 62 | 228 | 0,22 | 1 |
| | | м3 | | 34,06 | -- | 235 | -- | 97 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 307,5 | 73,40 | 55,60 | 22571 | 17097 | 9173 | 0,12 | 37 |
| | | м | | 17,60 | 13,80 | 5412 | 4243 | 95 | 0,08 | 25 |
| 9 | Е0123-1-2 | Устройство щебеночного основания под трубопроводы | 0,75 | 3054,90 | 305,04 | 2291 | 229 | 411 | 2,04 | 2 |
| | | м3 | | 307,36 | 114,30 | 231 | 86 | 130 | 0,28 | – |
| | | Монтажные работы | | | | | | | | |
| 10 | Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15 | Укладка трубопроводов из безнапорных труб диам. 150 мм | 0,105 | 1076057,24 | 3467,84 | 112986 | 364 | 16821 | 722,00 | 76 |
| | | км | | 121932,00 | 1300,50 | 12803 | 137 | 130 | 3,17 | – |
| 11 | Ц0108-165-1 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 | 3 | 4042,20 | 2490,00 | 12127 | 7470 | 5877 | 8,00 | 24 |
| | | шт | | 1512,00 | 549,99 | 4536 | 1650 | 95 | 3,19 | 10 |
| 12 | Ц0108-165-3 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2 | 3 | 5630,00 | 3562,00 | 16890 | 10686 | 7991 | 12,00 | 36 |
| | | шт | | 2016,00 | 787,99 | 6048 | 2364 | 95 | 4,57 | 14 |
| 13 | С151610-23 | Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2 | 3 | 13200,00 | – | 39600 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | С151610-24 | Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-2УТ, для сечения 150-240 мм2 | 3 | 15600,00 | – | 46800 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Ц0108-141-4 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 156 | 88,00 | 21,20 | 13728 | 3307 | 9277 | 0,36 | 56 |
| | | м | | 58,00 | 4,60 | 9048 | 718 | 95 | 0,03 | 4 |
| 16 | Ц0108-148-4 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг | 30,6 | 120,80 | 31,20 | 3696 | 955 | 2471 | 0,48 | 15 |
| | | м | | 77,40 | 7,60 | 2368 | 233 | 95 | 0,04 | 1 |
| 17 | Ц0108-141-2 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг | 156 | 55,00 | 8,00 | 8580 | 1248 | 5928 | 0,24 | 37 |
| | | м | | 38,60 | 1,40 | 6022 | 218 | 95 | 0,01 | 1 |
| 18 | Ц0108-148-2 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг | 30,6 | 76,20 | 6,40 | 2332 | 196 | 1715 | 0,30 | 9 |
| | | м | | 57,60 | 1,40 | 1763 | 43 | 95 | 0,01 | – |
| 19 | С151601-3293 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012 | 0,190332 | 1011275,00 | – | 192478 | – | – | – | – |
| | | км | | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | С151601-3288 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012 | 0,190332 | 405350,00 | – | 77151 | – | – | – | – |
| | | км | | – | – | – | – | – | – | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ц0108-147-10 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг | 282,6 | 68,20 | 5,40 | 19273 | 1526 | 13638 | 0,30 | 85 |
| | | м | | 50,00 | 0,80 | 14130 | 226 | 95 | -- | 1 |
| 22 | Ц0108-147-12 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг | 117 | 92,40 | 10,60 | 10811 | 1240 | 7847 | 0,44 | 51 |
| | | м | | 68,80 | 1,80 | 8050 | 211 | 95 | 0,01 | 1 |
| 23 | Ц0108-147-13 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг | 776,7 | 131,00 | 19,00 | 101748 | 14757 | 75262 | 0,62 | 482 |
| | | м | | 98,60 | 3,40 | 76583 | 2641 | 95 | 0,02 | 15 |
| 24 | С151601-1928 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3х240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012 | 0,792234 | 733628,00 | -- | 581205 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С151601-1925 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3х120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012 | 0,11934 | 399482,00 | -- | 47674 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С151601-1923 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012 | 0,288252 | 260940,00 | -- | 75216 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Ц0108-395-2 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм | 0,6975 | 31180,00 | 12254,00 | 21748 | 8547 | 13002 | 98,00 | 68 |
| | | т | | 16516,00 | 3106,02 | 11520 | 2166 | 95 | 18,01 | 13 |
| 28 | С151803-73 | Лоток перфорированный для прокладки проводов, кабелей, пневмокабелей и пластмассовых труб систем автоматизации | 52 | 255,00 | -- | 13260 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1426333 | 71204 | | | 982 |
| | | | Тенге | | | 159096 | 15777 | | | 95 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 333163 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 20995 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 160191 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 99660 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 152182 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 76 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 22827 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 29121 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 514466 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1062 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 183019 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1093170 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материалы - | | Тенге | | | 99819 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 14682 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 973725 | | | | |
| Местные материалы - | | Тенге | | | 1834 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 18672 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2801 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 66711 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1178552 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 101 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 17483 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1693018 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1163 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 200501 | | | |
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 1426333 | 71204 | | | 982 |
| | | **Тенге** | | | 159096 | 15777 | | | 95 |
| Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 333163 | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 20995 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 160191 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 99660 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 152182 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 76 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 22827 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 29121 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 514466 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1062 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 183019 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1093170 | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 99819 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 14682 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 973725 | | | | |
| Местные материалы - | | Тенге | | | 1834 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 18672 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2801 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 66711 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1178552 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 101 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 17483 | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1693018 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1163 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 200501 | | | |
| **Итого СМР** | | **Тенге** | | | 1 693 018 | | | | |
| **Итого стоимость инженерного оборудования** | | **Тенге** | | | | | | | |
| **Временные здания и сооружения 2,32%** | | **Тенге** | | | 39 278 | | | | |
| **Итого в ценах 2001 г.** | | | | | 1 732 296 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого в текущих ценах 2013 г. (К=2,3896774194 ) | | | | 4 139 629 | | | | |
| | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | 82 793 | | | | |
| | Итого сметная стоимость | Тенге | | | 4 222 421 | | | | |
| | Плановые накопления сметную стоимость - 12 % | Тенге | | | 506 691 | | | | |
| | Всего с НДС | Тенге | | | 4 729 112 | | | | |

**Заказчик:**

**Директор**_____

**Подрядчик:**
ТОО "SHEBERBUILD"

**Директор**_____**Сауранбаев Е.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

**Заказчик:** ТОО "SHEBERINVEST"
**Подрядчик:** ТОО "SHEBERBUILD"

**Наименование стройки:** Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 5-3) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
*Наружные сети электроснабжения 10 кВ*
Договор ген.подряда №26/5-3-П-ШРС от 20 сентября 2012 года

# АКТ

выполненных работ за апрель месяц

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 122,22 | 79,46 | 75,63 | 9711 | 9244 | 3051 | 0,03 | 3 | | |
| | | м3 | | 3,74 | 22,00 | 457 | 2688 | 97 | 0,04 | 5 | | |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 3,78 | 525,43 | -- | 1986 | -- | 2244 | 3,70 | 14 | | |
| | | м3 | | 525,43 | -- | 1986 | -- | 113 | -- | -- | | |
| 3 | Е0101-17-13 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 3,78 | 65,08 | 61,95 | 246 | 234 | 77 | 0,02 | -- | | |
| | | м3 | | 3,06 | 18,02 | 12 | 68 | 97 | 0,03 | -- | | |
| 4 | Е010333-А5-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2 | 123,375 | 112,40 | 112,40 | 13867 | 13867 | 2773 | -- | -- | | |
| | | т | | -- | 22,48 | -- | 2773 | 100 | 0,47 | 58 | | |
| 5 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 70,5 | 7,53 | 6,49 | 531 | 457 | 219 | 0,01 | -- | | |
| | | м3 | | 0,96 | 2,24 | 68 | 158 | 97 | -- | -- | | |
| 6 | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 55,5 | 11,11 | 11,11 | 617 | 617 | 194 | -- | -- | | |
| | | м3 | | -- | 3,61 | -- | 200 | 97 | 0,01 | -- | | |
| 7 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 55,5 | 43,09 | 9,03 | 2392 | 501 | 1834 | 0,22 | 12 | | |
| | | м3 | | 34,06 | -- | 1890 | -- | 97 | -- | -- | | |
| 8 | Е0108-3-1 | Устройство песчаного основания под фундаменты | 5,07 | 2608,40 | 194,14 | 13225 | 984 | 1777 | 1,56 | 8 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м3 | | 225,00 | 72,00 | 1141 | 365 | 118 | 0,18 | 1 |
| 9 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 225 | | 73,40 | 55,60 | 16515 | 12510 | 6712 | 0,12 | 27 |
| | | | м | | 17,60 | 13,80 | 3960 | 3105 | 95 | 0,08 | 18 |
| 10 | Е0123-1-2 | Устройство щебеночного основания под трубопроводы | 0,54 | | 3054,90 | 305,04 | 1650 | 165 | 296 | 2,04 | 1 |
| | | | м3 | | 307,36 | 114,30 | 166 | 62 | 130 | 0,28 | -- |
| | | Монтажные работы | | | | | | | | | |
| 11 | Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм | 0,156 | | 1076057,24 | 3467,84 | 167865 | 541 | 24992 | 722,00 | 113 |
| | | | км | | 121932,00 | 1300,50 | 19021 | 203 | 130 | 3,17 | -- |
| 12 | Ц0108-165-5 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2 | 3 | | 4705,80 | 2814,00 | 14117 | 8442 | 7057 | 10,00 | 30 |
| | | | шт | | 1854,00 | 622,01 | 5562 | 1866 | 95 | 3,61 | 11 |
| 13 | С151610-22 | Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х240-10У3 | 3 | | 11100,00 | -- | 33300 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Ц0108-141-4 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 264 | | 88,00 | 21,20 | 23232 | 5597 | 15700 | 0,36 | 95 |
| | | | м | | 58,00 | 4,60 | 15312 | 1214 | 95 | 0,03 | 7 |
| 15 | Ц0108-148-4 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг | 156 | | 120,80 | 31,20 | 18845 | 4867 | 12597 | 0,48 | 75 |
| | | | м | | 77,40 | 7,60 | 12074 | 1186 | 95 | 0,04 | 7 |
| 16 | Ц0108-147-13 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг | 14,4 | | 131,00 | 19,00 | 1886 | 274 | 1395 | 0,62 | 9 |
| | | | м | | 98,60 | 3,40 | 1420 | 49 | 95 | 0,02 | -- |
| 17 | Ц0110-867-2 | Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 2 кг/ВОЛС/ | 0,189 | | 84161,80 | 71240,00 | 15907 | 13464 | 5362 | 78,00 | 15 |
| | | | км | | 12780,00 | 8550,22 | 2415 | 1616 | 133 | 49,59 | 9 |
| 18 | Ц0110-573-8 | Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах и тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м до 2 кг | 36 | | 82,80 | -- | 2981 | -- | 2145 | 0,32 | 12 |
| | | | м | | 60,80 | -- | 2189 | -- | 98 | -- | -- |
| 19 | С151601-19 | Кабели на напряжение 10000 В, марки ААБлГУ, число жил и сечение 3х50 мм2 | 0,443088 | | 690600,00 | -- | 305997 | -- | -- | -- | -- |
| | | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С151606-1428 Изм. и доп. вып. 20 | Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТ-П-32-G.652.D-CF-7,0-3007 | 0,225 | | 163087,00 | -- | 36695 | -- | -- | -- | -- |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 681563 | 71765 | | | 413 |
| | Тенге | | | 67673 | 15554 | | | 118 |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 469474 | | | | |
| Материалы - | Тенге | | | 5397 | | | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | 51968 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 375991 | | | | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 50968 | | | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 25 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 7645 | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 31227 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 551668 | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 340 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 59614 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 212089 | | | | |
| Материалы - | Тенге | | | 148360 | | | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | 31259 | | | |
| Местные материалы - | Тенге | | | 12378 | | | | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 37457 | | | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 19 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5619 | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 14973 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 264519 | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 235 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 36877 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 816188 | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 575 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 96491 | | | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 681563 | 71765 | | | 413 |
| | Тенге | | | 67673 | 15554 | | | 118 |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 469474 | | | | |
| Материалы - | Тенге | | | 5397 | | | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | 51968 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 375991 | | | | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 50968 | | | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 25 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 7645 | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 31227 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 551668 | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 340 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 59614 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 212089 | | | | |
| Материалы - | Тенге | | | 148360 | | | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | 31259 | | | |
| Местные материалы - | Тенге | | | 12378 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 37457 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 19 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5619 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 14973 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 264519 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 235 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 36877 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 816188 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 575 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 96491 | | | |
| | Итого СМР | | Тенге | | | 816 188 | | | | |
| | Итого стоимость инженерного оборудования | | Тенге | | | | | | | |
| | Временные здания и сооружения 2,32% | | Тенге | | | 18 936 | | | | |
| | Итого в ценах 2001 г. | | | | | 835 124 | | | | |
| | Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,3896774194 ) | | | | | 1 995 676 | | | | |
| | Непредвиденные работы и затраты-2% | | Тенге | | | 39 914 | | | | |
| | Итого сметная стоимость | | Тенге | | | 2 035 589 | | | | |
| | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | Тенге | | | 244 271 | | | | |
| | Всего с НДС | | Тенге | | | 2 279 860 | | | | |

**Заказчик:**

**Директор** _____

**Подрядчик:**
ТОО "SHEBERBUILD"

**Директор**_____**Сауранбаев Е.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

**Заказчик:** ТОО "SHEBERINVEST"
**Подрядчик:** ТОО "SHEBERBUILD"

**Наименование стройки:** Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 5-3) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
*Трансформаторная подстанция*
Договор ген.подряда №23/5-3-П-ШРС от 10 сентября 2012 года

# АКТ

выполненных работ за апрель месяц

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы** | | | | | | | | |
| | | **Электроосвещение ТП** | | | | | | | | |
| 1 | Е0121-24-1 | Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене | 1 | 2590,66 | 155,01 | 2591 | 155 | 2193 | 11,50 | 12 |
| | | шт | | 1968,75 | 61,44 | 1969 | 61 | 108 | 0,06 | -- |
| 2 | С151803-2 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001 | 1 | 3450,00 | -- | 3450 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 2 | 2506,00 | 66,00 | 5012 | 132 | 2178 | 5,00 | 10 |
| | | шт | | 1135,00 | 11,50 | 2270 | 23 | 95 | 0,07 | -- |
| 4 | Прайс | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | 2 | 250,00 | -- | 500 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Е0121-17-1 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды | 6 | 849,30 | 287,80 | 5096 | 1727 | 3978 | 2,75 | 17 |
| | | шт | | 434,25 | 179,67 | 2606 | 1078 | 108 | 0,16 | 1 |
| 6 | С151702-86 Изм. и доп. вып. 20 | Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-18-002 ГОСТ 17677-82 | 6 | 656,00 | -- | 3936 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Е0121-22-7 | Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке | 5 | 145,65 | -- | 728 | -- | 729 | 0,86 | 4 |
| | | шт | | 135,00 | -- | 675 | -- | 108 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | С151801-144 | Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ | 5 | 105,00 | -- | 525 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Ц0108-591-1 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 3 | 275,00 | 4,50 | 825 | 14 | 711 | 1,65 | 5 |
| | | шт | | 248,50 | 1,00 | 746 | 3 | 95 | 0,01 | -- |
| 10 | С151801-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | 3 | 156,00 | -- | 468 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Ц0108-146-1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг | 80 | 334,00 | 90,50 | 26720 | 7240 | 9158 | 0,60 | 48 |
| | | м | | 101,50 | 19,00 | 8120 | 1520 | 95 | 0,11 | 9 |
| 12 | С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,0408 | 33644,00 | -- | 1373 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С151601-874 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,0408 | 14752,00 | -- | 602 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 18 | 309,50 | 16,50 | 5571 | 297 | 2001 | 0,70 | 13 |
| | | м | | 115,00 | 2,00 | 2070 | 36 | 95 | 0,01 | -- |
| 15 | Ц0108-472-3 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 | 45 | 275,00 | 38,00 | 12375 | 1710 | 5151 | 0,65 | 29 |
| | | м | | 116,00 | 4,50 | 5220 | 202 | 95 | 0,03 | 1 |
| 16 | Ц0108-471-3 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм | 5 | 1238,50 | 103,50 | 6193 | 518 | 2674 | 3,50 | 18 |
| | | шт | | 555,00 | 8,00 | 2775 | 40 | 95 | 0,05 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 75964 | 11792 | | | 155 |
| | | | Тенге | | | 26450 | 2964 | | | 12 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 73489 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 26869 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 29414 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 8379 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 28774 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4316 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6136 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 108398 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 181 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 33730 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1975 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1975 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 118 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2093 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 500 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 30 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 530 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 111022 | | | | 181 |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 33730 | | | |
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 75964 | 11792 | | | 155 |
| | | **Тенге** | | | 26450 | 2964 | | | 12 |
| Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 73489 | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 26869 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 29414 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 8379 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 28774 | | | | 14 |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4316 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6136 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 108398 | | | | 181 |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 33730 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1975 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1975 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 118 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2093 | | | | |
| Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 500 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 30 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 530 | | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 111022 | | | | 181 |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 33730 | | | |
| **Итого СМР** | | Тенге | | | 111 022 | | | | |
| **Итого стоимость инженерного оборудования** | | Тенге | | | | | | | |
| **Временные здания и сооружения 2,32%** | | Тенге | | | 2 576 | | | | |
| **Итого в ценах 2001 г.** | | | | | 113 598 | | | | |
| **Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,3896774194 )** | | | | | 271 462 | | | | |
| **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | Тенге | | | 5 429 | | | | |
| **Итого сметная стоимость** | | Тенге | | | 276 891 | | | | |
| **Налог на добавленную стоимость - 12 %** | | Тенге | | | 33 227 | | | | |
| **Всего с НДС** | | Тенге | | | 310 118 | | | | |

**Заказчик:**

**Директор**_____

**Подрядчик:**
ТОО "SHEBERBUILD"

**Директор**_____**Сауранбаев Е.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

**Заказчик:** ТОО "SHEBERINVEST"
**Подрядчик:** ТОО "SHEBERBUILD"

**Наименование стройки:** Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 5-3) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
*Сети канализации*
Договор ген.подряда №13/3-5-П-ШРС от 15 февраля 2013 года

# АКТ

выполненных работ за апрель месяц

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 23,0375 | 119,19 | 113,45 | 2746 | 2614 | 863 | 0,04 | 1 |
| | | м3 | | 5,61 | 32,99 | 129 | 760 | 97 | 0,04 | 1 |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 0,7125 | 788,15 | -- | 562 | -- | 635 | 5,54 | 4 |
| | | м3 | | 788,15 | -- | 562 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-17-13 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 0,7125 | 97,62 | 92,93 | 70 | 66 | 22 | 0,03 | -- |
| | | м3 | | 4,59 | 27,03 | 3 | 19 | 97 | 0,03 | -- |
| 4 | Е010333-А5-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2 | 28,875 | 168,60 | 168,60 | 4868 | 4868 | 974 | -- | -- |
| | | т | | -- | 33,72 | -- | 974 | 100 | 0,71 | 20 |
| 5 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 16,5 | 11,30 | 9,73 | 186 | 161 | 77 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,44 | 3,36 | 24 | 55 | 97 | -- | -- |
| 6 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 284,9375 | 119,19 | 113,45 | 33961 | 32326 | 10670 | 0,04 | 11 |
| | | м3 | | 5,61 | 32,99 | 1598 | 9401 | 97 | 0,04 | 11 |
| 7 | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 273,54 | 16,66 | 16,66 | 4559 | 4559 | 1436 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 5,41 | -- | 1480 | 97 | 0,01 | 2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 273,54 | 64,64 | 13,55 | 17681 | 3706 | 13556 | 0,32 | 89 |
| | | м3 | | 51,09 | -- | 13975 | -- | 97 | -- | -- |
| 9 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 10,05 | 4185,60 | 457,56 | 42065 | 4598 | 8263 | 3,06 | 31 |
| | | м3 | | 461,04 | 171,45 | 4633 | 1723 | 130 | 0,28 | 3 |
| | | Трубопроводы | | | | | | | | |
| 10 | Е0123-3-6 | Укладка трубопроводов из канализационных труб диам. 400 мм | 125 | 3445,42 | 904,65 | 430678 | 113081 | 167593 | 4,11 | 513 |
| | | м | | 692,55 | 338,79 | 86569 | 42349 | 130 | 0,55 | 69 |
| 11 | С130804-2328 Изм. и доп.вып.19 | Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 | 126,25 | 2876,00 | -- | 363095 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С130804-2340 Изм. и доп.вып.19 | Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | 25 | 3058,00 | -- | 76450 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С130810-371 Изм. и доп. вып.17 | Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73 | 50 | 35,00 | -- | 1750 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0123-23-1 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах | 1 | 10907,42 | 249,54 | 10907 | 250 | 11179 | 50,52 | 51 |
| | | врезка | | 8505,00 | 94,50 | 8505 | 95 | 130 | 0,15 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 989578 | 166228 | | | 699 |
| | | | Тенге | | | 115999 | 56856 | | | 106 |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 548283 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 231743 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 172855 | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | 34312 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 215266 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 108 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 32290 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 45813 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 809362 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 913 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 205145 | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 441295 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 441295 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 26478 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 467773 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1277135 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 913 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 205145 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 989578 | 166228 | | | 699 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Тенге | | | 115999 | 56856 | | | 106 |
| | | | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 548283 | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 231743 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 172855 | | | |
| Местные материалы - | | Тенге | | | 34312 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 215266 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 108 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 32290 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 45813 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 809362 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 913 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 205145 | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 441295 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 441295 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 26478 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 467773 | | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1277135 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 913 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 205145 | | | |
| Итого СМР | | Тенге | | | 1 277 135 | | | | |
| Итого стоимость инженерного оборудования | | Тенге | | | | | | | |
| Временные здания и сооружения 2,32% | | Тенге | | | 29 630 | | | | |
| Итого в ценах 2001 г. | | | | | 1 306 765 | | | | |
| Итого в текущих ценах 2013 г. (К=2,3896774194 ) | | | | | 3 122 746 | | | | |
| Непредвиденные работы и затраты-2% | | Тенге | | | 62 455 | | | | |
| Итого сметная стоимость | | Тенге | | | 3 185 201 | | | | |
| Налог на добавленную стоимость - 12 % | | Тенге | | | 382 224 | | | | |
| Всего с НДС | | Тенге | | | 3 567 425 | | | | |

**Заказчик:**

**Директор**_____

**Подрядчик:**
ТОО "SHEBERBUILD"

**Директор**_____**Сауранбаев Е.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

**Заказчик:** ТОО "SHEBERINVEST"
**Подрядчик:** ТОО "SHEBERBUILD"

**Наименование стройки:**Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 5-3) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
*Сети водопровода*
Договор ген.подряда №11/5-3-П-ШРС от 13 февраля 2013 года

# АКТ

выполненных работ за апрель месяц

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 2,037 | 119,19 | 113,45 | 243 | 231 | 76 | 0,04 | -- |
| | | м3 | | 5,61 | 32,99 | 11 | 67 | 97 | 0,04 | -- |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 0,063 | 788,15 | -- | 50 | -- | 56 | 5,54 | -- |
| | | м3 | | 788,15 | -- | 50 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-17-13 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 0,063 | 97,62 | 92,93 | 6 | 6 | 2 | 0,03 | -- |
| | | м3 | | 4,59 | 27,03 | -- | 2 | 97 | 0,03 | -- |
| 4 | Е010333-А5-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2 | 1,8375 | 168,60 | 168,60 | 310 | 310 | 62 | -- | -- |
| | | т | | -- | 33,72 | -- | 62 | 100 | 0,71 | 1 |
| 5 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 1,05 | 11,30 | 9,73 | 12 | 10 | 5 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,44 | 3,36 | 2 | 4 | 97 | -- | -- |
| 6 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 32,592 | 119,19 | 113,45 | 3885 | 3698 | 1220 | 0,04 | 1 |
| | | м3 | | 5,61 | 32,99 | 183 | 1075 | 97 | 0,04 | 1 |
| 7 | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 34,338 | 16,66 | 16,66 | 572 | 572 | 180 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 5,41 | -- | 186 | 97 | 0,01 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 34,338 | 64,64 | 13,55 | 2220 | 465 | 1702 | 0,32 | 11 |
| | | м3 | | 51,09 | -- | 1754 | -- | 97 | -- | -- |
| 9 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 0,63 | 4185,60 | 457,56 | 2637 | 288 | 518 | 3,06 | 2 |
| | | м3 | | 461,04 | 171,45 | 290 | 108 | 130 | 0,28 | -- |
| | | Трубопроводы | | | | | | | | |
| 10 | Е0124-13-10 | Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 600 мм для горячей воды и пара | 1 | 38261,80 | 18136,66 | 38262 | 18137 | 30163 | 106,20 | 106 |
| | | компл | | 18427,50 | 4774,95 | 18428 | 4775 | 130 | 6,13 | 6 |
| 11 | Е0124-13-3 | Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара | 2 | 3952,29 | 1994,79 | 7905 | 3990 | 5574 | 9,15 | 18 |
| | | компл | | 1674,00 | 469,80 | 3348 | 940 | 130 | 0,65 | 1 |
| 12 | С130902-95 Изм. и доп.вып.18 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 600 ГОСТ 5762-2002 | 1 | 460980,00 | -- | 460980 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С130902-67 Изм. и доп.вып.19 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | 2 | 15504,00 | -- | 31008 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0122-37-3 | Установка гидрантов пожарных | 1 | 54227,61 | 110,97 | 54228 | 111 | 1176 | 5,46 | 5 |
| | | шт | | 864,00 | 40,50 | 864 | 41 | 130 | 0,07 | -- |
| 15 | С131103-2 | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 125 мм, высотой 500-2500 мм | 1 | 17500,00 | -- | 17500 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 0,04 | 1594685,08 | 77085,94 | 63787 | 3083 | 6223 | 582,00 | 23 |
| | | км | | 99225,00 | 20440,35 | 3969 | 818 | 130 | 26,38 | 1 |
| 17 | Е0122-11-12 Изм. и доп.вып.15 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм | 0,012 | 46636393,76 | 446122,64 | 559637 | 5353 | 7191 | 2007,00 | 24 |
| | | км | | 342193,50 | 118766,82 | 4106 | 1425 | 130 | 155,26 | 2 |
| 18 | Е0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм | 2 | 469,29 | 64,29 | 939 | 129 | 983 | 1,80 | 4 |
| | | фланец | | 378,00 | -- | 756 | -- | 130 | -- | -- |
| 19 | Е0122-40-12 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм | 3 | 3187,65 | 420,15 | 9563 | 1260 | 8556 | 10,32 | 31 |
| | | фланец | | 2166,75 | 27,00 | 6500 | 81 | 130 | 0,04 | -- |
| 20 | С130809-12 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 2 | 384,00 | -- | 768 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С130809-22 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80 | 3 | 6769,00 | -- | 20307 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | С130804-3395 Изм. и доп.вып.18 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 3 | 23638,00 | -- | 70914 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С130804-3380 Изм. и доп.вып.18 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 2 | 552,00 | -- | 1104 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Ц0112-698-1 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 1 | 1310,40 | 56,40 | 1310 | 56 | 359 | 1,74 | 2 |
| | | шт | | 399,00 | -- | 399 | -- | 90 | -- | -- |
| 25 | Е0122-31-3 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм | 0,0375 | 24863,25 | -- | 932 | -- | 1175 | 154,50 | 6 |
| | | км | | 24097,50 | -- | 904 | -- | 130 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1349077 | 37700 | | | 234 |
| | | | Тенге | | | 41564 | 9582 | | | 14 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1310 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 855 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 399 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 359 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 54 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 100 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1770 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 453 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 745186 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 664170 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 50748 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 2207 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 64861 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 32 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 9729 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 48603 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 858650 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 278 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 60477 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 602581 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 602581 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 36155 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 638736 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1499155 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 280 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 60930 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1349077 | 37700 | | | 234 |
| | | | Тенге | | | 41564 | 9582 | | | 14 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1310 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материалы - | | Тенге | | | 855 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 399 | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 359 | | | | |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 54 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 100 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1770 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 453 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 745186 | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 664170 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 50748 | | | |
| Местные материалы - | | Тенге | | | 2207 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 64861 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 32 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 9729 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 48603 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 858650 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 278 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 60477 | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 602581 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 602581 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 36155 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 638736 | | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1499155 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 280 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 60930 | | | |
| **Итого СМР** | | Тенге | | | 1 499 155 | | | | |
| **Итого стоимость инженерного оборудования** | | Тенге | | | | | | | |
| **Временные здания и сооружения 2,32%** | | Тенге | | | 34 780 | | | | |
| **Итого в ценах 2001 г.** | | | | | 1 533 935 | | | | |
| **Итого в текущих ценах 2013 г. (К=2,3896774194 )** | | | | | 3 665 611 | | | | |
| **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | Тенге | | | 73 312 | | | | |
| **Итого сметная стоимость** | | Тенге | | | 3 738 923 | | | | |
| **Налог на добавленную стоимость - 12 %** | | Тенге | | | 448 671 | | | | |
| **Всего с НДС** | | Тенге | | | 4 187 594 | | | | |

**Заказчик:**

**Директор**_____

**Подрядчик:**
ТОО "SHEBERBUILD"

**Директор**_____ **Сауранбаев Е.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

**Заказчик:** ТОО "SHEBERINVEST"
**Подрядчик:** ТОО "SHEBERBUILD"

**Наименование стройки:** Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 5-3) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
*Сети дождевой канализации*
Договор ген.подряда №17/П-5-3-ШРС от 10 марта 2014 года

# АКТ

выполненных работ за апрель месяц

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 8,73 | 119,19 | 113,45 | 1041 | 990 | 327 | 0,04 | -- |
| | | м3 | | 5,61 | 32,99 | 49 | 288 | 97 | 0,04 | -- |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 0,27 | 788,15 | -- | 213 | -- | 240 | 5,54 | 1 |
| | | м3 | | 788,15 | -- | 213 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-17-13 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 0,135 | 97,62 | 92,93 | 13 | 13 | 4 | 0,03 | -- |
| | | м3 | | 4,59 | 27,03 | 1 | 4 | 97 | 0,03 | -- |
| 4 | Е010333-А5-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2 | 7,875 | 168,60 | 168,60 | 1328 | 1328 | 266 | -- | -- |
| | | т | | -- | 33,72 | -- | 266 | 100 | 0,71 | 6 |
| 5 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 4,5 | 11,30 | 9,73 | 51 | 44 | 21 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,44 | 3,36 | 6 | 15 | 97 | -- | -- |
| 6 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 66,93 | 119,19 | 113,45 | 7977 | 7593 | 2506 | 0,04 | 3 |
| | | м3 | | 5,61 | 32,99 | 375 | 2208 | 97 | 0,04 | 3 |
| 7 | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 72,459 | 16,66 | 16,66 | 1208 | 1208 | 380 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 5,41 | -- | 392 | 97 | 0,01 | 1 |
| 8 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 72,459 | 64,64 | 13,55 | 4684 | 982 | 3591 | 0,32 | 23 |
| | | м3 | | 51,09 | -- | 3702 | -- | 97 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 5,34 | 4185,60 | 457,56 | 22351 | 2443 | 4391 | 3,06 | 16 |
| | | м3 | | 461,04 | 171,45 | 2462 | 916 | 130 | 0,28 | 1 |
| | | Трубопроводы | | | | | | | | |
| 10 | Е0123-3-4 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 300 мм | 0,0075 | 2859,67 | 855,03 | 21 | 6 | 8 | 3,04 | -- |
| | | м | | 503,22 | 320,22 | 4 | 2 | 130 | 0,52 | -- |
| 11 | С130804-2327 Изм. и доп.вып.19 | Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 300 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 | 7,575 | 1667,00 | -- | 12628 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Е0123-3-3 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 250 мм | 0,11 | 1609,36 | 25,77 | 177 | 3 | 69 | 2,86 | -- |
| | | м | | 475,47 | 9,66 | 52 | 1 | 130 | 0,02 | -- |
| 13 | С130804-6168 Изм. и доп.вып.19 | Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011 | 111,1 | 994,00 | -- | 110433 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С130804-2338 Изм. и доп. вып.17 | Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN 250 PE ГОСТ Р 54475-2011 | 2,5 | 792,00 | -- | 1980 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С130804-2339 Изм. и доп.вып.19 | Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 300 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | 30 | 1363,00 | -- | 40890 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С130810-376 Изм. и доп. вып.17 | Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73 | 30 | 252,00 | -- | 7560 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С130810-375 Изм. и доп.вып.19 | Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73 | 2,5 | 178,00 | -- | 445 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Е0123-23-1 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах | 0,5 | 10907,42 | 249,54 | 5454 | 125 | 5590 | 50,52 | 25 |
| | | врезка | | 8505,00 | 94,50 | 4253 | 47 | 130 | 0,15 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 218453 | 14734 | | | 70 |
| | | | Тенге | | | 11117 | 4139 | | | 11 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 44517 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 491 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 15256 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 18175 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 17393 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2609 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3715 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 65624 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 89 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 17865 | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 173936 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 173936 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10436 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 184372 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 249997 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 89 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 17865 | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 218453 | 14734 | | | 70 |
| | | Тенге | | | 11117 | 4139 | | | 11 |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 44517 | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 491 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 15256 | | | |
| Местные материалы - | | Тенге | | | 18175 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 17393 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2609 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3715 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 65624 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 89 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 17865 | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 173936 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 173936 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10436 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 184372 | | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 249997 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 89 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 17865 | | | |
| **Итого СМР** | | Тенге | | | 249 997 | | | | |
| **Итого стоимость инженерного оборудования** | | Тенге | | | | | | | |
| **Временные здания и сооружения 2,32%** | | Тенге | | | 5 800 | | | | |
| **Итого в ценах 2001 г.** | | | | | 255 797 | | | | |
| **Итого в текущих ценах 2014 г. (К=2,3896774194 )** | | | | | 611 272 | | | | |
| **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | Тенге | | | 12 225 | | | | |
| **Итого сметная стоимость** | | Тенге | | | 623 498 | | | | |
| **Налог на добавленную стоимость - 12 %** | | Тенге | | | 74 820 | | | | |
| **Всего с НДС** | | Тенге | | | 698 317 | | | | |

**Заказчик:**

**Директор**_____

**Подрядчик:**
ТОО "SHEBERBUILD"

**Директор**_____**Сауранбаев Е.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

**Заказчик:** ТОО "SHEBERINVEST"
**Подрядчик:** ТОО "SHEBERBUILD"

**Наименование стройки:** Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 5-3) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
*Тепловые сети*
Договор ген.подряда №22/П-5-3-ШРС от 06 марта 2013 года

# АКТ

выполненных работ за апрель месяц

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 921,5 | 198,65 | 189,08 | 183051 | 174238 | 57511 | 0,07 | 60 |
| | | м3 | | 9,35 | 54,99 | 8616 | 50673 | 97 | 0,04 | 35 |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 28,5 | 1313,58 | -- | 37437 | -- | 42304 | 9,24 | 263 |
| | | м3 | | 1313,58 | -- | 37437 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-17-13 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 84,8 | 162,70 | 154,89 | 13797 | 13134 | 4334 | 0,05 | 4 |
| | | м3 | | 7,65 | 45,05 | 649 | 3820 | 97 | 0,03 | 3 |
| 4 | Е010333-А5-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2 | 148,4 | 281,00 | 281,00 | 41700 | 41700 | 8340 | -- | -- |
| | | т | | -- | 56,20 | -- | 8340 | 100 | 1,18 | 175 |
| 5 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 1056,7 | 18,83 | 16,22 | 19902 | 17140 | 8200 | 0,02 | 18 |
| | | м3 | | 2,40 | 5,60 | 2536 | 5918 | 97 | -- | 4 |
| 6 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 559,496 | 198,65 | 189,08 | 111141 | 105790 | 34918 | 0,07 | 36 |
| | | м3 | | 9,35 | 54,99 | 5231 | 30767 | 97 | 0,04 | 21 |
| 7 | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 1358,6 | 27,77 | 27,77 | 37735 | 37735 | 11884 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 9,02 | -- | 12251 | 97 | 0,01 | 9 |
| 8 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 1358,6 | 107,73 | 22,58 | 146362 | 30678 | 112214 | 0,54 | 734 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м3 | | 85,15 | -- | 115685 | -- | 97 | -- | -- |
| 9 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 37,8 | | 6976,00 | 762,60 | 263693 | 28826 | 51801 | 5,10 | 193 |
| | | | м3 | | 768,40 | 285,75 | 29046 | 10801 | 130 | 0,28 | 11 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 854818 | 449241 | | | 1308 |
| | | | | Тенге | | | 199199 | 122570 | | | 257 |
| Стоимость общестроительных работ - | | | | Тенге | | | 854818 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | | Тенге | | | | 321769 | | | |
| Местные материалы - | | | | Тенге | | | 206378 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 331506 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | | | | | 166 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | | 49726 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 71179 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | | Тенге | | | 1257504 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 1731 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 371495 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 1257504 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 1731 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 371495 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Строительные работы** | | | | | | | | | |
| 10 | Е0107-61-2 | Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов | 22,5 | | 10026,79 | 2674,59 | 225603 | 60178 | 101858 | 12,80 | 288 |
| | | | м3 | | 2306,25 | 927,35 | 51891 | 20865 | 140 | 0,72 | 16 |
| 11 | С143018-72 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | /Плита П16-15/Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты днища плоские из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 | 9,9 | | 22600,00 | -- | 223740 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Колодец под дренажную задвижку К1 | | | | | | | | | |
| 12 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания | 0,25434 | | 6976,00 | 762,60 | 1774 | 194 | 349 | 5,10 | 1 |
| | | | м3 | | 768,40 | 285,75 | 195 | 73 | 130 | 0,28 | -- |
| 13 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 0,2 | | 19759,85 | 330,05 | 3952 | 66 | 232 | 6,75 | 1 |
| | | | м3 | | 978,75 | 124,65 | 196 | 25 | 105 | 0,12 | -- |
| 14 | Е0107-42-1 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 2 | | 1583,53 | 863,44 | 3167 | 1727 | 1911 | 2,38 | 5 |
| | | | шт | | 381,40 | 301,05 | 763 | 602 | 140 | 0,24 | -- |
| 15 | С143003-17 Изм. и доп. вып. 20 | /ФБС 12.4.6-Т/Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | 0,53 | | 8793,00 | -- | 4660 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах | 0,56 | 124046,25 | 12692,75 | 69466 | 7108 | 13089 | 79,34 | 44 |
| | | м3 | | 13226,65 | 4753,16 | 7407 | 2662 | 130 | 4,64 | 3 |
| 17 | С143018-344 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1 | 2 | 2857,00 | -- | 5714 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С143018-324 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6 | 4 | 2856,00 | -- | 11424 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С143018-340 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 2 | 1135,00 | -- | 2270 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 13,296 | 1227,20 | 19,10 | 16317 | 254 | 3043 | 1,06 | 14 |
| | | м2 | | 186,75 | 7,20 | 2483 | 96 | 118 | 0,01 | -- |
| | | Колодец под дренажную задвижку К2 | | | | | | | | |
| 21 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания | 0,25434 | 6976,00 | 762,60 | 1774 | 194 | 349 | 5,10 | 1 |
| | | м3 | | 768,40 | 285,75 | 195 | 73 | 130 | 0,28 | -- |
| 22 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 0,2 | 19759,85 | 330,05 | 3952 | 66 | 232 | 6,75 | 1 |
| | | м3 | | 978,75 | 124,65 | 196 | 25 | 105 | 0,12 | -- |
| 23 | Е0107-42-1 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 2 | 1583,53 | 863,44 | 3167 | 1727 | 1911 | 2,38 | 5 |
| | | шт | | 381,40 | 301,05 | 763 | 602 | 140 | 0,24 | -- |
| 24 | С143003-17 Изм. и доп. вып. 20 | /ФБС 12.4.6-Т/Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | 0,53 | 8793,00 | -- | 4660 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах | 0,28 | 124046,25 | 12692,75 | 34733 | 3554 | 6545 | 79,34 | 22 |
| | | м3 | | 13226,65 | 4753,16 | 3703 | 1331 | 130 | 4,64 | 1 |
| 26 | С143018-344 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1 | 1 | 2857,00 | -- | 2857 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | С143018-324 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6 | 2 | 2856,00 | -- | 5712 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | С143018-340 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 1 | 1135,00 | -- | 1135 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 6,648 | 1227,20 | 19,10 | 8158 | 127 | 1521 | 1,06 | 7 |
| | | м2 | | 186,75 | 7,20 | 1242 | 48 | 118 | 0,01 | -- |
| | | Трубопроводы | | | | | | | | |
| 30 | Е0124-10-2 | Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 400 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | 0,01 | 5166048,15 | 1370877,40 | 51660 | 13709 | 26947 | 9400,00 | 94 |
| | | км | | 1755000,00 | 317828,86 | 17550 | 3178 | 130 | 261,01 | 3 |
| 31 | С130806-483 Изм. и доп. вып. 20 | Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | 10 | 15592,00 | -- | 155920 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | Е0122-33-6 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм | 0,14 | 1023984,10 | 196624,10 | 143358 | 27527 | 41159 | 738,50 | 103 |
| | | т | | 151875,00 | 74272,50 | 21263 | 10398 | 130 | 72,55 | 10 |
| 33 | С130806-2109Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Тройниковое ответвление Ст 426-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | 2 | 92787,00 | -- | 185574 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Е0124-13-3 | Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара | 1 | 6587,14 | 3324,64 | 6587 | 3325 | 4645 | 15,25 | 15 |
| | | компл | | 2790,00 | 783,00 | 2790 | 783 | 130 | 0,65 | 1 |
| 35 | С130904-456 Изм. и доп.вып.19 | Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005 | 1 | 13463,00 | -- | 13463 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Е0124-13-2 | Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара | 1 | 6110,91 | 3202,76 | 6111 | 3203 | 4265 | 13,80 | 14 |
| | | компл | | 2508,75 | 771,75 | 2509 | 772 | 130 | 0,63 | 1 |
| 37 | С130904-455 Изм. и доп.вып.19 | Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005 | 1 | 7063,00 | -- | 7063 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | С130806-4083 Изм. и доп.вып.18 | Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 355 мм ГОСТ 30732-2006 | 6 | 6242,00 | -- | 37452 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | С130806-4078 Изм. и доп.вып.18 | Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006 | 2 | 2145,00 | -- | 4290 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | С130806-4077 Изм. и доп.вып.18 | Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006 | 1 | 1972,00 | -- | 1972 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | Е0122-33-6 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм | 0,325 | 1023984,10 | 196624,10 | 332795 | 63903 | 95547 | 738,50 | 240 |
| | | т | | 151875,00 | 74272,50 | 49359 | 24139 | 130 | 72,55 | 24 |
| 42 | С130806-2875 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Неподвижная опора Ст 426-750х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | 1 | 106652,00 | -- | 106652 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | Ц0110-867-1 | Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг | 0,02 | 74161,50 | 52100,00 | 1483 | 1042 | 910 | 130,00 | 3 |
| | | км | | 21825,00 | 12374,79 | 437 | 247 | 133 | 71,77 | 1 |
| 44 | Е0126-33-5 | Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо | 0,063 | 51848,95 | 847,45 | 3266 | 53 | 537 | 47,35 | 3 |
| | | м3 | | 8212,50 | 315,00 | 517 | 20 | 100 | 0,31 | -- |
| 45 | С11031-4083 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 | 0,06426 | 5454,00 | -- | 350 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | Е0124-13-1 | Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара | 1 | 3793,07 | 1948,07 | 3793 | 1948 | 2668 | 8,65 | 9 |
| | | компл | | 1586,25 | 465,75 | 1586 | 466 | 130 | 0,38 | -- |
| 47 | С130904-454 Изм. и доп.вып.19 | Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | 1 | 5850,00 | -- | 5850 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | Е0122-31-10 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм | 0,01 | 84757,50 | -- | 848 | -- | 835 | 412,00 | 4 |
| | | км | | 64237,50 | -- | 642 | -- | 130 | -- | -- |
| 49 | Е0116-29-4 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм | 0,01 | 70,20 | -- | 1 | -- | 1 | 0,25 | -- |
| | | м | | 53,45 | -- | 1 | -- | 128 | -- | -- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 1702725 | 189905 | | | 875 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Тенге | | | 165687 | 66404 | | | 61 |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1483 | | | | |
| Материалы - | Тенге | | | 5 | | | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | 684 | | | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 910 | | | | |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 136 | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 144 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 2537 | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 820 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1338925 | | | | |
| Материалы - | Тенге | | | 492488 | | | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | 231407 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 156270 | | | | |
| Местные материалы - | Тенге | | | 336054 | | | | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 307641 | | | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 154 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 46146 | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 98794 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1745360 | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1086 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 277553 | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 362317 | | | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 362316 | | | | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 1 | | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 21739 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 384057 | | | | |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 2131953 | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1090 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 278374 | | | |
| **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 2557543 | 639146 | | | 2183 |
| | **Тенге** | | | 364887 | 188974 | | | 318 |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1483 | | | | |
| Материалы - | Тенге | | | 5 | | | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | 684 | | | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 910 | | | | |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 136 | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 144 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 2537 | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 820 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2193743 | | | | |
| Материалы - | Тенге | | | 492488 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 553176 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 156270 | | | | |
| Местные материалы - | | Тенге | | | 542432 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 639147 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 320 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 95872 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 169973 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3002864 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2817 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 649048 | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 362317 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 362316 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 1 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 21739 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 384057 | | | | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1 | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 3389457 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2822 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 649869 | | | |
| Итого СМР | | Тенге | | | 3 389 457 | | | | |
| Итого стоимость инженерного оборудования | | Тенге | | | | | | | |
| Временные здания и сооружения 2,32% | | Тенге | | | 78 635 | | | | |
| Итого в ценах 2001 г. | | | | | 3 468 092 | | | | |
| Итого в текущих ценах 2013 г. (К=2,3896774194 ) | | | | | 8 287 622 | | | | |
| Непредвиденные работы и затраты-2% | | Тенге | | | 165 752 | | | | |
| Итого сметная стоимость | | Тенге | | | 8 453 375 | | | | |
| Налог на добавленную стоимость - 12 % | | Тенге | | | 1 014 405 | | | | |
| Всего с НДС | | Тенге | | | 9 467 779 | | | | |

**Заказчик:**

**Директор**_____

**Подрядчик:**
ТОО "SHEBERBUILD"

**Директор**_____**Сауранбаев Е.**