Програмный комплекс АВС-4 (редакция 4.4)

Заказчик: ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Многоквартирные жилые дома с подземным паркингом и помещениями, построенные на месте сноса старых зданий, расположенные на пересечении улиц Прокофьева,Кулымбетова, Ірусилювского и Кареай батыр Алмалинского района г. Алматы, 3-пятно (20-квартал) (вторая очередь строительства)

Тепловые сети
Договор генерального подряда №29/ЗП- ПКБК6 от 12 мая 2012 года

АКТ

выполненных работ за июль месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=										
1	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1251,3	198,65	189,08	248564	236597	78093	0,07	81		
		м3		9,35	54,99	11700	68809	97	0,04	47		
2	E0101-164-2 т.ч. п.1.55, п.3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	38,7	1313,58	--	50836	--	57444	9,24	358		
		м3		1313,58	--	50836	--	113	--	--		
3	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	113,25	162,70	154,89	18425	17541	5789	0,05	6		
		м3		7,65	45,05	866	5101	97	0,03	3		
4	E010333-A5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	198,1875	281,00	281,00	55691	55691	11138	--	--		
		т		--	56,20	--	11138	100	1,18	234		
5	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1575	18,83	16,22	29664	25547	12222	0,02	26		
		м3		2,40	5,60	3780	8820	97	--	6		
6	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	902,1	198,65	189,08	179198	170570	56300	0,07	59		
		м3		9,35	54,99	8435	49606	97	0,04	34		
7	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1980	27,77	27,77	54994	54994	17319	--	--		

			м3		--	9,02	--	17855	97	0,01	14
8	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м/песком/		9	27,77	27,77	250	250	79	--	--
			м3		--	9,02	--	81	97	0,01	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		1980	107,73	22,58	213306	44709	163539	0,54	1069
			м3		85,15	--	168597	--	97	--	--
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы		53,25	6976,00	762,60	371472	40608	72974	5,10	272
			м3		768,40	285,75	40917	15216	130	0,28	15
		Неподвижная работа Н-1									
11	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских		2,7	26750,68	983,10	72227	2654	4912	8,95	24
			м3		1361,25	371,35	3675	1003	105	0,36	1
12	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82		0,0056	55620,00	--	311	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм		0,1477	53600,00	--	7917	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-351 Изм. и доп.вып.19	Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80		0,00572	42865,00	--	245	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		Надземный терминал для контроля состояния изоляции									
15	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания		0,065	6976,00	762,60	453	50	89	5,10	--
			м3		768,40	285,75	50	19	130	0,28	--
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки		0,03	19759,85	330,05	593	10	35	6,75	--
			м3		978,75	124,65	29	4	105	0,12	--
17	Е0109-34-1	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,05215	86778,83	10956,43	4526	571	2970	368,00	19
			т		62775,00	506,25	3274	26	90	0,49	--
18	Е0146-8-1	Обетонирование конструкций колонн		0,2	84506,20	1582,85	16901	317	4541	132,50	27
			м3		22106,25	596,25	4421	119	100	0,58	--
19	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,2762227	108,99	0,25	30	--	7	0,15	--
			м2		29,05	0,10	8	--	90	--	--
20	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		0,276227	101,79	0,10	28	--	5	0,11	--
			м2		20,80	--	6	--	90	--	--

21	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0015	350767,35	53374,85	526	80	515	1350,00	2
		км		244125,00	20160,00	366	30	130	19,69	--
22	С130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	1,506	749,00	--	1128	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Предупредительный знак								
23	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,04	29952,01	479,85	1198	19	170	24,50	1
		м3		3858,75	181,25	154	7	105	0,18	--
24	Е0109-34-1	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,00855	86778,83	10956,43	742	94	487	368,00	3
		т		62775,00	506,25	537	4	90	0,49	--
25	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,048042	108,99	0,25	5	--	1	0,15	--
		м2		29,05	0,10	1	--	90	--	--
26	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,048042	203,59	0,20	10	--	2	0,21	--
		м2		41,60	--	2	--	90	--	--
		Трубопроводы								
27	Е0124-10-2	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 400 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,03	5166048,15	1370877,40	154981	41126	80840	9400,00	282
		км		1755000,00	317828,86	52650	9535	130	261,01	8
28	С130806-483 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	30	15592,00	--	467760	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,28	1023984,10	196624,10	286716	55055	82318	738,50	207
		т		151875,00	74272,50	42525	20796	130	72,55	20
30	С130806-210911изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Тройниковое ответвление Ст 426-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	92787,00	--	371148	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	2	6587,14	3324,64	13174	6649	9290	15,25	31
		компл		2790,00	783,00	5580	1566	130	0,65	1
32	С130904-456 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	2	13463,00	--	26926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

33	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	2	6110,91	3202,76	12222	6406	8529	13,80	28
		компл		2508,75	771,75	5018	1543	130	0,63	1
34	С130904-455 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	2	7063,00	--	14126	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130806-4083 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 355 мм ГОСТ 30732-2006	12	6242,00	--	74904	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
36	С130806-4078 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	4	2145,00	--	8580	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
37	С130806-4077 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	2	1972,00	--	3944	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,65	1023984,10	196624,10	665590	127806	191095	738,50	480
		т		151875,00	74272,50	98719	48277	130	72,55	47
39	С130806-2875 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Неподвижная опора Ст 426-750х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	106652,00	--	213304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0110-867-1	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг	0,04	74161,50	52100,00	2966	2084	1819	130,00	5
		км		21825,00	12374,79	873	495	133	71,77	3
41	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,126	51848,95	847,45	6533	107	1074	47,35	6
		м3		8212,50	315,00	1035	40	100	0,31	--
42	С11031-4083 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	0,12852	5454,00	--	701	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	3	3793,07	1948,07	11379	5844	8003	8,65	26
		компл		1586,25	465,75	4759	1397	130	0,38	1
44	С130904-454 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 50 ГОСТ 21345-2005	3	5850,00	--	17550	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0122-31-10	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм									
				0,028	84757,50	--	2373	--	2338	412,00	12
			км		64237,50	--	1799	--	130	--	--
46	Е0116-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм									
				0,028	70,20	--	2	--	2	0,25	--
			м		53,45	--	1	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3684119	895378			3023
				Тенге			510612	261489			436
Стоимость монтажных работ -				Тенге			2966				
Материалы -				Тенге			9				
Всего заработная плата -				Тенге				1368			
		Накладные расходы -		Тенге			1819				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				273			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			287				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -				Тенге			5073				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -		Тенге				1641			
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			2944274				
Материалы -				Тенге			707253				
Всего заработная плата -				Тенге				766891			
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			476934				
Местные материалы -				Тенге			361530				
		Накладные расходы -		Тенге			868661				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							434
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				130299			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			228776				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			4041710				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3862
		Сметная заработная плата -		Тенге				897190			
Стоимость металломонтажных работ -				Тенге			5267				
Материалы -				Тенге			792				
Всего заработная плата -				Тенге				3841			
		Накладные расходы -		Тенге			3457				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				519			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			523				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -				Тенге			9248				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -		Тенге				4360			
Стоимость сантехнических работ -				Тенге			731612				
Всего заработная плата -				Тенге				1			
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			731610				
		Накладные расходы -		Тенге			2				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43897				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			775511				
	Сметная заработная плата -	Тенге				2			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4831542				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3896
	Сметная заработная плата -	Тенге				903193			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3684119	895378			3023
		Тенге			510612	261489			436
Стоимость монтажных работ -		Тенге			2966				
Материалы -		Тенге			9				
Всего заработная плата -		Тенге				1368			
	Накладные расходы -	Тенге			1819				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				273			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			287				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5073				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
	Сметная заработная плата -	Тенге				1641			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2944274				
Материалы -		Тенге			707253				
Всего заработная плата -		Тенге				766891			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			476934				
Местные материалы -		Тенге			361530				
	Накладные расходы -	Тенге			868661				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							434
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				130299			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			228776				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4041710				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3862
	Сметная заработная плата -	Тенге				897190			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5267				
Материалы -		Тенге			792				
Всего заработная плата -		Тенге				3841			
	Накладные расходы -	Тенге			3457				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				519			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			523				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9248				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
	Сметная заработная плата -	Тенге				4360			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			731612				
Всего заработная плата -		Тенге				1			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			731610				
	Накладные расходы -	Тенге			2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43897				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			775511				

		Сметная заработная плата -	Тенге				2		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4831542			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						3896
		Сметная заработная плата -	Тенге				903193		
	Итого СМР		Тенге			4 831 542			
	Итого стоимость инженерного оборудования		Тенге						
	Временные здания и сооружения 2,32%		Тенге			112 092			
	Итого в ценах 2001 г.					4 943 634			
	Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,0877419355)					10 321 032			
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге			206 421			
	Итого сметная стоимость		Тенге			10 527 452			
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге			1 263 294			
	Всего с НДС		Тенге			11 790 746			

Заказчик:
ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"

Директор_____

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4)

Заказчик: ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Многоквартирные жилые дома с подземным паркингом и помещениями, построенные на месте сноса старых зданий, расположенные на пересечении улиц Прокофьева,Куламбетова, Брусиловского и Карасай батыр Алмалинского района г.Алматы, 3-пятно (20-квартал) (вторая очередь строительства)

Сети ливневой канализации
Договор генерального подряда №35 ЗП- ПКБКб от 10 июня 2012 года

АКТ

выполненных работ за июль месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	23,862	119,19	113,45	2844	2707	894	0,04	1
		м3		5,61	32,99	134	787	97	0,04	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,738	788,15	--	582	--	657	5,54	4
		м3		788,15	--	582	--	113	--	--
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,468	97,62	92,93	46	43	14	0,03	--
		м3		4,59	27,03	2	13	97	0,03	--
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	27,3	168,60	168,60	4603	4603	921	--	--
		т		--	33,72	--	921	100	0,71	19
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	15,6	11,30	9,73	176	152	73	0,01	--
		м3		1,44	3,36	22	52	97	--	--
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	84,39	119,19	113,45	10058	9574	3160	0,04	3
		м3		5,61	32,99	473	2784	97	0,04	3
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	98,94	16,66	16,66	1649	1649	519	--	--
		м3		--	5,41	--	535	97	0,01	1
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	98,94	64,64	13,55	6395	1340	4903	0,32	32

			м3		51,09	--	5055	--	97	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы		7,95	4185,60	457,56	33276	3638	6537	3,06	24
			м3		461,04	171,45	3665	1363	130	0,28	2
		Трубопроводы									
10	Е0123-3-4	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 300 мм		0,02	2859,67	855,03	57	17	21	3,04	--
			м		503,22	320,22	10	6	130	0,52	--
11	С130804-2327 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 300 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011		20,2	1667,00	--	33673	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0123-3-3	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 250 мм		0,22	1609,36	25,77	354	6	139	2,86	1
			м		475,47	9,66	105	2	130	0,02	--
13	С130804-6168 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011		222,2	994,00	--	220867	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-2338 Изм. и доп. вып.17	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN 250 PE ГОСТ Р 54475-2011		6	792,00	--	4752	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-2339 Изм. и доп.вып.19	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 300 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011		43	1363,00	--	58609	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С130810-376 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73		43	252,00	--	10836	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130810-375 Изм. и доп.вып.19	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73		6	178,00	--	1068	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			389845	23729			66
				Тенге			10048	6464			26
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			60040				
Материалы -				Тенге			274				
Всего заработная плата -				Тенге				16513			
Местные материалы -				Тенге			25989				
		Накладные расходы -		Тенге			17838				
		Нормативная трудоемкость в НР. -		чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в НР. -		Тенге				2676			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4673				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			82550				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -		Тенге				19188			

Стоимость сантехнических работ -		Тенге			329805				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			329805				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19788				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			349594				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			432143				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
	Сметная заработная плата -	Тенге				19188			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**389845**	**23729**			**66**
		Тенге			**10048**	**6464**			**26**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60040				
Материалы -		Тенге			274				
Всего заработная плата -		Тенге				16513			
Местные материалы -		Тенге			25989				
	Накладные расходы -	Тенге			17838				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2676			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4673				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			82550				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
	Сметная заработная плата -	Тенге				19188			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			329805				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			329805				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19788				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			349594				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			432143				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
	Сметная заработная плата -	Тенге				19188			
Итого СМР		Тенге			432 143				
Итого стоимость инженерного оборудования		Тенге							
Временные здания и сооружения 2,32%		Тенге			10 026				
Итого в ценах 2001 г.					442 169				
Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,0877419355)					923 134				
Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			18 463				
Итого сметная стоимость		Тенге			941 597				
Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге			112 992				
Всего с НДС		Тенге			1 054 588				

Заказчик:
ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"

Директор_____**Сауранбаев Б.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Есенбаев А.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4)

Заказчик: ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Многоквартирные жилые дома с подземным паркингом и помещениями, построенные на месте сноса старых зданий, расположенные на пересечении улиц Прокофьева,Кудаймбетова, Брусиловского и Карасай батыр Алмалинского района г. Алматы, 3-пятно (20-квартал) (вторая очередь строительства)

Смета составлена
Договор генерального подряда №22/ЗП- ПКБК6 от 15 июня 2011 года

АКТ

выполненных работ за июль месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	20,37	119,19	113,45	2428	2311	763	0,04	1
		м3		5,61	32,99	114	672	97	0,04	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,63	788,15	--	497	--	561	5,54	3
		м3		788,15	--	497	--	113	--	--
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,63	97,62	92,93	61	59	19	0,03	--
		м3		4,59	27,03	3	17	97	0,03	--
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	30,45	168,60	168,60	5134	5134	1027	--	--
		т		--	33,72	--	1027	100	0,71	22
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3,6	11,30	9,73	41	35	17	0,01	--
		м3		1,44	3,36	5	12	97	--	--
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	197,88	119,19	113,45	23585	22449	7410	0,04	8
		м3		5,61	32,99	1110	6529	97	0,04	7
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	197,88	16,66	16,66	3298	3298	1039	--	--
		м3		--	5,41	--	1071	97	0,01	1

8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	197,88	64,64	13,55	12791	2681	9806	0,32	64
		м3		51,09	--	10110	--	97	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,1	4185,60	457,56	33903	3706	6660	3,06	25
		м3		461,04	171,45	3734	1389	130	0,28	2
		Трубопроводы								
10	Е0123-3-6	Укладка трубопроводов из канализационных труб диам. 400 мм	305	3445,42	904,65	1050854	275918	408926	4,11	1253
		м		692,55	338,79	211228	103331	130	0,55	168
11	С130804-2328 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	308,05	2876,00	--	885952	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-2340 Изм и доп.вып 19	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	30	3058,00	--	91740	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С130810-371 Изм. и доп. вып 17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	55	35,00	--	1925	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2112207	315591			1354
			Тенге			226801	114047			202
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1132590				
	Материалы -		Тенге			563708				
	Всего заработная плата -		Тенге				340848			
	Местные материалы -		Тенге			26491				
		Накладные расходы -	Тенге			436228				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							218
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65434			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94129				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1662947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1773
		Сметная заработная плата -	Тенге				406282			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			979617				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			979617				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58777				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1038394				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2701341				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1773
		Сметная заработная плата -	Тенге				406282			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2112207	315591			1354
			Тенге			226801	114047			202
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1132590				
	Материалы -		Тенге			563708				

Всего заработная плата -		Тенге			-	340848			
Местные материалы -		Тенге			26491				
	Накладные расходы -	Тенге			436228				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							218
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65434			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94129				
ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1662947				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1773
	Сметная заработная плата -	Тенге				406282			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			979617				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			979617				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58777				
ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1038394				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2701341				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1773
	Сметная заработная плата -	Тенге				406282			
Итого СМР		**Тенге**			**2 701 341**				
Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**							
Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			**62 671**				
Итого в ценах 2001 г.					**2 764 012**				
Итого в текущих ценах 2011 г. (К=2,0877419355)					**5 770 544**				
Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			**115 411**				
Итого сметная стоимость		**Тенге**			**5 885 955**				
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			**706 315**				
Всего с НДС		**Тенге**			**6 592 269**				

Заказчик:
ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"

Директор_____**Сауранбаев Б.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Есенбаев А.**

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 4.4)

Заказчик: ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Многоквартирные жилые дома с подъемным паркингом и помещениями, построенные на месте сноса старых зданий, расположенные на пересечения улиц Прокофьева,Кульмбетова, Брусиловского и Карасай батыр Алмалинского района г. Алматы, 3-пятно (20-квартал) (вторая очередь строительства)

Сети водопровода
Договор генерального подряда №21/ЗП- ПКБК6 от 15 июня 2011 года

АКТ

выполненных работ за июль месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=										
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	8,148	119,19	113,45	971	924	305	0,04	--		
		м3		5,61	32,99	46	269	97	0,04	--		
2	Е0101-164-2 т.ч. п.1.55, п.3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,252	788,15	--	199	--	224	5,54	1		
		м3		788,15	--	199	--	113	--	--		
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,252	97,62	92,93	25	23	8	0,03	--		
		м3		4,59	27,03	1	7	97	0,03	--		
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	7,875	168,60	168,60	1328	1328	266	--	--		
		т		--	33,72	--	266	100	0,71	6		
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4,5	11,30	9,73	51	44	21	0,01	--		
		м3		1,44	3,36	6	15	97	--	--		
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	78,57	119,19	113,45	9365	8914	2942	0,04	3		
		м3		5,61	32,99	441	2592	97	0,04	3		
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	78,57	16,66	16,66	1309	1309	412	--	--		

		м3		--	5,41	--	425	97	0,01	1
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	78,57	64,64	13,55	5079	1064	3894	0,32	25
		м3		51,09	--	4014	--	97	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,35	4185,60	457,56	5651	618	1110	3,06	4
		м3		461,04	171,45	622	231	130	0,28	--
		Трубопроводы								
10	Е0124-13-10	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 600 мм для горячей воды и пара	3	38261,80	18136,66	114785	54410	90490	106,20	319
		компл		18427,50	4774,95	55283	14325	130	6,13	18
11	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	3	3952,29	1994,79	11857	5984	8361	9,15	27
		компл		1674,00	469,80	5022	1409	130	0,65	2
12	С130902-95 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 600 ГОСТ 5762-2002	3	460980,00	--	1382940	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	3	15504,00	--	46512	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,1	1594685,08	77085,94	159469	7709	15556	582,00	58
		км		99225,00	20440,35	9923	2044	130	26,38	3
15	Е0122-11-12 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	0,03	46636393,76	446122,64	1399092	13384	17977	2007,00	60
		км		342193,50	118766,82	10266	3563	130	155,26	5
16	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	3	469,29	64,29	1408	193	1474	1,80	5
		фланец		378,00	--	1134	--	130	--	--
17	Е0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	4	3187,65	420,15	12751	1681	11408	10,32	41
		фланец		2166,75	27,00	8667	108	130	0,04	--
18	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	3	384,00	--	1152	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С130809-22 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	4	6769,00	--	27076	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-3395 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	23638,00	--	70914	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

21	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			2	552,00	--	1104	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
22	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм									
			0,1	24863,25	--	2486	--	3133	154,50	15	
		км		24097,50	--	2410	--	130	--	--	
23	Е0122-31-13	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 600 мм									
			0,03	80677,89	--	2420	--	2067	339,90	10	
		км		52987,50	--	1590	--	130	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3257942	97585			571	
			Тенге			99622	25254			38	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1728244					
Материалы -			Тенге			1525485					
Всего заработная плата -			Тенге				124877				
Местные материалы -			Тенге			5552					
		Накладные расходы -	Тенге			159647					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							80	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23947				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113273					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2001164					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							689	
		Сметная заработная плата -	Тенге				148824				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1529698					
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1529698					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91782					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1621480					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3622644					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							689	
		Сметная заработная плата -	Тенге				148824				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3257942	97585			571	
			Тенге			99622	25254			38	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1728244					
Материалы -			Тенге			1525485					
Всего заработная плата -			Тенге				124877				
Местные материалы -			Тенге			5552					
		Накладные расходы -	Тенге			159647					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							80	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23947				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113273					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2001164					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							689	
		Сметная заработная плата -	Тенге				148824				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1529698					
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1529698					

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91782				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1621480				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3622644				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							689
	Сметная заработная плата -	Тенге				148824			
	Итого СМР	Тенге			3 622 644				
	Итого стоимость инженерного оборудования	Тенге							
	Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге			84 045				
	Итого в ценах 2001 г.				3 706 689				
	Итого в текущих ценах 2011 г. (К=2,0877419355)				7 738 611				
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			154 772				
	Итого сметная стоимость	Тенге			7 893 383				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге			947 206				
	Всего с НДС	Тенге			8 840 589				

Заказчик:
ТОО "GLOBAL DRILLING CONTRACT"

Директор _____ **Сауранбаев Б.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор _____ **Есенбаев А.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4)

Заказчик: ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Многоквартирные жилые дома с подземным паркингом и помещениями, построенные на месте сноса старых зданий, расположенные на пересечении улиц Прокофьева,Кулумбетова, Брусиловского и Карасай батыр Алмалинского района г. Алматы, 3-пятно (20-квартал) (вторая очередь строительства)

Наружные сети электроснабжения 10 кВ
Договор генерального подряда №15 ЗП-ПКБК6 от 01 июня 2011 года

АКТ

выполненных работ за июль месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	325,92	79,46	75,63	25897	24650	8136	0,03	8
		м3		3,74	22,00	1219	7169	97	0,04	12
2	Е0101-164-2 т.ч. п.1.55, п.3.180, доп. прим. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10,08	525,43	--	5296	--	5985	3,70	37
		м3		525,43	--	5296	--	113	--	--
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	10,08	65,08	61,95	656	624	206	0,02	--
		м3		3,06	18,02	31	182	97	0,03	--
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	455	112,40	112,40	51142	51142	10228	--	--
		т		--	22,48	--	10228	100	0,47	215
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	260	7,53	6,49	1959	1687	807	0,01	2
		м3		0,96	2,24	250	582	97	--	1
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	76	11,11	11,11	844	844	266	--	--
		м3		--	3,61	--	274	97	0,01	1
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	76	43,09	9,03	3275	686	2511	0,22	16
		м3		34,06	--	2589	--	97	--	--

8	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	9,04	2608,40	194,14	23580	1755	3168	1,56	14
		м3		225,00	72,00	2034	651	118	0,18	2
9	ЦО108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	372	73,40	55,60	27305	20683	11097	0,12	45
		м		17,60	13,80	6547	5134	95	0,08	30
10	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	1,032	3054,90	305,04	3153	315	566	2,04	2
		м3		307,36	114,30	317	118	130	0,28	--
		Монтажные работы								
11	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,348	1076057,24	3467,84	374468	1207	55750	722,00	251
		км		121932,00	1300,50	42432	453	130	3,17	1
12	ЦО108-165-5	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	2	4705,80	2814,00	9412	5628	4704	10,00	20
		шт		1854,00	622,01	3708	1244	95	3,61	7
13	С151610-22	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой /ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х240-10УЗ	2	11100,00	--	22200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	ЦО108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	540	88,00	21,20	47520	11448	32114	0,36	194
		м		58,00	4,60	31320	2484	95	0,03	14
15	ЦО108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	300	120,80	31,20	36240	9360	24225	0,48	144
		м		77,40	7,60	23220	2280	95	0,04	13
16	ЦО108-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	38	131,00	19,00	4978	722	3682	0,62	24
		м		98,60	3,40	3747	129	95	0,02	1
17	ЦО110-867-2	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 2 кг /ВОЛС/	0,36	84161,80	71240,00	30298	25646	10213	78,00	28
		км		12780,00	8550,22	4601	3078	133	49,59	18
18	ЦО110-573-8	Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах и тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м до 2 кг	72	82,80	--	5962	--	4290	0,32	23
		м		60,80	--	4378	--	98	--	--
19	С151601-19	Кабели на напряжение 10000 В, марки ААБлГУ, число жил и сечение 3х50 мм2	0,89556	690600,00	--	618474	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

20	С151606-1428 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТ-П-32-G.652.D-CF-7,0-3007	0,432 км	163087,00 --	-- --	70454 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			1363111 131688	156399 34006			809 315
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			872842				
	Материалы -		Тенге			10706				
	Всего заработная плата -		Тенге				91869			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			711127				
		Накладные расходы -	Тенге			90325				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13549			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57790				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1020957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							606
		Сметная заработная плата -	Тенге				105418			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			490270				
	Материалы -		Тенге			330931				
	Всего заработная плата -		Тенге				73825			
	Местные материалы -		Тенге			22261				
		Накладные расходы -	Тенге			87624				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13144			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34674				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			612567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							607
		Сметная заработная плата -	Тенге				86968			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1633524				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1213
		Сметная заработная плата -	Тенге				192386			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге Тенге			1363111 131688	156399 34006			809 315
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			872842				
	Материалы -		Тенге			10706				
	Всего заработная плата -		Тенге				91869			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			711127				
		Накладные расходы -	Тенге			90325				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13549			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57790				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1020957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							606
		Сметная заработная плата -	Тенге				105418			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			490270				

	Материалы -		Тенге			330931				
	Всего заработная плата -		Тенге				73825			
	Местные материалы -		Тенге			22261				
		Накладные расходы -	Тенге			87624				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13144			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34674				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			612567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							607
		Сметная заработная плата -	Тенге				86968			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1633524				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1213
		Сметная заработная плата -	Тенге				192386			
	Итого СМР		Тенге			1 633 524				
	Итого стоимость инженерного оборудования		Тенге							
	Временные здания и сооружения 2,32%		Тенге			37 898				
	Итого в ценах 2001 г.					1 671 422				
	Итого в текущих ценах 2011 г. (К=2,0877419355)					3 489 497				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			69 790				
	Итого сметная стоимость		Тенге			3 559 287				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге			427 114				
	Всего с НДС		Тенге			3 986 402				

Заказчик:
ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"

Директор_____ **Сауранбаев Б.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____ **Есенбаев А.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4)

Заказчик: ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Многоквартирные жилые дома с подземным паркингом и помещениями, построенные на месте сноса старых зданий, расположенные на пересечении улиц Прокофьева,Кульмбетова, Брусиловского и Карасай батыр Алмалинского района г.Алматы, 3-пятно (20-квартал) (вторая очередь строительства)

Наружные сети электроснабжения 0.4 кВ
Договор генерального подряда №32/ЭП- ПКБК6 от 24 мая 2012 года

АКТ

выполненных работ за июль месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=										
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	30,555	79,46	75,63	2428	2311	763	0,03	1		
		м3		3,74	22,00	114	672	97	0,04	1		
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,945	525,43	--	497	--	561	3,70	3		
		м3		525,43	--	497	--	113	--	--		
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,945	65,08	61,95	61	59	19	0,02	--		
		м3		3,06	18,02	3	17	97	0,03	--		
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	39,375	112,40	112,40	4426	4426	885	--	--		
		т		--	22,48	--	885	100	0,47	19		
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	22,5	7,53	6,49	170	146	70	0,01	--		
		м3		0,96	2,24	22	50	97	--	--		
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	9	11,11	11,11	100	100	31	--	--		
		м3		--	3,61	--	32	97	0,01	--		
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9	43,09	9,03	388	81	297	0,22	2		
		м3		34,06	--	307	--	97	--	--		

8	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	258	73,40	55,60	18937	14345	7696	0,12	31
		м		17,60	13,80	4541	3560	95	0,08	21
9	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	0,78	3054,90	305,04	2383	238	428	2,04	2
		м3		307,36	114,30	240	89	130	0,28	--
		Монтажные работы								
10	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из безнапорных труб диам. 150 мм	0,135	1076057,24	3467,84	145268	468	21627	722,00	97
		км		121932,00	1300,50	16461	176	130	3,17	--
11	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	4042,20	2490,00	8084	4980	3918	8,00	16
		шт		1512,00	549,99	3024	1100	95	3,19	6
12	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	2	5630,00	3562,00	11260	7124	5328	12,00	24
		шт		2016,00	787,99	4032	1576	95	4,57	9
13	С151610-23	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КТЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2	2	13200,00	--	26400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151610-24	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КТЭ1-2УТ, для сечения 150-240 мм2	2	15600,00	--	31200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	129	88,00	21,20	11352	2735	7672	0,36	46
		м		58,00	4,60	7482	593	95	0,03	3
16	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	67,5	120,80	31,20	8154	2106	5451	0,48	32
		м		77,40	7,60	5225	513	95	0,04	3
17	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	129	55,00	8,00	7095	1032	4902	0,24	31
		м		38,60	1,40	4979	181	95	0,01	1
18	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	67,5	76,20	6,40	5144	432	3783	0,30	20
		м		57,60	1,40	3888	95	95	0,01	1
19	С151601-3293 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	0,20043	1011275,00	--	202690	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
20	С151601-3288 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	0,20043	405350,00	--	81244	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

21	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	327	68,20	5,40	22301	1766	15781	0,30	98
		м		50,00	0,80	16350	262	95	--	2
22	Ц0108-147-12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	123	92,40	10,60	11365	1304	8250	0,44	54
		м		68,80	1,80	8462	221	95	0,01	1
23	Ц0108-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	705	131,00	19,00	92355	13395	68315	0,62	437
		м		98,60	3,40	69513	2397	95	0,02	14
24	С151601-1928 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3х240 (мк) 1 ГОСТ 31996-2012	0,7191	733628,00	--	527552	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
25	С151601-1925 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3х120 (мк) 1 ГОСТ 31996-2012	0,12546	399482,00	--	50119	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
26	С151601-1923 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3х70 (мк) 1 ГОСТ 31996-2012	0,33354	260940,00	--	87034	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-395-2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм	0,663	31180,00	12254,00	20672	8124	12359	98,00	65
		т		16516,00	3106,02	10950	2059	95	18,01	12
28	С151803-73	Лоток перфорированный для прокладки проводов, кабелей, пневмокабелей и пластмассовых труб систем автоматизации	55	255,00	--	14025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1392704	65171			961
			Тенге			156089	14479			93
Стоимость монтажных работ -			Тенге			288345				
Материалы -			Тенге			20931				
Всего заработная плата -			Тенге				151003			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			71625				
		Накладные расходы -	Тенге			143453				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21518			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25908				
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			Тенге			457706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1000
		Сметная заработная плата -	Тенге				172521			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1104358				

Материалы -		Тенге			128339				
Всего заработная плата -		Тенге				19564			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			948639				
Местные материалы -		Тенге			1910				
	Накладные расходы -	Тенге			24682				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3702			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67742				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1196783				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
	Сметная заработная плата -	Тенге				23267			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1654489				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1138
	Сметная заработная плата -	Тенге				195788			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1392704	65171			961
		Тенге			156089	14479			93
Стоимость монтажных работ -		Тенге			288345				
Материалы -		Тенге			20931				
Всего заработная плата -		Тенге				151003			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			71625				
	Накладные расходы -	Тенге			143453				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21518			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25908				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			457706				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1000
	Сметная заработная плата -	Тенге				172521			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1104358				
Материалы -		Тенге			128339				
Всего заработная плата -		Тенге				19564			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			948639				
Местные материалы -		Тенге			1910				
	Накладные расходы -	Тенге			24682				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3702			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67742				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1196783				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
	Сметная заработная плата -	Тенге				23267			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1654489				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1138
	Сметная заработная плата -	Тенге				195788			
Итого СМР		**Тенге**			**1 654 489**				
Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**							
Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			**38 384**				
Итого в ценах 2001 г.					**1 692 873**				

	Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,0877419355)				3 534 282				
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			70 686				
	Итого сметная стоимость	Тенге			3 604 968				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге			432 596				
	Всего с НДС	Тенге			4 037 564				

Заказчик:
ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"

Директор_____**Сауранбаев Б.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Есенбаев А.**