Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки:Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 4-1, 4-2, 4-3, 6-3, 6-4,6-5, 6-6) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы

Общестроительные работы
Договор ген.подряда №04/П-4-П-6-ШРС от 01 августа 2013 года

АКТ

выполненных работ за март месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монолитная лестница Лм2, Лм-2и								
1	Е0106-22-5	**Устройство монолитной лестницы**	0,595	11330,35	379,21	6742	226	1412	13,00	8
		м3		2117,25	143,26	1260	85	105	0,70	–
2	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,001496	53577,00	–	80	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
3	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,0408	53999,00	–	2203	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,013362	69217,00	–	925	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Каркас								
5	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м**	145,52	9531,55	990,15	1387031	144087	308463	10,40	1513
		м3		1644,75	374,04	239344	54430	105	1,83	266
6	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	1,071	53577,00	–	57381	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
7	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	2,6112	52154,00	–	136185	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,16456	52154,00	--	8582	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	3,08448	66000,00	--	203576	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	8,0512	59900,00	--	482267	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,3876	70437,87	304,24	27302	118	3984	58,00	22
		1т		9675,00	114,75	3750	44	105	0,56	--
12	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,3876	40200,00	--	15582	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0106-21-1 т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м	200,498	10373,93	3467,42	2079953	695212	579890	11,15	2236
		м3		1816,27	938,26	364158	188119	105	3,59	720
14	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,6622	53577,00	--	142633	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	3,035316	53299,00	--	161779	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,20456	52154,00	--	114977	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	6,16794	52235,00	--	322182	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	5,66372	52154,00	--	295386	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (шайбы)	0,497658	93997,62	304,24	46779	151	17343	198,00	99
		1т		33075,00	114,75	16460	57	105	0,56	--
20	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,8058	70437,87	304,24	56759	245	8283	58,00	47
		1т		9675,00	114,75	7796	92	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12041-132	Металлизация закладных деталей	1,303458	40200,00	--	52399	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены, перегородки								
22	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	372,73656	651,97	34,37	243011	12811	88788	1,21	451
		м2		189,00	12,87	70447	4797	118	0,06	23
23	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	397,95725	4396,04	335,84	1749436	133650	387764	4,54	1807
		м3		699,75	126,00	278471	50143	118	0,61	243
24	Е0108-22-1	Кладка стен из теплоблоков при высоте этажа до 4 м	449,700184	1001,71	372,83	450469	167662	389229	3,72	1673
		м3		594,00	139,50	267122	62733	118	0,68	306
25	Сирайс лист	Теплоблоки	413,724169	6983,97	--	2889439	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-250	Клей	12141,905	16,00	--	194270	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0109-17-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	2,27256	4794,84	2285,57	10897	5194	4816	10,29	23
		т		1737,45	617,13	3948	1402	90	2,34	5
28	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	2,1284	70000,00	--	148988	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С11011-880 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,14416	64059,00	--	9235	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,022032	119700,00	--	2637	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен,фундаментов	442	134,31	4,19	59365	1852	31101	0,38	169
		м2		58,05	1,58	25658	698	118	0,01	3
32	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,51	11089,36	367,51	5656	187	1254	13,10	7
		м3		2202,75	138,83	1123	71	105	0,68	--
33	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02244	53577,00	--	1202	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0918	53999,00	--	4957	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0107-57-4	Устройство герметизации стыков горизонтальных пенополистиролом	2023	53,90	1,88	109032	3803	21043	0,04	86
		м		6,71	0,72	13574	1457	140	--	7
36	Е0107-57-5	Устройство герметизации стыков вертикальных пенополистиролом	1649	106,91	3,26	176300	5376	34906	0,09	145
		м		13,88	1,24	22888	2045	140	0,01	10
37	Е0146-33-7	Заделка отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций)	1,7	8168,43	150,21	13886	255	7317	28,88	49
		м3		4248,00	56,25	7222	96	100	0,28	--
		Стена противопожарная на отм.+13480 (л.43)								
38	Е0106-16-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1.04	Устройство бетонных стен высотой до 6 м, толщиной до 150 мм на высоте свыше 16 м	10,2	10980,04	252,79	111996	2578	28340	16,12	164
		м3		2550,60	95,49	26016	974	105	0,47	5
39	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002448	53577,00	--	131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,008874	65000,00	--	577	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,015096	52241,00	--	789	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,175508	65900,00	--	11566	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,243814	41200,00	--	10045	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие								
44	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	869,89	9361,70	241,10	8143650	209730	1254607	8,06	7011
		м3		1282,50	91,08	1115634	79230	105	0,44	387
45	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,13056	62000,00	--	8095	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,53244	65900,00	--	35088	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4,206548	53577,00	--	225374	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	13,912596	53299,00	--	741527	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	67,46484	53999,00	--	3643034	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,278953	52241,00	--	14573	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	9,073308	52154,00	--	473209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,187408	70437,87	304,24	13201	57	1926	58,00	11
		1т		9675,00	114,75	1813	22	105	0,56	--
53	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,187408	40200,00	--	7534	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0146-33-1	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)	0,85	17710,10	208,73	15054	177	7063	55,16	47
		м3		8230,50	78,75	6996	67	100	0,39	--
		Кровля (л.37)								
55	Е0110-14-1	Установка стропил	31,3956	22124,55	334,28	694614	10495	132747	22,10	694
		м3		3397,50	126,00	106667	3956	120	0,62	19
56	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0634032	149300,00	--	9466	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С11011-879 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,3519	64059,00	--	22542	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	31,3956	573,75	28,11	18013	883	5061	0,78	24
		м3		123,75	10,58	3885	332	120	0,05	2
59	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев (обрешетка)	5,576	20932,79	309,62	116721	1726	17193	13,80	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2452,50	117,00	13675	652	120	0,57	3
60	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1003	20,48	0,91	20543	913	6042	0,03	29
		м2		4,68	0,34	4694	341	120	--	2
61	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	1003	624,75	5,78	626619	5797	84493	0,42	419
		м2кровли		68,63	2,16	68836	2166	119	0,01	11
62	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (толщ. 0,8мм)	119	629,83	1,24	74950	148	21765	0,97	116
		м2		153,23	0,47	18234	56	119	--	--
		Лестницы								
63	Е0106-22-5	Устройство ж/бетонного марша (16,1м3 для маломобильных групп населения для одной лестницы)	91,8	11330,35	379,21	1040126	34811	217891	13,00	1193
		м3		2117,25	143,26	194364	13151	105	0,70	64
64	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм (16,7кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	0,102816	69217,00	--	7117	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(178,92кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	1,129803	53577,00	--	60531	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (640,45кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	3,807507	53999,00	--	205602	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (972,36кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	5,728932	52241,00	--	299285	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,264384	84497,62	304,24	22340	80	9214	198,00	52
		т		33075,00	114,75	8745	30	105	0,56	--
69	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,264384	40200,00	--	10628	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж прогонов по ж/бетонным и каменным опорам/ (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	10,110138	5255,26	2020,02	53131	20423	27317	15,51	157
		т		2499,75	502,43	25273	5080	90	1,79	18
71	С12021-146 Изм. и доп. вып. 25	Косоуры (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	10,110138	90036,00	--	910276	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	10,110138	1860,00	--	18805	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0115-70-2	Штукатурка по сетке косоуров	102	905,81	4,92	92393	502	23382	1,28	131
		м2		216,45	1,87	22078	191	105	0,01	1
		РАЗДЕЛ 1.Архитектурный раздел								
74	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	18,428	330,85	32,08	6097	591	6289	1,49	27
		м2		272,25	12,13	5017	224	120	0,06	1
75	С12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	18,428	11200,00	--	206394	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных (в дверях Д2,Д3)	10,2	798,85	16,96	8148	173	2371	1,12	11
		шт		186,64	7,09	1904	72	120	0,03	--
		ПОЛЫ (л.4)								
		Тип 1								
77	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	38,624	46,34	2,62	1790	101	546	0,07	3
		м2		10,51	0,99	406	38	123	--	--
78	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,8624	4795,16	--	18521	--	2694	3,66	14
		м3		567,00	--	2190	--	123	--	--
79	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	38,624	121,68	9,38	4700	362	2487	0,24	9
		м2		48,83	3,51	1886	136	123	0,02	1
80	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	38,624	146,64	9,95	5664	384	2658	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2016	144	123	0,02	1
81	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	38,624	88,76	2,68	3428	104	167	0,02	1
		м2		2,52	1,00	97	39	123	--	--
		Тип 2								
82	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	46,223	46,34	2,62	2142	121	654	0,07	3
		м2		10,51	0,99	486	46	123	--	--
83	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,6223	4795,16	--	22165	--	3224	3,66	17
		м3		567,00	--	2621	--	123	--	--
84	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	46,223	121,68	9,38	5624	434	2976	0,24	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		48,83	3,51	2257	162	123	0,02	1
85	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	46,223	146,64	9,95	6778	460	3180	0,36	16
		м2		52,20	3,74	2413	173	123	0,02	1
86	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	46,223	88,76	2,68	4103	124	200	0,02	1
		м2		2,52	1,00	116	46	123	--	--
		Тип 3								
87	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	738,48	46,34	2,62	34221	1935	10446	0,07	50
		м2		10,51	0,99	7761	731	123	--	4
88	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	738,48	497,93	20,10	367714	14842	14350	0,06	45
		м2		9,20	5,41	6794	3995	133	0,02	15
89	Е0127-49-5 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	738,48	140,68	1,15	103891	847	605	--	1
		м2		0,14	0,48	103	352	133	--	1
90	Е0111-2-4	Устройство покрытий щебеночных	59,0784	1408,07	--	83187	--	38586	3,24	191
		м3		531,00	--	31371	--	123	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
91	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	143,888	172,67	2,00	24845	288	14182	0,57	81
		м2		93,60	0,27	13468	39	105	0,04	6
92	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	104,669	88,49	1,19	9262	125	6677	0,37	39
		м2		60,30	0,45	6312	47	105	--	--
93	Е0115-151-1 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая за 2 раза	196,588	28,88	0,36	5677	71	3839	0,11	22
		м2		18,46	0,14	3629	28	105	--	--
94	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным стен за 2 раза	51,969	76,52	1,42	3977	74	1687	0,19	10
		м2		30,38	0,54	1579	28	105	--	--
95	Е0115-152-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону за 2 раза	1397,026	19,80	0,24	27656	335	19950	0,09	123
		м2		13,50	0,10	18860	140	105	--	--
		Утепление по наружным стенам (л.2)								
96	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слой по бетону стен	219,691	145,84	3,82	32040	839	10056	0,21	47
		м2		37,35	1,44	8205	316	118	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме стен	6,596	14044,51	185,63	92638	1224	21994	18,17	120
		м3		3264,75	69,75	21534	460	100	0,34	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1080659	23435			857
			Тенге			141026	7215			35
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1080659				
	Материалы -		Тенге			495661				
	Всего заработная плата -		Тенге				148241			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			206394				
	Местные материалы -		Тенге			214144				
	Сдача и испытание -		Тенге			99				
		Накладные расходы -	Тенге			169816				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25472			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1325504				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							977
		Сметная заработная плата -	Тенге				173713			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1325504				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							977
		Сметная заработная плата -	Тенге				173713			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			30499335	1482359			19310
			Тенге			3079897	479648			2133
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29506225				
	Материалы -		Тенге			5653148				
	Всего заработная плата -		Тенге				3523841			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11236763				
	Местные материалы -		Тенге			8108897				
	Сдача и испытание -		Тенге			99				
		Накладные расходы -	Тенге			3858905				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1929
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				578836			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2001908				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35367038				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23168
		Сметная заработная плата -	Тенге				4102677			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			993109				
	Материалы -		Тенге			9190				
	Всего заработная плата -		Тенге				35703			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			929081				
		Накладные расходы -	Тенге			32133				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4820			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61515				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1086757				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							220
		Сметная заработная плата -	Тенге				40523			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге			36453795				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23388
		Сметная заработная плата -	Тенге				4143200			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		ПЕРЕГОРОДКИ								
98	Е0107-76-4	**Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой**	3633,58	3691,15	24,82	13412085	90185	2874823	3,08	11191
		м2		555,75	9,38	2019362	34083	140	0,05	166
99	Е0107-76-4	**Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой**	1074,4	3691,15	24,82	3965771	26667	850046	3,08	3309
		м2		555,75	9,38	597098	10078	140	0,05	49
		Дверцы доступа к счетчикам								
100	Е0169-6-3	**Прорезка проемов**	25,5	97,00	0,79	2474	20	2211	0,61	16
		шт		96,21	0,14	2453	4	90	--	--
101	Е0110-34-2	**Установка дверок**	25,5	61,59	11,86	1571	302	1494	0,29	7
		шт		44,33	4,50	1130	115	120	0,02	1
102	С11011-818	**Петли врезная**	51	21,00	--	1071	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	С11011-819	**Задвижка**	25,5	40,00	--	1020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
		Тип 4								
104	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	705,806	146,64	9,95	103498	7023	48564	0,36	251
		м2		52,20	3,74	36843	2640	123	0,02	13
105	Е0111-9-1	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной**	705,806	48,53	5,55	34253	3917	39110	0,26	182
		м2		42,98	2,07	30336	1461	123	0,01	7
106	С11031-104	**Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС**	21,8094054	8390,00	--	182981	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)**	705,806	146,64	9,95	103498	7023	48564	0,36	251
		м2		52,20	3,74	36843	2640	123	0,02	13
108	Е0111-11-2 К=5	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	705,806	110,95	3,35	78308	2364	3820	0,02	16
		м2		3,15	1,25	2223	882	123	--	1
109	Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0,6493415	5239,08	327,33	3402	213	1373	11,60	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		1890,00	123,75	1227	80	105	0,60	--
110	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,6493415	50800,00	--	32987	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	705,806	663,98	4,90	468641	3458	52392	0,38	270
		м2		58,50	1,85	41290	1306	123	0,01	6
		Тип 5								
112	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	57,579	146,64	9,95	8443	573	3962	0,36	20
		м2		52,20	3,74	3006	215	123	0,02	1
113	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	57,579	48,53	5,55	2794	320	3191	0,26	15
		м2		42,98	2,07	2475	119	123	0,01	1
114	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	1,7791911	8390,00	--	14927	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	57,579	146,64	9,95	8443	573	3962	0,36	20
		м2		52,20	3,74	3006	215	123	0,02	1
116	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	57,579	88,76	2,68	5111	154	249	0,02	1
		м2		2,52	1,00	145	58	123	--	--
117	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0529727	5239,08	327,33	278	17	112	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	100	7	105	0,60	--
118	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0529727	50800,00	--	2691	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	57,579	121,68	9,38	7006	540	3707	0,24	14
		м2		48,83	3,51	2812	202	123	0,02	1
120	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.03-2003	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	57,579	891,17	15,20	51313	875	12795	1,07	62
		м2		173,30	7,37	9978	424	123	0,04	2
		Тип 6								
121	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15мм)	2853,62	146,64	9,95	418450	28394	196347	0,36	1016
		м2		52,20	3,74	148959	10673	123	0,02	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2853,62	-22,19	-0,67	-63321	-1912	-3089	--	-13
		м2		-0,63	-0,25	-1798	-713	123	--	-3
123	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	2853,62	663,98	4,90	1894747	13983	211826	0,38	1090
		м2		58,50	1,85	166937	5279	123	0,01	26
		Тип 7								
124	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм)	221,136	146,64	9,95	32427	2200	15216	0,36	79
		м2		52,20	3,74	11543	827	123	0,02	4
125	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	221,136	-44,38	-1,34	-9814	-296	-479	-0,01	-2
		м2		-1,26	-0,50	-279	-111	123	--	-1
126	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	221,136	121,68	9,38	26907	2074	14236	0,24	54
		м2		48,83	3,51	10798	776	123	0,02	4
127	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.03.2007	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	221,136	891,17	15,20	197070	3361	49142	1,07	237
		м2		173,30	7,37	38323	1630	123	0,04	8
		Тип 8								
128	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	54,689	46,34	2,62	2534	143	774	0,07	4
		м2		10,51	0,99	575	54	123	--	--
129	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,4689	4795,16	--	26224	--	3814	3,66	20
		м3		567,00	--	3101	--	123	--	--
130	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	54,689	146,64	9,95	8020	544	3763	0,36	19
		м2		52,20	3,74	2855	205	123	0,02	1
131	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	54,689	88,76	2,68	4854	147	237	0,02	1
		м2		2,52	1,00	138	55	123	--	--
132	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.03.2007	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	54,689	891,17	15,20	48737	831	12153	1,07	59
		м2		173,30	7,37	9478	403	123	0,04	2
		Тип 9								
133	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	25,585	146,64	9,95	3752	255	1760	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1336	96	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	25,585	48,53	5,55	1242	142	1418	0,26	7
		м2		42,98	2,07	1100	53	123	0,01	--
135	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	0,7905765	8390,00	--	6633	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	25,585	146,64	9,95	3752	255	1760	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1336	96	123	0,02	--
137	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	25,585	88,76	2,68	2271	69	111	0,02	--
		м2		2,52	1,00	64	26	123	--	--
138	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0235382	5239,08	327,33	123	8	50	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	44	3	105	0,60	--
139	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0235382	50800,00	--	1196	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.03.2003	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	25,585	891,17	15,20	22801	389	5686	1,07	27
		м2		173,30	7,37	4434	189	123	0,04	1
		Тип 10								
141	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм)	209,525	146,64	9,95	30724	2085	14417	0,36	75
		м2		52,20	3,74	10937	784	123	0,02	4
142	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	209,525	-44,38	-1,34	-9299	-281	-454	-0,01	-2
		м2		-1,26	-0,50	-264	-105	123	--	-1
143	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.03.2003	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	209,525	891,17	15,20	186722	3185	46562	1,07	224
		м2		173,30	7,37	36311	1544	123	0,04	8
		Тип 11								
144	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	116,127	146,64	9,95	17029	1155	7990	0,36	41
		м2		52,20	3,74	6062	434	123	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02.03.2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	116,127	891,17	15,20	103489	1765	25806	1,07	124
		м2		173,30	7,37	20125	856	123	0,04	4
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОТОЛКИ								
146	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (3мм) (для двойного тамбура-17,82м2)	4194,937	187,63	3,94	787104	16528	456325	0,55	2322
		м2		102,11	1,49	428345	6250	105	0,01	31
147	Е0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза (для двойного тамбура-17,82м2)	4194,937	45,35	0,32	190245	1342	139364	0,20	847
		м2		31,50	0,14	132141	587	105	--	3
		СТЕНЫ								
148	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (для двойного тамбура-42,56м2; 9,79м2)	1618,757	252,23	4,07	408293	6581	232263	0,74	1198
		м2		135,68	0,97	219633	1570	105	0,05	84
149	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (3мм) (в т.ч. затирка только швов в г/к перегородках- 10% от общей площади) (для двойного тамбура-27,93м2; 29,37м2)	5727,6094	147,12	3,43	842646	19646	451290	0,46	2607
		м2		73,73	1,31	422297	7503	105	0,01	36
150	Е0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза	2120,631	45,35	0,32	96173	679	70452	0,20	428
		м2		31,50	0,14	66800	297	105	--	1
151	Е0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону	7680,906	102,50	0,49	787324	3764	404296	0,30	2327
		м2		49,95	0,18	383661	1383	105	--	7
152	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (для двойного тамбура- 42,56м2; 27,93м2)	1171,215	142,58	2,10	166992	2460	80944	0,39	457
		м2		65,03	0,79	76164	925	105	--	5
153	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке (для двойного тамбура-39,16м2)	919,122	143,53	1,88	131924	1728	76260	0,47	430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		78,30	0,72	71967	662	105	--	3
154	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Облицовка керамической плиткой стен и колонн на клее из сухих смесей	376,584	926,55	4,62	348924	1740	101088	1,52	572
		м2		254,97	3,14	96018	1182	104	0,02	6
155	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м (в л.клетках)	81,634	207,64	1,52	16951	124	10783	0,70	57
		м2		111,38	0,56	9092	46	118	--	--
		Утепление по наружным стенам (л.2)								
156	Е0126-12-2 т.ч. п-1,13 К=1,15	Изоляция плоских поверхностей плитами на работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м	3207,56	181,40	50,15	581853	160859	399388	0,61	1970
		м2		105,83	18,68	339471	59917	100	0,09	295
157	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 (толщ. утеплителя см. таблицу л.2)	328,6372	7594,00	--	2495671	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Отделка фасада								
158	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	3234,7022	118,31	0,62	382687	2006	263675	0,43	1404
		м2		68,85	0,23	222709	744	118	--	4
159	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке стен (в т.ч. откосов наружных л.2,7)	3274,387	558,44	4,92	1828549	16110	670156	1,15	3766
		м2		193,05	1,87	632120	6123	105	0,01	30
160	С11011-752	Сетка стеклянная	3536,33796	65,00	--	229862	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности (в т.ч. откосов наружных)	3274,387	80,94	1,65	265029	5403	52466	0,09	288
		м2		14,63	0,63	47904	2063	105	--	10
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
162	Е0126-38-3 Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из проволоки на плоских поверхностях (продухи л.8 п.8)	2,04	78,84	0,08	161	--	95	0,28	1
		м2		46,60	--	95	--	100	--	--
		Лестничные ограждения (л.17)								
163	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	1,821975	14942,25	5522,03	27224	10061	13126	39,49	72
		т		6682,50	1322,37	12175	2409	90	4,73	9
164	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	1,821975	111158,00	--	202527	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Узлы стен (л.26)								
165	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	65,45	161,83	1,24	10592	81	11971	0,97	64
		м2		153,23	0,47	10029	31	119	--	--
166	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	411,026	72,00	--	29594	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций (узел 10)	0,2703	18837,97	11119,34	5092	3006	3338	42,50	11
		1т		7560,00	4200,75	2043	1135	105	20,52	6
168	С11041-84	Сталь угловая 30х30	0,2703	47200,00	--	12758	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0126-33-2	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме	4,2279	11154,54	184,07	47160	778	7097	9,27	39
		м3		1608,75	69,75	6802	295	100	0,34	1
170	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	136	146,64	9,95	19943	1353	9358	0,36	48
		м2		52,20	3,74	7099	509	123	0,02	2
171	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	136	44,38	1,34	6036	182	294	0,01	1
		м2		1,26	0,50	171	68	123	--	--
172	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2516	5239,08	327,33	1318	82	532	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	476	31	105	0,60	--
173	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,2516	50800,00	--	12781	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
174	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	232,22	167,60	50,15	38919	11646	25709	0,53	124
		м2		92,03	18,68	21371	4338	100	0,09	21
175	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	11,611	7594,00	--	88174	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	161,16	3142,91	3,99	506511	643	79257	2,70	435
		м2		467,15	1,22	75286	197	105	--	1
177	Е0115-70-1	Оштукатуривание поверхностей по сетке	232,22	558,44	4,92	129681	1143	47528	1,15	267
		м2		193,05	1,87	44830	434	105	0,01	2
178	С11011-752	Сетка стеклянная	250,7976	65,00	--	16302	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
179	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	232,22	80,94	1,65	18796	383	3721	0,09	20
		м2		14,63	0,63	3397	146	105	--	1
		Люк, стремянки, слуховое окно								
180	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев и досок (люк)	0,4998	22656,35	316,57	11324	158	2163	22,50	11
		м3		3487,50	119,25	1743	60	120	0,58	--
181	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	0,4998	1862,35	14,17	931	7	185	1,88	1
		м3		303,75	5,40	152	3	120	0,03	--
182	Е0110-28-8	Обивка люка кровельной сталью оцинкованной по минплите с одной стороны	3,57	148,09	2,78	529	10	612	0,94	3
		м2		141,75	1,06	506	4	120	0,01	--
183	С11011-867 Изм. и доп. вып. 26	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм	0,0280245	72677,00	--	2037	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	0,1275	7594,00	--	968	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
185	С11011-819	Петли	20,4	40,00	--	816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
186	С11011-813	Ручка	5,1	142,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (уголок)	0,012036	147939,10	1826,10	1781	22	148	42,70	1
		т		8100,00	690,75	97	8	140	3,37	--
188	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	0,04488	35,70	8,70	2	--	2	0,18	--
		м2		27,00	3,29	1	--	140	0,02	--
189	С11011-701	Резиновые прокладки уплотнительные	1,122	88,00	--	99	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
190	Е0110-7-5	Полоса из рубероида	4,896	89,31	0,22	437	1	79	0,08	--
		м2		13,32	0,09	65	--	120	--	--
		Стремянка СТ								
191	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж стремянок	0,071961	14190,56	5475,87	1021	394	460	31,79	2
		т		5544,00	1552,87	399	112	90	5,46	--
192	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка	0,071961	133700,00	--	9621	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Слуховое окно								
193	Е0110-5-1	Установка деревянных элементов	0,171921	22656,35	316,57	3895	54	744	22,50	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3487,50	119,25	600	21	120	0,58	--
194	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,171921	1862,35	14,17	320	2	64	1,88	--
		м3		303,75	5,40	52	1	120	0,03	--
195	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен	6,732	129,31	4,32	870	29	995	0,75	5
		м2		121,50	1,64	818	11	120	0,01	--
196	С11021-113	Фанера клееная (OSB)	0,069003	43700,00	--	3015	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
197	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6,3342	161,83	1,24	1025	8	1159	0,97	6
		м2		153,23	0,47	971	3	119	--	--
198	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	39,778776	72,00	--	2864	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок	0,153	35,70	8,70	5	1	6	0,18	--
		м2		27,00	3,29	4	1	140	0,02	--
200	С11011-701	Резиновые прокладки уплотнительные	15,3	88,00	--	1346	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
201	С11011-819	Петли	20,4	40,00	--	816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
202	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен (СО 1)	15,81	140,86	1,61	2227	25	1482	0,53	8
		м2		88,65	0,61	1402	10	105	--	--
		Стремянка СТ 2								
203	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж стремянок	0,107916	14190,56	5475,87	1531	591	689	31,79	3
		т		5544,00	1552,87	598	168	90	5,46	1
204	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка	0,107916	133700,00	--	14428	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
205	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0005508	22656,35	316,57	12	--	2	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	2	--	120	0,58	--
		Балконные ограждения								
206	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	5,564508	14942,25	5522,03	83146	30727	40089	39,49	220
		т		6682,50	1322,37	37185	7358	90	4,73	26
207	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	5,564508	111158,00	--	618540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
208	Е0106-I-16прим.	Устройство плит ограждения (на строительной площадке)	7,6602	5174,41	196,62	39637	1506	2787	1,79	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		272,25	74,27	2085	569	105	0,36	3
209	С12041-40 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,5580165	67553,00	--	37696	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
210	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	0,352308	93997,62	304,24	33116	107	12278	198,00	70
		1т		33075,00	114,75	11653	40	105	0,56	--
		Парапетные ограждения								
211	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	0,549525	14942,25	5522,03	8211	3034	3959	39,49	22
		т		6682,50	1322,37	3672	727	90	4,73	3
212	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,549525	111158,00	--	61084	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Решетки								
213	Е0109-53-2	Монтаж решеток	0,591226	9850,48	1162,95	5824	688	3972	46,60	28
		т		7357,50	108,00	4350	64	90	0,53	--
214	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	0,591226	149383,00	--	88319	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Зонты								
215	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	34,204	161,83	1,24	5535	42	6256	0,97	33
		м2		153,23	0,47	5241	16	119	--	--
216	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	214,80112	72,00	--	15466	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
217	С11011-880	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм	0,069496	59000,00	--	4100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
218	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (ВСЕХ...стремянки, решетки)	467,5	16,36	0,05	7647	23	2453	0,03	14
		м2		5,81	0,02	2716	9	90	--	--
219	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	467,5	33,16	0,04	15501	19	3501	0,04	20
		м2		8,32	--	3890	--	90	--	--
		Отмостка								
220	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	25,16	653,02	73,75	16430	1856	1106	0,14	4
		м3		21,38	11,67	538	294	133	0,04	1
221	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	168,3	388,67	--	65412	--	5540	0,14	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		24,75	--	4165	--	133	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Отопление и вентиляция								
222	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	4063	100,48	3,96	408250	16089	279222	0,30	1207
		м		52,20	1,49	212089	6054	128	0,01	30
223	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	1147,5	113,48	3,96	130218	4544	78860	0,30	341
		м		52,20	1,49	59900	1710	128	0,01	8
224	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	68	135,48	3,96	9213	269	4673	0,30	20
		м		52,20	1,49	3550	101	128	0,01	--
225	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	42,5	157,48	3,96	6693	168	2921	0,30	13
		м		52,20	1,49	2219	63	128	0,01	--
226	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	263,5	178,48	3,96	47029	1043	18109	0,30	78
		м		52,20	1,49	13755	393	128	0,01	2
227	Е0116-6-5	Распределительный коллектор из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	18,7	178,48	3,96	3338	74	1285	0,30	6
		м		52,20	1,49	976	28	128	0,01	--
228	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	5603,2	10,99	--	61579	--	76670	0,05	281
		м		10,69	--	59898	--	128	--	--
229	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	306,816	5222,44	35,77	1602329	10975	49131	0,70	216
		1кВт		111,70	13,40	34272	4111	128	0,07	20
230	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	272	28,81	--	7835	--	8069	0,12	34
		комплект		23,18	--	6304	--	128	--	--
231	Спрайс лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	272	100,44	--	27320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
232	Спрайс лист	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	168,3	300,44	--	50564	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
233	Спрайс лист	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	35,7	456,88	--	16311	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
234	Спрайс лист	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	10,2	1654,19	--	16873	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
235	Спрайс лист	Балансировочный клапан Д15 USV-I "Danfoss" Дания	32,3	3376,81	--	109071	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	Спрайс лист	Балансировочный клапан Д20 USV-1 "Danfoss" Дания	35,7	4622,12	--	165010	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
237	Спрайс лист	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	18,7	5502,10	--	102889	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
238	Спрайс лист	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	6,8	8204,26	--	55789	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
239	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	292,4	193,78	--	56661	--	43224	1,00	292
		шт		164,25	--	48027	--	90	--	--
240	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 32 мм	5,1	266,57	--	1360	--	1012	1,00	5
		шт		220,50	--	1125	--	90	--	--
241	Спрайс лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду20мм ASV-PV "Danfoss" Дания	20,4	15021,89	--	306447	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
242	Спрайс лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду25мм ASV-PV "Danfoss" Дания	5,1	19377,35	--	98825	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
243	Спрайс лист	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	272	1207,97	--	328569	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Муфтовая арматура								
244	Спрайс лист	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	272	1159,97	--	315513	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
245	Спрайс лист	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	272	720,87	--	196077	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
246	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	399,5	200,00	--	79900	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
247	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	816	140,64	0,07	114758	57	92552	0,65	527
		м2		108,00	0,02	88128	16	105	--	--
248	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	799	72,96	16,85	58298	13463	34293	0,21	169
		м		38,59	4,33	30833	3460	100	0,03	20
249	С11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм	224,4	42,00	--	9425	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	С11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	243,1	46,00	--	11183	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
251	С11031-202 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	74,8	60,00	--	4488	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
252	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	46,75	73,00	--	3413	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
253	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	289,85	106,00	--	30724	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
254	С11031-544	Самоклеящаяся лента	1198,5	16,94	--	20303	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Лестничная клетка								
255	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	229,5	100,48	3,96	23060	909	15772	0,30	68
		м		52,20	1,49	11980	342	128	0,01	2
256	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	59,5	113,48	3,96	6752	236	4089	0,30	18
		м		52,20	1,49	3106	89	128	0,01	--
257	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	289	10,99	--	3176	--	3954	0,05	14
		м		10,69	--	3089	--	128	--	--
258	Спрайс лист	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	3,4	456,88	--	1553	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
259	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	5,1	28,81	--	147	--	151	0,12	1
		комплект		23,18	--	118	--	128	--	--
260	Спрайс лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	5,1	100,44	--	512	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
261	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	13,872	5222,44	35,77	72446	496	2221	0,70	10
		1кВт		111,70	13,40	1550	186	128	0,07	1
262	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	17	200,00	--	3400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
263	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	22,1	140,64	0,07	3108	2	2507	0,65	14
		м2		108,00	0,02	2387	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатаятрубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	289	72,96	16,85	21087	4870	12404	0,21	61
		м		38,59	4,33	11153	1251	100	0,03	7
265	С11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв15 мм	252,45	42,00	--	10603	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
266	С11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	65,45	46,00	--	3011	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
267	С11031-544	Самоклеящаяся лента	433,5	16,94	--	7343	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
268	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм (150х150)	51	644,60	16,96	32874	865	12646	1,12	57
		шт		186,64	7,09	9519	361	128	0,03	2
269	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	73,44	1169,91	13,82	85918	1015	24916	1,62	119
		м2		259,88	5,18	19085	380	128	0,03	2
270	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	16,32	1144,51	11,11	18678	181	5071	1,48	24
		м2		238,61	4,16	3894	68	128	0,02	--
271	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	54,06	1210,51	11,11	65440	601	16799	1,48	80
		м2		238,61	4,16	12899	225	128	0,02	1
272	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	8,7975	1163,92	8,82	10240	78	1785	0,96	8
		м2		155,22	3,31	1366	29	128	0,02	--
273	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	168,3	93,00	--	15652	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
274	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (200х300)	17	979,85	16,96	16657	288	4215	1,12	19
		шт		186,64	7,09	3173	120	128	0,03	1
275	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	34,68	1169,91	13,82	40573	479	11766	1,62	56
		м2		259,88	5,18	9012	180	128	0,03	1
276	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12,24	1144,51	11,11	14009	136	3804	1,48	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		238,61	4,16	2921	51	128	0,02	--
277	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. короб)	19,72	1210,51	11,11	23871	219	6128	1,48	29
		м2		238,61	4,16	4705	82	128	0,02	--
278	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	18,7	1174,73	9,61	21967	180	5034	1,28	24
		м2		206,72	3,59	3866	67	128	0,02	--
279	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	71,4	93,00	--	6640	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система BE4,BE6,BE10,BE12,BE16								
280	E0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /PP/ номер 3 размером 200x200 мм (250x150)	42,5	693,85	16,96	29488	721	10539	1,12	48
		шт		186,64	7,09	7932	301	128	0,03	1
281	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	102	1169,91	13,82	119331	1409	34605	1,62	165
		м2		259,88	5,18	26507	528	128	0,03	3
282	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	27,2	1144,51	11,11	31131	302	8452	1,48	40
		м2		238,61	4,16	6490	113	128	0,02	1
283	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 (1000) мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	90,1	1210,51	11,11	109067	1001	27998	1,48	133
		м2		238,61	4,16	21499	375	128	0,02	2
284	E0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	13,49375	1163,92	8,82	15706	119	2738	0,96	13
		м2		155,22	3,31	2095	45	128	0,02	--
285	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	204	93,00	--	18972	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система BE4,BE5,BE8,BE9,BE14,BE15								
286	E0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /PP/ номер 4 размером 200x400 мм (150x400)	51	979,85	16,96	49972	865	12646	1,12	57
		шт		186,64	7,09	9519	361	128	0,03	2
287	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм (700) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	121,38	1169,91	13,82	142004	1677	41180	1,62	196
		м2		259,88	5,18	31544	628	128	0,03	3
288	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	36,72	1144,51	11,11	42026	408	11411	1,48	54
		м2		238,61	4,16	8762	153	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
289	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	40,8	1210,51	11,11	49389	453	12678	1,48	60
		м2		238,61	4,16	9735	170	128	0,02	1
290	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	56,1	1174,73	9,61	65902	539	15102	1,28	72
		м2		206,72	3,59	11597	201	128	0,02	1
291	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	22,695	1174,73	9,61	26661	218	6110	1,28	29
		м2		206,72	3,59	4692	81	128	0,02	--
292	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	306	93,00	--	28458	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
293	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	43,86	7327,30	378,22	321375	16589	162633	20,04	879
		м3		3566,25	141,75	156416	6217	100	0,69	30
294	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	42,5442	6240,00	--	265476	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тепловой пункт								
295	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1,7	103,29	4,16	176	7	123	0,31	1
		м		54,81	1,56	93	3	128	0,01	--
296	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	17	138,29	4,16	2351	71	1227	0,31	5
		м		54,81	1,56	932	27	128	0,01	--
297	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	25,5	181,29	4,16	4623	106	1840	0,31	8
		м		54,81	1,56	1398	40	128	0,01	--
298	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	11,9	629,42	14,83	7490	176	1690	0,58	7
		м		105,37	5,55	1254	66	128	0,03	--
299	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	85	808,36	16,79	68711	1427	13948	0,69	59
		м		121,91	6,29	10362	535	128	0,03	3
300	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	56,1	11,52	--	647	--	806	0,05	3
		м		11,22	--	630	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
301	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	85	11,66	--	991	--	1221	0,05	4
		м		11,22	--	954	--	128	--	--
302	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	141,1	75,74	17,69	10686	2496	6359	0,22	31
		м		40,52	4,55	5717	642	100	0,03	4
303	С11031-223 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 18 мм	1,87	65,00	--	122	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
304	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	18,7	80,00	--	1496	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
305	С11031-230 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	28,05	119,00	--	3338	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
306	С11031-232 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 57 мм	13,09	158,00	--	2068	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
307	С11031-236 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 76 мм	93,5	200,00	--	18700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
308	С11031-544	Самоклеящаяся лента	211,65	16,94	--	3585	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
309	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	85	200,00	--	17000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
310	Е0116-15-3	Установка кранов диам. до 100 мм	15,3	918,83	94,64	14058	1448	9901	2,73	42
		1шт		470,14	35,44	7193	542	128	0,17	3
311	Спрайс лист	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	15,3	7208,73	--	110294	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
312	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	3,4	16980,53	78,52	57734	267	2168	2,72	9
		1шт		468,14	30,13	1592	102	128	0,14	--
313	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	3,4	201,99	--	687	--	528	1,05	4
		шт		172,46	--	586	--	90	--	--
314	Спрайс лист	Клапан AVP, "Danfoss" Дания	1,7	145863,47	--	247968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
315	Спрайс лист	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания	1,7	3904,80	--	6638	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
316	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	1,7	77,71	10,43	132	18	144	0,34	1
		фланец		66,15	--	112	--	128	--	--
317	Спрайс лист	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	1,7	4799,89	--	8160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
318	Е0116-15-3	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3,4	918,83	94,64	3124	322	2200	2,73	9
		1шт		470,14	35,44	1598	120	128	0,17	1
319	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	3,4	4684,34	--	15927	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
320	С130809-34 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	6,8	553,00	--	3760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
321	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	8,5	277,60	--	2360	--	1771	1,05	9
		шт		231,53	--	1968	--	90	--	--
322	Спрайс лист	Расходомер Д25, SONO 1500 CT	3,4	27128,29	--	92236	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
323	Спрайс лист	Термопреобразователь сопротивления Pt500	3,4	4519,72	--	15367	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
324	Спрайс лист	Тепловычислитель INFOCAL 5OS	1,7	46770,18	--	79509	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
325	Е0116-15-2	Установка кранов диам. до 50 мм	5,1	488,14	41,20	2490	210	1851	1,54	8
		1шт		266,96	16,54	1362	84	128	0,07	--
326	Спрайс лист	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	5,1	4281,68	--	21837	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
327	Е0116-15-2	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1,7	488,14	41,20	830	70	617	1,54	3
		1шт		266,96	16,54	454	28	128	0,07	--
328	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	3,4	2327,95	--	7915	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
329	С130809-32 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	6,8	322,00	--	2190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
330	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	3,4	201,99	--	687	--	528	1,05	4
		шт		172,46	--	586	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
331	Спрайс лист	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	1,7	30310,45	--	51528	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
332	Спрайс лист	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания	1,7	36176,99	--	61501	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
333	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	1,7	77,71	10,43	132	18	144	0,34	1
		фланец		66,15	--	112	--	128	--	--
334	Спрайс лист	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	1,7	2597,28	--	4415	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
335	Спрайс лист	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	1,7	1153,75	--	1961	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
336	Е0116-15-2	Установка кранов диам. до 50 мм	1,7	488,14	41,20	830	70	617	1,54	3
		1шт		266,96	16,54	454	28	128	0,07	--
337	Спрайс лист	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия	1,7	4693,23	--	7978	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
338	Е0116-15-2	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1,7	488,14	41,20	830	70	617	1,54	3
		1шт		266,96	16,54	454	28	128	0,07	--
339	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения	1,7	3373,26	--	5735	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
340	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	3,4	448,00	--	1523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
341	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	1,7	201,99	--	343	--	264	1,05	2
		шт		172,46	--	293	--	90	--	--
342	Спрайс лист	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	1,7	31554,86	--	53643	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
343	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1,7	2759,83	123,78	4692	210	5073	13,39	23
		1насос		2285,06	46,35	3885	79	128	0,23	--
344	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	1,7	2897,60	180,60	4926	307	984	3,15	5
		шт		567,00	42,53	964	72	95	0,25	--
345	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети	3,4	469,36	25,41	1596	86	818	1,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		250,95	2,41	853	8	95	0,01	--
346	Спрайс лист Энко коммерческое пред. №ER-588 от 12.05.2011г	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q 6,5м3/ч; H-6м; "GRUNDFOS" Германия	1,7	193684,65	--	329264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
347	Спрайс лист	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	1,7	2944,82	--	5006	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
348	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления вводоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм (гребенка)	2,04	943,32	21,84	1924	45	379	0,76	2
		м		137,03	8,18	280	17	128	0,04	--
349	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	2,04	11,66	--	24	--	29	0,05	--
		м		11,22	--	23	--	128	--	--
350	Спрайс лист	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	1,7	580,43	--	987	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
351	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе диаметр до 32 мм	1,7	277,60	--	472	--	354	1,05	2
		шт		231,53	--	394	--	90	--	--
352	Спрайс лист	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	1,7	42576,85	--	72381	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
353	Е0122-40-1	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	3,4	77,71	10,43	264	35	288	0,34	1
		фланец		66,15	--	225	--	128	--	--
354	Спрайс лист	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	3,4	3655,92	--	12430	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
355	Е0116-15-1	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1,7	488,14	41,20	830	70	617	1,54	3
		1шт		266,96	16,54	454	28	128	0,07	--
356	Спрайс лист	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	1,7	1630,19	--	2771	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
357	С130809-30 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3,4	202,00	--	687	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
358	Е0116-15-1	Установка кранов диам. до 25 мм	10,2	488,14	41,20	4979	420	3701	1,54	16
		1шт		266,96	16,54	2723	169	128	0,07	1
359	Спрайс лист	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	10,2	2967,05	--	30264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
360	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	1,7	554,49	1,66	943	3	766	3,15	5
		шт		500,85	--	851	--	90	--	--
361	Спрайс лист	Погодный компенсатор ECL210	1,7	32354,85	--	55003	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
362	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	5,1	201,99	--	1030	--	792	1,05	5
		шт		172,46	--	880	--	90	--	--
363	Спрайс лист	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	3,4	4933,23	--	16773	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
364	Спрайс лист	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	1,7	4933,23	--	8386	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
365	Спрайс лист	Кран шаровый Ду15мм "М-М" "BUGATTI" Италия	11,9	300,44	--	3575	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
366	Спрайс лист	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	1,7	19021,81	--	32337	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
367	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	23,8	64,62	--	1538	--	1694	0,32	8
		комплект		55,62	--	1324	--	128	--	--
368	С131205-5	Термометры в оправе	23,8	541,00	--	12876	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
369	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	13,6	960,18	1,62	13059	22	1009	0,32	4
		комплект		57,94	--	788	--	128	--	--
		Водопровод и канализация								
		Водопровод хозяйственно-питьевой								
370	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	23,8	629,42	14,83	14980	353	3379	0,58	14
		м		105,37	5,55	2508	132	128	0,03	1
371	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	1,7	180,87	4,40	307	7	140	0,35	1
		м		62,84	1,66	107	3	128	0,01	--
372	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	25,5	11,52	--	294	--	366	0,05	1
		м		11,22	--	286	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
373	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	583,1	443,04	12,80	258338	7463	232810	1,72	1004
		м		307,13	4,80	179085	2798	128	0,02	14
374	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	452,2	340,89	8,30	154151	3751	142641	1,35	613
		м		243,34	3,10	110037	1401	128	0,02	7
375	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	25,5	311,19	5,54	7935	141	6530	1,10	28
		м		197,98	2,08	5048	53	128	0,01	--
376	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	57,8	414,84	6,98	23978	404	19770	1,47	85
		м		264,60	2,63	15294	152	128	0,01	1
377	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	6,8	400,60	10,11	2724	69	2005	1,28	9
		м		226,57	3,78	1541	26	128	0,02	--
378	С130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	1671,1	8,00	--	13369	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
379	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, шина, шпилька/	133,705	200,00	--	26741	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
380	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	924,8	75,74	17,69	70041	16362	41677	0,22	205
		м		40,52	4,55	37472	4205	100	0,03	24
381	С11031-210 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм	26,18	123,00	--	3220	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
382	С11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	7,48	117,00	--	875	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
383	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	63,58	81,00	--	5150	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
384	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	28,05	73,00	--	2048	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
385	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	497,42	61,00	--	30343	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
386	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	394,57	47,00	--	18545	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
387	С11031-544	Самоклеящаяся лента	1387,2	16,94	--	23499	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
388	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	74,8	300,44	--	22473	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
389	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	95,2	456,88	--	43495	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
390	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	68	375,99	--	25567	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
391	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	204	375,99	--	76702	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
392	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1,7	488,14	41,20	830	70	617	1,54	3
		1шт		266,96	16,54	454	28	128	0,07	--
393	С130902-38 Изм. и доп. вып. 27	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1,7	6891,00	--	11715	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
394	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3,4	306,00	--	1040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
395	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	119	79,27	1,65	9434	196	10796	0,43	51
		1счетчик		70,88	--	8434	--	128	--	--
396	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	119	3415,04	--	406389	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
397	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	68	259,55	--	17649	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
398	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	51	163,55	--	8341	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
399	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	3,4	12928,35	1,65	43956	6	247	0,32	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
426	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	54,4	456,88	--	24854	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
427	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	3,4	663,10	--	2255	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
428	Спрайс лист	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	204	375,99	--	76702	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
429	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	68	1572,61	7,30	106937	496	9459	0,64	44
		шт		106,31	2,36	7229	161	128	0,01	1
430	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	119	79,27	1,65	9434	196	10796	0,43	51
		1счетчик		70,88	--	8434	--	128	--	--
431	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	119	3415,04	--	406389	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
432	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	17	259,55	--	4412	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
433	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	102	163,55	--	16682	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел 2:								
434	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1,7	79,27	1,65	135	3	154	0,43	1
		1счетчик		70,88	--	120	--	128	--	--
435	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	1,7	6284,31	--	10683	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
436	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	1,7	999,98	--	1700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
437	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1,7	960,18	1,62	1632	3	126	0,32	1
		комплект		57,94	--	98	--	128	--	--
438	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	1,7	456,88	--	777	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
439	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	3,4	1654,19	--	5624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел 3:								
440	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1,7	79,27	1,65	135	3	154	0,43	1
		1счетчик		70,88	--	120	--	128	--	--
441	Спрайс лист	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	1,7	3415,04	--	5806	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
442	Спрайс лист	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	1,7	360,88	--	613	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
443	E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1,7	960,18	1,62	1632	3	126	0,32	1
		комплект		57,94	--	98	--	128	--	--
444	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	1,7	300,44	--	511	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
445	Спрайс лист	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	3,4	663,10	--	2255	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация бытовая								
446	E0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	23,8	1509,78	11,11	35933	264	4733	0,81	19
		м		151,20	4,16	3599	99	128	0,02	--
447	E0115-179-6	Окраска труб кузбасским лаком за 2 раза	10,2	93,20	--	951	--	931	0,54	6
		м2		86,94	--	887	--	105	--	--
448	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	447,1	146,84	0,67	65653	300	63966	0,61	274
		м		111,51	0,26	49856	117	128	--	1
449	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	620,5	155,27	1,50	96345	932	85830	0,59	365
		м		107,50	0,57	66703	352	128	--	2
450	C130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду50мм	601,8	82,00	--	49348	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
451	C130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду100мм	678,3	350,00	--	237405	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
452	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, шина, шпилька/	59,755	200,00	--	11951	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
453	C130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	406,3	8,00	--	3250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
454	C130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	365,5	13,10	--	4788	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
455	E0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 133 мм матами минераловатными толщ.50мм	159,8	148,11	34,70	23668	5545	15480	0,46	74
		м		83,87	13,00	13403	2077	100	0,06	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
456	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	2,89	6240,00	--	18034	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Приборы								
457	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	68	2395,68	22,61	162906	1537	32490	2,05	139
		комплект		363,83	9,45	24740	643	128	0,04	3
458	С131101-96 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	68	1298,00	--	88264	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
459	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	68	402,05	14,59	27339	992	25910	1,64	111
		комплект		292,95	4,72	19921	321	128	0,03	2
460	С131101-26 Изм. и доп. вып. 26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	68	1204,00	--	81872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
461	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	68	7145,93	41,20	485923	2802	36808	2,33	159
		комплект		406,35	16,54	27632	1125	128	0,07	5
462	С130804-59	Гофрированная манжета для унитаза	68	350,00	--	23800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
463	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	68	5799,30	98,64	394353	6707	33518	2,05	139
		комплект		347,29	37,80	23616	2570	128	0,18	12
464	Е0117-2-3	Установка смесителей	68	149,70	1,65	10179	112	11515	0,74	50
		шт		132,30	--	8996	--	128	--	--
465	С131101-88 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой	68	1999,00	--	135932	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация напорная								
466	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	6,8	80,98	8,35	551	57	626	0,39	3
		м		68,75	3,12	468	21	128	0,02	--
467	С130806-23 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	6,8	353,00	--	2400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
468	С130810-76 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1,7	147,00	--	250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
469	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	6,8	11,52	--	78	--	98	0,05	--
		м		11,22	--	76	--	128	--	--
470	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,7	200,00	--	340	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
471	Е0115-172-4	Окраска труб, масляной краской за 2 раза	1,53	146,04	0,07	223	--	182	0,68	1
		м2		113,40	0,02	174	--	105	--	--
472	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1,7	3302,83	123,78	5615	210	5073	13,39	23
		1насос		2285,06	46,35	3885	79	128	0,23	--
473	Ц0108-481-20	Подключение насоса к электрической сети масса до 0.15 т	1,7	469,36	25,41	798	43	409	1,05	2
		шт		250,95	2,41	427	4	95	0,01	--
474	С131004-1 Изм. и доп. вып. 25	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин (1 рабочий,1 резервный)	3,4	14478,00	--	49225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация дождевая								
475	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 80 мм	204	168,32	21,84	34336	4455	37916	0,76	155
		м		137,03	8,18	27953	1669	128	0,04	8
476	С130806-74 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	204	412,00	--	84048	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
477	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 100 мм	204	11,66	--	2380	--	2931	0,05	11
		м		11,22	--	2290	--	128	--	--
478	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	20,4	160,29	4,16	3270	85	1472	0,31	6
		м		54,81	1,56	1118	32	128	0,01	--
479	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	20,4	11,52	--	235	--	293	0,05	1
		м		11,22	--	229	--	128	--	--
480	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	3,4	625,88	0,67	2128	2	486	0,61	2
		м		111,51	0,26	379	1	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
481	Е0126-35-2 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	93,5	75,74	17,69	7081	1654	4214	0,22	21
		м		40,52	4,55	3789	425	100	0,03	2
482	С11031-323 Изм. и доп. вып. 24	Рулонная теплоизоляция К-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 50 мм	27,2	2895,00	--	78744	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
483	С11031-544	Самоклеящаяся лента	140,25	16,94	--	2376	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
484	Е0116-15-3	Установка гибкой вставки фланцевой Ду80мм	6,8	918,83	94,64	6248	644	4401	2,73	19
		1шт		470,14	35,44	3197	241	128	0,17	1
485	Спрайс лист	Гибкая вставка фланцевая Ду80мм с ответными фланцами "POLIX"Словения	6,8	3846,14	--	26154	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
486	С130809-35 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	13,6	689,00	--	9370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
487	С130810-18 Изм. и доп. вып. 24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно10 МПа, 89х3,5 мм	18,7	211,00	--	3946	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
488	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованныеравнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно16 МПа, 89х3,5 мм	20,4	646,00	--	13178	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
489	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3 мм	30,6	321,00	--	9823	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
490	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, за 2 раза	59,33	95,95	0,07	5693	4	3946	0,39	23
		м2		63,32	0,02	3756	1	105	--	--
491	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, шайба, шпилька/	17	200,00	--	3400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
492	С130901-27 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	5,1	340,00	--	1734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
493	Е0116-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм	9,35	2075,61	55,80	19407	522	3647	1,53	14
		1соедин.		283,50	21,26	2651	199	128	0,11	1
494	Е0122-33-5	Колпак от воронки ВУ-100	0,0816	253602,37	51859,24	20694	4232	8931	328,34	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		65913,75	19589,85	5379	1599	128	95,68	8
495	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50мм	5,1	284,00	--	1448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электрооборудование и электроосвещение								
		Оборудование и монтажные работы								
496	75-6-47 Изм. и доп. вып. 21	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-22-53, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100	1,7	57699,00	--	98088	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
497	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1,7	3501,55	253,05	5953	430	1164	4,20	7
		шт		661,50	59,12	1125	100	95	0,34	1
498	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	25,5	1412,38	19,53	36016	498	17335	4,20	107
		шт		710,85	4,73	18127	120	95	0,03	1
499	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	3,4	239,71	13,86	815	47	703	1,05	4
		шт		215,25	2,41	732	8	95	0,01	--
500	Прайс.лист "Эл.комплекс"	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени	30,6	2288,20	--	70019	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
501	Ц0108-526-1	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	30,6	513,21	13,86	15704	424	6999	1,05	32
		шт		238,35	2,41	7294	74	95	0,01	--
502	Прайс.лист "Эл.комплекс"	Фотосопротивление типа ФСК-Г	1,7	1121,67	--	1907	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
503	Ц0108-80-1	Установка прибора измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	1,7	113,63	1,68	193	3	171	1,05	2
		шт		106,05	--	180	--	95	--	--
504	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	68	357,40	140,70	24303	9568	13281	1,04	71
		шт		165,90	39,69	11281	2699	95	0,23	16
505	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	47,6	280,90	102,90	13371	4898	7170	0,80	38
		шт		128,10	30,45	6098	1449	95	0,18	8
506	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	1,7	252,80	95,55	430	162	266	0,86	1
		шт		137,55	26,99	234	46	95	0,16	--
507	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	25,5	88,15	2,00	2248	51	1969	0,51	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		80,85	0,42	2062	11	95	--	--
508	Ц0108-592-2	Патрон подвесной	136	124,21	1,79	16893	243	10419	0,51	70
		шт		80,33	0,31	10924	43	95	--	--
509	Ц0108-81-1	Установка колодок клеммных /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	297,5	102,06	1,68	30361	500	25373	1,05	312
		шт		89,78	--	26708	--	95	--	--
510	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	68	868,43	20,48	59053	1392	32647	3,15	214
		шт		502,95	2,42	34201	164	95	0,01	1
511	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	161,5	49,29	0,21	7960	34	7346	0,30	49
		шт		47,78	0,11	7716	17	95	--	--
512	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	229,5	50,86	0,21	11672	48	10782	0,30	70
		шт		49,35	0,11	11326	24	95	--	--
513	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	965,6	65,60	0,21	63343	203	55768	0,36	345
		шт		60,69	0,11	58602	101	95	--	1
514	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	5,1	66,98	1,05	342	5	299	0,38	2
		шт		61,43	0,21	313	1	95	--	--
515	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	15,3	57,53	0,95	880	14	762	0,35	5
		шт		52,19	0,21	798	3	95	--	--
516	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,143871	19515,10	7667,10	2808	1103	1660	59,85	9
		т		10206,00	1942,54	1468	279	95	11,27	2
517	Ц0108-152-3	Конструкции металлические кабельные: конструкции крепления лотков	0,0204	83014,65	1410,15	1693	29	157	39,90	1
		т		7654,50	446,26	156	9	95	2,59	--
518	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	510	86,36	2,94	44044	1499	16584	0,18	91
		м		34,02	0,21	17350	107	95	--	1
519	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	85	90,45	3,26	7688	277	2391	0,17	14
		м		29,30	0,31	2490	27	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
520	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	11160,5	50,27	2,73	561038	30468	322845	0,18	1992
		м		30,24	0,21	337494	2344	95	--	14
521	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	204	60,60	4,52	12362	921	6552	0,20	41
		м		33,29	0,53	6790	107	95	--	1
522	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	10081	8,87	0,11	89418	1059	73407	0,05	529
		м		7,67	--	77271	--	95	--	--
523	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	340	11,05	0,11	3755	36	3018	0,06	21
		м		9,24	0,11	3142	36	95	--	--
524	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	340	15,20	0,21	5168	71	4036	0,07	25
		м		12,39	0,11	4213	36	95	--	--
525	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	20978	5,59	0,11	117267	2203	77425	0,02	441
		м		3,89	--	81500	--	95	--	--
526	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	680	11,00	0,42	7480	286	5223	0,05	36
		м		7,98	0,11	5426	71	95	--	--
527	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	591,6	35,49	2,84	20993	1677	14989	0,16	93
		м		26,25	0,42	15530	248	95	--	1
528	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	37,4	283,20	--	10592	--	7461	1,05	39
		шт		210,00	--	7854	--	95	--	--
529	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	10,2	113,38	--	1156	--	504	--	--
		шт		51,98	--	530	--	95	--	--
		Обогрев водосточных труб								
530	Прайс.лист	Терморегулятор типа DEvirEg TM330,диапазон регулирования 10-40С	5,1	9987,34	--	50935	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
531	Прайс.лист	Датчик температуры на проводе 15м	5,1	18655,59	--	95144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
532	Ц0111-31-1	Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	10,2	72,06	--	735	--	607	0,53	5
		шт		66,15	--	675	--	90	--	--
533	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	93,5	50,27	2,73	4700	255	2705	0,18	17
		м		30,24	0,21	2827	20	95	--	--
534	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	93,5	8,87	0,11	829	10	681	0,05	5
		м		7,67	--	717	--	95	--	--
535	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	442	5,59	0,11	2471	46	1631	0,02	9
		м		3,89	--	1717	--	95	--	--
536	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	5,1	868,43	20,48	4429	104	2448	3,15	16
		шт		502,95	2,42	2565	12	95	0,01	--
537	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	173,4	68,72	19,01	11916	3295	4168	0,13	22
		м		21,32	3,99	3696	692	95	0,02	4
538	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	10,2	283,20	--	2889	--	2035	1,05	11
		шт		210,00	--	2142	--	95	--	--
539	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3,4	4720,00	--	16048	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
540	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт	17	20426,93	--	347258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
541	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт	8,5	15548,57	--	132163	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
542	СПрайс.лист "Световые технологии"	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа KD 218	68	4795,66	--	326105	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
543	СПрайс.лист "Световые технологии"	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100	47,6	634,91	--	30222	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
544	СПрайс.лист	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1	1,7	2327,99	--	3958	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
545	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	136	55,03	--	7483	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
546	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W	49,3	59,26	--	2921	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
547	СПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W	61,2	55,03	--	3368	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
548	СПрайс.лист	Патрон настенный Е27	25,5	50,79	--	1295	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
549	СПрайс.лист	Патрон подвесной Е27(люстровый)	136	40,21	--	5469	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
550	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Крюк типа Л249УЗ	229,5	35,89	--	8238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
551	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Коробка ответвительная типа Л251	673,2	35,85	--	24133	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
552	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Розетка типа РШ1-03	229,5	16,93	--	3886	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
553	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	229,5	23,28	--	5343	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
554	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Колодка клеммная на три контакта 220В	68	16,93	--	1151	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
555	С151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	68	1080,00	--	73440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
556	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3	1,3566	16300,00	--	22113	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
557	С151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2	0,3366	64800,00	--	21812	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
558	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1,666	24200,00	--	40317	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
559	СПрайс.лист ООО"Техэнерго"	Коробка потолочная типа Л253	229,5	37,46	--	8598	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
560	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	161,5	156,00	--	25194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
561	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	229,5	182,00	--	41769	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
562	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	965,6	195,00	--	188292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
563	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	5,1	134,00	--	683	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
564	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	15,3	134,00	--	2050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
565	СПрайс.лист "Юг-Эл.Комплект"	Рамка одноместная типа РТ-1-ЛБ	1356,6	84,65	--	114842	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
566	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020	66,3	485,28	--	32174	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
567	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Легкая потолочная консоль DS34162	25,5	213,27	--	5438	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
568	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Боковая соединительная пластина типа FC34247	44,2	286,97	--	12684	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
569	СПрайс.лист ЗАО"ДКС"	Крышка лотка типа 35524	66,3	441,60	--	29278	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
570	СПрайс.лист ООО"Кальчуг.каб.з-д"	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2	0,561	44644,65	--	25046	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
571	СПрайс.лист ООО"Кальчуг.каб.з-д"	Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2	0,0306	181250,42	--	5546	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
572	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	11,407	9831,00	--	112142	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
573	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	18,972	16397,00	--	311084	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
574	С151607-121 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1,02	25776,00	--	26292	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
575	С151607-125 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	1,02	62287,00	--	63533	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Обогрев водосточных труб								
576	СПрайс.лист	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30	173,4	11821,96	--	2049928	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
577	СПрайс.лист	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape	170	133,33	--	22666	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
578	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постояноготока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	5,1	1660,00	--	8466	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
579	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,408	9831,00	--	4011	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
580	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,1275	16397,00	--	2091	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18964563	254261			17140
			Тенге			2957256	73330			380
	Стоимость оборудования -		Тенге			316093				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			316093				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5443359				
	Материалы -		Тенге			382305				
	Всего заработная плата -		Тенге				839160			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4168529				
	Сдача и испытание -		Тенге			40161				
		Накладные расходы -	Тенге			794433				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				119165			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			374267				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6612059				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5547
		Сметная заработная плата -	Тенге				958325			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1455371				
	Материалы -		Тенге			247373				
	Всего заработная плата -		Тенге				438143			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			707932				
	Сдача и испытание -		Тенге			8389				
		Накладные расходы -	Тенге			442910				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66437			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113897				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2012178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2691
		Сметная заработная плата -	Тенге				504579			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11749740				
	Материалы -		Тенге			4408707				
	Всего заработная плата -		Тенге				1753283			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5521751				
	Местные материалы -		Тенге			356				
	Сдача и испытание -		Тенге			66634				
		Накладные расходы -	Тенге			2244203				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				336630			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			839637				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14833580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11022
		Сметная заработная плата -	Тенге				2089914			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			23773910				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19260
		Сметная заработная плата -	Тенге				3552817			
		РАЗДЕЛ 3.Слаботочные сети								
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
		Оборудование и монтажные работы								
581	**Ц0110-898-12**	**Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке**	**15,3**	**777,15**	**320,25**	**11890**	**4900**	**8306**	**2,10**	**32**
		коробка		**417,90**	**75,60**	**6394**	**1157**	**110**	**0,44**	**7**
582	**Ц0110-349-7**	**Аппаратура настенного типа.Розетка телефонная**	**71,4**	**112,25**	**--**	**8015**	**--**	**7496**	**1,05**	**75**
		шт		**103,95**	**--**	**7422**	**--**	**101**	**--**	**--**
583	**Ц0110-893-21**	**Муфты прямые первых кабелей : муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2**	**1,7**	**3392,75**	**1069,95**	**5768**	**1819**	**4471**	**12,60**	**21**
		шт		**2137,80**	**253,05**	**3634**	**430**	**110**	**1,47**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
584	Ц0110-893-19	Муфты прямые парных кабелей : муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 30х2	5,1	2067,95	662,55	10547	3379	8311	7,35	37
		шт		1325,10	156,45	6758	798	110	0,91	5
585	Ц0110-898-2	Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 600х2	1,7	4097,10	850,50	6965	1446	4365	12,60	21
		шкаф		2133,60	200,55	3627	341	110	1,16	2
586	Ц0108-409-8	Прокладка трубы полиэтиленовой по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 63 мм	204	71,72	5,78	14631	1178	7244	0,22	45
		м		36,65	0,73	7476	150	95	--	1
587	Ц0108-409-6	Прокладка трубы гофрированной по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	6970	50,27	2,73	350382	19028	201625	0,18	1244
		м		30,24	0,21	210773	1464	95	--	8
588	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	204	86,36	2,94	17617	600	6634	0,18	36
		м		34,02	0,21	6940	43	95	--	--
589	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2346	28,79	2,21	67541	5173	47271	0,11	246
		м		20,69	0,53	48527	1232	95	--	7
		Материалы,не учтенные ценником								
590	СПрайс_лист "Казцентрэл.провод"	Телефонный кабель марки ТППэп3 10х2х0,4	0,646	45303,13	--	29266	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
591	СПрайс_лист "Казцентрэл.провод"	Телефонный абонентский провод марки FTP 4х2х0,5	1,7	26921,32	--	45766	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
592	СПрайс_лист "Каз.телеком"	Распределительный телефонный шкаф	1,7	3386,17	--	5756	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
593	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТМ-10х2	15,3	526,00	--	8048	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
594	СПрайс_лист "Каз.телеком"	Розетка телефонная типа Rj-45	71,4	80,42	--	5742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
595	СПрайс_лист "Казцентрэл.провод"	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 30	5,1	2503,23	--	12766	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
596	СПрайс_лист "Казцентрэл.провод"	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100	1,7	3784,89	--	6434	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
597	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	10,2	1169,95	--	11933	--	11931	6,30	64
		шт		1158,15	--	11813	--	101	--	--
598	Ц0110-512-2	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре зополнительная	1,7	845,15	--	1437	--	1437	4,20	7
		шт		836,85	--	1423	--	101	--	--
599	СПрайс.лист ТОО"КТВ-СервисПлюс"	Антенна эфирная,МВ типа FX 10	5,1	3767,03	--	19212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
600	СПрайс.лист	Антенна эфирная,ДМВ типа ЕВ 44	5,1	5942,09	--	30305	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
601	СПрайс.лист	Мачта телевизионная	1,7	7978,49	--	13563	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
602	СПрайс.лист	Заглушка верхняя	5,1	208,00	--	1061	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
603	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	5,1	1085,80	--	5538	--	5538	5,25	27
		шт		1075,20	--	5484	--	101	--	--
604	Прайс.лист	Усилитель многовходовой(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 A	5,1	15649,97	--	79815	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
605	Ц0110-513-4	Оборудование коллективного приема телевидения: ответвители магистральные	25,5	334,25	--	8523	--	8518	2,10	54
		шт		330,75	--	8434	--	101	--	--
606	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20	5,1	1367,97	--	6977	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
607	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18	5,1	1367,97	--	6977	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
608	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16	5,1	1367,97	--	6977	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
609	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14	5,1	1367,97	--	6977	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
610	СПрайс.лист	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 3-14	5,1	1367,97	--	6977	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
611	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка TV с крышкой	127,5	112,25	--	14312	--	13386	1,05	134
		шт		103,95	--	13254	--	101	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
612	Ц0110-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство/УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюатор телевизионный /АТ/	178,5	198,75	--	35477	--	35399	1,05	187
		шт		196,35	--	35048	--	101	--	--
613	СПрайс.лист	Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS	51	41,78	--	2131	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
614	СПрайс.лист	Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810	127,5	37,33	--	4760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
615	СПрайс.лист	Розетка NV с крышкойтипа DB 03	127,5	776,87	--	99051	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
616	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	5,1	113,63	1,68	580	9	514	1,05	5
		шт		106,05	--	541	--	95	--	--
617	СПрайс.лист	Нагрузка 75 ОМ F 125-24	5,1	111,11	--	567	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
618	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2805	28,79	2,21	80756	6185	56519	0,11	295
		м		20,69	0,53	58021	1473	95	--	9
619	СПрайс.лист	Кабель распределительный марки RG 11-60	255	120,00	--	30599	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
620	СПрайс.лист	Кабель абонентскиймарки RG 6U	2550	59,55	--	151863	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Материалы,не учтенные ценником								
621	С151801-132	Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа	0,5049	16300,00	--	8230	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
				Лифт №1						
622	У214-11-11	Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м	2	953106,05	129070,20	1906212	258140	601970	1803,90	3608
		лифт		294017,85	31406,55	588036	62813	92,49	181,65	363
623	У214-11-20 К=8	Вычитается позиция: Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, исключать при изменении на 1 остановку для лифта грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м	2	-230920,00	-38278,80	-461840	-76558	-159034	-462,00	-924
		остановк		-75457,20	-9760,80	-150914	-19522	93,31	-58,80	-118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
624	У214-11-28 К=21,55	Вычитается позиция: Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, исключать при изменении на 1 м высоты шахты для лифта грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м	2	-128665,35	-2443,77	-257331	-4888	-112862	-362,04	-724
		м высоты		-60257,03	-135,77	-120514	-272	93,44	-0,79	-2
625	172 Прайс-лист ТОО "ЛС Групп"	Лифт	2	8638275,99	--	17276552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Лифт №2								
626	У214-11-11	Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м	2	953106,05	129070,20	1906212	258140	601970	1803,90	3608
		лифт		294017,85	31406,55	588036	62813	92,49	181,65	363
627	У214-11-20 К=9	Вычитается позиция: Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, исключать при изменении на 1 остановку для лифта грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м	2	-259785,00	-43063,65	-519570	-86127	-178913	-519,75	-1040
		остановк		-84889,35	-10980,90	-169779	-21962	93,31	-66,15	-132
628	У214-11-28 К=28,95	Вычитается позиция: Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, исключать при изменении на 1 м высоты шахты для лифта грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м	2	-172847,42	-3282,93	-345695	-6566	-151617	-486,36	-973
		м высоты		-80948,54	-182,39	-161897	-365	93,44	-1,06	-2
629	172 Прайс-лист ТОО "ЛС Групп"	Лифт	2	7891940,20	--	15783880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			36530151	385859			6088
			Тенге			1008536	90593			514
	Стоимость оборудования -		Тенге			33140247				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			33140247				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1161915				
	Материалы -		Тенге			172627				
	Всего заработная плата -		Тенге				442655			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			510004				
	Сдача и испытание -		Тенге			22823				
		Накладные расходы -	Тенге			428966				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							214
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64345			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95453				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1686334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2788

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				507000			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2227989				
	Материалы -		Тенге			1312879				
	Всего заработная плата -		Тенге				656474			
	Сдача и испытание -		Тенге			43577				
		Накладные расходы -	чел.-ч			601514				301
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				90227			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			169770				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2999272				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч							4329
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				746701			
		Сметная заработная плата -	Тенге			37825854				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч							7117
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				1253701			
		Сметная заработная плата -	**Тенге**			88846654	1150473			62194
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			10643234	349827			1861
	Стоимость оборудования -		Тенге			33456340				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			33456340				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6605274				
	Материалы -		Тенге			554932				
	Всего заработная плата -		Тенге				1281815			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4678533				
	Сдача и испытание -		Тенге			62984				
		Накладные расходы -	Тенге			1223398				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							612
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				183510			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			469720				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8298393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8335
		Сметная заработная плата -	Тенге				1465325			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35913822				
	Материалы -		Тенге			20686409				
	Всего заработная плата -		Тенге				7888745			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3906527				
	Местные материалы -		Тенге			2821789				
	Сдача и испытание -		Тенге			51966				
		Накладные расходы -	Тенге			9243053				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4622
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1386458			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2709412				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47866287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50668
		Сметная заработная плата -	Тенге				9275203			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1121478				
	Материалы -		Тенге			23083				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				69217			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			994519				
		Накладные расходы -	Тенге			62295				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9344			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71026				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1254799				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							417
		Сметная заработная плата -	Тенге				78561			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11749740				
	Материалы -		Тенге			4408707				
	Всего заработная плата -		Тенге				1753283			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5521751				
	Местные материалы -		Тенге			356				
	Сдача и испытание -		Тенге			66634				
		Накладные расходы -	Тенге			2244203				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				336630			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			839637				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14833580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11022
		Сметная заработная плата -	Тенге				2089914			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге			105709399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70441
		Сметная заработная плата -	Тенге				12909003			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			119355939	2633058			81511
			Тенге			13724390	829560			3994
	Стоимость оборудования -		Тенге			33456340				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			33456340				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6605274				
	Материалы -		Тенге			554932				
	Всего заработная плата -		Тенге				1281815			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4678533				
	Сдача и испытание -		Тенге			62984				
		Накладные расходы -	Тенге			1223398				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							612
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				183510			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			469720				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8298393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8335
		Сметная заработная плата -	Тенге				1465325			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65429997				
	Материалы -		Тенге			26341938				
	Всего заработная плата -		Тенге				11413931			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15146499				
	Местные материалы -		Тенге			10933561				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сдача и испытание -		Тенге			52065				
		Накладные расходы -	Тенге			13103370				6552
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1965505			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			4712002				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83245369				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				13379437			73844
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2114587				
		Сметная заработная плата -	Тенге			32273				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1923601				
	Материалы -		Тенге			94428				47
	Всего заработная плата -		чел.-ч				14164			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			132541				
		Накладные расходы -	Тенге			2341556				636
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				119085			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			11749740				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4408707				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1753283				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			5521751				
		Сметная заработная плата -	Тенге			356				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			66634				
	Материалы -		Тенге			2244203				1122
	Всего заработная плата -		чел.-ч				336630			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			839637				
	Местные материалы -		Тенге			14833580				11022
	Сдача и испытание -		Тенге				2089914			
		Накладные расходы -	Тенге			142175238				93838
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				17053760			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -									
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	Итого СМР		**Тенге**			108 718 898				
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**			33 456 340				
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			2 522 278				
	Итого в ценах 2001 г.		**Тенге**			111 241 176				
	Итого в текущих ценах 2013 г. (К=2,233548)		**Тенге**			248 462 507				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			4 969 250				
	Итого сметная стоимость		**Тенге**			253 431 757				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			30 411 811				
	Всего с НДС		**Тенге**			283 843 568				

Заказчик:

Подрядчик:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ТОО "SHEBERINVEST"

Директор_____ **Кульсеитова Ж.**

ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____ **Сауранбаев Е.**