Заказчик: ТОО "SHEBERGOOD"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки:Строительство многофункционального жилого комплекса и здания обслуживания населения в мкр.Кайрат уч.157/1, Турксибский район в г.Алматы" Пятна 1,2" (без наружных инженерных сетей)" Пятно 1

Общестроительные работы
Договор генерального подряда №02/PAR/2019-П-1 от 11 июня 2019 года

АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Котлован												
1	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2568,6		235,05	225,33	603758	578790	219	143932	807505
		НР - 72%; СП - 85%				9,64	68,19	24749	175156		59815	
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	145,8		915,36	342,22	133460	49895	111	71029	220849
		НР - 72%; СП - 85%				572,39	104,24	83454	15197		16359	
3	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	48,6		3353,03	--	162957	--	--	117329	302709
		НР - 72%; СП - 85%				3353,03	--	162957	--		22423	
4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	48,6		235,05	225,33	11424	10951	5	2723	15279
		НР - 72%; СП - 85%				9,64	68,19	468	3314		1132	
5	СТ Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	4420,8		47,00	--	207778	--		--	224400
		СП - 85%				--	--	--	--		16622	
6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2763		18,47	15,46	51030	42711	157	19129	75772
		НР - 72%; СП - 85%				2,95	6,66	8162	18407		5613	
7	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1263,6		235,05	225,33	297013	284731	107	70806	397245
		НР - 72%; СП - 85%				9,64	68,19	12175	86166		29426	
8	СТ Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	2021,76		47,00	--	95023	--		--	102625
		СП - 85%				--	--	--	--		7602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 85%*	м3 грунта	946,8	31,81 --	31,81 12,80	30121 --	30121 12123	--	8729 3108	41958
10	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 85%*	м3 грунта	946,8	18,32 --	18,32 7,37	17349 --	17349 6983	--	5027 1790	24167
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 85%*	м3 уплотненного грунта	946,8	179,18 98,17	81,01 40,69	169647 92949	76698 38523	--	94660 21145	285452
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 85%*	м3 грунта	316,8	916,86 916,86	-- --	290461 290461	-- --	--	209132 39967	539561
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2070021 675377	1091246 355869	599 --	742496 225002	3037522
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2070021				
	Материалы		Тенге				598				
	Всего заработная плата		Тенге					1031246			
	Транспортные расходы		Тенге				302800				
		Накладные расходы	Тенге				742497				
		Сметная прибыль	Тенге				225001				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч				3037520				801
		Нормативная трудоемкость	Тенге					1031246			
		Сметная заработная плата	Тенге				3037520				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч								801
		Нормативная трудоемкость	Тенге					1031246			
		Сметная заработная плата									
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 85%*	м3	79,2	18758,69 1466,10	1130,61 281,02	1485688 116115	89545 22256	1280028	125918 128929	1740535
14	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 85%*	м3	405	23196,40 3572,40	1815,13 426,60	9394543 1446822	735128 172773	7212593	1473832 869470	11737845
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 *СП - 85%*	т	0,1206	224070,00 --	-- --	27023 --	-- --	27023	-- 2162	29185
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм *СП - 85%*	т	3,6396	224070,00 --	-- --	815525 --	-- --	815525	-- 65242	880767
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 85%*	м2 поверхности	1170	915,80 323,51	19,97 3,10	1071486 378509	23361 3627	669616	355387 114150	1541022
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				12794265 1941446	848033 198657	10004785 --	1955137 1179953	15929354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12794265				
		Материалы	Тенге				9162238				
		Всего заработная плата	Тенге					2140103			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				842548				
		Накладные расходы	Тенге				1955136				
		Сметная прибыль	Тенге				1179952				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15929354				1534
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2140103			
		Сметная заработная плата	Тенге				15929354				1534
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2140103			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 3.Каркас

		(л.7,9)									
18	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	24,48	39246,95	6322,67	960765	154779	462796	347487	1412912
					14019,20	1579,40	343190	38664		104660	
		НР - 91%; СП - 85%									
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	т	0,2268	224070,00	–	50819	–	50819	–	54885
					–	–	–	–		4066	
		СП - 85%									
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,58968	224070,00	–	132130	–	132130	–	142700
					–	–	–	–		10570	
		СП - 85%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1143714	154779	645745	347487	1610497
							343190	38664	–	119296	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1143714				
		Материалы	Тенге				462796				
		Всего заработная плата	Тенге					381854			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				182949				
		Накладные расходы	Тенге				347487				
		Сметная прибыль	Тенге				119296				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1610497				279
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					381854			
		Сметная заработная плата	Тенге				1610497				279
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					381854			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 4.Стены, перегородки

21	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	102,6	32557,28	2594,51	3340377	266196	1830821	1193237	4896303
					12118,52	661,69	1243360	67889		362689	
		НР - 91%; СП - 85%									
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	т	0,69408	224070,00	–	155523	–	155523	–	167964
					–	–	–	–		12442	
		СП - 85%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1116-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ПРИМЕН.	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах *НР - 105%; СП - 85%*	м трубопровода	1,08	15719,58 1410,50	86,61 35,34	16977 1523	94 38	15360	1640 1489	20106
24	2302-1001-1102 РСНБ РК 2015	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 150 ГОСТ 31416-2009 *СП - 85%*	шт.	1,08	256,00 –	– –	276 –	– –	276	– 22	299
25	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 *НР - 84%; СП - 85%*	м3 заделки	0,9	139196,52 88353,02	1267,83 666,50	125277 79518	1141 600	44618	67299 15406	207982
		Перегородки кирпичные (л.16)									
26	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 85%*	м3	0,72	24947,45 4946,40	2042,42 483,22	17962 3561	1471 348	12930	3557 1722	23241
27	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом *НР - 93%; СП - 85%*	м2 поверхности	4,31784	1062,41 495,84	11,74 6,20	4587 2141	51 27	2395	2016 528	7132
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3660980 1330104	268952 68902	2061923 –	1267749 394298	5323027
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3660703				
		Материалы	Тенге				1906125				
		Всего заработная плата	Тенге					1399005			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				155523				
		Накладные расходы	Тенге				1267749				
		Сметная прибыль	Тенге				394276				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5322728				1039
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1399005			
		Сметная заработная плата	Тенге				276				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				276				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22				
		Сметная прибыль	Тенге				299				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5323027				1039
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	чел.-ч					1399005			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие									
		Перекрытие на отм. -0,100									
28	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 85%*	м3	180	36598,61 10663,38	1890,45 489,38	6587749 1919408	340281 88088	4328060	1826822 673166	9087736
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм *СП - 85%*	т	0,5292	224070,00 –	– –	118578 –	– –	118578	– 9486	128064
30	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,08478	507095,34	1406,34	42992	119	35866	6427	53372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 85%			82650,00	657,60	7007	56		3953	
31	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,08478	96078,00	--	8145	--	8145	--	8797
		СП - 85%			--	--	--	--		652	
32	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,18	102668,08	716,04	18480	129	6744	9806	30549
		НР - 84%; СП - 85%			64482,04	372,00	11607	67		2263	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				6775944	340529	4497393	1843055	9308518
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1938022	88210	--	689520	
		Материалы	Тенге				6775944				
		Всего заработная плата	Тенге				4370670				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2026233			
		Накладные расходы	Тенге				126723				
		Сметная прибыль	Тенге				1843055				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				689520				1522
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9308519				
		Сметная заработная плата	Тенге					2026233			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9308519				1522
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2026233			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 6.Разные работы

Монолитный приямок

33	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	3,024	43286,62	5843,58	130899	17671	56536	57924	203928
		НР - 91%; СП - 85%			18747,49	2301,63	56692	6960		15106	
34	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,110016	706595,34	1406,34	77737	155	46541	28313	114534
		НР - 91%; СП - 85%			282150,00	657,60	31041	72		8484	
35	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,110016	96078,00	--	10570	--	10570	--	11416
		СП - 85%			--	--	--	--		846	
36	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,22752	563474,34	9573,00	128202	2178	112800	13115	152621
		НР - 93%; СП - 85%			58120,20	3859,50	13224	878		11305	
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,456	915,80	19,97	19649	428	12280	6517	28260
		НР - 93%; СП - 85%			323,51	3,10	6941	67		2093	

Монолитная лестница

38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,188	18758,69	1130,61	22285	1343	19200	1889	26108
		НР - 91%; СП - 85%			1466,10	281,02	1742	334		1934	
39	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	9,252	32557,28	2594,51	301220	24004	165095	107601	441526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 85%			12118,52	661,69	112121	6122		32706	
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,167904	224070,00	--	37622	--	37622	--	40632
		СП - 85%			--	--	--	--		3010	
41	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,006912	282978,79	2225,71	1956	15	1615	302	2438
		НР - 91%; СП - 85%			47167,50	823,21	326	6		181	
42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18	915,80	19,97	16484	359	10302	5467	23708
		НР - 93%; СП - 85%			323,51	3,10	5823	56		1756	
43	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Ктр=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,650232	109746,03	22464,07	71360	14607	2278	40612	120931
		НР - 69%; СП - 85%			83778,20	6741,16	54475	4383		8958	
44	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,0864	86909,28	1408,02	7509	122	5539	1714	9961
		НР - 90%; СП - 85%			21390,00	657,60	1848	57		738	
45	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0864	8694,57	44,54	751	4	528	199	1026
		НР - 90%; СП - 85%			2534,24	21,26	219	2		76	
46	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м2 кровли	15,12	1749,71	58,11	26456	879	17215	7976	37186
		НР - 92%; СП - 85%			553,01	20,37	8362	308		2755	
47	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,006912	526783,00	--	3641	--	3641	--	3932
		СП - 85%			--	--	--	--		291	
		Перекрытие на отм. -0,95									
48	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	6,048	36598,61	1890,45	221348	11433	145423	61381	305348
		НР - 91%; СП - 85%			10663,38	489,38	64492	2960		22618	
		Монолитная лестница Лм2, Лм-2и									
49	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,89	46245,07	2918,42	87403	5516	49381	30717	127570
		НР - 91%; СП - 85%			17199,00	660,96	32506	1249		9450	
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,004752	224070,00	--	1065	--	1065	--	1150
		СП - 85%			--	--	--	--		85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1166158	78715	697631	363727	1652275
							389812	23453	--	122392	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1094798				
	Материалы		Тенге				642455				
	Всего заработная плата		Тенге					354407			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52898				
		Накладные расходы	Тенге				323115				
		Сметная прибыль	Тенге				113433				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1531346				255
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					354407			
		Сметная заработная плата	Тенге				71360				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2278				
	Материалы		Тенге					58859			
	Всего заработная плата		Тенге				40612				
		Накладные расходы	Тенге				8958				
		Сметная прибыль	Тенге				120931				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге								43
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					58859			
		Сметная заработная плата	Тенге				1652277				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге								298
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					413265			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 7.Каркас (л.2,5-10)

51	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	154,08	39246,95 14019,20	6322,67 1579,40	6047170 2160078	974197 243354	2912895	2187123 658743	8893036
52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** *СП - 8%*	т	1,134	224070,00 --	-- --	254095 --	-- --	254095	-- 20328	274423
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** *СП - 8%*	т	3,26592	224070,00 --	-- --	731795 --	-- --	731795	-- 58544	790338
54	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,4104	507095,34 82650,00	1406,34 657,60	208112 33920	577 270	173615	31112 19138	258362
55	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей** *СП - 8%*	т	0,4104	96078,00 --	-- --	39430 --	-- --	39430	-- 3154	42585
56	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Ктр=0,89, Кзим=0,92	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	212,292	38404,28 15322,44	5385,69 1378,37	8152922 3252831	1143339 292616	3756752	3226356 910342	12289621
57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** *СП - 8%*	т	2,8188	224070,00 --	-- --	631609 --	-- --	631609	-- 50529	682137
58	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,526932	706595,34 282150,00	1406,34 657,60	372328 148674	741 347	222913	135609 40635	548571
59	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,8532	507095,34 82650,00	1406,34 657,60	432654 70517	1200 561	360937	64681 39787	537122
60	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей**	т	1,380132	96078,00	--	132600	--	132600	--	143208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10608	
		Стены, перегородки									
61	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	421,3665	11557,60 5593,28	2488,00 620,00	4869987 2356821	1048360 261247	1464806	2434803 584383	7889174
62	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	476,153136	9256,83 4921,56	2736,80 682,00	4407670 2343416	1303136 324736	761118	2481382 551124	7440176
63	СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	м3	438,0608851	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
64	СТ11011-250	Клей *СП - 8%*	кг	12856,13467	38,00 --	-- --	488533 --	-- --	488533	-- 39083	527616
65	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Ктр=1,1	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	2,40624	28934,24 14913,25	11892,47 3739,86	69623 35885	28616 8999	5122	30970 8047	108640
66	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката *СП - 8%*	т	2,2536	167300,00 --	-- --	377027 --	-- --	377027	-- 30162	407189
67	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,023328	526783,00 --	-- --	12289 --	-- --	12289	-- 983	13272
68	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	468	1062,41 495,84	11,74 6,20	497206 232051	5492 2902	259663	218506 57257	772970
69	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,54	44886,04 17331,30	4445,78 1046,31	24238 9359	2401 565	12478	9031 2662	35931
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм *СП - 8%*	т	0,02376	224070,00 --	-- --	5324 --	-- --	5324	-- 426	5750
71	1107-0516-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	2142	164,66 55,04	6,75 3,57	352699 117885	14455 7636	220359	148116 40065	540880
72	1107-0516-0105 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	1746	329,94 114,35	11,74 6,20	576067 199662	20491 10825	355914	248375 65955	890397
73	1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом *НР - 84%; СП - 8%*	м3 заделки	1,8	56148,50 34367,20	508,77 263,50	101067 61861	916 474	38290	52362 12274	165703
		Стена противопожарная на отм.+13480 (л.43)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1106-0601-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 150 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 *НР - 91%, СП - 85%*	м3	10,8	48503,13 21326,76	5791,07 1443,96	523834 230329	62544 15595	230961	223791 59810	807434
75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм *СП - 85%*	т	0,002592	224070,00 --	-- --	581 --	-- --	581	-- 46	627
76	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 *СП - 85%*	т	0,009396	224070,00 --	-- --	2105 --	-- --	2105	-- 168	2274
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				29310966	4606464	13451211	11492217	44067436
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11253288	1170127	--	3264253	
		Материалы	Тенге				29241344				
		Всего заработная плата	Тенге				10770704				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					12378531			
		Накладные расходы	Тенге				2675389				
		Сметная прибыль	Тенге				11461246				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3256207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				43958797				9234
		Сметная заработная плата	Тенге					12378531			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				69623				
		Материалы	Тенге				5122				
		Всего заработная плата	Тенге					44884			
		Накладные расходы	Тенге				30970				
		Сметная прибыль	Тенге				8047				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				108640				30
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					44884			
		Сметная заработная плата	Тенге				44067437				9263
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					12423415			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 8.Перекрытие (л.14,18,23)									
77	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%, СП - 85%*	м3	921,06	36598,61 10663,38	1890,45 489,38	33709511 9821613	1741216 450745	22146682	9347846 3444589	46501946
78	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 *СП - 85%*	т	0,13824	224070,00 --	-- --	30975 --	-- --	30975	-- 2478	33453
79	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм *СП - 85%*	т	4,453992	224070,00 --	-- --	998006 --	-- --	998006	-- 79840	1077846
80	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%, СП - 85%*	т	0,198432	507095,34 82650,00	1406,34 657,60	100624 16400	279 130	83945	15043 9253	124920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей** *СП - 8%*	т	0,198432	96078,00 --	-- --	19065 --	-- --	19065	-- 1525	20590
82	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 заделки	0,9	102668,08 64482,04	716,04 372,00	92401 58034	644 335	33723	49030 11314	152745
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				34950583 9896047	1742139 451211	23312396 --	9411919 3548999	47911500
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34950583				
	Материалы		Тенге				22264350				
	Всего заработная плата		Тенге					10347258			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1048046				
		Накладные расходы	Тенге				9411919				
		Сметная прибыль	Тенге				3549000				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47911501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7772
		Сметная заработная плата	Тенге					10347258			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				47911501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7772
		Сметная заработная плата	Тенге					10347258			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								128840129
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				27767286				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9130856			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2395093			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						54671683		
		- Перевозка грузов	Тенге				302801				
		- Накладные расходы	Тенге							27423787	
		- Сметная прибыль	Тенге							9543713	
	Итого СМР		Тенге		128 840 129						
	Итого стоимость инженерного оборудования		Тенге								
	Временные здания и сооружения 2,32%		Тенге		2 989 091						
	Итого в текущих ценах				131 829 220						
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге		2 636 584						
	Итого сметная стоимость		Тенге		134 465 804						
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге		16 135 897						
	Всего по ЛС		Тенге		150 601 701						

Заказчик:
ТОО "SHEBERGROUP"

Директор_____**Масленко Д.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Калиев Е.**