Заказчик: ТОО "SHEBERGOOD"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки:Строительство многофункционального жилого комплекса и здания обслуживания населения в мкр.Кайрат уч.157/1, Турксибский район в г.Алматы" Пятна 1,2" (без наружных инженерных сетей)" Пятно 1

Форма 4

Общестроительные работы
Договор генерального подряда №02/PAR/2019-П-1 от 11 июня 2019 года

АКТ

выполненных работ за май месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля (л.37)										
1	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	18,468		127268,57	1839,03	2350396	33963	1687893	579335	3164109
		НР - 90%; СП - 85%				34034,00	821,18	628540	15166		234378	
2	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,037296		498729,00	–	18601	–	18601	–	20089
		СП - 85%				–	–	–	–		1488	
3	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	18,468		10994,02	75,09	203038	1387	177829	22042	243086
		НР - 90%; СП - 85%				1289,93	36,20	23822	668		18006	
4	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	3,28		106671,02	1717,78	349881	5634	256548	81297	465673
		НР - 90%; СП - 85%				26737,50	802,27	87699	2631		34494	
5	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	590		383,53	3,48	226284	2055	195399	26840	273373
		НР - 90%; СП - 85%				48,87	1,68	28830	991		20250	
6	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам**	м2 кровли	590		2151,23	70,90	1269226	41830	819548	388710	1790571
		НР - 92%; СП - 85%				691,27	24,85	407848	14663		132635	
7	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	70		3840,78	17,68	268855	1238	157222	101892	400406
		НР - 92%; СП - 85%				1577,07	5,11	110395	357		29660	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					4686280	86107	3313040	1200116	6357307
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1287134	34477	–	470911	
		Материалы	Тенге					4686280				
		Всего заработная плата	Тенге					3294438				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						1321611			
		Накладные расходы	Тенге					18601				
		Сметная прибыль	Тенге					1200115				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					470912				
								6357307				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1019
		Сметная заработная плата	Тенге					1321611			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6357307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1321611			1019
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				--	--	--	--	--
							--				
		РАЗДЕЛ 3.=ВИТРАЖИ НАРУЖНЫЕ=									
		ВИТРАЖ АЛЮМИНИЕВЫЙ ОДНОКАМЕРНЫЙ									
		=									
8	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	545,337	10643,34	615,01	5804209	335387	3318	3893421	10473441
					10022,25	324,82	5465504	177136		775810	
9	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**									
		СП - 8%	м2	545,337	33693,00	--	18374040	--	18374040	--	19843963
					--	--	--	--		1469923	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				24178249	335387	18377358	3893421	30317404
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5465504	177136	--	2245733	
		Материалы	Тенге				24178249				
		Всего заработная плата	Тенге				3318				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5642640			
		Накладные расходы	Тенге				18374040				
		Сметная прибыль	Тенге				3893421				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2245734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30317404				
		Сметная заработная плата	Тенге								3525
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5642640			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30317404				
		Сметная заработная плата	Тенге								3525
								5642640			
		РАЗДЕЛ 4.=ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ=									
10	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**									
		НР - 90%; СП - 8%	м2	27,4068	4429,47	228,63	121398	6266	47547	63746	199955
					2466,00	118,34	67585	3243		14811	
11	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**									
		НР - 90%; СП - 8%	м2	118,1298	3181,58	225,42	375840	26628	145506	195917	617498
					1724,43	118,34	203706	13980		45741	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	80,7653	3696,24 1873,89	226,30 116,92	298528 151345	18277 9443	128906	144709 35459	478696
13	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	142,8846	19850,00 --	-- --	2836259 --	-- --	2836259	-- 226901	3063160
14	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	34,8141	22442,00 --	-- --	781298 --	-- --	781298	-- 62504	843802
15	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	45,9512	20138,00 --	-- --	925365 --	-- --	925365	-- 74029	999394
16	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	2,652	13427,00 --	-- --	35608 --	-- --	35608	-- 2849	38457
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ									
17	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	94,3736	4545,89 2169,61	233,76 120,72	429012 204754	22060 11392	202198	194531 49883	673427
18	2109-0203-0207 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 24-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м2	94,3736	28525,00 --	-- --	2692007 --	-- --	2692007	-- 215361	2907367
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				8495315	73232	7794694	598903	9821756
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				627390	38058	--	727538	
	Материалы		Тенге				8495315				
	Всего заработная плата		Тенге				524155				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					665448			
		Накладные расходы	Тенге				7270538				
		Сметная прибыль	Тенге				598904				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				727537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9821756				
		Сметная заработная плата	Тенге								492
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					665448			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9821756				
		Сметная заработная плата	Тенге								492
								665448			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.=ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ=									
		ДВЕРИ АЛЮМИНИЕВЫЕ									
19	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	5,633	10643,34 10022,25	615,01 324,82	59954 56455	3464 1830	35	40217 8014	108184
20	2109-0302-0307 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 22-12 ГОСТ 23747-88** *СП - 8%*	м2	5,633	56386,00 –	– –	317622 –	– –	317622	– 25410	343032
		ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ									
		–									
21	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	6,3	4040,88 3389,88	62,10 28,44	25458 21356	391 179	3711	14859 3225	43542
22	2109-0402-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой** *СП - 8%*	м2	6,3	57875,00 –	– –	364613 –	– –	364613	– 29169	393782
23	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,73	3692,60 3153,65	65,60 30,29	10081 8609	179 83	1293	5998 1286	17365
24	2109-0402-0404 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой** *СП - 8%*	м2	2,73	65368,00 –	– –	178455 –	– –	178455	– 14276	192731
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				956182	4035	865729	61074	1098636
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				86421	2092	–	81380	
		Материалы	Тенге				956182				
		Всего заработная плата	Тенге				5037				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					88513			
		Накладные расходы	Тенге				860689				
		Сметная прибыль	Тенге				61074				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				81380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1098636				
		Сметная заработная плата	Тенге								59
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					88513			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1098636				
		Сметная заработная плата	Тенге								59
								88513			
		РАЗДЕЛ 6.=КРОВЛЯ /лист 13/=									
		КРОВЛЯ тип 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под волноизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	412	339,33 47,18	1,43 0,76	139805 19438	590 312	119777	18170 12638	170612
26	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	1	2756,03 258,92	18,05 5,89	2756 259	18 6	2479	244 240	3240
		КРОВЛЯ тип 2									
27	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	41,04	908,44 290,82	32,39 5,86	37282 11935	1329 241	24018	11202 3879	52363
28	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	/20...170мм/ Покрытия. Утепление керамзитом *НР - 92%; СП - 8%*	м3 утеплителя	3,8988	18294,82 3678,83	2180,68 642,94	71328 14343	8502 2507	48483	15502 6946	93776
29	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	41,04	1208,50 768,72	65,67 17,32	49597 31548	2695 711	15354	29678 6342	85617
30	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	41,04	965,65 595,14	63,99 17,32	39630 24425	2626 711	12579	23124 5020	67775
31	2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	8,876952	22960,00 --	-- --	203815 --	-- --	203815	-- 16305	220120
32	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	41,04	132,70 116,94	15,76 4,38	5446 4799	647 180	--	4580 802	10829
33	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/4Вр1 150х150/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0541728	323552,60 19923,00	1815,80 848,19	17528 1079	98 46	16351	1024 1484	20036
34	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	41,04	764,80 329,87	128,98 36,69	31387 13538	5293 1506	12556	13840 3618	48846
35	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	/до толщ.30/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	41,04	287,41 18,33	28,70 8,51	11795 752	1178 349	9865	1013 1025	13833
36	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под волноизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	41,04	339,33 47,18	1,43 0,76	13926 1936	59 31	11931	1810 1259	16995
37	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	1	2756,03 258,92	18,05 5,89	2756 259	18 6	2479	244 240	3240
		ПАРАПЕТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками** *НР - 92%; СП - 8%*	м примыканий	87	4444,86 1008,71	42,69 9,51	386703 87758	3714 827	295231	81498 37456	505657
		АВАРИЙНЫЕ ВОРОНКИ									
39	1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	воронка	2	18649,11 1425,53	– –	37298 2851	– –	34447	2794 3207	43300
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1051053	26768	809365	204723	1356239
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				214921	7431	–	100461	
	Материалы		Тенге				1013755				
	Всего заработная плата		Тенге				571102				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					219500			
		Накладные расходы	Тенге				203815				
		Сметная прибыль	Тенге				201929				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				97255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1312938				
		Сметная заработная плата	Тенге								164
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					219500			
	Материалы		Тенге				37298				
	Всего заработная плата		Тенге				34447				
		Накладные расходы	Тенге					2851			
		Сметная прибыль	Тенге				2794				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				43300				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2851			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1356238				
		Сметная заработная плата	Тенге					222351			166
		РАЗДЕЛ 7.=НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА=									
40	1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Устройство с облицовкой панелями на металлическом каркасе и теплоизоляционным слоем** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	479,19	29330,82 6276,53	72,27 22,75	14055034 3007651	34631 10904	11012752	2414844 1317590	17787468
41	2201-0101-0327 РСНБ РК 2015	**Панели фасадные, крашенные, разногабаритные ГОСТ 9480-2012** *СП - 8%*	м2	488,7738	14688,00 –	– –	7179110 –	– –	7179110	– 574329	7753438
42	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	1438,14	9966,23 5338,21	324,79 271,36	14332829 7677097	467087 390252	6188645	6453879 1662937	22449644
43	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	44,868	3840,78 1577,07	17,68 5,11	172328 70760	793 229	100775	65310 19011	256649
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				35739300	502511	24481282	8934033	48247199
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10755508	401385	–	3573867	
							35739300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				17302171				
	Всего заработная плата		Тенге					11156892			
	Местные материалы		Тенге				7179110				
		Накладные расходы	Тенге				8934033				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3573867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				48247199				
		Сметная заработная плата	Тенге								6769
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					11156892			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				48247199				
		Сметная заработная плата	Тенге								6769
								11156892			
		РАЗДЕЛ 8.=ЛЕСТНИЦА Л-1=									
		СТУПЕНИ - 20шт									
44	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию** *НР - 118%; СП - 8%*	м ступеней	24	2030,00 1923,75	69,42 32,58	48720 46170	1666 782	884	55403 8330	112453
45	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84** *СП - 8%*	м	24	2145,00 –	– –	51480 –	– –	51480	– 4118	55598
46	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0772	870510,81 352687,50	1715,73 802,27	67203 27227	132 62	39844	24833 7363	99400
47	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,6639932	763947,56 54223,63	33170,79 11905,89	1271204 90228	55196 19811	1125780	75927 107770	1454901
48	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	44,9278164	217,74 75,88	4,15 0,76	9782 3409	186 34	6187	2376 973	13131
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1448389	57181	1224175	158539	1735483
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				167034	20689	–	128554	
	Материалы		Тенге				177186				
	Всего заработная плата		Тенге				46915				
	Местные материалы		Тенге					77684			
		Накладные расходы	Тенге				51480				
		Сметная прибыль	Тенге				82612				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				280582				
		Сметная заработная плата	Тенге								54
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					77684			
	Материалы		Тенге				1271204				
	Всего заработная плата		Тенге				1125780				
		Накладные расходы	Тенге					110039			
		Сметная прибыль	Тенге				75927				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				107770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1454901				
		Сметная заработная плата	Тенге								71
								110039			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1735483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					187723			125
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 9.=ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ=									
		ВИТРАЖ АЛЮМИНИЕВЫЙ ОДНОКАМЕРНЫЙ									
49	1109-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	115,512	6481,55 6109,00	199,62 64,72	748696 705663	23058 7476	19975	492066 99261	1340023
50	2109-0304-0202 РСНБ РК 2015	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла** *СП - 8%*	м2	27,1875	59652,00 --	-- --	1621789 --	-- --	1621789	-- 129743	1751532
51	2109-0304-0102 РСНБ РК 2015	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла** *СП - 8%*	м2	88,3245	29325,00 --	-- --	2590116 --	-- --	2590116	-- 207209	2797325
52	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка** *НР - 69%; СП - 8%*	шт.	10	12891,97 1841,16	2,49 --	128920 18412	25 --	110483	12704 11330	152954
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				5089521	23083	4342363	504770	6041834
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				724074	7476	--	447543	
		Материалы	Тенге				5089521				
		Всего заработная плата	Тенге				130458				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					731550			
		Накладные расходы	Тенге				4211905				
		Сметная прибыль	Тенге				504770				
		ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ	Тенге				447543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6041834				
		Сметная заработная плата	Тенге					731550			447
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6041834				
		Сметная заработная плата	Тенге					731550			447
		РАЗДЕЛ 10.=ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ=									
		ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ									
53	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,73	3692,60 3153,65	65,60 30,29	10081 8609	179 83	1293	5998 1286	17365
54	2109-0402-0304 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой**	м2	2,73	38478,00	--	105045	--	105045	--	113449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8404	
		ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ									
		=									
55	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%, СП - 8%*	м2	5,838	4040,88	62,10	23591	363	3438	13770	40349
					3389,88	28,44	19790	166		2989	
56	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** *СП - 8%*	м2	5,838	46589,00	--	271987	--	271987	--	293746
					--	--	--	--		21759	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				410703	542	381763	19768	464909
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				28400	249	--	34438	
		Материалы	Тенге				410703				
		Всего заработная плата	Тенге				4730				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					28648			
		Накладные расходы	Тенге				377032				
		Сметная прибыль	Тенге				19767				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				34438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				464908				
		Сметная заработная плата	Тенге								21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					28648			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				464908				
		Сметная заработная плата	Тенге								21
								28648			
		РАЗДЕЛ 11.=ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ=									
57	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** *НР - 90%, СП - 8%*	м	197,087	1385,91	6,50	273144	1281	204103	61600	361523
					343,81	3,47	67760	684		26779	
58	2109-0205-0206 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99** *СП - 8%*	м	197,087	2357,00	--	464534	--	464534	--	501697
					--	--	--	--		37163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				737678	1281	668637	61600	863220
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				67760	684	--	63942	
		Материалы	Тенге				737678				
		Всего заработная плата	Тенге				204103				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					68444			
		Накладные расходы	Тенге				464534				
		Сметная прибыль	Тенге				61600				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				63942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				863220				
		Сметная заработная плата	Тенге								53
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					68444			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				863220				
		Сметная заработная плата	Тенге								53
								68444			
		РАЗДЕЛ 12.=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА=									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОТОЛОК на отм. -3,300									
59	1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 85%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,01	1967,53 1407,19	107,08 87,73	29533 21122	1607 1317	6804	17951 3799	51282
60	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 85%*	м2 отделываемой поверхности	285,32	1671,79 1157,28	9,37 3,40	476996 330195	2673 971	144128	264933 59354	801283
61	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 85%*	м2 окрашиваемой поверхности	15,01	1153,86 856,89	6,29 3,34	17319 12862	94 50	4363	10330 2212	29861
62	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 85%*	м2 окрашиваемой поверхности	21,23	74,61 65,45	1,00 0,54	1584 1390	21 11	173	1121 216	2921
		СТЕНЫ на отм. -3,300									
63	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 85%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	149,03	1940,14 1388,43	107,08 87,73	289138 206917	15958 13074	66263	175993 37211	502342
64	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	/5 мм/ Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 85%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	538,53	1698,54 1365,48	24,56 8,82	914714 735354	13227 4750	166133	592083 120544	1627341
65	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 85%*	м2 окрашиваемой поверхности	132,45	1125,13 833,63	4,22 2,24	149024 110414	559 296	38051	88568 19007	256599
66	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 85%*	м2 окрашиваемой поверхности	84,5	74,61 65,45	1,00 0,54	6305 5531	84 45	690	4461 861	11627
67	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 85%*	м2 окрашиваемой поверхности	64,19	954,44 682,01	5,93 3,15	61266 43778	381 202	17107	35185 7716	104166
		ПОТОЛОК на отм. +0,000...+21.000									
68	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 85%*	м2 отделываемой поверхности	2812,64	1671,79 1157,28	9,37 3,40	4702149 3255013	26354 9576	1420782	2611671 585106	7898926
		СТЕНЫ на отм. +0,000...+21.000									
69	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	672,44	6853,63	319,25	4608655	214678	1175301	2720919	7915940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			4786,56	271,36	3218676	182472		586366	
70	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	69,26132	18146,00 --	-- --	1256816 --	-- --	1256816	-- 100545	1357361
71	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	/5 мм/ Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	672,44	1698,54 1365,48	24,56 8,82	1142165 918206	16516 5931	207443	739310 150518	2031993
72	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	636,55	1125,13 833,63	4,22 2,24	716203 530644	2686 1425	182873	425655 91349	1233207
73	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	466,03	954,44 682,01	5,93 3,15	444798 317838	2765 1469	124195	255446 56020	756264
		ПОТОЛОК технический этаж									
74	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	23,45	1671,79 1157,28	9,37 3,40	39204 27138	220 80	11846	21774 4878	65856
75	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	314,64	74,61 65,45	1,00 0,54	23476 20593	314 169	2569	16610 3207	43292
		СТЕНЫ технический этаж									
76	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов *НР - 80%; СП - 8%*	м2	146,85	6853,63 4786,56	319,25 271,36	1006456 702907	46882 39849	256667	594205 128053	1728713
77	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	15,12555	18146,00 --	-- --	274468 --	-- --	274468	-- 21957	296426
78	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	146,85	1599,81 1157,81	100,87 84,25	234932 170025	14812 12371	50095	145917 30468	411317
79	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	/5 мм/ Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,66	1698,54 1365,48	24,56 8,82	153989 123795	2227 800	27967	99676 20293	273958
80	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	296,35	74,61 65,45	1,00 0,54	22111 19396	296 159	2419	15644 3020	40776
81	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	39,59	1125,13 833,63	4,22 2,24	44544 33003	167 89	11374	26473 5681	76699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 85%*	м2 окрашиваемой поверхности	51,07	954,44 682,01	5,93 3,15	48743 34830	303 161	13610	27993 6139	82875
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				16664589	362824	5462137	8891918	27601025
Стоимость общестроительных работ			Тенге				10839627	275269	–	2044520	
Материалы			Тенге				16664589				
Всего заработная плата			Тенге				3930854				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					11114896			
		Накладные расходы	Тенге				1531284				
		Сметная прибыль	Тенге				8891917				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2044520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27601026				
		Сметная заработная плата	Тенге								7135
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге					11114896			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27601026				
		Сметная заработная плата	Тенге								7135
								11114896			
РАЗДЕЛ 13.Лифтовое оборудование											
83	1303-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 85%*	лифт	1	3151295,86 2404495,00	666817,23 234860,22	3151296 2404495	666817 234860	79984	1610007 380904	5142207
84	1303-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта** *НР - 61%; СП - 85%*	остановка	2	-106443,74 -77510,00	-26488,97 -9479,20	-212887 -155020	-52978 -18958	-4889	-106127 -25521	-344535
85	1303-0501-0107 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта** *НР - 61%; СП - 85%*	м	2,2	-21905,00 -21905,00	– –	-48191 -48191	– –	–	-29397 -6207	-83795
86	5110-0101-1605 РСНБ РК 2015	**Лифт грузопассажирский модели AP 1000/1.0-JXW, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 10, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь**	комплект	1	8921810,00 –	– –	8921810 –	– –	– 8921810	– –	8921810
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				11812027	613839	75095	1474483	13635687
Стоимость оборудования			Тенге				2201284	215902	8921810	349176	
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				8921810				
Стоимость монтажных работ			Тенге				8921810				
Материалы			Тенге				2890217				
Всего заработная плата			Тенге				75094				
		Накладные расходы	Тенге					2417186			
		Сметная прибыль	Тенге				1474483				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				349176				
							4713877				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1770
		Сметная заработная плата	Тенге					2417186			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				13635687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1770
		Сметная заработная плата	Тенге					2417186			
		РАЗДЕЛ 14.=СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (ЖИЛАЯ ЧАСТЬ)=									
87	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	197	1543,79 990,13	20,76 7,92	304126 195055	4091 1560	104980	192682 39745	536553
88	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005** *СП - 8%*	секция	1316	1857,00 –	– –	2443812 –	– –	2443812	– 195505	2639317
89	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	448	867,45 776,97	2,85 0,83	388617 348081	1276 373	39260	341485 58408	788510
90	2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss** *СП - 8%*	шт.	112	7476,00 –	– –	837312 –	– –	837312	– 66985	904297
91	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	**Клапан ручной прямой R6 TG, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss** *СП - 8%*	шт.	112	7476,00 –	– –	837312 –	– –	837312	– 66985	904297
92	2305-1207-1903 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая RTR 7094, с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss** *СП - 8%*	шт.	112	8311,00 –	– –	930832 –	– –	930832	– 74467	1005299
93	2305-1314-0101 РСНБ РК 2015	**Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002** *СП - 8%*	шт.	112	6236,00 –	– –	698432 –	– –	698432	– 55875	754307
94	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях** *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	48	2145,69 2072,88	– –	102993 99498	– –	3495	74624 14209	191826
95	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, T макс 90°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss** *СП - 8%*	шт.	48	41087,00 –	– –	1972176 –	– –	1972176	– 157774	2129950
96	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	48	867,45 776,97	2,85 0,83	41638 37294	137 40	4207	36588 6258	84483

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический AB-QM, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	48	54839,00 --	-- --	2632272 --	-- --	2632272	-- 210582	2842854
98	2304-0103-3401 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 13547-79 *СП - 8%*	шт.	16	24469,00 --	-- --	391504 --	-- --	391504	-- 31320	422824
99	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	8	16998,50 1449,40	193,65 70,95	135988 11595	1549 568	122844	11920 11833	159740
100	2304-1001-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	96	7465,00 --	-- --	716640 --	-- --	716640	-- 57331	773971
101	2304-0905-3302 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	16	5274,00 --	-- --	84384 --	-- --	84384	-- 6751	91135
102	2305-1313-0303 РСНБ РК 2015	Монтажный комплект, типа Giacomini *СП - 8%*	шт.	112	4054,00 --	-- --	454048 --	-- --	454048	-- 36324	490372
103	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	5607,18 4631,25	339,33 83,74	22429 18525	1357 335	2547	18483 3273	44184
104	2304-0103-3404 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 13547-79 *СП - 8%*	шт.	4	28393,00 --	-- --	113572 --	-- --	113572	-- 9086	122658
105	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	392,11 258,02	-- --	1568 1032	-- --	536	1011 206	2786
106	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	867,45 776,97	2,85 0,83	867 777	3 1	87	762 130	1760
107	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	/д.15мм/ Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts *СП - 8%*	шт.	1	2781,00 --	-- --	2781 --	-- --	2781	-- 222	3003
108	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	8	14655,63 630,62	-- --	117245 5045	-- --	112200	4944 9775	131964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	8	5927,75 599,09	– –	47422 4793	– –	42629	4697 4170	56288
110	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса до 108 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	8	14080,49 13689,99	271,55 94,60	112644 109520	2172 757	952	108071 17657	238372
111	2305-1313-0405 РСНБ РК 2015	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-6, со сливными кранами, на шесть ответвлений, L 325 мм, типа Watts *СП - 8%*	шт.	8	50286,00 –	– –	402288 –	– –	402288	– 32183	434471
112	2304-1012-0103 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86 *СП - 8%*	шт.	2	11361,00 –	– –	22722 –	– –	22722	– 1818	24540
113	2304-1012-0101 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86 *СП - 8%*	шт.	2	7236,00 –	– –	14472 –	– –	14472	– 1158	15630
114	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1996	1945,51 1440,53	3,02 0,28	3883246 2875300	6030 550	1001916	2818333 536126	7237706
115	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1966	126,44 122,87	1,30 –	248581 241563	2554 –	4464	236732 38825	524137
116	2302-0501-0102 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	60	1585,00 –	– –	95100 –	– –	95100	– 7608	102708
117	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	24	1641,76 575,44	23,46 10,02	39402 13811	563 241	25028	13770 4254	57426
118	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8	2312,31 575,44	23,46 10,02	18498 4604	188 80	13706	4590 1847	24936
119	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8	2467,13 575,44	23,46 10,02	19737 4604	188 80	14945	4590 1946	26273
120	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	16	3572,08 1092,18	50,60 20,61	57153 17475	810 330	38868	17448 5968	80570
121	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	68	4175,29 1295,60	60,59 24,10	283920 88101	4120 1639	191699	87945 29749	401613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	56	126,44 122,87	1,30 –	7081 6881	73 –	127	6743 1106	14930
123	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	68	131,32 122,87	1,30 –	8930 8355	88 –	487	8188 1369	18488
124	2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79 *СП - 8%*	м	20	972,00 –	– –	19440 –	– –	19440	– 1555	20995
125	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	2120	838,67 424,64	89,49 47,28	1777990 900232	189712 100223	688046	760345 203067	2741402
126	2111-0403-0617 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	52,8	4676,00 –	– –	246893 –	– –	246893	– 19751	266644
127	2111-0403-0320 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	22	1028,00 –	– –	22616 –	– –	22616	– 1809	24425
128	2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	17,6	691,00 –	– –	12162 –	– –	12162	– 973	13135
129	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	8,8	508,00 –	– –	4470 –	– –	4470	– 358	4828
130	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	8,8	450,00 –	– –	3960 –	– –	3960	– 317	4277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	26,4	396,00	--	10454	--	10454	--	11291
		СП - 8%			--	--	--	--		836	
132	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	2195,6	197,00	--	432533	--	432533	--	467136
		СП - 8%			--	--	--	--		34603	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				21022263	214912	15815210	4753951	27838311
		Стоимость монтажных работ	Тенге				4992139	106775	--	2062097	
		Материалы	Тенге				102993				
		Всего заработная плата	Тенге				3495				
		Накладные расходы	Тенге					99498			
		Сметная прибыль	Тенге				74624				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				14209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				191826				
		Сметная заработная плата	Тенге								62
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					99498			
		Материалы	Тенге				2511079				
		Всего заработная плата	Тенге				688046				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1000455			
		Накладные расходы	Тенге				733088				
		Сметная прибыль	Тенге				760345				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				261714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3533138				
		Сметная заработная плата	Тенге								624
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1000455			
		Материалы	Тенге				18408191				
		Всего заработная плата	Тенге				1721483				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3998962			
		Сдача и испытание	Тенге				12669099				
		Накладные расходы	Тенге				9753				
		Сметная прибыль	Тенге				3918982				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1786174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24113347				
		Сметная заработная плата	Тенге								2541
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					3998962			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27838311				
		Сметная заработная плата	Тенге								3226
								5098914			
		РАЗДЕЛ 15.=ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА=									
133	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	17	1543,79	20,76	26244	353	9059	16627	46302
		НР - 98%; СП - 8%			990,13	7,92	16832	135		3430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005 *СП - 8%*	секция	38	1857,00	–	70566	–	70566	–	76211
					–	–	–	–		5645	
135	1118-0301-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	м труб нитки регистра	1	1388,70	22,25	1389	22	1094	278	1801
					273,37	10,77	273	11		133	
136	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	867,45	2,85	1735	6	175	1524	3520
					776,97	0,83	1554	2		261	
137	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан ручной прямой R6 TG, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	2	7476,00	–	14952	–	14952	–	16148
					–	–	–	–		1196	
138	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	213	1641,76	23,46	349695	4998	222129	122209	509656
					575,44	10,02	122568	2135		37752	
139	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	1770,31	23,46	17703	235	11714	5738	25316
					575,44	10,02	5754	100		1875	
140	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	223	126,44	1,30	28196	290	506	26852	59452
					122,87	–	27400	–		4404	
141	2305-1313-0303 РСНБ РК 2015	Монтажный комплект, типа Giacomini *СП - 8%*	шт.	3	4054,00	–	12162	–	12162	–	13135
					–	–	–	–		973	
142	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	223	838,67	89,49	187024	19956	72374	79980	288365
					424,64	47,28	94694	10542		21360	
143	2111-0403-0607 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	173,8	2274,00	–	395221	–	395221	–	426839
					–	–	–	–		31618	
144	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	60,5	396,00	–	23958	–	23958	–	25875
					–	–	–	–		1917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	2111-0403-0603 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	11	1833,00	–	20163	–	20163	–	21776
		СП - 8%			–	–	–	–		1613	
146	2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79**	м	20	972,00	–	19440	–	19440	–	20995
		СП - 8%			–	–	–	–		1555	
147	2304-0103-3401 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 13547-79**	шт.	4	24469,00	–	97876	–	97876	–	105706
		СП - 8%			–	–	–	–		7830	
148	2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	2395,00	–	4790	–	4790	–	5173
		СП - 8%			–	–	–	–		383	
149	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	шт.	4	392,11	–	1568	–	536	1011	2786
		НР - 98%; СП - 8%			258,02	–	1032	–		206	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				1272683	25858	976715	254219	1649056
							270108	12924	–	122151	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				626367				
	Материалы		Тенге				72375				
	Всего заработная плата		Тенге					105236			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				439342				
		Накладные расходы	Тенге				79980				
		Сметная прибыль	Тенге				56508				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				762854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					105236			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				646317				
	Материалы		Тенге				245214				
	Всего заработная плата		Тенге					177796			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				219786				
	Сдача и испытание		Тенге				539				
		Накладные расходы	Тенге				174240				
		Сметная прибыль	Тенге				65645				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				886202				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					177796			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1649056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	Тенге					283033			

РАЗДЕЛ 16.=СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (ОФИСЫ)=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	17	1543,79 990,13	20,76 7,92	26244 16832	353 135	9059	16627 3430	46302
151	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005 *СП - 8%*	секция	142	1857,00 –	– –	263694 –	– –	263694	– 21096	284790
152	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	44	867,45 776,97	2,85 0,83	38168 34187	125 37	3856	33539 5737	77443
153	2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	11	7476,00 –	– –	82236 –	– –	82236	– 6579	88815
154	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан ручной прямой R6 TG, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	11	7476,00 –	– –	82236 –	– –	82236	– 6579	88815
155	2305-1207-1903 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7094, с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	11	8311,00 –	– –	91421 –	– –	91421	– 7314	98735
156	2305-1314-0101 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002 *СП - 8%*	шт.	11	6236,00 –	– –	68596 –	– –	68596	– 5488	74084
157	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	2	2145,69 2072,88	– –	4291 4146	– –	145	3109 592	7993
158	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	2	41087,00 –	– –	82174 –	– –	82174	– 6574	88748
159	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	867,45 776,97	2,85 0,83	1735 1554	6 2	175	1524 261	3520
160	2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический AB-QM, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	59058,00 –	– –	118116 –	– –	118116	– 9449	127565
161	2304-0103-3401 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	4	24469,00	–	97876	–	97876	–	105706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7830	
162	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	2	16998,50 1449,40	193,65 70,95	33997 2899	387 142	30711	2980 2958	39935
163	2304-0905-3203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2	5129,00 --	-- --	10258 --	-- --	10258	-- 821	11079
164	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	392,11 258,02	-- --	784 516	-- --	268	506 103	1393
165	2305-1313-0303 РСНБ РК 2015	Монтажный комплект, типа Giacomini *СП - 8%*	шт.	13	4054,00 --	-- --	52702 --	-- --	52702	-- 4216	56918
166	2304-0103-3402 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32/40, типа Danfoss ГОСТ 13547-79 *СП - 8%*	шт.	2	24921,00 --	-- --	49842 --	-- --	49842	-- 3987	53829
167	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	392,11 258,02	-- --	784 516	-- --	268	506 103	1393
168	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	30	1641,76 575,44	23,46 10,02	49253 17263	704 301	31286	17213 5317	71783
169	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	118	2312,31 575,44	23,46 10,02	272852 67902	2769 1183	202181	67703 27244	367799
170	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	26	1945,51 1440,53	3,02 0,28	50583 37454	79 7	13050	36712 6984	94279
171	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	222	2319,13 1438,98	2,52 0,41	514847 319454	560 92	194833	313155 66240	894241
172	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	396	126,44 122,87	1,30 --	50070 48657	515 --	898	47683 7820	105574
173	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	396	838,67 424,64	89,49 47,28	332115 168156	35437 18721	128522	142027 37931	512073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	2111-0403-0607 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	129,8	2274,00 --	-- --	295165 --	-- --	295165	-- 23613	318778
175	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	33	339,00 --	-- --	11187 --	-- --	11187	-- 895	12082
176	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	244,2	259,00 --	-- --	63248 --	-- --	63248	-- 5060	68308
177	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	28,6	197,00 --	-- --	5634 --	-- --	5634	-- 451	6085
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				2750110	40933	1989637	683284	3708065
	Стоимость монтажных работ		Тенге				719535	20618	--	274672	
	Материалы		Тенге				4291				
	Всего заработная плата		Тенге				146				
		Накладные расходы	Тенге					4146			
		Сметная прибыль	Тенге				3109				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7993				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4146			
	Материалы		Тенге				707349				
	Всего заработная плата		Тенге				128522				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					186877			
		Накладные расходы	Тенге				375234				
		Сметная прибыль	Тенге				142027				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				67950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				917326				
		Сметная заработная плата	Тенге								117
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					186877			
	Материалы		Тенге				2038469				
	Всего заработная плата		Тенге				486589				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					549129			
	Сдача и испытание		Тенге				999151				
		Накладные расходы	Тенге				626				
			Тенге				538147				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				206129				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2782745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								347
		Сметная заработная плата	Тенге					549129			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				3708064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								466
		Сметная заработная плата	Тенге					740153			
		РАЗДЕЛ 17.Вентиляция									
178	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	125	2182,43 1964,72	67,25 19,86	272804 245590	8407 2482	18807	243111 41273	557188
179	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм** *СП - 8%*	шт.	2	2901,00 --	-- --	5802 --	-- --	5802	-- 464	6266
180	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм** *СП - 8%*	шт.	123	2290,00 --	-- --	281670 --	-- --	281670	-- 22534	304204
181	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**/140x140/ Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	13,44	6388,36 2724,65	68,50 30,24	85859 36619	921 406	48319	36285 9772	131916
182	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**/150x150/ Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	1,8	6388,36 2724,65	68,50 30,24	11499 4904	123 54	6472	4860 1309	17667
183	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	клапан	118	2168,26 1857,48	55,24 19,86	255854 219182	6518 2343	30154	217095 37836	510785
184	2305-0302-1305 РСНБ РК 2015	**Клапан приточный КВП-125 круглого сечения с ручным управлением** *СП - 8%*	шт.	118	12418,00 --	-- --	1465324 --	-- --	1465324	-- 117226	1582550
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				2378813	15968	1856548	501351	3110576
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				506296	5286	--	230414	
	Материалы		Тенге				2378813				
	Всего заработная плата		Тенге				103752				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					511582			
	Сдача и испытание		Тенге				1752796				
		Накладные расходы	Тенге				24870				
		Сметная прибыль	Тенге				501350				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				230413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3110576				
		Сметная заработная плата	Тенге								369
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					511582			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3110576				
		Сметная заработная плата	Тенге								369
								511582			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 18.=МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД, СТОЯКИ И РАЗВОДКА ПО сан.узлам -В1-=									
185	2304-0902-1906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	10	5070,00 –	– –	50700 –	– –	50700	– 4056	54756
186	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	84	4622,00 –	– –	388248 –	– –	388248	– 31060	419308
187	2304-0902-1904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	208	4396,00 –	– –	914368 –	– –	914368	– 73149	987517
188	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	10	392,11 258,02	– –	3921 2580	– –	1341	2529 516	6966
189	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	/д.20/ Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	80	13023,74 1449,40	193,65 70,95	1041899 115952	15492 5676	910455	119196 92888	1253983
190	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	80	828,13 769,26	35,79 18,91	66250 61541	2864 1513	1845	61793 10243	138286
191	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч *СП - 8%*	шт.	80	23101,00 –	– –	1848080 –	– –	1848080	– 147846	1995926
192	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF *СП - 8%*	шт.	80	40350,00 –	– –	3228000 –	– –	3228000	– 258240	3486240
193	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	80	867,45 776,97	2,85 0,83	69396 62157	228 67	7011	60979 10430	140805
194	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	80	2126,00 –	– –	170080 –	– –	170080	– 13606	183686
195	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	/20х2,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	330	1819,54 1692,60	3,02 0,28	600449 558558	997 91	40894	547476 91834	1239759
196	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/25х2,3/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	180	1890,86 1689,50	2,52 0,41	340356 304110	454 74	35792	298101 51077	689533
197	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/32х3,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	210	1939,21 1638,74	5,06 0,64	407234 344135	1063 135	62036	337384 59569	804188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Пооклалка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	22	2221,02 652,94	26,76 11,72	48863 14365	589 258	33909	14330 5055	68248
199	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Пооклалка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	18	2591,12 652,94	26,76 11,72	46640 11753	482 211	34405	11725 4669	63034
200	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Пооклалка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	15	2899,33 652,94	26,76 11,72	43490 9794	401 176	33295	9771 4261	57521
201	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Пооклалка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	3426,25 652,94	26,76 11,72	17131 3265	134 59	13732	3257 1631	22019
202	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Пооклалка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	3937,82 838,94	46,89 20,99	39378 8389	469 210	30520	8427 3824	51630
203	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	790	126,44 122,87	1,30 --	99887 97067	1026 --	1794	95126 15601	210615
204	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	630	838,67 424,64	89,49 47,28	528365 267522	56377 29783	204466	225952 60345	814662
205	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	200,2	259,00 --	-- --	51852 --	-- --	51852	-- 4148	56000
206	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	217,8	306,00 --	-- --	66647 --	-- --	66647	-- 5332	71979
207	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	258,5	341,00 --	-- --	88149 --	-- --	88149	-- 7052	95200
208	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	5,5	524,00 --	-- --	2882 --	-- --	2882	-- 231	3113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	2111-0403-0220 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	11	680,00 --	-- --	7480 --	-- --	7480	-- 598	8078
210	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб *СП - 8%*	100 шт.	11,37	4098,00 --	-- --	46594 --	-- --	46594	-- 3728	50322
211	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	32	538,00 --	-- --	17216 --	-- --	17216	-- 1377	18593
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				10233554	80575	8291791	1796046	12991967
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1861188	38252	--	962366	
		Материалы	Тенге				745374				
		Всего заработная плата	Тенге				204467				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					297305			
		Накладные расходы	Тенге				217009				
		Сметная прибыль	Тенге				225952				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				77706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1049032				
		Сметная заработная плата	Тенге								185
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					297305			
		Материалы	Тенге				9488180				
		Всего заработная плата	Тенге				1207029				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1602136			
		Сдача и испытание	Тенге				6663286				
		Накладные расходы	Тенге				3904				
		Сметная прибыль	Тенге				1570093				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				884662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11942936				
		Сметная заработная плата	Тенге								1021
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					1602136			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12991967				
		Сметная заработная плата	Тенге								1206
								1899441			
		РАЗДЕЛ 19.=МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД, СТОЯКИ И РАЗВОДКА ПО сан.узлам -Т3, Т4-=									
212	2304-0902-1906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	16	5070,00 --	-- --	81120 --	-- --	81120	-- 6490	87610
213	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	176	4622,00 --	-- --	813472 --	-- --	813472	-- 65078	878550
214	2304-0902-1904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	152	4396,00 --	-- --	668192 --	-- --	668192	-- 53455	721647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	12	392,11 258,02	-- --	4705 3096	-- --	1609	3034 619	8359
216	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	867,45 776,97	2,85 0,83	1735 1554	6 2	175	1524 261	3520
217	2304-1003-0301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 25, типа AVK ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	2	31088,00 --	-- --	62176 --	-- --	62176	-- 4974	67150
218	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	/л.20/ Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	80	13023,74 1449,40	193,65 70,95	1041899 115952	15492 5676	910455	119196 92888	1253983
219	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	80	828,13 769,26	35,79 18,91	66250 61541	2864 1513	1845	61793 10243	138286
220	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus *СП - 8%*	шт.	80	6020,00 --	-- --	481600 --	-- --	481600	-- 38528	520128
221	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF *СП - 8%*	шт.	80	40350,00 --	-- --	3228000 --	-- --	3228000	-- 258240	3486240
222	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	80	867,45 776,97	2,85 0,83	69396 62157	228 67	7011	60979 10430	140805
223	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	80	2126,00 --	-- --	170080 --	-- --	170080	-- 13606	183686
224	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	/20х2,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	330	1819,54 1692,60	3,02 0,28	600449 558558	997 91	40894	547476 91834	1239759
225	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/25х2,3/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	230	1890,86 1689,50	2,52 0,41	434899 388585	580 95	45734	380906 65264	881070
226	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/32х3,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	310	1939,21 1638,74	5,06 0,64	601155 508009	1569 199	91577	498044 87936	1187135
227	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	22	2221,02 652,94	26,76 11,72	48863 14365	589 258	33909	14330 5055	68248
228	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	35	2591,12	26,76	90689	937	66899	22798	122566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 85%			652,94	11,72	22853	410		9079	
229	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Поокладка *НР - 98%; СП - 85%*	м трубопровода	30	2899,33	26,76	86980	803	66589	19541	115043
					652,94	11,72	19588	352		8522	
230	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Поокладка *НР - 98%; СП - 85%*	м трубопровода	10	3426,25	26,76	34262	268	27465	6514	44038
					652,94	11,72	6529	117		3262	
231	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Поокладка *НР - 98%; СП - 85%*	м трубопровода	10	3937,82	46,89	39378	469	30520	8427	51630
					838,94	20,99	8389	210		3824	
232	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 85%*	м трубопровода	977	126,44	1,30	123532	1269	2219	117643	260469
					122,87	–	120044	–		19294	
233	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 85%*	м трубопровода	787	838,67	89,49	660037	70426	255421	282260	1017681
					424,64	47,28	334190	37205		75384	
234	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 85%*	м	200,2	339,00	–	67868	–	67868	–	73297
					–	–	–	–		5429	
235	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 85%*	м	291,5	396,00	–	115434	–	115434	–	124669
					–	–	–	–		9235	
236	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 85%*	м	352	450,00	–	158400	–	158400	–	171072
					–	–	–	–		12672	
237	2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 85%*	м	11	691,00	–	7601	–	7601	–	8209
					–	–	–	–		608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	2111-0403-0318 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	11	867,00	–	9537	–	9537	–	10300
		СП - 8%			–	–	–	–		763	
239	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	13,8	4098,00	–	56552	–	56552	–	61077
		СП - 8%			–	–	–	–		4524	
240	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	145	538,00	–	78010	–	78010	–	84251
		СП - 8%			–	–	–	–		6241	
241	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	48	27268,29	36,38	1368878	1746	1076492	226917	1658658
		НР - 98%; СП - 8%			4805,00	18,91	230640	908		122864	
242	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	2145,69	–	4291	–	145	3109	7993
		НР - 75%; СП - 8%			2072,88	–	4146	–		592	
243	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	2	2781,00	–	5562	–	5562	–	6007
		СП - 8%			–	–	–	–		445	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				11221002	98241	8662563	2374491	14683136
							2460196	47103	–	1087639	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4291				
	Материалы		Тенге				146				
	Всего заработная плата		Тенге					4146			
		Накладные расходы	Тенге				3109				
		Сметная прибыль	Тенге				592				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4146			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1018877				
	Материалы		Тенге				255421				
	Всего заработная плата		Тенге					371395			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				358840				
		Накладные расходы	Тенге				282260				
		Сметная прибыль	Тенге				104091				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1405228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата	Тенге					371395			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				10197834				
	Материалы		Тенге				2403393				
	Всего заработная плата		Тенге					2131758			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5644764				
	Сдача и испытание		Тенге				3919				
		Накладные расходы	Тенге				2089123				
		Сметная прибыль	Тенге				982957				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13269914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1360
		Сметная заработная плата	Тенге					2131758			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				14683134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1594
		Сметная заработная плата	Тенге					2507299			
		РАЗДЕЛ 20.=-В1- ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ=									
244	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	4	4622,00	--	18488	--	18488	--	19967
					--	--	--	--		1479	
245	2304-0902-1904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	4	4396,00	--	17584	--	17584	--	18991
					--	--	--	--		1407	
246	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**/д.20/ Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	2	13023,74	193,65	26047	387	22761	2980	31350
					1449,40	70,95	2899	142		2322	
247	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	2	828,13	35,79	1656	72	45	1545	3457
					769,26	18,91	1539	38		256	
248	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	**Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч** *СП - 8%*	шт.	2	23101,00	--	46202	--	46202	--	49898
					--	--	--	--		3696	
249	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Радиомодуль модели Cyble RF** *СП - 8%*	шт.	2	40350,00	--	80700	--	80700	--	87156
					--	--	--	--		6456	
250	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	867,45	2,85	1735	6	175	1524	3520
					776,97	0,83	1554	2		261	
251	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91** *СП - 8%*	шт.	2	2126,00	--	4252	--	4252	--	4592
					--	--	--	--		340	
252	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**/20х2,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	1819,54	3,02	9098	15	620	8295	18784
					1692,60	0,28	8463	1		1391	
253	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**/25х2,3/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	1890,86	2,52	18909	25	1989	16561	38307
					1689,50	0,41	16895	4		2838	
254	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	27	2221,02	26,76	59968	723	41616	17587	83759
					652,94	11,72	17629	317		6204	
255	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	13	2591,12	26,76	33685	348	24849	8468	45525
					652,94	11,72	8488	152		3372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	55	126,44 122,87	1,30 –	6954 6758	71 –	125	6623 1086	14663
257	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex** *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	50	838,67 424,64	89,49 47,28	41934 21232	4474 2364	16228	17933 4789	64656
258	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	29,7	259,00 –	– –	7692 –	– –	7692	– 615	8308
259	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	25,3	306,00 –	– –	7742 –	– –	7742	– 619	8361
260	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	**Хомутики для крепления труб** *СП - 8%*	100 шт.	0,18	4098,00 –	– –	738 –	– –	738	– 59	797
261	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	**/л.20/ Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кран	2	25758,28 581,25	– –	51517 1163	– –	50354	1139 4212	56868
262	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	12	538,00 –	– –	6456 –	– –	6456	– 516	6972
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				441355	6121	348616	82655	565931
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				86619	3020	–	41918	
	Материалы		Тенге				57368				
	Всего заработная плата		Тенге				16228				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					23596			
		Накладные расходы	Тенге				15434				
		Сметная прибыль	Тенге				17933				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				81325				15
		Сметная заработная плата	Тенге					23596			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				383988				
	Материалы		Тенге				142534				
	Всего заработная плата		Тенге					66043			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				174420				
	Сдача и испытание		Тенге				96				
		Накладные расходы	Тенге				64722				
		Сметная прибыль	Тенге				35897				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				484606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					66043			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				565931				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					89639			
		РАЗДЕЛ 21.=-ТЗ. Т4- ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ=									
263	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	**шт.**	6	4622,00 --	-- --	27732 --	-- --	27732	-- 2219	29951
264	2304-0902-1904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	**шт.**	4	4396,00 --	-- --	17584 --	-- --	17584	-- 1407	18991
265	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%*	**шт.**	1	867,45 776,97	2,85 0,83	867 777	3 1	87	762 130	1760
266	2304-1003-0301 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 20, типа AVK ГОСТ 11823-91** *СП - 8%*	**шт.**	1	31088,00 --	-- --	31088 --	-- --	31088	-- 2487	33575
267	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**/д.20/ Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**фильтр**	2	13023,74 1449,40	193,65 70,95	26047 2899	387 142	22761	2980 2322	31350
268	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**счетчик (водомер)**	2	828,13 769,26	35,79 18,91	1656 1539	72 38	45	1545 256	3457
269	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus** *СП - 8%*	**шт.**	2	6020,00 --	-- --	12040 --	-- --	12040	-- 963	13003
270	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Радиомодуль модели Cyble RF** *СП - 8%*	**шт.**	2	40350,00 --	-- --	80700 --	-- --	80700	-- 6456	87156
271	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%*	**шт.**	2	867,45 776,97	2,85 0,83	1735 1554	6 2	175	1524 261	3520
272	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91** *СП - 8%*	**шт.**	2	2126,00 --	-- --	4252 --	-- --	4252	-- 340	4592
273	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**/20х2,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**	5	1819,54 1692,60	3,02 0,28	9098 8463	15 1	620	8295 1391	18784
274	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**/25х2,3/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**	12	1890,86 1689,50	2,52 0,41	22690 20274	30 5	2386	19873 3405	45969

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	42	2221,02 652,94	26,76 11,72	93283 27423	1124 492	64736	27357 9651	130292
276	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	13	2591,12 652,94	26,76 11,72	33685 8488	348 152	24849	8468 3372	45525
277	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	72	126,44 122,87	1,30 --	9104 8847	94 --	163	8670 1422	19195
278	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex** *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	67	838,67 424,64	89,49 47,28	56191 28451	5996 3167	21744	24030 6418	86639
279	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	46,2	339,00 --	-- --	15662 --	-- --	15662	-- 1253	16915
280	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	27,5	396,00 --	-- --	10890 --	-- --	10890	-- 871	11761
281	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	**Хомутики для крепления труб** *СП - 8%*	100 шт.	0,25	4098,00 --	-- --	1025 --	-- --	1025	-- 82	1106
282	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	21	538,00 --	-- --	11298 --	-- --	11298	-- 904	12202
283	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кран	2	25833,92 581,25	-- --	51668 1163	-- --	50505	1139 4225	57032
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21			**Тенге**				518295	8074	400342	104643	672775
Стоимость общестроительных работ			Тенге				109877	4001	--	49835	
Материалы			Тенге				82743				
Всего заработная плата			Тенге				21745				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					31618			
		Накладные расходы	Тенге				26552				
		Сметная прибыль	Тенге				24030				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				8542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				115315				
		Сметная заработная плата	Тенге								20
Стоимость сантехнических работ			Тенге					31618			
Материалы			Тенге				435552				
Всего заработная плата			Тенге				166329				
			Тенге					82259			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				185719				
	Сдача и испытание		Тенге				96				
		Накладные расходы	Тенге				80614				
		Сметная прибыль	Тенге				41293				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				557459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					82259			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				672774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					113877			
		РАЗДЕЛ 22.=ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1=									
284	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 85%*	м трубопровода	390	2347,96 1127,00	4,28 1,49	915703 439530	1668 579	474505	431307 107761	1454771
285	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 85%*	м трубопровода	180	1557,94 1175,30	1,76 0,65	280430 211554	317 117	68559	207437 39029	526897
286	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах** *НР - 98%; СП - 85%*	м трубопровода	60	13218,03 1491,88	63,11 25,72	793082 89513	3787 1543	699782	89234 70585	952902
287	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах** *НР - 98%; СП - 85%*	м трубопровода	24	10297,71 1356,25	42,55 17,40	247145 32550	1021 418	213574	32308 22356	301809
288	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100** *СП - 85%*	шт.	390	133,00 –	– –	51870 –	– –	51870	– 4150	56020
289	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50** *СП - 85%*	шт.	360	40,00 –	– –	14400 –	– –	14400	– 1152	15552
290	2302-1104-2109 РСНБ РК 2015	**Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 50 мм** *СП - 85%*	шт.	152	235,00 –	– –	35720 –	– –	35720	– 2858	38578
291	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** *НР - 98%; СП - 85%*	комплект	56	4163,27 3778,13	115,73 62,19	233143 211575	6481 3483	15087	210756 35512	479411
292	2303-0102-0937 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96** *СП - 85%*	шт.	56	9594,00 –	– –	537264 –	– –	537264	– 42981	580245
293	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94** *СП - 85%*	шт.	56	780,00 –	– –	43680 –	– –	43680	– 3494	47174
294	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	шт.	56	1402,49	0,15	78540	8	2582	74431	165208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1356,25	–	75950	–		12238	
295	2303-0102-1243 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукоятночный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	56	4817,00	–	269752	–	269752	–	291332
		СП - 8%			–	–	–	–		21580	
296	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	48	3511,45	87,09	168550	4180	19290	144392	337977
		НР - 98%; СП - 8%			3022,50	47,06	145080	2259		25035	
297	2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	48	4495,00	–	215760	–	215760	–	233021
		СП - 8%			–	–	–	–		17261	
298	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	48	1402,49	0,15	67320	7	2213	63798	141607
		НР - 98%; СП - 8%			1356,25	–	65100	–		10489	
299	2303-0102-1234 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек двухрукоятночный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	48	7555,00	–	362640	–	362640	–	391651
		СП - 8%			–	–	–	–		29011	
300	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	48	5119,44	230,19	245733	11049	31421	205051	486847
		НР - 98%; СП - 8%			4234,65	124,42	203263	5972		36063	
301	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	48	15128,00	–	726144	–	726144	–	784236
		СП - 8%			–	–	–	–		58092	
302	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	48	4520,38	455,61	216978	21869	13759	188861	438306
		НР - 98%; СП - 8%			3778,13	236,77	181350	11365		32467	
303	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	48	20102,00	–	964896	–	964896	–	1042088
		СП - 8%			–	–	–	–		77192	
304	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	48	1402,49	0,15	67320	7	2213	63798	141607
		НР - 98%; СП - 8%			1356,25	–	65100	–		10489	
305	2303-0102-1231 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукоятночный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	48	7556,00	–	362688	–	362688	–	391703
		СП - 8%			–	–	–	–		29015	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				6898757	50395	5127799	1711373	9298942
							1720565	25735	–	688810	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6898757				
	Материалы		Тенге				1542983				
	Всего заработная плата		Тенге					1746300			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3584814				
		Накладные расходы	Тенге				1711374				
		Сметная прибыль	Тенге				688810				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9298941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1114
		Сметная заработная плата	Тенге					1746300			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				9298941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1114
		Сметная заработная плата	Тенге					1746300			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 23.=ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2=									
306	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Воронки водосточные. Установка**	**воронка**	4	22645,89	435,71	90584	1743	68459	20123	119563
		НР - 98%; СП - 85%			5095,50	37,82	20382	151		8856	
307	2302-0403-1405 РСНБ РК 2015	**Патрубок DN 100 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	4	231,00	–	924	–	924	–	998
		СП - 85%			–	–	–	–		74	
308	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**/108х4,0/ Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	90	6458,29	88,10	581246	7929	444448	129315	767406
		НР - 98%; СП - 85%			1431,88	34,28	128869	3085		56845	
309	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	**м трубопровода**	8	13218,03	63,11	105744	505	93304	11898	127054
		НР - 98%; СП - 85%			1491,88	25,72	11935	206		9411	
310	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	3,6	112,38	2,89	405	10	161	162	612
		НР - 69%; СП - 85%			64,90	0,38	234	1		45	
311	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	3,6	249,28	7,48	897	27	665	144	1125
		НР - 69%; СП - 85%			57,00	1,13	205	4		83	
312	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	42	538,00	–	22596	–	22596	–	24404
		СП - 85%			–	–	–	–		1808	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				802396	10215	630557	161642	1041162
							161625	3448	–	77122	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1302				
	Материалы		Тенге				826				
	Всего заработная плата		Тенге					444			
		Накладные расходы	Тенге				307				
		Сметная прибыль	Тенге				129				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1737				
		Сметная заработная плата	Тенге					444			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				801094				
	Материалы		Тенге				606211				
	Всего заработная плата		Тенге					164628			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23520				
		Накладные расходы	Тенге				161335				
		Сметная прибыль	Тенге				76994				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1039424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					164628			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				1041161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					165072			
		РАЗДЕЛ 24.=ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - К1=									
313	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	38	2347,96	4,28	89222	163	46233	42025	141747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1127,00	1,49	42826	56		10500	
314	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1557,94	1,76	15579	18	3808	11524	29272
		НР - 98%; СП - 8%			1175,30	0,65	11753	6		2168	
315	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	40	13218,03	63,11	528721	2525	466521	59490	635268
		НР - 98%; СП - 8%			1491,88	25,72	59675	1029		47057	
316	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	72	133,00	–	9576	–	9576	–	10342
		СП - 8%			–	–	–	–		766	
317	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	20	40,00	–	800	–	800	–	864
		СП - 8%			–	–	–	–		64	
318	2302-1104-2109 РСНБ РК 2015	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 50 мм	шт.	2	235,00	–	470	–	470	–	508
		СП - 8%			–	–	–	–		38	
319	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	4163,27	115,73	8327	231	540	7527	17122
		НР - 98%; СП - 8%			3778,13	62,19	7556	124		1268	
320	2303-0102-0937 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2	9594,00	–	19188	–	19188	–	20723
		СП - 8%			–	–	–	–		1535	
321	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	780,00	–	1560	–	1560	–	1685
		СП - 8%			–	–	–	–		125	
322	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	2	1402,49	0,15	2805	–	92	2658	5900
		НР - 98%; СП - 8%			1356,25	–	2713	–		437	
323	2303-0102-1243 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	4817,00	–	9634	–	9634	–	10405
		СП - 8%			–	–	–	–		771	
324	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	5119,44	230,19	10239	460	1310	8544	20285
		НР - 98%; СП - 8%			4234,65	124,42	8469	249		1503	
325	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	15128,00	–	30256	–	30256	–	32676
		СП - 8%			–	–	–	–		2420	
326	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	2	2532,27	286,83	5065	574	655	4061	9855
		НР - 98%; СП - 8%			1918,13	153,66	3836	307		730	
327	2303-0102-0208 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	12656,00	–	25312	–	25312	–	27337
		СП - 8%			–	–	–	–		2025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
328	2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	2	922,00	--	1844	--	1844	--	1992
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				758598	3970	617799	135829	965981
							136828	1772	--	71555	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				758598				
	Материалы		Тенге				519159				
	Всего заработная плата		Тенге					138600			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				98640				
		Накладные расходы	Тенге				135828				
		Сметная прибыль	Тенге				71554				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				965981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					138600			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				965981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					138600			
		РАЗДЕЛ 25.=КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА=									
329	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	15702,77	1317,14	31406	2634	20722	6457	40892
		НР - 72%; СП - 8%			4025,00	459,21	8050	918		3029	
330	5108-0401-0302 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	143348,00	--	143348	--		--	143348
					--	--	--	--	143348	--	
331	5108-0401-0506 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-48-03, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	141037,00	--	141037	--		--	141037
					--	--	--	--	141037	--	
332	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	36695,86	9289,57	73392	18579	4438	41560	124148
		НР - 72%; СП - 8%			25187,50	3673,66	50375	7347		9196	
333	5108-0401-1501 РСНБ РК 2015	Шкафы управления силовые модели АВР 63А, ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	190545,00	--	381090	--		--	381090
					--	--	--	--	381090	--	
334	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6555,91	148,89	13112	298	5184	5560	20165
		НР - 72%; СП - 8%			3815,00	45,92	7630	92		1494	
335	2307-0204-1539 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-63 4Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2598,00	--	5196	--	5196	--	5612
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
336	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3617,58	26,91	10853	81	5049	4120	16171
		НР - 72%; СП - 8%			1907,50	--	5723	--		1198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	2307-0204-1534 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-63 4Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	3	2067,00 –	– –	6201 –	– –	6201	– 496	6697
338	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	1893,06 1750,88	116,12 45,92	7572 7004	464 184	104	5175 1020	13767
339	2307-0501-1021 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	4	50201,00 –	– –	200804 –	– –	200804	– 16064	216868
340	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4663,14 4025,00	121,17 45,92	4663 4025	121 46	517	2931 608	8202
341	2307-0203-0807 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 60А УЗОЛА, степень защиты IP54 *СП - 8%*	шт.	1	17795,00 –	– –	17795 –	– –	17795	– 1424	19219
342	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	2270,51 2012,50	236,05 91,84	4541 4025	472 184	44	3030 606	8177
343	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 *СП - 8%*	шт.	2	10355,00 –	– –	20710 –	– –	20710	– 1657	22367
344	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	48	4144,93 4025,00	119,93 45,92	198956 193200	5756 2204	–	140691 27172	366819
345	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты бытовые напольные отдельно стоящие со шитком, духовым и сушильным шкафом четырехкомфорочные *СП - 8%*	шт.	48	44046,00 –	– –	2114208 –	– –	2114208	– 169137	2283345
		ЩЭ-6 - 8шт									
346	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	4663,14 4025,00	121,17 45,92	37305 32200	969 367	4136	23449 4860	65614
347	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-6-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	8	27816,00 –	– –	222528 –	– –	222528	– 17802	240330
348	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	48	6555,91 3815,00	148,89 45,92	314683 183120	7147 2204	124416	133433 35849	483966
349	2307-0204-1517 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	48	1038,00 –	– –	49824 –	– –	49824	– 3986	53810
350	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	48	1893,06 1750,88	116,12 45,92	90867 84042	5574 2204	1251	62097 12237	165201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	48	48438,00	--	2325024	--	2325024	--	2511026
		СП - 8%			--	--	--	--		186002	
		ЩК - 48шт									
352	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	48	4663,14	121,17	223831	5816	24815	140691	393684
		НР - 72%; СП - 8%			4025,00	45,92	193200	2204		29162	
353	2307-0201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	48	3823,00	--	183504	--	183504	--	198184
		СП - 8%			--	--	--	--		14680	
354	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	48	6555,91	148,89	314683	7147	124416	133433	483966
		НР - 72%; СП - 8%			3815,00	45,92	183120	2204		35849	
355	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	336	3617,58	26,91	1215506	9043	565543	461462	1811126
		НР - 72%; СП - 8%			1907,50	--	640920	--		134157	
356	2307-0204-0418 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С40 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48	4305,00	--	206640	--	206640	--	223171
		СП - 8%			--	--	--	--		16531	
357	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48	698,00	--	33504	--	33504	--	36184
		СП - 8%			--	--	--	--		2680	
358	2306-1710-2539 РСНБ РК 2015	DIN-рейка	шт.	48	1150,00	--	55200	--	55200	--	59616
		СП - 8%			--	--	--	--		4416	
359	2307-0204-0413 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	192	3772,00	--	724224	--	724224	--	782162
		СП - 8%			--	--	--	--		57938	
360	2307-0204-0415 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48	3772,00	--	181056	--	181056	--	195540
		СП - 8%			--	--	--	--		14484	
361	2307-0204-0412 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48	4110,00	--	197280	--	197280	--	213062
		СП - 8%			--	--	--	--		15782	
		Щ-АВР									
362	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4663,14	121,17	4663	121	517	2931	8202
		НР - 72%; СП - 8%			4025,00	45,92	4025	46		608	
363	2307-0201-0117 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6860,00	--	6860	--	6860	--	7409
		СП - 8%			--	--	--	--		549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и зоп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	6555,91 3815,00	148,89 45,92	19668 11445	447 138	7776	8340 2241	30248
365	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и зоп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3617,58 1907,50	26,91 --	3618 1908	27 --	1683	1373 399	5390
366	2307-0204-1324 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1784,00 --	-- --	1784 --	-- --	1784	-- 143	1927
367	2307-0204-1323 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1505,00 --	-- --	3010 --	-- --	3010	-- 241	3251
368	2307-0204-1317 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1495,00 --	-- --	1495 --	-- --	1495	-- 120	1615
369	2306-1710-2539 РСНБ РК 2015	DIN-рейка *СП - 8%*	шт.	1	1150,00 --	-- --	1150 --	-- --	1150	-- 92	1242
370	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник нейтрали земли *СП - 8%*	шт.	1	1061,00 --	-- --	1061 --	-- --	1061	-- 85	1146
		ЩСоб.1									
371	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4663,14 4025,00	121,17 45,92	4663 4025	121 46	517	2931 608	8202
372	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-6-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	5005,00 --	-- --	5005 --	-- --	5005	-- 400	5405
373	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и зоп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	3617,58 1907,50	26,91 --	10853 5723	81 --	5049	4120 1198	16171
374	2307-0204-1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1433,00 --	-- --	1433 --	-- --	1433	-- 115	1548
375	2306-1710-2539 РСНБ РК 2015	DIN-рейка *СП - 8%*	шт.	1	1150,00 --	-- --	1150 --	-- --	1150	-- 92	1242
376	2307-0204-0412 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	4110,00 --	-- --	8220 --	-- --	8220	-- 658	8878
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				9825176 1623758	64898 20389	7471043 665475	1183784 827481	11836442
	Стоимость оборудования		Тенге				665475				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				665475				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9159701				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				896179				
	Всего заработная плата		Тенге					1644147			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6574866				
		Накладные расходы	Тенге				1183786				
		Сметная прибыль	Тенге				827479				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11170965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1056
		Сметная заработная плата	Тенге					1644147			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				11836440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1056
		Сметная заработная плата	Тенге					1644147			
		РАЗДЕЛ 26.=ПРОВОДА И КАБЕЛИ=									
377	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	100	817,19 656,69	46,45 18,37	81719 65669	4645 1837	11405	48604 10426	140749
378	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	15	387,22 300,20	29,03 11,48	5808 4503	435 172	870	3366 734	9908
379	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	50	296,22 243,91	16,26 6,43	14811 12196	813 321	1802	9012 1906	25729
380	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	790	228,94 187,63	9,29 3,67	180865 148224	7339 2902	25302	108811 23174	312849
381	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	11025	162,84 131,34	4,64 1,84	1795363 1447996	51209 20251	296158	1057138 228200	3080701
382	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	492,69 300,20	3,48 1,38	4927 3002	35 14	1890	2171 568	7666
383	2306-0144-1024 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,0102	24741313,00 --	-- --	252361 --	-- --	252361	-- 20189	272550
384	2306-0144-1021 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,0918	11579347,00 --	-- --	1062984 --	-- --	1062984	-- 85039	1148023
385	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,0153	2697015,00 --	-- --	41264 --	-- --	41264	-- 3301	44565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
386	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	1658275,00	–	84572	–	84572	–	91338
		СП - 8%			–	–	–	–		6766	
387	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	995872,00	–	10158	–	10158	–	10971
		СП - 8%			–	–	–	–		813	
388	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	692177,00	–	42361	–	42361	–	45750
		СП - 8%			–	–	–	–		3389	
389	2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7344	1011252,00	–	742663	–	742663	–	802077
		СП - 8%			–	–	–	–		59413	
390	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	269018,00	–	13720	–	13720	–	14818
		СП - 8%			–	–	–	–		1098	
391	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3417	171891,00	–	58735	–	58735	–	63434
		СП - 8%			–	–	–	–		4699	
392	2306-0128-0306 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7344	578312,00	–	424712	–	424712	–	458689
		СП - 8%			–	–	–	–		33977	
393	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,08	260504,00	–	1062856	–	1062856	–	1147885
		СП - 8%			–	–	–	–		85029	
394	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,7846	168510,00	–	469233	–	469233	–	506772
		СП - 8%			–	–	–	–		37539	
395	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,816	220320,00	–	179781	–	179781	–	194164
		СП - 8%			–	–	–	–		14382	
396	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,816	114767,00	–	93650	–	93650	–	101142
		СП - 8%			–	–	–	–		7492	
397	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,816	226813,00	–	185079	–	185079	–	199886
		СП - 8%			–	–	–	–		14806	
398	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,816	81514,00	–	66515	–	66515	–	71837
		СП - 8%			–	–	–	–		5321	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				6874140	64475	5128071	1229102	8751503
							1681589	25498	–	648261	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6874140				
	Материалы		Тенге				337429				
	Всего заработная плата		Тенге					1707087			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47906.47				
		Накладные расходы	Тенге				1229102				
		Сметная прибыль	Тенге				648259				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8751502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1707087			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				8751502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1134
		Сметная заработная плата	Тенге					1707087			
		РАЗДЕЛ 27.=ТРУБЫ=									
399	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола**	м	90	421,51	25,83	37936	2325	8593	20108	62687
		НР - 72%; СП - 8%			300,20	10,10	27018	909		4643	
400	2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	91,8	878,00	–	80600	–	80600	–	87048
		СП - 8%			–	–	–	–		6448	
401	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	м	1515	413,67	16,49	626710	24975	146932	334471	1038075
		НР - 72%; СП - 8%			300,20	6,43	454803	9740		76894	
402	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	м	15,3	91,00	–	1392	–	1392	–	1504
		СП - 8%			–	–	–	–		111	
403	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	1530	70,00	–	107100	–	107100	–	115668
		СП - 8%			–	–	–	–		8568	
404	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	10375	372,04	12,95	3859915	134367	1000295	1999915	6328616
		НР - 72%; СП - 8%			262,68	5,05	2725253	52407		468786	
405	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	10582,5	32,00	–	338640	–	338640	–	365731
		СП - 8%			–	–	–	–		27091	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**				5052293	161667	1683552	2354494	7999329
							3207074	63056	–	592541	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4524560				
	Материалы		Тенге				1155819				
	Всего заработная плата		Тенге					3270130			
		Накладные расходы	Тенге				2354494				
		Сметная прибыль	Тенге				550324				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7429379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2170
		Сметная заработная плата	Тенге					3270130			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				527733				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				527733				
		Сметная прибыль	Тенге				42219				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				569951				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				7999330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2170
		Сметная заработная плата	Тенге					3270130			
		РАЗДЕЛ 28.=ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ=									
406	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	**Клеммник нейтрали земли**	шт.	10	1061,00	–	10610	–	10610	–	11459
		СП - 8%			–	–	–	–		849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
407	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	672	717,15 684,25	4,64 1,84	481924 459816	3121 1234	18987	331956 65110	878991
408	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	636,48	419,00 --	-- --	266685 --	-- --	266685	-- 21335	288020
409	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	48,96	419,00 --	-- --	20514 --	-- --	20514	-- 1641	22155
410	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	48	717,15 684,25	4,64 1,84	34423 32844	223 88	1356	23711 4651	62785
411	2307-0220-1003 РСНБ РК 2015	/Для электроплиты розетка + Вилка/ Розетки встраиваемые (скрытые), количество полюсов 3P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002 *СП - 8%*	шт.	48,96	1929,00 --	-- --	94444 --	-- --	94444	-- 7556	101999
412	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	48	1335,50 1288,00	14,42 4,59	64104 61824	692 220	1588	44672 8702	117478
413	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 *СП - 8%*	шт.	48	926,00 --	-- --	44448 --	-- --	44448	-- 3556	48004
414	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная на 4 контакта *СП - 8%*	шт.	160	1673,00 --	-- --	267680 --	-- --	267680	-- 21414	289094
415	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	154	604,06 583,63	4,64 1,84	93025 89878	715 283	2432	64916 12635	170576
416	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	155,04	351,00 --	-- --	54419 --	-- --	54419	-- 4354	58773
417	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	2,04	351,00 --	-- --	716 --	-- --	716	-- 57	773
418	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	112	604,06 583,63	4,64 1,84	67654 65366	520 206	1768	47212 9189	124055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
419	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	114,24	369,00	–	42155	–	42155	–	45527
		СП - 8%			–	–	–	–		3372	
420	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	1005,72	55,00	–	55315	–	55315	–	59740
		СП - 8%			–	–	–	–		4425	
421	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1005,72	778,00	–	782450	–	782450	–	845046
		СП - 8%			–	–	–	–		62596	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				2380566	5272	1665567	512467	3124475
	Стоимость монтажных работ		Тенге				709728	2032	–	231442	
	Материалы		Тенге				2380566				
	Всего заработная плата		Тенге				26130				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					711760			
		Накладные расходы	Тенге				1639436				
		Сметная прибыль	Тенге				512467				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				231443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3124476				
		Сметная заработная плата	Тенге								442
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге					711760			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3124476				
		Сметная заработная плата	Тенге								442
		РАЗДЕЛ 29.=ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ=									
422	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	43	359,01	44,90	15438	1931	6246	5697	22826
		НР - 72%; СП - 8%			168,86	15,15	7261	652		1691	
423	2306-1710-1705 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 450 мм	м	16,32	3938,00	–	64268	–	64268	–	69410
		СП - 8%			–	–	–	–		5141	
424	2306-1710-1704 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 300 мм	м	1,02	3302,00	–	3368	–	3368	–	3637
		СП - 8%			–	–	–	–		269	
425	2306-1710-1703 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 200 мм	м	26,52	2666,00	–	70702	–	70702	–	76359
		СП - 8%			–	–	–	–		5656	
426	2306-1710-2408 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 450 мм	м	16,32	2743,00	–	44766	–	44766	–	48347
		СП - 8%			–	–	–	–		3581	
427	2306-1710-2406 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	1,02	1720,00	–	1754	–	1754	–	1895
		СП - 8%			–	–	–	–		140	
428	2306-1710-2405 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм	м	26,52	1204,00	–	31930	–	31930	–	34484
		СП - 8%			–	–	–	–		2554	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
429	2306-1710-2059 РСНБ РК 2015	**Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 450 мм** *СП - 8%*	шт.	2	13126,00 --	-- --	26252 --	-- --	26252	-- 2100	28352
430	2306-1710-2056 РСНБ РК 2015	**Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм** *СП - 8%*	шт.	3	6366,00 --	-- --	19098 --	-- --	19098	-- 1528	20626
431	2306-1710-1829 РСНБ РК 2015	**Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 450 мм** *СП - 8%*	шт.	9	9437,00 --	-- --	84933 --	-- --	84933	-- 6795	91728
432	2306-1710-1827 РСНБ РК 2015	**Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм** *СП - 8%*	шт.	1	5767,00 --	-- --	5767 --	-- --	5767	-- 461	6228
433	2306-1710-1826 РСНБ РК 2015	**Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм** *СП - 8%*	шт.	14	3893,00 --	-- --	54502 --	-- --	54502	-- 4360	58862
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**				422778	1931	413586	5697	462754
		Стоимость монтажных работ	Тенге				7261	652	--	34276	
		Материалы	Тенге				422778				
		Всего заработная плата	Тенге				6246				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7913			
		Накладные расходы	Тенге				407341				
		Сметная прибыль	Тенге				5697				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				34278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				462754				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге					7913			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				462754				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
								7913			
		РАЗДЕЛ 30.=ЗАЗЕМЛЕНИЕ=									
434	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	4054,08 1313,38	214,01 64,29	24324 7880	1284 386	15160	5952 2422	32698
435	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	3072,02 1313,38	144,34 36,74	18432 7880	866 220	9686	5832 1941	26206
436	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям** *НР - 72%; СП - 8%*	м	40	662,08 300,20	28,87 8,72	26483 12008	1155 349	13320	8897 2830	38211
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**				69240	3305	38166	20681	97115
		Стоимость монтажных работ	Тенге				27769	955	--	7193	
		Материалы	Тенге				69240				
		Всего заработная плата	Тенге				38166				
		Накладные расходы	Тенге					28724			
							20681				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				7194				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				97114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					28724			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				97114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					28724			
		РАЗДЕЛ 31.=СВЕТИЛЬНИКИ И ЛАМПЫ=									
437	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	**Светильник местного освещения. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	64	1569,27 1428,88	70,42 7,35	100433 91448	4507 470	4478	66181 13329	179943
438	2307-0102-1413 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x36 ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	12	6151,00 --	-- --	73812 --	-- --	73812	-- 5905	79717
439	2307-0102-1420 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для наружной установки 2x18 CD218 (4761) ЭПРА УХЛ4 IP41 ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	52	4376,00 --	-- --	227552 --	-- --	227552	-- 18204	245756
440	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	161	1011,39 986,13	15,33 5,51	162833 158766	2468 887	1599	114950 22223	300006
441	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	**Патрон угловой настенный для электролампы карболитовый, тип цоколя E27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012** *СП - 8%*	шт.	65	183,00 --	-- --	11895 --	-- --	11895	-- 952	12847
442	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	**Патрон подвесной для электролампы карболитовый, тип цоколя E27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012** *СП - 8%*	шт.	96	111,00 --	-- --	10656 --	-- --	10656	-- 852	11508
443	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	**Светильник местного освещения. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	57	1569,27 1428,88	70,42 7,35	89448 81446	4014 419	3988	58943 11871	160262
444	2307-0106-0910 РСНБ РК 2015	**Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-14, мощность 28 Вт, световой поток 3500 лм, степень защиты IP 54, количество LED 120 штук СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	шт.	57	21894,00 --	-- --	1247958 --	-- --	1247958	-- 99837	1347795
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**				1924587	10990	1581938	240074	2337834
	Стоимость монтажных работ		Тенге				331660	1776	--	173173	
	Материалы		Тенге				1924587				
	Всего заработная плата		Тенге				10065				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					333436			
		Накладные расходы	Тенге				1571873				
		Сметная прибыль	Тенге				240074				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				173173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2337834				
		Сметная заработная плата	Тенге								207
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге					333436			
							2337834				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207
		Сметная заработная плата	Тенге					333436			
		РАЗДЕЛ 32.=ОБОГРЕВ ВОРОНОК=									
445	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах** *НР - 75%, СП - 85%*	шт.	1	1015,90	--	1016	--	10	755	1912
					1006,25	--	1006	--		142	
446	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	**Терморегуляторы модели РТ330, без датчика** *СП - 85%*	шт.	1	25496,00	--	25496	--	25496	--	27536
					--	--	--	--		2040	
447	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок** *НР - 72%, СП - 85%*	м кабеля	60	1192,72	35,36	71563	2121	19909	36160	116341
					825,55	11,48	49533	689		8618	
448	2306-0515-0101 РСНБ РК 2015	**Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м** *СП - 85%*	м	0,0408	4518,00	--	184	--	184	--	199
					--	--	--	--		15	
449	2306-0515-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 ....** *СП - 85%*	м	0,0204	4770,00	--	97	--	97	--	105
					--	--	--	--		8	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**				98357	2121	45696	36915	146093
	Стоимость монтажных работ		Тенге				50539	689	--	10823	
	Материалы		Тенге				98357				
	Всего заработная плата		Тенге				19919				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					51228			
		Накладные расходы	Тенге				25778				
		Сметная прибыль	Тенге				36914				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				146093				
		Сметная заработная плата	Тенге								34
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге					51228			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				146093				
		Сметная заработная плата	Тенге								34
								51228			
		РАЗДЕЛ 33.=ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ=									
450	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене** *НР - 72%, СП - 85%*	шт.	1	15702,77	1317,14	15703	1317	10361	3229	20446
					4025,00	459,21	4025	459		1515	
451	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	231127,00	--	231127	--		--	231127
					--	--	--	--	231127	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
452	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 85%*	шт.	2	1893,06 1750,88	116,12 45,92	3786 3502	232 92	52	2587 510	6883
453	2307-0501-1021 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 *СП - 85%*	шт.	2	50201,00 –	– –	100402 –	– –	100402	– 8032	108434
454	1308-0104-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж компенсатора реактивной мощности *НР - 72%; СП - 85%*	шкаф	1	23883,40 13562,50	2206,27 872,50	23883 13563	2206 872	8114	10393 2742	37019
455	Прайс-лист ТОО "Компания	Компенсатор реактивной мощности, 12,6 кВАр, 380В	шт	1	89019,86 –	– –	89020 –	– –	89020	– –	89020
		ЩР1.1									
456	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 85%*	шт.	1	4663,14 4025,00	121,17 45,92	4663 4025	121 46	517	2931 608	8202
457	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 85%*	шт.	1	2942,00 –	– –	2942 –	– –	2942	– 235	3177
458	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 85%*	шт.	1	6555,91 3815,00	148,89 45,92	6556 3815	149 46	2592	2780 747	10083
459	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 85%*	шт.	7	3617,58 1907,50	26,91 –	25323 13353	188 –	11782	9614 2795	37732
460	2307-0204-1324 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 85%*	шт.	1	1784,00 –	– –	1784 –	– –	1784	– 143	1927
461	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 85%*	шт.	5	698,00 –	– –	3490 –	– –	3490	– 279	3769
462	2307-0204-0414 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 85%*	шт.	2	4110,00 –	– –	8220 –	– –	8220	– 658	8878
463	2306-1710-2539 РСНБ РК 2015	DIN-рейка *СП - 85%*	шт.	1	1150,00 –	– –	1150 –	– –	1150	– 92	1242
464	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник нейтрали земли *СП - 85%*	шт.	1	1061,00 –	– –	1061 –	– –	1061	– 85	1146
		ЩР1.2									
465	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 85%*	шт.	1	4663,14 4025,00	121,17 45,92	4663 4025	121 46	517	2931 608	8202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
466	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	2942,00 –	– –	2942 –	– –	2942	– 235	3177
467	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	6555,91 3815,00	148,89 45,92	6556 3815	149 46	2592	2780 747	10083
468	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	3617,58 1907,50	26,91 –	25323 13353	188 –	11782	9614 2795	37732
469	2307-0204-1322 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1433,00 –	– –	1433 –	– –	1433	– 115	1548
470	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	5	698,00 –	– –	3490 –	– –	3490	– 279	3769
471	2307-0204-0414 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	4110,00 –	– –	8220 –	– –	8220	– 658	8878
472	2306-1710-2539 РСНБ РК 2015	DIN-рейка *СП - 8%*	шт.	1	1150,00 –	– –	1150 –	– –	1150	– 92	1242
473	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник нейтрали земли *СП - 8%*	шт.	1	1061,00 –	– –	1061 –	– –	1061	– 85	1146
		СВЕТИЛЬНИКИ И ЛАМПЫ									
474	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	38	1569,27 1428,88	70,42 7,35	59632 54297	2676 279	2659	39295 7914	106841
475	2307-0102-1420 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для наружной установки 2х18 CD218 (4761) ЭПРА УХЛ4 IP41 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	10	4376,00 –	– –	43760 –	– –	43760	– 3501	47261
476	2307-0102-1410 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) ЭПРА ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	28	9001,00 –	– –	252028 –	– –	252028	– 20162	272190
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
477	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	24	717,15 684,25	4,64 1,84	17212 16422	111 44	679	11856 2325	31393
478	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	22,44	419,00	–	9402	–	9402	–	10155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		752	
479	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	2,04	419,00	–	855	–	855	–	923
					–	–	–	–		68	
480	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	604,06	4,64	6041	46	159	4215	11076
					583,63	1,84	5836	18		820	
481	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	10,2	351,00	–	3580	–	3580	–	3867
					–	–	–	–		286	
482	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	604,06	4,64	2416	19	62	1686	4431
					583,63	1,84	2335	7		328	
483	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	4,08	369,00	–	1506	–	1506	–	1626
					–	–	–	–		120	
484	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201 *СП - 8%*	шт.	38,76	55,00	–	2132	–	2132	–	2302
					–	–	–	–		171	
485	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм *СП - 8%*	шт.	38,76	778,00	–	30155	–	30155	–	32568
					–	–	–	–		2412	
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
486	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	5	817,19	46,45	4086	232	571	2430	7037
					656,69	18,37	3283	92		521	
487	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	35	387,22	29,03	13553	1016	2030	7854	23120
					300,20	11,48	10507	402		1713	
488	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	70	296,22	16,26	20735	1138	2523	12617	36021
					243,91	6,43	17074	450		2668	
489	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	245	162,84	4,64	39897	1138	6581	23492	68460
					131,34	1,84	32178	450		5071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
490	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах *НР - 72%; СП - 8%*	м	5	492,69 300,20	3,48 1,38	2463 1501	17 7	945	1086 284	3833
491	2306-0144-1021 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0051	11579347,00 --	-- --	59055 --	-- --	59055	-- 4724	63779
492	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0357	2697015,00 --	-- --	96283 --	-- --	96283	-- 7703	103986
493	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0714	1658275,00 --	-- --	118401 --	-- --	118401	-- 9472	127873
494	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0816	260504,00 --	-- --	21257 --	-- --	21257	-- 1701	22958
495	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,1632	168510,00 --	-- --	27501 --	-- --	27501	-- 2200	29701
496	2306-0146-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0102	329946,00 --	-- --	3365 --	-- --	3365	-- 269	3635
		ТРУБЫ									
497	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	105	413,67 300,20	16,49 6,43	43435 31521	1731 675	10183	23181 5329	71946
498	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм *СП - 8%*	м	35,7	91,00 --	-- --	3249 --	-- --	3249	-- 260	3509
499	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	71,4	70,00 --	-- --	4998 --	-- --	4998	-- 400	5398
500	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	250	372,04 262,68	12,95 5,05	93010 65669	3238 1263	24103	48191 11296	152497
501	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	255	32,00 --	-- --	8160 --	-- --	8160	-- 653	8813
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				1562116	16036	921836	222762	1902061
		Стоимость оборудования	Тенге				304097	5295	320147	117178	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				320147				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				320147				
		Материалы	Тенге				1225562				
		Всего заработная плата	Тенге				98804				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					309392			
		Накладные расходы	Тенге				806625				
							222762				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				115866				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1564190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					309392			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				16407				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16407				
		Сметная прибыль	Тенге				1313				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17719				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				1902056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					309392			
		РАЗДЕЛ 34.=ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ (ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ)=									
502	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	48	1641,00 1622,50	-- --	78768 77880	-- --	888	47507 10102	136377
503	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81** *СП - 8%*	шт.	48	379,00 --	-- --	18192 --	-- --	18192	-- 1455	19647
504	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной** *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	48	911,73 587,81	88,95 28,93	43763 28215	4270 1389	11278	18058 4946	66767
505	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E** *СП - 8%*	км	0,04896	81227,00 --	-- --	3977 --	-- --	3977	-- 318	4295
506	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	48	1641,00 1622,50	-- --	78768 77880	-- --	888	47507 10102	136377
507	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81** *СП - 8%*	шт.	48	379,00 --	-- --	18192 --	-- --	18192	-- 1455	19647
508	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	640	393,36 297,50	94,73 45,57	251752 190400	60629 29167	723	158088 32787	442628
509	2306-0703-0504 РСНБ РК 2015	**Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013** *СП - 8%*	км	0,6528	64540,00 --	-- --	42132 --	-- --	42132	-- 3371	45502
510	1310-0902-0833 РСНБ РК 2015	**Коробка распределительная.** *НР - 72%; СП - 8%*	коробка	9	324,50 324,50	-- --	2921 2921	-- --	--	2103 402	5425
511	2307-0202-1101 РСНБ РК 2015	**Коробка распределительная этажная КРЭ-12-1-SC/APC-12/0-12/0-12** *СП - 8%*	шт.	4	17663,00 --	-- --	70652 --	-- --	70652	-- 5652	76304
512	2307-0202-1114 РСНБ РК 2015	**Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм** *СП - 8%*	шт.	5	116,00 --	-- --	580 --	-- --	580	-- 46	626
513	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	м кабеля	125	393,36	94,73	49170	11842	140	30877	86451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			297,50	45,57	37188	5697		6404	
514	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	220	911,73	88,95	200580	19569	51692	82767	306015
		НР - 61%; СП - 8%			587,81	28,93	129319	6365		22668	
515	2306-0703-0616 РСНБ РК 2015	**Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКЭ-А-48/12-G.652.D-MC-TB-CF-LSZH-1,5-5101**	км	0,3519	1205401,00	–	424181	–	424181	–	458115
		СП - 8%			–	–	–	–		33934	
516	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	640	580,43	19,30	371475	12355	94944	192534	609130
		НР - 72%; СП - 8%			412,78	5,05	264176	3233		45121	
517	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм**	м	652,8	45,00	–	29376	–	29376	–	31726
		СП - 8%			–	–	–	–		2350	
518	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	125	738,35	45,32	92294	5664	18616	50334	154038
		НР - 72%; СП - 8%			544,11	15,15	68014	1894		11410	
519	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм**	м	127,5	243,00	–	30983	–	30983	–	33461
		СП - 8%			–	–	–	–		2479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	**Тенге**				1807755	114329	817434	629775	2632531
		Стоимость монтажных работ	Тенге				875992	47744	–	195002	
		Материалы	Тенге				1747396				
		Всего заработная плата	Тенге				179171				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					923736			
		Накладные расходы	Тенге				577905				
		Сметная прибыль	Тенге				629775				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				190174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2567345				
		Сметная заработная плата	Тенге								618
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					923736			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				60359				
		Сметная прибыль	Тенге				60359				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4829				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				65187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2632532				
		Сметная заработная плата	Тенге					923736			618
		РАЗДЕЛ 35.=ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ)=									
520	1310-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Антенна Г-образная. Монтаж оборудования**	шт.	3	68813,69	–	206441	–	104561	62147	290075
		НР - 61%; СП - 8%			33960,13	–	101880	–		21487	
521	2308-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Антенны эфирные модели DELTA 311-01**	шт.	1	5644,00	–	5644	–	5644	–	6096
		СП - 8%			–	–	–	–		452	
522	2308-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Антенны эфирные модели DELTA 311A-01**	шт.	1	5549,00	–	5549	–	5549	–	5993
		СП - 8%			–	–	–	–		444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
523	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 375 *СП - 8%*	шт.	1	28209,00 --	-- --	28209 --	-- --	28209	-- 2257	30466
524	2306-1710-2536 РСНБ РК 2015	Стойка Опора антенная МТ6/1 *СП - 8%*	шт.	1	4133,00 --	-- --	4133 --	-- --	4133	-- 331	4464
525	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал *НР - 61%; СП - 8%*	усилитель	1	5886,25 5886,25	-- --	5886 5886	-- --	--	3591 758	10235
526	2308-0303-0910 РСНБ РК 2015	Усилители мощности модели ОТТУ-6 *СП - 8%*	шт.	1	93083,00 --	-- --	93083 --	-- --	93083	-- 7447	100530
527	1310-0902-0833 РСНБ РК 2015	Устройство распределительное *НР - 72%; СП - 8%*	коробка	8	324,50 324,50	-- --	2596 2596	-- --	--	1869 357	4822
528	2308-0504-1107 РСНБ РК 2015	Устройство абонентское распределительное УАР-6,1 *СП - 8%*	шт.	8	8414,00 --	-- --	67312 --	-- --	67312	-- 5385	72697
529	2308-0102-0101 РСНБ РК 2015	Оптический сплиттер - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T *СП - 8%*	шт.	48	24308,00 --	-- --	1166784 --	-- --	1166784	-- 93343	1260127
530	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	910	162,84 131,34	4,64 1,84	148189 119517	4227 1672	24445	87256 18836	254280
531	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 *СП - 8%*	км	0,0306	190445,00 --	-- --	5828 --	-- --	5828	-- 466	6294
532	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6 *СП - 8%*	км	0,8976	87276,00 --	-- --	78339 --	-- --	78339	-- 6267	84606
533	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	48	1641,00 1622,50	-- --	78768 77880	-- --	888	47507 10102	136377
534	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20 *СП - 8%*	шт.	48	351,00 --	-- --	16848 --	-- --	16848	-- 1348	18196
535	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	880	580,43 412,78	19,30 5,05	510778 363242	16988 4445	130548	264735 62041	837554
536	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	888,8	60,00 --	-- --	53328 --	-- --	53328	-- 4266	57594
537	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	30	738,35 544,11	45,32 15,15	22151 16323	1359 455	4469	12080 2738	36969

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	м	30,3	171,00	--	5181	--	5181	--	5596
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	**Тенге**				2505047	22574	1795149	479185	3222971
	Стоимость монтажных работ		Тенге				687325	6571	--	238740	
	Материалы		Тенге				2446537				
	Всего заработная плата		Тенге				264910				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					693896			
		Накладные расходы	Тенге				1471729				
		Сметная прибыль	Тенге				479184				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				234058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3159780				
		Сметная заработная плата	Тенге								469
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					693896			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58509				
		Сметная прибыль	Тенге				58509				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4681				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				63190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3222970				
		Сметная заработная плата	Тенге								469
								693896			
		РАЗДЕЛ 36.=ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ЛИФТОВ=									
539	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого и проложенные трубы и металлические рукава**	м	125	162,84	4,64	20356	581	3358	11986	34929
		НР - 72%; СП - 8%			131,34	1,84	16417	230		2587	
540	2306-0401-0141 РСНБ РК 2015	**Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	км	0,1275	260941,00	--	33270	--	33270	--	35932
		СП - 8%			--	--	--	--		2662	
541	1310-0602-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство телефонное переговорной связи типа "Перегон-2КТС". Монтаж оборудования**	устройство	1	36361,19	--	36361	--	236	22036	63069
		НР - 61%; СП - 8%			36125,00	--	36125	--		4672	
542	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство переговорное, с регулировкой громкости вызова**	шт.	1	2085,00	--	2085	--	2085	--	2252
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
543	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	125	738,35	45,32	92294	5664	18616	50334	154038
		НР - 72%; СП - 8%			544,11	15,15	68014	1894		11410	
544	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	м	126,25	171,00	--	21589	--	21589	--	23316
		СП - 8%			--	--	--	--		1727	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	**Тенге**				205954	6245	79154	84356	313536
	Стоимость монтажных работ		Тенге				120556	2124	--	23225	
	Материалы		Тенге				184366				
	Всего заработная плата		Тенге				22209				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					122680			
		Накладные расходы	Тенге				35355				
							84356				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				21498				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				290219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					122680			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				21589				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21589				
		Сметная прибыль	Тенге				1727				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				23316				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				313535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					122680			
		РАЗДЕЛ 37.=ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ=									
545	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 85%*	шт.	1	47715,36	2,34	47715	2	563	28762	82595
					47150,00	–	47150	–		6118	
546	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	**Блок вызова БВД-316R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2** *СП - 85%*	шт.	1	8261,00	–	8261	–	8261	–	8922
					–	–	–	–		661	
547	1310-0602-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство телефонное переговорной связи типа "Перегон-2КТС". Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 85%*	устройство	48	36361,19	–	1745337	–	11337	1057740	3027323
					36125,00	–	1734000	–		224246	
548	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова** *СП - 85%*	шт.	48	2085,00	–	100080	–	100080	–	108086
					–	–	–	–		8006	
549	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	**Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)** *СП - 85%*	шт.	144	201,00	–	28944	–	28944	–	31260
					–	–	–	–		2316	
550	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 85%*	шт.	1	47715,36	2,34	47715	2	563	28762	82595
					47150,00	–	47150	–		6118	
551	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	**Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302К серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)** *СП - 85%*	шт.	1	18742,00	–	18742	–	18742	–	20241
					–	–	–	–		1499	
552	1308-0103-3002 РСНБ РК 2015	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 85%*	шт.	1	2474,13	464,48	2474	464	72	1527	4321
					1937,50	183,68	1938	184		320	
553	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	**Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40** *СП - 85%*	шт.	1	11656,00	–	11656	–	11656	–	12588
					–	–	–	–		932	
554	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	47715,36	2,34	47715	2	563	28762	82595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			47150,00	--	47150	--		6118	
555	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302К серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	1	18742,00	--	18742	--	18742	--	20241
		СП - 8%			--	--	--	--		1499	
556	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	12891,97	2,49	12892	2	11049	1270	15295
		НР - 69%; СП - 8%			1841,16	--	1841	--		1133	
557	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	8	13743,29	1558,72	109946	12470	4476	59222	182701
		НР - 61%; СП - 8%			11625,00	510,57	93000	4085		13533	
558	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 100, для многоквартирных домофонов	шт.	8	3614,00	--	28912	--	28912	--	31225
		СП - 8%			--	--	--	--		2313	
559	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	440	162,84	4,64	71652	2044	11819	42190	122949
		НР - 72%; СП - 8%			131,34	1,84	57789	808		9107	
560	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,408	38271,00	--	15615	--	15615	--	16864
		СП - 8%			--	--	--	--		1249	
561	2306-0408-0514 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 8х0,5	км	0,0408	71755,00	--	2928	--	2928	--	3162
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
562	1308-0103-3002 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования	шт.	1	2474,13	464,48	2474	464	72	1527	4321
		НР - 72%; СП - 8%			1937,50	183,68	1938	184		320	
563	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	1	4523,00	--	4523	--	4523	--	4885
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
564	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	400	580,43	19,30	232172	7722	59340	120334	380706
		НР - 72%; СП - 8%			412,78	5,05	165110	2021		28200	
565	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	404	60,00	--	24240	--	24240	--	26179
		СП - 8%			--	--	--	--		1939	
566	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	40	738,35	45,32	29534	1813	5956	16107	49292
		НР - 72%; СП - 8%			544,11	15,15	21765	606		3651	
567	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	40,4	171,00	--	6908	--	6908	--	7461
		СП - 8%			--	--	--	--		553	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	**Тенге**				2619178	24986	375361	1386203	4325807
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2218829	7887	--	320427	
		Материалы	Тенге				2575138				
		Всего заработная плата	Тенге				94764				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2224875			
		Накладные расходы	Тенге				238402				
		Сметная прибыль	Тенге				1384931				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				316805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4276874				
		Сметная заработная плата	Тенге								1336
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2224875			
		Материалы	Тенге				12892				
		Всего заработная плата	Тенге				11048				
		Накладные расходы	Тенге					1841			
		Сметная прибыль	Тенге				1270				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15295				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1841			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				31148				
		Сметная прибыль	Тенге				31148				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2492				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				33640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4325810				
		Сметная заработная плата	Тенге								1338
								2226716			

РАЗДЕЛ 38.=ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ (ОФИСЫ)=

568	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	1641,00 1622,50	-- --	6564 6490	-- --	74	3959 842	11365
569	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81** *СП - 8%*	шт.	4	379,00 --	-- --	1516 --	-- --	1516	-- 121	1637
570	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной** *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	30	911,73 587,81	88,95 28,93	27352 17634	2668 868	7050	11286 3091	41729
571	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E** *СП - 8%*	км	0,0306	81227,00 --	-- --	2486 --	-- --	2486	-- 199	2684
572	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	1641,00 1622,50	-- --	3282 3245	-- --	37	1979 421	5682
573	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81** *СП - 8%*	шт.	2	379,00 --	-- --	758 --	-- --	758	-- 61	819
574	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации и трубопроводе по свободному каналу** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	130	393,36 297,50	94,73 45,57	51137 38675	12315 5925	147	32112 6660	89909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
575	2306-0703-0504 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,0306	64540,00	–	1975	–	1975	–	2133
		СП - 8%			–	–	–	–		158	
576	2306-0703-0616 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКЭ-А-48/12-G.652.D-MC-TB-CF-LSZH-1,5-5101	км	0,102	1205401,00	–	122951	–	122951	–	132787
		СП - 8%			–	–	–	–		9836	
577	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	60	580,43	19,30	34826	1158	8901	18050	57106
		НР - 72%; СП - 8%			412,78	5,05	24767	303		4230	
578	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	61,2	45,00	–	2754	–	2754	–	2974
		СП - 8%			–	–	–	–		220	
579	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100	738,35	45,32	73835	4532	14892	40267	123230
		НР - 72%; СП - 8%			544,11	15,15	54411	1515		9128	
580	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	102	243,00	–	24786	–	24786	–	26769
		СП - 8%			–	–	–	–		1983	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	**Тенге**				354221	20674	188327	107653	498824
		Стоимость монтажных работ	Тенге				145222	8611	–	36950	
		Материалы	Тенге				326681				
		Всего заработная плата	Тенге				31100				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					153833			
		Накладные расходы	Тенге				129685				
		Сметная прибыль	Тенге				107654				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				34747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				469082				
		Сметная заработная плата	Тенге								101
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					153833			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				27540				
		Сметная прибыль	Тенге				27540				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2203				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				29743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				498825				
		Сметная заработная плата	Тенге					153833			101
		РАЗДЕЛ 39.=ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (ОФИСЫ)=									
581	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	2	47715,36	2,34	95431	5	1126	57523	165190
		НР - 61%; СП - 8%			47150,00	–	94300	–		12236	
582	2308-0303-1301 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-2ОП	шт.	2	40924,00	–	81848	–	81848	–	88396
		СП - 8%			–	–	–	–		6548	
583	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	10661,98	1,90	21324	4	445	12734	36782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			10437,50	–	20875	–		2725	
584	2308-0306-0309 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2x17 *СП - 8%*	шт.	2	12021,00	–	24042	–	24042	–	25965
					–	–	–	–		1923	
585	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	20	3998,47	2,34	79969	47	2422	47275	137424
					3875,00	–	77500	–		10180	
586	2308-0302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64 *СП - 8%*	шт.	16	4303,00	–	68848	–	68848	–	74356
					–	–	–	–		5508	
587	2308-0302-0104 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11 *СП - 8%*	шт.	2	3004,00	–	6008	–	6008	–	6489
					–	–	–	–		481	
588	2308-0304-0502 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1628,00	–	3256	–	3256	–	3516
					–	–	–	–		260	
589	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации и трубопроводе по свободному каналу *НР - 72%; СП - 8%*	м кабели	195	393,36	94,73	76706	18473	220	48167	134863
					297,50	45,57	58013	8887		9990	
590	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2x0,50 *СП - 8%*	км	0,1887	22548,00	–	4255	–	4255	–	4595
					–	–	–	–		340	
591	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2x1,0 *СП - 8%*	км	0,0051	105230,00	–	537	–	537	–	580
					–	–	–	–		43	
592	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2x0,75 *СП - 8%*	км	0,0051	105230,00	–	537	–	537	–	580
					–	–	–	–		43	
593	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	580,43	19,30	5804	193	1483	3008	9518
					412,78	5,05	4128	51		705	
594	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	10,1	60,00	–	606	–	606	–	654
					–	–	–	–		48	
595	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	185	341,69	2,74	63212	507	5220	41411	112993
					310,73	0,16	57485	29		8370	
596	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм x 10 мм *СП - 8%*	м	188,7	37,00	–	6982	–	6982	–	7540
					–	–	–	–		559	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				539365	19228	207835	210118	809441
		Стоимость монтажных работ	Тенге				312301	8967	–	59959	
		Материалы	Тенге				538759				
		Всего заработная плата	Тенге				10918				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					321267			
		Накладные расходы	Тенге				196312				
							210118				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				59910				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				808787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					321267			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				606				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				606				
		Сметная прибыль	Тенге				48				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				654				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				809441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					321267			
		РАЗДЕЛ 40.=ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ=									
597	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж** *НР - 72%; СП - 85%*	камера	10	6081,16 6074,25	6,91 –	60812 60743	69 –	–	43735 8364	112910
598	2308-0501-2154 РСНБ РК 2015	**Видеокамера уличная модели EZ655, типа EverFocus** *СП - 85%*	шт.	1	97758,00 –	– –	97758 –	– –	97758	– 7821	105579
599	2308-0501-2147 РСНБ РК 2015	**Видеокамера купольная модели EXD300e, типа EverFocus** *СП - 85%*	шт.	9	32357,00 –	– –	291213 –	– –	291213	– 23297	314510
600	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 85%*	м	1070	580,43 412,78	19,30 5,05	621060 441669	20655 5405	158736	321893 75436	1018390
601	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм** *СП - 85%*	м	1080,7	60,00 –	– –	64842 –	– –	64842	– 5187	70029
602	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 85%*	м	1070	162,84 131,34	4,64 1,84	174244 140531	4970 1965	28743	102598 22147	298989
603	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E** *СП - 85%*	км	1,0914	81227,00 –	– –	88651 –	– –	88651	– 7092	95743
604	2308-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Маршрутизатор, WiFi (802.11n, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)** *СП - 85%*	шт.	1	43854,00 –	– –	43854 –	– –	43854	– 3508	47362
605	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 85%*	шт.	1	10661,98 10437,50	1,90 –	10662 10438	2 –	222	6367 1362	18391
606	2308-0306-0309 РСНБ РК 2015	**Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2х17** *СП - 85%*	шт.	1	12021,00 –	– –	12021 –	– –	12021	– 962	12983
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				1465117	25696	786040	474593	2094886
	Стоимость монтажных работ		Тенге				653380	7370	–	155176	
	Материалы		Тенге				1400275				
	Всего заработная плата		Тенге				187701				
								660751			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				533497				
		Накладные расходы	Тенге				474592				
		Сметная прибыль	Тенге				149989				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2024856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								431
		Сметная заработная плата	Тенге					660751			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				64842				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64842				
		Сметная прибыль	Тенге				5187				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				70029				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				2094886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								431
		Сметная заработная плата	Тенге					660751			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								274622203
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				58447115				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3206478			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1659394			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						135711970		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						9907432		
		- Накладные расходы	Тенге							47740691	
		- Сметная прибыль	Тенге							19608489	
	Итого СМР		**Тенге**			264 714 771					
	Итого стоимость инженерного оборудовании		**Тенге**			9 907 432					
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			6 141 383					
	Итого в текущих ценах					280 763 586					
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			5 615 272					
	Итого сметная стоимость		**Тенге**			286 378 857					
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			34 365 463					
	Всего с НДС		**Тенге**			320 744 320					

Заказчик:
ТОО SHEBERGOOD

Директор _____ **Масленко Д.**

Подрядчик:
ТОО SHEBERBUILD

Директор _____ **Калиев Е.**