Программный комплекс АВС-4 (редакция 2020.2.1)

Заказчик: ТОО "SHEBERGOOD" Форма 4
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки: Строительство многофункционального жилого комплекса здания обслуживания населения в мкр Кайрат уч.157/1, Турксибский район в г. Алматы. Пятна 1,2. Пятно 1
Тепловые сети
Договор ген.подряда №046/PAR/2019-П-1 от 01 мая 2020 года

АКТ

выполненных работ за июнь месяц

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=										
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	831,9		649,79	621,50	540557	517026	233	134993	729594
						28,01	197,37	23298	164192		54044	
2	4102-0101-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т*км	1355,997		153,00	--	207468	--		--	224065
						--	--	--	--		16597	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	54,8		5488,56	--	300773	--	--	216557	558716
						5488,56	--	300773	--		41386	
4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	54,8		532,15	509,10	29162	27899	12	7280	39358
						22,84	161,68	1251	8860		2915	
5	4102-0101-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т*км	89,324		153,00	--	13667	--		--	14760
						--	--	--	--		1093	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	886,7		51,78	42,96	45910	38093	248	17733	68734
						8,54	19,24	7569	17060		5091	
7	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	941		482,92	453,31	454430	426564	--	108974	608476
						29,61	131,23	27865	123487		45072	

8	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	941	72,33	72,33	68063	68063	--	20856	95708
					--	30,34	--	28550		7089	
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	326,8	5488,56	--	1793661	--	--	1291436	3331905
					5488,56	--	1793661	--		246808	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	381,6	2172,85	--	829160	--	--	596995	1540248
					2172,85	--	829160	--		114092	
11	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/засыпка песком/	м3 грунта	750	72,33	72,33	54248	54247	--	16384	76282
					--	30,34	--	22755		5650	
12	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	825	1218,00	--	1004850	--	1004850	--	1085238
					--	--	--	--		80388	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5341949	1131892	1005343	2410908	8373084
							2983577	364904	--	620225	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5341949				
Материалы			Тенге				493				
Всего заработная плата			Тенге					3348481			
Местные материалы			Тенге				1004850				
Транспортные расходы			Тенге				221134				
	Накладные расходы		Тенге				2410908				
	Сметная прибыль		Тенге				620225				
ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ			Тенге				8373082				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2507
	Сметная заработная плата		Тенге					3348481			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				8373082				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2507
	Сметная заработная плата		Тенге					3348481			

РАЗДЕЛ 2.Строительные работы

13	1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 16	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	11,25	26191,02	6224,23	294649	70023	116787	157562	488388
					9585,66	2283,44	107839	25689		36177	
14	2104-0302-0245 РСНБ РК 2015	/Плита П16-15/Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	4,95	58624,00	--	290189	--	290189	--	313404
					--	--	--	--		23215	
15	2104-0303-0145 РСНБ РК 2015	/Лоток Л16-15/Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	6,3	75478,00	--	475511	--	475511	--	513552
					--	--	--	--		38041	

		КОЛОДЕЦ ПОД ДРЕНАЖНУЮ ЗАДВИЖКУ К1										
16	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,25434	7631,29 2199,91	2473,92 1122,84	1941 560	630 286	751	786 218	2945
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2	45415,10 3474,90	2537,63 666,10	9083 695	507 133	7881	754 787	10624
18	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	4437,17 1106,34	2407,22 710,01	8874 2213	4814 1420	1847	4287 1053	14213
19	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	/ФБС 12.4.6-Т/ Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,53	25534,00 --	-- --	13533 --	-- --	13533	-- 1083	14616
20	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	0,28	131178,06 53586,24	26981,89 12057,20	36730 15004	7555 3376	14171	18196 4394	59320
21	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	1	7739,00 --	-- --	7739 --	-- --	7739	-- 619	8358
22	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	9215,00 --	-- --	9215 --	-- --	9215	-- 737	9952
23	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4075,00 --	-- --	4075 --	-- --	4075	-- 326	4401
24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,648	2076,23 767,23	48,03 7,35	13803 5101	299 49	8403	4789 1487	28079
25	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	11122,00 --	-- --	11122 --	-- --	11122	-- 890	12012
		КОЛОДЕЦ ПОД ДРЕНАЖНУЮ ЗАДВИЖКУ К2										
26	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,25434	7631,29 2199,91	2473,92 1122,84	1941 560	630 286	751	786 218	2945
27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2	45415,10 3474,90	2537,63 666,10	9083 695	507 133	7881	754 787	10624
28	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	4437,17 1106,34	2407,22 710,01	8874 2213	4814 1420	1847	4287 1053	14213
29	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	/ФБС 12.4.6-Т/ Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,53	25534,00 --	-- --	13533 --	-- --	13533	-- 1083	14616
30	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	0,12	131178,06	26981,89	15741	3238	6073	7798	25423

					53586,24	12057,20	6430	1447		1883		
31	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	7739,00	--	7739	--	7739	--	8358
					--	--	--	--		619		
32	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4075,00	--	4075	--	4075	--	4401
					--	--	--	--		326		
33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,648	2076,23	45,03	13803	299	8403	4789	20079
					767,23	7,35	5101	49		1487		
34	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	11122,00	--	11122	--	11122	--	12012
					--	--	--	--		890		
		Дренажный колодец ДК-1										
35	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,26865	641,95	76,46	1456	173	824	500	2113
					202,27	32,33	459	73		157		
36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,226865	43079,10	2537,63	9773	576	8409	855	11478
					3474,90	666,10	788	151		850		
37	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	2,26865	4645,88	102,37	10540	232	8906	1359	12850
					618,20	25,72	1402	58		952		
38	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	0,73	131178,06	26981,89	95760	19697	36945	47441	154657
					53586,24	12057,20	39118	8802		11456		
39	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	12703,00	--	12703	--	12703	--	13719
					--	--	--	--		1016		
40	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	7739,00	--	7739	--	7739	--	8358
					--	--	--	--		619		
41	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4969,00	--	9938	--	9938	--	10733
					--	--	--	--		795		
42	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	10159,00	--	10159	--	10159	--	10972
					--	--	--	--		813		
43	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	10159,00	--	10159	--	10159	--	10972
					--	--	--	--		813		
44	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4075,00	--	4075	--	4075	--	4401
					--	--	--	--		326		

45	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	11122,00 --	-- --	11122 --	-- --	11122	-- 890	12012
46	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	9	595,00 --	-- --	5355 --	-- --	5355	-- 428	5783
47	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01606	1331386,61 137728,80	21778,55 9148,26	21382 2212	350 147	18820	2194 1886	25462
48	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1	17011,00 --	-- --	1701 --	-- --	1701	-- 136	1837
49	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	1,00166	5177,42 1693,69	95,00 20,21	5186 1697	95 20	3394	1597 543	7325
50	1108-0201-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	м2 стенки	1,00166	13021,81 3413,92	711,82 70,12	13043 3420	713 70	8910	3246 1303	17592
51	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,6594	2076,23 767,23	45,03 7,35	1369 506	30 5	833	475 148	1992
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1493835 196013	115182 43614	1182640 --	262455 140504	1896791
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1460469				
	Материалы		Тенге				261839				
	Всего заработная плата		Тенге					239627			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5355				
	Местные материалы		Тенге				882083				
		Накладные расходы	Тенге				262455				
		Сметная прибыль	Тенге				137834				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1860758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата	Тенге					239627			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				33366				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33366				
		Сметная прибыль	Тенге				2670				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				36036				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1896794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата	Тенге					239627			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10269875
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3179590				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1247074			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					408518			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2187983		
		- Перевозка грузов	Тенге				221135				
		- Накладные расходы	Тенге							2673363	

	- Сметная прибыль	Тенге									760729	
	Итого СМР	Тенге			10 269 875							
	Итого стоимость инженерного оборудования	Тенге										
	Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге			238 261							
	Итого в текущих ценах				10 508 136							
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			210 163							
	Итого сметная стоимость	Тенге			10 718 299							
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге			1 286 196							
	Всего с НДС	Тенге			12 004 495							

Заказчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____Масленко Д.

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____Калиев Е.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2020.2.1)

Форма 4

Заказчик: ТОО "SHEBERGOOD"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки: Строительство многофункционального жилого комплекса здания обслуживания населения в мкр.Кайрат уч.157/1, Турксибский район в г. Алматы. Пятна 1,2. Пятно 1
Сметы типовой кандальщик
Договор ген.подряда №048.PAR.2019-П-1 от 15 мая 2020 года

АКТ

выполненных работ за июнь месяц

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=										
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		51,1	295,36	282,50	15093	14436	6	3769	20371
						12,73	89,71	651	4584		1509	
2	4102-0101-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т км		83,293	153,00	-	12744	-	-	-	13764
						-	-	-	-		1020	
3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		350,8	219,51	206,05	77004	72282	-	18466	103107
						13,46	59,65	4722	20925		7638	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		12,4	2494,80	-	30936	-	-	22274	57466
						2494,80	-	30936	-		4257	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта		167,1	2079,00	-	347401	-	-	250129	645332
						2079,00	-	347401	-		47802	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		350,8	38,35	38,35	13453	13453	-	4064	18918
						-	16,09	-	5644		1401	
7	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		350,8	18,94	18,94	6644	6644	-	2005	9341

					--	7,94	--	2785		692		
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	350,8	190,54	84,81	66841	29751	--	37778	112988
					105,73	43,84	37090	15379		8370		
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	179,5	987,66	--	177285	--	--	127645	329325
					987,66	--	177285	--		24394		
10	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	24,3	3468,77	1124,51	84291	27325	32667	34132	127897
					999,96	510,38	24299	12402		9474		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				831692	163891	32673	500262	1438509	
							622384	61719	--	106557		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				831692					
	Материалы		Тенге				32673					
	Всего заработная плата		Тенге					684103				
	Транспортные расходы		Тенге				12744					
		Накладные расходы	Тенге				500262					
		Сметная прибыль	Тенге				106557					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1438511					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									532
		Сметная заработная плата	Тенге					684103				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1438511					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									532
		Сметная заработная плата	Тенге					684103				
						РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы						
11	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0075	776424,52	264527,34	5823	1984	254	4227	10853
					477972,00	91256,12	3585	684		804		
12	2301-0603-0606 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	7,575	8817,00	--	66789	--	66789	--	72132
					--	--	--	--		5343		
13	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,125	776424,52	264527,34	97053	33066	4241	70442	180895
					477972,00	91256,12	59746	11407		13400		
14	2301-0603-0606 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	126,25	8817,00	--	1113146	--	1113146	--	1202198
					--	--	--	--		89052		
15	2302-0308-1206 РСНБ РК 2015	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	40	2489,00	--	99560	--	99560	--	107525
					--	--	--	--		7965		
16	2302-0308-1205 РСНБ РК 2015	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	1627,00	--	4881	--	4881	--	5271
					--	--	--	--		390		

17	2302-1103-0106 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73	шт.	40	1638,00	--	65520	--	65520	--	70762
					--	--	--	--		5242	
18	2302-1103-0106 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	шт.	3	1638,00	--	4914	--	4914	--	5307
					--	--	--	--		393	
19	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	27550,52	--	27551	--	1702	25591	57393
					25849,40	--	25849	--		4251	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1485237	35050	1361007	100260	1712336
							89180	12091	--	126840	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				130427				
	Материалы		Тенге				6196				
	Всего заработная плата		Тенге					101271			
		Накладные расходы	Тенге				100260				
		Сметная прибыль	Тенге				18455				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				249142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					101271			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1354810				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1354810				
		Сметная прибыль	Тенге				108385				
	ВСЕГО Стоимость сантехнических работ		Тенге				1463195				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1712337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					101271			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3150845
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				711564				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					198941			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					73810			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1393680		
		- Перевозка грузов	Тенге				12744				
		- Накладные расходы	Тенге							600522	
		- Сметная прибыль	Тенге							233397	
	Итого СМР		**Тенге**			3 150 845					
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**								
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			73 100					
	Итого в текущих ценах					3 223 945					
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			64 479					
	Итого сметная стоимость		**Тенге**			3 288 423					
	Налоги на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			394 611					
	Итого с НДС		**Тенге**			3 683 034					

Заказчик:
ТОО "SHEBERGOOD"

Директор _____ Масленко Д.

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор _____ Калиев Е.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2020.2.1)

Заказчик: ТОО "SHEBERGOOD" Форма 4

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Строительство многофункционального жилого комплекса здания обслуживания населения в мкр.Кайрат уч.157/1, Туркисбский район в г .Алматы. Пятна 1,2. Пятно 1

Сети канализации

Договор ген.подряда №044/PAR/2019-II-1 от 26 марта 2020 года

АКТ

выполненных работ за июнь месяц

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=										
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		23,75	295,36	282,50	7015	6710	3	1752	9468
						12,73	89,71	302	2131		701	
2	4102-0101-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т*км		38,7125	153,00	--	5923	--		--	6397
						--	--	--	--		474	
3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		276,35	219,51	206,05	60662	56942	--	14547	81226
						13,46	59,65	3720	16484		6017	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		9,3	2494,80	--	23202	--	--	16705	43100
						2494,80	--	23202	--		3193	
5	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		9,3	241,89	231,41	2250	2152	1	562	3036
						10,38	73,49	97	683		225	
6	4102-0101-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т*км		15,159	153,00	--	2319	--		--	2505
						--	--	--	--		186	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		33,05	23,54	19,53	778	645	5	301	1165
						3,88	8,75	128	289		86	

8	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	276,35	32,88	32,88	9086	9087	--	2744	12776
					--	13,79	--	3811		946	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	276,35	190,54	84,81	52656	23437	--	29760	89010
					105,73	43,84	29218	12115		6593	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,3	987,66	--	9185	--	--	6613	17062
					987,66	--	9185	--		1264	
11	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	10,05	3468,77	1124,51	34861	11301	13510	14116	52896
					999,96	510,38	10050	5129		3918	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				207937	110274	13519	87100	318641
							75902	40642	--	23603	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				207937				
	Материалы		Тенге				13518				
	Всего заработная плата		Тенге					116544			
	Транспортные расходы		Тенге				8242				
		Накладные расходы	Тенге				87100				
		Сметная прибыль	Тенге				23603				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				318640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					116544			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				318640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					116544			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
12	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,075	1131726,54	386523,54	84879	28990	3874	61363	157942
					693528,00	132913,46	52015	9969		11699	
13	2301-0603-0607 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	80,8	12439,00	--	1005071	--	1005071	--	1085477
					--	--	--	--		80406	
14	2302-0308-1207 РСНБ РК 2015	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	25	4116,00	--	102900	--	102900	--	111132
					--	--	--	--		8232	
15	2302-1103-0107 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73	шт.	50	3641,00	--	182050	--	182050	--	196614
					--	--	--	--		14564	
16	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	27550,52	--	27551	--	1702	25591	57393
					25849,40	--	25849	--		4251	
17	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	3803897,64	1777237,05	38039	17773	2001	24416	67451

					1826504,00	639754,36	18265	6398		4996	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1440490**	**46763**	**1297598**	**111370**	**1676009**
							96129	**16367**	--	**124148**	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					**150469**				
	Материалы	Тенге					**7579**				
	Всего заработная плата	Тенге						**112496**			
	Накладные расходы	Тенге					**111370**				
	Сметная прибыль	Тенге					**20946**				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге					**282785**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									70
	Сметная заработная плата	Тенге						**112496**			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					**1290021**				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1290021**				
	Сметная прибыль	Тенге					**103202**				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ	Тенге					**1393223**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**1676008**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									70
	Сметная заработная плата	Тенге						**112496**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1994650**
	В ТОМ ЧИСЛЕ										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**172031**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**157037**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**57009**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1311117**		
	- Перевозка грузов	Тенге					**8242**				
	- Накладные расходы	Тенге								**198470**	
	- Сметная прибыль	Тенге								**147751**	
	Итого СМР	**Тенге**			1 994 650						
	Итого стоимость инженерного оборудования	**Тенге**									
	Временные здания и сооружения 2,32%	**Тенге**			46 276						
	Итого в текущих ценах				2 040 926						
	Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**			40 819						
	Итого сметная стоимость	**Тенге**			2 081 744						
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**Тенге**			249 809						
	Всего с НДС	**Тенге**			2 331 554						

Заказчик:
ТОО "SHEBERKOMEK"

Директор _____ Масленко Д.

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор _____ Калиев Е.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2020.2.1)

Форма 4

Заказчик: ТОО "SHEBERGOOD"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки: Строительство многофункционального жилого комплекса здания обслуживания населения в мкр.Кайрат уч.157/1, Турксибский район в г. Алматы. Пятна 1,2. Пятно 1
Сети водопровода
Договор ген.подряда №041/PAR/2019-II-1 от 20 марта 2020 года

АКТ

выполненных работ за июнь месяц

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=										
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		3,7	295,36	282,50	1093	1045	1	273	1475
						12,73	89,71	47	332		109	
2	4102-0101-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т-км		6,031	153,00	--	923	--		--	997
						--	--	--	--		74	
3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		137,7	219,51	206,05	30227	28373	--	7248	40473
						13,46	59,65	1853	8214		2998	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		4,4	2494,80	--	10977	--		7904	20391
						2494,80	--	10977	--		1510	
5	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		4,4	241,89	231,41	1064	1018	--	266	1436
						10,38	73,49	46	323		106	
6	4102-0101-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т-км		7,172	153,00	--	1097	--		--	1185
						--	--	--	--		88	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		8,1	23,54	19,53	191	158	2	74	286
						3,88	8,75	31	71		21	

8	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	137,7	32,88 --	32,88 13,79	4528 --	4528 1899	--	1367 472	6367
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	137,7	190,54 105,73	84,81 43,84	26237 14559	11679 6037	--	14829 3285	44351
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,4	987,66 987,66	-- --	4346 4346	-- --	--	3129 598	8073
11	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,1	3468,77 999,96	1124,51 510,38	7284 2100	2362 1072	2822	2950 819	11052
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				87967 33959	49163 17948	2825 --	38040 10080	136086
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				87967				
	Материалы		Тенге				2824				
	Всего заработная плата		Тенге					51907			
	Транспортные расходы		Тенге				2020				
		Накладные расходы	Тенге				38040				
		Сметная прибыль	Тенге				10080				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				136087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					51907			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				136087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					51907			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
12	1122-0901-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка	задвижка или клапан	1	45898,69 24510,50	18806,14 6148,54	45899 24510	18807 6149	2582	30352 6100	82352
13	5101-0102-0305 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 600, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	2013449,00 --	-- --	2013449 --	-- --	2013449	-- --	2013449
14	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2491,46 2072,00	92,01 50,10	4983 4144	184 100	655	4202 735	9920
15	2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	57298,00 --	-- --	114596 --	-- --	114596	-- 9168	123764
16	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1506,22 1302,40	30,67 16,70	3012 2605	61 33	346	2612 450	6074

17	2304-0501-0208 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1037,00	--	2074	--	2074	--	2240
					--	--	--	--		166	
18	2305-1501-1202 РСНБ РК 2015	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 20, типа Danfoss	шт.	2	3622,00	--	7244	--	7244	--	7824
					--	--	--	--		580	
19	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3300,62	201,51	3301	202	555	2616	6390
					2544,36	97,82	2544	98		473	
20	2303-0103-1010 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный H 3000 мм, DN 100, PN 16, типа АУК ГОСТ 8220-85	шт.	1	996824,00	--	996824	--	996824	--	1076570
					--	--	--	--		79746	
21	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,032	426260,86	114191,42	13640	3654	115	10983	26593
					308460,00	38219,22	9871	1223		1970	
22	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	32,32	1647,00	--	53231	--	53231	--	57489
					--	--	--	--		4258	
23	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115379,00	--	115379	--	115379	--	124609
					--	--	--	--		9230	
24	1122-1201-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	фланец	6	26422,81	18986,08	158537	113917	3423	75481	252739
					6866,24	5840,92	41197	35046		18721	
25	2302-0103-0321 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 600 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	68076,00	--	408456	--	408456	--	441132
					--	--	--	--		32676	
26	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1317,55	58,68	5270	235	245	4742	10814
					1197,60	--	4790	--		801	
27	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	3495,00	--	13980	--	13980	--	15098
					--	--	--	--		1118	
28	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указатели на стене	шт.	1	823,50	--	824	--	--	626	1566
					823,50	--	824	--		116	
29	2404-0207-5101 РСНБ РК 2015	Таблички для предохранителей PEM242.25 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	4018,00	--	4018	--	4018	--	4339
					--	--	--	--		321	
30	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1621,39	985,90	9728	5915	--	5657	16616
					635,49	316,82	3813	1901		1231	
31	2302-0302-8025 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10	шт.	4	73007,00	--	292028	--	292028	--	315390
					--	--	--	--		23362	

32	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	1445,00	–	2890	–	2890	–	3121
					–	–	–	–		231	
33	1122-1101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 600 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	76804,28	54628,84	76804	54629	3781	36090	121926
					18394,18	18060,54	18394	18061		9032	
34	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,032	82011,01	–	2624	–	320	2281	5297
					71997,00	–	2304	–		392	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4348791	197604	2022742	175642	4725312
							114996	62611	2013449	200877	
	Стоимость оборудования		Тенге				2013449				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2013449				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				328640				
	Материалы		Тенге				12023				
	Всего заработная плата		Тенге					177607			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4018				
		Накладные расходы	Тенге				175642				
		Сметная прибыль	Тенге				40542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				544624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					177607			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2006702				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2006702				
		Сметная прибыль	Тенге				160535				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2167237				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4725310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					177607			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4861398
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				148955				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					246767			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					80559			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2025567		
		- Перевозка грузов	Тенге				2020				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2013449		
		- Накладные расходы	Тенге							213682	
		- Сметная прибыль	Тенге							210957	

Итого СМР	**Тенге**			4 861 398						
Итого стоимость инженерного оборудования	**Тенге**			2 013 449						
Временные здания и сооружения 2,32%	**Тенге**			66 072						
Итого в текущих ценах				4 927 470						
Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**			98 549						
Итого сметная стоимость	**Тенге**			5 026 020						
Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**			603 122						
Всего с НДС	**Тенге**			5 629 142						

Заказчик:

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

Директор _____ Масленко Д.

ТОО "SHEBERBUILD"

Директор _____ Калиев Е.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2020.2.1)

Форма 4

Заказчик: ТОО "SHEBERGOOD"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки:Строительство многофункционального жилого комплекса здания обслуживания населения в мкр.Кайрат уч.157/1, Турксибский район в г. Алматы. Пятна 1,2. Пятно 1
Трансформаторная подстанция
Договор ген.подряда №036/PAR.2019-П-2 от 03 марта 2020 года

АКТ

выполненных работ за июнь месяц

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы										
		Электроосвещение ТП										
1	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и зот. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	3		5402,15	122,43	16206	367	4610	8204	26363
						3742,87	55,16	11229	165		1953	
2	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		9019,00	–	9019	–	9019	–	9741
						–	–	–	–		722	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и зот. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	5		3011,29	21,67	15056	108	6723	5922	22656
						1645,00	–	8225	–		1678	
4	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5		519,00	–	2595	–	2595	–	2803
						–	–	–	–		208	
5	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и зот. вып. 19	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	13		922,56	9,13	11993	119	491	8233	21845
						875,58	4,06	11383	53		1618	
6	2307-0102-0116 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЛСП01-18-002 ГОСТ 17677-82	шт.	13		3509,00	–	45617	–	45617	–	49266
						–	–	–	–		3649	
7	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и зот. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	16		274,19	0,21	4387	3	541	2768	7728
						240,18	0,12	3843	2		572	

8	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20. ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	12	311,00	--	3732	--	3732	--	4031
					--	--	--	--		299	
9	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	585,79	3,44	2343	14	39	1652	4315
					572,55	1,22	2290	5		320	
10	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	140	721,95	392,01	101073	54881	18136	35421	147414
					200,40	151,00	28056	21140		10920	
11	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	177819,00	--	14510	--	14510	--	15671
					--	--	--	--		1161	
12	2306-0141-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГ нг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	65185,00	--	3989	--	3989	--	4308
					--	--	--	--		319	
13	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	25	698,37	24,70	17459	617	11182	4235	23430
					226,38	8,92	5660	223		1736	
14	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	75	548,18	22,40	41113	1680	20029	14387	59940
					258,72	7,71	19404	578		4440	
15	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	2605,56	112,67	15633	676	8166	5030	22316
					1131,90	32,45	6791	195		1653	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				304725	58465	149379	85852	421827
							96881	22361	--	31248	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				272139				
	Материалы		Тенге				64276				
	Всего заработная плата		Тенге					92567			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				79462				
		Накладные расходы	Тенге				66647				
		Сметная прибыль	Тенге				27105				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				365891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					92567			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32586				
	Материалы		Тенге				5644				
	Всего заработная плата		Тенге					26675			
		Накладные расходы	Тенге				19205				
		Сметная прибыль	Тенге				4143				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					26675			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				421825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73

	Сметная заработная плата	Тенге					119242				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									421827
	В ТОМ ЧИСЛЕ										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				96881					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					58465				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22361				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						149379			
	- Накладные расходы	Тенге							85852		
	- Сметная прибыль	Тенге							31248		
	Итого СМР	**Тенге**			421 827						
	Итого стоимость инженерного оборудования	**Тенге**									
	Временные здании и сооружения 2,32%	**Тенге**			9 786						
	Итого в текущих ценах				431 613						
	Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**			8 632						
	Итого сметная стоимость	**Тенге**			440 246						
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**			52 829						
	Всего с НДС	**Тенге**			493 075						

Заказчик:
ТОО "SHEBERGCOO"

Директор _____ Масленко Д.

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор _____ Калиев Е.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2020.2.1)

Форма 4

Заказчик: ТОО "SHEBERGOOD"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки: Строительство многофункционального жилого комплекса здания обслуживания населения в мкр.Кайрат уч.157/1, Турксибский район в г. Алматы. Пятна 1,2. Пятно 1
Наружные сети электроснабжения 10 кВ
Договор генподряда №034/PAR/2019-II-1 от 01 марта 2020 года

АКТ

выполненных работ за июнь месяц

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=										
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		217,74	295,36	282,50	64312	61511	29	16060	86802
						12,73	89,71	2772	19533		6430	
2	4102-0101-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т км		354,9162	153,00	--	54302	--		--	58646
						--	--	--	--		4344	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		1,9	2494,80	--	4740	--	--	3413	8805
						2494,80	--	4740	--		652	
4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		1,9	241,89	231,41	460	440	--	115	621
						10,38	73,49	20	140		46	
5	4102-0101-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т км		3,097	153,00	--	474	--		--	512
						--	--	--	--		38	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		126,28	23,54	19,53	2973	2466	17	1148	4451
						3,88	8,75	490	1105		330	
7	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		21,6	219,51	206,05	4741	4450	--	1137	6348
						13,46	59,65	291	1288		470	

8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	103,5	2494,80	--	258212	--	--	185912	479654
					2494,80	--	258212	--		35530	
9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	194,96	32,88	32,88	6410	6410	--	1936	9013
					--	13,79	--	2688		668	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	194,96	190,54	84,81	37148	16535	--	20995	62795
					105,73	43,84	20613	8547		4651	
11	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	20,9	3468,77	1124,51	72497	23502	28096	29356	110002
					999,96	510,38	20899	10667		8148	
12	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабели	666	544,76	444,56	362810	296077	--	145098	548541
					100,20	202,39	66733	134792		40633	
13	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	2,5	1556,57	248,93	3891	622	--	3447	7925
					1307,64	85,17	3269	213		587	
		Прокол									
14	1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	522	4551,31	2256,58	2375784	1177935	851523	746049	3371580
					663,46	780,19	346326	407259		249747	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3248754	1589948	879665	1154666	4755695
							724365	586232	--	352274	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				362810				
	Всего заработная плата		Тенге					201525			
		Накладные расходы	Тенге				145098				
		Сметная прибыль	Тенге				40633				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				548541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					201525			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2885944				
	Материалы		Тенге				879663				
	Всего заработная плата		Тенге					1109072			
	Транспортные расходы		Тенге				54776				
		Накладные расходы	Тенге				1009568				
		Сметная прибыль	Тенге				311641				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4207153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								666
		Сметная заработная плата	Тенге					1109072			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4755694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								772
		Сметная заработная плата	Тенге					1310597			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4755695
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					724365					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1589948				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						586232				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							879665			
	- Перевозка грузов	Тенге					54776					
	- Накладные расходы	Тенге								1154666		
	- Сметная прибыль	Тенге								352274		
	Итого СМР	**Тенге**			4 755 695							
	Итого стоимость инженерного оборудования	**Тенге**										
	Временные здания и сооружения 2,32%	**Тенге**			110 332							
	Итого в текущих ценах				4 866 027							
	Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**			97 321							
	Итого сметная стоимость	**Тенге**			4 963 348							
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**			595 602							
	Всего с НДС	**Тенге**			5 558 949							

Заказчик:
ТОО "SHEBERGOOD"

Директор _____ Масленко Д.

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор _____ Калиев Е.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2020.2.1)

Форма 4

Заказчик: ТОО "SHEBERGOOD"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки:Строительство многофункционального жилого комплекса здания обслуживания населения в мкр.Кайрат уч.157/1, Турксибский район в г. Алматы. Пятно 1,2. Пятно 1
Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ
Договор ген.подряда №038/PAR/2019-II-1 от 02 мая 2020 года

АКТ

выполненных работ за июнь месяц

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=										
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		47,04	295,36	282,50	13894	13289	6	3470	18753
						12,73	89,71	599	4220		1389	
2	4102-0101-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т км		76,6752	153,00	–	11731	–		–	12670
						–	–	–	–		939	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		2,28	2494,80	–	5688	–	–	4095	10566
						2494,80	–	5688	–		783	
4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		2,28	241,89	231,41	552	528	–	138	745
						10,38	73,49	24	168		55	
5	4102-0101-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т км		3,7164	153,00	–	569	–		–	614
						–	–	–	–		45	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		49,32	23,54	19,53	1161	964	6	448	1738
						3,88	8,75	191	432		129	
7	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		25,92	219,51	206,05	5690	5341	–	1364	7619
						13,46	59,65	349	1546		564	

8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	59,76	2494,80	--	149089	--	--	107344	276948
					2494,80	--	149089	--		20515	
9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	25,92	32,88	32,88	852	852	--	257	1198
					--	13,79	--	357		89	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	87,96	190,54	84,81	16760	7460	--	9472	28331
					105,73	43,84	9300	3856		2099	
11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	62,04	987,66	--	61274	--	--	44118	113823
					987,66	--	61274	--		8431	
		Прокол									
12	1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	24,48	4551,31	2256,58	111416	55241	39933	34987	158115
					663,46	780,19	16242	19099		11712	
13	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1258,08	544,76	444,56	685352	559292	--	274091	1036199
					100,20	202,39	126060	254623		76755	
14	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	45,12	1218,00	--	54956	--	54956	--	59352
					--	--	--			4396	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1118984	642967	94901	479784	1726671
							368816	284301	--	127901	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				685352				
	Всего заработная плата		Тенге					380683			
		Накладные расходы	Тенге				274091				
		Сметная прибыль	Тенге				76755				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1036198				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201
		Сметная заработная плата	Тенге					380683			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				433632				
	Материалы		Тенге				39945				
	Всего заработная плата		Тенге					272434			
	Местные материалы		Тенге				54956				
	Транспортные расходы		Тенге				12300				
		Накладные расходы	Тенге				205693				
		Сметная прибыль	Тенге				51146				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				690471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	Тенге					272434			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1726669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								404
		Сметная заработная плата	Тенге					653117			

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1726671
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					368816				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						642967			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						284301			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							94901		
	- Перевозка грузов	Тенге					12300				
	- Накладные расходы	Тенге								479784	
	- Сметная прибыль	Тенге								127901	
	Итого СМР	Тенге			1 726 671						
	Итого стоимость инженерного оборудования	Тенге									
	Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге			40 059						
	Итого в текущих ценах				1 766 730						
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			35 335						
	Итого сметная стоимость	Тенге			1 802 064						
	Налог на добавленную стоимость 12 %	Тенге			216 248						
	Всего с НДС	Тенге			2 018 312						

Заказчик:
ТОО "SHEBERGCOD"

Директор_____**Масленко Д.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Калиев Е.**