Заказчик: ТОО "SHEBERGOOD" Форма 4
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки: Строительство многофункционального жилого комплекса здания обслуживания населения в мкр.Кайрат уч.157-1, Турксибский район в г .Алматы. Пятна 1,2
Благоустройство
Договор тек.подряда №0516/PAR/2019-П-1 от 23 июня 2020 года

АКТ

выполненных работ за июль месяц

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовка территории строительства										
1	1218-0101-1207 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	м2 покрытия	4400		195,18	182,55	858792	803220	--	40012	970708
						12,63	63,46	55572	279224		71904	
2	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	430		738,00	--	317340	--		--	342727
						--	--	--	--		25387	
3	4102-0101-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т-км	430		33,00	--	14190	--		--	15525
						--	--	--	--		1135	
4	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	18		7232,99	2389,11	130194	43004	--	62777	288408
						4843,88	1092,12	87190	19658		15438	
5	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	37,2		738,00	--	27454	--		--	29650
						--	--	--	--		2196	
6	4102-0101-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т-км	37,2		33,00	--	1228	--		--	1326
						--	--	--	--		98	
7	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	1140		1926,75	467,70	2196495	533178	--	1197588	3665610
						1459,05	235,47	1663317	268436		271527	
8	4104-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	106		641,00	--	67946	--		--	73382
						--	--	--	--		5436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	4102-0101-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т*км	106	33,00	--	3498	--	--	--	3778
							--	--		280	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3617137	1379402	--	1300377	5310914
							1806079	567318	--	393401	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3617137				
	Всего заработная плата		тенге					2373397			
	Транспортные расходы		тенге				431655				
		Накладные расходы	тенге				1300377				
		Сметная прибыль	тенге				393401				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5310915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1577
		Сметная заработная плата	тенге					2373397			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				5310915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1577
		Сметная заработная плата	тенге					2373397			

РАЗДЕЛ 2.Земляные работы

10	1101-0105-0102 РСНБ РК 2015	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	124	320,06	313,52	39687	38876	--	584	43493
					6,54	100,21	811	12426		3222	
11	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. I группа грунтов 2	м3 грунта	124	114,26	114,26	14168	14168	--	--	15301
					--	51,18	--	6346		1133	
12	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	124	102,99	102,99	12771	12771	--	--	13793
					--	46,17	--	5725		1022	
13	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	2200	699,33	15,74	1538526	34628	430144	944904	2682104
					488,07	4,76	1073754	10472		198674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1605152	100443	430144	945488	2754691
							1074565	34969	--	204051	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1605152				
	Материалы		тенге				430144				
	Всего заработная плата		тенге					1109534			
		Накладные расходы	тенге				945488				
		Сметная прибыль	тенге				204051				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2754691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								902
		Сметная заработная плата	тенге					1109534			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2754691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								902
		Сметная заработная плата	тенге					1109534			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда									
14	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4400	2636,63 84,17	200,61 57,74	11601150 370326	882684 254056	10348140	399952 960088	12961190
15	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,78	117310,00 --	-- --	208812 --	-- --	208812	-- 16705	225517
16	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	17600	1175,55 0,90	0,13 --	20689680 15840	2288 --	20671552	17107 1656543	22363330
17	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,78	117310,00 --	-- --	208812 --	-- --	208812	-- 16705	225517
18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	820	63491,29 1436,49	51,94 22,83	52062858 1177922	42591 18721	50842345	1272156 4266801	57601815
19	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	51	1972,89 267,20	1705,69 450,90	100617 13627	86990 22996	--	14717 9227	124561
20	2101-0603-0101 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные для дорожного строительства марки С0 ГОСТ 3344-83	м3	43,2	2537,00 --	-- --	109598 --	-- --	109598	-- 8768	118366
21	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. I группа грунтов 2	м2 спланированной площади	340	257,93 257,93	-- --	87694 87694	-- --	--	63140 12067	162901
22	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	54	1972,89 267,20	1705,69 450,90	106536 14429	92108 24349	--	15583 9769	131888
23	2101-0603-0101 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные для дорожного строительства марки С0 ГОСТ 3344-83	м3	61,2	2537,00 --	-- --	155264 --	-- --	155264	-- 12421	167685
24	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,238	117310,00 --	-- --	27920 --	-- --	27920	-- 2234	30154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	340	2636,63	200,61	896452	68208	799628	30905	1001546
		[illegible]			84,17	57,74	28616	19632		74189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
26	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1360	1175,55	0,13	1598748	177	1597347	1322	1728076
		[illegible]			0,90	--	1224	--		128006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	460	63491,29	51,94	29205993	23893	28521315	713648	32313213
		[illegible]			1436,49	22,83	660785	10502		2393571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				117060134	1198939	113490733	2528530	129155759
		[illegible]					2370463	350256	--	9567094	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				117060134				
	Материалы		тенге				112780329				
	Всего заработная плата		тенге					2720719			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				445544				
	Местные материалы		тенге				264862				
		Накладные расходы	тенге				2528530				
		Сметная прибыль	тенге				9567094				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		тенге				129155758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1832
		Сметная заработная плата	тенге					2720719			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				129155758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1832
		Сметная заработная плата	тенге					2720719			
		РАЗДЕЛ 4.Детская площадка									
28	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1520	257,93	--	392046	--	--	282273	728265
		[illegible]			257,93	--	392046	--		53946	
29	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	171,8	1972,89	1705,69	338942	293038	--	49576	419600
		[illegible]			267,20	450,90	45904	77465		31081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
30	2101-0603-0101 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С0 ГОСТ 3344-83	м3	191,2	2537,00	--	485074	--	485074	--	523880
		[illegible]			--	--	--	--		38806	
31	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,71	117310,00	--	83290	--	83290	--	89953
		[illegible]			--	--	--	--		6663	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1520	2636,63	200,61	4007670	304927	3574812	138165	4477502
					84,17	57,74	127931	87765		331667	
33	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	6080	1175,55	6,13	7147344	790	7141082	5910	7725514
					0,90	–	5472	–		572260	
34	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытия на основе резиновой крошки	м2 покрытия	1520	1047,45	35,90	1592116	54568	381793	1086410	2892808
					760,37	19,86	1155755	30187		214282	
35	2206-0207-0103 РСНБ РК 2015	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2	1520	5690,00	–	8648800	–	8648800	–	9340704
					–	–	–	–		691904	
		Устройство отмостки									
36	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	940	257,93	–	242449	–	–	17456-4	450374
					257,93	–	242449	–		33361	
37	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	940	1484,99	399,54	1395886	375568	960661	64430	1577141
					63,47	135,19	59657	127079		116825	
38	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	4700	387,96	79,51	1823412	373697	1449715	–	1969285
					–	27,55	–	129485		145873	
39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	70	29372,11	1730,20	2056048	121114	1769086	150921	2383527
					2369,25	454,16	165848	31791		176558	
40	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	20	4058,76	–	81175	–	–	58446	150791
					4058,76	–	81175	–		11170	
41	1107-0105-0201 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	20	1159,71	245,96	23194	4919	833	20582	47278
					872,10	75,45	17442	1509		3502	
42	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	20	7739,00	–	154780	–	154780	–	167162
					–	–	–	–		12382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт	20	3307,28	322,04	66146	6441	3703	55442	131316
					2800,13	175,35	56002	3507		9727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
44	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	20	28522,00	--	570440	--	570440	--	616075
					--	--	--	--		45635	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				29108812	1535062	25224069	2086719	33691175
							2349681	488788	--	2495642	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				28538372				
	Материалы		тенге				15281685				
	Всего заработная плата		тенге					2838469			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				8732090				
	Местные материалы		тенге				639854				
		Накладные расходы	тенге				2086719				
		Сметная прибыль	тенге				2450007				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		тенге				33075098				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								1981
		Сметная заработная плата	тенге					2838469			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				570440				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				570440				
		Сметная прибыль	тенге				45635				
	ВСЕГО Стоимость сантехнических работ		тенге				616075				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				33691173				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								1981
		Сметная заработная плата	тенге					2838469			
		РАЗДЕЛ 5 МАФЫ на детскую площадку									
45	8601-0104-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"	комплект	4	155365,50	352,50	621462	1410	565998	--	671179
					13513,50	114,00	54054	456		49717	
46	8601-0104-0502 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка"	комплект	2	81241,50	1669,50	162483	3339	141312	--	175482
					8916,00	574,50	17832	1149		12999	
47	8601-0104-0508 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"	комплект	2	169458,00	801,00	338916	1602	316413	--	366029
					10450,50	267,00	20901	534		27113	
48	8601-0104-0503 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Машинка"	комплект	2	93357,00	801,00	186714	1602	164211	--	201651
					10450,50	267,00	20901	534		14937	
49	8601-0104-0401 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические	комплект	2	332215,50	657,00	664431	1314	614187	--	717585
					24465,00	192,00	48930	384		53154	
50	8601-0104-0403 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Диван качели	комплект	4	227559,00	433,50	910236	1734	844554	--	983055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					15987,00	124,50	63948	498		72819	
51	8601-0101-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)	комплект	2	274548,00	3745,50	549096	7491	510591	--	593024
					15507,00	1330,50	31014	2661		43928	
52	8601-0109-0303 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница" со счетами	комплект	2	354406,50	1029,00	708813	2058	625338	--	765518
					40708,50	364,50	81417	729		56705	
53	8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)	комплект	2	1805572,50	3342,00	3611145	6684	3389703	--	3900037
					107379,00	1203,00	214758	2406		288892	
54	8601-0201-0109 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)	комплект	2	774552,00	1393,50	1549104	2787	1468878	--	1673032
					38719,50	529,50	77439	1059		123928	
55	8601-0201-0107 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом	комплект	2	520374,00	10485,00	1040748	20970	946701	--	1124008
					36538,50	3730,50	73077	7461		83260	
56	8601-0203-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)	комплект	2	524100,00	6151,50	1048200	12303	992202	--	1132056
					21847,50	2193,00	43695	4386		83856	
57	8601-0302-0402 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Самолет"	шт.	16	108676,50	280,50	1738824	4488	1674480	--	1877930
					3741,00	79,50	59856	1272		139106	
58	8601-0303-0206 УСН РК 8.02-03-2019 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой	шт.	16	35644,50	--	570312	--	570312	--	615937
					--	--	--	--		45625	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				13700484	67782	12824880	--	14796523
							807822	23529	--	1096039	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				13700484				
	Материалы		тенге				12824880				
	Всего заработная плата		тенге					831351			
		Сметная прибыль	тенге				1096039				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				14796523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								582
		Сметная заработная плата	тенге					831351			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				14796523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								582
		Сметная заработная плата	тенге					831351			

РАЗДЕЛ 6.Ограждение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	8601-0602-0101 УСН РК 8.02-03-2019 00	Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Декоративное ограждение переносное	сеция	30	64723,50	--	1941705	--	1941705	--	2097041
					--	--	--	--		155336	
60	8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	конструкция	4	510580,50	3982,50	2042322	15930	1666566	--	2205708
					89956,50	1609,50	359826	6438		163386	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				3984027	15930	3608271	--	4302749
							359826	6438	--	318722	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3984027				
	Материалы		тенге				3608271				
	Всего заработная плата		тенге					366264			
		Сметная прибыль	тенге				318722				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		тенге				4302749				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								266
		Сметная заработная плата	тенге					366264			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				4302749				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								266
		Сметная заработная плата	тенге					366264			

РАЗДЕЛ 7.Озеленение

61	1147-0102-0106 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	190	860,75	121,89	163542	23159	--	123537	310045
					738,86	50,10	140382	9519		22966	
62	1147-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка	шт	190	1945,24	235,25	369596	44698	31713	258003	677807
					1543,08	65,13	293185	12375		50208	
63	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	220	3574,65	742,84	786423	163425	21527	529295	1420975
					2733,96	205,66	601471	45245		105257	
64	1147-0118-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Уход	шт	70	1959,85	262,39	137190	18367	11372	94557	250286
					1535,01	72,64	107451	5085		18540	
65	1147-0118-0401 РСНБ РК 2015	Цветники из многолетников. Уход	м2	220	2028,07	488,59	446174	107489	2227	296083	801638
					1529,36	135,27	336458	29759		59381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	2501-0202-0601 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, 2 школа, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	70	6868,00	--	480760	--	480760	-- 38461	519221
67	2501-0302-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт	120	419,00	--	50280	--	50280	-- 4022	54302
68	2502-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бетония	шт.	560	127,00	--	71120	--	71120	-- 5690	76810
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				2505085	357138	668999	1301475	4111084
							1478947	101983	--	304525	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2505085				
	Материалы		тенге				66838				
	Всего заработная плата		тенге					1580930			
	Местные материалы		тенге				682160				
		Накладные расходы	тенге				1301475				
		Сметная прибыль	тенге				304525				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		тенге				4111085				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1142
		Сметная заработная плата	тенге					1580930			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				4111085				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1142
		Сметная заработная плата	тенге					1580930			

РАЗДЕЛ 8 Освещение объекта

69	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт.	66	10531,96	2918,13	695109	192596	164812	243145	1013314
					5116,68	1199,52	337701	79168		75060	
70	2307-0106-0311 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм	шт.	66	80095,00	--	5286270	--	5286270	-- 422902	5709172
71	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	130	555,38	236,84	72199	30789	8845	23447	103297
					250,50	86,64	32565	11263		7652	
72	2306-0118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	65729,00	--	2629	--	2629	-- 210	2839
73	2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГ нг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	192967,00	--	17367	--	17367	-- 1389	18756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1308-0206-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и зоп. вып. 17	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	700	1400,69 751,91	69,14 28,59	980480 526334	48398 20013	405748	378960 108755	1468195
75	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,7	310429,00 --	-- --	217300 --	-- --	217300	-- 17384	234684
76	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SALI.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	50	2435,00 --	-- --	121750 --	-- --	121750	-- 9740	131490
77	2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SALI.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	2643,00 --	-- --	79290 --	-- --	79290	-- 6343	85633
78	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	685,00 --	-- --	24660 --	-- --	24660	-- 1973	26633
79	2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	76	1099,00 --	-- --	83524 --	-- --	83524	-- 6682	90206
80	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	6793,00 --	-- --	81516 --	-- --	81516	-- 6521	88037
81	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и зоп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	16	19668,77 8705,73	10060,72 4103,70	314700 139292	160971 65659	14437	100290 33199	448189
82	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и зоп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	12	24563,72 11616,15	11887,96 4853,16	294765 139394	142656 58238	12715	100364 31610	426739
83	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	51	853,00 --	-- --	43503 --	-- --	43503	-- 3480	46983
84	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и зоп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,04	129,95 49,05	2,65 0,50	915 345	19 4	551	238 92	1246
85	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	46	1687,80 343,98	1343,82 637,72	77639 15823	61816 29335	--	11393 7123	96154
86	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и зоп. вып. 17	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	46	26413,56 14522,04	9623,38 5060,64	1215024 668014	442675 232789	104335	534411 139955	1889390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	79,2	1950,00	--	154440	--	154440	--	166795
		ОТ (ФОТ)			--	--	--	--		12355	
88	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	91,72	129,95	2,65	11919	243	7177	3104	16225
		ОТ (ФОТ) ЭМ			49,05	0,50	4499	46		1202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
89	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	10	37888,63	1822,27	378886	18222	257911	93505	510183
		ОТ (ФОТ) ЭМ			10275,30	501,43	102753	5014		37791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
90	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	5	5203,15	1686,76	26016	8434	10082	6975	35630
		ОТ (ФОТ) ЭМ			1499,94	765,57	7500	3828		2639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
91	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	1,04	7979,41	2886,39	8299	3001	3598	1581	10670
		ОТ (ФОТ) ЭМ			1634,55	1391,82	1700	1447		790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
92	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,104	2001,00	--	2209	--	2209	--	2386
		ОТ (ФОТ)			--	--	--	--		177	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				10190409	1109820	7104669	1497413	12622846
							1975920	506804	--	935024	
	Стоимость монтажных работ		тенге				7880819				
	Материалы		тенге				606557				
	Всего заработная плата		тенге					1409627			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				5523566				
		Накладные расходы	тенге				846206				
		Сметная прибыль	тенге				698161				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				9425186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								810
		Сметная заработная плата	тенге					1409627			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2111647				
	Материалы		тенге				383652				
	Всего заработная плата		тенге					1073097			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				390740				
	Местные материалы		тенге				2209				
		Накладные расходы	тенге				651207				
		Сметная прибыль	тенге				221028				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2983882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								664
		Сметная заработная плата	тенге					1073097			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				197943				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				197943				
		Сметная прибыль	тенге				15835				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				213778				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				12622846				-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					2482724			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								206745741
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				12223303				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5764516			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					2080085			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						163351765		
		- Перевозка грузов	тенге				431656				
		- Накладные расходы	тенге							9660002	
		- Сметная прибыль	тенге							1531498	
	Итого СМР		**Тенге**		206 745 741						
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**								
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**		4 796 501						
	Итого в текущих ценах				211 542 242						
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**		4 230 845						
	Итого сметная стоимость		**Тенге**		215 773 087						
	Налог на добавленную стоимость 12 %		**Тенге**		25 892 770						
	Всего СДР		**Тенге**		241 665 857						

Заказчик:
ТОО "SHEBERGOOD"

Директор_____**Масленко Д.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Калиев Е.**