Заказчик: ТОО "Алтын Номад"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки: Строительство МЖК Алтын Гасыр
Общестроительные работы
Договор Генерального подряда №02/АГ-1 от 08 января 2014

Форма 4

АКТ

выполненных работ за февраль месяц

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Котлован										
1	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	2283,2		235,05 9,64	225,33 68,19	536674 22000	514480 155694	194	127939 53169	717782
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недоборов грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта недоборов	129,6		915,36 572,39	342,22 104,24	118631 74182	44351 13509	98	63137 14541	196310
3	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кстр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	43,2		3353,03 3353,03	– –	144851 144851	– –	–	104293 19931	269075
4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	43,2		235,05 9,64	225,33 68,19	10154 416	9734 2946	4	2421 1006	13581
5	СТ Тарифы на перевозки	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьера/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 *СП - 8%*	т	3929,6		47,00 –	– –	184691 –	– –		– 14775	199466
6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	2456		18,47 2,95	15,46 6,66	45360 7255	37966 16362	139	17004 4989	67353
7	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	1123,2		235,05 9,64	225,33 68,19	264012 10822	253094 76592	96	62939 26156	353107
8	СТ Тарифы на перевозки	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьера/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 *СП - 8%*	т	1797,12		47,00 –	– –	84465 –	– –		– 6757	91222
9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	841,6		31,81 –	31,81 12,80	26774 –	26774 10776	–	7759 2763	37296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	841,6	18,32	18,32	15421	15421	–	4469	21481
		НР - 72%; СП - 8%			–	7,37	–	6207		1591	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	841,6	179,18	81,01	150797	68176	–	84142	253735
		НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	82622	34243		18795	
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	281,6	916,86	–	258188	–	–	185895	479610
		НР - 72%; СП - 8%			916,86	–	258188	–		35527	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1840019	969996	531	659998	2700018
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				600335	316328	–	200000	
		Материалы	Тенге				1840019				
		Всего заработная плата	Тенге				532				
		Транспортные расходы	Тенге					916663			
		Накладные расходы	Тенге				269156				
		Сметная прибыль	Тенге				659998				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				200001				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				2700018				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					916663			712
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				2700018				
		Сметная заработная плата	Тенге					916663			712
		РАЗДЕЛ 2 Фундаменты									
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	70,4	18758,69	1130,61	1320612	79595	1137804	111927	1547142
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	103213	19783		114603	
14	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	360	23196,40	1815,13	8350705	653447	6411194	1310073	10433640
		НР - 91%; СП - 8%			3572,40	426,60	1286064	153576		772862	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1072	224070,00	–	24020	–	24020	–	25942
		СП - 8%			–	–	–	–		1922	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	3,2352	224070,00	–	724911	–	724911	–	782904
		СП - 8%			–	–	–	–		57993	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. в зон, вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1040	915,80	19,97	952432	20765	595215	315899	1369797
		НР - 93%; СП - 8%			323,51	3,10	336452	3224		101466	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11372680	753807	8893144	1737899	14159425
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1725730	176584	–	1048846	
		Материалы	Тенге				11372680				
		Всего заработная плата	Тенге				8144212				
								1992314			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				748932				
		Накладные расходы	Тенге				1737899				
		Сметная прибыль	Тенге				1048846				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14159426				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1902314			1364
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				14159426				
		Сметная заработная плата	Тенге					1902314			1364
		РАЗДЕЛ 3.Каркас									
18	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	(л.7,9) **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	6,8	39246,95	6322,67	266879	42994	128554	96524	392476
		НР - 91%, СП - 8%			14019,20	1579,40	95331	10740		29072	
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	т	0,063	224070,00	–	14116	–	14116	–	15246
		СП - 8%			–	–	–	–		1129	
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,1638	224070,00	–	36703	–	36703	–	39639
		СП - 8%			–	–	–	–		2936	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				317698	42994	179373	96524	447361
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				95331	10740	–	33137	
		Материалы	Тенге				317698				
		Всего заработная плата	Тенге				128555				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					106070			
		Накладные расходы	Тенге				50819				
		Сметная прибыль	Тенге				96524				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				33138				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				447360				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					106070			78
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				447360				
		Сметная заработная плата	Тенге					106070			78
		РАЗДЕЛ 4.Стены, перегородки									
21	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	28,5	32557,28	2594,51	927883	73943	508562	331485	1360084
		НР - 91%, СП - 8%			12118,52	661,69	345378	18858		100747	
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	т	0,1928	224070,00	–	43201	–	43201	–	46657
		СП - 8%			–	–	–	–		3456	
23	1116-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ПРИМЕЧ.	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	0,3	15719,58	86,61	4716	26	4267	455	5585
		НР - 103%, СП - 8%			1410,50	35,34	423	11		414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2302-1001-1102 РСНБ РК 2015	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 150 ГОСТ 31416-2009	шт.	0,3	256,00	–	77	–	77	–	83
		СП - 8%			–	–	–	–		6	
25	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,25	139196,52	1267,83	34799	317	12394	18694	57773
		НР - 84%, СП - 8%			88353,02	666,50	22088	167		4279	
		Перегородки кирпичные (л.16)									
26	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,2	24947,45	2042,42	4989	408	3692	988	6456
		НР - 91%, СП - 8%			4946,40	483,22	989	97		478	
27	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	1,1994	1062,41	11,74	1274	14	665	560	1981
		НР - 93%, СП - 8%			495,84	6,20	595	7		147	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					1016939	74709	572758	352152	1478619
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				369473	19139	–	109527	
		Материалы	Тенге				1016862				
		Всего заработная плата	Тенге				529479				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					388613			
		Накладные расходы	Тенге				43204				
		Сметная прибыль	Тенге				352152				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				109521				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				1478536				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					388613			289
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				77				
		Сметная прибыль	Тенге				77				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				83				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				1478618				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								388613			289
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие									
28	1106-0001-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытие на отм. -0,100									
		Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	50	36598,61	1890,45	1829930	94522	1202239	507450	2524371
		НР - 93%, СП - 8%			10663,38	489,38	533169	24469		186990	
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,147	224070,00	–	32938	–	32938	–	35573
		СП - 8%			–	–	–	–		2635	
30	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02355	507095,34	1406,34	11942	33	9963	1785	14826
		НР - 91%, СП - 8%			82650,00	657,60	1946	15		1098	
31	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,02355	96078,00	–	2263	–	2263	–	2444
		СП - 8%			–	–	–	–		181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, стыков и борозд площадью до 0,1 м2 *НР - 84%, СП - 8%*	м3 заделки	0,05	102668,08 64482,04	716,04 372,00	5133 3224	36 19	1873	2724 629	8486
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1882207	94591	1249276	511969	2585700
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				538340	24503	–	191533	
		Материалы	Тенге				1882207				
		Всего заработная плата	Тенге				1214075				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					562842			
		Накладные расходы	Тенге				35201				
		Сметная прибыль	Тенге				511969				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				191533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2585700				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					562842			423
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2585700				
		Сметная заработная плата	Тенге					562842			423

РАЗДЕЛ 6.Разные работы

		Монолитный приямок									
33	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,84	43286,62 18747,49	5843,58 2301,63	36361 15748	4909 1933	15704	16090 4196	56647
34	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 97%, СП - 8%*	т	0,03056	706595,34 282150,00	1406,34 657,60	21594 8623	43 20	12928	7865 2357	31815
35	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей *СП - 8%*	т	0,03056	96078,00 –	– –	2936 –	– –	2936	– 235	3171
36	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка *НР - 93%, СП - 8%*	т металлических изделий	0,0632	563474,34 58120,20	9573,00 3859,50	35612 3673	605 244	31334	3643 3140	42395
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%, СП - 8%*	м2 поверхности	5,96	915,80 323,51	19,97 3,10	5458 1928	119 18	3411	1810 581	7850
		Монолитная лестница									
38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,33	18758,69 1466,10	1130,61 281,02	6190 484	373 93	5333	525 537	7252
39	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	2,57	32557,28 12118,52	2594,51 661,69	83672 31145	6668 1701	45859	29889 9085	122646
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм *СП - 8%*	т	0,04064	224070,00 –	– –	10451 –	– –	10451	– 836	11287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживание конструкции. Установка при бетонировании *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,00192	282978,79 47167,50	2225,71 823,21	543 91	4 2	448	84 50	677
42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%, СП - 8%*	м2 поверхности	5	915,80 323,51	19,97 3,10	4579 1618	100 16	2861	1519 489	6586
43	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, двутавровые профили для пролетов до 24 м при высоте зданий до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,18062	109746,03 83778,20	22464,07 6741,16	19822 15132	4057 1218	633	11281 2488	33592
44	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам *НР - 90%, СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,024	86909,28 21390,00	1408,02 657,60	2086 513	34 16	1539	476 205	2767
45	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%, СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,024	8694,57 2534,24	44,54 21,26	209 61	1 1	147	55 21	285
46	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам *НР - 92%, СП - 8%*	м2 кровли	4,2	1749,71 553,01	58,11 20,37	7349 2323	244 86	4782	2216 765	10329
47	2113-0203-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,00192	526783,00 –	– –	1011 –	– –	1011	– 81	1092
		Перекрытие на отм. -0,95									
48	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%, СП - 8%*	м3	1,68	36598,61 10663,38	1890,45 489,38	61486 17914	3176 822	40396	17050 6283	84819
		Монолитная лестница Лм2, Лм-2а									
49	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,525	46245,07 17199,00	2918,42 660,96	24279 9029	1532 347	13718	8533 2625	35436
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм *СП - 8%*	т	0,00132	224070,00 –	– –	296 –	– –	296	– 24	319
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6									
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				323933	21865	193787	101036	458965
	Материалы		Тенге				108281	6515	–	33997	
	Всего заработная плата		Тенге				304111				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				178460				
		Накладные расходы	Тенге					98446			
		Сметная прибыль	Тенге				14694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				89754				
			Тенге				31509				
							425374				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость металлоконструкций		Тенге					98446			71
	Материалы		Тенге				19922				
	Всего заработная плата		Тенге				633				
		Накладные расходы	Тенге					16350			
		Сметная прибыль	Тенге				11281				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций		Тенге				2488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				33592				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					16350			12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				458966				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								114796			83
		РАЗДЕЛ 7.Каркас (л.2,5-10)									
51	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	42,8	39246,95	6322,67	1679769	270610	809137	607534	2470288
		НР - 91%, СП - 8%			14019,20	1579,40	600022	67598		182984	
52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,315	224070,00	–	70582	–	70582	–	76229
		СП - 8%			–	–	–	–		5647	
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,9072	224070,00	–	203276	–	203276	–	219538
		СП - 8%			–	–	–	–		16262	
54	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,114	507095,34	1406,34	57809	160	48227	8642	71767
		НР - 91%, СП - 8%			82650,00	657,60	9422	75		5316	
55	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,114	96078,00	–	10953	–	10953	–	11829
		СП - 8%			–	–	–	–		876	
56	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3,28 Кзтр=0,89, Кзмаш=0,93	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные щиты опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	58,97	38404,28	5385,69	2264701	317594	1043543	896210	3413784
		НР - 91%, СП - 8%			15322,44	1378,37	903564	81282		252873	
57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,783	224070,00	–	175447	–	175447	–	189483
		СП - 8%			–	–	–	–		14036	
58	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,14637	706595,34	1406,34	103424	206	63920	37669	152381
		НР - 91%, СП - 8%			282150,00	657,60	41298	96		11287	
59	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,237	507095,34	1406,34	120182	333	100261	17967	149200
		НР - 91%, СП - 8%			82650,00	657,60	19588	156		11052	
60	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,38337	96078,00	–	36833	–	36833	–	39780
		СП - 8%			–	–	–	–		2947	
		Стены, перегородки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%, СП - 8%*	м3 кладки	117,04625	11557,60 5593,28	2488,00 620,00	1352774 654672	291211 72569	406891	676334 162329	2191437
62	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *НР - 93%, СП - 8%*	м3 кладки	132,26476	9256,83 4921,56	2736,80 682,00	1224353 650949	361982 90205	211422	689273 153090	2066716
63	СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	м3	121,6835792	– –	– –	– –	– –	–	– –	–
64	СТ11011-250	Клей *СП - 8%*	кг	3571,14852	38,00 –	– –	135704 –	– –	135704	– 10856	146560
65	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крайних этажей высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,6684	28934,24 14913,25	11892,47 3739,86	19340 9968	7949 2500	1423	8663 2238	30178
66	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката *СП - 8%*	т	0,626	167300,00 –	– –	104730 –	– –	104730	– 8378	113108
67	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,00648	526783,00 –	– –	3414 –	– –	3414	– 273	3687
68	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом *НР - 93%, СП - 8%*	м2 поверхности	130	1062,41 495,84	11,74 6,20	138113 64459	1526 806	72128	66696 15908	214714
69	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство *НР - 92%, СП - 8%*	м3	0,15	44886,04 17331,30	4425,78 1046,31	6733 2600	667 157	3466	2509 739	9981
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм *СП - 8%*	т	0,0066	224070,00 –	– –	1479 –	– –	1479	– 118	1597
71	1107-0516-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом *НР - 118%, СП - 8%*	м шва	595	164,66 55,04	6,75 3,57	97972 32746	4015 2121	61211	41143 11129	150244
72	1107-0516-0105 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом *НР - 118%, СП - 8%*	м шва	485	329,94 114,35	11,74 6,20	160019 55462	5692 3007	98865	68993 18321	247333
73	1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом *НР - 84%, СП - 8%*	м3 заделки	0,5	56148,50 34367,20	508,77 263,50	28074 17184	254 132	10636	14545 3410	46029
		Стена противопожарная на отм.+13480 (л.43)									
74	1106-0601-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 150 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 *НР - 91%, СП - 8%*	м3	3	48503,13 21326,76	5791,07 1443,96	145509 63980	17373 4332	64156	62164 16614	224287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00072	224070,00	–	161	–	161	–	174
		СП - 8%			–	–	–	–		13	
76	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00261	224070,00	–	585	–	585	–	632
		СП - 8%			–	–	–	–		47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8141935	1279573	3736450	3192282	12240956
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3125913	325035	–	906737	
	Материалы		Тенге				8122595				
	Всего заработная плата		Тенге				2991862				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3438481			
		Накладные расходы	Тенге				743163				
		Сметная прибыль	Тенге				3183679				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				904502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12210777				
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3438481			2565
	Материалы		Тенге				19340				
	Всего заработная плата		Тенге				1423				
		Накладные расходы	Тенге					12468			
		Сметная прибыль	Тенге				8603				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30178				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					12468			8
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12240956				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 8.Перекрытие (л.14,18,23)						3459949			2573
77	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	255,85	36598,63	1890,45	9363753	483671	6151856	2596624	12917207
		НР - 91%, СП - 8%			10663,38	489,38	2728226	125207		956830	
78	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0384	224070,00	–	8604	–	8604	–	9293
		СП - 8%			–	–	–	–		688	
79	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,23722	224070,00	–	277224	–	277224	–	299402
		СП - 8%			–	–	–	–		22178	
80	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05512	507095,34	1406,34	27951	78	23317	4179	34700
		НР - 91%, СП - 8%			82650,00	657,60	4556	36		2570	
81	СТ12041-132	Металлизации закладных деталей	т	0,05512	96078,00	–	5296	–	5296	–	5719
		СП - 8%			–	–	–	–		424	
82	1148-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, стыков и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,25	102668,08	716,04	25667	179	8367	13619	42429
		НР - 84%, СП - 8%			64482,04	372,00	16121	93		3143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9708495	483928	6475664	2614422	13308750
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2748902	125336	–	985833	
		Материалы	Тенге				9708495				
		Всего заработная плата	Тенге				6184542				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2874238			
		Накладные расходы	Тенге				291124				
		Сметная прибыль	Тенге				2614422				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				985833				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				13308750				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					2874238			2159
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				13308750				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								2874238			2159
		РАЗДЕЛ 9.=СТЕНЫ=									
		ДЕМОНТИРУЕМЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ									
		=									
83	1146-0401-0210 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков *НР - 84%, СП - 8%*	м3	0,27775	141829,38 67534,94	72240,40 35774,00	39393 18758	20065 9936	570	24103 5080	68576
		ОТВЕРСТИЯ									
84	1146-0302-0307 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм *НР - 84%, СП - 8%*	шт.	27,5	1771,10 1084,60	686,50 327,21	48705 29827	18879 8998	–	32613 6505	87823
		ДЕМОНТИРУЕМЫЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДКИ									
		=									
85	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка *НР - 84%, СП - 8%*	м3	34,6	13354,90 9755,40	3599,50 1782,50	462080 337537	124543 61675	–	335338 63793	861210
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ из КИРПИЧА									
		=									
86	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%, СП - 8%*	м3 кладки	21,603125	27337,42 5396,16	2488,00 620,00	590574 116574	53749 13394	420251	120870 56916	768359
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧА									
87	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%, СП - 8%*	м2 перегородки (за вычетом проемов)	48,1	4772,57 1856,14	258,87 65,41	229561 89280	12452 3146	127829	85957 25241	340759
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ из ГАЗОБЛОКА									
		=									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м *НР - 95%; СП - 8%*	м3	12,4	23920,74 6636,86	500,73 136,40	296617 82297	6209 1691	208111	78109 29978	404705
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН /лист 33/									
89	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 95%; СП - 8%*	т	0,176885	706595,34 282150,00	1406,34 657,60	124986 49908	249 116	74829	45522 13641	184149
90	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 95%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,114465	327190,74 77493,60	2340,14 837,00	37452 8870	268 96	28314	8338 3663	49454
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН /лист 34/									
91	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 95%; СП - 8%*	т	0,01064	706595,34 282150,00	1406,34 657,60	7518 3002	15 7	4501	2738 821	11077
92	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 95%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,010808	327190,74 77493,60	2340,14 837,00	3536 838	25 9	2673	787 346	4670
		ПЕРЕМЫЧКИ /лист 44/									
				Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1							
93	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Демонтаж- Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	10,5	368,84 159,60	209,24 53,32	3873 1676	2197 560	–	2638 521	7032
94	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	404,63 159,60	209,24 53,32	809 319	418 107	72	502 105	1417
95	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	/2ПБ16-2-п/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м3	0,052	60617,00 –	– –	3152 –	– –	3152	– 252	3404
96	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	/Бетон В15/ Перемычки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,71	40530,62 13865,04	3556,62 837,05	28777 9844	2525 594	16408	9499 3062	41338
97	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,027965	248240,00 –	– –	6942 –	– –	6942	– 555	7497
		ПЕРЕМЫЧКИ /лист 56/									
98	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	404,63 159,60	209,24 53,32	405 160	209 53	36	251 52	708
99	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	/2ПБ13-1-п/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м3	0,022	60617,00 –	– –	1334 –	– –	1334	– 107	1440
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1885713	241802	895022	747265	2843618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ									
		Материалы	Тенге				748889	100383	–	210638	
		Всего заработная плата	Тенге				1885713				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				253302				
		Местные материалы	Тенге					849272			
		Накладные расходы	Тенге				6942				
		Сметная прибыль	Тенге				634778				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				747266				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				210638				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				2843618				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	Тенге					849272			621
		Сметная заработная плата	чел.-ч				2843618				
			Тенге								
								849272			621

РАЗДЕЛ 10.=ПЕРЕКРЫТИЕ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА=

ДЕМОНТИРУЕМЫЕ ПЛИТЫ / лист 57/1/

=

Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1

100	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	0,5	3457,62 2597,86	859,76 218,44	1729 1299	430 109	–	1662 271	3662
101	1146-0401-0210 РСНБ РК 2015	Демонтаж МУГ, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков *НР - 84%, СП - 8%*	м3	0,095	89456,22 43222,36	46233,86 22895,36	8498 4106	4392 2175	–	5276 1102	14876
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ2 и МУ3 / лист 57/1, 58/									
		=									
102	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,66	34640,37 6824,56	1209,89 313,20	22876 4504	799 207	17573	4287 2173	29336
103	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. инд. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 93%, СП - 8%*	т	0,0488707	14815,82 13625,28	902,54 283,39	724 666	44 14	14	619 107	1450
104	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/л.6мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,006816	224070,00 –	– –	1527 –	– –	1527	– 122	1649
105	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/л.10мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0420547	217839,00 –	– –	9161 –	– –	9161	– 733	9894
		УСИЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ / лист 59/									
		=									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1146-0101-0701 РСНБ РК 2015	Отверстия в плитах железобетонные. Усиление стальными обоймами *НР - 84%; СП - 85%*	т узловина	0,24718	57330,47 40468,38	12109,72 4745,43	14171 10003	2993 1173	1175	9388 1885	25443
107	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 85%*	т	0,24718	463337,80 --	-- --	114528 --	-- --	114528	-- 9162	123690
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				173214	8658	143978	21232	210000
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				20578	3678	--	15555	
		Материалы	Тенге				58686				
		Всего заработная плата	Тенге				6266				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					24256			
		Местные материалы	Тенге				10688				
		Накладные расходы	Тенге				12496				
		Сметная прибыль	Тенге				21231				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				86311				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					24256			17
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				114528				
		Сметная прибыль	Тенге				114528				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9162				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				123690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				210001				
		Сметная заработная плата	Тенге					24256			17

РАЗДЕЛ 11.=ВИТРАЖИ НАРУЖНЫЕ=

ВИТРАЖ АЛЮМИНИЕВЫЙ ОДНОКАМЕРНЫЙ

=

108	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж *НР - 69%; СП - 85%*	м2	272,6685	5459,01 5131,39	322,63 170,40	1488499 1399169	87970 46462	1360	997485 198879	2684863
109	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом *СП - 85%*	м2	272,6685	33693,00 --	-- --	9187020 --	-- --	9187020	-- 734962	9921981
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				10675519	87970	9188380	997485	12606844
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1399169	46462	--	933841	
		Материалы	Тенге				10675519				
		Всего заработная плата	Тенге				1360				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1445631			
		Накладные расходы	Тенге				9187020				
		Сметная прибыль	Тенге				997485				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				933840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12606845				
											903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1445631			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				12606845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								903
		Сметная заработная плата	Тенге					1445631			
		РАЗДЕЛ 12.=КРЫЛЬЦА=									
		КРЫЛЬЦО КР-1									
110	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%, СП - 8%*	м3 основания	0,6333334	2926,32 594,05	692,22 303,19	1853 376	438 192	1039	528 191	2572
111	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%, СП - 8%*	м3 основания	0,6333334	5844,09 647,36	1181,18 551,19	3701 410	748 349	2543	706 353	4760
112	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	/Бетон В15/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,95	19253,34 1486,99	1113,37 289,66	18291 1413	1058 275	15820	1536 1586	21413
113	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,106125	248240,00 –	– –	26344 –	– –	26344	– 2108	28452
114	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытие из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт *НР - 94%, СП - 8%*	м2 покрытия	6,3333334	17642,45 2417,40	63,91 26,30	111736 15310	405 167	96021	14548 10103	136386
		КРЫЛЬЦО КР-2									
115	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%, СП - 8%*	м3 основания	4,2666667	2926,32 594,05	692,22 303,19	12486 2535	2953 1294	6998	3560 1284	17330
116	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%, СП - 8%*	м3 основания	4,2666667	5844,09 647,36	1181,18 551,19	24935 2762	5040 2352	17133	4756 2375	32066
117	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	/Бетон В15/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	6,4	19253,34 1486,99	1113,37 289,66	123221 9517	7126 1854	106578	10347 10685	144254
118	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,348915	248240,00 –	– –	86615 –	– –	86615	– 6929	93844
119	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/д.6мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,028	224070,00 –	– –	6274 –	– –	6274	– 502	6776
120	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.10мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00825	217839,00 –	– –	1797 –	– –	1797	– 144	1941
121	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,004665	604515,06 180576,00	900,06 420,86	2820 842	4 2	1974	768 287	3875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	1111-0101-3100 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт *НР - 94%, СП - 8%*	м2 покрытия	42,6666667	17642,45 2417,40	63,91 26,30	752745 103142	2727 1122	646876	98009 68060	918813
123	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лестн, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,820226	44274,94 38711,55	1641,73 358,52	36315 31752	1347 294	3216	22112 4674	63102
124	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,820226	463337,00 –	– –	380041 –	– –	380041	– 30403	410444
125	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ *НР - 69%, СП - 8%*	м2	23,786554	153,90 38,85	2,17 0,40	3661 924	52 9	2685	644 344	4649
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1592835	21897	1401954	157514	1890377
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				169983	7910	–	140028	
		Материалы	Тенге				1176478				
		Всего заработная плата	Тенге				177955				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					144847			
		Местные материалы	Тенге				121030				
		Накладные расходы	Тенге				719712				
		Сметная прибыль	Тенге				135403				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				104951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1416832				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость металлоконструкций работ	Тенге					144847			311
		Материалы	Тенге				416357				
		Всего заработная плата	Тенге				3217				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					32046			
		Накладные расходы	Тенге				380041				
		Сметная прибыль	Тенге				22112				
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ	Тенге				35077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				473546				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					32046			25
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1890378				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		СТРЕМЯНКА СМ1 /лист 32/						176893			136
		РАЗДЕЛ 13.=ПРОЧЕЕ=									
126	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,02797	599715,32 27762,50	17401,07 6245,71	16774 777	487 175	15519	656 1394	18825
127	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%, СП - 8%*	м2	0,75519	153,90 38,85	2,17 0,40	116 29	2 –	85	20 11	148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /лист 41 прим. 7 и 8/									
128	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	58,9784925	136,66 7,99	128,67 35,42	8060 471	7589 2089	–	1844 792	10696
129	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,0505075	1481,95 1481,95	– –	1557 1557	– –	–	1121 214	2892
130	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,791	1234,96 1234,96	– –	4682 4682	– –	–	3371 644	8697
131	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	11,79	183,73 7,56	176,05 53,28	2166 89	2076 628	1	516 215	2897
132	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,21	1481,95 1481,95	– –	311 311	– –	–	224 43	578
133	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /ПОГРУЗКА ГРУНТА РУЧН.РАЗРАБОТКИ/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,21	183,73 7,56	176,05 53,28	39 2	37 11	–	9 4	52
134	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /на временный отвал/ СП - 8%	т	19,8	45,00 –	– –	891 –	– –		– 71	962
135	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	54,247	25,49 –	25,49 8,64	1383 –	1383 469	–	338 138	1858
136	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	54,247	12,28 –	12,28 4,17	666 –	666 226	–	163 66	895
137	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	9,573	586,79 586,79	– –	5617 5617	– –	–	4044 773	10435
138	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	54,247	114,67 62,83	51,84 20,04	6221 3408	2812 1413	–	3471 775	10467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя *НР - 93%, СП - 8%*	м2 поверхности	375	2148,28 457,07	26,89 5,46	805606 171400	10085 2046	624121	161305 77353	1044264
140	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция плитами из пенопласта на битуме *НР - 76%, СП - 8%*	м3 изоляции	37,5	58254,16 18373,50	843,84 337,28	2184531 689006	31644 12648	1463881	533257 217423	2938212
141	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя *НР - 93%, СП - 8%*	м2 поверхности	375	2148,28 457,07	26,89 5,46	805606 171400	10085 2046	624121	161305 77353	1044264
142	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны *НР - 80%, СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	375	182,64 26,27	0,15 0,07	68492 9850	56 27	58586	7902 6111	82505
143	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой *НР - 93%, СП - 8%*	м2 поверхности	105	1250,51 118,79	18,61 5,46	131303 12473	1954 573	116876	12133 11475	154911
144	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя *НР - 93%, СП - 8%*	м2 поверхности	105	2080,17 166,97	28,92 6,94	218418 17532	3037 729	197849	16983 18832	254233
		ПРИЯМОК /лист 41/									
145	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,2	18121,72 938,30	723,59 179,85	3624 188	145 36	3291	204 306	4134
146	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	/Бетон В25 W6/ Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,4	37266,70 11998,39	3739,89 1473,04	14907 4799	1496 589	8612	4904 1585	21395
147	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01865	217839,00 –	– –	4063 –	– –	4063	– 325	4388
148	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/д.20/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,03952	210429,00 –	– –	8316 –	– –	8316	– 665	8981
149	2106-0801-0402 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т *СП - 8%*	т	0,4239	455177,00 –	– –	192950 –	– –	192950	– 15436	208385
150	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	/Д325х4,0/ Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Покраска *НР - 90%, СП - 8%*	м трубопровода	11	14674,41 2256,04	196,02 61,29	161419 24816	2156 674	134447	24981 14912	201311
		ПРИЯМОК Пр-1, Пр-2 /лист 39/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками *НР - 94%, СП - 8%*	м3 подстилающих слоев	3	7648,03 2627,52	1259,93 491,67	22944 7883	3780 1475	11281	8796 2539	34279
152	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,3	18121,72 938,30	723,59 179,85	5437 281	217 54	4939	305 459	6201
153	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%, СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	3	1337,24 502,93	55,10 9,09	4012 1509	165 27	2338	1444 436	5892
154	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%, СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	3	857,34 303,45	27,38 5,18	2572 910	82 16	1580	870 275	3718
155	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	/Бетон В25 W6/ Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	1,7	37266,70 11998,39	3739,89 1473,04	63353 20397	6358 2504	36598	20840 6735	90929
156	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/л.6/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00768	224070,00 –	– –	1721 –	– –	1721	– 138	1859
157	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/л.10/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00178	217839,00 –	– –	388 –	– –	388	– 31	419
158	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/л.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,25	217839,00 –	– –	54460 –	– –	54460	– 4357	58817
159	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приемные металлические. Установка *НР - 93%, СП - 8%*	т металлических изделий	0,05267	539104,79 37196,93	6126,72 2470,08	28395 1959	323 130	26113	1943 2427	32765
160	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,01848	476835,06 52596,00	900,06 420,86	8812 978	17 8	7817	897 777	10485
		ПРИЯМОК Пр-3 /лист 39/									
161	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками *НР - 94%, СП - 8%*	м3 подстилающих слоев	0,5	7648,03 2627,52	1259,93 491,67	3824 1314	630 246	1880	1466 423	5713
162	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,05	18121,72 938,30	723,59 179,85	906 47	36 9	823	51 77	1034
163	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%, СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	0,5	1337,24 502,93	55,10 9,09	669 251	28 5	390	241 73	982
164	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%, СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	0,5	857,34 303,45	27,38 5,18	429 152	14 3	263	145 46	620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	/Бетон В25 W6/ Стены и плоские линии прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство *НР - 91%, СП - 85%*	м3	0,35	37266,70 11998,39	3739,89 1473,04	13043 4199	1309 516	7535	4291 1387	18724
166	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/д.6/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 85%*	т	0,0056	224070,00 –	– –	1255 –	– –	1255	– 100	1355
167	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.10/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 85%*	т	0,00163	217839,00 –	– –	355 –	– –	355	– 28	383
168	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 85%*	т	0,20869	217839,00 –	– –	45461 –	– –	45461	– 3637	49098
169	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка *НР - 93%, СП - 85%*	т металлических изделий	0,037855	539104,79 37196,93	6126,72 2470,08	20408 1408	232 94	18768	1396 1744	23549
170	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%, СП - 85%*	т	0,01932	476835,06 52896,00	900,06 420,86	9212 1022	17 8	8173	937 812	10962
171	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка *НР - 91%, СП - 85%*	т	0,6925	442179,06 18240,00	900,06 420,86	306209 12631	623 291	292955	11760 25437	343406
		УСИЛЕНИЕ СТЕН ПОДВАЛА /лист 50/1/									
172	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	/Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%, СП - 85%*	м3	0,76	40677,98 12078,08	4505,56 1045,86	30915 9179	3424 795	18312	9077 3199	43191
173	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/д.6/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 85%*	т	0,00135	224070,00 –	– –	302 –	– –	302	– 24	327
174	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.8/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 85%*	т	0,01482	217839,00 –	– –	3228 –	– –	3228	– 258	3487
175	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 85%*	т	0,00775	217839,00 –	– –	1688 –	– –	1688	– 135	1823
176	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/д.22/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 85%*	т	0,12014	210429,00 –	– –	25281 –	– –	25281	– 2022	27303
		УСИЛЕНИЕ СТЕН ПОДВАЛА /лист 50/2/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	1166-0601-0203 РСНБ РК 2015	/Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,4	40677,98 12078,08	4505,56 1045,86	16271 4831	1802 418	9638	4777 1684	22732
178	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/л.8/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00741	217839,00 –	– –	1614 –	– –	1614	– 129	1743
179	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/л.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00355	217839,00 –	– –	773 –	– –	773	– 62	835
180	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/л.20/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,05575	210429,00 –	– –	11731 –	– –	11731	– 939	12670
181	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/л.22/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00432	210429,00 –	– –	909 –	– –	909	– 73	982
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13					5334294	54766	4051278	1007987	6849665
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1187361	30978	–	507379	
	Материалы		Тенге				4963152				
	Всего заработная плата		Тенге				3469760				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1191897			
	Местные материалы		Тенге				161546				
	Транспортные расходы		Тенге				77064				
		Накладные расходы	Тенге				891				
		Сметная прибыль	Тенге				982550				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				475640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6421142				
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость металлоконструкций работ		Тенге					1191897			776
	Материалы		Тенге				209724				
	Всего заработная плата		Тенге				15511				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					951			
		Накладные расходы	Тенге				192950				
		Сметная прибыль	Тенге				656				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				16830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				227210				
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					951			1
	Материалы		Тенге				161419				
	Всего заработная плата		Тенге				134446				
		Накладные расходы	Тенге					25491			
		Сметная прибыль	Тенге				24981				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				14912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				201311				
		Сметная заработная плата	Тенге					25491			17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				684663				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч					1218339			794
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 14.=ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ=

ВИТРАЖ АЛЮМИНИЕВЫЙ ОДНОКАМЕРНЫЙ

=

182	1109-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж** *НР - 69%, СП - 8%*	м2	57,756	3374,27 3127,81	104,72 33,95	194884 180650	6048 1961	8186	126001 25671	346556
183	2109-0304-0202 РСНБ РК 2015	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухие заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинокамерным стеклопакетом из закаленного стекла** *СП - 8%*	м2	13,59375	59652,00 --	-- --	810894 --	-- --	810894	-- 64872	875766
184	2109-0304-0102 РСНБ РК 2015	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухие заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинокамерным стеклопакетом из закаленного стекла** *СП - 8%*	м2	44,16225	29325,00 --	-- --	1295058 --	-- --	1295058	-- 103605	1398663
185	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка** *НР - 69%, СП - 8%*	шт.	5	9999,98 942,67	1,30 --	50000 4713	7 --	45280	3252 4260	57512
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				2350837	6055	2159418	129253	2678497
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				185363	1961	--	198408	
		Материалы	Тенге				2350837				
		Всего заработная плата	Тенге				53467				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					187324			
		Накладные расходы	Тенге				2105952				
		Сметная прибыль	Тенге				129253				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				198407				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				2678497				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					187324			114
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				2678497				
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 15.=ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ=

ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

=

186	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%, СП - 8%*	м2	1,365	2037,07 1614,67	34,41 15,89	2781 2204	47 22	530	1536 345	4662
187	2109-0402-0304 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой**	м2	1,365	38478,00	--	52522	--	52522	--	56724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		4202	
		ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ									
		=									
188	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	2,919	2250,90	32,58	6570	95	1409	3526	10904
					1735,62	14,92	5066	44		808	
189	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**									
		СП - 8%	м2	2,919	46589,00	–	135993	–	135993	–	146873
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге		–	–	–	–		10879	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				197867	142	190454	5062	219163
		Материалы	Тенге				7270	65	–	16234	
		Всего заработная плата	Тенге				197867				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1939				
		Накладные расходы	Тенге					7336			
		Сметная прибыль	Тенге				188516				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5062				
		Нормативная трудоемость	Тенге				16234				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				219163				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге								
		Нормативная трудоемость	Тенге					7336			5
		Сметная заработная плата	чел.-ч				219163				
			Тенге								
								7336			5
		РАЗДЕЛ 16.=ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ=									
190	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**									
		НР - 90%; СП - 8%	м	98,5435	1028,29	3,41	101331	336	83648	15773	126473
					176,03	1,82	17347	179		9368	
191	2109-0205-0206 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**									
		СП - 8%	м	98,5435	2357,00	–	232267	–	232267	–	250848
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге		–	–	–	–		18581	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				333598	336	315915	15773	377321
		Материалы	Тенге				17347	179	–	27949	
		Всего заработная плата	Тенге				333598				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				83649				
		Накладные расходы	Тенге					17526			
		Сметная прибыль	Тенге				232267				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15773				
		Нормативная трудоемость	Тенге				27950				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				377321				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге								
		Нормативная трудоемость	Тенге					17526			13
		Сметная заработная плата	чел.-ч				377321				
			Тенге								
								17526			13
		РАЗДЕЛ 17.=ПОЛЫ=									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖ СТЯЖКИ /лист 24/2 прим.5/									
		Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1									
192	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Демонтаж - Стяжки цементные толщиной 20 мм *НР - 94%, СП - 85%*	м2 стяжки	63,005	221,34 205,60	15,74 8,44	13945 12954	991 532	–	12677 2130	28752
193	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Демонтаж - Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%, СП - 85%*	м2 стяжки	63,005	20,83 10,16	10,66 5,58	1312 640	672 352	–	933 180	2424
		на отм. -3,300									
		ТИП 1									
194	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%, СП - 85%*	м2 площади уплотнения	142,66	234,16 43,69	16,95 6,98	33405 6233	2419 996	24753	6795 3216	43416
195	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками *НР - 94%, СП - 85%*	м3 подстилающего слоя	14,266	6870,54 2102,02	1007,94 393,34	98015 29987	14379 5611	53649	33463 10518	141996
196	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%, СП - 85%*	м3	7,133	17789,34 750,64	578,87 143,88	126891 5354	4129 1026	117408	5806 10616	143314
197	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%, СП - 85%*	м2 изолируемой поверхности	142,66	1225,64 402,34	44,08 7,27	174850 57398	6288 1038	111164	54930 18382	248162
198	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%, СП - 85%*	м2 изолируемой поверхности	142,66	791,18 242,76	21,90 4,15	112869 34632	3125 592	75112	33110 11678	157658
199	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта наусы *НР - 76%, СП - 85%*	м3 изоляции	7,133	39527,59 7277,81	478,82 246,02	281950 51913	3415 1753	226622	40787 25819	348557
200	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/4Вр1 150х150/ Слои подстилающие и набетонка. Армирование *НР - 91%, СП - 85%*	т	0,171192	256310,86 8160,46	762,04 355,96	43878 1397	130 61	42351	1327 3616	48822
201	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	/Бетон М350 кг/ Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%, СП - 85%*	м2 стяжки	142,66	601,91 203,51	15,40 8,44	85869 29032	2197 1204	54640	28422 9143	123435
202	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	/до толщ. 100мм/ Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 *НР - 94%, СП - 85%*	м2 стяжки	142,66	1609,75 39,14	42,64 22,33	229646 5584	6083 3186	217979	8244 19031	256921
203	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. зам. 10	Покрытия из плиток мраморных или облицовочных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	142,66	3963,99	40,79	565503	5819	448266	107464	726804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%, СП - 85%									
		ТИП 2			781,00	20,36	111418	2905		53837	
204	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем** НР - 94%, СП - 85%	м2 площади уплотнения	18,12	234,16 43,69	16,95 6,98	4243 792	307 127	3144	863 408	5515
205	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками** НР - 94%, СП - 85%	м3 подстилающего слоя	1,812	6870,54 2102,02	1007,94 393,34	12449 3809	1826 713	6814	4250 1336	18036
206	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство** НР - 91%, СП - 85%	м3	0,906	17789,34 750,64	578,87 143,88	16117 680	524 130	14913	737 1348	18203
207	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**/Гидропол ГИ/ Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** НР - 94%, СП - 85%	м2 изолируемой поверхности	18,12	1225,64 402,34	44,08 7,27	22209 7290	799 132	14120	6977 2335	31520
208	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** НР - 94%, СП - 85%	м2 изолируемой поверхности	18,12	791,18 242,76	21,90 4,15	14336 4399	397 75	9540	4206 1483	20025
209	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта наклеиванием** НР - 70%, СП - 85%	м3 изоляции	0,906	39527,89 7277,81	478,82 246,02	35812 6594	434 223	28784	5181 3279	44272
210	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**/4Вр1 150х150/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование** НР - 91%, СП - 85%	т	0,021744	256310,86 8160,46	762,04 355,96	5573 177	17 8	5379	169 459	6201
211	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**/Бетон М350 гг/ Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство** НР - 94%, СП - 85%	м2 стяжки	18,12	601,91 203,51	15,40 8,44	10907 3688	279 153	6940	3610 1161	15678
212	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	**/св толщ. 100мм/ Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103** НР - 94%, СП - 85%	м2 стяжки	18,12	1609,75 39,14	42,64 22,33	29169 709	773 405	27687	1047 2417	32633
213	1111-0101-1108 РСНБ РК 2015	**Стяжка топпинг. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм** НР - 94%, СП - 85%	м2 стяжки	18,12	278,06 199,99	1,61 0,83	5039 3624	29 15	1386	3421 677	9136
		на отм. +0,000...+21,000									
		ТИП 3									
214	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** НР - 94%, СП - 85%	м2 стяжки	248,855	542,70 205,60	15,74 8,44	135053 51165	3916 2100	79972	50070 14810	199932
215	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	**/св толщ. 60мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** НР - 94%, СП - 85%	м2 стяжки	248,855	682,33 20,33	21,32 11,16	169802 5089	5306 2778	159437	7367 14174	191343
216	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**/выравнивающий слой толщ. 5мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	248,855	85,29	2,67	21225	663	19930	921	23918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 85%			2,54	1,40	632	347		1772	
217	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 85%	м2 покрытия	248,855	3963,99 781,00	40,79 20,36	986459 194357	10150 5068	781952	187459 93913	1267831
		ТИП 4									
218	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 85%	м2 стяжки	1003,84	542,70 205,60	15,74 8,44	544780 206392	15797 8473	322591	201973 59740	806493
219	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	/до толщ. 60мм/ Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 85%	м2 стяжки	1003,84	682,33 20,33	21,32 11,16	684953 20407	21403 11208	643143	29718 57174	771845
220	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	/выравнивающий слой толщ. 15мм/ Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 85%	м2 стяжки	1003,84	255,87 7,62	8,00 4,19	256857 7653	8026 4203	241178	11144 21440	289442
221	2206-0402-0101 РСНБ РК 2015	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80 СП - 85%	м2	1003,84	94,00 --	-- --	94361 --	-- --	94361	-- 7549	101910
222	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР - 94%; СП - 85%	м2 покрытия	1003,84	2940,17 240,96	11,66 6,29	2951456 241885	11701 6318	2697870	233311 254781	3439548
		ТИП 5									
223	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	/Гидроизол ГИ/ Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 94%; СП - 85%	м2 изолируемой поверхности	124,12	1225,64 402,34	44,08 7,27	152126 49939	5471 903	96716	47791 15993	215911
224	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 94%; СП - 85%	м2 изолируемой поверхности	124,12	791,18 242,76	21,90 4,15	98201 30131	2719 515	65351	28807 10161	137169
225	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 85%	м2 стяжки	124,12	542,70 205,60	15,74 8,44	67359 25519	1953 1048	39887	24973 7387	99719
226	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	/до толщ. 55мм/ Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 85%	м2 стяжки	124,12	597,04 17,79	18,66 9,77	74105 2208	2316 1213	69581	3215 6186	83506
227	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 85%	м2 покрытия	124,12	3963,99 781,00	40,79 20,36	492010 96938	5063 2528	390009	93498 46841	632349
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА ТИП 6									
228	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР - 94%; СП - 85%	м3 изоляции	0,975375	14039,06 2286,14	867,32 333,90	13693 2230	846 326	10617	2402 1288	17383
229	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,015	542,70	15,74	21173	614	12537	7850	31345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%, СП - 8%			205,60	8,44	8022	329		2322	
230	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	/св толщ. 40мм/ Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	39,015	341,17 10,16	10,66 5,58	13311 397	416 218	12498	578 1111	14999
231	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%, СП - 8%	м2 покрытия	39,015	3963,99 781,00	40,79 20,36	154655 30471	1591 795	122593	29389 14724	198768
		на отм. +24.000									
		ТИП 7									
232	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляции засыпная керамзитовая. Устройство НР - 94%, СП - 8%	м3 изоляции	6,221375	14039,06 2286,14	867,32 333,90	87342 14223	5396 2077	67723	15322 8213	110878
233	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	248,855	542,70 205,60	15,74 8,44	135053 51165	3916 2100	79972	50070 14810	199332
234	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	/св толщ. 40мм/ Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	248,855	341,17 10,16	10,66 5,58	84901 2530	2653 1389	79718	3684 7087	95671
235	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%, СП - 8%	м2 покрытия	248,855	3963,99 781,00	40,79 20,36	986459 194357	10150 5068	781952	187499 93913	1267831
		ТИП 8									
236	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	163,115	542,70 205,60	15,74 8,44	88522 33537	2567 1377	52418	32819 9707	131048
237	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя НР - 94%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	163,115	2438,22 1179,96	46,88 34,61	397711 192468	7646 5646	197597	186228 40715	630654
238	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, вновь возводимые. Изоляция изделиями из пенополиста насухо НР - 70%, СП - 8%	м3 изоляции	34,25415	7756,63 7277,81	478,82 246,02	265697 249295	16401 8427	–	195869 36925	498491
239	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 СП - 8%	м3	24,46725	31148,00 –	– –	762106 –	– –	762106	– 60968	823074
240	2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 СП - 8%	м3	9,7869	37829,00 –	– –	370229 –	– –	370229	– 25618	399847
241	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/5Вр1 100х100/ Слои полиэтиленовые в набетонке. Армирование НР - 91%, СП - 8%	т	0,4730335	256310,86 8160,46	762,04 355,96	121244 3860	360 168	117024	3666 9993	134902
242	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	163,115	542,70 205,60	15,74 8,44	88522 33537	2567 1377	52418	32819 9707	131048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	//по толщ. 40мм/ Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101									
		НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	163,115	341,17	10,66	55649	1739	52252	2414	62769
		ПЛИНТУС			10,16	5,58	1658	911		4645	
244	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство									
		НР - 94%, СП - 8%	м плинтусов	209,215	446,56	0,90	93427	189	54661	36356	140165
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17			184,39	0,48	38577	100		10383	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12392426	206568	10018944	2071589	15621140
		Материалы	Тенге				2166916	98245	–	1157119	
		Всего заработная плата	Тенге				12392426				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8338889				
		Местные материалы	Тенге					2265161			
		Накладные расходы	Тенге				1226696				
		Сметная прибыль	Тенге				453358				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2071589				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1157121				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				15621136				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге								1682
		Нормативная трудоемкость	Тенге					2265161			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				15621136				
			Тенге								1682
		ПОТОЛОК на отм. -3,300						2265161			
		РАЗДЕЛ 18.=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА=									
245	1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное									
		НР - 80%, СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,508	992,85	44,94	7451	337	2788	3682	12024
246	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе			576,38	36,82	4326	276		891	
		НР - 80%, СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	142,66	892,01	3,93	127253	561	59068	54262	196037
247	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке			474,02	1,43	67624	204		14521	
		НР - 80%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	7,505	591,89	2,64	4442	20	1788	2116	7082
248	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковыми по кирпичу и бетону			350,98	1,40	2634	11		525	
		НР - 80%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	10,615	33,92	0,42	360	4	71	230	637
		СТЕНЫ на отм. -3,300			26,81	0,23	285	2		47	
249	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное									
		НР - 80%, СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	74,515	978,09	44,94	72882	3348	27157	36096	117697
					568,70	36,82	42377	2743		8718	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	/5 мм/ Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%, СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	269,265	822,47 559,30	10,31 3,70	221463 150601	2775 997	68087	121278 27419	370160
251	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	66,225	578,71 341,45	1,77 0,94	38325 22613	117 62	15595	18140 4517	60982
252	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону *НР - 80%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	42,25	33,92 26,81	0,42 0,23	1433 1133	18 10	282	914 188	2535
253	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	32,095	500,28 279,35	2,49 1,32	16057 8966	80 42	7011	7207 1861	25124
		ПОТОЛОК на отм. +0,000...+21,000									
254	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%, СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	1406,32	892,01 474,02	3,93 1,43	1254445 666627	5530 2009	582288	534909 143148	1932502
		СТЕНЫ на отм. +0,000...+21,000									
255	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов *НР - 80%, СП - 8%*	м2	336,22	3527,19 1960,58	133,98 113,88	1185913 659185	45047 38289	481681	557979 139511	1883404
256	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	34,63066	18146,00 –	– –	628408 –	– –	628408	– 50273	678681
257	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	/5 мм/ Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%, СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	336,22	822,47 559,30	10,31 3,70	276532 188049	3466 1245	85017	151435 34237	462204
258	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	318,275	578,71 341,45	1,77 0,94	184188 108676	564 299	74948	87180 21709	293977
259	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	233,015	500,28 279,35	2,49 1,32	116573 65093	580 308	50900	52321 13512	182406
		ПОТОЛОК технический этаж									
260	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%, СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	11,725	892,01 474,02	3,93 1,43	10459 5558	46 17	4855	4460 1193	16112
261	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	157,32	33,92	0,42	5336	66	1053	3402	9438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			26,81	0,23	4217	35		699	
		СТЕНЫ технический этаж									
262	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов НР - 80%; СП - 8%	м2	73,425	3527,19 1960,58	133,98 113,88	258984 143955	9838 8362	105191	121854 30467	411305
263	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 СП - 8%	м3	7,562775	18146,00 –	– –	137234 –	– –	137234	– 10979	148213
264	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	73,425	796,19 474,24	42,33 35,36	58460 34821	3108 2596	20531	29934 7071	95465
265	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	/5 мм/ Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,33	822,47 559,30	10,31 3,70	37283 25353	467 168	11463	20417 4616	62315
266	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	148,175	33,92 26,81	0,42 0,23	5026 3972	62 33	992	3205 658	8889
267	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	19,795	578,71 341,45	1,77 0,94	11455 6759	35 19	4661	5422 1350	18228
268	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	28,535	500,28 279,35	2,49 1,32	12775 7133	64 34	5578	5734 1481	19989
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				4672737	76134	2376647	1822177	7014506
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2219956	57761	–	519593	
	Материалы		Тенге				4672737				
	Всего заработная плата		Тенге				1611006				
	Стоимость нетерминалов и конструкций		Тенге					2277717			
		Накладные расходы	Тенге				765642				
		Сметная прибыль	Тенге				1822174				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				519593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7014503				
		Сметная заработная плата	Тенге								1462
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					2277717			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7014503				
		Сметная заработная плата	Тенге								1462
		РАЗДЕЛ 19.=ОГРАЖДЕНИЯ /лист 32/=						2277717			
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГЛ-1 - 9шт									
269	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,38709	590682,61	13920,86	228647	5389	214661	7267	254787

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			22210,00	4996,57	8597	1934		18873	
270	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,45143	145,70	1,74	1523	18	1180	226	1889
		НР - 69%; СП - 8%			31,08	0,32	325	3		140	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГЛ-2									
271	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,012255	590682,61	13920,86	7239	171	6796	230	8066
		НР - 69%; СП - 8%			22210,00	4996,57	272	41		598	
272	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,330885	145,70	1,74	48	1	37	7	60
		НР - 69%; СП - 8%			31,08	0,32	10	–		4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				237457	5578	222674	7730	264802
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9205	1999	–	19615	
	Материалы		Тенге				1571				
	Всего заработная плата		Тенге				1217				
		Накладные расходы	Тенге					339			
		Сметная прибыль	Тенге				234				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				144				
		Сметная заработная плата	Тенге				1949				
	Стоимость металлоконтяжных работ		Тенге					339			
	Материалы		Тенге				235886				
	Всего заработная плата		Тенге				221457				
		Накладные расходы	Тенге					10865			
		Сметная прибыль	Тенге				7497				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконтяжных работ		Тенге				19471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				262853				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					10865			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				264802				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
								11203			
		РАЗДЕЛ 20.Лифтовое оборудование									
273	1303-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	0,5	1330286,12	279844,61	665143	139922	32780	330451	1075241
		НР - 61%; СП - 8%			984881,15	98564,29	492441	49282		79648	
274	1303-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	1	-44868,69	-11116,68	-44869	-11117	-2004	-21793	-71995
		НР - 61%; СП - 8%			-31748,10	-3978,16	-31748	-3978		-5333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	1303-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшить за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта *НР - 61%, СП - 8%*	м	1,1	-8972,29 -8972,29	– –	-9870 -9870	– –	– 	-6020 -1271	-17161
276	5110-0101-1605 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский модели АР 1000/1.0-2XW, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 10, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	0,5	8921810,00 –	– –	4460905 –	– –	4460905	– –	4460905
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				5071310	128806	30776	302638	5446990
	Стоимость оборудования		Тенге				450823	45304	4460905	73044	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4460905				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4460905				
	Материалы		Тенге				610405				
	Всего заработная плата		Тенге				30776				
		Накладные расходы	Тенге					496127			
		Сметная прибыль	Тенге				302637				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				73043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				986086				
		Сметная заработная плата	Тенге								363
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					496127			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5446991				
		Сметная заработная плата	Тенге								363
								496127			

РАЗДЕЛ 21=СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (ЖИЛАЯ ЧАСТЬ)=

277	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка *НР - 90%, СП - 8%*	кВт	98,5	851,07 405,56	8,71 3,32	83830 39947	858 327	43025	39469 9864	133163
278	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005 *СП - 8%*	секция	658	1857,00 –	– –	1221906 –	– –	1221906	– 97752	1319658
279	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 90%, СП - 8%*	шт.	224	391,27 318,25	1,20 0,35	87645 71287	268 78	16090	69938 12607	170189
280	2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	56	7476,00 –	– –	418656 –	– –	418656	– 33492	452148
281	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан ручной прямой R6 TG, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	56	7476,00 –	– –	418656 –	– –	418656	– 33492	452148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	2305-1207-1903 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7094, с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	56	8311,00	–	465416	–	465416	–	502649
		СП - 8%			–	–	–	–		37233	
283	2305-1314-0101 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели RA70FX, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Тмах 110°С, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	56	6236,00	–	349216	–	349216	–	377153
		СП - 8%			–	–	–	–		27937	
284	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	24	908,73	–	21810	–	1433	15283	40060
		НР - 73%, СП - 8%			849,05	–	20377	–		2967	
285	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	24	41087,00	–	986088	–	986088	–	1064975
		СП - 8%			–	–	–	–		78887	
286	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	24	391,27	1,20	9391	29	1724	7493	18235
		НР - 90%, СП - 8%			318,25	0,35	7638	8		1351	
287	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический AB-QM, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	24	54839,00	–	1316136	–	1316136	–	1421427
		СП - 8%			–	–	–	–		105291	
288	2304-0103-3401 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	8	24469,00	–	195752	–	195752	–	211412
		СП - 8%			–	–	–	–		15660	
289	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	4	13261,38	81,27	53046	325	50346	2444	59929
		НР - 90%, СП - 8%			593,68	29,78	2375	119		4439	
290	2304-1001-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	48	7465,00	–	358320	–	358320	–	386986
		СП - 8%			–	–	–	–		28666	
291	2304-0905-3302 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	5274,00	–	42192	–	42192	–	45567
		СП - 8%			–	–	–	–		3375	
292	2305-1313-0303 РСНБ РК 2015	Монтажный комплект, типа Giacomini	шт.	56	4054,00	–	227024	–	227024	–	245186
		СП - 8%			–	–	–	–		18162	
293	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	2561,17	142,41	5122	285	1043	3787	9622

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 85%									
294	2304-0103-3404 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 13547-79			1896,96	35,14	3794	70		713	
		СП - 85%	шт.	2	28393,00	–	56786	–	56786	–	61329
					–	–	–	–		4543	
295	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка									
		НР - 98%; СП - 85%	шт.	2	215,59	–	431	–	220	207	689
					105,68	–	211	–		51	
296	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении									
		НР - 98%; СП - 85%	шт.	0,5	391,27	1,20	196	1	36	156	380
					318,25	0,35	159	–		28	
297	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	/Δ15мм/ Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Тмах 110°С, типа Watts									
		СП - 85%	шт.	0,5	2781,00	–	1391	–	1391	–	1502
					–	–	–	–		111	
298	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка									
		НР - 98%; СП - 85%	комплект	4	11754,21	–	47017	–	45984	1013	51872
					258,30	–	1033	–		3842	
299	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка									
		НР - 98%; СП - 85%	комплект	4	4613,14	–	18453	–	17471	962	20968
					245,39	–	982	–		1553	
300	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки паровоздухораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса до 108 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 85%	шт.	4	5818,88	113,96	23276	456	390	22137	49645
					5607,42	39,70	22430	159		3633	
301	2305-1313-0405 РСНБ РК 2015	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-6, со сливными кранами, на шесть ответвлений, L 325 мм, типа Watts									
		СП - 85%	шт.	4	50286,00	–	201144	–	201144	–	217236
					–	–	–	–		16092	
302	2304-1012-0103 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86									
		СП - 85%	шт.	1	11361,00	–	11361	–	11361	–	12270
					–	–	–	–		909	
303	2304-1012-0101 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86									
		СП - 85%	шт.	1	7236,00	–	7236	–	7236	–	7815
					–	–	–	–		579	
304	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах									
		НР - 98%; СП - 85%	м трубопровода	908	1002,75	1,27	1000748	1265	410621	577197	1704181
					590,04	0,12	588862	115		126236	
305	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое									
		НР - 98%; СП - 85%	м трубопровода	983	52,73	0,58	51837	536	1829	48483	108345
					50,33	–	49472	–		8026	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	2302-0501-0102 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлопластиковых труб СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	30	1585,00 –	– –	47550 –	– –	47550	– 3804	51354
307	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	12	1100,35 235,70	9,85 4,21	13204 2828	118 50	10258	2821 1282	17308
308	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4	1649,98 235,70	9,85 4,21	6600 943	39 17	5618	940 603	8144
309	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4	1776,88 235,70	9,85 4,21	7108 943	39 17	6126	940 644	8692
310	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8	2459,83 447,35	21,23 8,65	19679 3579	170 69	15930	3575 1860	25114
311	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	34	2866,84 530,68	25,43 10,11	97473 18043	865 344	78565	18019 9239	124731
312	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	28	52,73 50,33	0,55 –	1477 1409	15 –	53	1381 229	3086
313	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	34	56,74 50,33	0,55 –	1929 1711	19 –	199	1677 288	3894
314	2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные, d 25 мм ГОСТ 18698-79 *СП - 8%*	м	10	972,00 –	– –	9720 –	– –	9720	– 778	10498
315	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 78%; СП - 8%*	м трубопровода	1060	477,51 173,93	37,56 19,84	506162 184367	39809 21030	281986	156102 52981	715246
316	2111-0403-0617 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	26,4	4676,00 –	– –	123446 –	– –	123446	– 9876	133322
317	2111-0403-0320 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	11	1028,00 –	– –	11308 –	– –	11308	– 905	12213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	8,8	691,00 –	– –	6081 –	– –	6081	– 486	6567
319	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	4,4	508,00 –	– –	2235 –	– –	2235	– 179	2414
320	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	4,4	450,00 –	– –	1980 –	– –	1980	– 158	2138
321	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	13,2	396,00 –	– –	5227 –	– –	5227	– 418	5645
322	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	1097,8	197,00 –	– –	216267 –	– –	216267	– 17301	233568
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				8757525	45096	7690041	974024	10510073
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1022390	22405	–	778822	
	Материалы		Тенге				21810				
	Всего заработная плата		Тенге				1432				
		Накладные расходы	Тенге					20377			
		Сметная прибыль	Тенге				15283				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				40060				
		Сметная заработная плата	Тенге								13
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					20377			
	Материалы		Тенге				872706				
	Всего заработная плата		Тенге				281986				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					205398			
		Накладные расходы	Тенге				366544				
		Сметная прибыль	Тенге				156102				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				82305				
							1111113				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					205398			128
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7863009				
	Материалы		Тенге				705526				
	Всего заработная плата		Тенге					819020			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6334550				
	Сдача и испытание		Тенге				1999				
		Накладные расходы	Тенге				802640				
		Сметная прибыль	Тенге				693252				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				9358900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					819020			529
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				10510074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1044795			661

РАЗДЕЛ 22.=ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА=

323	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка** *НР - 98%, СП - 8%*	кВт	8,5	851,07 405,56	8,71 3,32	7234 3447	74 28	3713	3406 851	11491
324	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005** *СП - 8%*	секция	19	1857,00 –	– –	35283 –	– –	35283	– 2823	38106
325	1118-0301-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 40 мм. Установка** *НР - 98%, СП - 8%*	м труб нитки регистра	0,5	1017,28 111,97	9,34 4,52	509 56	5 2	448	57 45	611
326	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%, СП - 8%*	шт.	1	391,27 318,25	1,20 0,35	391 318	1 –	72	312 56	760
327	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	**Клапан ручной прямой R6 TG, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss** *СП - 8%*	шт.	1	7476,00 –	– –	7476 –	– –	7476	– 598	8074
328	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	106,5	1100,35 235,70	9,85 4,21	117187 25102	1049 448	91036	25039 11378	153604
329	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	5	1205,72 235,70	9,85 4,21	6029 1178	49 21	4802	1176 576	7780
330	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	111,5	52,73 50,33	0,55 –	5880 5612	61 –	297	5499 910	12289
331	2305-1313-0303 РСНБ РК 2015	**Монтажный комплект, типа Giacomini** *СП - 8%*	шт.	1,5	4054,00 –	– –	6081 –	– –	6081	– 486	6567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%, СП - 8%*	м трубопровода	111,5	477,51 173,93	37,56 19,84	53243 19393	4187 2212	29663	16420 5573	75236
333	2111-0403-0607 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	86,9	2274,00 –	– –	197611 –	– –	197611	– 15809	213419
334	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	30,25	396,00 –	– –	11979 –	– –	11979	– 958	12937
335	2111-0403-0603 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	5,5	1833,00 –	– –	10082 –	– –	10082	– 807	10888
336	2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79 *СП - 8%*	м	10	972,00 –	– –	9720 –	– –	9720	– 778	10498
337	2304-0103-3401 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 13547-79 *СП - 8%*	шт.	2	24469,00 –	– –	48938 –	– –	48938	– 3915	52853
338	2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	2395,00 –	– –	2395 –	– –	2395	– 192	2587
339	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	шт.	2	215,59 105,68	– –	431 211	– –	220	207 51	689
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				520468	5426	459726	52116	618389
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				55318	2712	–	45806	
	Материалы		Тенге				272914				
	Всего заработная плата		Тенге				29662				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					21606			
		Накладные расходы	Тенге				219671				
		Сметная прибыль	Тенге				16420				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				312481				
											13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					21606			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				247554				
	Материалы		Тенге				100497				
	Всего заработная плата		Тенге					36425			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				109893				
	Сдача и испытание		Тенге				110				
		Накладные расходы	Тенге				35696				
		Сметная прибыль	Тенге				22660				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				305910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					36425			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				618391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					58030			

РАЗДЕЛ 23 =СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (ОФИСЫ)=

340	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и зин. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка *НР - 98%, СП - 8%*	кВт	8,5	851,07 405,56	8,71 3,32	7234 3447	74 28	3713	3406 851	11491
341	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005 *СП - 8%*	секция	71	1857,00 –	– –	131847 –	– –	131847	– 10548	142395
342	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и зин. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%, СП - 8%*	шт.	22	391,27 318,25	1,20 0,35	8608 7001	26 8	1581	6869 1238	16715
343	2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	5,5	7476,00 –	– –	41118 –	– –	41118	– 3289	44407
344	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан ручной прямой R6 TG, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	5,5	7476,00 –	– –	41118 –	– –	41118	– 3289	44407
345	2305-1207-1903 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7094, с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	5,5	8311,00 –	– –	45711 –	– –	45711	– 3657	49367
346	2305-1314-0101 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002 *СП - 8%*	шт.	5,5	6236,00 –	– –	34298 –	– –	34298	– 2744	37042
347	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях *НР - 75%, СП - 8%*	шт.	1	908,73 849,05	– –	909 849	– –	60	637 124	1669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, T макс 90°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	1	41087,00 –	– –	41087 –	– –	41087	– 3287	44374
349	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 90%; СП - 8%*	шт.	1	391,27 318,25	1,20 0,35	391 318	1 –	72	312 56	760
350	2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический AB-QM, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Tмакс 120°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	59058,00 –	– –	59058 –	– –	59058	– 4725	63783
351	2304-0103-3401 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Tмакс 120°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 13547-79 *СП - 8%*	шт.	2	24469,00 –	– –	48938 –	– –	48938	– 3915	52853
352	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	фильтр	1	13261,38 593,68	81,27 29,78	13261 594	81 30	12586	611 1110	14982
353	2304-0905-3203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	5129,00 –	– –	5129 –	– –	5129	– 410	5539
354	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	шт.	1	215,59 105,68	– –	216 106	– –	110	104 26	345
355	2305-1313-0303 РСНБ РК 2015	Монтажный комплект, типа Giacomini *СП - 8%*	шт.	6,5	4054,00 –	– –	26351 –	– –	26351	– 2108	28459
356	2304-0103-3402 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Tмакс 120°C, PN 16, DN 32/40, типа Danfoss ГОСТ 13547-79 *СП - 8%*	шт.	1	24921,00 –	– –	24921 –	– –	24921	– 1994	26915
357	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	шт.	1	215,59 105,68	– –	216 106	– –	110	104 26	345
358	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 90%; СП - 8%*	м трубопровода	15	1100,35 235,70	9,85 4,21	16505 3535	148 63	12822	3527 1663	21634
359	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 90%; СП - 8%*	м трубопровода	59	1649,98 235,70	9,85 4,21	97349 13906	581 248	82862	13871 8898	120118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	13	1002,75 590,04	1,27 0,12	13036 7671	16 2	5349	7519 1644	22199
361	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	111	1309,83 589,41	1,06 0,17	145391 65424	117 19	79850	64135 16762	226288
362	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	198	52,73 50,33	0,55 –	10441 9965	108 –	368	9766 1617	21823
363	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	198	477,51 171,93	37,56 19,84	94547 34438	7436 3928	52673	29159 9896	133602
364	2111-0403-0607 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	64,9	2274,00 –	– –	147583 –	– –	147583	– 11807	159389
365	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	16,5	339,00 –	– –	5594 –	– –	5594	– 447	6041
366	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	122,1	259,00 –	– –	31624 –	– –	31624	– 2530	34154
367	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	14,3	197,00 –	– –	2817 –	– –	2817	– 225	3042
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				1095297	8589	939350	140020	1334138
	Стоимость монтажных работ		Тенге				147361	4326	–	98826	
	Материалы		Тенге				999				
	Всего трудоемкость		Тенге				60				
		Накладные расходы	Тенге					849			
		Сметная прибыль	Тенге				637				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				124				
							1669				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					649			1
	Материалы		Тенге				282164				
	Всего заработная плата		Тенге				52673				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					38367			
		Накладные расходы	Тенге				187617				
		Сметная прибыль	Тенге				29159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				336229				
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					38367			24
	Материалы		Тенге				813224				
	Всего заработная плата		Тенге				199422				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					112471			
	Сдача и испытание		Тенге				499576				
		Накладные расходы	Тенге				128				
		Сметная прибыль	Тенге				110222				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				73796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				996241				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					112471			71
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1334139				
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 24.Вентиляции

368	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки железобетонные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка** *НР - 90%, СП - 8%*	решетка	62,5	956,30 804,75	28,22 8,33	59769 50297	1764 521	7708	49801 8764	118336
369	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм** *СП - 8%*	шт.	1	2901,00 –	– –	2901 –	– –	2901	– 232	3133
370	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм** *СП - 8%*	шт.	61,5	2290,00 –	– –	140835 –	– –	140835	– 11267	152102
371	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**/140х140/ Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** *НР - 90%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	6,72	4091,66 1116,01	28,75 12,69	27496 7500	193 85	19803	7433 2794	37723
372	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**/150х150/ Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** *НР - 90%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,9	4091,66 1116,01	28,75 12,69	3682 1004	26 11	2652	996 374	5052
373	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка** *НР - 90%, СП - 8%*	клапан	59	993,47 760,82	23,18 8,33	58614 44889	1368 492	12357	44473 8247	111334
374	2305-0302-1305 РСНБ РК 2015	**Клапан приточный КВП-125 круглого сечения с ручным управлением**	шт.	59	12418,00	–	732662	–	732662	–	791275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		58613	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				1025960	3351	918918	102703	1218955
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				103689	1189	–	90293	
		Материалы	Тенге				1025960				
		Всего заработная плата	Тенге				42521				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					104799			
		Сдача и испытание	Тенге				876398				
		Накладные расходы	Тенге				5097				
		Сметная прибыль	Тенге				102703				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				90293				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				1218955				
		Сметная заработная плата	Тенге								76
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					104799			
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				1218955				
		Сметная заработная плата	Тенге								76
		РАЗДЕЛ 25.=МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД, СТОЯКИ И РАЗВОДКА ПО сан.узлам -ВI.=									
375	2304-0902-1906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	5070,00	–	25350	–	25350	–	27378
		СП - 8%			–	–	–	–		2028	
376	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	42	4622,00	–	194124	–	194124	–	209654
		СП - 8%			–	–	–	–		15530	
377	2304-0902-1904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	104	4396,00	–	457184	–	457184	–	493759
		СП - 8%			–	–	–	–		36575	
378	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	5	215,59	–	1078	–	550	518	1723
		НР - 98%, СП - 8%			105,68	–	528	–		128	
379	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	/1.20/ Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	40	10003,38	81,27	400135	3251	373137	24439	458540
		НР - 98%, СП - 8%			593,68	29,78	23747	1191		33966	
380	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	40	349,02	15,02	13961	601	756	12663	28753
		НР - 98%, СП - 8%			315,09	7,94	12604	317		2130	
381	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	40	23101,00	–	924040	–	924040	–	997963
		СП - 8%			–	–	–	–		73923	
382	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	40	40350,00	–	1614000	–	1614000	–	1743120
		СП - 8%			–	–	–	–		129120	
383	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	40	391,27	1,20	15651	48	2873	12489	30391
		НР - 98%, СП - 8%			318,25	0,35	12730	14		2251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
384	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	40	2126,00 –	– –	85040 –	– –	85040	– 6803	91843
385	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	/20х2,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	165	796,13 693,29	1,27 0,12	131362 114393	209 19	16760	112124 19479	262964
386	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/25х2,3/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	90	856,06 692,02	1,06 0,17	77046 62282	95 16	14669	61051 11048	149145
387	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/32х3,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	105	915,49 671,23	2,12 0,27	96127 70479	223 28	25425	69097 13218	178441
388	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	11	1542,06 267,44	11,23 4,92	16963 2942	124 54	13897	2936 1592	21491
389	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	9	1845,41 267,44	11,23 4,92	16609 2407	101 44	14101	2402 1521	20532
390	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	7,5	2098,64 267,44	11,23 4,92	15735 2006	84 37	13645	2002 1419	19156
391	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2,5	2529,94 267,44	11,23 4,92	6325 669	28 12	5628	667 559	7552
392	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	2864,94 343,63	19,68 8,81	14325 1718	98 44	12509	1727 1284	17336
393	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	395	52,73 50,33	0,55 –	20830 19879	215 –	736	19482 3225	43537
394	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	315	477,51 173,93	37,56 19,84	150416 54788	11830 6250	83798	46389 15744	212549
395	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	100,1	259,00 –	– –	25926 –	– –	25926	– 2074	28000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	108,9	306,00	–	33323	–	33323	–	35989
					–	–	–	–		2666	
397	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	129,25	341,00	–	44074	–	44074	–	47600
					–	–	–	–		3526	
398	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	2,75	524,00	–	1441	–	1441	–	1556
					–	–	–	–		115	
399	2111-0403-0220 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	5,5	680,00	–	3740	–	3740	–	4039
					–	–	–	–		299	
400	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб *СП - 8%*	100 шт.	5,685	4098,00	–	23297	–	23297	–	25161
					–	–	–	–		1864	
401	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	16	538,00	–	8608	–	8608	–	9297
					–	–	–	–		689	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				4416708	16907	4018631	367986	5167469
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				381171	8027	–	382776	
	Материалы		Тенге				258921				
	Всего заработная плата		Тенге				83798				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					61038			
		Накладные расходы	Тенге				108505				
		Сметная прибыль	Тенге				46389				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24425				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				329734				
		Сметная заработная плата	Тенге								38
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					61038			
	Материалы		Тенге				4157788				
	Всего заработная плата		Тенге				494684				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					328160			
	Сдача и испытание		Тенге				3331643				
		Накладные расходы	Тенге				802				
		Сметная прибыль	Тенге				321597				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				358351				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				4837736				
		Сметная заработная плата	Тенге								299
								328160			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				5167470				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					389198			247
		РАЗДЕЛ 26.=МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД, СТОЯКИ И РАЗВОДКА ПО сан.узлам -Т3, Т4.=									
402	2304-0902-1906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	8	5070,00 –	– –	40560 –	– –	40560	– 3245	43805
403	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	88	4622,00 –	– –	406736 –	– –	406736	– 32539	439275
404	2304-0902-1904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	76	4396,00 –	– –	334096 –	– –	334096	– 26728	360824
405	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 10	Краны воздушные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	6	215,59 105,68	– –	1294 634	– –	660	621 153	2068
406	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	391,27 318,25	1,20 0,35	391 318	1 –	72	312 56	760
407	2304-1003-0301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 25, типа AVK ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	1	31088,00 –	– –	31088 –	– –	31088	– 2487	33575
408	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	/л.20/ Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	40	10003,38 593,68	81,27 29,78	400135 23747	3251 1191	373137	24439 33966	458540
409	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	40	349,02 315,09	15,02 7,94	13961 12604	601 317	756	12663 2130	28753
410	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qном 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus *СП - 8%*	шт.	40	6020,00 –	– –	240800 –	– –	240800	– 19264	260064
411	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF *СП - 8%*	шт.	40	40356,00 –	– –	1614000 –	– –	1614000	– 129120	1743120
412	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	40	391,27 318,25	1,20 0,35	15651 12730	48 14	2873	12489 2251	30391
413	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	40	2126,00 –	– –	85040 –	– –	85040	– 6803	91843

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	/20х2,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	165	796,13 693,29	1,27 0,12	131362 114393	209 19	16760	112124 19479	262964
415	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/25х2,3/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	115	856,06 692,02	1,06 0,17	98447 79582	122 20	18743	78010 14117	190574
416	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/32х3,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	155	915,49 671,23	2,12 0,27	141901 104040	329 42	37532	102000 19512	263414
417	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	11	1542,06 267,44	11,23 4,92	16963 2942	124 54	13897	2936 1592	21491
418	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	17,5	1845,41 267,44	11,23 4,92	32295 4680	197 86	27418	4671 2957	39923
419	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	15	2098,04 267,44	11,23 4,92	31471 4012	168 74	27291	4004 2838	38312
420	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	5	2529,94 267,44	11,23 4,92	12650 1337	56 25	11257	1335 1119	15103
421	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	5	2864,94 343,63	19,68 8,81	14325 1718	98 44	12509	1727 1284	17336
422	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	488,5	52,73 50,33	0,55 –	25760 24585	266 –	909	24053 3988	53842
423	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 70%, СП - 8%*	м трубопровода	393,5	477,51 173,93	37,56 19,84	187901 68442	14778 7807	104681	57949 19668	265538
424	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	100,1	339,00 –	– –	33934 –	– –	33934	– 2715	36649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
425	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	148,75	396,00 –	– –	57717 –	– –	57717	– 4617	62334
426	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	176	450,00 –	– –	79200 –	– –	79200	– 6336	85536
427	2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	5,5	691,00 –	– –	3801 –	– –	3801	– 304	4105
428	2111-0403-0318 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	5,5	867,00 –	– –	4769 –	– –	4769	– 381	5150
429	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб *СП - 8%*	100 шт.	6,9	4098,00 –	– –	28276 –	– –	28276	– 2262	30538
430	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	72,5	538,00 –	– –	39005 –	– –	39005	– 3120	42125
431	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	24	20366,11 1968,13	15,23 7,94	488787 47235	366 190	441186	46477 42821	578085
432	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	908,73 849,05	– –	909 849	– –	60	637 124	1669
433	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts *СП - 8%*	шт.	1	2781,00 –	– –	2781 –	– –	2781	– 222	3003
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				4616003	20615	4091544	486487	5510689
	Стоимость монтажных работ		Тенге				503848	9884	–	408198	
	Материалы		Тенге				909				
	Всего: заработная плата		Тенге				60				
		Накладные расходы	Тенге					849			
		Сметная прибыль	Тенге				637				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				124				
							1669				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					849			1
	Материалы		Тенге				367321				
	Всего заработная плата		Тенге				104681				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					76249			
		Накладные расходы	Тенге				179420				
		Сметная прибыль	Тенге				57949				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34022				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				459292				
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					76249			48
	Материалы		Тенге				4247773				
	Всего заработная плата		Тенге				984997				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					436634			
	Сдача и испытание		Тенге				2822382				
		Накладные расходы	Тенге				805				
		Сметная прибыль	Тенге				427901				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				374054				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				5049728				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге					436634			278
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				5510689				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								513732			327

РАЗДЕЛ 27.=-В1- ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ=

434	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки С=20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2	4622,00 –	– –	9244 –	– –	9244	– 740	9984
435	2304-0902-1904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки С=20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2	4396,00 –	– –	8792 –	– –	8792	– 703	9495
436	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	/л.20/ Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка *НР - 90%, СП - 8%*	фильтр	1	10003,38 593,68	81,27 29,78	10003 594	81 30	9328	611 849	11464
437	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 90%, СП - 8%*	счетчик (водомер)	1	349,02 315,09	15,02 7,94	349 315	15 8	19	317 53	719
438	2303-0361-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч *СП - 8%*	шт.	1	23101,00 –	– –	23101 –	– –	23101	– 1848	24949
439	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль миллиа Cyble RF *СП - 8%*	шт.	1	40350,00 –	– –	40350 –	– –	40350	– 3228	43578
440	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 90%, СП - 8%*	шт.	1	391,27 318,25	1,20 0,35	391 318	1 –	72	312 56	760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	1	2126,00 –	– –	2126 –	– –	2126	– 170	2296
442	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	/20х2,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2,5	796,13 693,29	1,27 0,12	1990 1733	3 –	254	1699 295	3984
443	1116-0503-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/25х2,3/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	856,06 692,02	1,06 0,17	4280 3460	5 1	815	3392 614	8286
444	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	13,5	1542,06 267,44	11,23 4,92	20818 3610	152 66	17056	3603 1954	26375
445	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	6,5	1845,41 267,44	11,23 4,92	11995 1738	73 32	10184	1735 1098	14829
446	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	27,5	52,73 50,33	0,55 –	1450 1384	15 –	51	1356 225	3031
447	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 70%; СП - 8%*	м трубопровода	25	477,51 173,93	37,56 19,84	11938 4348	939 496	6651	3682 1250	16869
448	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	14,85	259,00 –	– –	3846 –	– –	3846	– 308	4154
449	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	12,65	306,00 –	– –	3871 –	– –	3871	– 310	4181
450	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб *СП - 8%*	100 шт.	0,09	4098,00 –	– –	369 –	– –	369	– 30	398
451	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	/л.20/ Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кран	1	20874,99 238,08	– –	20875 238	– –	20637	233 1689	22797
452	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	6	538,00 –	– –	3228 –	– –	3228	– 258	3486
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				179017 17749	1284 634	159994 –	16940 15678	211635
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19655				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				6651				
	Всего заработная плата		Тенге					4844			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7717				
		Накладные расходы	Тенге				3682				
		Сметная прибыль	Тенге				1867				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4844			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				159362				
	Материалы		Тенге				58416				
	Всего заработная плата		Тенге					13529			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				87210				
	Сдача в испытание		Тенге				20				
		Накладные расходы	Тенге				13258				
		Сметная прибыль	Тенге				13810				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				186430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13529			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				211634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					18373			

РАЗДЕЛ 28.=-Т3. Т4- ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ=

453	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	3	4622,00 –	– –	13866 –	– –	13866	– 1109	14975
454	2304-0902-1904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2	4396,00 –	– –	8792 –	– –	8792	– 703	9495
455	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. в зоп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 90%; СП - 8%*	шт.	0,5	391,27 318,25	1,20 0,35	196 159	1 –	36	156 28	380
456	2304-1003-0301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 20, типа AVK ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	0,5	31088,00 –	– –	15544 –	– –	15544	– 1244	16788
457	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	/д.20/ Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	фильтр	1	10003,38 593,68	81,27 29,78	10003 594	81 30	9328	611 849	11464
458	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	1	349,02 315,09	15,02 7,94	349 315	15 8	19	317 53	719
459	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) марки Residia-jet, DN 15, Qном 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus *СП - 8%*	шт.	1	6020,00 –	– –	6020 –	– –	6020	– 482	6502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
460	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF *СП - 8%*	шт.	1	40350,00 –	– –	40350 –	– –	40350	– 3228	43578
461	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	391,27 318,25	1,20 0,35	391 318	1 –	72	312 56	760
462	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	1	2126,00 –	– –	2126 –	– –	2126	– 170	2296
463	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	/20x2,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2,5	796,13 693,29	1,27 0,12	1990 1733	3 –	254	1699 295	3984
464	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/25x2,3/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	6	856,06 692,02	1,06 0,17	5136 4152	6 1	978	4070 737	9943
465	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	21	1542,06 267,44	11,23 4,92	32383 5616	236 103	26531	5605 3039	41027
466	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	6,5	1845,41 267,44	11,23 4,92	11995 1738	73 32	10184	1735 1098	14829
467	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	36	52,73 50,33	0,55 –	1898 1812	20 –	66	1776 294	3968
468	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 70%; СП - 8%*	м трубопровода	33,5	477,51 173,93	37,56 19,84	15997 5827	1258 665	8912	4933 1674	22604
469	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	23,1	339,00 –	– –	7831 –	– –	7831	– 626	8457
470	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	13,75	396,00 –	– –	5445 –	– –	5445	– 436	5881
471	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб *СП - 8%*	100 шт.	0,125	4098,00 –	– –	512 –	– –	512	– 41	553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
472	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	10,5	538,00 –	– –	5649 –	– –	5649	– 452	6101
473	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром до 25 мм. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	кран	1	20936,99 238,08	– –	20937 238	– –	20699	233 1694	22864
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				207412 22503	1694 840	183214 –	21447 18308	247168
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29273				
	Материалы		Тенге				8912				
	Всего заработная плата		Тенге					6491			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13276				
		Накладные расходы	Тенге				4933				
		Сметная прибыль	Тенге				2736				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6491			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				178139				
	Материалы		Тенге				68168				
	Всего заработная плата		Тенге					16851			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				92859				
	Сдача и испытание		Тенге				20				
		Накладные расходы	Тенге				16514				
		Сметная прибыль	Тенге				15572				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				210225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					16851			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				247168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					23342			
		РАЗДЕЛ 29.=ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1=									
474	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 90%; СП - 8%*	м трубопровода	195	1460,69 461,62	1,80 0,62	284835 90016	350 122	194469	88335 29854	403023
475	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 90%; СП - 8%*	м трубопровода	90	794,34 481,40	0,74 0,27	71491 43326	66 24	28099	42484 9118	123092
476	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах *НР - 90%; СП - 8%*	м трубопровода	30	10197,43 611,07	26,49 10,79	305923 18332	795 324	286796	18283 25936	350142
477	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах *НР - 90%; СП - 8%*	м трубопровода	12	7867,56 555,52	17,86 7,30	94411 6666	214 88	87531	6619 8082	109112
478	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиной DN 100 *СП - 8%*	шт.	195	133,00 –	– –	25935 –	– –	25935	– 2075	28010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
479	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиной DN 50 *СП - 8%*	шт.	180	40,00 –	– –	7200 –	– –	7200	– 576	7776
480	2302-1104-2109 РСНБ РК 2015	Манжета предохранительная для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	76	235,00 –	– –	17860 –	– –	17860	– 1429	19289
481	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	28	1816,92 1547,52	48,57 26,10	50874 43331	1360 731	6183	43180 7524	101578
482	2303-0102-0937 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	шт.	28	9594,00 –	– –	268632 –	– –	268632	– 21491	290123
483	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94 *СП - 8%*	шт.	28	780,00 –	– –	21840 –	– –	21840	– 1747	23587
484	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	28	593,36 555,52	0,06 –	16614 15555	2 –	1057	15243 2549	34406
485	2303-0102-1243 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукоятчатый с изогнутым изливом наборный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	28	4817,00 –	– –	134876 –	– –	134876	– 10790	145666
486	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	24	1603,96 1238,02	36,55 19,75	38495 29712	877 474	7906	29583 5446	73524
487	2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94 *СП - 8%*	шт.	24	4495,00 –	– –	107880 –	– –	107880	– 8630	116510
488	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	24	593,36 555,52	0,06 –	14241 13332	1 –	908	13066 2185	29491
489	2303-0102-1234 РСНБ РК 2015	Смеситель для мойки двухрукоятчатый с прямым изливом наборный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	24	7555,00 –	– –	181320 –	– –	181320	– 14506	195826
490	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	24	2367,67 1734,51	96,61 52,22	56824 41628	2319 1253	12877	42024 7908	106756
491	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	комплект	24	15128,00 –	– –	363072 –	– –	363072	– 29046	392118
492	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	24	1973,68 1547,52	191,21 99,37	47368 37140	4589 2385	5639	38735 6888	92991
493	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94 *СП - 8%*	шт.	24	20102,00 –	– –	482448 –	– –	482448	– 38596	521044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
494	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	24	593,36 555,52	0,06 –	14241 13332	1 –	908	13066 2185	29491
495	2303-0102-1231 РСНБ РК 2015	**Смеситель для душа двухрукоятечный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96** *СП - 8%*	шт.	24	7556,00 –	– –	181344 –	– –	181344	– 14508	195852
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				2787723	10575	2424780	350618	3389407
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				352372	5400	–	251069	
		Материалы	Тенге				2787723				
		Всего заработная плата	Тенге				632370				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					357772			
		Накладные расходы	Тенге				1792407				
		Сметная прибыль	Тенге				350616				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				251067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3389407				
		Сметная заработная плата	Тенге								228
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге					357772			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3389407				
		Сметная заработная плата	Тенге								228
								357772			
		РАЗДЕЛ 30.=ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2=									
496	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Воронки водосточные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	воронка	2	16298,40 2087,12	182,86 15,87	32597 4174	366 33	28857	4122 2937	39686
497	2302-0403-1405 РСНБ РК 2015	**Патрубок DN 100 ГОСТ 32414-2013** *СП - 8%*	шт.	2	231,00 –	– –	462 –	– –	462	– 37	499
498	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**/108х4,0/ Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм, Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	45	4671,27 586,50	36,98 14,39	210207 26392	1664 647	182151	26499 18936	255642
499	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4	10197,43 611,07	26,49 10,79	40790 2444	106 43	38240	2438 3458	46686
500	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за одно раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,8	64,34 26,58	1,21 0,16	116 48	2 –	66	33 12	161
501	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,8	177,96 23,35	3,14 0,48	320 42	6 1	272	30 28	378
502	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	21	538,00 –	– –	11298 –	– –	11298	– 904	12202
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				295790	2143	260546	33122	385224
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				33101	723	–	26312	
		Материалы	Тенге				436				
		Всего заработная плата	Тенге				338				
								91			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				63				
		Сметная прибыль	Тенге				40				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				539				
		Сметная заработная плата	Тенге					91			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				295354				
	Материалы		Тенге				248447				
	Всего заработная плата		Тенге					33733			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11760				
		Накладные расходы	Тенге				33058				
		Сметная прибыль	Тенге				26273				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				354685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					33733			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				355224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					33824			

РАЗДЕЛ 31.=ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - К1=

503	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	19	1460,69 461,62	1,80 0,62	27753 8771	34 12	18948	8607 2909	39269
504	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	5	794,34 481,40	0,74 0,27	3972 2407	4 1	1561	2360 507	6838
505	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	20	10197,45 611,07	26,49 10,79	203949 12221	530 216	191198	12189 17291	233428
506	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиной DN 100 *СП - 8%*	шт.	36	133,00 –	– –	4788 –	– –	4788	– 383	5171
507	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиной DN 50 *СП - 8%*	шт.	10	40,00 –	– –	400 –	– –	400	– 32	432
508	2302-1104-2109 РСНБ РК 2015	Муфта предотвращения для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	1	235,00 –	– –	235 –	– –	235	– 19	254
509	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 98%, СП - 8%*	комплект	1	1816,92 1547,52	48,57 26,10	1817 1548	49 26	220	1542 269	3628
510	2303-0102-0937 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	шт.	1	9594,00 –	– –	9594 –	– –	9594	– 768	10362
511	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, без СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	780,00	–	780	–	780	–	842

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		62	
512	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смеситель. Установка	шт.	1	593,36	0,06	593	–	37	544	1229
		НР - 98%, СП - 8%			555,52	–	556	–		91	
513	2303-0102-1243 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым излиянием наборный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	4817,00	–	4817	–	4817	–	5202
		СП - 8%			–	–	–	–		385	
514	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	2367,67	96,61	2368	97	536	1751	4448
		НР - 98%, СП - 8%			1734,51	52,22	1735	52		329	
515	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем в комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	15128,00	–	15128	–	15128	–	16338
		СП - 8%			–	–	–	–		1210	
516	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	1174,33	120,37	1174	120	268	833	2168
		НР - 98%, СП - 8%			785,66	64,49	786	64		161	
517	2303-0102-0208 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	12656,00	–	12656	–	12656	–	13668
		СП - 8%			–	–	–	–		1012	
518	2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	1	922,00	–	922	–	922	–	996
		СП - 8%			–	–	–	–		74	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				290946	833	262088	27826	344273
							28032	372	–	25502	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				290946				
	Материалы		Тенге				212770				
	Всего заработная плата		Тенге					28394			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49520				
		Накладные расходы	Тенге				27826				
		Сметная прибыль	Тенге				25502				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				344274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					28394			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				344274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					28394			
		РАЗДЕЛ 32.=КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА=									
519	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10693,73	552,77	10694	553	8492	1326	12981
		НР - 72%, СП - 8%			1648,64	192,72	1649	193		962	
520	5108-0401-0302 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	0,5	143348,00	–	71674	–		–	71674
					–	–	–	–	71674	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
521	5108-0401-0506 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-48-03, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	0,5	141037,00	–	70519	–		–	70519
					–	–	–	–	70519	–	
522	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	16034,06	3898,57	16034	3899	1818	8538	26538
		НР - 72%, СП - 8%			10316,80	1541,73	10317	1542		1966	
523	5108-0401-1501 РСНБ РК 2015	Шкафы управления силовые модели АВР 63А, ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	190545,00	–	190545	–		–	190545
					–	–	–	–	190545	–	
524	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3749,71	62,48	3750	62	2125	1139	5289
		НР - 72%, СП - 8%			1562,62	19,27	1563	19		391	
525	2307-0204-1539 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-63 4Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2598,00	–	2598	–	2598	–	2806
		СП - 8%			–	–	–	–		208	
526	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,5	2172,25	11,29	3258	17	2069	844	4430
		НР - 72%, СП - 8%			781,31	–	1172	–		328	
527	2307-0204-1534 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-63 4Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,5	2067,00	–	3101	–	3101	–	3349
		СП - 8%			–	–	–	–		248	
528	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	787,26	48,73	1575	97	44	1060	2846
		НР - 72%, СП - 8%			717,16	19,27	1434	39		211	
529	2307-0501-1021 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP P II RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	50201,00	–	100402	–	100402	–	108434
		СП - 8%			–	–	–	–		8032	
530	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	0,5	2123,24	50,85	1062	25	213	600	1795
		НР - 72%, СП - 8%			1648,64	19,27	824	10		133	
531	2307-0203-0807 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 60А УЗОЛА, степень защиты IP54	шт.	0,5	17795,00	–	8898	–	8898	–	9609
		СП - 8%			–	–	–	–		712	
532	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	941,38	99,06	941	99	18	621	1688
		НР - 72%, СП - 8%			824,32	38,54	824	39		125	
533	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа НОК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10355,00	–	10355	–	10355	–	11183
		СП - 8%			–	–	–	–		828	
534	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	24	1698,97	50,33	40775	1208	–	28822	75165
		НР - 72%, СП - 8%			1648,64	19,27	39567	463		5568	
535	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты бытовые напольные отдельно стоящие со шкафом, духовым и сушильным шкафом четырехкомфорочные	шт.	24	44046,00	–	1057104	–	1057104	–	1141672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		84568	
		ЩЭ-6 - 8шт									
536	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в ниши распорными дюбелями *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	4	2123,24 1648,64	50,85 19,27	8493 6595	203 77	1695	4804 1064	14360
537	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-6-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	4	27816,00 –	– –	111264 –	– –	111264	– 8901	120165
538	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	24	3749,71 1562,62	62,48 19,27	89993 37503	1500 463	50990	27335 9386	126715
539	2307-0204-1517 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (типа рубильник) ВН-32 2Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	24	1038,00 –	– –	24912 –	– –	24912	– 1993	26905
540	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	24	787,26 717,16	48,73 19,27	18894 17212	1170 463	512	12726 2530	34149
541	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала. СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	24	48438,00 –	– –	1162512 –	– –	1162512	– 93001	1255513
		ЩК - 48шт									
542	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в ниши распорными дюбелями *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	24	2123,24 1648,64	50,85 19,27	50958 39567	1220 463	10171	28822 6382	86162
543	2307-0201-0178 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	24	3823,00 –	– –	91752 –	– –	91752	– 7340	99092
544	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	24	3749,71 1562,62	62,48 19,27	89993 37503	1500 463	50990	27335 9386	126715
545	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	168	2172,25 781,31	11,29 –	364938 131260	1898 –	231780	94507 36756	496201
546	2307-0204-0418 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С40 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	24	4305,00 –	– –	103320 –	– –	103320	– 8266	111586
547	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	24	698,00 –	– –	16752 –	– –	16752	– 1340	18092
548	2306-1710-2539 РСНБ РК 2015	DIN-рейка *СП - 8%*	шт.	24	1150,00 –	– –	27600 –	– –	27600	– 2208	29808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
549	2307-0204-0413 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	96	3772,00 –	– –	362112 –	– –	362112	– 28969	391081
550	2307-0204-0415 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	24	3772,00 –	– –	90528 –	– –	90528	– 7242	97770
551	2307-0204-0412 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	24	4110,00 –	– –	98640 –	– –	98640	– 7891	106531
		Щ-АВР									
552	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	0,5	2123,24 1648,64	50,85 19,27	1062 824	25 10	213	600 133	1795
553	2307-0201-0117 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	0,5	6860,00 –	– –	3430 –	– –	3430	– 274	3704
554	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1,5	3749,71 1562,62	62,48 19,27	5625 2344	94 29	3187	1708 587	7920
555	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	0,5	2172,25 781,31	11,29 –	1086 391	6 –	689	281 109	1477
556	2307-0204-1324 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	0,5	1784,00 –	– –	892 –	– –	892	– 71	963
557	2307-0204-1323 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1505,00 –	– –	1505 –	– –	1505	– 120	1625
558	2307-0204-1317 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	0,5	1495,00 –	– –	748 –	– –	748	– 60	807
559	2306-1710-2539 РСНБ РК 2015	DIN-рейка *СП - 8%*	шт.	0,5	1150,00 –	– –	575 –	– –	575	– 46	621
560	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник нейтрали земли *СП - 8%*	шт.	0,5	1061,00 –	– –	531 –	– –	531	– 42	573
		ЩСоб.1									
561	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	0,5	2123,24 1648,64	50,85 19,27	1062 824	25 10	213	600 133	1795
562	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-6-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	0,5	5005,00	–	2503	–	2503	–	2703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		200	
563	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%, СП - 8%	шт.	1,5	2172,25 781,31	11,29 –	3258 1172	17 –	2069	844 328	4430
564	2307-0204-1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	0,5	1433,00 –	– –	717 –	– –	717	– 57	774
565	2306-1710-2539 РСНБ РК 2015	DIN-рейка СП - 8%	шт.	0,5	1150,00 –	– –	575 –	– –	575	– 46	621
566	2307-0204-0412 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	4110,00 –	– –	4110 –	– –	4110	– 329	4439
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				4333620 332546	13618 4278	3654724 332738	242512 339470	4915606
	Стоимость оборудования		Тенге				332738				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				332738				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4000883				
	Материалы		Тенге				367286				
	Всего заработная плата		Тенге					336824			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3287433				
		Накладные расходы	Тенге				342513				
		Сметная прибыль	Тенге				339472				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4582868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
		Сметная заработная плата	Тенге					336824			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				4915605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
		Сметная заработная плата	Тенге					336824			
		РАЗДЕЛ 33.=ПРОВОДА И КАБЕЛИ=									
567	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%, СП - 8%	м	50	381,96 268,98	19,49 7,71	19098 13449	975 385	4674	9961 2325	31383
568	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%, СП - 8%	м	7,5	182,68 122,96	12,18 4,82	1370 922	91 36	357	690 165	2225
569	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%, СП - 8%	м	25	136,28 99,91	6,82 2,70	3407 2498	171 67	738	1847 420	5674
570	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%, СП - 8%	м	395	107,00 76,85	3,99 1,54	42266 30356	1540 609	10370	22295 5165	69726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
571	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%, СП - 8%*	м	5512,5	77,76 53,80	1,95 0,77	428672 296550	10745 4249	121377	216575 51620	696867
572	1308-0206-1503 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах *НР - 72%, СП - 8%*	м	5	279,35 122,96	1,46 0,58	1397 615	7 3	775	445 147	1989
573	2306-0144-1024 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х150 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0051	24741313,00 –	– –	126181 –	– –	126181	– 10094	136275
574	2306-0144-1021 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0459	11579347,00 –	– –	531492 –	– –	531492	– 42519	574011
575	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,00765	2697015,00 –	– –	20632 –	– –	20632	– 1651	22283
576	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0255	1658275,00 –	– –	42286 –	– –	42286	– 3383	45669
577	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0051	995872,00 –	– –	5079 –	– –	5079	– 406	5485
578	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0306	692177,00 –	– –	21181 –	– –	21181	– 1694	22875
579	2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,3672	1011252,00 –	– –	371332 –	– –	371332	– 29707	401038
580	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0255	269018,00 –	– –	6860 –	– –	6860	– 549	7409
581	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,17085	171891,00 –	– –	29368 –	– –	29368	– 2349	31717
582	2306-0128-0306 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,3672	578312,00 –	– –	212356 –	– –	212356	– 16988	229345
583	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	2,04	260504,00 –	– –	531428 –	– –	531428	– 42514	573942
584	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	1,3923	168510,00 –	– –	234616 –	– –	234616	– 18769	253386
585	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,408	220320,00	–	89891	–	89891	–	97082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		7191	
586	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,408	114767,00	–	46825	–	46825	–	50571
		СП - 8%			–	–	–	–		3746	
587	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,408	226813,00	–	92540	–	92540	–	99943
		СП - 8%			–	–	–	–		7403	
588	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,408	81514,00	–	33258	–	33258	–	35918
		СП - 8%			–	–	–	–		2661	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				2891533	13529	2533616	251813	3394813
							344389	5350	–	251466	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2891533				
	Материалы		Тенге				138290				
	Всего заработная плата		Тенге					349740			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2395323				
		Накладные расходы	Тенге				251813				
		Сметная прибыль	Тенге				251466				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3394813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата	Тенге					349740			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				3394813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата	Тенге					349740			
		РАЗДЕЛ 34.=ТРУБЫ=									
589	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	45	212,06	10,84	9543	488	3522	4121	14757
		НР - 72%; СП - 8%			122,96	4,24	5533	191		1693	
590	2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 – 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	45,9	878,00	–	40300	–	40300	–	43524
		СП - 8%			–	–	–	–		3224	
591	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	757,5	209,38	6,92	158602	5241	60217	68535	245308
		НР - 72%; СП - 8%			122,96	2,70	93144	2044		18171	
592	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	7,65	91,00	–	696	–	696	–	752
		СП - 8%			–	–	–	–		56	
593	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	765	70,00	–	53550	–	53550	–	57834
		СП - 8%			–	–	–	–		4284	
594	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	5187,5	192,05	5,44	996284	28195	409957	409773	1518541
		НР - 72%; СП - 8%			107,59	2,12	558132	10997		112485	
595	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	5291,25	32,00	–	169320	–	169320	–	182866
		СП - 8%			–	–	–	–		13546	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				1428295	33924	737562	482429	2063582
							656809	13231	–	152859	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5529290				
	Материалы -		Тенге			2074686				
	Всего заработная плата -		Тенге				829875			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2598471				
	Местные материалы -		Тенге			168				
	Сдача и испытание -		Тенге			31357				
		Накладные расходы -	Тенге			1056095				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							528
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				158414			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			395123				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6980508				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5187
		Сметная заработная плата -	Тенге				983489			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			63388829				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48150
		Сметная заработная плата -	Тенге			59186862	8787246			
	Итого СМР		**Тенге**			59 012 197				
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**			174 665				
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			1 369 083				
	Итого в ценах 2001 г.		**Тенге**			60 555 945				
	Итого в текущих ценах 2014 г. (К=2,59871)		**Тенге**			157 367 340				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			3 147 347				
	Итого сметная стоимость		**Тенге**			160 514 687				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			19 261 762				
	Всего с НДС		**Тенге**			179 776 449				

Заказчик:
ТОО "Алтын Номад"

Директор _____

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор _____