Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4)

Заказчик: ТОО "Алтын Номад"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки:Строительство МЖК Алтын Гасыр
Благоустройство
Договор ген.подряда №033б/АГ-1 от 04 июня 2016 года

АКТ

выполненных работ за июль месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подготовка территории строительства								
1	E0168-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	3465	62,67	60,25	217148	208762	52923	0,02	55
		м2		2,42	10,34	8385	35828	119,7	0,03	90
2	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	321,75	27,10	--	8719	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	C010333-A30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	321,75	277,88	--	89409	--	31726	2,07	666
		т		98,60	--	31726	--	100	--	--
4	E0157-2-9	Разборка асфальтобетонного покрытия полов	462	202,86	90,60	93722	41855	74159	0,84	389
		1м2		112,27	32,74	51867	15124	110,7	0,09	40
5	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	957	270,27	--	258648	--	344002	1,69	1615
		м		270,27	--	258648	--	133	--	--
6	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	115,5	27,10	--	3130	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	C010333-A30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	115,5	277,88	--	32096	--	11389	2,07	239
		т		98,60	--	11389	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			702872	250617			2964
			Тенге			362015	50952			129

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			702872				
	Всего заработная плата -		Тенге				412967			
	Транспортные расходы -		Тенге			121505				
		Накладные расходы -	Тенге			514199				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							257
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77130			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73024				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1290096				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3350
		Сметная заработная плата -	Тенге				490097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1290096				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3350
		Сметная заработная плата -	Тенге				490097			
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы								
8	E0101-31-2	Разработка выемок с отсыпкой грунта 2 группы в кавальеры экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3	135,3	81,50	80,31	11027	10866	3703	0,01	1
		м3		1,19	27,03	161	3657	97	0,04	6
9	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	135,3	3,10	3,10	420	420	87	--	--
		м2		--	0,66	--	89	97	--	--
10	E0129-217-1	Засыпка грунтом вручную с уплотнением пневматическими трамбовками защитных стен тоннелей в котлованах с креплением, при толщине засыпки до 25 см	135,3	691,00	--	93492	--	100541	3,48	470
		м3		688,05	--	93093	--	108	--	--
11	E0147-3-1	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	1980	4,42	4,42	8754	8754	3667	--	--
		м2		--	1,44	--	2842	129	--	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			113693	20041			471
			Тенге			93254	6589			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			113693				
	Материалы -		Тенге			399				
	Всего заработная плата -		Тенге				99843			
		Накладные расходы -	Тенге			107997				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16200			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13301				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			234992				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							536
		Сметная заработная плата -	Тенге				116042			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			234992				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							536

		Сметная заработная плата -	Тенге				116042			
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда								
12	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС [illegible]	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	3135	1598,71	29,23	5011962	91642	71825	0,08	260
		м2		14,32	2,90	44899	9104	133	--	15
13	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	1,4685	27696,00	--	40672	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС [illegible]	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	12540	1598,71	29,23	20047846	366567	287299	0,08	1039
		м2		14,32	2,90	179598	36416	133	--	60
15	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	6,27	27696,00	--	173654	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС [illegible]	Установка бортовых бетонных камней сеченнем 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	1072,5	887,17	14,59	951494	15645	346566	1,54	1647
		м		239,10	3,86	256430	4145	133	0,01	7
17	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	482,625	21800,00	--	10521225	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	51,15	2392,16	162,26	122359	8299	4946	0,32	16
		м3		47,04	25,67	2406	1313	133	0,04	2
19	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	51,15	813,00	--	41585	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--	
20	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	420,75	0,62	0,62	260	260	82	--	--	
		м2		--	0,20	--	85	97	--	--	
21	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС [illegible]	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	420,75	1598,71	29,23	672658	12299	9640	0,08	35	
		м2		14,32	2,90	6026	1222	133	--	2	
22	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	0,2145	27696,00	--	5941	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
23	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС [illegible]	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	1683	1598,71	29,23	2690632	49197	38559	0,08	139	
		м2		14,32	2,90	24104	4887	133	--	8	
24	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС [illegible]	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях	693	887,17	14,59	614811	10109	223935	1,54	1064	
		м		239,10	3,86	165694	2678	133	0,01	4	
25	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	311,85	21800,00	--	6798330	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			47693428	554019			4200	
			Тенге			679157	59851			98	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			47693428					
Материалы -			Тенге			1009004					
Всего заработная плата -			Тенге				739008				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			220266					

	Местные материалы -		Тенге			45230981					
		Накладные расходы -	Тенге			982850					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								491
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				147428				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2920577					
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51596855					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4789
		Сметная заработная плата -	Тенге				886435				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			51596855					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4789
		Сметная заработная плата -	Тенге				886435				
		РАЗДЕЛ 4.Детская площадка									
26	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1023	0,62	0,62	633	633	199	--	--	
		м2		--	0,20	--	206	97	--	--	
27	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	132	2392,16	162,26	315765	21418	12765	0,32	42	
		м3		47,04	25,67	6209	3389	133	0,04	5	
28	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	145,2	813,00	--	118048	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
29	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-01-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	1023	1598,71	29,23	1635482	29904	23438	0,08	85	
		м2		14,32	2,90	14651	2971	133	--	5	
30	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	0,5775	27696,00	--	15994	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
31	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-01-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	4092	1598,71	29,23	6541929	119617	93750	0,08	339	
		м2		14,32	2,90	58606	11883	133	--	19	
32	Е0111-36-3	Устройство покрытия на основе резиновой крошки"	1023	2687,59	10,23	2749400	10465	204739	1,04	1062	
		м2		158,91	3,81	162561	3894	123	0,01	9	

33	С11011-351 Изм. и доп. вып. 20	Покрытие на основе резиновой крошки	1023	706,00	--	722238	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--	--
		Устройство отмостки									
34	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	450	0,62	0,62	279	279	88	--	--
		м2		--	0,20	--	90	97	--	--
35	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	450	551,94	52,67	248374	23703	17163	0,07	33
		м2		11,00	17,68	4950	7955	133	0,03	13
36	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	1800	551,94	52,67	993494	94812	68654	0,07	131
		м2		11,00	17,68	19800	31819	133	0,03	51
37	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	38	11815,74	145,22	448998	5518	19371	2,97	113
		м3		430,65	54,85	16365	2084	105	0,12	5
38	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	10	2836,28	851,88	28363	8519	14146	4,53	45
		шт		757,35	253,04	7574	2530	140	0,46	5
39	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	10	3894,00	--	38940	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0123-24-1	Установка люков	10	18366,19	77,92	183662	779	6371	2,88	29
		шт		460,35	29,70	4604	297	130	0,07	1
41	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	10	13400,00	--	134000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			14175598	315647			1877
			Тенге			295318	67118			113
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14041598				
	Материалы -		Тенге			3038779				
	Всего заработная плата -		Тенге				362436			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			738232				
	Местные материалы -		Тенге			9653622				
		Накладные расходы -	Тенге			460683				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69102			
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			870137				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15372418					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2221
		Сметная заработная плата -	Тенге				431539				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			134000					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			134000					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8040					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			142040					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			15514458					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2221
		Сметная заработная плата -	Тенге				431539				
		РАЗДЕЛ 5.МАФЫ на детскую площадку									
42	У1-21-8	Качели тип II, строительные работы	2	15426,93	434,70	30854	869	5397	14,96	30	
		качели		2464,77	105,47	4930	211	105	0,23	--	
43	У1-21-9	Качели тип II, монтаж металлоконструкций	2	16905,94	15,11	33812	30	4330	13,86	28	
		качели		2401,63	4,11	4803	8	90	0,01	--	
44	У1-20-1	Качающаяся скамья, тип КЛ-4, строительные работы	2	31818,75	490,53	63638	981	6025	16,50	33	
		скамья		2707,98	161,30	5416	323	105	0,36	1	
45	У1-20-2	Качающаяся скамья, тип КЛ-4, монтаж металлоконструкций	2	43636,45	24,73	87273	49	9901	33,00	66	
		скамья		5492,10	8,23	10984	16	90	0,01	--	
46	У1-28-5	Навес теневой типа II, строительные работы	1	223598,76	1657,39	223599	1657	43347	217,80	218	
		навес		35973,30	452,89	35973	453	119	1,00	1	
47	У1-28-6	Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций	1	79231,99	20,61	79232	21	9931	63,80	64	
		навес		11030,73	4,11	11031	4	90	0,01	--	
48	У1-30-1	Ограждение цветников металлическое высота 0,35 м, типа II, строительные работы	300	491,85	16,30	147556	4891	41102	0,77	230	
		м		126,70	3,78	38009	1135	105	0,01	2	
49	У1-30-2	Ограждение цветников металлическое высота 0,35 м, типа II, монтаж металлоконструкций	300	1319,47	56,87	395842	17061	41176	0,78	233	
		м		133,58	18,92	40075	5676	90	0,03	10	
50	У1-5-1	Брусья-лабиринт тип I, строительные работы	2	19995,29	867,57	39991	1735	5076	13,42	27	
		брусья		2199,78	217,14	4400	434	105	0,48	1	
51	У1-5-2	Брусья-лабиринт тип I, монтаж металлоконструкций	2	21761,85	30,23	43524	60	3835	12,32	25	
		брусья		2122,36	8,23	4245	16	90	0,01	--	
52	У1-9-6	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", строительные работы	1	11625,61	202,20	11626	202	5160	28,60	29	
		комплекс		4864,20	49,63	4864	50	105	0,11	--	

53	У1-9-7	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", монтаж металлоконструкций	1	108528,02	159,37	108528	159	9679	61,60	62
		комплекс		10704,94	49,37	10705	49	90	0,08	--
54	У1-20-1	Качающаяся скамья, тип КЛ-4, строительные работы	1	31818,75	490,53	31819	491	3013	16,50	17
		скамья		2707,98	161,30	2708	161	105	0,36	--
55	У1-20-2	Качающаяся скамья, тип КЛ-4, монтаж металлоконструкций	1	43636,45	24,73	43636	25	4950	33,00	33
		скамья		5492,10	8,23	5492	8	90	0,01	--
56	У1-38-7	Песочница из деревянных элементов типа IA, строительные работы	1	45049,42	1815,07	45049	1815	6556	30,80	31
		песочн.		4973,10	490,12	4973	490	120	1,10	1
57	У1-49-8	Урна типа II, строительные работы	12	2956,21	36,50	35474	438	4822	2,20	26
		урна		370,26	12,41	4443	149	105	0,03	--
58	У1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций	12	3237,56	5,50	38851	66	8445	4,62	55
		урна		781,92	--	9383	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1460302	30551			1205
			Тенге			202434	9185			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			629605				
	Материалы -		Тенге			510810				
	Всего заработная плата -		Тенге				109122			
		Накладные расходы -	Тенге			120497				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18075			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45006				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			795109				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							708
		Сметная заработная плата -	Тенге				127197			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			830697				
	Материалы -		Тенге			716507				
	Всего заработная плата -		Тенге				102497			
		Накладные расходы -	Тенге			92247				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13837			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55377				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			978321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							621
		Сметная заработная плата -	Тенге				116334			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1773430				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1329
		Сметная заработная плата -	Тенге				243531			

РАЗДЕЛ 6.Ограждение

59	У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	185	4863,52	298,61	899751	55242	85721	1,41	260
		м		232,32	98,65	42979	18250	140	0,22	41
60	У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	185	411,66	0,70	76158	130	8092	0,28	52
		м		48,40	0,20	8954	37	90	--	--
61	У1-34-5	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы	3	110804,65	4493,30	332414	13480	44427	57,20	172
		ворота		9256,50	1321,45	27770	3964	140	2,90	9
62	У1-34-6	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций	3	46456,70	79,68	139370	239	15021	33,00	99
		ворота		5538,63	24,68	16616	74	90	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1447693	69091			583
			Тенге			96319	22325			50
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1232165				
	Материалы -		Тенге			1092694				
	Всего заработная плата -		Тенге				92963			
		Накладные расходы -	Тенге			130148				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19522			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81739				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1444052				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							546
		Сметная заработная плата -	Тенге				112485			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			215528				
	Материалы -		Тенге			189589				
	Всего заработная плата -		Тенге				25681			
		Накладные расходы -	Тенге			23113				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3467			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14318				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			252959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -	Тенге				29147			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1697011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							709
		Сметная заработная плата -	Тенге				141633			

РАЗДЕЛ 7.Озеленение

63	E0147-4-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом в естественном грунте, размеры 0,3х0,3 м	165	157,00	30,28	25905	4996	29417	0,93	153
		яма		126,72	11,48	20909	1895	129	0,02	3
64	E0147-9-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	165	296,52	56,25	48926	9281	53631	1,36	224
		шт		239,10	12,87	39451	2124	129	0,03	4
65	E0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	345	695,29	--	239874	--	66619	1,03	354
		м2		149,69	--	51642	--	129	--	--
66	E0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	345	468,77	--	161725	--	205251	2,97	1025
		м2		461,19	--	159109	--	129	--	--
67	E0147-36-2	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,3х0,3 м	165	329,12	62,74	54304	10352	59107	1,61	266
		шт		263,34	14,36	43451	2369	129	0,03	5
68	E0147-39-1	Уход за цветниками из многолетников	345	374,96	116,83	129363	40306	125679	1,75	604
		м2		255,66	26,73	88203	9222	129	0,05	19
69	С143012-87 Изм. и доп. вып.19	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	90	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	С143012-454 Изм. и доп. вып.19	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м х 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	75	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			660097	64935			2625
			Тенге			402766	15609			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			660097				
	Материалы -		Тенге			1760				
	Всего заработная плата -		Тенге				418374			
	Местные материалы -		Тенге			190636				
		Накладные расходы -	Тенге			539703				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							270
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80955			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71988				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1271789				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2926
		Сметная заработная плата -	Тенге				499330			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1271789					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2926
		Сметная заработная плата -	Тенге				499330				
		РАЗДЕЛ 8.Освещение объекта									
71	Ц0108-358-3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными	40	2122,36	969,85	84894	38794	31325	3,21	128
		шт		623,13	201,21	24925	8048	95	1,17	47
72	С151703-87 Изм. и доп. вып. 20	Светильники уличные	40	10026,00	--	401040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	180	60,94	4,62	10969	832	7599	0,22	40
		м		43,34	1,10	7801	198	95	0,01	1
74	С151601-105 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,13	20672,00	--	2687	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
75	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	32123,00	--	1606	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
76	Ц0108-394-2	Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2	510	409,20	135,30	208692	69003	73121	0,68	348
		м		112,42	38,50	57334	19635	95	0,22	114
77	С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,51	69895,00	--	35646	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
78	С151803-205	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-МА УХЛ3	42	263,00	--	11046	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С151803-206	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 95-10-15-МА УХЛ3	30	255,00	--	7650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	15	4715,57	3366,33	70734	50495	25501	6,01	90
		шт		1084,07	705,47	16261	10582	95	4,09	61
81	Ц0108-352-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 2	9	5759,31	3974,78	51834	35773	19473	8,01	72
		шт		1445,44	832,06	13009	7489	95	4,83	43

82	С130896-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	85	204,00	--	17340	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,8	44,79	0,04	215	--	40	0,05	--
		м2		9,15	--	44	--	90	--	--
84	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	40	459,82	397,94	18393	15917	7065	0,43	17
		яма		61,89	120,20	2475	4808	97	0,21	9
85	Е0133-103-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	40	4157,80	2098,60	166312	83944	94375	10,01	400
		опора		1653,30	593,71	66132	23749	105	1,14	46
86	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	70	452,00	--	31640	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	53	44,79	0,04	2374	2	437	0,05	2
		м2		9,15	--	485	--	90	--	--
88	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	9	15409,42	211,13	138685	1900	16798	10,78	97
		м3		1697,85	79,75	15281	718	105	0,18	2
89	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,85	2052,42	221,96	1745	189	357	1,87	2
		м3		272,25	84,15	231	72	118	0,18	--
90	С143009-30	Гравий керамзитовый М-800, фракция 20-40 мм	0,85	4040,00	--	3434	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге			1266936	296849			1197
			Тенге			203979	75298			322
Стоимость монтажных работ -			Тенге			882505				
Материалы -			Тенге			112896				
Всего заработная плата -			Тенге				165283			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			455382				
		Накладные расходы -	Тенге			157018				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23553			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62371				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1101895				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1023

		Сметная заработная плата -	Тенге				188835			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			335451				
	Материалы -		Тенге			37394				
	Всего заработная плата -		Тенге				113994			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4294				
	Местные материалы -		Тенге			107162				
		Накладные расходы -	Тенге			119071				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17861			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27271				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			481793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							634
		Сметная заработная плата -	Тенге				131855			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			48980				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48980				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2939				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			51919				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1635607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1657
		Сметная заработная плата -	Тенге				320690			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			67520621	1601751			15123
			Тенге			2335242	306926			771
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			882505				
	Материалы -		Тенге			112896				
	Всего заработная плата -		Тенге				165283			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			455382				
		Накладные расходы -	Тенге			157018				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23553			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62371				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1101895				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1023
		Сметная заработная плата -	Тенге				188835			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65408910				
	Материалы -		Тенге			5690840				
	Всего заработная плата -		Тенге				2348708			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			962792				
	Местные материалы -		Тенге			55182401				
	Транспортные расходы -		Тенге			121505				
		Накладные расходы -	Тенге			2975149				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1488
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				446272			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4103044				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72487103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15711
		Сметная заработная плата -	Тенге				2794980			

	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1046225				
	Материалы -		Тенге			906096				
	Всего заработная плата -		Тенге				128178			
		Накладные расходы -	Тенге			115360				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17304			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69695				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1231280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							784
		Сметная заработная плата -	Тенге				145482			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			182980				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			182980				
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10979				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			193959				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			75014237				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17518
		Сметная заработная плата -	Тенге				3129297			
	Итого СМР		**Тенге**			75 014 237				
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**							
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			1 740 330				
	Итого в ценах 2001 г.					76 754 567				
	Итого в текущих ценах 2016 г. (К=2,73677419354)					210 059 919				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			4 201 198				
	Итого сметная стоимость		**Тенге**			214 261 117				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			25 711 334				
	Всего с НДС		**Тенге**			239 972 451				

Заказчик:
ТОО "Алтын Номад"

Директор _____

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор _____