Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Заказчик: ТОО "Алтын Номад"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки:Строительство МЖК Алтын Гасыр
Тепловые сети
Договор Генерального подряда №13/АГ-2 от 27 марта 2016

АКТ

выполненных работ за апрель месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1396,8	119,23	113,45	166540	158465	52304	0,04	54
		м3		5,61	32,99	7836	46086	97	0,04	53
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	43,2	788,15	--	34048	--	38474	5,54	240
		м3		788,15	--	34048	--	113	--	--
3	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	133,2	97,65	92,93	13007	12378	4085	0,03	4
		м3		4,59	27,03	611	3600	97	0,03	4
4	E010333-A5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	233,1	168,60	168,60	39301	39301	7860	--	--
		т		--	33,72	--	7860	100	0,71	165
5	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1613,55	11,34	9,73	18303	15703	7513	0,01	16
		м3		1,44	3,36	2324	5422	97	--	6
6	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	852,63	119,23	113,45	101659	96730	31927	0,04	33
		м3		5,61	32,99	4783	28132	97	0,04	32
7	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	2097	16,66	16,66	34946	34946	11006	--	--
		м3		--	5,41	--	11346	97	0,01	14
8	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2097	64,64	13,55	135546	28410	103922	0,32	679

		м3		51,09	--	107136	--	97	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	52,5	5274,60	457,56	276917	24022	43167	3,06	161
		м3		461,04	171,45	24205	9001	130	0,28	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			820266	409956			1188
			Тенге			180943	111446			289
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			820266				
		Всего заработная плата -	Тенге				292389			
		Местные материалы -	Тенге			229368				
		Накладные расходы -	Тенге			300259				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45039			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67232				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1187757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1627
		Сметная заработная плата -	Тенге				337428			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1187757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1627
		Сметная заработная плата -	Тенге				337428			
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
10	Е0107-61-2	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	33,75	7025,26	1604,75	237103	54160	91673	7,68	259
		м3		1383,75	556,41	46702	18779	140	0,72	24
11	С143018-72 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	/Плита П16-15/Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты днища плоские из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	14,85	22600,00	--	335610	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Колодец под дренажную задвижку К1								
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания	0,25434	5274,60	457,56	1342	116	209	3,06	1
		м3		461,04	171,45	117	44	130	0,28	--
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,2	15546,12	198,03	3109	40	139	4,05	1
		м3		587,25	74,79	117	15	105	0,12	--
14	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	2	1017,85	518,07	2036	1036	1147	1,43	3
		шт		228,84	180,63	458	361	140	0,24	--
15	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	/ФБС 12.4.6-Т/Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	0,53	8793,00	--	4660	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

16	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	0,56	94053,12	7615,65	52670	4265	7854	47,60	27
		м3		7935,99	2851,89	4444	1597	130	4,64	3
17	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	2	2857,00	--	5714	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С143018-324 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	4	2856,00	--	11424	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1135,00	--	2270	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,296	940,59	11,46	12506	152	1826	0,64	8
		м2		112,05	4,32	1490	57	118	0,01	--
		Колодец под дренажную задвижку К2								
21	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания	0,25434	5274,60	457,56	1342	116	209	3,06	1
		м3		461,04	171,45	117	44	130	0,28	--
22	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,2	15546,12	198,03	3109	40	139	4,05	1
		м3		587,25	74,79	117	15	105	0,12	--
23	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	2	1017,85	518,07	2036	1036	1147	1,43	3
		шт		228,84	180,63	458	361	140	0,24	--
24	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	/ФБС 12.4.6-Т/Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	0,53	8793,00	--	4660	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	0,28	94053,12	7615,65	26335	2132	3927	47,60	13
		м3		7935,99	2851,89	2222	799	130	4,64	1
26	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	1	2857,00	--	2857	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

27	С143018-324 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6 шт.	2	2856,00 --	--	5712 --	--	--	--	--	--
28	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	1	1135,00 --	--	1135 --	--	--	--	--	--
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	6,648	940,59 112,05	11,46 4,32	6253 745	76 29	913 118	0,64 0,01	4 --	
		Дренажны колодец ДК-1									
30	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	2,35	257,91 31,53	7,86 2,97	606 74	18 7	100 123	0,20 --	-- --	
31	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,35	15546,12 587,25	198,03 74,79	5441 206	69 26	243 105	4,05 0,12	1 --	
32	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	2,35	2612,93 94,50	33,63 12,63	6140 222	79 30	297 118	0,60 0,02	1 --	
33	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах м3	0,73	94053,12 7935,99	7615,65 2851,89	68659 5793	5559 2082	10238 130	47,60 4,64	35 3	
34	С143018-341 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10 шт.	1	3184,00 --	--	3184 --	--	--	--	--	
35	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1 шт.	1	2857,00 --	--	2857 --	--	--	--	--	
36	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 шт.	2	1742,00 --	--	3484 --	--	--	--	--	
37	С143018-325 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9 шт.	2	3940,00 --	--	7880 --	--	--	--	--	
38	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	1	1135,00 --	--	1135 --	--	--	--	--	

39	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	1135,00	--	1135	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
40	С11011-773	Скобы ходовые	9	221,00	--	1989	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
41	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	1,00166	2572,01	24,69	2576	25	301	1,40	1	
		м2		245,04	9,24	245	9	118	0,02	--	
42	Е0108-43-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	1,00166	4798,99	147,70	4807	148	628	3,33	3	
		м2		523,68	7,98	525	8	118	0,01	--	
43	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,6594	940,59	11,46	620	8	91	0,64	--	
		м2		112,05	4,32	74	3	118	0,01	--	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			832396	69077			364	
			Тенге			64126	24265			33	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			832396					
Материалы -			Тенге			193283					
Всего заработная плата -			Тенге				88391				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1989					
Местные материалы -			Тенге			503920					
	Накладные расходы -		Тенге			121078					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							61	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				18162				
	Неормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			57208					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1010682					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							457	
	Сметная заработная плата -		Тенге				106553				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1010682					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							457	
	Сметная заработная плата -		Тенге				106553				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			1652662	479032			1552	
			Тенге			245069	135711			322	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1652662					
Материалы -			Тенге			193283					
Всего заработная плата -			Тенге				380780				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1989					
Местные материалы -			Тенге			733289					

		Накладные расходы -	Тенге			421337					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								211
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63201				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124440					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2198439					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2084
		Сметная заработная плата -	Тенге				443981				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2198439					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2084
		Сметная заработная плата -	Тенге				443981				
	Итого СМР		Тенге			2 198 439					
	Итого стоимость инженерного оборудования		Тенге								
	Временные здании и сооружения 2,32%		Тенге			51 004					
	Итого в ценах 2001 г.					2 249 443					
	Итого в текущих ценах 2016 г. (К=2,7367741935)					6 156 217					
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			123 124					
	Итого сметная стоимость		Тенге			6 279 341					
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге			753 521					
	Всего с НДС		Тенге			7 032 862					

Заказчик:
ТОО "Алтын Номад"

Директор_____

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Сауранбаев Е.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Заказчик: ТОО "Алтын Номад"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки:Строительство МЖК Алтын Гасыр
Сети ливневой канализации
Договор Генерального подряда №17/АГ-2 от 24 июня 2016

АКТ

выполненных работ за июль месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	27,16	79,46	75,63	2158	2054	678	0,03	1
		м3		3,74	22,00	102	597	97	0,04	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,84	525,43	--	441	--	499	3,70	3
		м3		525,43	--	441	--	113	--	--
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,5565	65,08	61,95	36	34	11	0,02	--
		м3		3,06	18,02	2	10	97	0,03	--
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	32,4625	112,40	112,40	3649	3649	730	--	--
		т		--	22,48	--	730	100	0,47	15
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	18,55	7,53	6,49	140	120	58	0,01	--
		м3		0,96	2,24	18	42	97	--	--
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	91,665	79,46	75,63	7284	6933	2288	0,03	2
		м3		3,74	22,00	343	2016	97	0,04	3
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	112,714	11,11	11,11	1252	1252	394	--	--
		м3		--	3,61	--	407	97	0,01	1
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	112,714	43,09	9,03	4857	1018	3724	0,22	24
		м3		34,06	--	3839	--	97	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,995	2790,40	305,04	25100	2744	4931	2,04	18

			м3		307,36	114,30	2765	1028	130	0,28	3		
		Трубопроводы											
10	E0123-3-4	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 300 мм	0,01225		1906,45	570,02	23	7	9	2,03	--		
			м		335,48	213,48	4	3	130	0,52	--		
11	C130804-2327 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 300 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	12,3725		1667,00	--	20625	--	--	--	--		
			м		--	--	--	--	--	--	--		
12	E0123-3-3	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 250 мм	0,147		1072,91	17,18	158	3	62	1,91	--		
			м		316,98	6,44	47	1	130	0,02	--		
13	C130804-6168 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	148,47		994,00	--	147579	--	--	--	--		
			м		--	--	--	--	--	--	--		
14	C130804-2338 Изм. и доп. вып.17	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN 250 PE ГОСТ Р 54475-2011	6		792,00	--	4752	--	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--	--		
15	C130804-2339 Изм. и доп.вып.19	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 300 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	60		1363,00	--	81780	--	--	--	--		
			шт.		--	--	--	--	--	--	--		
16	C130810-376 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73	60		252,00	--	15120	--	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--	--		
17	C130810-375 Изм. и доп.вып.19	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	6		178,00	--	1068	--	--	--	--		
			шт.		--	--	--	--	--	--	--		
18	E0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1		10907,42	249,54	10907	250	11179	50,52	51		
			врезка		8505,00	94,50	8505	95	130	0,15	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			326929	18064			100		
				Тенге			16065	4928			23		
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56005						
		Материалы -		Тенге			836						
		Всего заработная плата -		Тенге				20992					
		Местные материалы -		Тенге			21040						
		Накладные расходы -		Тенге			24563						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч									
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				3684			12		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4834						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			85402						
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							135		

		Сметная заработная плата -	Тенге				24677			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			270924				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			270924				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16255				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			287180				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			372581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата -	Тенге				24677			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			326929	18064			100
			Тенге			16065	4928			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56005				
	Материалы -		Тенге			836				
	Всего заработная плата -		Тенге				20992			
	Местные материалы -		Тенге			21040				
		Накладные расходы -	Тенге			24563				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3684			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4834				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			85402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата -	Тенге				24677			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			270924				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			270924				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16255				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			287180				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			372581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата -	Тенге				24677			
	Итого СМР		**Тенге**			372 581				
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**							
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			8 644				
	Итого в ценах 2001 г.					381 225				
	Итого в текущих ценах 2016 г. (К=2,7367741935)					1 043 326				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			20 867				
	Итого сметная стоимость		**Тенге**			1 064 193				
	Налог на добавленную стоимость 12 %		**Тенге**			122 703				
	Всего с НДС		**Тенге**			1 186 896				

Заказчик:
ТОО "Алтын Номад"

Директор _____

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор _____ **Сауранбаев Е.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Заказчик: ТОО "Алтын Номад"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки: Строительство МЖК Алтын Гасыр
Сети водопровода
Договор Генерального подряда №11/АГ-2 от 10 февраля 2016 года

АКТ

выполненных работ за март месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	19,4	119,19	113,45	2312	2201	726	0,04	1
		м3		5,61	32,99	109	640	97	0,04	1
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,6	788,15	--	473	--	534	5,54	3
		м3		788,15	--	473	--	113	--	--
3	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,6	97,62	92,93	59	56	18	0,03	--
		м3		4,59	27,03	3	16	97	0,03	--
4	E010333-A5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	17,5	168,60	168,60	2951	2951	590	--	--
		т		--	33,72	--	590	100	0,71	12
5	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	10	11,30	9,73	113	97	47	0,01	--
		м3		1,44	3,36	14	34	97	--	--
6	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	138,225	119,19	113,45	16475	15681	5176	0,04	5
		м3		5,61	32,99	775	4561	97	0,04	5
7	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	138,225	16,66	16,66	2303	2303	725	--	--
		м3		--	5,41	--	748	97	0,01	1
8	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	138,225	64,64	13,55	8935	1873	6850	0,32	45

		м3		51,09	--	7062	--	97	--	--
9	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,175	4185,60	457,56	9104	995	1788	3,06	7
		м3		461,04	171,45	1003	373	130	0,28	1
		Трубопроводы								
10	E0124-13-10	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 600 мм для горячей воды и пара	4	38261,80	18136,66	153047	72547	120653	106,20	425
		компл		18427,50	4774,95	73710	19100	130	6,13	25
11	E0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	4	3952,29	1994,79	15809	7979	11148	9,15	37
		компл		1674,00	469,80	6696	1879	130	0,65	3
12	C130902-95 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 600 ГОСТ 5762-2002	4	460980,00	--	1843920	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	C130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	4	15504,00	--	62016	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0425	1594685,08	77085,94	67774	3276	6612	582,00	25
		км		99225,00	20440,35	4217	869	130	26,38	1
15	E0122-11-12 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	0,01275	46636393,76	446122,64	594614	5688	7640	2007,00	26
		км		342193,50	118766,82	4363	1514	130	155,26	2
16	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	3	469,29	64,29	1408	193	1474	1,80	5
		фланец		378,00	--	1134	--	130	--	--
17	E0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	4	3187,65	420,15	12751	1681	11408	10,32	41
		фланец		2166,75	27,00	8667	108	130	0,04	--
18	C130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	3	384,00	--	1152	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	C130809-22 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	4	6769,00	--	27076	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	C130804-3395 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	23638,00	--	70914	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	C130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	552,00	--	1104	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

22	E0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,085	24863,25	--	2113	--	2663	154,50	13
		км		24097,50	--	2048	--	130	--	--
23	E0122-31-13	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 600 мм	0,0255	80677,89	--	2057	--	1757	339,90	9
		км		52987,50	--	1351	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2898479	117521			641
			Тенге			111625	30431			50
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			892297				
		Материалы -	Тенге			655188				
		Всего заработная плата -	Тенге				142057			
		Местные материалы -	Тенге			7963				
		Накладные расходы -	Тенге			179809				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				26971			90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			64326				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1136433				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				169028			781
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2006182				
		Сметная заработная плата -	Тенге			2006182				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			120371				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2126553				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3262986				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				169028			781
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2898479	117521			641
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			111625	30431			50
		Сметная заработная плата -	Тенге			892297				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			655188				
			Тенге				142057			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7963				
		Материалы -	Тенге			179809				
		Всего заработная плата -	чел.-ч				26971			90
		Местные материалы -	Тенге			64326				
		Накладные расходы -	Тенге			1136433				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				169028			781
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2006182				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2006182				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			120371				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2126553				
		Сметная заработная плата -	Тенге			3262986				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				169028			781
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

	Сметная заработная плата -	Тенге				169028			
	Итого СМР	Тенге			3 262 986				
	Итого стоимость инженерного оборудования	Тенге							
	Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге			75 701				
	Итого в ценах 2001 г.				3 338 687				
	Итого в текущих ценах 2016 г. (К=2,7367741935)				9 137 233				
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			182 745				
	Итого сметная стоимость	Тенге			9 319 978				
	Налог на добавленную стоимость 12 %	Тенге			1 118 397				
	Всего с НДС	Тенге			10 438 375				

Заказчик:
ТОО "Алтын Номад"

Директор_____

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____ **Сауранбаев Е.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Заказчик: ТОО "Алтын Номад"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки:Строительство МЖК Алтын Гасыр
Трансформаторная подстанция
Договор Генерального подряда №05/АГ-2 от 10 февраля 2016

АКТ

выполненных работ за март месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы								
		Электроосвещение ТП								
1	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	2590,66	155,01	5181	310	4385	11,50	23
		шт		1968,75	61,44	3938	123	108	0,06	--
2	С151803-2	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	2	3450,00	--	6900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	2506,00	66,00	15036	396	6535	5,00	30
		шт		1135,00	11,50	6810	69	95	0,07	--
4	Прайс	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	6	250,00	--	1500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	17	849,30	287,80	14438	4893	11272	2,75	47
		шт		434,25	179,67	7382	3054	108	0,16	3
6	С151702-86 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-18-002 ГОСТ 17677-82	17	656,00	--	11152	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	12	145,65	--	1748	--	1750	0,86	10
		шт		135,00	--	1620	--	108	--	--

8	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3	12	105,00	--	1260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	5	275,00	4,50	1375	23	1185	1,65	8
		шт		248,50	1,00	1243	5	95	0,01	--
10	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	5	156,00	--	780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	150	334,00	90,50	50100	13575	17171	0,60	90
		м		101,50	19,00	15225	2850	95	0,11	17
12	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0816	33644,00	--	2745	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
13	С151601-874 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0714	14752,00	--	1053	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	309,50	16,50	7738	413	2779	0,70	18
		м		115,00	2,00	2875	50	95	0,01	--
15	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	75	275,00	38,00	20625	2850	8586	0,65	49
		м		116,00	4,50	8700	337	95	0,03	2
16	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	10	1238,50	103,50	12385	1035	5348	3,50	35
		шт		555,00	8,00	5550	80	95	0,05	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			154016	23494			310
			Тенге			53342	6569			22
Стоимость монтажных работ -			Тенге			148718				
Материалы -			Тенге			51790				
Всего заработная плата -			Тенге				59911			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			20092				
		Накладные расходы -	Тенге			59011				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8852			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12464				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			220192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							361
		Сметная заработная плата -	Тенге				68762			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3799				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3799				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			228				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4027				

Стоимость прочих работ -		Тенге			1500					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90					
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1590					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			225809					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
	Сметная заработная плата -	Тенге				68762				361
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			154016	23494				310
		Тенге			53342	6569				22
Стоимость монтажных работ -		Тенге			148718					
Материалы -		Тенге			51790					
Всего заработная плата -		Тенге				59911				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20092					
	Накладные расходы -	Тенге			59011					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8852				30
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12464					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			220192					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
	Сметная заработная плата -	Тенге				68762				361
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3799					
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3799					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			228					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4027					
Стоимость прочих работ -		Тенге			1500					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90					
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1590					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			225809					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
	Сметная заработная плата -	Тенге				68762				361
Итого СМР		**Тенге**			225 809					
Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**								
Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			5 239					
Итого в ценах 2001 г.					231 048					
Итого в текущих ценах 2016 г. (К=2,7367741935)					632 326					
Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			12 647					
Итого сметная стоимость		**Тенге**			644 972					
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			77 397					
Всего с НДС		**Тенге**			722 369					

Заказчик:
ТОО "АЛТЫН Номад"

Директор_____

Подрядчик:
ТОО "SHEBERKBUILD"

Директор_____Сауранбаев Е.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Заказчик: ТОО "Алтын Номад"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки:Строительство МЖК Алтын Гасыр
Наружные сети электроснабжения 10 кВ
Договор Генерального подряда №03/АГ-2 от 02 февраля 2016 года

АКТ

выполненных работ за март месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	305,55	79,46	75,63	24278	23109	7628	0,03	8
		м3		3,74	22,00	1143	6721	97	0,04	11
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,45	525,43	--	4965	--	5611	3,70	35
		м3		525,43	--	4965	--	113	--	--
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	9,45	65,08	61,95	615	585	193	0,02	--
		м3		3,06	18,02	29	170	97	0,03	--
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	426,3	112,40	112,40	47916	47916	9583	--	--
		т		--	22,48	--	9583	100	0,47	201
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	243,6	7,53	6,49	1835	1580	756	0,01	2
		м3		0,96	2,24	234	546	97	--	1
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	71,4	11,11	11,11	793	793	250	--	--
		м3		--	3,61	--	258	97	0,01	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	71,4	43,09	9,03	3077	645	2359	0,22	15
		м3		34,06	--	2432	--	97	--	--

8	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	8,568	2608,40	194,14	22349	1663	3003	1,56	13
		м3		225,00	72,00	1928	617	118	0,18	2
9	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	357	73,40	55,60	26204	19849	10649	0,12	43
		м		17,60	13,80	6283	4927	95	0,08	29
10	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	0,966	3054,90	305,04	2951	295	530	2,04	2
		м3		307,36	114,30	297	110	130	0,28	--
		Монтажные работы								
11	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,315	1076057,24	3467,84	338958	1092	50464	722,00	227
		км		121932,00	1300,50	38409	410	130	3,17	1
12	Ц0108-165-5	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	4	4705,80	2814,00	18823	11256	9409	10,00	40
		шт		1854,00	622,01	7416	2488	95	3,61	14
13	С151610-22	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛТЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х240-10У3	4	11100,00	--	44400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	506,1	88,00	21,20	44537	10729	30098	0,36	182
		м		58,00	4,60	29354	2328	95	0,03	14
15	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	315	120,80	31,20	38052	9828	25436	0,48	151
		м		77,40	7,60	24381	2394	95	0,04	14
16	Ц0108-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	35,7	131,00	19,00	4677	678	3459	0,62	22
		м		98,60	3,40	3520	121	95	0,02	1
17	Ц0110-867-2	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 2 кг/ВОЛС/	0,3444	84161,80	71240,00	28985	24535	9770	78,00	27
		км		12780,00	8550,22	4401	2945	133	49,59	17
18	Ц0110-573-8	Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах и тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м до 2 кг	46,2	82,80	--	3825	--	2753	0,32	15
		м		60,80	--	2809	--	98	--	--
19	С151601-19	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлГУ, число жил и сечение 3х50 мм2	0,873936	690600,00	--	603540	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

20	С151606-1428 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТ-П-32-G.652.D-CF-7,0-3007 км	0,3906	163087,00	--	63702	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1324483	154556			783
			Тенге			127600	33617			305
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			876745				
		Материалы -	Тенге			10063				
		Всего заработная плата -	Тенге				93367			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			711642				
		Накладные расходы -	Тенге			91575				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13736			46
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58099				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1026419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				107103			614
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			447738				
		Материалы -	Тенге			299554				
		Всего заработная плата -	Тенге				67851			
		Местные материалы -	Тенге			21068				
		Накладные расходы -	Тенге			80376				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12056			40
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31687				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			559801				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				79907			560
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1586219				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				187010			1174
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1324483	154556			783
			Тенге			127600	33617			305
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			876745				
		Материалы -	Тенге			10063				
		Всего заработная плата -	Тенге				93367			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			711642				
		Накладные расходы -	Тенге			91575				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13736			46
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58099				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1026419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				107103			614
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			447738				

Материалы -			Тенге			299554				
Всего заработная плата -			Тенге				67851			
Местные материалы -			Тенге			21068				
	Накладные расходы -		Тенге			80376				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				12056			40
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			31687				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			559801				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
	Сметная заработная плата -		Тенге				79907			560
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1586219				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
	Сметная заработная плата -		Тенге				187010			1174
Итого СМР			**Тенге**			**1 586 219**				
Итого стоимость инженерного оборудования			**Тенге**							
Временные здания и сооружения 2,32%			**Тенге**			**36 800**				
Итого в ценах 2001 г.						**1 623 019**				
Итого в текущих ценах 2016 г. (К=2,7367741935)						**4 441 837**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			**Тенге**			**88 837**				
Итого сметная стоимость			**Тенге**			**4 530 674**				
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**Тенге**			**543 681**				
Всего с НДС			**Тенге**			**5 074 355**				

Заказчик:
ТОО "Алтын Номад"

Директор_____

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Сауранбаев Е.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Заказчик: ТОО "Алтын Номад"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки:Строительство МЖК Алтын Гасыр
Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ
Договор Генерального подряда №07/АГ-2 от 28 февраля 2016

АКТ

выполненных работ за март месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	37,1025	79,46	75,63	2948	2806	926	0,03	1
		м3		3,74	22,00	139	816	97	0,04	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,1475	525,43	--	603	--	681	3,70	4
		м3		525,43	--	603	--	113	--	--
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1,1475	65,08	61,95	75	71	23	0,02	--
		м3		3,06	18,02	4	21	97	0,03	--
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	44,8875	112,40	112,40	5045	5045	1009	--	--
		т		--	22,48	--	1009	100	0,47	21
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	25,65	7,53	6,49	193	166	80	0,01	--
		м3		0,96	2,24	25	57	97	--	--
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	12,6	11,11	11,11	140	140	44	--	--
		м3		--	3,61	--	45	97	0,01	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12,6	43,09	9,03	543	114	416	0,22	3
		м3		34,06	--	429	--	97	--	--
8	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	414	73,40	55,60	30388	23018	12350	0,12	50
		м		17,60	13,80	7286	5713	95	0,08	33
9	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	1,035	3054,90	305,04	3162	316	567	2,04	2

		м3		307,36	114,30	318	118	130	0,28	--	
		Монтажные работы									
10	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из безнапорных труб диам. 150 мм	0,1935	1076057,24	3467,84	208217	671	30999	722,00	140	
		км		121932,00	1300,50	23594	252	130	3,17	1	
11	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	6	4042,20	2490,00	24253	14940	11753	8,00	48	
		шт		1512,00	549,99	9072	3300	95	3,19	19	
12	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	6	5630,00	3562,00	33780	21372	15983	12,00	72	
		шт		2016,00	787,99	12096	4728	95	4,57	27	
13	С151610-23	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2	6	13200,00	--	79200	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
14	С151610-24	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-2УТ, для сечения 150-240 мм2	6	15600,00	--	93600	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
15	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	292,5	88,00	21,20	25740	6201	17395	0,36	105	
		м		58,00	4,60	16965	1345	95	0,03	8	
16	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	121,5	120,80	31,20	14677	3791	9811	0,48	58	
		м		77,40	7,60	9404	923	95	0,04	5	
17	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	292,5	55,00	8,00	16088	2340	11115	0,24	70	
		м		38,60	1,40	11291	410	95	0,01	2	
18	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	121,5	76,20	6,40	9258	778	6810	0,30	36	
		м		57,60	1,40	6998	170	95	0,01	1	
19	С151601-3293 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	0,42228	1011275,00	--	427041	--	--	--	--	
		км		--	--	--	--	--	--	--	
20	С151601-3288 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	0,42228	405350,00	--	171171	--	--	--	--	
		км		--	--	--	--	--	--	--	
21	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	423	68,20	5,40	28849	2284	20414	0,30	127	
		м		50,00	0,80	21150	338	95	--	2	

22	Ц0108-147-12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	175,5	92,40	10,60	16216	1860	11771	0,44	77
		м		68,80	1,80	12074	316	95	0,01	2
23	Ц0108-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	1039,5	131,00	19,00	136175	19751	100728	0,62	644
		м		98,60	3,40	102495	3534	95	0,02	20
24	С151601-1928 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3х240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	1,06029	733628,00	--	777858	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
25	С151601-1925 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3х120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	0,17901	399482,00	--	71511	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
26	С151601-1923 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	0,43146	260940,00	--	112585	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-395-2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм	1,15875	31180,00	12254,00	36130	14199	21600	98,00	114
		т		16516,00	3106,02	19138	3599	95	18,01	21
28	С151803-73	Лоток перфорированный для прокладки проводов, кабелей, пневмокабелей и пластмассовых труб систем автоматизации	110	255,00	--	28050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			2353496	119864			1552
			Тенге			253080	26696			165
Стоимость монтажных работ -			Тенге			572403				
Материалы -			Тенге			33049				
Всего заработная плата -			Тенге				252347			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			200850				
		Накладные расходы -	Тенге			239729				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35959			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48728				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			860860				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1663
		Сметная заработная плата -	Тенге				288306			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1781093				
Материалы -			Тенге			183952				
Всего заработная плата -			Тенге				27430			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1560167				
Местные материалы -			Тенге			2533				
		Накладные расходы -	Тенге			34747				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5212			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108950					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1924790					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								191
		Сметная заработная плата -	Тенге				32642				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2785651					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1854
		Сметная заработная плата -	Тенге				320948				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			2353496	119864				1552
			Тенге			253080	26696				165
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			572403					
	Материалы -		Тенге			33049					
	Всего заработная плата -		Тенге				252347				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			200850					
		Накладные расходы -	Тенге			239729					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35959				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48728					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			860860					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1663
		Сметная заработная плата -	Тенге				288306				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1781093					
	Материалы -		Тенге			183952					
	Всего заработная плата -		Тенге				27430				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1560167					
	Местные материалы -		Тенге			2533					
		Накладные расходы -	Тенге			34747					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5212				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108950					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1924790					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								191
		Сметная заработная плата -	Тенге				32642				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2785651					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1854
		Сметная заработная плата -	Тенге				320948				
Итого СМР			**Тенге**			2 785 651					
Итого стоимость инженерного оборудования			**Тенге**								
Временные здания и сооружения 2,32%			**Тенге**			64 627					
Итого в ценах 2001 г.						2 850 278					
Итого в текущих ценах 2016 г. (К=2,7367741935)						7 800 568					
Непредвиденные работы и затраты-2%			**Тенге**			156 011					
Итого сметная стоимость			**Тенге**			7 956 579					
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**Тенге**			954 789					
Всего с НДС			**Тенге**			8 911 368					

Заказчик:
ТОО "Алтын Номад"

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"