Форма 2-В

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Авторемстрой ЛТД"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство детского сада для детей с нарушением речи на 280 мест в городе Кокшетау Акмолинской области (без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Договор № 136 от 2020-09-14

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.06.2022	31.07.2022

Акт приемки выполненных работ №5 13.07.2022г

Составлен(а) в текущих ценах 3-го квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Техподполье									
		Полы									
1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2923,9	5917,41	324,43	17301915	948601	14496988	2069430	20921053
					634,88	118,06	1856326	345196		1549708	
2	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	15,75	28087,10	8,16	442372	129	373876	64265	547168
					4340,76	--	68367	--		40531	
3	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	138,32	10229,96	1881,21	1415008	260209	623285	610037	2187048
					3842,64	849,20	531514	117461		162004	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19159295	1208939	15494149	2743732	23655269
							2456207	462657	--	1752243	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19159295				
	Материалы		Тенге				15494150				
	Всего заработная плата		Тенге					2918864			
		Накладные расходы	Тенге				2743732				
		Сметная прибыль	Тенге				1752243				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23655270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2313
		Сметная заработная плата	Тенге					2918864			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23655270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2313
		Сметная заработная плата	Тенге					2918864			
		РАЗДЕЛ 2.Надземная часть. Стены									
4	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщиной 51см). Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	319,95	14534,74	3031,90	4650390	970056	1297244	2462523	7681946
					7448,32	827,58	2383090	264784		569033	
5	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщиной 38см) - парапет. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	26,325	14534,74	3031,90	382627	79815	106735	202613	632059
					7448,32	827,58	196077	21786		46819	
6	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,84825	79665,63	2454,03	67576	2081	--	61568	139475
					77211,60	833,76	65495	707		10332	
7	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,39875	450224,00	--	179527	--	179527	--	193889
					--	--	--	--		14362	
8	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,4495	386515,00	--	173738	--	173738	--	187637
					--	--	--	--		13899	
9	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	280,1	14152,92	3031,90	3964233	849235	1135671	2056353	6502232
					7066,50	827,58	1979327	231805		481647	
10	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	19	2494,63	1366,63	47398	25965	688	31957	85703
					1091,86	333,50	20745	6336		6348	
11	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	398,5	651,77	252,45	259730	100602	80026	122312	412605
					198,50	61,61	79102	24552		30563	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9725219	2027754	2973629	4937326	15835546
							4723836	549970	--	1173003	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9725219				
		Материалы	Тенге				2620364				
		Всего заработная плата	Тенге					5273806			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				353265				
		Накладные расходы	Тенге				4937326				
		Сметная прибыль	Тенге				1173003				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15835548				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3807
		Сметная заработная плата	Тенге					5273806			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15835548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3807
		Сметная заработная плата	Тенге					5273806			
		РАЗДЕЛ 3.Перегородки									
		Перегородки									
12	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**942,7**	**2673,50**	**278,60**	**2520308**	**262637**	**351136**	**1838463**	**4707473**
					2022,42	**74,58**	**1906535**	**70307**		**348702**	
13	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - венткамера. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**2,025**	**2673,50**	**278,60**	**5414**	**564**	**755**	**3949**	**10112**
					2022,42	**74,58**	**4095**	**151**		**749**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2525722**	**263201**	**351891**	**1842412**	**4717585**
							1910630	**70458**	**--**	**349451**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2525722**				
		Материалы	Тенге				**351891**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1981088**			
		Накладные расходы	Тенге				**1842412**				
		Сметная прибыль	Тенге				**349451**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4717585**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1417
		Сметная заработная плата	Тенге					**1981088**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4717585**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1417
		Сметная заработная плата	Тенге					**1981088**			
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие									
		Покрытие на отм. 6,300									
14	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**131**	**4315,66**	**950,39**	**565351**	**124501**	**311524**	**186281**	**811763**
					987,22	**217,86**	**129326**	**28540**		**60131**	
15	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**14**	**3194,80**	**802,36**	**44727**	**11233**	**22092**	**16563**	**66193**
					814,40	**188,21**	**11402**	**2635**		**4903**	
16	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру**	**шт. сборных конструкций**	**51**	**6789,56**	**1615,64**	**346268**	**82398**	**49418**	**277566**	**673740**
					4204,95	**407,31**	**214452**	**20773**		**49907**	
17	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**6**	**2494,63**	**1366,63**	**14968**	**8200**	**217**	**10092**	**27064**
					1091,86	**333,50**	**6551**	**2001**		**2005**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				971314	226332	383251	490502	1578760
							361731	53949	--	116946	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				971314				
	Материалы		Тенге				383252				
	Всего заработная плата		Тенге					415680			
		Накладные расходы	Тенге				490502				
		Сметная прибыль	Тенге				116946				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1578762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
		Сметная заработная плата	Тенге					415680			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1578762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
		Сметная заработная плата	Тенге					415680			
		РАЗДЕЛ 5.Отделочные работы									
		Внутренняя отделка									
18	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3578,094	1661,41	91,09	5944681	325929	1657659	3373914	10064082
					1107,04	71,63	3961093	256299		745488	
19	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,41	630,05	6,20	29241	288	5891	18569	51635
					496,91	3,23	23062	150		3825	
20	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором (Подвал)	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,94	771,59	7,44	36990	357	7100	23776	65627
					616,05	3,88	29533	186		4861	
21	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	128,445	3597,45	51,07	462074	6560	117537	273119	794009
					2631,30	26,64	337977	3422		58815	
22	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	128,445	1359,77	23,33	174656	2997	21265	121121	319439
					1170,88	7,84	150394	1007		23662	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6647642	336131	1809452	3810499	11294792
							4502059	261064	--	836651	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6647642				
	Материалы		Тенге				1809452				
	Всего заработная плата		Тенге					4763123			
		Накладные расходы	Тенге				3810499				
		Сметная прибыль	Тенге				836651				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11294792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3223
		Сметная заработная плата	Тенге					4763123			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11294792				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3223
		Сметная заработная плата	Тенге					4763123			
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы									
		Крыльцо главного входа №2 (АС-019,020)									
23	234-101-0207 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	м3	0,20773	55748,00	--	11581	--	11581	--	12507
					--	--	--	--		926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11581	--	11581	--	12507
							--	--	--	926	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11581				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11581				
		Сметная прибыль	Тенге				926				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12507				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				12507				
		РАЗДЕЛ 7. Вертикальная планировка (Локальная смета № 07-01-01)									
		Снятие и хранение растительного грунта									
24	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	5911,809057	45,08	45,08	266504	266504	--	77298	371306
					--	18,16	--	107358		27504	
25	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	29559,04529	35,47	35,47	1048459	1048460	--	304127	1460793
					--	14,29	--	422399		108207	
26	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (избыток плодородной почвы)**	м3 грунта	4179,244443	247,03	237,70	1032399	993406	1171	184034	1313747
					9,05	52,11	37822	217780		97315	
27	412-102-0306 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	т*км	15045,27999	45,00	--	677038	--		--	731201
					--	--	--	--		54163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3024400	2308370	1171	565459	3877047
							37822	747537	--	287189	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3024400				
		Материалы	Тенге				1170				
		Всего заработная плата	Тенге					785359			
		Транспортные расходы	Тенге				677038				
		Накладные расходы	Тенге				565459				
		Сметная прибыль	Тенге				287189				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3877048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								421
		Сметная заработная плата	Тенге					785359			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3877048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								421
		Сметная заработная плата	Тенге					785359			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 8. Вертикальная планировка								
28	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1970,33649	52,68	52,68	103797	103797	--	30118	144628
					--	21,23	--	41830		10713	
29	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	1970,33649	191,58	191,58	377477	377477	--	109519	525956
					--	77,20	--	152110		38960	
30	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостаток грунта)	м3 грунта	9983,265804	301,28	289,91	3007758	2894249	3394	536077	3827342
					11,03	63,55	110115	634437		283507	
31	412-102-0306 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	53909,63534	45,00	--	2425934	--		--	2620009
					--	--	--	--		194075	
32	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	11953,60229	80,65	80,65	964058	964058	--	293227	1357867
					--	34,07	--	407259		100583	
33	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	11953,60229	7,62	7,62	91086	91087	--	21775	121890
					--	2,53	--	30243		9029	
34	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2спланированной поверхности за проход бульдозера	8822,460639	2,15	2,15	18968	18969	--	5526	26454
					--	0,87	--	7676		1960	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6989078	4449637	3394	996242	8624146
							110115	1273555	--	638827	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6989078				
	Материалы		Тенге				3394				
	Всего заработная плата		Тенге					1383670			
	Транспортные расходы		Тенге				2425934				
		Накладные расходы	Тенге				996242				
		Сметная прибыль	Тенге				638827				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8624147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								702
		Сметная заработная плата	Тенге					1383670			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				8624147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								702
		Сметная заработная плата	Тенге					1383670			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								69595659
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14102400				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10820364			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3419190			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21028519		
		- Перевозка грузов	Тенге				3102972				
		- Накладные расходы	Тенге							15386172	
		- Сметная прибыль	Тенге							5155236	
		Итого по смете				69 595 659					
		Стоимость оборудования				0					
		Итого по смете без оборудования				69 595 659					
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,5%				70 639 594					
		С дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 2,64%				72 504 479					
		Непредвиденные 2%				73 954 569					
		Итого с оборудованием				73 954 569					
		Понижающий коэфф. 0,9				66 559 112					
		Всего с НДС 12 %				74 546 206,28					

ЗАКАЗЧИК: Заместитель руководителя
_____Оспанов Р.С.
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

Главный специали отдела строительства
объектов социальной сферы
_____Жолдаспаев С.Д.
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

ПОДРЯДЧИК: Директор
_____Ералиев С.А.
ТОО "Авторемстрой ЛТД"
БИН 060240008062

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
_____Кусаинов Е.Т
ТОО "Астанастройинжиниринг"
БИН 130940025797

Кусаинов Ермеккали Турысбекович
ИИН 640610301344
АТТЕСТАТ №KZ08VJE00035943
ЭКСПЕРТ по
Техническому надзору 1 категории

Инженер авторского надзора:
_____Кушербаев Е.К
ТОО "РЕМВИКТ"
БИН 050740008990

Расценки проверены

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Авторемстрой ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада для детей с нарушением речи на 280 мест в городе Кокшетау

Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		136	14.09.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметной базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего постройке	**124 169 212**	110 865 368							13 303 844	-
за отчетный период	**74 546 206**	**66 559 113**	-	-		-	-	-	**7 987 094**	74 546 206

ЗАКАЗЧИК: заместитель руководителя
_____ Оспанов Р.С.
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

ПОДРЯДЧИК: Директор
_____ Ералиев С.А.
ТОО "Авторемстрой ЛТД"
БИН 060240008062

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
_____ Кусаинов Е.Т
ТОО "Астанастройинжиниринг"
БИН 130940025797

Кусаинов Ермеккали Турысбекович
ИИН 640610301344
АТТЕСТАТ №KZ08VJE00035943
ЭКСПЕРТ по
техническому надзору 1 категории