Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Авторемстрой ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада для детей с нарушением речи на 280 мест в городе Кокшетау

Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Май 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		136	14.09.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметной базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего постройке	**49 623 006**	44 306 255							5 316 751	-
за отчетный период	**26 347 050**	**23 524 152**	-	-		-	-	-	**2 822 898**	**26 347 050**

ЗАКАЗЧИК: Заместитель руководителя
_____Оспанов Р.С.
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
_____Шаймерденов А.М.
ТОО "Астанастройинжиниринг"
БИН 130940025797

ПОДРЯДЧИК: Директор
_____Ералиев С.А.
ТОО "Авторемстрой ЛТД"
БИН 060240008062

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство детского сада для детей с нарушением речи на 280 мест в городе Кокшетау Акмолинской области (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Договор **№ 136 от 2020-09-14**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	12.05.2022	31.05.2022

Акт приемки выполненных работ №4 от 20.05.2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3-го квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Надземная часть. Стены									
71	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщиной 51см). Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	319,95	14534,74 7448,32	3031,90 827,58	4650390 2383090	970056 264784	1297244	2462523 569033	7681946
73	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщиной 38см) - парапет. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	26,325	14534,74 7448,32	3031,90 827,58	382627 196077	79815 21786	106735	202613 46819	632059
75	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,84825	79665,63 77211,60	2454,03 833,76	67576 65495	2081 707	–	61568 10332	139475
76	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,39875	450224,00 –	– –	179527 –	– –	179527	– 14362	193889
77	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4495	386515,00 –	– –	173738 –	– –	173738	– 13899	187637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	280,1	14152,92	3031,90	3964233	849235	1135671	2056353	6502232
					7066,50	827,58	1979327	231805		481647	
85	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	19	2494,63	1366,63	47398	25965	688	31957	85703
					1091,86	333,50	20745	6336		6348	
86	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	398,5	651,77	252,45	259730	100602	80026	122312	412605
					198,50	61,61	79102	24552		30563	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9725219	2027754	2973629	4937326	15835546
							4723836	549970	–	1173003	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9725219				
		Материалы	Тенге				2620364				
		Всего заработная плата	Тенге					5273806			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				353265				
		Накладные расходы	Тенге				4937326				
		Сметная прибыль	Тенге				1173003				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15835548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3807
		Сметная заработная плата	Тенге					5273806			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15835548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3807
		Сметная заработная плата	Тенге					5273806			
		РАЗДЕЛ 2.Перегородки									
		Перегородки									
113	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	942,7	2673,50	278,60	2520308	262637	351136	1838463	4707473
					2022,42	74,58	1906535	70307		348702	
115	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - венткамера. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,025	2673,50	278,60	5414	564	755	3949	10112
					2022,42	74,58	4095	151		749	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2525722	263201	351891	1842412	4717585
							1910630	70458	–	349451	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2525722				
		Материалы	Тенге				351891				
		Всего заработная плата	Тенге					1981088			
		Накладные расходы	Тенге				1842412				
		Сметная прибыль	Тенге				349451				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4717585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1417
		Сметная заработная плата	Тенге					1981088			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4717585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1981088			
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие									
		Перекрытие на отм. 3,000									
136	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	158	4315,66	950,39	681874	150162	375731	224675	979073
					987,22	217,86	155981	34422		72524	
137	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	30	3194,80	802,36	95844	24070	47342	35492	141843
					814,40	188,21	24432	5646		10507	
138	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру**	шт. сборных конструкций	65	6789,56	1615,64	441321	105016	62983	353760	858688
					4204,95	407,31	273322	26475		63607	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1219039	279248	486056	613927	1979604
							453735	66543	–	146638	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1219039				
		Материалы	Тенге				486056				
		Всего заработная плата	Тенге					520278			
		Накладные расходы	Тенге				613927				
		Сметная прибыль	Тенге				146638				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1979604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								357
		Сметная заработная плата	Тенге					520278			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1979604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								357
		Сметная заработная плата	Тенге					520278			

Локальная смета № 07-01-01

		РАЗДЕЛ 4. Вертикальная планировка									
		Снятие и хранение растительного грунта									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	3148,19	45,08	45,08	141920	141920	–	41163	197730
					–	18,16	–	57171		14647	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	15740,95	35,47	35,47	558332	558331	–	161956	777911
					–	14,29	–	224938		57623	
3	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (избыток плодородной почвы)**	м3 грунта	2225,56	247,03	237,70	549779	529015	623	98003	699604
					9,05	52,11	20141	115974		51823	
4	412-102-0306 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	т·км	8012,00	45,00	–	360540	–		–	389383
					–	–	–	–		28843	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1610571	1229266	623	301122	2064628
							20141	398083	–	152936	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1610571				
		Материалы	Тенге				623				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					418224			
	Транспортные расходы		Тенге				360540				
		Накладные расходы	Тенге				301122				
		Сметная прибыль	Тенге				152936				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2064629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
		Сметная заработная плата	Тенге					418224			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2064629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
		Сметная заработная плата	Тенге					418224			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**24597366**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7108342				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3799469			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1085054			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3812199		
		- Перевозка грузов	Тенге				360540				
		- Накладные расходы	Тенге							7694787	
		- Сметная прибыль	Тенге							1822028	
		Итого по смете				**24 597 366**					
		Стоимость оборудования				**0**					
		Итого по смете без оборудования				**24 597 366**					
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,5%				**24 966 326**					
		С дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 2,64%				**25 625 438**					
		Непредвиденные 2%				**26 137 946**					
		Итого с оборудованием				**26 137 946**					
		Понижающий коэфф. 0,9				**23 524 152**					
		Всего с НДС 12 %				**26 347 050**					

ЗАКАЗЧИК: Заместитель руководителя
_____Оспанов Р.С.
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области
БИН 000140001467

ПОДРЯДЧИК: Директор
_____Ералиев С.А.
ТОО "Авторемстрой ЛТД"
БИН 060240008062

Главный специали отдела строительства
объектов социальной сферы
_____Жолдаспаев С.Д.
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области
БИН 000140001467

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
_____Паймергенов А.М.
ТОО "Астанастройинжиниринг"
БИН 130940025797

Инженер авторского надзора
_____Кущербаев Е.К
ТОО "РЕМВИКТ"
БИН 050740008990