Заказчик : **ГУ «Отдел образования города Жезказгана» БИН: 150440026890** форма КС

Подрядчик : **ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648**

Договор подряда (контракт) №143 от 27.03.2020 г.
Наименование : Капитальный ремонт зданий КГУ «Общеобразовательная средняя школа №21»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) от 15.07.2020

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			12	17	143	27.03.2020 г.	бюджетное	11	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплат
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий КГУ «Общеобразовательная средняя школа №21»	27 418 132,00	24 480 475,00		27 418 132,00					2 937 657,00	27 418 132,00
Всего по стройке	27 418 132,00	24 480 475,00		27 418 132,00					2 937 657,00	27 418 132,00

Заказчик:
М.П. ГУ «Отдел образования города Жезказгана»

Руководитель Альмаганбетов Ж. Е.

М.П. КГУ «Общеобразовательная средняя школа №21 отдела образования города Жезказгана»

Директор Аманжолова А. У.

Подрядчик:
М.П. ТОО «Марал Құрылыс»

Директор Байгара Б.

Технический надзор:
М.П. ТОО «Строй инжиниринг Караганда»

Амерханов Б. М

Авторский надзор:
М.П. ТОО Компания «Стройгарантсервис»

Демянчик В. Г

Форма по приложе
Приказа Министра инду
инфраструктурного р
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 год

Заказчик : **ГУ «Отдел образования города Жезказгана» БИН: 150440026890**

Подрядчик : **ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648**

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ «Общеобразовательная средняя школа №21», Карагандинская область, г. Жезказган, бул. Гарышкерлер, 52.**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт зданий КГУ «Общеобразовательная средняя школа №21»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №143 от 27.03.2020 г.

Дата составления	Отчетный перио	
	с	п
15.07.2020	15.06.2020	15.07

Акт выполненных работ №1

Капитальный ремонт зданий КГУ «Общеобразовательная средняя школа №21» за июль 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Вс стоим НР и тен
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Демонтажные работы											
РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы											
Двери											
1	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	95	1973,58	113,26	187490	10760	--	130725	
					1860,32	50,86	176731	4831		25457	
2	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	140	338,13	--	47338	--	--	34083	
					338,13	--	47338	--		6514	
3	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	12,39	1465,25	33,60	18154	416	--	12892	
					1431,65	13,48	17738	167		2484	

4	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах.Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	10,92	1366,00	35,35	14917	386	--	10575	
					1330,65	14,36	14531	157		2039	
				Полы							
5	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	2816,2	104,91	2,74	295440	7714	--	209989	
					102,17	1,39	287726	3925		40434	
6	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	1230	33,82	--	41595	--	--	29948	
					33,82	--	41595	--		5723	
7	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	352,8	779,35	30,34	274954	10704	--	194181	
					749,01	15,44	264249	5446		37531	
8	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	352,8	1777,77	585,70	627196	206636	--	370181	1
					1192,06	265,25	420560	93579		79790	
9	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	310,7	319,51	18,12	99272	5630	--	69485	
					301,39	9,22	93642	2864		13501	
10	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	310,7	68,80	--	21376	--	--	15391	
					68,80	--	21376	--		2941	
11	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	310,7	127,91	--	39742	--	--	28614	
					127,91	--	39742	--		5469	
				Внутренняя отделка							
12	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную потолков от водоэмульсионной окраски	м2	2480	230,53	--	571714	--	--	411634	1
					230,53	--	571714	--		78668	
13	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	416,9	733,27	54,16	305698	22581	--	211277	
					679,10	24,76	283118	10323		41358	
14	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную стен от водоэмульсионной окраски	м2	4503,6	230,53	--	1038210	--	--	747511	1
					230,53	--	1038210	--		142858	
15	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	2179,5	204,70	--	446134	--	--	321216	
					204,70	--	446134	--		61388	
				Наружные работы							
16	1146-0401-0206 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные крылец, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	3	27769,37	12867,03	83308	38601	5761	40520	
					12981,92	5777,31	38946	17332		9906	

17	1146-0401-0802 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Разборка	м3	11,25	13216,02	5306,58	148680	59699	--	83366	
					7909,44	2382,66	88981	26805		18564	
18	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное/50м2/. Разборка	м	125	81,66	0,03	10208	4	--	7346	
					81,63	--	10203	--		1404	
				РАЗДЕЛ 2.Отопление							
19	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	1634	405,22	--	662123	--	--	476729	1
					405,22	--	662123	--		91108	
20	1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	370	586,38	--	216962	--	--	156213	
					586,38	--	216962	--		29854	
21	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	146	729,44	3,54	106499	516	3781	73586	
					700,02	--	102202	--		14407	
22	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	300	1052,60	47,20	315779	14159	--	222353	
					1005,40	24,01	301620	7204		43051	
				РАЗДЕЛ 3.Канализация							
23	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	87	727,15	3,37	63262	293	--	45445	
					723,78	1,72	62969	149		8697	
24	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	130	904,10	6,74	117533	877	--	84314	
					897,36	3,43	116656	446		16148	
25	1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	Мойка. Демонтаж	прибор	3	1116,52	16,65	3350	50	--	2394	
					1099,87	8,47	3300	25		459	
26	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	34	690,48	6,11	23476	208	--	16829	
					684,36	3,11	23268	106		3224	
27	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	35	555,41	5,48	19439	192	--	13929	
					549,94	2,79	19248	98		2669	
				РАЗДЕЛ 4.Электрооборудование и освещение							
28	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	409	52,38	--	21425	--	--	15426	
					52,38	--	21425	--		2948	
29	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	510	171,46	1,69	87445	860	--	62657	1

					169,78	0,86	86586	437		12008	
30	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	1200	86,68	0,21	104018	253	--	74803	
					86,47	0,11	103765	129		14306	
31	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	4100	22,78	--	93414	--	--	67258	
					22,78	--	93414	--		12854	
32	1308-0306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9к=0,3	Щит распределительный или шкаф. Демонтаж оборудования	шт.	10	14799,29	36,29	147993	363	--	106294	
					14763,00	--	147630	--		20343	
33	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 к=0,3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Демонтаж на стене	шт.	3	2032,76	835,76	6098	2507	--	3170	
					1197,00	270,57	3591	812		741	
34	1308-0306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9к=0,3	Щит распределительный или шкаф. Демонтаж оборудования	шт.	21	14799,29	36,29	310785	762	--	223217	
					14763,00	--	310023	--		42720	
				ПРОЧЕЕ							
35	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	106,3824	93,00	--	9894	--		--	
					--	--	--	--		791	
36	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	106,3824	206,00	--	21915	--		--	
					--	--	--	--		1753	
				ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Архитектурно-строительные решения							
				РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка							
17	1212-0104-0601 РСНБ РК 2015	Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором	м2	35	52,42	--	1835	--	297	1108	
					43,95	--	1538	--		235	
18	1205-0101-1601 РСНБ РК 2015	Перегородки. Заделка щелей в верхней части/20м2/	м заделанных щелей	400	899,58	3,19	359833	1277	200367	114339	
					395,47	1,54	158189	615		37934	
				Стены							
21	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2179,5	1518,56	96,09	3309708	209428	800384	1772419	5
					1055,24	74,24	2299896	161797		406570	
22	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3457,315	1500,26	14,80	5186871	51168	2340326	2024073	7

					808,54	4,58	2795377	15835		576876	
											2:
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			25 862 296			
		в том числе оборудование			Тенге			0			
		в том числе СМР			Тенге			**25 862 296**			
		Временные здания и сооружения 1,2%			Тенге		1,2%	310 348			
		Итого с временными			Тенге			**26 172 644**			
		Затраты на производства СМР в зимнее время 2,2%			Тенге		2,20%	575 798			
		Итого в базовых ценах 2019 г. СМР			Тенге			**26 748 442**			
		Итого в базовых ценах 2019 г. оборудование			Тенге			**0**			
		Итого в базовых ценах 2019 г. СМР+оборудование			Тенге			**26 748 442**			
		Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге		**2%**	534 969			
		Итого с непредвиденными работами и затратами			Тенге			27 283 411			
		Итого в текущих ценах 2020 г. К=1,049901			Тенге		1	27 283 411			
		Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			27 283 411			
		Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		**0,9**	**24 480 475**			
		НДС			Тенге		12%	2 937 657			
		Стоимость строительства с НДС			Тенге			**27 418 132,00**			

Принял (Заказчик)
Руководитель ГУ «Отдел образования города Жезказгана»

Альмаганбетов Ж. Е.

Директор
КГУ «Общеобразовательная средняя школа №21 отдела образования города Жезказгана»

Аманжолова А. У.

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО «Марал Құрылыс»

Байгара Б. С.

Технический надзор
ТОО «Строй инжиниринг Караганда»

Амерханов Б. М.

Авторский надзор
ТОО Компания «Стройгарантсервис»

Демянчик В. П.