Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование объекта - Строительство спорт комплекса в селе Бесарык Сырдарьинского района (под ключ)

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

3. СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		12	09.03.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	347 610 401,32									
В отчётном месяце:	**66 369 917**									
в т.ч.:										
СМР	46 134 293	41 191 333							4 942 960	46 134 293

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____ Кушмурзаев А.Е.
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ Сандыбаев Н.Б.
ТОО "Аймереке"

Автор проекта _____ М.Дарменкулова
Директор ТОО "Крез-Сервис"

ПОДРЯДЧИК : _____ А.Рашев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство спорт комплекса в селе Бесарык Сырдарьинского района (под ключ)

Наименование объекта - Строительство спорт комплекса в селе Бесарык Сырдарьинского района (под ключ)

Акт выполненных работ №3

13 ИЮЛЬ 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НЭС										
		РАЗДЕЛ 1.Сети 10 кВ										
		ПРОВОД										
1	**1133-0204-0206 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**		**0,047**	**163623,36**	**93385,55**	**7690**	**4389**	**169**	**3637**	**12233**
		НР - 80%; СП - 8%				**66634,40**	**30094,52**	**3132**	**1414**		**906**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	51,1	2,4	1304,08		3132				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,73	1,07							
1.3	3105-0601-0102	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	13	0,611		4762,00		2910			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13	0,611		1324,00		809			
1.4	3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87	0,32289		3449,00		1114			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,87	0,32289		1324,00		428			
1.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,86	0,13442		2722,00		366			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	0,13442		1324,00		178			
1.6	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0047	1556,00				7		
1.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,05	0,00235	90,00				0		
1.8	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,000003	56923,00				0		
1.9	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00022	0,00001	437472,00				5		
1.10	**2404-0207-3979**	**Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**3,4**	**0,1598**	**423,00**				**68**		
1.11	**2105-0307-9902**	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	**т**	**0,0035**	**0,000164**	**544415,00**				**90**		
2	**2306-1201-0703 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**		**0,141**	**282450,00**	**--**	**39825**	**--**	**39825**	**--**	**43011**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3186**	

		ОБОРУДОВАНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ СВЫШЕ 1000В										
3	**1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования**	**комплект (3 фазы)**	**9**		**43146,04**	**19367,32**	**388314**	**174306**	**71016**	**152907**	**584519**
		НР - 72%; СП - 8%				**15888,00**	**7708,74**	**142992**	**69379**		**43298**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	12	108	1324,00		142992				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,83	43,47							
3.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	2,9	26,1		5337,00		139296			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,9	26,1		1891,00		49355			
3.4	3105-0602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	1,53	13,77		1530,00		21068			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,53	13,77		1108,00		15257			
3.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,74	24,66		168,00		4143			
3.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	3,6		2722,00		9799			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	3,6		1324,00		4766			
3.7	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0081	0,0729	499529,00				36416		
3.8	2113-0802-9902	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	0,1	0,9	445,00				401		
3.9	2113-0803-0102	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0,063	0,567	3867,00				2193		
3.10	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0022	0,0198	234268,00				4639		
3.11	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,011	0,099	271178,00				26847		
3.12	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00011	0,00099	527877,00				523		
4	**1308-0103-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**		**1534,47**	**80,59**	**4603**	**242**	**389**	**2929**	**8135**
		НР - 72%; СП - 8%				**1324,00**	**32,15**	**3972**	**96**		**603**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1	3	1324,00		3972				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06							
4.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,03		5337,00		160			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03		1891,00		57			
4.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03		2722,00		82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03		1324,00		40			
4.5	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00026	0,00078	499529,00				390		
5	**1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**		**6689,12**	**194,86**	**13378**	**390**	**2396**	**7720**	**22787**
		НР - 72%; СП - 8%				**5296,00**	**65,39**	**10592**	**131**		**1688**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	4	8	1324,00		10592				

5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,1							
5.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02		5337,00		107			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02		1891,00		38			
5.4	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,06		3809,00		229			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06		1108,00		66			
5.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02		2722,00		54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02		1324,00		26			
5.6	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00068	0,00136	499529,00				679		
5.7	2113-0203-0401	Шайбы квадратные ГОСТ 11371-78	100 шт.	0,04	0,08	2480,00				198		
5.8	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	0,002	271178,00				542		
5.9	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	0,004	236183,00				945		
5.10	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00003	0,00006	527877,00				32		
6	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**ОПН-10 кВ**	**шт**	**9**		**6921,43**	**--**	**62293**	**--**	**62293**	**--**	**67276**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4983**	
7	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SZ24**	**шт**	**1**		**22860,36**	**--**	**22860**	**--**		**--**	**22860**
						--	**--**	**--**	**--**	**22860**	**--**	
8	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**ПРИВОД ПРН3-10У1**	**ШТ**	**2**		**6867,14**	**--**	**13734**	**--**		**--**	**13734**
						--	**--**	**--**	**--**	**13734**	**--**	
9	**5108-0301-1103 РСНБ РК 2015**	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	**шт.**	**2**		**89830,00**	**--**	**179660**	**--**		**--**	**179660**
						--	**--**	**--**	**--**	**179660**	**--**	
10	**1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**3**		**14715,84**	**7159,20**	**44148**	**21478**	**2003**	**25066**	**74751**
		НР - 80%; СП - 8%				**6888,96**	**3555,20**	**20667**	**10666**		**5537**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	5,98	17,94	1152,01		20667				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	6							
10.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	4,8		3794,00		18211			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	4,8		1891,00		9077			
10.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	1,2		2722,00		3266			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	1,2		1324,00		1589			
10.5	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00009	392627,00				35		
10.6	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,3	1556,00				467		
10.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,06	90,00				5		
10.8	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	18	45,00				810		

10.9	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,2	458,00				550		
10.10	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,3	453,00				136		
11	**2104-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**4**		**37326,00**	**--**	**149304**	**--**	**149304**	**--**	**161248**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11944**	
12	**2104-0405-0102 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2**		**37782,00**	**--**	**75564**	**--**	**75564**	**--**	**81609**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6045**	
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
13	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП1**	**М**	**9**		**629,30**	**--**	**5664**	**--**	**5664**	**--**	**6117**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**453**	
14	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП21**	**М**	**6**		**1202,14**	**--**	**7213**	**--**	**7213**	**--**	**7790**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**577**	
15	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**КРОНШТЕЙН КМ1**	**ШТ**	**2**		**2550,00**	**--**	**5100**	**--**	**5100**	**--**	**5508**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**408**	
16	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**НАКЛАДКА ОГ-52**	**ШТ**	**2**		**4963,39**	**--**	**9927**	**--**	**9927**	**--**	**10721**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**794**	
17	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**КРОНШТЕЙН РА1**	**ШТ**	**2**		**13706,25**	**--**	**27413**	**--**	**27413**	**--**	**29606**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2193**	
18	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**КРОНШТЕЙН РА2**	**ШТ**	**2**		**8697,32**	**--**	**17395**	**--**	**17395**	**--**	**18786**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1392**	
19	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**ВАЛ ПРИВОДА РА3**	**ШТ**	**6**		**4171,07**	**--**	**25026**	**--**	**25026**	**--**	**27029**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2002**	
20	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**КРОНШТЕЙН РА5**	**ШТ**	**6**		**3096,43**	**--**	**18579**	**--**	**18579**	**--**	**20065**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1486**	
21	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**ТРАВЕРСА ТМ73**	**ШТ**	**3**		**16802,68**	**--**	**50408**	**--**	**50408**	**--**	**54441**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4033**	
22	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**ТРАВЕРСА ТМ80**	**ШТ**	**1**		**3278,57**	**--**	**3279**	**--**	**3279**	**--**	**3541**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**262**	

23	ТПРАЙС-ЛИСТ	ТРАВЕРТСА ТМ96И	ШТ	1	7650,00	--	7650	--	7650	--	8262
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
24	ТПРАЙС-ЛИСТ	ТРАЕРСА TMS60	ШТ	2	8014,29	--	16029	--	16029	--	17311
		СП - 8%			--	--	--	--		1282	
25	ТПРАЙС-ЛИСТ	КРОНШТЕЙН У1	ШТ	2	5464,29	--	10929	--	10929	--	11803
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
26	ТПРАЙС-ЛИСТ	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У 52	ШТ	1	3825,00	--	3825	--	3825	--	4131
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
27	ТПРАЙС-ЛИСТ	УПОР УП50	ШТ	1	1584,64	--	1585	--	1585	--	1711
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
28	ТПРАЙС-ЛИСТ	ХОМУТ Х1	ШТ	4	1183,93	--	4736	--	4736	--	5115
		СП - 8%			--	--	--	--		379	
29	ТПРАЙС-ЛИСТ	ХОМУТ Х51	ШТ	1	637,50	--	638	--	638	--	689
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
30	ТПРАЙС-ЛИСТ	ХОМУТ Х62И	ШТ	1	901,61	--	902	--	902	--	974
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
31	ТПРАЙС-ЛИСТ	ХОМУТ Х7	ШТ	6	701,25	--	4208	--	4208	--	4544
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
32	ТПРАЙС-ЛИСТ	ХОМУТ Х8	ШТ	2	910,71	--	1821	--	1821	--	1967
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
33	2307-0222-0116 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	3	4018,00	--	12054	--	12054	--	13018
		СП - 8%			--	--	--	--		964	
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
34	2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	0,5	503,00	--	252	--	252	--	272
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
35	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	154,00	--	462	--	462	--	499
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
36	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,1	501,00	--	2555	--	2555	--	2760
		СП - 8%			--	--	--	--		204	

37	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15		3480,00	--	52200	--	52200	--	56376
		СП - 8%				--	--	--	--		4176	
38	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	2		10777,00	--	21554	--	21554	--	23278
		СП - 8%				--	--	--	--		1724	
39	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	9		14577,00	--	131193	--	131193	--	141688
		СП - 8%				--	--	--	--		10495	
40	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10		866,00	--	8660	--	8660	--	9353
		СП - 8%				--	--	--	--		693	
41	2404-0207-3117 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al/Cu-Al/Cu SL4.26 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9		1849,00	--	16641	--	16641	--	17972
		СП - 8%				--	--	--	--		1331	
42	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9		12979,00	--	116811	--	116811	--	126156
		СП - 8%				--	--	--	--		9345	
43	2404-0207-5316 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3		7463,00	--	22389	--	22389	--	24180
		СП - 8%				--	--	--	--		1791	
44	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9		394,00	--	3546	--	3546	--	3830
		СП - 8%				--	--	--	--		284	
45	2404-0206-0702 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12		573,00	--	6876	--	6876	--	7426
		СП - 8%				--	--	--	--		550	
		КТПН										
46	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	9,6		2022,30	--	19414	--	--	13978	36064
		НР - 72%; СП - 8%				2022,30	--	19414	--		2671	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,89	18,14	1070,00		19414				
47	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,1		860,22	--	5247	--	--	3778	9747
		НР - 72%; СП - 8%				860,22	--	5247	--		722	

47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	5,93	884,94		5247				
48	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**6,1**		**76,17**	**76,17**	**465**	**465**	**--**	**128**	**640**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**29,21**	**--**	**178**		**47**	
48.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0157	0,0956							
48.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	0,08723		4819,00		420			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	0,08723		1891,00		165			
48.3	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,008357		755,00		6			
48.4	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,008357		4543,00		38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,008357		1582,00		13			
49	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,24**		**4188,95**	**300,98**	**26139**	**1878**	**20867**	**3784**	**32317**
		НР - 94%; СП - 8%				**543,88**	**101,22**	**3394**	**632**		**2394**	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	0,526	3,28	1034,05		3394				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,066	0,4118							
49.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	0,096096		4537,00		436			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	0,096096		1324,00		127			
49.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	0,152256		4819,00		734			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,152256		1891,00		288			
49.5	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	0,144768		4014,00		581			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0232	0,144768		1324,00		192			
49.6	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	0,63648		120,00		76			
49.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,01872		2722,00		51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,01872		1324,00		25			
49.8	**2101-0201-0601**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,0368**	**0,229632**	**2794,00**				**642**		
49.9	**2101-0201-0602**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,0184**	**0,114816**	**2913,00**				**334**		
49.10	**2101-0201-0603**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,0596**	**0,371904**	**2301,00**				**856**		
49.11	**2113-0104-9901**	**Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006**	**т**	**0,0248**	**0,154752**	**--**				**--**		
50	**1107-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**4**		**1679,71**	**928,61**	**6719**	**3714**	**--**	**5128**	**12794**
		НР - 118%; СП - 8%				**751,10**	**335,30**	**3004**	**1341**		**948**	
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,652	2,61	1151,84		3004				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	0,868							
50.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0106	0,0424		4537,00		192			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,0424		1324,00		56			
50.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0029	0,0116		2813,00		33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0116		1324,00		15			
50.5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,186	0,744		4433,00		3298			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,186	0,744		1582,00		1177			
50.6	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0117	0,0468		16,00		1			
50.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	0,07		2722,00		191			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0175	0,07		1324,00		93			
50.8	**2104-9999-9901**	**Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92**	**шт.**	**1**	**4**	**--**				**--**		
51	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**1,592**		**39421,00**	**--**	**62758**	**--**	**62758**	**--**	**67779**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5021**	
52	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты (ОТМОСТКА)**	**м3**	**2,37**		**5240,85**	**1727,10**	**12421**	**4093**	**6279**	**3527**	**17223**
		НР - 93%; СП - 8%				**864,45**	**735,60**	**2049**	**1743**		**1276**	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	2,01	1017,13		2049				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,28							
52.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,0902		2813,00		3067			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,0902		1324,00		1443			
52.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	2,1804		16,00		35			
52.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,1896		5230,00		992			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,1896		1582,00		300			
52.6	**2101-0201-0603**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,15**	**2,7255**	**2301,00**				**6271**		
52.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,3555	21,00				7		
53	**2404-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9**		**651,00**	**--**	**5859**	**--**	**5859**	**--**	**6328**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**469**	

55	5108-0102-0101 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	1703295,00	--	1703295	--		--	1703295
					--	--	--	--	1703295	--	
56	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	685149,00	--	685149	--		--	685149
					--	--	--	--	685149	--	
60	ТПРАЙС-ЛИСТ	КОНЦЕВАЯ МУФТА НОТ3	ШТ	1	5919,64	--	5920	--	5920	--	6393
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
62	ТПРАЙС-ЛИСТ	Зажимы винтовые ВС-080 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2158,39	--	2158	--	2158	--	2331
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
63	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,002297	309575,00	--	711	--	711	--	768
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
68	2306-0601-1321 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 3х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,06	7575954,00	--	454557	--	454557	--	490922
		СП - 8%			--	--	--	--		36365	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4609705	210955	1579589	222582	5010492
							214463	115455	2604698	386583	
				ОГРАЖДЕНИЕ							
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	-13,656	5240,85	1727,10	-71569	-23585	-36179	-20321	-99241
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	-11805	-10045		-7351	
7	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	-6	3495,00	--	-20970	--	-20970	--	-22648
		СП - 8%			--	--	--	--		-1678	
1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия гравийные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	135,24	4885,64	300,98	660734	40705	546475	82009	802163

		НР - 94%; СП - 8%				**543,88**	**101,22**	**73554**	**13689**		**59419**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	38,19	980,99		37463				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	37,92							
2.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	4,1106		10327,00		42450			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	4,1106		1891,00		7773			
2.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	12,62352		4537,00		57273			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	12,62352		1324,00		16714			
2.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	18,77616		9120,00		171239			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	18,77616		1891,00		35506			
2.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	2,41332		5689,00		13729			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	2,41332		1324,00		3195			
1.8	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	2,488416	2958,00				957043		
1.9	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	8,060304	2958,00				957043		
1.10	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	4,976832	2958,00				957043		
1.11	2113-0703-1406	Битум	м3	0,07	3,353952	29,00				538		
2	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**24,5088**		**27931,37**	**1729,66**	**684564**	**42392**	**522416**	**117604**	**866342**
		НР - 91%; СП - 8%				**4886,28**	**386,72**	**119757**	**9478**		**64173**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,41	135,1	1108,00		149696				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	8,9							
2.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,082717		4537,00		375			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,082717		1324,00		110			
2.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	8,057268		38,00		306			
2.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	8,532126		6010,00		51278			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	8,532126		1324,00		11297			
2.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,113353		4970,00		563			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,113353		1891,00		214			
2.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,171562		2722,00		467			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,171562		1324,00		227			
2.8	**2102-0101-2701**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**31,24872**	**18840,00**				**588726**		
2.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	11,4885	70,00				804		
2.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,208325	50378,00				10495		
2.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,008272	23911,00				198		
2.12	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	4,687308	6931,00				32488		
2.13	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,135105	21,00				3		
2.14	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	19,637676	913,00				17929		
2.15	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,238	7,291368	326,00				2377		

4	**1107-0111-0201 РСНБ РК 2015**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**2**		**29823,97**	**4983,85**	**59648**	**9968**	**1656**	**61138**	**130449**
		НР - 118%; СП - 8%				**24012,20**	**1893,93**	**48024**	**3788**		**9663**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	17,8	35,6	1348,99		48024				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,04	2,08							
3.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2379	0,4758		38,00		18			
3.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,883	1,766		4970,00		8777			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,883	1,766		1891,00		3340			
3.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4033	0,8066		168,00		136			
3.6	3101-0203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0663	0,1326		4122,00		547			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0663	0,1326		1582,00		210			
3.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0901	0,1802		2722,00		491			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0901	0,1802		1324,00		239			
3.8	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00031	0,00062	13098,00				8		
3.9	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00106	0,00212	28906,00				61		
3.10	2113-0201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	0,0032	456772,00				1462		
3.11	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0006	207956,00				125		
5	**1107-0111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**2**		**10952,47**	**104,47**	**21905**	**209**	**109**	**20368**	**45655**
		НР - 118%; СП - 8%				**10793,75**	**40,19**	**21588**	**80**		**3382**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	7,85	15,7	1375,03		21588				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	0,0604							
4.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0435	0,087		38,00		3			
4.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,232		168,00		39			
4.5	3101-0203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0008	0,0016		4122,00		7			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0016		1582,00		3			
4.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0294	0,0588		2722,00		160			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0294	0,0588		1324,00		78			
4.7	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00015	0,0003	13098,00				4		
4.8	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00037	0,00074	28906,00				21		
4.9	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0004	207956,00				83		
6	**1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Ограждения защитные оборудования.Монтаж**	**т конструкций**	**21,862788**		**112645,19**	**1537,18**	**2462738**	**33607**	**210834**	**1537843**	**4320628**
		НР - 69%; СП - 8%				**101464,50**	**478,48**	**2218297**	**10461**		**320046**	

5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	86,5	4497,01	1173,00		5274989				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	16,12							
5.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	2,15	111,775318		12,00		1341			
5.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	6,238622		4970,00		31006			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	6,238622		1891,00		11797			
5.5	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,42	229,789258		90,00		20681			
5.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	9,877819		2722,00		26887			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	9,877819		1324,00		13078			
5.7	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	1,559656	70,00				109		
5.8	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,972185	4800,00				4666		
5.9	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,053548	63592,00				3405		
5.10	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,016	0,831816	499529,00				415516		
5.11	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,005199	1863667,00				9689		
5.12	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,016116	427070,00				6883		
5.13	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,031193	575615,00				17955		
5.14	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,100858	425928,00				42958		
5.15	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,519885	326,00				169		
7	**2109-0404-0305 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндрический врезной с заделкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	**шт.**	**4**		**5658,00**	**--**	**22632**	**--**	**22632**	**--**	**24443**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1811**	
8	**2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**21,862788**		**540073,00**	**--**	**11807502**	**--**	**11807502**	**--**	**12752102**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**944600**	
		ИТОГО Ограждение	**Тенге**					**15627184**	**103295**	**13054474**	**1798640**	**18819892**
								2469415	**27451**		**1395744**	

Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 3. КМ

123	2106-0401-0201 РСНБ РК 2015	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с щитовой металлической кровлей, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 100 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)	т	44,306756	490301,00	--	21723647	--	21723647	--	23461539
		СП - 8%			--	--	--	--		1737892	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21723647		21723647		23461539
									--	1737892	

			в т.ч. Ст-сть оборудовани
НЭС		5010492	2604698
Ограждение		18819892	
КМ		23461539	
ИТОГО	Тенге	47 291 922	
Временные здания и сооружения -1,5%		670 308	
ИТОГО	Тенге	47 962 230	
Удорожание строительства в зимнее время -1,35%		612 327	
Оплата труда в зонах экологического бедствия		1 391 752	
Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	49 966 309	
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		919 397	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	50 885 707	
в том числе в текущих ценах на 2021г.		50 885 707	
С понижающим коэффициентом К= 0,809487298		41 191 333	
НДС 12%		4 942 960	
ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	**Тенге**	**46 134 293**	

ЗАКАЗЧИК :
С.Аймаханов
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор **Сандыбаев Н.Б**
ТОО "Аймереке"

ПОДРЯДЧИК : **А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Автор проекта **М.Дарменкулова**
Директор ТОО "Крез-Сервис"