Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЭS and Limited"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство внутриквартальных сетей по подводке газопровода (белые пятна) в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство внутриквартальных сетей по подводке газопровода (белые пятна) в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 88 от 15 ноября 2021г. Доп.соглашение №88/2 от 15 апреля 2022г.**

Акт выполненных работ №4

за июнь 2022 (месяц, год) на №2-1 Газопровод среднего давления

Составлен(а) в редакции АВС-KZ 2020.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)											
			ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ С ТАБЛИЧКОЙ -143шт											
1	114	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	шт.		143	1818,65	869,39	260067	124323	34065	166446	460634	
			НР - 108%; СП - 8%				711,04	366,70	101679	52438		34121		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1	114.1	147703 С	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,000036	0,005148	2152494,00				11081			
1.2	114.2	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,2784	39,8112	458,00				18234			
2	115	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3		7,15	24430,00	--	174674	--	174674	--	188648	
			СП - 8%				--	--	--	--		13974		
3	116	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Установка таблички-указателя**	шт		143	884,14	--	126432	--	14836	120523	266712	
			НР - 108%; СП - 8%				780,39	--	111596	--		19756		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3.1	116.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,06864	216144,00				14836			
4	117	С124-010201-0146 2401-0201-0146 РСНБ РК 2015 прим.	**Табличка-указатель 140х210х4 мм**	шт.		143	2384,00	--	340912	--	340912	--	368185	
			СП - 8%				--	--	--	--		27273		
5	118	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3		10,01	25487,11	1168,75	255126	11699	187953	52945	332717	
			НР - 91%; СП - 8%				5541,90	270,43	55474	2707		24646		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5.1	118.1	100533 М	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	10,2102	16801,00				171542			
			ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ПОДЗЕМНОГО											
6	132	Ц13-390201-0505 1339-0201-0505 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	125		1016,78	30,90	127098	3862	6236	71370	214345	
			НР - 61%; СП - 8%				936,00	--	117000	--		15877		
7	133	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	646		683,30	20,60	441412	13308	25000	245893	742290	
			НР - 61%; СП - 8%				624,00	--	403104	--		54984		
			ПОКРЫТИЯ											
8	134	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	72,9		366,53	255,73	26720	18643	--	13136	43045	
			НР - 108%; СП - 8%				110,80	56,05	8077	4086		3189		
9	135	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	72,9		2864,41	1078,39	208815	78614	119693	30493	258453	
			НР - 108%; СП - 8%				144,14	243,16	10508	17726		19145		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
9.1	135.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	88,938	1345,00				119622			
9.2	135.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	5,103	14,00				71			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1961256	250449	903369	700806	2875029	
									807438	76957	--	212965		
			Стоимость монтажных работ	тенге					568510					
			Материалы	тенге					31235					
			Всего заработная плата	тенге						520104				
			Накладные расходы	тенге					317263					
			Сметная прибыль	тенге					70861					
			ВСЕГО. Стоимость монтажных работ	тенге					956634					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									333	
			Сметная заработная плата	тенге						520104				
			Стоимость общестроительных работ	тенге					1392746					
			Материалы	тенге					197412					
			Всего заработная плата	тенге						364291				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					340912					
			Местные материалы	тенге					333810					
			Накладные расходы	тенге					383543					
			Сметная прибыль	тенге					142104					
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	тенге					1918393					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									300	
			Сметная заработная плата	тенге						364291				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2875027					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									633	
			Сметная заработная плата	тенге						884395				
			РАЗДЕЛ 2.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)											
			ГРПШ-6 с рег. РДГК-10 -79шт											
10	136	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,59		2651,60	--	43990	--	--	31673	81716	
			НР - 72%; СП - 8%				2651,60	--	43990	--		6053		
11	137	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	16,59		799,15	--	13258	--	--	9546	24628	
			НР - 72%; СП - 8%				799,15	--	13258	--		1824		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
12	138	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /В15, F50, W6, сульфатостойкий	м3	16,59		24602,62	642,30	408157	10656	322853	71459	517986	
			НР - 91%; СП - 8%				4499,55	233,83	74648	3879		38369		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
12.1	138.1	279420 С	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	16,83885	17651,00				297223			
13	139	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,2673		90525,45	21629,51	205248	49040	5560	113139	343858	
			НР - 69%; СП - 8%				66444,00	5875,46	150648	13321		25471		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
13.1	139.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000998	633858,00				632			
13.2	139.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	2,72076	244,00				664			
13.3	139.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000227	1863677,00				423			
13.4	139.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000703	491397,00				345			
13.5	139.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00136	575639,00				783			
13.6	139.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,004399	411833,00				1811			
14	140	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,2673		262672,00	--	595556	--	595556	--	643200	
			СП - 8%				--	--	--	--		47644		
15	141	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	31		19209,51	1022,06	595495	31683	117313	447420	1126348	
			НР - 98%; СП - 8%				14403,20	324,24	446499	10051		83433		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
15.1	141.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,59	18,29	3984,00				72867			
16	143	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	158		390,00	--	61620	--	61620	--	66550	
			СП - 8%				--	--	--	--		4930		
17	144	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки, краны, клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	158		1603,57	82,47	253364	13031	26641	217895	508959	
			НР - 99%; СП - 8%				1352,48	40,53	213692	6404		37701		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
17.1	144.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,1264	188480,00				23824			
18	145	С123-040909-0315 2304-0909-0315 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	158		13535,00	--	2138530	--	2138530	--	2309612	
			СП - 8%				--	--	--	--		171082		
19	146	С123-020103-0103 2302-0103-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.	316		434,00	--	137144	--	137144	--	148116	
			СП - 8%				--	--	--	--		10972		
20	147	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,05372		340191,00	--	18275	--	18275	--	19737	
			СП - 8%				--	--	--	--		1462		
21	148	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	79		1959,00	--	154761	--	154761	--	167142	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%				--	--	--	--		12381		
22	149	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	122,45		192,45	4,87	23566	596	11888	7692	33759	
			НР - 69%; СП - 8%				90,50	0,54	11082	66		2501		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
22.1	149.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00018	0,022041	491397,00				10831			
23	150	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	122,45		159,22	3,44	19496	421	12597	4515	25932	
			НР - 69%; СП - 8%				52,90	0,54	6478	66		1921		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
23.1	150.1	287782 С	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т	0,00018	0,022041	503480,00				11097			
24	151	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	158		561,89	--	88779	--	2124	84922	187597	
			НР - 98%; СП - 8%				548,45	--	86655	--		13896		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
24.1	151.1	149394 С	**Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013**	кг	0,01	1,58	756,00				1194			
24.2	151.2	249409 С	**Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71**	кг	0,009	1,422	458,00				651			
			ГРПШ-10 с рег. РДГК-10 -128шт											
25	152	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,94		2651,60	--	7796	--	--	5613	14482	
			НР - 72%; СП - 8%				2651,60	--	7796	--		1073		
26	153	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2,94		799,15	--	2350	--	--	1692	4365	
			НР - 72%; СП - 8%				799,15	--	2350	--		323		
27	154	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /В15, F50, W6, сульфатостойкий**	м3	2,94		24602,62	642,30	72332	1888	57215	12664	91795	
			НР - 91%; СП - 8%				4499,55	233,83	13229	687		6800		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
27.1	154.1	279420 С	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	2,9841	17651,00				52672			
28	155	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,4018		90525,45	21629,51	36373	8691	985	20050	60937	
			НР - 69%; СП - 8%				66444,00	5875,46	26697	2361		4514		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
28.1	155.1	144746 С	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00044	0,000177	633858,00				112			
28.2	155.2	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,2	0,48216	244,00				118			
28.3	155.3	147074 С	**Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93**	т	0,0001	0,00004	1863677,00				75			
28.4	155.4	149219 С	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00031	0,000125	491397,00				61			
28.5	155.5	149375 С	**Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74**	т	0,0006	0,000241	575639,00				139			
28.6	155.6	279826 С	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00194	0,000779	411833,00				321			
29	156	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,4018		262672,00	--	105542	--	105542	--	113985	
			СП - 8%				--	--	--	--		8443		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
30	157	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	14		19209,51	1022,06	268933	14308	52980	202060	508673	
			НР - 98%; СП - 8%				14403,20	324,24	201645	4539		37679		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
30.1	157.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,59	8,26	3984,00				32908			
31	159	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	25,2		390,00	--	9828	--	9828	--	10614	
			СП - 8%				--	--	--	--		786		
32	160	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки, краны, клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	42		1603,57	82,47	67350	3463	7083	57921	135293	
			НР - 99%; СП - 8%				1352,48	40,53	56804	1702		10022		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
32.1	160.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0336	188480,00				6333			
33	161	С123-040909-0315 2304-0909-0315 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	42		13535,00	--	568470	--	568470	--	613948	
			СП - 8%				--	--	--	--		45478		
34	162	С123-020103-0103 2302-0103-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.	84		434,00	--	36456	--	36456	--	39372	
			СП - 8%				--	--	--	--		2916		
35	163	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,00952		340191,00	--	3239	--	3239	--	3498	
			СП - 8%				--	--	--	--		259		
36	164	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	14		1959,00	--	27426	--	27426	--	29620	
			СП - 8%				--	--	--	--		2194		
37	165	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,56		192,45	4,87	4149	105	2093	1354	5944	
			НР - 69%; СП - 8%				90,50	0,54	1951	12		440		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
37.1	165.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,003881	491397,00				1907			
38	166	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,56		159,22	3,44	3433	75	2217	795	4566	
			НР - 69%; СП - 8%				52,90	0,54	1141	12		338		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
38.1	166.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,003881	503480,00				1954			
39	167	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	230,4		561,89	--	129459	--	3096	123836	273558	
			НР - 98%; СП - 8%				548,45	--	126363	--		20264		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
39.1	167.1	149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	2,304	756,00				1742			
39.2	167.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	2,0736	458,00				950			
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-6 И ГРПШ-10 -207шт											
40	168	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	165,6		2651,60	--	439105	--	--	316156	815681	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%				2651,60	--	439105	--		60421		
41	169	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	165,6		799,15	--	132339	--	--	95284	245833	
			НР - 72%; СП - 8%				799,15	--	132339	--		18210		
42	170	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1035		586,69	24,29	607224	25140	392410	141946	809103	
			НР - 72%; СП - 8%				183,26	7,22	189674	7473		59934		
43	171	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	414		4731,97	190,25	1959036	78764	1392539	369750	2515089	
			НР - 72%; СП - 8%				1178,10	62,34	487733	25809		186303		
			ЗАЩИТА ГРПШ ОТ ПАДЕНИЯ ПРОВОДОВ ВЛ -5шт											
44	174	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,0770362		116193,40	1579,96	8951	122	846	5534	15644	
			НР - 69%; СП - 8%				103627,00	488,29	7983	38		1159		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
44.1	174.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,016	0,001233	633858,00				781			
45	175	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /ограждение и заземлители	т	0,486325		497904,00	--	242143	--	242143	--	261514	
			СП - 8%				--	--	--	--		19371		
46	176	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,8		96,23	2,44	1328	34	670	433	1902	
			НР - 69%; СП - 8%				45,25	0,27	624	4		141		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
46.1	176.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001242	491397,00				610			
47	177	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,8		159,22	3,44	2197	47	1420	509	2922	
			НР - 69%; СП - 8%				52,90	0,54	730	7		216		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
47.1	177.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,002484	503480,00				1251			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					9492698	238064	6511519	2343858	12783478	
									2743114	76431	--	946924		
		Стоимость монтажных работ		тенге					2566260					
		Материалы		тенге					1784949					
		Всего заработная плата		тенге						710689				
			Накладные расходы	тенге					511696					
			Сметная прибыль	тенге					246237					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					3324193					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									539	
			Сметная заработная плата	тенге						710689				
		Стоимость общестроительных работ		тенге					2195308					
		Материалы		тенге					419266					
		Всего заработная плата		тенге						1032056				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					701098					
			Накладные расходы	тенге					835201					
			Сметная прибыль	тенге					242441					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3272950					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									999	
			Сметная заработная плата	тенге						1032056				
		Стоимость металломонтажных работ		тенге					674902					
		Материалы		тенге					7390					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Всего заработная плата		тенге					201048				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				424330					
			Накладные расходы	тенге				138723					
			Сметная прибыль	тенге				65090					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				878715					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167	
			Сметная заработная плата	тенге					201048				
		Стоимость сантехнических работ		тенге				4056228					
		Материалы		тенге				166273					
		Всего заработная плата		тенге					875752				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				2973562					
			Накладные расходы	тенге				858238					
			Сметная прибыль	тенге				393156					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				5307622					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								644	
			Сметная заработная плата	тенге					875752				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				12783480					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2349	
			Сметная заработная плата	тенге					2819545				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								15658507	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3550552					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					488513				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					153388				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7414888			
			- Накладные расходы	тенге							3044664		
			- Сметная прибыль	тенге							1159889		
			ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								**15 658 507**	
			Оборудование									**-**	
			Итого прямых затрат по форме 2									**15 658 507**	
			Временные здания и сооружения	1,30%								**203 561**	
			Итого									**15 862 068**	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,91%								**144 345**	
			Итого									**16 006 412**	
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**320 128**	
			ИТОГО сметная стоимость									**16 326 540,65**	
			в ценах 2021 г.	**1,0500360**								**17 143 455,44**	
			НДС	12%								**2 057 214,65**	
			ВСЕГО с НДС									**19 200 670,10**	
			ИТОГО с конкурсной скидкой	**0,641033961**								**12 308 281,60**	

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 020340003167

Главный специалист _____ **Бэйкен Н.**

Подрядчик:

ТОО "ADS and Limited"
БИН 100940016854

Директор _____ **Рахатулы Т.**

Технический надзор:
ТОО «Аймереке»
БИН/ИИН 930540000893

Эксперт технического надзора _____ **Сандыбаев Ц.Б.**
№ аттестата KZ82VJB00028306 , 29.06.2017г.
№ аттестата KZ77VJB00046923 , 27.05.2019г.

Авторский надзор:
ТОО "Проектно изыскательский Институт «Азимут»"
Инженер _____ **Төлен Б.А.**
БИН/ИИН 070340009753
Приказ №21-9 от «05» 11 2021 года

3