Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

" 19 " сентября 2019 года

Заказчик заместитель руководителя Бакиров А.А. ГУ «Управление предпринимательства и индустриально- инновационного развития Алматинской области» Алматинской области, 40000, г Талдыкорган, г Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26, 329563

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от ТОО «АлматыГидроГеология» 040617 Алматинская область, Жамбылский р/н, с. Каргалы, ул. Геологическая 1,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « 19 » сентября 2019г. ТОО «Крав Engineering», эксперт Калибаев Ж.К. №KZ83VJE00019752 от 22.08.2016г., №KZ13VJE00019751 от 22.08.2016г., №KZ56VJE00019753 от 22.08.2016г,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекта от « 19 »сентября 2019г. ТОО «ORTEX Engineering» Досымов Ергали Асылбекович , главный инженер проекта №2-п от 18.03.2019г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Бурение и разведывательно-изыскательные работы скважины №6752, расположенной на участке ТОО "AGRITECH", и строительство модульной насосной станции для хозяйственно-питьевого, производственно-технического водоснабжения объекта: "Строительство завод по глубокой переработке сои", расположенный в Илийском районе Алматинской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с/о, с. Жанаталап,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "31" октября 2017 года № 600705,

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «УГАСК Алматинской области», талон № KZ42REA00126698 от 18.04.2019г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ORTEX Engineering» №17011226 от 19.06.2017г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области» № 70-Ѳ от 03.04.2019 г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2019 года;

месяц, год

окончание работ август 2019 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ;

фактически, месяц: 4 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2

	общая	жилая	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более				

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Скважина №6752:
Координаты СШ 43°27'49.19" ВД 76°57'28.66"
Абсолютная отметка - 625,0м
Скважина обсажена эксплуатационной колонной в интервале от + 0,5 - 110,0 м, диа-ом - 219 мм.
В интервале от 100,0 - 230,0 м обсажена фильтровой колонной диаметром - 133 мм.
Рабочая часть фильтра в интервале от 112,18-115,18; 153,23+170,22; 195,07-210,07
Фильтра дырчатые с сечатой накладкой, с диаметром отверстий 3-5мм, скважностью 22-25%.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 32 404 927,97 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 22 253 026,0 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 10 151 901,97 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 32 404 927,97 тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 22 253 026,0 тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 10 151 901,97 тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Бурение и разведывательно-изыскательные работы скважины №6752, расположенной на участке ТОО "AGRITECH", и строительство модульной насосной станции для хозяйственно-питьевого, производственно-технического водоснабжения объекта: "Строительство завод по глубокой переработке сои", расположенный в Илийском районе Алматинской области» **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Бакиров А.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя или его печати (далее - М.П.)

Технический надзор
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Аязбаев Р.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Скважины				
	Водяные скважины	шт	1 № 6752	глубина 230 м
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Смотровой колодец	шт		
4	Задвижка d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
5	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
6	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
7	Гидрант	шт		
8	Водопроводный ввод	шт		
9	Питьевой фонтанчик	шт		

Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Заказчик _____ **Бакиров А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Технический надзор_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области,РК, г.Талдыкурган, ул.Кабанбай батыра 26** — **150340016795**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АлматыГидроГеология",040617 РК, Алматинская обл, Жамбылский р-н, п.Каргалы, ул Геологическая, 1, тел.: 7 727 276 55 49** — **040140003798**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дог.№17 от 02.04.19г.

Номер документа	Дата составления
96	01.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Бурение и разведывательно-изыскательные работы скважины №6752, расположенной на участке ТОО "AGRITECH", и строительство модульной насосной станции для хозяйственно-питьевого, производственно-технического водоснабжения объекта: "Строительство завод по			раб.	1	22 253 026,00	22 253 026,00
				Итого	1	x	22 253 026,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Р. Алгабаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.07.2019

М.П.

Форма № КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02.05.2012г. №170

Заказчик: Управление предпринимательства и индустриально-иновационного развития Алматинской области

Подрядчик: ТОО «АлматыГидроГеология»

Наименование строительства и его адрес: Строительство завода по глубокой переработке сои, расположенного по адресу: РК Алматинская область, Илийский р-н (кад.№03-046-267-1822)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за_____2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		17	02.04.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс. тенге							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС (тыс.тенге)
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце, с НДС	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по стройке:	**22 253,026**	**22 253,026**						**2 384,253**	**22 253,026**
Всего к оплате подрядчику:	**22 253,026**	**22 253,026**						**2 384,253**	**22 253,026**

Заказчик:

Управление предпринимательства и индустриально-иновационного развития Алматинской

Подрядчик:

ТОО «АлматыГидроГеология»

Р. Аязбаев.

Форма 2-В

Заказчик **Управление предпринимательства и индустриально-иновационного развития Алматинской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «АлматыГидроГеология»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство завода по глубокой переработке сои, расположенного по адресу: РК Алматинская область, Илийский р-н (кад.№03-046-267-1822)**

(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция над артезианской скважиной**

(наименование)

Договор подряда № 17 от 02.04.2019г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Трубопровод В1				
1	1	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	17,000	1845,69	31377
			Накладные расходы			*801,66*	*13628*
			Сметная прибыль			*136,72*	*2324*
2	2	2301-0103-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	17,170	4679,64	80349
			Сметная прибыль			*346,64*	*5952*
3	3	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1,000	922,57	923
			Накладные расходы			*412,01*	*412*
			Сметная прибыль			*68,34*	*68*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1,000	913,68	914
			Сметная прибыль			*67,68*	*68*
5	5	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,600	585,36	3863
			Сметная прибыль			*43,36*	*286*
6	6	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,200	122,15	635
			Накладные расходы			*28,48*	*148*
			Сметная прибыль			*9,05*	*47*
7	7	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	5,200	286,59	1490
			Накладные расходы			*25,37*	*132*
			Сметная прибыль			*21,23*	*110*
8	8	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры. Установка	комплект	4,000	3008,52	12034
			Накладные расходы			*282,69*	*1131*
			Сметная прибыль			*222,85*	*891*
9	9	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	4016,99	4017
			Накладные расходы			*1646,13*	*1646*
			Сметная прибыль			*297,55*	*298*
10	10	2304-1001-3005 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение RP 1 1/2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	52573,32	52573
			Сметная прибыль			*3894,32*	*3894*
11	11	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	24,000	2936,53	70477
			Накладные расходы			*1209,64*	*29031*
			Сметная прибыль			*217,52*	*5221*
12	12	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	24,000	1486,08	35666
			Сметная прибыль			*110,08*	*2642*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	1312-1101-0306 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	10,000	21251,77	212518
			Накладные расходы			*5839,23*	*58392*
			Сметная прибыль			*1574,21*	*15742*
14	14	2304-0103-3406 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный SYLAX для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 100, типа DAnfOss ГОСТ 13547-79	шт.	10,000	47461,68	474617
			Сметная прибыль			*3515,68*	*35157*
15	15	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1,000	4892,57	4893
			Накладные расходы			*2032,38*	*2032*
			Сметная прибыль			*362,41*	*362*
16	16	2304-1013-0409 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 100, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	77298,84	77299
			Сметная прибыль			*5725,84*	*5726*
17	17	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,000	3975,94	7952
			Накладные расходы			*1634,12*	*3268*
			Сметная прибыль			*294,51*	*589*
18	18	2304-0904-1303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение RP 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	16166,52	16167
			Сметная прибыль			*1197,52*	*1198*
19	19	2304-0904-1305 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение RP 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	24888,60	24889
			Сметная прибыль			*1843,60*	*1844*
20	20	1116-1001-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	1,000	21821,39	21821
			Накладные расходы			*8036,49*	*8036*
			Сметная прибыль			*1616,40*	*1616*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дренаж системы холодоснабжения				
21	21	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	88,000	3259,76	286859
			Накладные расходы			*1479,25*	*130174*
			Сметная прибыль			*241,46*	*21249*
22	22	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РКГОСТ Р 52134-2010	м	88,880	388,80	34557
			Сметная прибыль			*28,80*	*2560*
23	23	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	4016,99	4017
			Накладные расходы			*1646,13*	*1646*
			Сметная прибыль			*297,55*	*298*
24	24	2304-1001-0703 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	3191,40	3191
			Сметная прибыль			*236,40*	*236*
25	25	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	3975,94	3976
			Накладные расходы			*1634,12*	*1634*
			Сметная прибыль			*294,51*	*295*
26	26	2304-0904-1305 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 1666 с внутреннейрезьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение RP 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	24888,60	24889
			Сметная прибыль			*1843,60*	*1844*
			Раздел: Блок-бокс				
27	27	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	26,565	187,66	4985
			Накладные расходы			*29,80*	*792*
			Сметная прибыль			*13,90*	*369*
28	28	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное /песчано-гравийное/. Устройство	м3 основания	25,000	2887,77	72194

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1030,84*	*25771*
			Сметная прибыль			*213,91*	*5348*
29	29	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11,100	1888,92	20967
			Сметная прибыль			*139,92*	*1553*
30	30	2101-0301-0102 РСНБ РК 2015	Гравий для строительныхработ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	18,900	3656,88	69115
			Сметная прибыль			*270,88*	*5120*
31	31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,200	21462,47	47217
			Накладные расходы			*1256,16*	*2764*
			Сметная прибыль			*1589,81*	*3498*
32	32	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	6,200	24982,73	154893
			Накладные расходы			*1996,76*	*12380*
			Сметная прибыль			*1850,57*	*11474*
33	33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,031	218407,32	6858
			Сметная прибыль			*16178,32*	*508*
34	34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,490	221665,68	108638
			Сметная прибыль			*16419,68*	*8047*
35	35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,400	1176,38	6352
			Накладные расходы			*240,25*	*1297*
			Сметная прибыль			*87,14*	*471*
36	36	СТКОММ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ	Модульное здание	компл	1,000	2429556,43	2429556
			Сметная прибыль			*179967,14*	*179967*
37	37	2305-1002-0204 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	1,000	23778,36	23778
			Сметная прибыль			*1761,36*	*1761*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	38	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,200	7313,23	8776
			Накладные расходы			*1708,44*	*2050*
			Сметная прибыль			*541,72*	*650*
39	39	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм /200х100/. Установка	решетка	1,000	2999,62	3000
			Накладные расходы			*1230,34*	*1230*
			Сметная прибыль			*222,19*	*222*
			ИТОГО:				**4 448 292**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**297 596**
			Сметная прибыль				**329 503**
			Итого с временными		**2 %**	**88 966**	**4 537 258**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,98 %**	**89 838**	**4 627 096**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**4 719 638**
			Итого с НДС		**12 %**	**566 357**	**5 285 995**
			Итого к оплате с учетом скидки				**4 685 158**

Заказчик:
Управление предпринимательства и индустриально-иновационного развития Алматинской области

Технический надзор:
ТОО «КравEngineering»

Подрядчик:
ТОО «АлматыГидроГеология»

Авторский надзор
ТОО "Ortex engineering"

Форма 2-В

Заказчик **Управление предпринимательства и индустриально-иновационного развития Алматинской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «АлматыГидроГеология»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство завода по глубокой переработке сои, расположенного по адресу: РК Алматинская область, Илийский р-н (кад.№03-046-267-1822)**

(наименование, адрес)

Объект **Артезианская скважина**

(наименование)

Договор подряда № 17 от 02.04.2019г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	8,000	6203,77	49630
			Накладные расходы			*2404,56*	*19236*
			Сметная прибыль			*459,54*	*3676*
2	2	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,000	7444,53	59556
			Накладные расходы			*2885,47*	*23084*
			Сметная прибыль			*551,45*	*4412*
			Раздел: Бурение скважины				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	1104-0101-0103 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	50,000	8686,89	434345
			Накладные расходы			*2537,18*	*126859*
			Сметная прибыль			*643,47*	*32174*
4	4	1104-0101-0203 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	35,000	9520,35	333212
			Накладные расходы			*2802,09*	*98073*
			Сметная прибыль			*705,21*	*24682*
5	5	1104-0101-0210 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	15,000	112927,69	1693915
			Накладные расходы			*31605,53*	*474083*
			Сметная прибыль			*8365,01*	*125475*
6	6	1104-0101-0310 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы.Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	10,000	118657,36	1186574
			Накладные расходы			*33282,07*	*332821*
			Сметная прибыль			*8789,43*	*87894*
7	7	2403-0101-0164 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	4,696	216638,28	1017225
			Сметная прибыль			*16047,28*	*75350*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	1104-0101-0307 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1.	м бурения	17,000	33841,22	575301
			Накладные расходы			*9680,71*	*164572*
			Сметная прибыль			*2506,76*	*42615*
9	9	1104-0101-0407 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1.	м бурения	30,000	34977,63	1049329
			Накладные расходы			*9998,38*	*299951*
			Сметная прибыль			*2590,94*	*77728*
10	10	1104-0101-0303 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1.	м бурения	73,000	9025,92	658892
			Накладные расходы			*2701,78*	*197230*
			Сметная прибыль			*668,59*	*48807*
11	11	2403-0101-0131 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МС3-ГН	шт.	3,300	192046,68	633754
			Сметная прибыль			*14225,68*	*46945*
			Раздел: Крепление трубами				
12	12	1104-0201-0204 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	110,500	6402,32	707456
			Накладные расходы			*1914,56*	*211559*
			Сметная прибыль			*474,25*	*52404*

Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
			количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
3	4	5	6	7	8
2301-0303-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм	м	110,500	16930,08	1870774
	Сметная прибыль			*1254,08*	*138576*
1104-0201-0206 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м закрепленной скважины	130,000	5937,59	771887
	Накладные расходы			*1768,62*	*229921*
	Сметная прибыль			*439,82*	*57177*
2301-0301-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 133 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	130,000	4324,32	562162
	Сметная прибыль			*320,32*	*41642*
1104-0201-0206 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м закрепленной скважины	30,000	5937,59	178128
	Накладные расходы			*1768,62*	*53059*
	Сметная прибыль			*439,82*	*13195*
2301-0303-0122 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	30,000	10603,44	318103
	Сметная прибыль			*785,44*	*23563*
1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	6,000	478227,01	2869362
	Накладные расходы			*127392,94*	*764358*
	Сметная прибыль			*35424,22*	*212545*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	4,350	36398,16	158332
			Сметная прибыль			*2696,16*	*11728*
20	20	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	10,000	40741,92	407419
			Сметная прибыль			*3017,92*	*30179*
21	21	1131-0401-0101 РСНБ РК 2015	Оголовок выходной бетонный для примыкания труб диаметром до 500 мм. Устройство на основании из песка	оголовок	1,000	137015,22	137015
			Накладные расходы			*29069,29*	*29069*
			Сметная прибыль			*10149,28*	*10149*
22	22	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	5553,00	11106
			Накладные расходы			*2363,75*	*4728*
			Сметная прибыль			*411,33*	*823*
23	23	2304-0101-0612 РСНБ РК 2015	Задвижки кольцевые клиновые фланцевые, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали, с выдвижным шпинделем, для воды, PN 16, DN 100, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	155404,44	155404
			Сметная прибыль			*11511,44*	*11511*
24	24	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	31429,08	31429
			Сметная прибыль			*2328,08*	*2328*
25	25	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,007	1654672,61	11583
			Накладные расходы			*589772,11*	*4128*
			Сметная прибыль			*122568,34*	*858*
26	26	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	434,16	434
			Сметная прибыль			*32,16*	*32*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	2302-0101-0235 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	5147,28	5147
			Сметная прибыль			*381,28*	*381*
28	28	1135-0302-0103 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные. Свободный спуск или подъем в трубах большего диаметра	м труб	110,000	321,16	35328
			Накладные расходы			*96,18*	*10579*
			Сметная прибыль			*23,79*	*2617*
29	29	1104-0501-0102 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	1,000	478227,01	478227
			Накладные расходы			*127392,94*	*127393*
			Сметная прибыль			*35424,22*	*35424*
			Раздел: Колодец				
30	30	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкцийк олодца	1,990	45221,66	89991
			Накладные расходы			*13415,97*	*26698*
			Сметная прибыль			*3349,75*	*6666*
31	31	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 /0,05м3/СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	2984,04	5968
			Сметная прибыль			*221,04*	*442*
32	32	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 /0,26м3/СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	12653,28	50613
			Сметная прибыль			*937,28*	*3749*
33	33	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 /0,81м3/ СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	19249,92	19250
			Сметная прибыль			*1425,92*	*1426*
34	34	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 /0,02м3/ СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	1597,32	3195
			Сметная прибыль			*118,32*	*237*
35	35	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	20495,16	20495
			Сметная прибыль			*1518,16*	*1518*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	4,000	646,92	2588
			Сметная прибыль			*47,92*	*192*
37	37	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,230	10862,44	24223
			Накладные расходы			*3904,30*	*8707*
			Сметная прибыль			*804,63*	*1794*
38	38	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,230	16055,28	35803
			Сметная прибыль			*1189,28*	*2652*
39	39	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	0,280	4166,01	1166
			Накладные расходы			*216,30*	*61*
			Сметная прибыль			*308,59*	*86*
40	40	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,280	36096,84	10107
			Сметная прибыль			*2673,84*	*749*
41	41	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,035	166769,96	5777
			Накладные расходы			*57450,85*	*1990*
			Сметная прибыль			*12353,33*	*428*
42	42	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,035	274052,16	9493
			Сметная прибыль			*20300,16*	*703*
			ИТОГО:				**16 679 699**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3 208 158**
			Сметная прибыль				**1 235 533**
			Итого с временными		**2 %**	**333 594**	**17 013 293**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,98 %**	**336 863**	**17 350 156**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**17 697 159**
			Итого с НДС		**12 %**	**2 123 659**	**19 820 818**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого к оплате с учетом скидки				**17 567 868**

Заказчик:
Управление предпринимательства и индустриально-иновационного развития Алматинской области

Технический надзор:
ТОО «КравEngineering»

Подрядчик:
ТОО «АлматыГидроГеология»

Авторский надзор
ТОО "Ortex engineering"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области,РК, г.Талдыкурган, ул.Кабанбай батыра 26** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**150340016795**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АлматыГидроГеология",040617 РК, Алматинская обл, Жамбылский р-н, п.Каргалы, ул Геологическая, 1, тел.: 7 727 276 55 49** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040140003798**
Договор (контракт)	Дог.№17 от 02.04.19г.	

Номер документа	Дата составления
124	**28.08.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Бурение и разведывательно-изыскательные работы скважины №6752, расположенной на участке ТОО "AGRITECH", и строительство модульной насосной станции для хозяйственно-питьевого, производственно-технического водоснабжения объекта: "Строительство завод по			раб.	1	10 151 901,97	10 151 901,97
				Итого	1	x	10 151 901,97

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Р. Дербаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2019

М.П.

Форма № КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02.05.2012г. №170

Заказчик: Управление предпринимательства и индустриально-иновационного развития Алматинской области

Подрядчик: ТОО «АлматыГидроГеология»

Наименование строительства и его адрес: Строительство завода по глубокой переработке сои, расположенного по адресу: РК Алматинская область, Илийский р-н (кад.№03-046-267-1822)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за_____2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		17	02.04.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс. тенге							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС (тыс.тенге)
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце, с НДС	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по стройке:	**32 404,92797**	**10 151,90197**						**1 087,70378**	**10 151,90197**
Всего к оплате подрядчику:	**32 404,92797**	**10 151,90197**						**1 087,70378**	**10 151,90197**

Заказчик:

Управление предпринимательства и индустриально-иновационного развития Алматинской

Подрядчик:
ТОО «АлматыГидроГеология»

Форма 2-В

Заказчик **Управление предпринимательства и индустриально-иновационного развития Алматинской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «АлматыГидроГеология»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство завода по глубокой переработке сои, расположенного по адресу: РК Алматинская область, Илийский р-н (кад.№03-046-267-1822)**

(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция над артезианской скважиной**

(наименование)

Договор подряда № 17 от 02.04.2019г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ № 3
за 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Оборудование				
1	1	1307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 0,18 т. Монтаж оборудования	шт.	2,000	68763,88	137528
2	2	комм.предложение	Гидропневмоблок EXPAnsiOn VEssEl DTS DUO 10001L PN16 DN100	компл	2,000	1731380,00	3462760
3	3	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1,000	40537,79	40538
4	4	комм.предложение	Прибор управления /СУЗ-40/с частотным регулированием SK-FC-15 (32A)	компл	1,000	1640086,00	1640086
5	5	1308-0103-2902 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования	шт.	1,000	3181,12	3181
6	6	комм.предложение	Датчик давления Assembly pressure sensor 1-16bar	компл	1,000	59800,00	59800
7	7	1308-0206-1403 РСНБ РК 2015	Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 4Х35 мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах	м трассы	210,000	544,34	114311
8	8	комм.предложение	Кабель электродвигателя для питьевой воды	м/п	210,000	6015,41	1263236
9	9	комм.предложение	Заливная муфта JunCTiOn-BOX-1	компл	2,000	30431,00	60862

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	комм.предложение	Электроды для защиты WAssErM-TAuCHElEKTrOdE 3sTCK	компл	1,000	69354,00	69354
11	11	комм.предложение	Зажим FlAT CABlE ClAMP-2-BOlT	компл	2,000	1062,00	2124
12	12	1311-0203-0106 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 120 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,000	14659,23	14659
13	13	комм.предложение	Электромагнитный расходомер для измерения расхода воды WATERFLUX 3000	компл	1,000	1032027,00	1032027
14	14	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1,000	58127,00	58127
15	15	комм.предложение	Насос скваженный TWI 6/50-10-C-SD	компл	1,000	2068597,00	2068597
16	16	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	26,000	2028,33	52737
17	17	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	26,000	2342,52	60906
18	18	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,020	313081,43	6262
19	19	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	3751,71	3752
20	20	2113-0201-0106 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	616528,80	1947
21	21	2304-0905-3301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	5187,24	5187
22	22	1116-0101-0303 РСНБ РК 2015	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 100 мм. Установка	т фасонных частей	0,100	359929,20	35993
			ИТОГО:				**10 193 973**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**150 920**
			Сметная прибыль				**39 639**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**2 %**	**10 703**	**10 204 676**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,98 %**	**10 807**	**10 215 483**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**10 226 616**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 227 194**	**11 453 810**
			Итого к оплате с учетом скидки				**10 151 901,97**

Заказчик:
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области

Технический надзор:
ТОО «КравEngineering»

Подрядчик:
ТОО «АлматыГидроГеология»

Авторский надзор
ТОО "Ortex engineering"