Приложение 2
к перечню некоторых приказов
в сфере строительной деятельности,
в которые вносятся изменения и дополнения

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«14» июня 2021 года

Заказчик Государственное учреждение «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области», БИН 150340016795, Алматинская область, г. Талдыкорган, Кабанбай Батыра, 26

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «14» июня 2021 года ТОО «АлматыГидроГеололия», БИН 040140003798, Первый заместитель Генерального директора Ауельбаева А.Ж., 040617 Алматинская область, Жамбылский район, с. Каргалы, улица Геология, 1, 8 7272763862

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «14» июня 2021 года, ТОО «Компания Құрылыс көмек» БИН 050240005195, эксперт Шуаков Алмаз Нурланович, № KZ09VJE0059108 от 05.11.2020 года на основании Приказа № 228/2020 от 11.11.2020 года, 87074432227

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «14» июня 2021 года ТОО «BIMES», БИН 060840002312, Рыскалиев Е.Е., на основании Приказа от 16.10.2020 года

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство и благоустройство самоизливающейся скважины № 8366 в с. Добын Уйгурского района, Алматинской области»

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу:

с. Добын Уйгурского района, Алматинской области,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «__»_____20__ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок: Постановление акимата от 07.09.2012 года №9-253, Типовой договор аренды земельного участка от «04» сентября 2012 года №18

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20___года №_____; наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ KZ88REA00196195 от 20.10.2020 года ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области»

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «BIMES», Рабочий проект «Строительство и благоустройство самоизливающейся скважины № 8366 в с. Добын Уйгурского района, Алматинской области» №01-19

наименование проектной организации, номер проекта,

утвержденного(й) ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области» №223 от 06.10.2020 года

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «20» октября 2020 года;
окончание работ «01» июня 2021 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5,5;
фактически, месяц: 7;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически			
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир		площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

№	Наименование	Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
1	Скважина № 8366	Координаты СШ 43°41'52,4" ВД 80°3'35,02" Абсолютная отметка - 544,0м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 155 531, 975 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 143 447,264 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 129 102,537 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 143 447,264 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __0__% и фактически применено 44,08 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания __не предусмотрен__;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство и благоустройство самоизливающейся скважины №8366 в с. Добын Уйгурского района, Алматинской области принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области", заместитель руководителя Сабырбаев С.А. 14.06.2021

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Шуаков А.Н., № KZ09VJE0059108 от 05.11.2020 года 14.06.2021г

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО «Компания Құрылыс көмек», Директор Гуламов М.М. 14.06.2021г

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «BIMES», Директор Чуакбаев Ж.К. 14.06

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (ов),

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Рыскалиев Е.Е., на основании Приказа от 16.10.2020 года 14.06.2021

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АлматыГироГеология», Первый заместитель Генерального директора Ауельбаева А.Ж. 14.06.2021

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
№235 от 24 апреля 2017г.

Декларация о соответствии

«14» июня 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АлматыГидроГеология» Алматинская область, Жамбылский район, с. Каргалы, улица Геология, 1
наименование организации, юридический адрес

в лице Первого заместителя Генерального директора Ауельбаевой А. Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство и благоустройство самоизливающейся скважины №8366 в с. Добын Уйгурского района, Алматинской области»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности_____;

2. Субподрядные организации: _____;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "BIMES", Рабочий проект №01-19
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области» №223 от 06.10.2020 года
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически			
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир		площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

№	Наименование		Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
1	Скважина № 8366		Координаты СШ 43°41'52,4" ВД 80°3'35,02" Абсолютная отметка - 544,0м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «20» октября 2020 года;
окончание работ «01» июня 2021 года;
при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5,5;
фактически, месяц: 7;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 0 % и фактически применено 44,08 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство и благоустройство самоизливающейся скважины №8366 в с. Добын Уйгурского района, Алматинской области» готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АлматыГидроГеология», Первый заместитель Генерального директора Ауельбаева А.Ж. 14.06.2021г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
№235 от 24 апреля 2017г

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«14» июня 2021 года

Технический надзор ТОО «Компания Құрылыс көмек». Республика Казахстна, город Алматы, мкр. Сайран, 14, Директор Гуламов М.М.,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта Шуаков Алмаз Нурланович, № KZ09VJE0059108 от 05.11.2020 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании Приказа № 228/2020 от 11.11.2020 года
№ договора и дата

по объекту: «Строительство и благоустройство самоизливающейся скважины № 8366 в с. Добын Уйгурского района, Алматинской области»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «АлматыГидроГеология», лицензия №15019563 от 03.11.2015 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Первого заместителя Генерального директора Ауельбаевой А.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «20» октября 2020 года;
месяц, год

окончание работ «01» июня 2021 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 5,5 месяц;
фактически 7 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 155 531,975 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 143 447, 264 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 129 102,537 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 143 447,264 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО "BIMES" Рабочий проект «Строительство и благоустройство самоизливающейся скважины №8366 в с. Добын Уйгурского района, Алматинской области» №01-19

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области» №223 от 06.10.2020 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 0 % и фактически применено 44,08 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация ТОО «Компания Құрылыс көмек», Директор Гуламов М.М. 14.06.2021г

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору Шуаков А Н., № KZ09VJE0059108 от 05.11.2020 года

14.06.2021г

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
№235 от 24 апреля 2017г

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«14» июня 2021 года

Авторский надзор ТОО «BIMES», Директор Чуакбаев Ж.К
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Рыскалиева Е.Е.,
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании Приказа от 16.10.2020 года
№ договора и дата
по объекту: «Строительство и благоустройство самоизливающейся скважины № 8366 в с. Добын Уйгурского района Алматинской области»
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «АлматыГидроГеология», лицензия №15019563 от 03.11.2015 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Первого заместителя Генерального директора Ауельбаевой А.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями
_____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «20» октября 2020 года;
месяц, год
окончание работ «01» июня 2021 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 5,5 месяц;
фактически 7 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) _____
ТОО «BIMES», Рабочий проект «Строительство и благоустройство самоизливающейся скважины № 8366 в с. Добын Уйгурского района Алматинской области» №01-19

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области» №223 от 06.10.2020 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация ТОО «BIMES», Директор Чуакбаев Ж.К. _____ 14.06.2021г.

наименовние организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору Рыскалиев Е.Е, (основание Приказ от 16.10.2020 года)

_____ 14.06.2021г

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Вернуть наш экземпляр
по адресу: г.Алматы
ул.Войкова,2

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области,РК, г.Талдыкурган, ул.Кабанбай батыра 26** — **150340016795**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АлматыГидроГеология",040617 РК, Алматинская обл, Жамбылский р-н, п.Каргалы, ул Геология, 1, тел.: 7 727 276 55 49** — **040140003798**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №81 от 07.10.2020г.

Номер документа	Дата составления
151	30.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство и благоустройство самоизливающейся скважины в с. Добын Уйгурского района Алматинской области			раб.	1	80 599 825,44	80 599 825,44	8 635 695,58
				Итого	1	x	80 599 825,44	8 635 695,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Ф.Ж. Аусильбаева — Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2020

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области" адрес: Алматинская область, г. Талдыкорган, Кабанбай Батыра, 26 БИН 150340016795

Подрядчик: ТОО «АлматыГидроГеология» адрес: Алматинская область, Жамбылский район , с.Каргалы, Геология, 1 БИН 040140003798

Наименование строительства и его адрес: "Строительство и благоустройство самоизливающейся скважины в с. Добын Уйгурского района Алматинской области"

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наимено-ован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		81					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство и благоустройство самоизливающейся скважины в с. Добын Уйгурского района Алматинской области"										
Всего выполнено по стройке с начала:	80 599 825,44									
Акт выполненых работ № 1	80 599 825,44	71 964 129,86							8 635 695,58	80 599 825,44
Погашение аванса:										24 179 947,63
5% удержание										4 029 991,27
Всего к оплате:										**52 389 886,54**

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области" БИН 150340016795

Заместитель руководителя _____ Сабырбаев С.А.

ТОО "Компания Құрылыс көмек"

Эксперт по тех.надзору _____ Шуаков А.Н.

Подрядчик: ТОО «АлматыГидроГеология» БИН 040140003798

И.о. генерального директора _____ Ауельбаева А.Ж.

ТОО "BIMES"

Эксперт по объекту _____ Раскалиев Е.Е.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области" адрес: Алматинская область, г. Талдыкорган, Кабанбай Батыра, 26
БИН 150340016795

Подрядчик: ТОО «АлматыГидроГеология» адрес: Алматинская область, Жамбылский район , с.Каргалы, Геология, 1 БИН 040140003798

Объект: "Строительство и благоустройство самоизливающейся скважины в с. Добын Уйгурского района Алматинской области" Локальная ресурсная смета № 2-1-1 Бурение сквжин водозабора

Типовой договор (контракт) № 81

Акт приемки выполненных работ № 1 за НОЯБРЬ 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Буровые работы										
1	1	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (4.2 4.2.Технология и объемы бурения скважины. стр 43 РП) НР = 72 %	м3 грунта	8	2760,25	–	22082	–	–	15899	41019

						2760,25	–	22082	–	–	3038	
2	2	1104-0101-0507	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы НР = 85 % т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кэкс1=1,9;	м бурения	50	71256,7	54428,28	3562835	2721414	15978	1384667	5343302
						16508,86	16071,54	825443	803577	–	395800	
3	3	1104-0101-0503	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м бурения	68,5	16982,13	12002,57	1163276	822176	90668	436888	1728177
						3655,94	3847,5	250432	263554	–	128013	
4	4	1104-0101-0506	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы НР = 85 % т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м бурения	202,5	41692,24	31837,93	8442679	6447181	42206	3315954	12699324
						9645,89	9618,91	1953292	1947830	–	940691	
5	5	1104-0101-0507	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы НР = 85 % т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м бурения	79	56322,54	42969,67	4449481	3394604	25246	1727189	6670804
						13033,3	12688,05	1029631	1002356	–	494134	
6	6	1104-0101-0503	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	88	11764,77	8801,88	1035300	774565	24805	411589	1562640
						2681,02	2821,5	235930	248292	–	115751	

7	7	1104-0101-0505	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	35	23166,31	17668,97	810821	618414	5266	322360	1223835
						5346,89	5488,74	187141	192106	–	90654	
8	8	1104-0101-0507	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	30	41388,47	31511,13	1241654	945334	9587	480990	1860456
						9557,77	9304,57	286733	279137	–	137812	
9	9	1104-0101-0505	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % т.ч. п.3.1: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м бурения	10	16889,2	12850,1	168892	128501	1505	66983	254745
						3888,6	3991,8	38886	39918	–	18870	
10	10	2403-0101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ. (прим. Долото трехшарошечное типа СТ диаметром 490 мм)	шт.	1	688671		688671		688671	–	743765
						–		–		–	55094	
11	11	2403-0101-0185	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ (прим. Долото трехшарошечное типа МС диаметром 394 мм)	шт.	1	382625		382625		382625	–	413235
						–		–		–	30610	
12	12	2403-0101-0185	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ (прим. Долото трехшарошечное типа ТКЗ диаметром 394 мм)	шт.	5,3	382625		2027913		2027913	–	2190146
						–		–		–	162233	

13	13	2403-0101-0185	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ (прим. Долото трехшарошечное типа СТ диаметром 394 мм)	шт.	5	382625		1913125		1913125	–	2066175
						–		–		–	153050	
14	14	2403-0101-0131	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МСЗ-ГН (прим. Долото трехшарошечное типа МС диаметром 215,9 мм)	шт.	2	176177		352354		352354	–	380542
						–		–		–	28188	
15	15	2403-0101-0131	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МСЗ-ГН (прим. Долото трехшарошечное типа ТКЗ диаметром 215,9 мм)	шт.	15,3	176177		2695508		2695508	–	2911149
						–		–		–	215641	
16	16	2403-0101-0131	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МСЗ-ГН (прим. Долото трехшарошечное типа СТ диаметром 215,9 мм)	шт.	17,66	176177		3111286		3111286	–	3360189
						–		–		–	248903	
17	17	2403-0101-0131	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МСЗ-ГН (прим. Долото трехшарошечное типа ТКЗ диаметром 112 мм)	шт.	0,33	176177		58138		58138	–	62789
						–		–		–	4651	
18	18	2101-0102-0102	Глина бентонитовая	т	107,07	37834		4050886		4050886	–	4374957
						–		–		–	324071	
19	19	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1468,14	29		42576		42576	–	45982
						–		–		–	3406	
		Раздел 2 Крепление скважин										

20	23	1104-0201-0213	Скважины глубиной до 700 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.53: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м закрепленной скважины	10,2	6660,1	4455	67933	45441	370	29493	105220
					2168,82	1232,94	22122	12576	–	7794	
21	24	2301-0303-0162	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 9,5 мм К=1,010;	м	202,202	24658		4985897		4985897	–	5384769
						–		–		–	398872	
22	25	1104-0201-0213	Скважины глубиной до 700 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.51:	м закрепленной скважины	80,5	4452,07	2969,94	358392	239080	2921	155169	554646
					1445,85	821,88	116391	66161	–	41085	
23	26	2301-0303-0141	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм К=1,010;	м	424,705	18035		7659555		7659555	–	8272319
						–		–		–	612764	

24	27	1104-0201-0213	Скважины глубиной до 700 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.50: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кэкс1=0,9;	м закрепленной скважины	114,3	4010,51	2672,96	458401	305519	4147	198290	709226
					1301,27	739,69	148735	84547	–	52535		
25	28	2301-0303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм (прим. 146 мм) К=1,010;	м	525,2	11524		6052405		6052405	–	6536597
						–		–		–	484192	
26	30	2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В (L=3 м)	шт.	33,33333	39815		1327167		1327167	–	1433340
						–		–		–	106173	
27	38	2113-0101-1502	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками ГОСТ 1581-96	т	68,56	27003		1851326		1851326	–	1999432
						–		–		–	148106	
			Итого по смете					**72 928 780**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 116 818				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 442 229				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 940 054				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					37 422 131				
			- накладные расходы, тенге					8 545 471				
			в т.ч. зарплата, тенге					769 093				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					5 402 131				
			ИТОГО ПО АКТУ:					**72 928 780**				
			Временные здания и сооружения	4,30%				3 135 937,54				
			Итого с временными					76 064 717,54				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	3,06%				2 327 580,36				

			Итого с зимними удорожаниями					78 392 297,90				
				2%				1 567 845,96				
			Налог на добавленную стоимость	12%				9 595 217,26				
			Итого с НДС					89 555 361,12				
			Тендерная скидка	10%				8 955 535,68				
			Итого со скидкой					**80 599 825,44**				

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области" БИН 150340016795

Заместитель руководителя _____ Сабырбаев С.А.

ТОО "Компания Құрылыс көмек"

Эксперт по тех.надзору _____ Шуаков А.Н.

Подрядчик: ТОО «АлматыГидроГеология»
БИН 040140003798

И.о. генерального директора _____ Ауельбаева А.Ж.

ТОО "BIMES"

Эксперт по объекту _____ Раскалиев Е.Е.

Вернуть наш экземпляр
по адресу: г.Алматы
ул.Войкова,2

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области,РК, г.Талдыкурган, ул.Кабанбай батыра 26 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	150340016795
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "АлматыГидроГеология",040617 РК, Алматинская обл, Жамбылский р-н, п.Каргалы, ул Геология, 1, тел.: 7 727 276 55 49 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040140003798

Договор (контракт) Договор №81 от 07.10.2020г.

Номер документа	Дата составления
164	24.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство и благоустройство самоизливающейся скважины в с. Добын Уйгурского района Алматинской области			раб.	1	35 592 458,87	35 592 458,87	3 813 477,74
				Итого	1	x	35 592 458,87	3 813 477,74

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Ф.Т. Дусильбаева
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.12.2020

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области" адрес: Алматинская область, г. Талдыкорган, Кабанбай Батыра, 26 БИН 150340016795

Подрядчик: ТОО «АлматыГидроГеология» адрес: Алматинская область, Жамбылский район , с.Каргалы, Геология, 1 БИН 040140003798

Наименование строительства и его адрес: "Строительство и благоустройство самоизливающейся скважины в с. Добын Уйгурского района Алматинской области"

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наимено-ован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		81					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство и благоустройство самоизливающейся скважины в с. Добын Уйгурского района Алматинской области"										
Всего выполнено по стройке с начала:	116 192 284.31									
Акт выполненых работ № 2	35 592 458.87	31 778 981.13								
Погашение аванса:									3 813 477.74	35 592 458.87
Возврат 5% удержание за ноябрь										10 677 737.66
Всего к оплате:										4 029 991.27
										28 944 712.48

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области" БИН 150340016795

Заместитель руководителя _____ Сабырбаев С.А.

ТОО "Компания Құрылыс көмек"

Эксперт по тех.надзору _____ Шуаков А.Н.

Подрядчик: ТОО «АлматыГидроГеология» БИН 040140003798

И.о. генерального директора _____ Ауельбаева А.Ж.

ТОО "BIMES"

Эксперт по объекту _____ Рыскалиев Е.Е.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области" адрес: Алматинская область, г. Талдыкорган, Кабанбай Батыра, 26
БИН 150340016795

Подрядчик: ТОО «АлматыГидроГеология» адрес: Алматинская область, Жамбылский район , с.Каргалы, Геология, 1 БИН 040140003798

Объект: "Строительство и благоустройство самоизливающейся скважины в с. Добын Уйгурского района Алматинской области" Локальная ресурсная смета № 2-1-1 Бурение сквжин водозабора

Типовой договор (контракт) № 81

Акт приемки выполненных работ № 2 за ДЕКАБРЬ 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Буровые работы										
1	7	1104-0101-0505	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	352,99492	23166,32	17668,95	8177595	6237051	53119	3251181	12343078
						5346,89	5488,73	1887425	1937494	–	914302	

2	8	1104-0101-0507	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	165,5	41388,44	31511,11	6849787	5215088	52890	2653459	10263506
						9557,76	9304,58	1581809	1539908	–	760260	
3	20	1104-0101-0505	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы (РАЗБУРИВАНИЕ ф 394 мм) НР = 85 % т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м бурения	10	31611	24094,1	316110	240941	2257	125593	477039
						7291,2	7484,5	72912	74845	–	35336	
4	21	1104-0101-0505	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы (РАЗБУРИВАНИЕ ф 215,9 мм) НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	10	23181,4	17669	231814	176690	1655	92103	349830
						5346,9	5488,7	53469	54887	–	25913	
5	22	1104-0101-0505	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы (РАЗБУРИВАНИЕ ф 112 мм) НР = 85 % т.ч. п.3.1: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м бурения	10	16859,1	12850,1	168591	128501	1204	66983	254420
		Раздел 2 Крепление скважин				3888,6	3991,8	38886	39918	–	18846	
6	23	1104-0201-0213	Скважины глубиной до 700 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.53: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м закрепленной скважины	190	6659,97	4454,91	1265394	846433	6894	549356	1959930

						2168,77	1232,81	412067	234234	–	145180	
7	25	1104-0201-0213	Скважины глубиной до 700 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.51:	м закрепленной скважины	340	4452,07	2969,94	1513705	1009780	12336	655371	2342602
						1445,85	821,87	491589	279436	–	173526	
8	27	1104-0201-0213	Скважины глубиной до 700 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.50: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кэкс1=0,9;	м закрепленной скважины	245,8282	4010,5	2672,95	985894	657086	8920	426465	1525348
						1301,27	739,69	319888	181836	–	112989	
9	31	1104-0201-0706	Трубы обсадные наружным диаметром 325 мм. Сварка НР = 85 %	сварка	28,71441	3072,85	928,84	88235	26671	10671	43931	142739
						1772,39	27,55	50893	791	–	10573	
10	32	1104-0201-0702	Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм. Сварка НР = 85 %	сварка	46,78062	2014,17	601,7	94224	28148	11590	46861	152372
						1164,71	13,77	54486	644	–	11287	
11	34	1104-0201-0806	Трубы обсадные наружным диаметром 325 мм. Резка НР = 85 %	резка	28,71441	428,77	88,81	12312	2550	1401	8115	22061
						291,18	41,3	8361	1186	–	1634	

12	37	1104-0301-0102	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	3	481424,67	279005,67	1444274	837017	–	752060	2372041
						202419	92506,67	607257	277520	–	175707	
			Итого по смете					**32 204 966**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 579 042				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 405 956				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 622 699				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					162 937				
			- накладные расходы, тенге					8 671 478				
			в т.ч. зарплата, тенге					780 433				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					2 385 553				
			ИТОГО ПО АКТУ:					**32 204 966**				
			Временные здания и сооружения	4,30%				1 384 813,52				
			Итого с временными					33 589 779,08				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	3,06%				1 027 847,24				
			Итого с зимними удорожаниями					34 617 626,32				
			Непредвиденные расходы	2%				692 352,53				
			Налог на добавленную стоимость	12%				4 237 197,46				
			Итого с НДС					39 547 176,31				
			Тендерная скидка	10%				3 954 717,44				
			Итого со скидкой					**35 592 458,87**				

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области" БИН 150340016795

Заместитель руководителя _____ **Сабырбаев С.А.**

ТОО "Компания Құрылыс көмек"

Эксперт по тех.надзору **Шуаков А.Н.**

Подрядчик: ТОО «АлматыГидроГеология» БИН 040140003798

И.о. генерального директора _____ **Ауельбаева А.Ж.**

ТОО "ТОО "BIMES"

Эксперт по объекту _____ **Рыскалиев Е.Е.**