Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211
БИН 141140003028

Справка стоимости
выполненных работ за июль (2) месяц 2022 г.
по дополнительному соглашению №2 от 20.06.2022г. к Договору № 75 от 01.07.2021г
Наименование бюджетной программы: 268- 025-032-159; 268-025-015-159.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	в том числе	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-90 «Жаркент-Кундызды» км 0-11 Панфиловского района Алматинской области»	тенге	488 949 323,52	**2021 год**						
				268-025-032-159						
				136 607 000,00	136 607 000,00	0,00	136 607 000,00	0,00	0,00	0,00
				2022 год						
				268-025-015-159						
				352 342 323,52	193 702 748,96	0,00	153 282 750,88	40 419 998,08	0,00	40 419 998,08
	Всего по акту:		**488 949 323,52**	**488 949 323,52**	**330 309 748,96**	**0,00**	**289 889 750,88**	**40 419 998,08**	**0,00**	**40 419 998,08**

Заказчик:
и.о руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ **С. Самуратов**

_____ **А. Досжанов**

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"

Утешов С.Б.

Казакстан Республикасы Алматы қаласы "AblBekAi company" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН 141140003028 Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН 050140000775

Подрядчик: ТОО "AbiBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211
БИН 141140003028

Акт приемки выполненных работ за июль (2) месяц 2022 года

по объекту: Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-90 «Жаркент-Кундызды» км 0-11 Панфиловского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Проезжая часть КМ0+000 - КМ2+400; КМ3+600 - КМ4+200										
1	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	2100		257,74	246,69	541254,00	518049,00	--	113127,00	706734,00
		НР - 72%; СП - 8%				11,05	63,77	23205,00	133917,00		52353,00	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
2	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	3675		36,00	--	132300,00	--		--	142884,00
		СП - 8%				--	--	--	--		10584,00	
3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1470		37,38	37,38	54948,60	54948,60	--	11701,20	71985,90
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,06	--	16258,20		5336,10	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	851,8	2149,14 --	-- --	1830637,45 --	-- --	1830637,45	-- 146449,97	1977087,42
5	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	м3 материала основания в плотном теле	630	1622,99 217,41	1403,41 366,83	1022483,70 136968,30	884148,30 231102,90	1367,10	397517,40 113601,60	1533602,70
6	С1211-202-0404 211-202-0404 РСНБ РК 2022	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм** *СП - 8%*	м3	377	3009,00 --	-- --	1134393,00 --	-- --	1134393,00	-- 90751,44	1225144,44
7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	т	1,26	128329,73 --	3059,34 1413,16	161695,46 --	3854,77 1780,58	157840,69	1923,02 13089,48	176707,97
8	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2 покрытия	4200	273,76 34,33	237,49 36,14	1149792,00 144186,00	997458,00 151788,00	8148,00	319662,00 117558,00	1587012,00
9	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	4200	13,18 12,10	0,09 --	55356,00 50820,00	378,00 --	4158,00	54894,00 8820,00	119070,00
10	С1212-501-0203 212-501-0203 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I** *СП - 8%*	т	613,2	14813,46 --	-- --	9083613,67 --	-- --	9083613,67	-- 726691,06	9810304,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 10 см**	м2 покрытия обочин	1800	267,01	217,19	480618,00	390942,00	396,00	228870,00	766242,00
		НР - 108%; СП - 8%			49,60	68,13	89280,00	122634,00		56754,00	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**15647091,88**	**2849778,67**	**12220553,91**	**1127694,62**	**18116775,16**
							444459,30	657480,68	--	1341988,65	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15647091,88				
	Материалы		Тенге				171909,79				
	Всего заработная плата		Тенге					1101940,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12048644,12				
	Транспортные расходы		Тенге				132300,00				
		Накладные расходы	Тенге				1127694,62				
		Сметная прибыль	Тенге				1341988,65				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18116775,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								525,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1101940,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18116775,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								525,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1101940,00			
		РАЗДЕЛ 2.Проезжая часть КМ2+400 - КМ3+600									
12	Е11-270302-0103 1127-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	1764	718,42	495,69	1267292,88	874397,16	--	669826,08	2092086,36
		НР - 108%; СП - 8%			222,73	128,86	392895,72	227309,04		154967,40	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия или основания 2. Разборка покрытия и основания 3. Стребание материала, полученного от разборки 4. Отправка в штабеля материала, полученного при разборке									
13	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	3528	170,00	--	599760,00	--		--	647740,80
		СП - 8%			--	--	--	--		47980,80	
14	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	3528	36,00	--	127008,00	--		--	137168,64
		СП - 8%			--	--	--	--		10160,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-270301-0103 1127-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	м2 площади основания	8400	220,36	170,67	1851024,00	1433628,00	3864,00	915180,00	2987460,00
		НР - 108%; СП - 8%			49,23	51,65	413532,00	433860,00		221256,00	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со стребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов									
16	С1211-202-0404 211-202-0404 РСНБ РК 2022	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1537,2	3009,00	--	4625434,80	--	4625434,80	--	4995469,58
		СП - 8%			--	--	--	--		370034,78	
17	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,232	128329,73	3059,34	158102,23	3769,10	154333,13	1880,29	172781,13
		НР - 108%; СП - 8%			--	1413,16	--	1741,01		12798,61	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
18	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1540	273,76	237,49	421590,40	365734,60	2987,60	117209,40	581904,40
		НР - 108%; СП - 8%			34,33	36,14	52868,20	55655,60		43104,60	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
19	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	1540	13,18	0,09	20297,20	138,60	1524,60	20127,80	43659,00
		НР - 108%; СП - 8%			12,10	--	18634,00	--		3234,00	
20	С1212-501-0203 212-501-0203 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	224,84	14813,46	--	3330658,35	--	3330658,35	--	3597111,74
		СП - 8%			--	--	--	--		266453,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 10 см**	м2 покрытия обочин	660	267,01	217,19	176226,60	143345,40	145,20	83919,00	280955,40
					49,60	68,13	32736,00	44965,80		20809,80	
		НР - 108%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Планировка и прикатка обочин									
		2. Распределение материалов и его разравнивание									
		3. Уплотнение катками с поливкой водой									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				12577394,46	2821012,86	8118947,68	1808142,57	15536337,05
							910665,92	763531,45	--	1150800,00	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12577394,46				
	Материалы		Тенге				162854,52				
	Всего заработная плата		Тенге					1674197,37			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7956093,15				
	Транспортные расходы		Тенге				726768,00				
		Накладные расходы	Тенге				1808142,57				
		Сметная прибыль	Тенге				1150800,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15536337,05				938,00
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1674197,37			
		Сметная заработная плата	Тенге				15536337,05				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								938,00
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1674197,37			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 3.Пересечения и примыкания

22	Е11-270301-0103 1127-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	м2 площади основания	680	220,36	170,67	149844,80	116055,60	312,80	74086,00	241842,00
					49,23	51,65	33476,40	35122,00		17911,20	
		НР - 108%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Очистка оснований									
		2. Кирковка с поливкой водой, со стребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов									
23	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	82,96	2149,14	--	178292,65	--	178292,65	--	192555,96
					--	--	--	--		14263,31	
		СП - 8%									
24	С1211-202-0403 211-202-0403 РСНБ РК 2022	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	м3	21,42	3084,48	--	66069,56	--	66069,56	--	71355,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5285,60	
25	С121 1-202-0404 211-202-0404 РСНБ РК 2022	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	21,42	3009,00	--	64452,78	--	64452,78	--	69609,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5156,22	
26	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,544	128329,73	3059,34	69811,37	1664,28	68147,09	830,26	76292,96
		НР - 108%; СП - 8%			--	1413,16	--	768,76		5651,33	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
27	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	680	273,76	237,49	186156,80	161493,20	1319,20	51754,80	256944,80
		НР - 108%; СП - 8%			34,33	36,14	23344,40	24575,20		19033,20	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
28	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	680	6,59	0,05	4481,20	34,00	333,20	4440,40	9635,60
		НР - 108%; СП - 8%			6,05	--	4114,00	--		714,00	
29	С1212-501-0203 212-501-0203 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	82,824	14813,46	--	1226910,00	--	1226910,00	--	1325063,08
		СП - 8%			--	--	--	--		98153,07	
30	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 10 см**	м2 покрытия обочин	340	267,01	217,19	90783,40	73844,60	74,80	43231,00	144734,60
		НР - 108%; СП - 8%			49,60	68,13	16864,00	23164,20		10720,20	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
31	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	20,74	2149,14	--	44573,16	--	44573,16	--	48138,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3565,83	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2081375,73	353091,68	1650485,25	174342,46	2436172,15
							77798,80	83630,16	--	180453,96	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2081375,73				
	Материалы		Тенге				70187,09				
	Всего заработная плата		Тенге					161428,96			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1580298,16				
		Накладные расходы	Тенге				174342,46				
		Сметная прибыль	Тенге				180453,96				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2436172,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80,00
		Сметная заработная плата	Тенге					161428,96			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2436172,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80,00
		Сметная заработная плата	Тенге					161428,96			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								36089284,00
Всего по смете:											**36 089 284,00**
ИТОГО С НДС-12%											**40 419 998,08**

Заказчик:
и.о руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ С. Самуратов

_____ А. Досжанов

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"

Утешов С.Б.

Казакстан Республикасы Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУлі СЕРІКТЕСТІГІ
БСН 141140003028
"AblBekAi company"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан