ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Казкомсервис"

Форма КС-3

Договор №36 от 18 августа 2021 г , доп. согл. №1 от 24.12.2021 г, доп. согл №2 от 18.01.2022 г, доп. согл. №3 от 14.06.2022 г

Наименование стройки: Реконструкция внутри поселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос. Жана-Каратон Жылыойского района

Наименование объекта: Реконструкция внутри поселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос. Жана-Каратон Жылыойского района

Код	Код	Договор		источник финансирования		организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№36	18.08.2021 г			ТОО	
		доп. Согл. №1	24.12.2021 г				
		доп. Согл. №2	18.01.2022 г				
		доп. Согл №3	14.06.2022 г				

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2022 г

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты, расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос. Жана-Каратон Жылыойского района	700 000 000,00	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00
ИТОГО	700 000 000,00	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00

Всего к оплате: 50 000 000,00 (пятьдесят миллион) тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района

Руководитель отдела _____ **Аққусов Е.С.**

Подрядчик:
ТОО "Казкомсервис"

Генеральный Директор _____ **Культекенов Б.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района

Подрядчик : ТОО "Казкомсервис"

Стройка : Реконструкция внутри поселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос.Жана-Каратон Жылыойского района

Договор подряда №36 от 18.08.2021 г, доп. согл. №1 от 24.12.2021 г, доп. согл. №2 от 18.01.2022 г, доп. согл. №3 от 14.06.2022 г

Акт

выполненных работ за июль 2022 г

Составлен (а) в ценах 2 квартал 2021 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1										
			Раздел 1: . Земляные работы										
3	1	1101-0104-0202	Устройство корыта глубиной до 50см в грунтах II группы		8000	74,41	74,41	595240	595240	0	149504	804323	
				м3 грунта		0	25,96	0	207644		59579		
4	2	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см		8000	92,83	92,83	742624	742624	0	230913	1051420	
				м3 уплотненного грунта		0	40,09	0	320712		77883		
5	3	1101-0201-0107 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см		8000	43,78	43,78	350244	350244	0	85648	470763	
				м3 уплотненного грунта		0	14,87	0	118956		34871		
6	4	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		8000	114,21	92,71	913664	741704	68000	202562	1205524	
				м3 уплотненного грунта		13	22,17	103960	177376		89298		
	4.1.	217-603-0104	Вода техническая	м3	800	85				68000			
7	5	Е11-010203-0109	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		37791,213	114,2	24,77	4315568	936126	0	2619067	7489406	
				м2 спланированной площади		89,42	6,83	3379441	258152		554771		
			Итого по разделу:									**11021436**	
			Раздел:2 . Проезжая часть										
8	17	1127-0403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне		71898,279	62,25	25,61	4475308	1841351	2157	3597803	8718960	
				м2 поверхности		36,6	9,73	2631801	699498		645849		
	17.1.	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0093	216199				2020,76			
9	18	217-203-0304	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м		71898,279	286		20562908		20562908		22207941	Казахстан
				м2							1645033		
10	19	1127-0402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смесей природной толщиной слоя 15 см. Устройство		87022	239,87	177,89	20874098	15480648	77450	10813536	34222645	
				м2 основания или покрытия		61,09	53,97	5316000	4696534		2535011		
	19.1.	217-603-0104	Вода техническая	м3	913,731	85				77667,14			
11	20	211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		14361,93277	7034		101021835		101021835		109103582	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							8081747		
12	21	1127-0403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	85470,6612	2683,74	248,43	229380947	21233861	204212487	11706725	260374686	
						46,03	80,79	3934599	6904961		19287014		
	21.1.	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	16153,955	11630,09				187871950			
	21.2.	217-603-0104	Вода техническая	м3	2564,1198	85				217950,19			
13	22	1127-0602-0901	Розлив жидкого битума перед устройством выравнивающего слоя из расчета 0,5л/м2	т	34,53	190244,84	2466,9	6569154	85182	6483972	46962	7145405	
						0	1259,3	0	43483		529289		
	22.1.	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	35,5659	182308,68				6483972,28			
14	23	1127-0602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.7см	м2 покрытия	65320	2427,35	242,43	158554600	15835625	140720836	4430369	176023767	
						30,59	32,21	1998139	2104055		13038798		
	23.1.	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	6375,232	22052				140586616,1			Казахстан 100%
	23.2.	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,7055	182308,68				128610,75			
	23.3.	217-603-0104	Вода техническая	м3	65,32	85				5552,2			
15	24	1127-0602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	65320	1618,81	0,15	105740375	9765	104675953	1139029	115429756	
						16,15	0	1054657	0		8550352		
	24.1.	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	4742,232	22052				104575700,1			Казахстан 100%
	24.2.	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,5487	182308,68				100030,59			
			Итого по разделу: 2.									**733226742**	
			ИТОГО:					654096565	57852370	577825598	35022118	744248178,00	
								18418597	15531371		55129495		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО									744248176,67	
			Временные здания и сооружения			1,04 %		7740181,037					
			Итого с временными									751988357,71	
			Зимние удорожания			1,44 %		10828632,35					
			Итого с зимними удорожаниями									762816990,06	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		15256339,8					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									778073329,86	
			Всего									778073329,86	
			в том числе на 2021 год -60%									466843997,92	
			в том числе на 2022 год -40%									311229331,94	
			в том числе в текущих ценах на 2021 год 60% к=1									466843997,92	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе в текущих ценах на 2022 год 40% к=1,0500514									326806795,73	
			Всего									793650793,65	
			Итого с коэффициентом к договорной цене , к=0,900									714285714,28	
			НДС			12 %		85714285,71					
			Итого с НДС									800000000,00	

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района"

Руководитель отдела _____ Аккусов Е.С.

Подрядчик:

ТОО "Казкомсервис"

Генеральный Директор _____ Культекенов Б.К.

Технадзор:

ТОО "АДС Сапа"

Инженер по качеству и приемки работ _____ Куанышкалиев А.К