ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Межрайонная больница Аягозского района" управления здравоохранения ВКО
ПОДРЯДЧИК: ТОО "GRAND INERT"
Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания поликлиники КГП на ПХВ "Аягозская центральная районная больница" УЗ ВКО**

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 25 июня 2020г.

код заказчика	код подрядчика	договор		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код
		234	14.05.2020г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	35 000 000							
Акт выполненных работ №1 от 25 июня	35 000 000	31 250 000	3 750 000				3 750 000	
Аванс 30%	10 500 000							
Всего к оплате:	**24 500 000**	**21 875 000**					**2 625 000**	**24 500 000**

ЗАКАЗЧИК:
КГП на ПХВ "Межрайонная больница Аягозского района" управления здравоохранения ВКО

Гл.врач _____ **Омаров Ш.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "GRAND INERT"

Директор _____ **Беляев Д.П.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "I. C. T"

_____ **Темеков А.О.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ВК ОФ АО "НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"

ГИП _____ **Жасанбаева Т.Н.**

Заказчик: **КГП на ПХВ "Межрайонная больница Аягозского района" управления здравоохранения ВКО** 118
ВКО, Аягозский район, г.Аягоз, Е.Рахимова, 1/1 Форма **2В**
БСН 080640002349 БИК ALMNKZKA ИИК KZ39826F1KZTD2999714 АО "АТФБанк"
Подрядчик: **ТОО "GRAND INERT"**
РК, г.Семей, ул.Шоже Каржаубайулы 1/2
БИН 060140023855 БИК IRTYKZKA ИИК KZ8596505F0007308087 АО "ForteBank"
Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания поликлиники КГП на ПХВ "Аягозская центральная районная больница" УЗ ВКО**
Договор №234 от 14.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1
от 25 июня 2020г.
Капитальный ремонт здания поликлиники КГП на ПХВ "Аягозская центральная районная больница" УЗ ВКО

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1-1. Демонтажные работы									
		Раздел 1 Блок А									
		1.2 2-этаж									
14	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	549	36,53	–	20056	–	–	14440	37256
					36,53	–	20056	–	–	2760	
15	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	340,2	138,37	–	47075	–	–	33894	87447
					138,37	–	47075	–	–	6478	
16	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	306,3	840,22	31,12	257358	9532	–	182112	474628
					809,1	16,68	247826	5108	–	35158	
17	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	186,5	113,18	2,81	21108	524	–	15023	39021
					110,37	1,51	20584	281	–	2890	

18 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	183,91	790,47	56,39	145375	10370	–	100745	265810
				734,08	26,75	135005	4919	–	19690	
19 1212-0104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	1805,63	172,48	–	311439	–	–	224236	578529
				172,48	–	311439	–	–	42854	
20 1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	330,55	249,03	–	82318	–	–	59269	152914
				249,03	–	82318	–	–	11327	
21 1212-0104-0507	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	714,4	203,49	–	145373	–	–	104669	270045
				203,49	–	145373	–	–	20003	
	Раздел 3 Блок В									
	3.1 1-й этаж									
24 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	59,6	1893,94	167,27	112879	9969	–	90932	220116
				1726,68	89,63	102910	5342	–	16305	
	3.2 2-й этаж									
35 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	59,6	1893,94	167,27	112879	9969	–	90932	220116
				1726,68	89,63	102910	5342	–	16305	
	3.3 3-й этаж									
45 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	59,6	1893,94	167,27	112879	9969	–	90932	220116
				1726,68	89,63	102910	5342	–	16305	
46 1146-0401-1103	Заполнение металлических дверей. Разборка НР = 84 % кмат1=0;	м2	77,28	1118,87	167,26	86466	12926	–	67592	166383
				951,6	89,64	73540	6927	–	12325	
47 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	488,3	36,53	–	17838	–	–	12843	33135

				36,53	–	17838	–	–	2454	
48 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	219,9	138,37	–	30428	–	–	21908	56523
				138,37	–	30428	–	–	4187	
49 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	142	840,21	31,12	119310	4419	–	84426	220035
				809,09	16,68	114891	2368	–	16299	
50 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	290	113,18	2,81	32822	815	–	23360	60677
				110,37	1,51	32007	437	–	4495	
51 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	40,14	790,46	56,38	31729	2263	–	21989	58015
				734,08	26,76	29466	1074	–	4297	
52 1212-0104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	513,4	172,48	–	88552	–	–	63757	164494
				172,48	–	88552	–	–	12185	
53 1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	290,02	249,03	–	72225	–	–	52002	134165
				249,03	–	72225	–	–	9938	
54 1212-0104-0507	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	616,2	203,49	–	125391	–	–	90282	232927
				203,49	–	125391	–	–	17254	
55 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	15	577		8655		–		9347
56 4131-0104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	15	396		5940		–		6415
57 4101-0101-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	15	907		13605		–		14693

								–	1088	
	Раздел 4 Водоснабжение и канализация									
	4.2 Блок В									
71 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	21	599,67	5,62	12593	118	–	9027	23350
				594,05	3	12475	63	–	1730	
72 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	746	6,5	1492	13	–	1070	2767
				739,5	3,5	1479	7	–	205	
	Раздел 5 Электроснабжение									
	5.0 Подраздел без наименования									
73 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	1300	93,63	0,22	121716	281	–	87542	225999
				93,41	0,12	121435	151	–	16741	
74 1217-0101-2801	Шкаф силовой предохранительный. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	2	2311	–	4622	–	–	3328	8586
				2311	–	4622	–	–	636	
75 1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	75	61,89	0,65	4642	49	–	3326	8605
				61,24	0,35	4593	26	–	637	
76 1217-0101-0701	Выключатели. Демонтаж НР = 72 %	шт.	40	56,6	–	2264	–	–	1630	4206
				56,6	–	2264	–	–	312	
77 1217-0101-0701	Розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	70	56,59	–	3961	–	–	2852	7358
				56,59	–	3961	–	–	545	
	Раздел 6 Отопление									
78 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	25	1135,2	48,4	28380	1210	–	20029	52282
				1086,8	25,92	27170	648	–	3873	
79 1215-0102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	20	1643,6	82,55	32872	1651	–	23116	60467
				1561,05	44,25	31221	885	–	4479	

80 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	225	417,41	3,02	93917	679	7454	61952	168339
				381,26	1,16	85784	261	–	12470	
81 1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 76 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	120	912,93	7,31	109552	877	7853	72852	196996
				840,18	3,01	100822	361	–	14592	

Итого	**4 481 762**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 298 570
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	75 634
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 542
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 307
- перевозка грузов, тенге	28 200
Накладные расходы, тенге	1 732 067
Сметная прибыль (8 %), тенге	331 984

2-1-1. Демонтажные работы. Добавляемые работы по Техническому решению №1

Раздел 2 Блок Б

1 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	26,5	1893,92	167,25	50189	4432	–	40431	97870
				1726,68	89,62	45757	2375	–	7250	

Раздел 3 Блок В. 3-й этаж

2 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	335,86	790,47	56,39	265487	18938	–	183984	485429
				734,08	26,75	246549	8984	–	35958	
3 1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	764,38	249,03	–	190356	–	–	137056	353605
				249,03	–	190356	–	–	26193	
4 1206-0101-0903	Коробки дверные из ПВХ. Демонтаж НР = 72 %	шт.	5,23	1523,71	–	7969	–	–	5738	14804

				1523,71	–	7969	–	–	1097	
	Раздел 5 Электроснабжение									
5 1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	м	200	24,62	–	4923	–	–	3545	9145
				24,62	–	4923	–	–	677	
6 1146-0302-0601	Стены бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	500	541,76	217,62	270882	108809	–	178633	485476
				324,15	101,17	162073	50585	–	35961	

Итого	**1 446 329**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	657 627
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	132 179
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	61 944
Накладные расходы, тенге	549 387
Сметная прибыль (8 %), тенге	107 136

2-1-2. Общестроительные работы

Раздел 1 Блок А

1.5 Отделка потолков 2 этажа

17 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	736,4	1369,77	9,1	1008699	6703	301695	562075	1696436
				950,98	3,11	700301	2293	–	125662	
18 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	736,4	568,36	3,73	418543	2749	140785	221112	690827
				373,45	1,88	275009	1381	–	51172	

Раздел 3 Блок В

46 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	184,837	4295		793875		793875		857385
49 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	354	434		153636		153636		165927
50 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	77	3439		264803		264803		285987
	3.3 Оконные блоки							–	21184	
62 1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	20,75	5754,7	25,06	119410	520	19059	72079	206808
				4811,13	13,45	99831	279	–	15319	
	3.6 Отделка потолков 3 этажа									
69 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	616,2	1369,77	9,1	844052	5609	252450	470329	1419531
				950,98	3,11	585993	1918	–	105150	
70 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	616,2	568,36	3,73	350226	2300	117805	185021	578067
				373,45	1,87	230121	1155	–	42820	
	3.9 Отделка стен 3 этажа									
79 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1903,73	1237,68	9,1	2356210	17330	779939	1251895	3896753
				818,89	3,11	1558941	5928	–	288648	
80 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1613,71	510,21	3,73	823334	6023	281887	430760	1354422

				331,8	1,88	535424	3026	–	100328	

	Итого	**11 152 143**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 985 620
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 234
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 980
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 105 934
	Накладные расходы, тенге	3 193 271
	Сметная прибыль (8 %), тенге	826 084

2-1-2. Общестроительные работы. Добавляемые работы по Техническому решению №1

Раздел 2 Блок Б

1 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	26,5	2643,92	217,32	70064	5759	26755	36376	114955
				1416,98	108,23	37550	2868	–	8515	
2 2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	26,5	18432		488448		488448		527524
3 1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	5,43	5754,7	25,05	31248	136	4987	18863	54120
				4811,23	13,44	26125	73	–	4009	

Раздел 3 Блок В

3.1 Двери внутренние

4 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	5,23	1809,75	221,22	9465	1157	2157	6045	16751

				1176,1	108,22	6151	566	–	1241	
5 2109-0202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	5,23	23888		124934		124934		134929
	3.3 Оконные блоки							–	9995	
6 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	184,8	2643,91	217,28	488594	40154	186578	253676	801652
				1417	108,23	261862	20000	–	59382	
7 2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	184,8	18432		3406234		3406234		3678733
	3.14 Перегородки							–	272499	
8 1110-0501-0202	Перегородки наружные и внутренние в каменных стенах. Установка перегородок из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	13,27	1565,03	222,76	20768	2956	4151	13634	37154
				1029,46	112,13	13661	1488	–	2752	
9 2109-0202-0603	Перегородки внутренние из ПВХ профилей комбинированные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части ГОСТ 30970-2014	м2	13,27	24000		318480		318480		343958
								–	25478	

Итого	**5 709 776**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	345 349
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	50 162
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 995
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 562 724

	Накладные расходы, тенге					328 594				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					422 947				
	2-1-5. Электромонтажные работы									
	Раздел 1 Электромонтажные работы									
1 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	1300	305,83	123,3	397576	160288	57368	165956	608615
				138,4	38,9	179920	50574	–	45083	
2 2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,029	58976		237614		237614		256623
3 2306-0128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6	425802		255481		255481		275919
5 2307-0201-0702	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	18682		112092		112092		121059
7 2307-0201-0918	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.8.4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	83825		167650		167650		181062
8 1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	75	2183,64	665,77	163773	49933	69652	58474	240027
				589,17	493,68	44188	37026	–	17780	
9 2307-0106-0823	Светильники офисные светодиодные марки ДСО-4.4, мощность 28 Вт, световой поток 3360 лм, степень защиты IP 31, количество LED 60 штук, СТ РК 2595-2014	шт.	196	7666		1502536		1502536		1622739
10 1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	40	1137,28	16,08	45491	643	5762	28238	79627
				977,15	3,35	39086	134	–	5898	
11 2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	115	960		110400		110400		119232

12 1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	70	1135,07	17,91	79455	1254	9800	49452	139220
				977,16	4,03	68401	282	–	10313	
13 2307-0220-0531	Розетка штепсельная четырехместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	40	1102		44080		44080		47606
14 2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	100	559		55900		55900		60372
15 2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	100	419		41900		41900		45252
19 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	30	710,43	–	21313	–	148	12911	36962
				705,5	–	21165	–	–	2738	
20 2307-0202-0106	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм x 110 мм x 70 мм	шт.	551	1298		715198		715198		772414
								–	57216	

Итого	**4 606 729**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	352 760
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	212 118
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	88 016
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 385 581
Накладные расходы, тенге	315 031
Сметная прибыль (8 %), тенге	341 239

2-1-5. Электромонтажные работы. Добавляемые работы по Техническому решению №1

2 1308-0303-0408	Шкаф распределительный ШР-11-73506-22У3, номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-100 8 штук. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	шт.	5	3025,8	97,8	15129	489	–	10662	27854
				2928	33,6	14640	168	–	2063	
3 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	200	851,41	419	170282	83800	47730	48888	236704
				193,76	145,74	38752	29148	–	17534	
4 2306-0131-0507	Кабели силовые АВВГ 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,204	856522		174730		174730		188708
6 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	500	851,42	419,01	425709	209503	119326	122217	591760
				193,76	145,73	96880	72866	–	43834	
7 2306-0131-2002	Кабели силовые АВВГз 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,51	169325		86356		86356		93264
8 1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 75х75х6 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1960	300,5	3920	601	639	2075	6475
				1340	101	2680	202	–	480	
9 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 75 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 К=1,020;	т	0,1973	267504		52779		52779		57001
10 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 К=1,020;	т	0,06085	327379		19921		19921		21515

11 1308-0303-0421	Шкаф с одним трехполюсным рубильником на ток 400 А. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	3	26032,33	1406	78097	4218	35080	28990	115654
				12933	488,33	38799	1465	–	8567	
12 5108-0401-0603(об)	Шкаф распределительный ШР-11-73506-22У3, номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-100 8 штук ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	215229		645687		–		645687
								645687	–	

Итого	**1 984 622**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	191 751
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	298 611
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	103 849
- материалы, изделия и конструкции, тенге	536 561
- оборудование, тенге	645 687
Накладные расходы, тенге	212 832
Сметная прибыль (8 %), тенге	99 180
Итого по разделам	**29 381 361**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 831 677
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	809 938
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	334 326
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 606 107
- оборудование, тенге	645 687
- перевозка грузов, тенге	28 200
Накладные расходы, тенге	6 331 182
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 128 570
Всего	**29 381 361**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	344 828
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	767 726
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	461 650
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**609 878**

Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**31 565 442**
С учетом скидки (k=0,989999991)	**31 250 000**
НДС (12 %)	3 750 000
Итого по акту	**35 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
КГП на ПХВ "Межрайонная больница Аягозского района" управления здравоохранения ВКО

Гл.врач _____ **Омаров Ш.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "GRAND INERT"

Директор _____ **Беляев Д.П.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "I. C. T"

_____ **Темеков А.О.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ВК ОФ АО "НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"

ГИП _____ **Жасанбаева Т.Н.**