ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Межрайонная больница Аягозского района" управления здравоохранения ВКО
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Sem ARTA Stroy"
Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания поликлиники КГП на ПХВ "Аягозская центральная районная больница" УЗ ВКО**

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 31 июля 2020г.

код заказчика	код подрядчика	договор		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код
		234	14.05.2020г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	55 901 412							
Акт выполненных работ №2 от 31 июля 2020г.	20 901 412	18 661 975					2 239 437	
Аванс 30%	6 270 424							
Всего к оплате:	14 630 988	13 063 383					1 567 606	14 630 988

ЗАКАЗЧИК:
КГП на ПХВ "Межрайонная больница Аягозского района" управления здравоохранения ВКО

Главврач _____ Омаров Ш.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "I. C. T"

_____ Темеков А.О.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Sem ARTA Stroy"

И.О. директора _____ Беляев Д.П.

Заказчик: **КГП на ПХВ "Межрайонная больница Аягозского района" управления здравоохранения ВКО** 118
ВКО, Аягозский район, г.Аягоз, Е.Рахимова, 1/1 Форма **2В**
БСН 080640002349 БИК ALMNKZKA ИИК KZ39826F1KZTD2999714 АО "АТФБанк"
Подрядчик: **ТОО "Sem ARTA Stroy"**
РК, г.Семей, ул.Шоже Каржаубайулы 1/2
БИН 060140023855 БИК IRTYKZKA ИИК KZ8596505F0007308087 АО "ForteBank"
Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания поликлиники КГП на ПХВ "Аягозская центральная районная больница" УЗ ВКО**
Договор №234 от 14.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №2
от 31 июля 2020г.
Капитальный ремонт здания поликлиники КГП на ПХВ "Аягозская центральная районная больница" УЗ ВКО

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1-2. Общестроительные работы									
		Раздел 1 Блок А									
		1.3 Оконные блоки									
12	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	16,2	5754,69	25,06	93226	406	14879	56274	161460
					4811,17	13,46	77941	218	–	11960	
		1.7 Отделка стен 2 этажа									
23	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2136,18	1237,68	9,1	2643907	19445	875171	1404754	4372554
					818,89	3,11	1749291	6652	–	323893	
24	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1805,63	510,21	3,73	921254	6740	315412	481990	1515504

				331,8	1,87	599102	3385	–	112260	
25 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	330,55	889,15	4,08	293907	1348	66268	181574	513519
				684,59	2,05	226291	677	–	38038	
26 1115-0107-0105	Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	198,79	4800,2	31,1	954231	6182	498056	363829	1423505
				2263,66	24,11	449993	4793	–	105445	
	1.9 Полы 2 этажа									
34 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство - тип-1 НР = 94 %	м2 покрытия	274,5	3440,16	93,82	944323	25753	511892	393726	1445093
				1481,52	44,37	406678	12179	–	107044	
35 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство - тип-2 НР = 94 %	м2 покрытия	31,8	3440,16	93,84	109397	2984	59301	45612	167410
				1481,51	44,37	47112	1411	–	12401	
36 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,8	1726,13	101,26	54891	3220	26022	24585	85834
				806,57	15,88	25649	505	–	6358	
37 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,8	1103,46	50,35	35090	1601	18013	14818	53901
				486,67	9,06	15476	288	–	3993	
38 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" - тип-3 НР = 94 %	м2 покрытия	565,1	3783,17	26,77	2137867	15126	1849668	263975	2593989
				483,23	13,72	273073	7751	–	192147	
39 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	565,1	830,63	35,89	469388	20283	216134	228757	753997
				412,27	18,38	232971	10388	–	55852	
40 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	1695,3	106,56	6,08	180658	10305	161715	12964	209112

				5,1	3,04	8638	5153	–	15490	

	Итого					**13 295 878**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 112 215				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					113 393				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					53 400				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 612 531				
	Накладные расходы, тенге					3 472 858				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					984 881				
	2-1-3. Отопление и вентиляция									
	Раздел 1 Отопление									
	1.1 Монтажные работы									
2	1116-0301-0105 Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	100	2102,32	23,61	210232	2361	159182	48641	279583
				486,89	9,45	48689	945	–	20710	
4	1116-1101-0101 Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	100	105,66	1,26	10566	126	50	10182	22408
				103,9	–	10390	–	–	1660	

	Итого					**301 991**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					59 079				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 487				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					945				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					159 232				
	Накладные расходы, тенге					58 823				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					22 370				
	2-1-4. Водоснабжение и канализация									
	Раздел 1 В1 - Блок А, Б									

1 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	100	1771,53	26,12	177153	2612	120904	53615	249229
				536,37	10,72	53637	1072	–	18461	
2 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	1873,88	26,14	93694	1307	65569	26807	130141
				536,36	10,72	26818	536	–	9640	
3 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	2188,33	26,08	26260	313	19511	6434	35310
				536,33	10,75	6436	129	–	2616	
4 1116-0401-0202	Трубопроводы и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	26	3015,62	49,58	78406	1289	53787	23344	109890
				897,31	18,85	23330	490	–	8140	
5 1116-0401-0204	Трубопроводы и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	84	3683,64	86,46	309426	7263	203344	99424	441558
				1176,42	31,36	98819	2634	–	32708	
8 2304-0902-1808	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	4506		40554		40554		43798
9 2304-0902-1809	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	4507		135210		135210		146027
10 2304-0902-1810	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4792		4792		4792		5175
11 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	3	40989,33	–	122968	–	121536	1403	134321
				477,33	–	1432	–	–	9950	

Раздел 2 ТЗ - блоки А.Б.

32	2304-0902-1809	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	4507		135210		135210		146027
33	2304-0902-1810	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4792		4792		4792		5175
34	2304-0902-1811	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	6197		6197		6197		6693
									–	496	
		Раздел 4 В1 - Блок В									
49	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	100	1771,53	26,12	177153	2612	120904	53615	249229
					536,37	10,72	53637	1072	–	18461	
50	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	52	1873,87	26,12	97441	1358	68192	27880	135347
					536,37	10,73	27891	558	–	10026	
51	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	2188,3	26,13	65649	784	48774	16085	88273
					536,37	10,73	16091	322	–	6539	
52	1116-0401-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	25	3015,6	49,56	75390	1239	51718	22446	105663
					897,32	18,84	22433	471	–	7827	
53	1116-0401-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	38	3683,61	86,45	139977	3285	91988	44977	199750
					1176,42	31,34	44704	1191	–	14796	
54	1116-0401-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	5470,5	86,4	54705	864	42077	11836	71864
					1176,4	31,4	11764	314	–	5323	

57	2304-0902-1808	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	4506		31542		31542		34065
58	2304-0902-1809	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	4507		108168		108168		116821
59	2304-0902-1810	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4792		4792		4792		5175
60	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	2	40989	–	81978	–	81023	936	89547
					477,5	–	955	–	–	6633	
		Раздел 6 ТЗ - блок В									
92	2304-0902-1809	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	4507		108168		108168		116821
93	2304-0902-1810	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4792		4792		4792		5175
94	2304-0902-1811	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	6197		6197		6197		6693
									–	496	

Итого	**2 677 767**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	387 947
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 926
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 789
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 679 741
Накладные расходы, тенге	388 802
Сметная прибыль (8 %), тенге	198 351

2-1-5. Электромонтажные работы

Раздел 1 Электромонтажные работы

1	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	1400	305,83	123,3	428160	172618	61782	178721	655431
					138,4	38,9	193760	54464	–	48550	
8	1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	87	2183,64	665,78	189977	57923	80796	67830	278432
					589,17	493,68	51258	42950	–	20625	
10	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	36	1137,36	16,11	40945	580	5187	25415	71669
					977,17	3,36	35178	121	–	5309	
12	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	100	1135,09	17,92	113509	1792	14001	70646	198887
					977,16	4,03	97716	403	–	14732	
19	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	42	710,45	–	29839	–	208	18075	51747
					705,5	–	29631	–	–	3833	

Итого	**1 256 166**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	407 543
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	232 913
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	97 938
- материалы, изделия и конструкции, тенге	161 974
Накладные расходы, тенге	360 687
Сметная прибыль (8 %), тенге	93 049
Итого по разделам	**17 531 802**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 966 784
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	371 719
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	161 072
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 613 478
- оборудование, тенге	
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы, тенге	4 281 170
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 298 651

Всего	**17 531 802**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	210 382
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	468 393
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	275 691
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	364 212
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	18 850 480
С учетом скидки (k=0,989999991)	18 661 975
НДС (12 %)	2 239 437
Итого по акту	20 901 412

ЗАКАЗЧИК:
КГП на ПХВ "Межрайонная больница Аягозского района" управления здравоохранения ВКО

Гл.врач _____ Омаров Ш.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "I. C. T"

_____ Темеков А.О.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Sem ARTA Stroy"

И.О. директора _____ Беляев Д.П.