ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Межрайонная больница Аягозского района" управления здравоохранения ВКО
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Sem ARTA Stroy"
Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания поликлиники КГП на ПХВ "Аягозская центральная районная больница" УЗ ВКО**

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 15 сентября 2020г.

код заказчика	код подрядчика	договор		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код
		234	14.05.2020г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	87 874 082							
Акт выполненных работ №3 от 15 сентября 2020г.	**31 972 670**	28 547 027					3 425 643	
Аванс 30%	9 591 801							
Всего к оплате:	**22 380 869**	**19 982 919**					**2 397 950**	**22 380 869**

ЗАКАЗЧИК:
КГП на ПХВ "Межрайонная больница Аягозского района" управления здравоохранения ВКО

Гл.врач _____ **Омаров Ш.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Sem ARTA Stroy"

И.О. директора _____ **Беляев Д.П.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "I. C. T"

_____ Темеков А.О.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ВК ОФ АО "НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"

ГИП _____ Жасанбаева Т.Н.

Заказчик: **КГП на ПХВ "Межрайонная больница Аягозского района" управления здравоохранения ВКО**
ВКО, Аягозский район, г.Аягоз, Е.Рахимова, 1/1
БСН 080640002349 БИК ALMNKZKA ИИК KZ39826F1KZTD2999714 АО "АТФБанк"
Подрядчик: **ТОО "Sem ARTA Stroy"**
РК, г.Семей, ул.Шоже Каржаубайулы 1/2
БИН 060140023855 БИК IRTYKZKA ИИК KZ8596505F0007308087 АО "ForteBank"
Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания поликлиники КГП на ПХВ "Аягозская центральная районная больница" УЗ ВКО**
Договор №234 от 14.05.2020г.

Форма **2В**

Акт приемки выполненных работ №3
от 15 сентября 2020г.
Капитальный ремонт здания поликлиники КГП на ПХВ "Аягозская центральная районная больница" УЗ ВКО

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1-1. Демонтажные работы									
		Раздел 1 Блок А									
		1.1 1-й этаж									
2	1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР = 84 % кмат1=0;	м2	118,44	1118,86	167,26	132518	19810	–	103592	254999
					951,6	89,63	112708	10616	–	18889	
3	1110-0402-0502	Демонтаж металлических дверей НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 проемов	7,56	2105,42	135,58	15917	1025	–	13809	32104
					1969,84	59,66	14892	451	–	2378	
4	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	711,79	36,53	–	26003	–	–	18722	48303
					36,53	–	26003	–	–	3578	
5	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	324,45	138,37	–	44895	–	–	32324	83397
					138,37	–	44895	–	–	6178	
6	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	286	840,21	31,12	240301	8900	–	170042	443170
					809,09	16,67	231401	4769	–	32827	

7 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	594,4	113,18	2,81	67273	1670	–	47879	124364
				110,37	1,51	65603	895	–	9212	
8 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	122,67	790,47	56,39	96967	6917	–	67198	177298
				734,08	26,75	90050	3281	–	13133	
9 1212-0104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	2218,97	172,48	–	382732	–	–	275567	710963
				172,48	–	382732	–	–	52664	
10 1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	379,81	249,03	–	94585	–	–	68101	175701
				249,03	–	94585	–	–	13015	
11 1212-0104-0507	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	880,4	203,49	–	179153	–	–	128990	332794
	1.2 2-этаж			203,49	–	179153	–	–	24651	
	Раздел 3 Блок В									
	3.2 2-й этаж									
37 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	210	36,53	–	7672	–	–	5524	14252
				36,53	–	7672	–	–	1056	
38 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	120	138,38	–	16605	–	–	11956	30846
				138,38	–	16605	–	–	2285	
40 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	118,95	113,17	2,81	13462	334	–	9581	24886
				110,37	1,5	13128	179	–	1843	
41 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	32	790,5	56,41	25296	1805	–	17530	46252
				734,09	26,75	23491	856	–	3426	
42 1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	1201	172,48	–	207151	–	–	149149	384804
				172,48	–	207151	–	–	28504	
44 1212-0104-0507	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	235	203,49	–	47820	–	–	34430	88830

					203,49	–	47820	–	–	6580	
	Раздел 4 Водоснабжение и канализация										
	4.1 Блоки А.Б										
58 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	1337	417,41	3,02	558079	4036	44298	368131	1000307
59 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	26	381,26 718,08	1,16 5,19	509745 18670	1548 135	– 1484	74097 12313	33462
60 1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	17,7	655,81 912,88	1,96 7,29	17051 16158	51 129	– 1158	2479 10745	29055
61 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	51	840,17 599,69	2,99 5,63	14871 30584	53 287	– –	2152 21925	56710
62 1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР = 72 %	прибор	8	594,06 1205,25	3,02 17,13	30297 9642	154 137	– –	4201 6896	17861
63 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	9	1188,13 745,44	9,13 6,22	9505 6709	73 56	– –	1323 4812	12443
64 1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	184	739,22 976,77	3,33 6,91	6653 179726	30 1272	– –	922 128978	333400
65 1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	120	969,86 785,72	3,71 3,46	178454 94286	682 415	– –	24696 67747	174996
	4.2 Блок В										
66 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	315	782,26 417,41	1,85 3,02	93871 131485	222 951	– 10437	12963 86733	235675
67 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	12	381,26 718,08	1,16 5,17	120097 8617	365 62	– 685	17457 5684	15445
68 1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	25	655,83 912,92	2 7,28	7870 22823	24 182	– 1636	1144 15178	41041

69 1215-0101-0202				840,2	3	21005	75	–	3040	
	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	76	976,78	6,92	74235	526	–	53274	137710
70 1215-0101-0201				969,86	3,71	73709	282	–	10201	
	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	50	785,72	3,46	39286	173	–	28228	72915
				782,26	1,86	39113	93	–	5401	
	Раздел 5 Электроснабжение									
	5.0 Подраздел без наименования									
73 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	2600	93,63	0,22	243432	562	–	175083	451996
74 1217-0101-2801				93,41	0,12	242870	301	–	33481	
	Шкаф силовой предохранительный. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	2	2311	–	4622	–	–	3328	8586
75 1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %			2311	–	4622	–	–	636	
		шт.	70	61,89	0,64	4332	45	–	3104	8031
76 1217-0101-0701	Выключатели. Демонтаж НР = 72 %			61,24	0,34	4287	24	–	595	
		шт.	40	56,6	–	2264	–	–	1630	4206
77 1217-0101-0701	Розетки. Демонтаж НР = 72 %			56,6	–	2264	–	–	312	
		шт.	60	56,58	–	3395	–	–	2444	6306
				56,58	–	3395	–	–	467	
	Раздел 6 Отопление									
78 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	41	1135,22	48,41	46544	1985	–	32849	85744
79 1215-0102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж НР = 72 %			1086,8	25,95	44559	1064	–	6351	
		шт.	30	1643,6	82,57	49308	2477	–	34674	90701
80 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20 мм. Разборка НР = 72 %			1561,03	44,23	46831	1327	–	6719	
		м трубопроводов	87	417,43	3,02	36316	263	2883	23955	65093
82 1118-0801-0101				381,26	1,16	33170	101	–	4822	
	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0,5;	узел	1	17368	786	17368	786	7238	9485	29001

				9344	335	9344	335	–	2148	
	Итого									
	в том числе					**5 883 647**				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 071 472				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					54 940				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					27 851				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					69 819				
	Накладные расходы, тенге					2 251 590				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					435 826				
	2-1-2. Общестроительные работы									
	Раздел 1 Блок А									
	1.1 Двери внутренние									
1 1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	65	4318,26	135,03	280687	8777	164543	100578	411766
2 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	40,01	1651,8	67,48	107367	4386	–	30501	185590
4 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	24,99	4295		171843		171843		141451
5 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	108	5241		130973		130973		50622
6 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	54	434		46872		46872		200562
	1.8 Полы 1 этажа			3439		185706		185706		
32 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	594,4	830,63	35,89	493726	21334	–	14856	793093
33 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	1783,2	412,27	18,38	245051	10927	227341	240619	219954
				106,56	6,08	190025	10839	–	58748	
								170100	13636	

					5,1	3,04	9086	5420	–	16293	
41	1111-0101-4001	**1.10 Плинтуса** Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	340	375,56	1,04	127689	353	77736	46789	188436
					145,88	0,52	49600	176	–	13958	
		Раздел 3 Блок В									
56	1211-0101-0701	**3.3 Оконные блоки** Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	18,3	5754,75	25,08	105312	459	16809	63569	182391
					4811,15	13,44	88044	246	–	13510	
63	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	34	1587,09	6,74	53961	229	35254	14822	74286
					543,47	1,47	18478	50	–	5503	
64	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	34	3983,74	12,26	135447	417	125350	8901	155896
					284,71	6,18	9680	210	–	11548	
		3.12 Полы 3 этажа									
102	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	419,7	830,63	35,89	348615	15064	160523	169898	559994
					412,27	18,38	173028	7715	–	41481	
103	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	1259,1	106,56	6,08	134175	7653	120106	9628	155307
					5,1	3,04	6416	3827	–	11504	

Итого	**3 319 348**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	706 750
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	65 125
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 957
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 633 156
Накладные расходы, тенге	668 440
Сметная прибыль (8 %), тенге	245 877

2-1-3. Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

1.1 Монтажные работы

2 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	150	2102,34	23,62	315351	3543	238774	72961	419377
				486,89	9,44	73034	1416	–	31065	
3 1116-0401-0103	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	45	5289,51	89,04	238028	4007	179494	54862	316321
				1211,71	32,33	54527	1455	–	23431	
9 1118-0801-0101	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка НР = 98 %	узел	1	394489	1309	394489	1309	215854	15809	430182
				15574	558	15574	558	161752	19884	

Итого	**1 165 880**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	143 135
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 859
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 429
- материалы, изделия и конструкции, тенге	634 122
- оборудование, тенге	161 752
Накладные расходы, тенге	143 632
Сметная прибыль (8 %), тенге	74 380

2-1-4. Водоснабжение и канализация

Раздел 1 В1 - Блок А, Б

1 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	57	1771,53	26,12	100977	1489	68915	30561	142061
				536,37	10,74	30573	612	–	10523	
2 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15,7	1873,89	26,11	29420	410	20589	8418	40865
				536,37	10,76	8421	169	–	3027	
6 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	260,7	102,62	1,22	26752	318	131	25777	56731
				100,89	–	26303	–	–	4202	

1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	84	102,6	1,21	8618	102	41	8306	18278
				100,89	–	8475	–	–	1354	
12 1117-0201-0103	Смесители. Установка для умывальника НР = 98 %	шт.	30	9283,17	0,13	278495	4	245067	32756	336151
				1114,13	–	33424	–	–	24900	
14 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	30	957		28710		28710		31007
15 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	33,9	808,97	–	27424	–	13458	13687	44400
				411,98	–	13966	–	–	3289	
19 1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише НР = 98 %	шт.	3	2224	35,67	6672	107	68	6412	14131
				2165,67	15,33	6497	46	–	1047	
20 2308-0307-0108	Шкаф пожарный ШПК-315 ВОБ/ВОК	шт.	3	21388		64164		64164		69297
21 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	3	24174,33	147,33	72523	442	67784	4364	83038
				1432,33	52	4297	156	–	6151	
22 2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	6	7660		45960		45960		49637
23 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	537		2685		2685		2900
	Раздел 2 ТЗ - блоки А,Б.							–	215	
27 1116-0301-0101	Трубопроводы ТЗ отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	140	1493,8	22,93	209132	3210	139743	66114	297266
				472,71	9,17	66179	1284	–	22020	
28 1116-0301-0102	Трубопроводы ТЗ отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	63	1629,11	22,92	102634	1444	71410	29750	142975
				472,7	9,16	29780	577	–	10591	

1116-0301-0103	Трубопроводы ТЗ отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1383,75 472,75	22,75 9,25	5535 1891	91 37	3553 –	1889 594	8018
30 1116-0301-0104	Трубопроводы ТЗ отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	29	1954,31 472,69	22,93 9,17	56675 13708	665 266	42302 –	13695 5630	76000
31 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	236	102,62 100,89	1,22 –	24218 23811	288 –	119 –	23335 3804	51357
35 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	14	99,71 53,29	2,93 0,29	1396 746	41 4	609 –	518 153	2067
36 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	28	89,46 31,18	2,07 0,36	2505 873	58 10	1574 –	609 249	3363
	Раздел 3 К1 - блоки А.Б.									
	3.1 К1									
38 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка выпуска НР = 98 %	м трубопровода	6	2161 925,5	4,33 1,33	12966 5553	26 8	7387 –	5450 1473	19889
39 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	178	2160,8 925,43	4,21 1,36	384622 164726	750 242	219146 –	161669 43703	589994
40 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	120	1211,48 965,09	1,73 0,6	145378 115811	208 72	29359 –	113565 20715	279658
41 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	35	484		16940		16940		18295
42 2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	50	187		9350		9350		10098

1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	2	6016	–	12032	–	5128	6766	20302
44 2113-0805-0203	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	1	3452 7136	–	6904 7136	–	– 7136	1504 –	7707
	3.2 Сантехническое оборудование									
	Раздел 5 Водомерный узел									
75 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	4650,67 3803,33	325,67 76,67	13952 11410	977 230	1565 –	11407 2029	27388
76 2304-0902-1804	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	28739		86217		86217		93114
77 1312-1302-0304	Задвижка стальная низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	13677 11072	1293 520	13677 11072	1293 520	1312 –	7071 1660	22408
78 5101-0102-1805(об)	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1110015		1110015		–		1110015
79 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	1270,5 1141,5	67,5 –	2541 2283	135 –	123 –	2260 384	5185
80 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3206		6412		6412		6925
81 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2549 2150	101 17	2549 2150	101 17	298 –	2124 374	5047

2304-0902-1809	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4507		4507		4507		4868
								–	361	
	Итого					**3 690 435**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					588 853				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 159				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 250				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 211 762				
	- оборудование, тенге					1 110 015				
	Накладные расходы, тенге					576 503				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					191 143				
	Добавляемые виды работ по Техническому решению №2									
	2-1-1. Демонтажные работы									
	Раздел 1 Блок А.									
	1.2 2-й этаж									
1	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка НР = 72 %	м2 перегородок	32,7	1835,17	200,06	60010	6542	–	40686	108752
					1635,11	93	53468	3041	–	8056	
2	1203-0101-0102	Стены деревянные. Разборка НР = 72 %	м2 стен	15	554,67	111,47	8320	1672	–	5258	14664
					443,2	43,67	6648	655	–	1086	
3	1213-0103-0401	Перегородки пластиковые. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	15	91,87	5,53	1378	83	–	963	2528
					86,33	2,8	1295	42	–	187	
	Раздел 3 Блок В.									
	3.3 3-й этаж									
4	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	3	2127,33	118	6382	354	–	4459	11708
					2009,33	55	6028	165	–	867	
5	1110-0402-0502	Проемы дверные металлические. Демонтаж НР = 90 % кмат1=0;	м2 проемов	3,78	2631,75	169,58	9948	641	–	8630	20064
					2462,17	74,6	9307	282	–	1486	
	Всего					**157 716**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					76 746				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 292				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 185				

	Накладные расходы, тенге					59 996				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					11 682				
	Добавляемые виды работ по Техническому решению №2									
	2-1-2. Общестроительные работы									
	Раздел 1 Блок А.									
	1.3 Оконные блоки									
1	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	1,5	3066	218	4599	327	1962	2224	7369
					1540	107,33	2310	161	–	546	
2	2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,5	20136		30204		30204	–	32620
					–		–		–	2416	
3	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	0,91	1586,81	6,59	1444	6	943	397	1988
					543,96	1,1	495	1	–	147	
4	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	0,91	3983,52	12,09	3625	11	3355	239	4173
					284,62	6,59	259	6	–	309	
	1.7 Отделка стен 2 этажа										
5	1203-0101-1201	Стены. Укрепление НР = 72 %	м сжимов	2,6	5497,69	46,92	14294	122	7464	4874	20701
					2580	23,46	6708	61	–	1533	
6	1112-0101-1303	Стены. Утепление плитами из минеральной ваты НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	20	5838,35	64,25	116767	1285	102848	11915	138977
					631,7	15,85	12634	317	–	10295	
7	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	30	2387,2	18,13	71616	544	36425	31375	111230
					1154,9	7,13	34647	214	–	8239	
8	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	3,6	29935,28	3011,39	107767	10841	76979	20867	138925
					5540,83	691,94	19947	2491	–	10291	
	1.12 Перегородки из ПВХ										

9 1110-0501-0202	Перегородки наружные и внутренние в каменных стенах. Установка перегородок из ПВХ профилей НР = 90 % –	м2 проемов	5,61	1564,88	222,64	8779	1249	1755	5764	15706
				1029,41	112,12	5775	629	–	1163	
10 2109-0202-0603	Перегородки внутренние из ПВХ профилей комбинированные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	5,61	24000		134640		134640	–	145411
				–		–		–	10771	
11 1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	1,89	2453,44	236,51	4637	447	1828	2322	7516
				1249,74	115,34	2362	218	–	557	
12 2109-0202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,89	23888		45148		45148	–	48760
				–		–		–	3612	
13 1110-0501-0202	Перегородки внутренние в каменных стенах. Демонтаж перегородки из ПВХ профилей с дверным проемом НР = 90 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	м2 проемов	7,5	626,13	111,47	4696	836	–	3853	9233
				514,67	56,13	3860	421	–	684	
14 1110-0501-0202	Перегородки внутренние в каменных стенах. Установка ранее демонтированной перегородки из ПВХ профилей с дверным проемом НР = 90 %	м2 проемов	7,5	1565,07	222,8	11738	1671	2346	7706	21000
				1029,47	112,13	7721	841	–	1556	
	Всего									
	в том числе					**703 609**				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					96 718				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 339				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 360				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					445 897				
	Накладные расходы, тенге					91 536				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					52 119				

Добавляемые виды работ по Техническому решению №2

2-1-3. Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

1 1116-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	341,55	1270,2	20,15	433836	6882	149189	274633	765147
				813,25	7,24	277765	2473	–	56678	
2 2305-1001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2277	2286		5205222		5205222	–	5621640
				–		–		–	416418	
3 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	260	1644	23,62	427439	6140	294707	126467	598218
				486,89	9,45	126592	2456	–	44312	
4 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	260	105,66	1,25	27472	326	131	26475	58263
				103,9	–	27015	–	–	4316	
	Всего					**7 043 268**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					431 372				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 348				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 929				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 649 249				
	Накладные расходы, тенге					427 575				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					521 724				
	Добавляемые виды работ по Техническому решению №2									
	2-1-4. Водоснабжение и канализация									
	Раздел 3 К1 - блоки А, Б									
	3.2 Сантехническое оборудование									
1 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	30	2903,33	83,83	87100	2515	10098	74263	174272
				2482,9	43,07	74487	1292	–	12909	
2 2303-0102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	30	6259		187770		187770		202792
3 2302-1104-3303	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м	шт.	60	360		21600		21600		23328
								–	1728	

Раздел 8 Наружные сети канализации

8.0 Подраздел без наименования

4 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	72	4740,85	–	341341	–	–	245766	634076
				4740,85	–	341341	–	–	46969	
5 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	42	934,67	4,21	39256	177	211	38147	83595
				925,43	1,38	38868	58	–	6192	
6 2301-0506-0211	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 160x6,2 ГОСТ 22689-2014	м	42	2598		109116		109116		117845
7 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	31	934,61	4,19	28973	130	155	28155	61698
				925,42	1,35	28688	42	–	4570	
8 2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	31	1214		37634		37634		40645
9 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	969,13	1,75	7753	14	18	7571	16550
				965,13	0,5	7721	4	–	1226	
10 2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	8	240		1920		1920		2074
11 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: полуотводы. Установка НР = 99 %	шт.	4	1767,75	1162,25	7071	4649	–	3697	11629
				605,5	328	2422	1312	–	861	
12 2302-0301-0410	Отвод полиэтиленовый 90° DN 150, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	6496		25984		25984		28063
13 1122-0801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка НР = 99 %	шт.	3	3530	2318,67	10590	6956	–	5539	17419
				1211,33	653,67	3634	1961	–	1290	
14 2302-0303-6606	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1836		5508		5508		5949

15 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники диаметром 100. Установка НР = 99 %	шт.	4	2605,25	1711,5	10421	6846	–	5453	17144
				893,75	483,25	3575	1933	–	1270	
16 2302-0303-2406	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1286		5144		5144		5556
17 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники од 50 мм. Установка НР = 99 %	шт.	4	2605,25	1711,5	10421	6846	–	5453	17144
				893,75	483,25	3575	1933	–	1270	
18 2302-0303-2402	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	673		2692		2692		2907
19 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	шт.	5	1767,6	1162	8838	5810	–	4621	14536
				605,6	328	3028	1640	–	1077	
20 2302-0301-0409	Отвод полиэтиленовый 90° DN 100, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	3957		19785		19785		21368
21 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	шт.	4	1767,75	1162,25	7071	4649	–	3697	11629
				605,5	328	2422	1312	–	861	
22 2302-0301-0406	Отвод полиэтиленовый 90° DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	985		3940		3940		4255
23 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: муфты диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	3	2605	1711,33	7815	5134	–	4089	12856
24 2902-0301-0101	Муфта канализационная диаметром 150 мм	шт	3	893,67 680	483	2681 2040	1449	– 2040	952	2203
25 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: муфты диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	шт.	3	2605	1711,33	7815	5134	–	4089	12856
26 2902-0301-0102	Муфта канализационная диаметром 100 мм	шт	3	893,67 470	483	2681 1410	1449	– 1410	952	1523
27 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: муфты диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	шт.	4	2605,25	1711,5	10421	6846	–	5453	17144
28 2902-0301-0102	Муфта канализационная диаметром 50 мм	шт	4	893,75 205	483,25	3575 820	1933	– 820	1270	886
								–	66	

Раздел 9 Блок А. Душевые кабины

29 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	29,22	1639,36	18,07	47902	528	13628	30560	84739
				1154,89	7,15	33746	209	–	6277	
30 1113-0301-0401	Поверхности гипсокартонные. Огрунтовка грунтовкой для дерева акриловой за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	29,22	505,41	6,47	14768	189	12198	1664	17747
				81,49	1,03	2381	30	–	1315	
31 1115-0107-0106	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по дереву НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	29,22	7173,85	44,32	209620	1295	129421	63852	295350
				2700,34	31,18	78904	911	–	21878	
32 1117-0101-0110	Поддоны душевые. Установка НР = 98 %	комплект	2	2141	276,5	4282	553	578	3364	8258
				1575,5	141	3151	282	–	612	
33 2303-0102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	10370		20740		20740		22399
34 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	2	1154	–	2308	–	80	2183	4850
				1114	–	2228	–	–	359	
35 2303-0102-1250	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	7770		15540		15540		16783
36 1119-0101-0202	Водонагреватели емкостные. Установка НР = 98 %	прибор	32	39933,63	573,41	1277876	18349	956996	305526	1710074
				9454,09	288,44	302531	9230	–	126672	
37 5104-0106-0106(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект	30	30585		917550		–		917550
38 5104-0106-0112(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	комплект	2	76782		153564		–		153564

39 2302-1104-3303	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м	шт.	60	360		21600		21600		23328
40 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	30	2548,5	100,27	76455	3008	8938	63727	151397
				2150,3	17,3	64509	519	–	11215	
41 2304-0901-0501	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	1550		46500		46500		50220
								–	3720	

Итого	**5 018 201**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 006 148
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	79 628
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 499
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 662 064
- оборудование, тенге	1 071 114
Накладные расходы, тенге	906 869
Сметная прибыль (8 %), тенге	292 378
Итого по разделам	**26 982 106**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 156 125
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	295 837
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	129 521
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 157 720
- оборудование, тенге	2 342 881
Накладные расходы, тенге	5 204 412
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 825 131
Всего	**26 982 106**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	295 671
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	658 283
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	387 457
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**511 864**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**28 835 381**

С учетом скидки (k=0,989999991)	28 547 027
НДС (12 %)	3 425 643
Итого по акту	31 972 670

ЗАКАЗЧИК:
КГП на ПХВ "Межрайонная больница Аягозского района" управления здравоохранения ВКО

Гл.врач _____ Омаров Ш.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Sem ARTA Stroy"

И.О. директора _____ Беляев Д.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "I. C. T"

_____ Темеков А.О.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ВК ОФ АО "НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"

ГИП _____ Жасанбаева Т.Н.