ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Межрайонная больница Аягозского района" управления здравоохранения ВКО
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Sem ARTA Stroy"
Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания поликлиники КГП на ПХВ "Аягозская центральная районная больница" УЗ ВКО**

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат
от 27 октября 2020г.

код заказчика	код подрядчика	договор		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код
		234	14.05.2020г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	133 580 488							
Акт выполненных работ №4 от 26 октября 2020г.	**45 706 406**	40 809 291					4 897 115	
Аванс 30%	13 711 922							
Всего к оплате:	**31 994 484**	**28 566 504**					**3 427 980**	**31 994 484**

ЗАКАЗЧИК:
КГП на ПХВ "Межрайонная больница Аягозского района" управления здравоохранения ВКО

Гл.врач _____ **Омаров Ш.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Sem ARTA Stroy"

Ген.директор _____ Касымов А.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "І.С.Т."

_____ **Темеков А.О.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ВК ОФ АО "НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"

ГИП _____ Жасанбаева Т.Н.

Заказчик: **КГП на ПХВ "Межрайонная больница Аягозского района" управления здравоохранения ВКО** 118
ВКО, Аягозский район, г.Аягоз, Е.Рахимова, 1/1 Форма **2В**
БСН 080640002349 БИК ALMNKZKA ИИК KZ39826F1KZTD2999714 АО "АТФБанк"
Подрядчик: **ТОО "Sem ARTA Stroy"**
РК, г.Семей, ул.Шоже Каржаубайулы 1/2
БИН 060140023855 БИК IRTYKZKA ИИК KZ8596505F0007308087 АО "ForteBank"
Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания поликлиники КГП на ПХВ "Аягозская центральная районная больница" УЗ ВКО**
Договор №234 от 14.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №4
от 27 октября 2020г.
Капитальный ремонт здания поликлиники КГП на ПХВ "Аягозская центральная районная больница" УЗ ВКО

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1-1. Демонтажные работы									
		Раздел 3 Блок В									
		3.1 1-й этаж									
25	1146-0401-1103	Заполнение металлических дверей. Разборка НР = 84 % кмат1=0;	м2	86,415	1118,87	167,26	96687	14454	–	75582	186051
					951,61	89,63	82233	7745	–	13782	
26	1110-0402-0502	Демонтаж металлических дверей НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 проемов	17,64	2105,44	135,6	37140	2392	–	32221	74910
					1969,84	59,69	34748	1053	–	5549	
27	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	403,09	36,53	–	14725	–	–	10602	27353
					36,53	–	14725	–	–	2026	
28	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	376,21	138,37	–	52057	–	–	37481	96701
					138,37	–	52057	–	–	7163	
29	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	290,8	840,21	31,12	244334	9049	–	172896	450608
					809,1	16,67	235285	4849	–	33378	

30	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	329,6	113,18	2,81	37304	926	–	26549	68961
					110,37	1,5	36378	496	–	5108	
31	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	71,55	790,47	56,38	56558	4034	–	39195	103413
					734,09	26,75	52524	1914	–	7660	
32	1212-0104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	1802,09	172,48	–	310828	–	–	223796	577394
					172,48	–	310828	–	–	42770	
33	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	453,94	249,03	–	113046	–	–	81393	209994
					249,03	–	113046	–	–	15555	
34	1212-0104-0507	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	620	203,49	–	126164	–	–	90838	234362
					203,49	–	126164	–	–	17360	
		3.2 2-й этаж									
36	1146-0401-1103	Заполнение металлических дверей. Разборка НР = 84 % кмат1=0;	м2	85,575	1118,87	167,26	95747	14313	–	74847	184242
					951,61	89,63	81434	7670	–	13648	
37	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	270,27	36,53	–	9873	–	–	7109	18341
					36,53	–	9873	–	–	1359	
38	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	156,46	138,37	–	21650	–	–	15588	40217
					138,37	–	21650	–	–	2979	
39	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	246	840,21	31,12	206692	7655	–	146260	381188
					809,09	16,67	199037	4102	–	28236	
40	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	260,05	113,18	2,81	29432	731	–	20946	54408
					110,37	1,5	28701	391	–	4030	
41	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	36,78	790,48	56,39	29074	2074	–	20148	53160
					734,09	26,75	27000	984	–	3938	
42	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	601,09	172,48	–	103677	–	–	74647	192590

					172,48	–	103677	–	–	14266	
43	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	332,63	249,03	–	82836	–	–	59642	153876
					249,03	–	82836	–	–	11398	
44	1212-0104-0507	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	390	203,49	–	79361	–	–	57140	147421
					203,49	–	79361	–	–	10920	
		Раздел 4 Водоснабжение и канализация									
		4.1 Блоки А.Б									
60	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	66,3	912,94	7,32	60528	485	4339	40251	108841
					840,18	3,02	55704	200	–	8062	
		4.2 Блок В									
66	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	330	417,41	3,02	137745	996	10933	90863	246897
					381,26	1,16	125816	382	–	18289	
67	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	13	718,08	5,15	9335	67	742	6157	16731
					655,85	2	8526	26	–	1239	
68	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	23	912,96	7,3	20998	168	1506	13963	37758
					840,17	3	19324	69	–	2797	
69	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	54	976,76	6,91	52745	373	–	37852	97845
					969,85	3,7	52372	200	–	7248	
70	1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	38	785,71	3,45	29857	131	–	21453	55415
					782,26	1,84	29726	70	–	4105	
71	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	44	599,66	5,61	26385	247	–	18914	48923
					594,05	3	26138	132	–	3624	
72	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	5	745,4	6,2	3727	31	–	2673	6912
					739,2	3,4	3696	17	–	512	
		Раздел 5 Электроснабжение									
73	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	1950	93,63	0,22	182574	421	–	131313	338998

				93,41	0,12	182153	226	–	25111	
74	1217-0101-2801	Шкаф силовой предохранительный. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	8	2311	–	18488	–	–	13311	34343
					2311	–	18488	–	–	2544	
75	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	51	61,88	0,65	3156	33	–	2262	5851
					61,24	0,35	3123	18	–	433	
76	1217-0101-0701	Выключатели. Демонтаж НР = 72 %	шт.	35	56,6	–	1981	–	–	1426	3680
					56,6	–	1981	–	–	273	
77	1217-0101-0701	Розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	110	56,59	–	6225	–	–	4482	11564
					56,59	–	6225	–	–	857	

	Итого	**4 268 948**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 224 829
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	58 580
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 544
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 520
	Накладные расходы, тенге	1 651 800
	Сметная прибыль (8 %), тенге	316 219

2-1-2. Общестроительные работы

Раздел 1 Блок А

1.1 Двери внутренние

1	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	143,11	4318,27	135,04	617987	19325	362273	221441	906582
					1651,8	67,47	236389	9656	–	67154	
2	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	131,35	4295		564148		564148		609280
3	2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	11,76	5099		59964		59964		64761

5	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	360	434		156240		156240		168739
6	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	63	3439		216657		216657		233990
		1.2 Двери наружные							–	17333	
7	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	7,56	2812,96	63,89	21266	483	1192	13663	37723
					2591,4	27,78	19591	210	–	2794	
8	2109-0402-0402	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	7,56	74704		564762		564762		609943
9	2109-0404-0106	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	10342		31026		31026		33508
									–	2482	
		1.4 Отделка потолков 1 этажа									
15	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	880,4	1369,77	9,1	1205946	8014	360690	671987	2028168
					950,98	3,11	837242	2742	–	150235	
16	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	880,4	568,36	3,73	500386	3286	168314	264349	825914
					373,45	1,87	328786	1650	–	61179	
		1.6 Отделка стен 1 этажа									
19	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2598,78	1237,68	9,1	3216457	23656	1064693	1708960	5319450
					818,89	3,11	2128108	8092	–	394033	
20	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2218,97	510,21	3,73	1132145	8282	387616	592326	1862429
					331,8	1,87	736247	4160	–	137958	
		1.8 Полы 1 этажа									

27 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство - тип-1 НР = 94 %	м2 покрытия	65	3440,18	93,83	223612	6099	121214	93232	342192
				1481,52	44,37	96299	2884	–	25348	
29 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	14,8	1726,01	101,22	25545	1498	12110	11442	39946
				806,55	15,88	11937	235	–	2959	
30 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	14,8	1103,51	50,34	16332	745	8384	6896	25086
				486,69	8,99	7203	133	–	1858	
	1.10 Плинтуса									
41 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	920,79	375,56	1,04	345808	956	210524	126718	510328
				145,88	0,52	134328	478	–	37802	
	Раздел 3 Блок В									
46 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	38,288	4295		164447		164447		177603
47 2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	14,7	5099		74955		74955		80951
48 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	13,23	5241		69338		69338		74885
49 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	202	434		87668		87668		94681
50 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	62	3439		213218		213218		230275
53 2109-0404-0106	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	7	10342		72394		72394		78186
	3.3 Оконные блоки							–	5792	

59	1211-0101-0701									
	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	25,75	5754,68	25,05	148183	645	23651	89448	256641
				4811,15	13,44	123887	346	–	19010	
62	1211-0101-0701									
	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	5	5754,6	25	28773	125	4592	17369	49833
				4811,2	13,4	24056	67	–	3691	
	3.4 Отделка потолков 1 этажа									
65	1115-0206-0206									
	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	620,4	1369,77	9,1	849805	5647	254171	473536	1429208
				950,98	3,12	589987	1933	–	105867	
66	1115-0405-0106									
	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	620,4	568,36	3,73	352613	2316	118608	186282	582007
				373,45	1,87	231689	1163	–	43112	
	3.7 Отделка стен 1 этажа									
71	1115-0206-0203									
	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1972,1	1237,68	9,1	2440828	17951	807949	1296855	4036698
				818,89	3,11	1614928	6141	–	299015	
72	1115-0405-0105									
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1518,16	510,21	3,73	774585	5667	265197	405254	1274226
				331,8	1,87	503721	2846	–	94387	
	3.10 Полы 1 этажа									
85	1111-0101-0401									
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	11,2	1726,07	101,25	19332	1134	9164	8658	30229
				806,61	15,8	9034	177	–	2239	
86	1111-0101-0402									
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	11,2	1103,39	50,36	12358	564	6343	5219	18983
				486,7	9,02	5451	101	–	1406	

88 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	329,6	830,63	35,89	273776	11830	126063	133425	439777
				412,27	18,38	135883	6059	–	32576	
89 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	988,8	106,56	6,08	105370	6010	94322	7561	121965
				5,1	3,04	5038	3006	–	9034	
	3.12 Полы 3 этажа									
99 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	4,7	1726,17	101,28	8113	476	3846	3634	12687
				806,6	15,96	3791	75	–	940	
100 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	4,7	1103,4	50,43	5186	237	2662	2190	7966
				486,6	9,15	2287	43	–	590	
	3.13 Плинтуса									
104 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	1396,08	375,56	1,04	524306	1450	319191	192127	773748
				145,88	0,52	203665	725	–	57315	

Итого	**23 388 588**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 989 547
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	126 396
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 922
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 007 586
Накладные расходы, тенге	6 532 572
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 732 487

2-1-3. Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

1.1 Монтажные работы

2 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	271,4	2102,32	23,62	570571	6410	432019	132012	758790
				486,89	9,45	132142	2564	–	56207	

4 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	421,4	105,66	1,26	44526	529	212	42909	94430
				103,9	–	43785	–	–	6995	
5 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	45	105,67	1,24	4755	56	23	4582	10084
				103,91	–	4676	–	–	747	
7 2111-0403-0609	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	6	2653		15918		15918		17191
8 2111-0403-0616	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	45	4433		199485		199485		215444
								–	15959	
	Раздел 2 Вентиляция									
13 2305-0404-0235	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	136626		136626		136626		147556
	2.2 Рентген кабинет							–	10930	
14 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	14,4	5265,56	52,78	75824	760	45545	29235	113464
				2049,93	21,74	29519	313	–	8405	
17 2305-0404-0235	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	136626		136626		136626		147556
	2.3 Лаборатория							–	10930	
	Итого					**1 504 515**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					210 122				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 755				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 877				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					966 454				
	Накладные расходы, тенге					208 738				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					111 446				
	2-1-4. Водоснабжение и канализация									
	Раздел 2 ТЗ - блоки А.Б.									
27 1116-0301-0101	Трубопроводы ТЗ отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	280	1493,79	22,93	418261	6420	279484	132226	594526
				472,7	9,17	132357	2567	–	44039	
28 1116-0301-0102	Трубопроводы ТЗ отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	127	1629,12	22,93	206898	2912	143952	59975	288223
				472,71	9,17	60034	1165	–	21350	
29 1116-0301-0103	Трубопроводы ТЗ отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	1383,63	22,88	11069	183	7104	3778	16035
				472,75	9,13	3782	73	–	1188	
30 1116-0301-0104	Трубопроводы ТЗ отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	57	1954,33	22,93	111397	1307	83146	26918	149380
				472,7	9,18	26944	523	–	11065	
31 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	472	102,61	1,22	48433	575	237	46669	102710
				100,89	–	47621	–	–	7608	
35 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	28	99,79	2,93	2794	82	1219	1037	4137
				53,32	0,36	1493	10	–	306	
36 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	56	89,45	2,07	5009	116	3148	1218	6725
				31,16	0,36	1745	20	–	498	
37 1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	1,22	97098,36	2596,72	118460	3168	42087	56839	189323
				60004,1	1297,54	73205	1583	–	14024	

	Раздел 3 К1 - блоки А.Б.									
	3.1 К1									
45 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	18752,5	1368,75	15002	1095	12704	1323	17631
				1503,75	313,75	1203	251	–	1306	
	3.2 Сантехническое оборудование									
46 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	51	9667,43	111,57	493039	5690	329064	157962	703081
				3103,63	56,88	158285	2901	–	52080	
47 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	9	22246,33	221,67	200217	1995	166904	31695	250465
				3479,78	113,78	31318	1024	–	18553	
48 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	8	9817,38	83,88	78539	671	58005	19804	106210
				2482,88	43,13	19863	345	–	7867	
	Раздел 5 Водомерный узел									
83 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	689	35	689	35	22	636	1431
				632	17	632	17	–	106	
84 2303-0301-0212	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	27125		27125		27125		29295
85 1118-1101-0103	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка НР = 98 %	комплект	1	12002	–	12002	–	11499	493	13495
				503	–	503	–	–	1000	
86 1118-0501-0206	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 100 мм. Установка НР = 98 %	вставка	2	20863	208	41726	416	36100	5203	50683
				2605	49,5	5210	99	–	3754	
	Раздел 6 Т3 - блок В									
87 1116-0301-0101	Трубопроводы Т3 из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	225	1493,79	22,93	336102	5159	224584	106253	477743
				472,71	9,16	106359	2062	–	35388	
88 1116-0301-0102	Трубопроводы Т3 из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	42	1629,14	22,93	68424	963	47607	19834	95319
				472,71	9,17	19854	385	–	7061	

89 1116-0301-0103	Трубопроводы ТЗ из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	1383,53	22,93	41506	688	26637	14168	60128
				472,7	9,2	14181	276	–	4454	
90 1116-0301-0104	Трубопроводы ТЗ из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	38	1954,34	22,95	74265	872	55430	17946	99588
				472,71	9,18	17963	349	–	7377	
91 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	335	102,61	1,22	34376	408	169	33123	72899
				100,89	–	33799	–	–	5400	
95 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	40	99,78	2,93	3991	117	1742	1481	5910
				53,3	0,35	2132	14	–	438	
96 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	20	89,4	2,05	1788	41	1124	434	2400
				31,15	0,3	623	6	–	178	
97 1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	1	97099	2597	97099	2597	34498	46590	155184
				60004	1298	60004	1298	–	11495	
	Раздел 7 К1 - блок В									
98 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка выпуска НР = 98 %	м трубопровода	6	2161	4,33	12966	26	7387	5450	19889
				925,5	1,33	5553	8	–	1473	
99 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	124	2148,65	4,21	266433	522	151158	112623	409380
				925,43	1,35	114753	168	–	30324	
100 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	88	1209,07	1,72	106398	151	21319	83280	204852
				965,09	0,59	84928	52	–	15174	
101 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	32	484		15488		15488		16727

102	2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	60	187		11220		11220		12118
103	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	2	6016	–	12032	–	5128	6766	20302
					3452	–	6904	–	–	1504	
104	2113-0805-0203	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	1	7136		7136		7136		7707
105	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	18752,5	1368,75	15002	1095	12704	1323	17631
					1503,75	313,75	1203	251	–	1306	
106	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	65	9667,42	111,57	628382	7252	419395	201323	896081
					3103,62	56,88	201735	3697	–	66376	
107	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	7	22246,43	221,71	155725	1552	129815	24651	194806
					3479,71	113,71	24358	796	–	14430	

Итого **5 292 014**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 258 544
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 46 108
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 19 940
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 374 341

Накладные расходы, тенге 1 221 021

Сметная прибыль (8 %), тенге 392 000

2-1-5. Электромонтажные работы

Раздел 1 Электромонтажные работы

1	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	3150	305,83	123,3	963358	388391	139007	402124	1474721
					138,4	38,9	435960	122545	–	109239	
3	2306-0128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,338	425802		569723		569723		615301
6	1310-0408-0503	Щит распределительный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	49971,83	–	299831	–	8375	177788	515829

				48576	–	291456	–	–	38210	
7	2307-0201-0918	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.8.4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	83825		335300		335300	362124
8	1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	34	2183,65	665,76	74244	22636	31576	26509	108813
					589,18	493,71	20032	16786	–	8060	
10	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	39	1137,28	16,08	44354	627	5618	27533	77638
					977,15	3,36	38109	131	–	5751	
12	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	70	1135,07	17,91	79455	1254	9800	49452	139220
					977,16	4,03	68401	282	–	10313	
19	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	479	710,45	–	340305	–	2370	206140	590161
					705,5	–	337935	–	–	43716	

Итого	**3 883 807**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 191 893
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	412 908
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	139 744
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 101 769
Накладные расходы, тенге	889 546
Сметная прибыль (8 %), тенге	287 691
Итого по разделам	**38 337 872**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 874 935
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	651 747
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	246 027
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 647 670
Накладные расходы, тенге	10 503 677
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 839 843
Всего	**38 337 872**

Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	460 054
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	1 024 266
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	602 871
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**796 444**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**41 221 507**
С учетом скидки (k=0,989999991)	**40 809 292**
НДС (12 %)	4 897 115
Итого по акту	**45 706 406**

ЗАКАЗЧИК:
КГП на ПХВ "Межрайонная больница Аягозского района" управления здравоохранения ВКО

Гл.врач _____ **Омаров Ш.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Sem ARTA Stroy"

Ген.директор _____ **Касымов А.Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "I. C. T"

Директор _____ **Темеков А.О.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ВК ОФ АО "НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"

ГИП _____ **Жасанбаева Т.Н.**