ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Межрайонная больница Аягозского района" управления здравоохранения ВКО
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Sem ARTA Stroy"
Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания поликлиники КГП на ПХВ "Аягозская центральная районная больница" УЗ ВКО**

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №5
о стоимости выполненных работ и затрат
от 14 декабря 2020г.

код заказчика	код подрядчика	договор		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код
		234	14.05.2020г.		
		№20	11.12.2020г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1				налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	199 300 040,80							
Акт выполненных работ №5 от 14 декабря 2020г.	**65 719 552,80**	58 678 172,14					7 041 380,66	
Аванс 30%	19 715 865,84							
Всего к оплате:	**46 003 686,96**	**41 074 720,50**					**4 928 966,46**	**46 003 686,96**

ЗАКАЗЧИК:
КГП на ПХВ "Межрайонная больница Аягозского района" управления здравоохранения ВКО

Гл.врач _____ **Омаров Ш.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Sem ARTA Stroy"

Ген.директор _____ **Касымов А.Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "I. C. T"

_____ **Калижаров М.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ВК ОФ АО "НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"

ГИП _____ **Жасанбаева Т.Н.**

Заказчик: **КГП на ПХВ "Межрайонная больница Аягозского района" управления здравоохранения ВКО**
ВКО, Аягозский район, г.Аягоз, Е.Рахимова, 1/1
БСН 080640002349 БИК ALMNKZKA ИИК KZ39826F1KZTD2999714 АО "АТФБанк"
Подрядчик: **ТОО "Sem ARTA Stroy"**
РК, г.Семей, ул.Шоже Каржаубайулы 1/2
БИН 060140023855 БИК KCJBKZKX ИИК KZ608562203110217667 АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания поликлиники КГП на ПХВ "Аягозская центральная районная больница" УЗ ВКО**
Договор №234 от 14.05.2020г., Допсоглашение №20 от 11.12.2020г.

118
Форма **2В**

Акт приемки выполненных работ №5
от 14 декабря 2020г.
Капитальный ремонт здания поликлиники КГП на ПХВ "Аягозская центральная районная больница" УЗ ВКО

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1-1. Демонтажные работы									
		Раздел 2 Блок Б									
22	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	92,19	138,38	–	12757	–	–	9185	23697
					138,38	–	12757	–	–	1755	
23	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	116,2	840,22	31,12	97633	3616	–	69088	180059
					809,1	16,68	94017	1938	–	13338	
		Итого					**203 756**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					106 774				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 616				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 938				
		Накладные расходы, тенге					78 273				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					15 093				
		2-1-2. Общестроительные работы									
		Раздел 1 Блок А									
		1.1 Двери внутренние									

18 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %			483,23	13,71	61452	1744	–	43241	
		м2 стяжки	127,17	830,64	35,9	105632	4565	48639	51480	169681
19 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;			412,27	18,38	52428	2338	–	12569	
		м2 стяжки	381,51	106,56	6,08	40655	2319	36392	2918	47059
2.8 1.9. Блок А. Полы 2 этажа				5,1	3,04	1944	1160	–	3486	
20 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" - тип-3 НР = 94 %	м2 покрытия	277,13	3783,17	26,77	1048430	7418	907094	129456	1272117
21 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %			483,23	13,72	133918	3801	–	94231	
		м2 стяжки	277,13	830,63	35,89	230192	9947	105994	112185	369767
22 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;			412,27	18,38	114251	5095	–	27390	
		м2 стяжки	831,39	106,56	6,08	88597	5054	79307	6357	102550
2.11 1.10. Блок А. Плинтуса				5,1	3,04	4236	2527	–	7596	
23 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	664,65	314,38	2,78	208950	1849	138888	64824	295676
24 2206-0401-0200	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов (Угол внутренний, наружный, заглушки торцевые, соединитель)			102,63	1,13	68213	749	–	21902	
		шт.	367	54		19818		19818	–	21403
2.12 1.1. Блок А. Двери внутренние				–		–		–	1585	
25 1110-0107-0103	Проемы дверные в технологических шахтах . Установка НР = 90 % К=25,000;	м2	12,35	4318,3	135,06	53331	1668	31263	19110	78236
26 2109-0104-0100	Блоки дверные шкафные из ЛДСП К=25,000;	м2	12,35	1651,82 14460	67,45	20400 178581	833	– 178581	5795 –	192867
27 1110-0501-0204	Проемы дверные площадью более 3 м2. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %			–		–		–	14286	
		м2 проемов	7,875	1890,29	237,46	14886	1870	4569	8449	25202
				1072,63	119,49	8447	941	–	1867	

9 2109-0402-0402	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	5,7	74704		425813		425813	–	459878
				–		–		–	34065	
2.4 1.4. Блок А. Отдел потолков 1 этажа										
10 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	38,364	2806,41	17,96	107665	689	52097	49638	169887
				1430,48	7,14	54879	274	–	12584	
2.5 1.6. Блок А. Отделка стен 1 этажа										
11 1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	22,14	3871,14	39,11	85707	866	50466	31247	126310
				1552,62	15,54	34375	344	–	9356	
12 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (гараж) НР = 93 %	м3 кладки	2,142	12680,21	3011,67	27161	6451	8408	12819	43178
				5743,23	691,88	12302	1482	–	3198	
13 1110-0102-0605	Стены. Обшивка пеноплексом НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	50,764	1278,52	1,38	64903	70	59013	5270	75787
				114,65	0,69	5820	35	–	5614	
14 1115-0107-0105	Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	23,99	4800,21	31,1	115157	746	60106	43906	171788
				2263,65	24,09	54305	578	–	12725	
2.6 1.7. Блок А. Отделка стен 2 этажа										
15 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	108,97	1237,69	9,11	134871	993	44644	71658	223051
				818,89	3,11	89234	339	–	16522	
16 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	108,97	510,21	3,73	55598	406	19036	29089	91462
				331,8	1,88	36156	205	–	6775	
2.7 1.8. Блок А. Полы 1 этажа										
17 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" - тип-3 НР = 94 %	м2 покрытия	127,17	3783,16	26,77	481105	3404	416249	59404	583750

	Сметная прибыль (8 %), тенге					-126 672				
	Добавляемые виды работ по Техническому решению №3									
	Раздел 1 Лок смета 2-1-1. Демонтажные работы									
	1.1 1.1. Блок А. 1-й этаж									
1	1146-0302-0103 Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	2,772	20800,87	7561,33	57660	20960	–	39014	104408
				13239,54	3515,51	36700	9745	–	7734	
	1.6 3.3. Блок В. 3-й этаж									
2	1205-0101-0301 Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	15,96	1835,15	200,06	29289	3193	–	19858	53079
				1635,09	92,98	26096	1484	–	3932	
	1.7 Электроснабжение									
3	1146-0302-0601 Стены бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	1082	541,77	217,62	586190	235464	–	386561	1050571
				324,15	101,17	350726	109466	–	77820	
	Раздел 2 Лок смета 2-1-2. Общестроительные работы									
	2.1 1.3. Блок А. Оконные блоки									
4	1110-0501-0105 Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	6,035	3066,45	218,39	18506	1318	7895	8945	29647
				1539,85	107,04	9293	646	–	2196	
5	2109-0201-0402 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	6,035	20136		121521		121521	–	131243
				–		–		–	9722	
6	1115-0108-1902 Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	4,75	1586,74	6,53	7537	31	4925	2070	10376
				543,37	1,47	2581	7	–	769	
7	1110-0501-0402 Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	4,75	3983,58	12,21	18922	58	17512	1244	21779
				284,63	6,32	1352	30	–	1613	
	2.2 1.2. Блок А. Двери наружные									
8	1109-0403-0403 Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	5,7	2812,63	63,68	16032	363	898	10301	28440
				2591,4	27,72	14771	158	–	2107	

								–	-26824	
	Итого				**-731 788**					
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				-177 060					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 174					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 016					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				-402 038					
	Накладные расходы, тенге				-104 658					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				-54 206					
	Добавляемые виды работ по Техническому решению №2. 2-1-3. Отопление и вентиляция									
	Раздел 1 Отопление									
1	1118-0301-0104 Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	-18,9	1270,16	20,11	-24006	-380	-8256	-15197	-42339
				813,23	7,25	-15370	-137	–	-3136	
2	2305-1001-0309 Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	-126	2286		-288036		-288036		-311079
								–	-23043	
	Итого				**-353 418**					
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				-15 370					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				-380					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				-137					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				-296 292					
	Накладные расходы, тенге				-15 197					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				-26 179					
	Добавляемые виды работ по Техническому решению №2. 2-1-4. Водоснабжение и канализация									
	Раздел 9 Блок А. Душевые кабины									
36	1119-0101-0202 Водонагреватели емкостные. Установка НР = 98 %	прибор	-32	39933,63	573,41	-1277876	-18349	-956996	-305526	-1710074
				9454,09	288,44	-302531	-9230	–	-126672	
	Итого				**-1 710 074**					
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				-302 531					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				-18 349					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				-9 230					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				-956 996					
	Накладные расходы, тенге				-305 526					

95 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	-40	99,78	2,93	-3991	-117	-1742	-1481	-5910
				53,3	0,35	-2132	-14	–	-438	
96 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	-20	89,4	2,05	-1788	-41	-1124	-434	-2400
				31,15	0,3	-623	-6	–	-178	
97 1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	-1	97099	2597	-97099	-2597	-34498	-46590	-155184
				60004	1298	-60004	-1298	–	-11495	
	Раздел 7 К1 - блок В									
106 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	-65	9667,42	111,57	-628382	-7252	-419395	-201323	-896081
				3103,62	56,88	-201735	-3697	–	-66376	

Итого	**-3 790 653**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-787 944
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-35 948
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-15 098
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-1 853 649
Накладные расходы, тенге	-832 323
Сметная прибыль (8 %), тенге	-280 789

2-1-5. Электромонтажные работы

Раздел 1 Электромонтажные работы

4 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	6	12392,67	1029	74356	6174	50938	13867	95281
				2874	336	17244	2016	–	7058	
5 2307-0201-0702	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	-6	18682		-112092		-112092		-121059
6 1310-0408-0503	Щит распределительный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	-4	49972	–	-199888	–	-5584	-118525	-343886
				48576	–	-194304	–	–	-25473	
7 2307-0201-0918	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.8.4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	-4	83825		-335300		-335300		-362124

72	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	1	3393	–	3393	–	760	2580	6451
					2633	–	2633	–	–	478	
73	2113-0805-0203	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,024	7136		171		171		185
74	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,1	18750	1370	1875	137	1588	165	2203
					1500	310	150	31	–	163	
		Раздел 6 ТЗ - блок В									
87	1116-0301-0101	Трубопроводы ТЗ из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	-225	1493,79	22,93	-336102	-5159	-224584	-106253	-477743
					472,71	9,16	-106359	-2062	–	-35388	
88	1116-0301-0102	Трубопроводы ТЗ из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	-42	1629,14	22,93	-68424	-963	-47607	-19834	-95319
					472,71	9,17	-19854	-385	–	-7061	
89	1116-0301-0103	Трубопроводы ТЗ из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	-30	1383,53	22,93	-41506	-688	-26637	-14168	-60128
					472,7	9,2	-14181	-276	–	-4454	
90	1116-0301-0104	Трубопроводы ТЗ из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	-38	1954,34	22,95	-74265	-872	-55430	-17946	-99588
					472,71	9,18	-17963	-349	–	-7377	
91	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	-335	102,61	1,22	-34376	-408	-169	-33123	-72899
					100,89	–	-33799	–	–	-5400	
92	2304-0902-1809	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	-24	4507		-108168		-108168		-116821
93	2304-0902-1810	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	-1	4792		-4792		-4792		-5175
94	2304-0902-1811	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	-1	6197		-6197		-6197		-6693

55 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %			536,37	10,73	-27891	-558	–	-10026	
		м трубопровода	335	102,61	1,22	34376	408	169	33123	72899
56 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %			100,89	–	33799	–	–	5400	
		м трубопровода	48	102,63	1,23	4926	59	24	4746	10446
62 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94			100,9	–	4843	–	–	774	
		шт.	65	957		62205		62205		67181
63 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %									
		м подводок	104	808,96	–	84132	–	41288	41987	136209
64 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %			411,96	–	42844	–	–	10090	
		м2	33,5	99,79	2,93	3343	98	1459	1241	4951
65 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %			53,31	0,36	1786	12	–	367	
		м2	67	89,43	2,06	5992	138	3766	1457	8045
66 1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР = 76 %			31,16	0,36	2088	24	–	596	
		м3 изоляции	2	97098	2597	194196	5194	68994	93178	310364
67 1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише НР = 98 %			60004	1297,5	120008	2595	–	22990	
		шт.	6	2224,17	35,67	13345	214	137	12823	28261
68 2308-0307-0108	Шкаф пожарный ШПК-315 ВОБ/ВОК	шт.	6	2165,67 21388	15,17	12994 128328	91	– 128328	2093	138594
69 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %									
		кран	6	24174,5	147,5	145047	885	135567	8729	166078
70 2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005			1432,5	52	8595	312	–	12302	
		шт.	12	7660		91920		91920		99274
71 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	537		2685		2685		2900

31 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %			472,71	9,17	-40653	-789	–	-16695	
		м трубопровода	-708	102,62	1,22	-72652	-863	-357	-70003	-154067
32 2304-0902-1809	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005			100,89	–	-71432	–	–	-11412	
		шт.	-30	4507		-135210		-135210		-146027
33 2304-0902-1810	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	-1	4792		-4792		-4792		-5175
34 2304-0902-1811	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	-1	6197		-6197		-6197		-6693
35 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	-42	99,74	2,9	-4189	-122	-1828	-1555	-6204
36 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %			53,31	0,33	-2239	-14	–	-460	
		м2	-84	89,45	2,07	-7514	-174	-4722	-1827	-10088
37 1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР = 76 %			31,17	0,36	-2618	-30	–	-747	
		м3 изоляции	-1,22	97098,36	2596,72	-118460	-3168	-42087	-56839	-189323
				60004,1	1297,54	-73205	-1583	–	-14024	
	Раздел 3 К1 - блоки А.Б.									
	3.2 Сантехническое оборудование									
46 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	-51	9667,43	111,57	-493039	-5690	-329064	-157962	-703081
				3103,63	56,88	-158285	-2901	–	-52080	
	Раздел 4 В1 - Блок В									
49 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	-100	1771,53	26,12	-177153	-2612	-120904	-53615	-249229
50 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %			536,37	10,72	-53637	-1072	–	-18461	
		м трубопровода	-52	1873,87	26,12	-97441	-1358	-68192	-27880	-135347

1 1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	-38,01	4318,28	135,04	-164138	-5133	-96220	-58815	-240789
				1651,8	67,48	-62785	-2565	–	-17836	
2 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	-26,25	4295		-112744		-112744		-121764
3 2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	-11,76	5099		-59964		-59964		-64761
5 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	-108	434		-46872		-46872		-50622
6 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	-27	3439		-92853		-92853		-100281
								–	-7428	
	1.6 Отделка стен 1 этажа									
19 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	-126,2303	1237,68	9,11	-156233	-1150	-51715	-83009	-258381
				818,88	3,11	-103368	-393	–	-19139	
20 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	-126,2303	510,21	3,73	-64404	-471	-22050	-33695	-105947
				331,8	1,87	-41883	-236	–	-7848	
21 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	379,81	889,15	4,08	337708	1550	76144	208634	590049
				684,59	2,05	260014	778	–	43707	
22 1115-0107-0105	Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	146,19	4800,19	31,1	701740	4546	366270	267558	1046842
				2263,66	24,11	330924	3524	–	77544	
	1.7 Отделка стен 2 этажа									
26 1115-0107-0105	Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	-108,97	4800,2	31,1	-523078	-3389	-273018	-199439	-780318
				2263,66	24,12	-246671	-2628	–	-57801	
	1.8 Полы 1 этажа									

27 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство - тип-1 НР = 94 %	м2 покрытия	16,03	3440,11	93,76	55145	1503	29893	22993	84389
				1481,53	44,42	23749	712	–	6251	
28 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство - тип-2 НР = 94 %	м2 покрытия	14,8	3440,2	93,85	50915	1389	27599	21229	77916
				1481,55	44,39	21927	657	–	5772	
31 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" - тип-3 НР = 94 %	м2 покрытия	594,4	3783,17	26,77	2248715	15911	1945572	277662	2728487
				483,23	13,72	287232	8153	–	202110	
	1.9 Полы 2 этажа									
34 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство - тип-1 НР = 94 %	м2 покрытия	-274,5	3440,16	93,82	-944323	-25753	-511892	-393726	-1445093
				1481,52	44,37	-406678	-12179	–	-107044	
35 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство - тип-2 НР = 94 %	м2 покрытия	-2,63	3439,54	93,54	-9046	-246	-4904	-3772	-13843
				1481,37	44,49	-3896	-117	–	-1025	
36 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	-2,63	1726,24	101,52	-4540	-267	-2152	-2033	-7099
				806,46	15,97	-2121	-42	–	-526	
37 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	-2,63	1103,8	50,19	-2903	-132	-1491	-1226	-4459
				486,69	9,13	-1280	-24	–	-330	
	Раздел 2 Блок Б									
	2.1 Полы 1 этаж									
43 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство - тип-1 НР = 94 %	м2 покрытия	116,2	3440,17	93,83	399748	10903	216692	166670	611731
				1481,52	44,37	172153	5156	–	45313	
	Раздел 3 Блок В									
45 1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	209,79	4318,28	135,04	905932	28330	531070	324618	1328994
				1651,8	67,47	346532	14155	–	98444	

46 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	-26,565	4295		-114097		-114097		-123225
47 2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	-14,7	5099		-74955		-74955		-80951
49 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	-112	434		-48608		-48608		-52497
50 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	-28	3439		-96292		-96292		-103995
51 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	17,64	2812,81	63,72	49618	1124	2781	31880	88018
				2591,44	27,78	45713	490	–	6520	
52 2109-0402-0402	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	17,64	74704		1317779		1317779		1423201
	3.3 Оконные блоки							–	105422	
63 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	70	1587,06	6,7	111094	469	72583	30517	152940
				543,46	1,49	38042	104	–	11329	
64 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	70	3983,74	12,27	278862	859	258073	18328	320965
				284,71	6,2	19930	434	–	23775	
	3.5 Отделка потолков 2 этажа									
67 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	625	1369,77	9,1	856108	5690	256056	477046	1439806
				950,98	3,11	594362	1946	–	106652	
68 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	625	568,36	3,73	355228	2333	119488	187662	586321
				373,45	1,87	233407	1171	–	43431	
	3.7 Отделка стен 1 этажа									

19 1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише НР = 98 %				60004	1297,43	210014	4541	–	40232	
		шт.	5		2224	35,6	11120	178	114	10686	23550
20 2308-0307-0108	Шкаф пожарный ШПК-315 ВОБ/ВОК				2165,6	15,2	10828	76	–	1744	
		шт.	5		21388		106940		106940		115495
21 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %										
		кран	5		24174	147,2	120870	736	112972	7274	138396
22 2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005				1432,4	52	7162	260	–	10252	
		шт.	10		7660		76600		76600		82728
23 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/										
		кг	8		537		4296		4296		4640
24 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %										
		сальник	1		3393	–	3393	–	760	2580	6451
25 2113-0805-0203	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем				2633	–	2633	–	–	478	
		м3	0,024		7136		171		171		185
26 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,1		18750	1370	1875	137	1588	165	2203
					1500	310	150	31	–	163	
	Раздел 2 ТЗ - блоки А.Б.										
27 1116-0301-0101	Трубопроводы ТЗ отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	-420		1493,8	22,93	-627394	-9631	-419227	-198339	-891792
					472,7	9,17	-198536	-3851	–	-66059	
28 1116-0301-0102	Трубопроводы ТЗ отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	-190		1629,13	22,93	-309535	-4357	-215364	-89725	-431201
					472,71	9,17	-89814	-1742	–	-31941	
29 1116-0301-0103	Трубопроводы ТЗ отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	-12		1383,58	22,83	-16603	-274	-10657	-5667	-24052
					472,67	9,25	-5672	-111	–	-1782	
30 1116-0301-0104	Трубопроводы ТЗ отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	-86		1954,35	22,93	-168074	-1972	-125449	-40613	-225382

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 384				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					264 342				
	Накладные расходы, тенге					135 166				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					43 731				
	2-1-4. Водоснабжение и канализация									
	Раздел 1 В1 - Блок А, Б									
1 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	-157	1771,54	26,13	-278132	-4102	-189820	-84176	-391293
				536,37	10,73	-84210	-1684	–	-28985	
2 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	-65,7	1873,88	26,13	-123114	-1717	-86158	-35225	-171006
				536,36	10,73	-35239	-705	–	-12667	
6 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	404,3	102,62	1,22	41488	493	204	39975	87980
				100,89	–	40791	–	–	6517	
12 1117-0201-0103	Смесители. Установка для умывальника НР = 98 %	шт.	-30	9283,17	0,13	-278495	-4	-245067	-32756	-336151
				1114,13	–	-33424	–	–	-24900	
13 1117-0201-0103	Смесители. Установка для мойки НР = 98 %	шт.	8	8709,13	0,13	69673	1	60759	8735	84681
				1114,13	–	8913	–	–	6273	
14 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	24	957		22968		22968		24805
15 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	67,7	808,97	–	54767	–	26877	27332	88667
				411,96	–	27890	–	–	6568	
16 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	108	99,75	2,91	10773	314	4702	3999	15954
				53,31	0,35	5757	38	–	1182	
17 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	54	89,46	2,07	4831	112	3036	1174	6485
				31,17	0,33	1683	18	–	480	
18 1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	3,5	97098,29	2596,86	339844	9089	120741	163062	543138

	Раздел 2 Вентиляция									
10 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	13,6	5265,51	52,79	71611	718	43014	27612	107161
11 1120-0301-0205				2049,93	21,76	27879	296	–	7938	
	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	14	2771,5	63,93	38801	895	15314	22389	66085
12 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %			1613,71	18,14	22592	254	–	4895	
		вентилятор	1	9333	206	9333	206	737	8265	19006
	2.2 Рентген кабинет			8390	44	8390	44	–	1408	
15 1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	4	2771,5	64	11086	256	4375	6397	18882
16 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %			1613,75	18,25	6455	73	–	1399	
		вентилятор	1	9333	206	9333	206	737	8265	19006
	2.3 Лаборатория			8390	44	8390	44	–	1408	
18 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	12,8	5265,55	52,81	67399	676	40484	25987	100857
19 1120-0301-0205				2049,92	21,72	26239	278	–	7471	
	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	8	2771,38	63,88	22171	511	8750	12794	37762
20 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %			1613,75	18,13	12910	145	–	2797	
		вентилятор	1	9333	206	9333	206	737	8265	19006
21 2305-0404-0235	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 2,2 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90			8390	44	8390	44	–	1408	
		комплект	1	136626		136626		136626		147556
								–	10930	
	Итого					**590 356**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					139 028				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 089				

94 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" - тип-3 НР = 94 %			486,63	9,05	4623	86	–	1193	
		м2 покрытия	379	3783,17	26,77	1433820	10144	1240532	177041	1739730
95 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %			483,23	13,72	183144	5198	–	128869	
		м2 стяжки	379	830,63	35,89	314810	13604	144957	153423	505692
96 1111-0101-1102				412,27	18,38	156249	6967	–	37459	
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	1137	106,56	6,08	121164	6912	108459	8694	140247
	3.12 Полы 3 этажа			5,09	3,04	5793	3456	–	10389	
97 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство - тип-1 НР = 94 %	м2 покрытия	96,5	3440,16	93,81	331975	9053	179955	138413	508019
98 1111-0101-2705				1481,52	44,36	142967	4281	–	37631	
	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство - тип-2 НР = 94 %	м2 покрытия	4,7	3440,21	94,04	16169	442	8764	6741	24743
101 1111-0101-3601				1481,49	44,26	6963	208	–	1833	
	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" - тип-3 НР = 94 %	м2 покрытия	419,7	3783,17	26,77	1587796	11234	1373750	196054	1926558
				483,23	13,71	202812	5756	–	142708	
	Итого					**22 221 662**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 929 533				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					145 202				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					71 654				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 738 768				
	Накладные расходы, тенге					4 782 089				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 626 070				
	2-1-3. Отопление и вентиляция									
	Раздел 1 Отопление									
	1.1 Монтажные работы									
6 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	51	701,29	86,57	35766	4415	13568	15192	55035
				348,69	43,25	17783	2206	–	4077	

80 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	-199,88	510,21	3,73	-101981	-746	-34915	-53356	-167764
				331,8	1,88	-66320	-375	–	-12427	
81 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	290,02	889,15	4,08	257872	1183	58144	159311	450558
				684,59	2,05	198545	594	–	33375	
82 1115-0107-0105	Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	57,42	4800,19	31,1	275627	1786	143862	105090	411174
				2263,65	24,1	129979	1384	–	30457	
	3.10 Полы 1 этажа									
83 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство - тип-1 НР = 94 %	м2 покрытия	52,6	3440,17	93,82	180953	4935	98090	75446	276911
				1481,52	44,37	77928	2334	–	20512	
84 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство - тип-2 НР = 94 %	м2 покрытия	11,2	3440,09	93,84	38529	1051	20885	16065	58962
				1481,52	44,38	16593	497	–	4368	
87 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" - тип-3 НР = 94 %	м2 покрытия	329,6	3783,16	26,77	1246931	8822	1078836	153966	1512969
				483,23	13,72	159273	4521	–	112072	
	3.11 Полы 2 этажа									
90 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство - тип-1 НР = 94 %	м2 покрытия	73,5	3440,15	93,82	252851	6896	137063	105424	386937
				1481,52	44,37	108892	3261	–	28662	
91 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство - тип-2 НР = 94 %	м2 покрытия	9,5	3440,11	93,79	32681	891	17716	13625	50010
				1481,47	44,32	14074	421	–	3704	
92 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	9,5	1726,21	101,26	16399	962	7774	7345	25644
				806,63	15,89	7663	151	–	1900	
93 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	9,5	1103,58	50,42	10484	479	5382	4426	16103

71 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	-145,49	1237,68	9,11	-180070	-1325	-59605	-95674	-297804
				818,89	3,11	-119140	-453	–	-22060	
72 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	-145,49	510,21	3,73	-74231	-543	-25415	-38837	-122113
				331,8	1,88	-48273	-273	–	-9045	
73 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	453,94	889,15	4,08	403621	1852	91006	249354	705213
				684,59	2,05	310763	930	–	52238	
74 1115-0107-0105	Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	84,51	4800,19	31,1	405664	2628	211734	154671	605162
				2263,66	24,1	191302	2037	–	44827	
	3.8 Отделка стен 2 этажа									
75 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2018,08	1237,68	9,1	2497736	18370	826786	1327092	4130814
				818,89	3,11	1652580	6285	–	305986	
76 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1685,45	510,21	3,73	859937	6291	294419	449910	1414635
				331,8	1,87	559227	3160	–	104788	
77 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	332,63	889,15	4,08	295758	1357	66686	182717	516753
				684,59	2,05	227715	681	–	38278	
78 1115-0107-0105	Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	86,06	4800,22	31,11	413107	2677	215619	157508	616264
				2263,66	24,1	194811	2074	–	45649	
	3.9 Отделка стен 3 этажа									
79 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	-199,88	1237,68	9,1	-247387	-1819	-81889	-131442	-409135
				818,89	3,12	-163679	-623	–	-30306	