Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

БИН 110840016453 БИ KKMFKZ2A ИИК KZ20070103KSN1827000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: ТОО "GRAND INERT"

ВКО,г.Семей, ул.Сорокина,39 БИН 060140023855 БИК IRTYKZKA ИИК KZ8596505F0007308087 АО" ForteBank"

Договор № 66 2017-05-29

Объект:Строительство инженерных сетей

к 2-м многоквартирным жилым домам по ул.Байтурсынова в г.Семей ВКО

2

СПРАВКА №3 от29.08.2017г

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Источник финансирования*		*Организационно -правовая форма*	
		номер	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*	*код*
		4	05-29-2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	*Стоимость выполненых работ и затрат в тенге*								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	*в отчетном месяце за (за август) без НДС*	*Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.*	*Из графы 1*						
				Из них		*Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.*	*Дополнительные затраты*			
				в отчетном месяце	*по монтажу оборудования*		*на приобретение материалов*	*другие дополнительные расходы*		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №1 смета 2-1-1	6041856								647342	
Акт №1 смета 2-1-1	2906622	2595198	929677	2906622					311424	2906622
Акт №1 смета 2-1-3	11698332								1253393	
Акт №1 смета 1-1-1	1812293								194174	
Итого по актам:	22459103	2595198	929677	2906622					2406333	2906622
Всего к оплате:										2906622

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ"Отдел строительства г.Семей ВКО"

_____**Жакаев Б.М.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "GRAND INERT"

_____**Букаев А.С.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО" БИН 110840016453 БИ KKMFKZ2A ИИК KZ20070103KSN1827000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: ТОО "GRAND INERT"

ВКО,г.Семей, ул.Сорокина,39 БИН 060140023855 БИК IRTYKZKA ИИК KZ8596505F0007308087 АО" ForteBank"

Договор № 66 2017-05-29

Объект Строительство инженерных сетей

к 2-м многоквартирным жилым домам по ул.Байтурсынова в г.Семей ВКО

СПРАВКА

выполненных работ в августе 2017 года

Объект Строительство инженерных сетей к 2-м многоквартирным жилым домам по ул.Байтурсынова в г.Семей ВКО

№п/п	*Наименование видов работ*	*Стоимость по договору, тенге*	*Стоимость выполненных работ с начала года,тенге*	*в том числе стоимость выполненных работ за месяц,тенге*	*Остаток по договору, тенге*
1	2	3	4	5	6
1	Акт №1 смета 2-1-1		5394514		
	Акт №2 смета 2-1-1		2595198	2595198	
2	Акт №1 смета 2-1-3		10444939		
3	Акт №1 смета 1-1-1		1618119		
4	НДС 12%	37763820	2406333	311424	35357487
	Всего	352462290	22459103	2906622	330003187
	Всего к оплате:		22459103	2906622	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ"Отдел строительства г.Семей ВКО"

Жакаев Б.М.

Подрядчик

Директор ТОО"GRAND INERT"

Букаев А.С.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение"Отдел строительства г. Семей ВКО"
Подрядчик: ТОО"GRAND INERT"
Наименование объекта:Строительство инженерных сетей к 2-м многоквартирным жилым домам по ул.Байтурсынова в г.Семей ВКО
Договор № №66 2017-05-29

Акт №2
приемки выполненных работ за август 2017г.
(локальная смета 2-1-1)
Наружные сети водоснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих,обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	5906	33,4	31,41	197260	185507	60898	0,0138	82
		м3 грунта		1,99	8,64	11753	51028	97	0,03	177
2	Е1-162-9	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	172	780,3	–	134212	–	151660	4,572	786
		м3 грунта		780,3	–	134212	–	113	–	–

3	Е1-163-9	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	11	847,8	–	9326	–	10538	5,088	56
		м3 грунта		847,8	–	9326	–	113	–	–
7	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	84,49	924,4	152,52	78103	12886	23157	1,02	86
		м3 основания		153,68	57,15	12984	4829	130	0,279	24
	Раздел 2 Наружный водопровод В1									
45	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,34145	96708,9	47796,27	33021	16320	27054	286	98
		км трубопровода		48375	12572,33	16518	4293	130	49,07	17
61	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	141,771	408,12	169,62	57860	24047	45737	1,55	220
		м3 конструкции		238,5	4,07	33812	577	133	0,0136	2
		Всего прямые затраты				**509782**	**238760**			**1328**
						218605	**60727**			**220**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				52416				
		Накладные расходы, тенге				319044				
		- заработная плата, тенге				47857				
		- трудоемкость, чел-ч				160				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49730				
		Всего				**878556**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				9664				
		- сметная заработная плата, тенге				1363				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				15100				

- сметная заработная плата, тенге	6946
- нормативная трудоемкость, чел-ч	42
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8882
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3553
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	13922
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**929677**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,73677)	**2544312**
- материалы, тенге	143451
- сметная заработная плата, тенге	952213
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1758
Налог (2 %)	50886
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2595198**
НДС (12 %)	311424
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2906622**

Заказчик:

Руководитель
ГУ"Отдел строительства г.Семей
ВКО"_____Жакаев Б.М.

Подрядчик:

Директор
ТОО"GRAND INERT"_____Букаев А.С.

Технадзор:
Руководитель ТОО"Техна-С"_____СлямбековС.М.