Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

БИН 110840016453 БИ KKMFKZ2A ИИК KZ20070103KSN1827000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: ТОО "GRAND INERT"

ВКО,г.Семей, ул.Сорокина,39 БИН 060140023855 БИК IRTYKZKA ИИК KZ8596505F0007308087 АО" ForteBank"

Договор № 66 2017-05-29

Объект:Строительство инженерных сетей
к 2-м многоквартирным жилым домам по ул.Байтурсынова в г.Семей ВКО

3.

СПРАВКА №3 от27.09.2017г

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Источник финансирования*		*Организационно -правовая форма*		
		номер	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*		*код*
		4	05-29-2017					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	*Стоимость выполненых работ и затрат в тенге*								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	*в отчетном месяце за (за август) без НДС*	*Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.*	*Из графы 1*						
				Из них		*Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.*	*Дополнительные затраты*			
				в отчетном месяце	*по монтажу оборудования*		*на приобретение материалов*	*другие дополнительные расходы*		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объект:Строительство инженерных сетей к 2-м многоквартирным жилым домам по ул.Байтурсынова в г.Семей ВКО	66197982	39052570		43738879					7092642	43738879
Всего к оплате:				43738879						43738879

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ"Отдел строительства г.Семей ВКО"
_____Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "GRAND INERT"
_____Букаев А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО" БИН 110840016453 БИ KKMFKZ2A ИИК KZ20070103KSN1827000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: ТОО "GRAND INERT"

ВКО,г.Семей, ул.Сорокина,39 БИН 060140023855 БИК IRTYKZKA ИИК KZ8596505F0007308087 АО" ForteBank"

Договор № 66 2017-05-29

Объект Строительство инженерных сетей

к 2-м многоквартирным жилым домам по ул.Байтурсынова в г.Семей ВКО

СПРАВКА

выполненных работ в сентябре 2017 года

Объект Строительство инженерных сетей к 2-м многоквартирным жилым домам по ул.Байтурсынова в г.Семей ВКО

№п/п	*Наименование видов работ*	*Стоимость по договору, тенге*	*Стоимость выполненных работ с начала года,тенге*	*в том числе стоимость выполненных работ за месяц,тенге*	*Остаток по договору, тенге*
1	2	3	4	5	6
1	Объект:Строительство инженерных сетей к 2-м многоквартирным жилым домам по ул.Байтурсынова в г.Семей ВКО	314698470	59105340	39052570	255 593 130
	НДС 12%	37763820	7092642	4686309	30 671 178
	Всего	352462290	66197982	43738879	286 264 308

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

_____ **Жакаев Б.М.**

Подрядчик

Директор ТОО"GRAND INERT"

_____ **Букаев А.С.**

"SANA-2001" Версия 28-2.31 от 18.07.16 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение"Отдел строительства г. Семей ВКО"

Подрядчик: ТОО"GRAND INERT"

Наименование объекта:Строительство инженерных сетей к 2-м многоквартирным жилым домам по ул.Байтурсынова в г.Семей ВКО

Договор № №66 2017-05-29

Акт №2 от 27.09.2017г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2017г
(локальная смета 2-5-1)

Распределительный пункт-Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	200	26,45	24,88	5290	4976	1632	0,01093	2
		м3 грунта		1,57	6,84	314	1368	97	0,02376	5
		Всего прямые затраты				**5290**	**4976**			**2**
						314	**1368**			**5**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				1632				
		- заработная плата, тенге				245				
		- трудоемкость, чел-ч				1				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	415
Всего	**7337**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	81
- сметная заработная плата, тенге	11
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	126
- сметная заработная плата, тенге	58
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	74
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	30
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7648**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,73677)	**20931**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	5747
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Налог (2 %)	419
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**21350**
НДС (12 %)	2562
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**23912**

Заказчик:
Руководитель
ГУ"Отдел строительства г.Семей ВКО" _____ Жакаев Б.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО"GRAND INERT" _____ Букаев А.С.

Технадзор:

Руководитель ТОО"Техна-С" _____ СлямбековС.М.

Заказчик: Государственное учреждение"Отдел строительства г. Семей ВКО"
Подрядчик: ТОО"GRAND INERT"
Наименование объекта:Строительство инженерных сетей к 2-м многоквартирным жилым домам по ул.Байтурсынова в г.Семей ВКО
Договор № №66 2017-05-29

Акт №3 от 27.09.2017г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2017Г
(локальная смета 2-1-1)

Наружные сети водоснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
4	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	4203	7,57	7,57	31817	31817	10029	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	10339	97	0,00942	40
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1802	134,1	–	241648	–	273062	0,972	1752
		м3 грунта		134,1	–	241648	–	113	–	–
6	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	4203	25,65	5,38	107807	22612	82639	0,129	542
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	85195	–	97	–	–
		Всего прямые затраты				**381272**	**54429**			**2294**
						326843	**10339**			**40**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				365730				
		- заработная плата, тенге				54860				

- трудоемкость, чел-ч	183
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	44820
Всего	**791822**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	8710
- сметная заработная плата, тенге	1228
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	13609
- сметная заработная плата, тенге	6260
- нормативная трудоемкость, чел-ч	38
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8005
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3202
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**825348**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,73677)	**2258788**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	1124093
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2562
Налог (2 %)	45176
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2303964**
НДС (12 %)	276476
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2580440**

Заказчик:
Руководитель
ГУ"Отдел строительства г.Семей ВКО"_____Жакаев Б.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО"GRAND INERT"_____Букаев А.С.

Технадзор:
Руководитель ТОО"Техна-С"_____СлямбековС.М.

Заказчик: Государственное учреждение"Отдел строительства г. Семей ВКО"

Подрядчик: ТОО"GRAND INERT"

Наименование объекта:Строительство инженерных сетей к 2-м многоквартирным жилым домам по ул.Байтурсынова в г.Семей ВКО

Договор № №66 2017-05-29

Акт №2 от 27.09.2017г
приемки выполненных работ за сентябрь2017г
(локальная смета 2-1-3)

Наружные инженерные сети (Тепловые сети)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Раздел без наименования								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	2437	33,4	31,41	81396	76546	25129	0,0138	34
		м3 грунта		1,99	8,64	4850	21056	97	0,03	73
2	Е1-163-3	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	75	669,6	–	50220	–	56749	4,044	303
		м3 грунта		669,6	–	50220	–	113	–	–

Раздел 25 Демонтаж трубопроводов отопления от ЦТП-403 до ТК-БАЙТ.74а

493	Е27-18-4								
	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	2,1	408,12	169,62	857	356	678	1,55	3
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	501	9	133	0,0136	–
494	Е1-12-14								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	540	33,4	31,41	18036	16961	5569	0,0138	7
	м3 грунта								
			1,99	8,64	1075	4666	97	0,03	16
495	Е1-164-1								
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	54	200,88	–	10848	–	12258	1,416	76
	м3 грунта								
			200,88	–	10848	–	113	–	–
496	Е7-61-1 (ДМ)								
	Демонтаж плит перекрытия каналов ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	24	678,86	338,66	16293	8128	15372	1,998	48
	м3 сборных конструкций								
			340,2	117,3	8165	2815	140	0,45198	11
497	Е24-1-7 (ДМ)								
	Демонтаж надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром159х5 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,48	130105,74	54910,74	62451	26357	56715	415,2	199
	км трубопровода								
			75195	15693,75	36094	7533	130	77,58	37
498	Е24-13-4 (ДМ								
	Прим.Демонтаж задвижек чугунных диаметром 150 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	2	1158,84	587,79	2318	1176	1830	3,09	6
	комплект								
			571,05	132,98	1142	266	130	0,552	1
499	Е24-13-2 (ДМ								
	Прим.Демонтаж задвижек чугунных диаметром 80 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	8	685,38	384,33	5483	3075	4094	1,656	13

	комплект								
			301,05	92,61	2408	741	130	0,378	3
Раздел 27 Демонтаж трубопроводов отопления от ТК-74 до ЦТП-403									
524	E27-18-4								
	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	25,2	408,12	169,62	10285	4274	8130	1,55	39
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	6010	103	133	0,0136	–
525	E1-12-14								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	540	33,4	31,41	18036	16961	5569	0,0138	7
	м3 грунта								
			1,99	8,64	1075	4666	97	0,03	16
526	E7-61-1 (ДМ)								
	Демонтаж плит перекрытия каналов ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	18	678,86	338,66	12219	6096	11529	1,998	36
	м3 сборных конструкций								
			340,2	117,3	6124	2111	140	0,45198	8
527	E24-1-7 (ДМ)								
	Прим.Демонтаж надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 159х4,5мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,11	130105,74	54910,74	14312	6040	12996	415,2	46
	км трубопровода								
			75195	15693,75	8271	1726	130	77,58	9
528	E24-13-4 (ДМ	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	2	1158,84	587,79	2318	1176	1830	3,09	6
	комплект								
			571,05	132,98	1142	266	130	0,552	1
Раздел 29 Демонтаж трубопроводов отопления от ТК-5 до точки врезки УТ1									
548	E27-18-4								
	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	28	408,12	169,62	11427	4749	9033	1,55	43

	м3 конструкции								
			238,5	4,07	6678	114	133	0,0136	–
549	E1-12-14								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	600	33,4	31,41	20040	18846	6187	0,0138	8
	м3 грунта								
			1,99	8,64	1194	5184	97	0,03	18
550	E7-61-1 (ДМ)								
	Демонтаж лотка и плит перекрытия ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	28,16	678,86	338,66	19117	9537	18036	1,998	56
	м3 сборных конструкций								
			340,2	117,3	9580	3303	140	0,45198	13
551	E24-1-4								
	Прим. Демонтаж надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 89х3 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С	0,19	198967,25	52000,33	37804	9880	25542	482	92
	км трубопровода								
			86400	17013	16416	3232	130	88,37	17

Раздел 30 Монтаж трубопроводов отопления от ТК-5-(Байт.74а) до точки врезки УТ1

564	E24-1-6								
	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С	0,28	203241,38	79749,13	56908	22330	49865	626	175
	км трубопровода								
			113175	23816,25	31689	6669	130	119,77	34

Раздел 31 Демонтаж трубопроводов ГВС от УТ6(сущ) до точки подключения УТ1*

572	E1-12-14								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	218,25	33,4	31,41	7290	6855	2250	0,0138	3
	м3 грунта								
			1,99	8,64	434	1886	97	0,03	7

573	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	21,8	200,88	–	4379	–	4948	1,416	31
		м3 грунта		200,88	–	4379	–	113	–	–
576	Е7-61-1 (ДМ)	Демонтаж плит перекрытия каналов ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	10,67	678,86	338,66	7243	3614	6835	1,998	21
		м3 сборных конструкций		340,2	117,3	3630	1252	140	0,45198	5
577	Е24-1-6 (ДМ)	Прим. Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 133х5 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,043	115754,48	47849,48	4977	2058	4594	375,6	16
		км трубопровода		67905	14289,75	2920	614	130	71,862	3
578	Е24-1-5 (ДМ)	Прим.Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 114х4,0мм мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,078	103252,48	44257,48	8054	3452	7431	330	26
		км трубопровода		58995	14276,25	4602	1114	130	71,784	6
579	Е24-1-3 (ДМ)	Прим.Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 89х3,5 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,043	74023,77	28393,77	3183	1221	3120	258	11
		км трубопровода		45630	10195,65	1962	438	130	52,962	2
580	Е24-1-2 (ДМ)	Прим. Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 76х3,5 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,078	72121,63	27706,63	5625	2161	5537	252	20
		км трубопровода		44415	10187,55	3464	795	130	52,92	4
581	Е22-35-5 (ДМ	Демонтаж чугунных задвижек диаметром 150 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	2	212,54	22,19	425	44	516	1,158	2
		задвижка или клапан		190,35	8,1	381	16	130	0,042	–
582	Е22-35-2 (ДМ	Демонтаж чугунных задвижек диаметром 80 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	2	146,04	9,69	292	19	365	0,816	2

	задвижка или клапан								
			136,35	4,05	273	8	130	0,018	–
	Раздел 32 Монтаж трубопроводов ГВС от УТ6(сущ) до точки подключения УТ1*(проект)								
588	Е24-1-6								
	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С	0,043	276863,98	79749,13	11905	3429	7658	626	27
	км трубопровода								
			113175	23816,25	4867	1024	130	119,77	5
590	Е24-1-6								
	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С	0,078	276863,98	79749,13	21595	6220	13892	626	49
	км трубопровода								
			113175	23816,25	8828	1858	130	119,77	9
592	Е24-1-4								
	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С	0,043	198967,25	52000,33	8556	2236	5781	482	21
	км трубопровода								
			86400	17013	3715	732	130	88,37	4
594	Е24-1-3								
	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С	0,078	174417,67	47322,94	13605	3691	9434	430	34
	км трубопровода								
			76050	16992,75	5932	1325	130	88,27	7
596	Е26-10-2								
	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ при толщине изоляционного слоя 80 мм	43	228,59	51,07	9829	2196	5680	0,629	27
	м трубопровода								
			112,95	19,13	4857	823	100	0,093	4
612	Е22-38-4								
	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм	4	1441,06	318,13	5764	1273	3545	2,81	11
	врезка								

			562,5	119,25	2250	477	130	0,59	2
613 E22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	4	929,53	180,25	3718	721	2410	2,01	8
	врезка		396	67,5	1584	270	130	0,33	1
	Всего прямые затраты				**566808**	**271678**			**1506**
					257560	**77092**			**316**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				37570				
	Накладные расходы, тенге				411107				
	- заработная плата, тенге				61666				
	- трудоемкость, чел-ч				206				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				222030				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				71997				
	Всего				**1049912**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				11549				
	- сметная заработная плата, тенге				1628				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				18045				
	- сметная заработная плата, тенге				8301				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				51				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10615				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4246				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1094367**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,73677)				**2995031**				
	- материалы, тенге				102820				
	- сметная заработная плата, тенге				1152476				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2088				

Налог (2 %)	59901
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3054932**
НДС (12 %)	366592
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3421524**

Заказчик:
Руководитель
ГУ"Отдел строительства г.Семей ВКО"_____Жакаев Б.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО"GRAND INERT"_____Букаев А.С.

Технадзор:
Руководитель ТОО"Техна-С"_____СлямбековС.М.

Заказчик: Государственное учреждение"Отдел строительства г. Семей ВКО"
Подрядчик: ТОО"GRAND INERT"
Наименование объекта:Строительство инженерных сетей к 2-м многоквартирным жилым домам по ул.Байтурсынова в г.Семей ВКО
Договор № №66 2017-05-29

Акт №1от 27.09.2017г.
приемки выполненных работ за сентябрь2017г
(локальная смета 2-2-1)

Водопроводная насосная станция (Общестроительные работы)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	48	26,45	24,88	1270	1194	391	0,01093	1
		м3 грунта		1,57	6,84	75	328	97	0,02376	1
		Всего прямые затраты				**1270**	**1194**			**1**
						75	**328**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				391				
		- заработная плата, тенге				59				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				100				
		Всего				**1761**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	19
- сметная заработная плата, тенге	3
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	30
- сметная заработная плата, тенге	14
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	18
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1835**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,73677)	**5022**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	1379
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Налог (2 %)	100
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5122**
НДС (12 %)	615
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5737**

Заказчик:

Руководитель

ГУ"Отдел строительства г.Семей ВКО"_____Жакаев Б.М.

Подрядчик:

Директор

ТОО"GRAND INERT"_____Букаев А.С.

Технадзор:

Руководитель ТОО"Техна-С"_____СлямбековС.М.

Заказчик: Государственное учреждение"Отдел строительства г. Семей ВКО"

Подрядчик: ТОО"GRAND INERT"

Наименование объекта:Строительство инженерных сетей к 2-м многоквартирным жилым домам по ул.Байтурсынова в г.Семей ВКО

Договор № №66 2017-05-29

Акт №2 от 27 сентября 2017г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2017г
(локальная смета 2-4-1)

Наружные сети энергоснабжения (Сети электроснабжения 6кВ)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Сети электроснабжения 6кВ								
5	16-1-217	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х240 мм2 *1000м*	3,4374	1588700		5460997				
6	16-1-214	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х120 мм2 *1000м*	1,173	1031200		1209598				
		Раздел 2 По техническим условиям								
24	80-1-1Прайс-	Выключатель элегазовый на напряжение 110кВ *комплект*	1	4690373,98		4690374				
		Всего прямые затраты				**11360969**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6670595				
		оборудования, тенге				4690374				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				400236				
		Всего				**11761205**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				77779				

- сметная заработная плата, тенге	10967
- нормативная трудоемкость, чел-ч	62
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	121526
- сметная заработная плата, тенге	55902
- нормативная трудоемкость, чел-ч	340
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	71486
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	28594
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12060590**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,73677)	**33007061**
- материалы, тенге	18255884
- оборудование, тенге	12836475
- сметная заработная плата, тенге	456901
- нормативная трудоемкость, чел-ч	402
Налог (2 %)	660141
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**33667202**
НДС (12 %)	4040064
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**37707266**

Заказчик:

Руководитель
ГУ"Отдел строительства г.Семей ВКО" _____ Жакаев Б.М.

Подрядчик:

Директор
ТОО"GRAND INERT" _____ Букаев А.С.

Технадзор:

Руководитель ТОО"Техна-С" _____ СлямбековС.М.