8

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение"Отдел строительства города Семей ВКО"
Подрядчик: ТОО"GRAND INERT"
Наименование объекта: **Строительство инженерных сетей к 2-м многоквартирным жилым домам по ул.Байтурсынова в г.Семей ВКО**

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №8
о стоимости выполненных работ и затрат
за 22 ноября 2018г.

код заказчика	код подрядчика	договор		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код
		№ 178	04.07.2018		
		Доп.согл. №1	25.10.2017		
		Доп.согл. №2	02.07.2018		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	229 673 264,00							
Акт выполненных работ №8 за ноябрь 2018 г.	10 581 845,00	9 448 075,89					1 133 769,11	
Погашение аванса за отчетный месяц								
Всего к оплате:	**10 581 845,00**							**10 581 845,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ"Отдел строительства г.Семей ВКО"

_____ **Жакаев Б.М.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "GRAND INERT"

_____ **Сапаков Е.О.**

Заказчик: Государственное учреждение"Отдел строительства города Семей ВКО"
Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А.,г.Семей, Достоевского, 110
БИН 110840016453 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ20070103KSN1827000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО"GRAND INERT"
Восточно-Казахстанская область, СемейГ.А., г.Семей, ШОЖЕ КАРЖАУБАЙУЛЫ,1/2
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060140023855 БИК IRTYKZKA ИИК KZ8596505F0007308087 АО "ForteBank"
Наименование объекта: Строительство инженерных сетей к 2-м многоквартирным жилым домам по ул.Байтурсынова в г.Семей ВКО
Договор № 66 2017-05-29, Доп.соглашение №1 от 25.10.2017, Доп.соглашение №2 от 02.07.2018

Акт №8
приемки выполненных работ
от 22.11.2018 года
Строительство инженерных сетей к 2-м многоквартирным жилым домам по ул.Байтурсынова в г.Семей ВКО

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 1-1-1. Подготовительные работы								
3	Е1-195-1	Корчевка деревьев диаметром до 16 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	74	41,73	34,3	3088	2538	1038	0,0515	4
		дерево		7,43	12,61	550	933	70	0,0412	3
4	Е6-33-3 (ДМ)	Демонтаж бассейна из монолитного бетона	94,25	2771,63	1061,63	261226	100059	205346	9,992	942
		м3								

			1710	364,99	161168	34400	105	1,37328	129
5 Е9-31-1 (ДМ)	Демонтаж металлических мостиков бассейна	0,09	5236,53	2266,53	471	204	277	15,84	1
	т конструкций								
			2970	456,97	267	41	90	1,672	–
6 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	379	27,1	27,1	10271	10271	–	–	–
	т								
			–	–	–	–	100	–	–
7 П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс груза	379	108,9	108,9	41273	41273	–	–	–
	т								
			–	–	–	–	100	–	–
	Всего прямые затраты				**316329**	**154345**			**947**
					161985	**35374**			**132**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				206661				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				544509				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				64050				
	Всего				**587040**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				6457				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				10089				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5935				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2374				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**611895**				
	Итого по разделу в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,73677)				**1674616**				
	Налог (2 %)				33492				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1 708 108**				
	НДС (12 %)				204 973				
	Всего по разделу с учетом НДС (12 %)				**1 913 081**				

Локальная смета 2-1-3. Тепловые сети

3	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	640	7,57	7,57	4844,8	4844,8	1527	–	–
		м3 грунта			2,46	0	1574,4	97	0,00942	12
4	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	209	167,18		34941	0	39483	1,21	737
		м3 грунта		167,18		34941	0	113	–	–
5	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	640	25,65	5,38	16416	3443	12584	0,129	167
		м3 уплотненного грунта		20,27		12973	0	97	–	–
6	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	30	833,4	97,07	25002	2912	5257	0,78	53
		м3 основания		112,5	36	3375	1080	118	0,18	12
8	8-6-508	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	114,13	3750		427988				
		м								
9	8-6-507	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006К=1,010	107,06	3379		361756				
		м								
	Раздел 7 Неподвижные опоры Н1*;Н2*									
159	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	0,22	4657,81	66,01	1025	15	51	1,35	–
		м3		195,75	24,93	43	5	105	0,1218	–
160	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,22	236		52				
		м3								
161	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,21	590,91	24,55	1306	54	133	0,263	1
		м2 покрытия		39,83	9,2	88	20	123	0,0449	–

162	E7-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	1,35	8738	248,05	11796	335	2687	7,85	11
		м3 конструкций		1329,75	91,83	1795	124	140	0,427	1
163	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,35	236		319				
		м3								
164	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,6086	62100		37794				
		т								
	Раздел 8	**Теплофикационная камера УТ1**								
174	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,14967	67700		10133				
		т								
186	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5	3,5	4876,09	66,01	17066	231	811	1,35	5
		м3		195,75	24,93	685	87	105	0,1218	–
	Раздел 11	**Теплофикационная камера УТ4**								
240	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,1134	67700		7677				
		т								
252	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5	3,5	4876,09	66,01	17066	231	811	1,35	5
		м3		195,75	24,93	685	87	105	0,1218	–
	Раздел 12	**Сбросной колодец СК1**								
285	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5	0,6	4876,09	66,01	2926	40	139	1,35	1
		м3		195,75	24,93	117	15	105	0,1218	–
	Раздел 15	**Сбросной колодец СК4**								
384	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5	0,6	4876,09	66,01	2926	40	139	1,35	1
		м3		195,75	24,93	117	15	105	0,1218	–
	Раздел 17	**Теплофикационная камера УТ1***								
403	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,1134	67700		7677				
		т								
414	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5	3,5	4876,09	66,01	17066	231	811	1,35	5

		м3		195,75	24,93	685	87	105	0,1218	–
	Раздел 18 Сбросной колодец СК1*									
444	Е6-1-1 Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5		0,6	4876,09	66,01	2926	40	139	1,35	1
		м3		195,75	24,93	117	15	105	0,1218	–
	Раздел 19 Неподвижные опоры Н1*-Н7*									
448	2-1-263 Опоры неподвижные		0,1783	89539		15965				
		т								

	Всего прямые затраты	**1024666**	**12416**	**987**
		55622	**3111**	**25**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	956628		
	Накладные расходы, тенге	64572		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	65354		
	Всего	**1154592**		
	Временные здания и сооружения (1,1 %)	12701		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	19844		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11673		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4669		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1203478**		
	Итого по разделу в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,73677)	**3293644**		
	- материалы, тенге	2618070		
	- сметная заработная плата, тенге	285237		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	1012		
	Налог (2 %)	65873		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3 359 517**		
	НДС (12 %)	403 142		
	Всего по разделу с учетом НДС (12 %)	**3 762 659**		

Локальная смета 2-1-3. Тепловые сети

ВКЛЮЧИТЬ ПО Техническому решению №1

1	Е24-8-4	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,05008	427345,33	79946,33	21401	4004	9939	722	36
		км трубопровода		132525	20125,75	6637	1008	130	95,42	5
2	8-6-506	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	50,584	2127		107592				
		м								
3	Е24-8-3	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,058	386197,5	72768,22	22399	4221	10665	671	39
		км трубопровода		121500	19948	7047	1157	130	94,56	5
4	8-6-505	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	58,58	1640		96071				
		м								
		Всего прямые затраты				**247463**	**8225**			**75**
						13684	**2165**			**10**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				225556				
		Накладные расходы, тенге				20604				
		- заработная плата, тенге				3091				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16084				
		Всего				**284151**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				3126				
		- сметная заработная плата, тенге				441				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				4884				
		- сметная заработная плата, тенге				2247				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				

14. 9.15

Дмитриевой

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2873
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1149
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**296183**
Итого по разделу в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,73677)	**810585**
- материалы, тенге	617295
- сметная заработная плата, тенге	70198
- нормативная трудоемкость, чел-ч	112
Налог (2 %)	16212
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**826 797**
НДС (12 %)	99 216
Всего по разделу с учетом НДС (12 %)	**926 013**

Локальная смета 2-4-1. Сети электроснабжения 6кВ

Раздел 1 Сети электроснабжения 6кВ

7	Ц8-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	1820	54,9	19,9	99918	36218	60861	0,19	346
		м кабеля		30,6	4,6	55692	8372	95	0,027	49
8	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1247	36,7	27,8	45765	34667	18599	0,06	75
		м кабеля		8,8	6,9	10974	8604	95	0,04	50
9	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	942	11,2	7,9	10550	7442	4743	0,02	19
		м кабеля		3,3	2	3109	1884	95	0,011	10
10	30-8-92	Песок природный	97,64	562		54874				
		м3								
11	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1126	32,4	23,7	36482	26686	15511	0,06	68
		м кабеля		8,6	5,9	9684	6643	95	0,034	38
12	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	794	18,8	14,2	14927	11275	6034	0,03	24
		м кабеля		4,5	3,5	3573	2779	95	0,021	17

13	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	8,981	12823		115163				
16	16-10-16	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73), на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа 3ПКТп-6-150/240 *комплект*	4	6050		24200				
17	16-10-15	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73), на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа 3ПКТп-6-70/120 *комплект*	4	5290		21160				
18	Ц8-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2 *шт*	16	2900,2	20,2	46403	323	35986	12	192
				2363	4,5	37808	72	95	0,026	–
19	Ц8-167-8	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2 *шт*	3	2177,1	10,1	6531	30	4758	9	27
				1667	2,3	5001	7	95	0,013	–
20	16-10-51	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х150-240 *комплект*	16	14300		228800				
21	16-10-50	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х70-120 *комплект*	3	13100		39300				
		Всего прямые затраты				**744073**	**116641**			**751**
						125841	**28361**			**164**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				501594				
		Накладные расходы, тенге				146492				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				53434				

Всего	**943999**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	10384
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	16225
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9544
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3818
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**983970**
Итого по разделу в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,73677)	**2692900**
Налог (2 %)	53858
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2 746 758**
НДС (12 %)	329 611
Всего по разделу с учетом НДС (12 %)	**3 076 369**

ВКЛЮЧИТЬ по Техническому решению №1

Локальная смета 2-4-1 Сети электроснабжения 6кВ

132	Е1-164-2	Прокол №1 Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	20	218,93	–	4379	–	4948	1,54	31
		м3 грунта		218,93	–	4379	–	113	–	–
133	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	20	134,1	–	2682	–	3031	0,972	19
		м3 грунта		134,1	–	2682	–	113	–	–
134	Е22-46-9	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 150 мм на длину до 30 м без разработки грунта (прокол)К=2,000;	50	1169,31	727,54	58466	36377	52527	2,25	113
		м продавливания		407,25	400,85	20363	20043	130	1,292	64,6
135	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 ммК=2,000;	60	244,98	0,28	14699	17	11469	0,844	51
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	8816	7	130	0,0005	–

136	8-6-226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 ммК=2,000;	60	812		48720			
		м							
137	Е1-164-2	Прокол №2 Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	26	218,93	–	5692	–	6432	1,54	40
		м3 грунта		218,93	–	5692	–	113	–	–
138	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	26	134,1	–	3487	–	3940	0,972	25
		м3 грунта		134,1	–	3487	–	113	–	–
141	8-6-226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 ммК=2,000;	50,6	812		41087			
		м							
		Всего прямые затраты				**179211**	**36394**		**279**
						45418	**20049**		**65**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				97399			
		Накладные расходы, тенге				82346			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15693			
		Всего				**277250**			
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				3050			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				4765			
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2803			
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1121			
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**288989**			
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,73677)				**790898**			

Налог (2 %)	15818
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**806 896**
НДС (12 %)	96 828
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**903 724**
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9 448 076**
НДС (12 %)	1 133 769
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10 581 845**

Заказчик:
Руководитель

ГУ"Отдел строительства г.Семей ВКО"_____ Жакаев Б.М.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "GRAND INERT"

_____ Сапаков Е.О.

Технадзор:

Руководитель ТОО"Техна-С"_____ СлямбековС.М.