ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей ВКО"**
Подрядчик: ТОО "Sem ARTA Stroy"
Наименование объекта: **Строительство инженерных сетей к 2-м многоквартирным жилым домам по ул.Байтурсынова в г.Семей ВКО**

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №12
о стоимости выполненных работ и затрат
за 28 мая 2021г.

код заказчика	код подрядчика	договор		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код
		№ 66	29.05.2017г.		
		Доп.согл. №7	10.12.2020г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего выполнено по стройке с начала строительства	460 464 728,44							
Акт выполненных работ №12 за май 2021 г.	15 245 300,00	13 611 875,00					1 633 425,00	
Погашение аванса за отчетный месяц								
Всего к оплате:	**15 245 300,00**							**15 245 300,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ"Отдел строительства г.Семей ВКО"

Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
Ген.директор
ТОО "Sem ARTA Stroy"

Касымов А.Б.

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Заказчик: Государственное учреждение"Отдел строительства города Семей ВКО"
Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А.,г.Семей, Достоевского, 110
БИН 110840016453 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ20070103KSN1827000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "Sem ARTA Stroy"
Восточно-Казахстанская область, СемейГ.А., г.Семей, ШОЖЕ КАРЖАУБАЙУЛЫ,1/2
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060140023855 БИК IRTYKZKA ИИК KZ8596505F0007308087 АО "ForteBank"
Наименование объекта: Строительство инженерных сетей к 2-м многоквартирным жилым домам по ул.Байтурсынова в г.Семей ВКО
Договор № 66 2017-05-29, Доп.соглашение №7 от 10.12.2020г.

Акт №12
приемки выполненных работ от 28 мая 2021г.
Строительство инженерных сетей к 2-м многоквартирным жилым домам по ул.Байтурсынова в г.Семей ВКО

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Благоустройство территории									
			Локальная смета 2-8-2									
			Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие по проезду S=3529 м2									
1	8	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	372,6606	2061,85	32,89	768370	12257	439810	347036	1204638
						848,77	13,49	316303	5027	–	89232	
2	9	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	28,691	53064		1522459		1522459	–	1644256
						–		–		–	121797	
			Раздел 4 Бетонное покрытие площадки под мусороконтейнер S=14 м2									
3	24	1106-0101-0101	Подготовка бетонная бетон кл. В3,5. Устройство НР = 91 %	м3	1,4	20656,49	1114,76	28919	1561	25399	2126	33529
						1399,95	268,32	1960	376	–	2484	
4	25	1106-0101-0114	Устройство бетонных покрытий из бетона кл.В12,5 НР = 91 %	м3	0,35	21551,89	1206,59	7543	422	6700	479	8664
						1201,83	301,33	421	105	–	642	
			Раздел 6 Восстановление асфальтобетонного покрытия по дороге S=379 м2									
5	32	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	379	857,94	256,08	325163	97058	213885	48058	403079
						37,52	79,89	14220	30278	–	29858	

6	33 1127-0602-0601	Покрытия. Поверхностная обработка битумной эмульсией по верхнему слою НР = 108 %	м2 покрытия	379	1140,28	43,13	432166	16342	408217	13443	481258
					20,07	12,78	7607	4840	–	35649	
7	36 1127-0602-0601	Покрытия. Поверхностная обработка битумной эмульсией по нижнему слою НР = 108 %	м2 покрытия	379	1140,28	43,13	432166	16342	408217	13443	481258
					20,07	12,78	7607	4840	–	35649	

Итого **4 256 682**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 348 118
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 143 982
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 45 466
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 024 687
- накладные расходы, тенге 424 585
  - в т.ч. зарплата, тенге 38 212
- сметная прибыль (8 %), тенге 315 311

Техрешение №1

Добавляемые виды работ

Благоустройство территории

Локольная смета 2-8-2. Устройство покрытия (остаточные и дополнительные объемы работ).

Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие по проезду S=3529 м2

8	5 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1231,247	4285,34	129,36	5276312	159274	5055808	111499	5818836
					49,73	34,12	61230	42010	–	431025	
9	6 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	1231,247	2055,45	0,09	2530767	111	2530003	705	2733990
					0,53	–	653	–	–	202518	

Итого по смете **8 552 826**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 61 883
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 159 385
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 42 010
- материалы, изделия и конструкции, тенге 7 585 811
- накладные расходы, тенге 112 204
  - в т.ч. зарплата, тенге 10 098
- сметная прибыль (8 %), тенге 633 543

Итого по АКТУ №12: **12 809 508**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 410 001
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 303 367
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 87 476

- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 610 498
- накладные расходы, тенге	536 789
в т.ч. зарплата, тенге	48 310
- сметная прибыль (8 %), тенге	948 854
Всего	**12 809 508**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	115 286
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	219 721
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	29 662
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	262 890
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**13 437 067**
в том числе на 2020 год - 74 %	9 943 430
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 26 %, К=1,050036	3 668 445
Всего:	**13 611 875**
НДС (12 %)	1 633 425
ВСЕГО по АКТу с НДС	**15 245 300**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"
_____ Жакаев Б.М.

Технадзор:
Руководитель
ТОО"Техна-С"
_____ Слямбеков С.М.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Sem ARTA Stroy"
_____ Касымов А.Б.

Авторский надзор:
Инженер
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
_____ Жунусов К.Б.