ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г.Семей" ВКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "GRAND INERT"
Наименование объекта: **Реконструкция водопровода по ул.Народная г.Семей ВКО**

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 05 декабря 2019 г.

код заказчика	код подрядчика	договор		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код
		7	26.07.2019г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	21 854 454,00							
Акт выполненных работ №1 за декабрь 2019 г.	21 854 454,00	19 512 905,36					2 341 548,64	
Всего к оплате:	**21 854 454,00**							**21 854 454,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г. Семей ВКО"
Узенбаев А.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Темір Жол Сервис KZ"
Шакиев Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "GRAND INERT"
Беляев Д.П.

"SANA-2015" Версия 16.2

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г.Семей" ВКО"** цены региона Восточно-Казахстанская обл Форма 2В
ВКО, Семей Г.А., г.Семей, Достоевского, 110
БИН 180440038096 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ20070103KSN1827000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: **ТОО "GRAND INERT"**
РК ВКО, г.Семей, ул.Каржаубайулы 1/2
БИН 060140023855 ИИК KZ8596505F0007308087 (KZT) в АО "ForteBank" БИК IRTYKZKA
Наименование объекта: **Реконструкция водопровода по ул.Народная г.Семей ВКО**
Договор №7 от 26.07.2019г.

Акт №1
приемки выполненных работ от 05 декабря 2019г.
(локальная смета 2-1-1)
Наружные сети водопровода

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=									
1	11-010102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**480,0266**							
					148,46	135,27	71 263	64933	18526	0,0195	9,3605187
					13,11	52,20	6 291	25055	59,1	0,04324	20,75635
2	11-010102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/после ручной доработки/**	**м3 грунта**	**29,3720**							
					148,46	135,27	4 360	3973	1134	0,0195	0,572754
					13,11	52,20	385	1533	59,1	0,04324	1,2700453
3	11-010205-0108 Кзт	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	**29,3720**							
					3568,88		104 825	0	61952	4,554	133,76009
					3568,88		104 825	0	59,1		0
4	41-010101-1015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**тенге за 1 тонну**	**946,6900**	871,65		825 182				
5	11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**520,3986**	16,69	12,97	8 684	6752	2684	0,00498	2,591585
					3,63	5,09	1 890	2651	59,1	0,004244	2,2085717
6	11-010102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**450,8061**							
					148,46	135,27	66 925	60980	17398	0,0195	8,790719
					13,11	52,20	5 908	23530	59,1	0,04324	19,492856
7	41-010101-1015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**тенге за 1 тонну**	**800,1607**	871,65		697 460				
8	11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/мягкого/**	**м3 грунта**	**50,0400**							
					1038,72		51 978	0	30719	1,458	72,95832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	11-010201-0401	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	45,2800	1038,72		51 978	0	59,1		0
					105,22	24,35	4 764	1103	652		0
10	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	81,9532		24,35	0	1103	59,1	0,022793	1,032067
11	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	301,8129	1038,72		85 126	0	50310	1,458	119,48777
					1038,72		85 127	0	59,1		0
12	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	15,7600	23,37	23,37	7 054	7054	1713		0
						9,61	0	2899	59,1	0,009269	2,7975038
13	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014			3075,82	129,52	48 475	2041	11787	1,53	24,1128
14	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	834,7661	1168,17	36,22	18 410	571	62,1	0,04025	0,63434
			м3 уплотненного грунта	300,8124	1162,99		970 825				
15	11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	3000,3000	162,77	129,52	48 965	38961	24187	0,162	48,731609
					108,88	27,17	32 753	8172	59,1	0,030188	9,0809247
		==НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА==			577,13	18,35	1 731 569	55063	443300	0,303	909,0909
					241,53	8,48	724 655	25431	59,1	0,00828	24,842484
31	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,2000							
					609312,90	225505,67	121 863	45101	51533	429	85,8
33	23-010501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	459,0450	368489,55	46431,63	73 698	9286	62,1	53,374	10,6748
34	23-010501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	478,2350	5625,31		2 582 270				
35	11-220301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0010	177,39		84 834				
					702985,97	141819,14	703	142	363	540	0,54
36	11-220301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	522995,40	61102,99	523	61	62,1	59,26	0,05926
					2113006,60	750790,50	4 226	1502	1905	1285,5	2,571
39	23-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	1245019,61	288615,28	2 490	577	62,1	277,472	0,554944
40	23-010201-0264	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	3680,36		3 695				
41	23-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,064	26876,68		53 968				
42	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,554	7913,85		127 128				
44	23-010103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	15,00	715,80		9 702				
50	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	587,39		8 811				
					1599,37	1072,22	19 192	12867	5475	0,621	7,452
					527,15	207,56	6 326	2491	62,1	0,2599	3,1188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	23-020303-1712	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/прим/	шт.	1	9737,59		9 738				
52	23-020302-8204	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	749,76		14 995				
53	23-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2104,61		2 105				
54	23-020302-8016	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	4010,01		72 180				
55	23-020302-8024	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 560, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	56129,91		112 260				
56	23-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	18	3520,70		63 373				
57	23-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2599,92		2 600				
58	23-020103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	20	460,50		9 210				
59	23-020103-0220	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	2	13852,13		27 704				
60	11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	12	2490,40	116,14	29 885	1394	16643	2,145	25,74
					2223,06	10,35	26 677	124	62,1	0,0115	0,138
61	11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	1578,45	91,22	3 157	182	1751	1,35	2,7
					1399,13	10,35	2 798	21	62,1	0,0115	0,023
62	11-221201-0111	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	2	14652,36	9061,67	29 305	18123	10410	4,95	9,9
					5130,13	3251,67	10 260	6503	62,1	2,703	5,406
64	23-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	22	3520,70		77 455				
65	23-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2599,92		10 400				
66	23-020103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	20	460,50		9 210				
67	23-020103-0220	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	6	13852,13		83 113				
68	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	875,65		3 503				
69	23-021101-0328	Прокладки паронитовые Б-200-(10-160)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0220	223168,79		4 910				
70	23-021101-0324	Прокладки паронитовые Б-150-(10-160)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0040	127532,51		510				
71	23-021101-0342	Прокладки паронитовые Б-500-(10-63)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0060	974572,28		5 847				
72	23-021101-0308	Прокладки паронитовые Б-25-(10-160)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0200	27327,03		547				
73	23-021101-0314	Прокладки паронитовые Б-50-(10-160)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0040	45545,15		182				
74	23-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	511,76		10 235				
75	23-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	841,31		16 826				
76	11-220901-0111	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан	2	24670,37	8114,50	49 341	16229	21823	16,65	33,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	14965.29 5606.44	2605.83 1147.18	29 931 11 213	5212 2294	62,1 5437	2.334 4.56	4.668 9.12
80	51-010102-1605	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 500, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	3916.81 1526337.00	460.89	7 834 3 052 674	922	62,1	0.414	0.828
81	23-040102-1408	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	153680.06		307 360				
82	23-040102-1407	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	89805.61		89 806				
83	23-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	31880.61		31 881				
85	23-010201-0264	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8400	26876.68		22 576				
86	23-020103-0220	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	10,0000	13852.13		138 521				
87	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/монтажная вставка/	т фасонных частей	0,0230	789342.84 486118.73	285478.34 112047.54	18 155 11 181	6566 2577	8544 62,1	469.05 108.445	10.78815 2.494235
88	23-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6000	4956.22		2 974				
89	23-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	10,0000	3520.70		35 207				
90	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/монтажная вставка/	т фасонных частей	0,0100	789342.84 486118.73	285478.34 112047.54	7 893 4 861	2855 1120	3715 62,1	469.05 108.445	4.6905 1.08445
91	23-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2750	3680.36		1 012				
92	23-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	5,0000	2599.92		13 000				
93	11-220801-0103	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,0250	60374.72 37305.22	7486.05 3024.50	1 509 933	187 76	626 62,1	46.8 2.725	1.17 0.068125
94	23-020803-1405	Подставка пожарная раструбная ППР для труб из ВЧШГ DN 300 ГОСТ 5525-88/прим/	шт.	3,0000	120550.70		361 652				
95	11-220801-0103	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка/крест, седловина,тройник/	т фасонных частей	0,1160	235045.64 37305.22	7486.05 3024.50	27 265 4 327	868 351	2905 62,1	46.8 2.725	5.4288 0.3161
97	23-030103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	47659.29		47 659				
98	23-030103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	48833.78		48 834				
99	23-030103-0906	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	44262.78		44 263				
102	13-100904-0101	Раскатка ленты	км	0,2000	15520.11 2667.64	12852.52 3272.71	3 104 534	2571 655	482 40,6	9.45 3.119	1.89 0.6238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	Прайс-лист"ТОО PTS Engeeniring"	Лента детекционная "Осторожно водопровод/1 рол-250м/	рол	4	15875.00		63 500				
106	23-020101-1114	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2972,29		2 972				
108	Прайс-лист ТОО"Силумин-Восток"	Преобразователь давления Cerabar PMP11-AA1U1PBX4J	шт.	1	138475.00		138 475				
		==КОЛОДЦЫ Ду-1500==									
110	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,8700							
					44507,70	6423,59	350 276	50554	102256	20,85	164,0895
					18119,48	2803,48	142 600	22063	62,1	2,566	20,19442
111	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	7	19375.40		135 628				
112	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	13	13408.63		174 312				
113	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	8	15041.35		120 331				
114	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9/прим для КС15.9б/	шт.	7	15041.35		105 289				
115	21-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	7	17594.61		123 162				
116	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	17	1348,95		22 932				
117	23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	7	13281,21		92 968				
118	21-060801-0101	Стремянка	т	0.2138	346265.63		74 032				
119	23-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2.8000	9491.52		26 576				
120	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2.6000	701.76		1 825				
		==КОЛОДЦЫ Ду-2000==									
122	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	1	31586.50		31 587				
123	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	шт.	1	19950.47		19 950				
124	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	2	25335.80		50 672				
125	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9/прим/	шт.	1	25335.80		25 336				
126	21-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-2/2ПП20-2/	шт.	4	32214.91		128 860				
127	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	1348.95		2 698				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000	13281,21		13 281				
129	21-060801-0101	Стремянка	т	0,0339	346265,63		11 745				
130	23-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4000	9491,52		3 797				
131	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000	701,76		702				
133	21-030102-0203	Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,4000	19660,39	6423,59	7 864				
		==КОЛОДЦЫ Ду-1000/мокрый колодец/==									
135	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	1	10386,22		10 386				
136	21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	шт.	1	8045,91		8 046				
137	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	3	9514,20		28 543				
138	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	1	5859,49		5 859				
139	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	1348,95		1 349				
140	23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	13281,21		13 281				
141	21-060801-0101	Стремянка	т	0,0339	346265,63		11 745				
142	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2000	701,76		140				
		==КОЛОДЕЦ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 3500Х2500Х2600==									
143	11-221301-0304	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,4900	43800,90	2596,02	678 476	40212	133576	13,605	210,74145
					12618,77	1267,50	195 465	19634	62,1	1,257	19,47093
144	21-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	м3	3,3600	39530,89		132 824				
145	21-020101-2703	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	11,9500	17152,71		204 975				
146	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1800	14110,27		2 540				
147	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1,0000	1348,95		1 349				
148	23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000	13281,21		13 281				
149	21-060801-0101	Стремянка	т	0,0231	346265,63		7 992				
		==Узел пересечения с телефонной канализацией==									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	21-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	1,3200	46441,54		61 303				
		==ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ==									
154	11-221101-0109	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	32281,01	15819,62	32 281	15820	12246	13,245	13,245
					13548,97	6171,01	13 549	6171	62,1	5,808	5,808
155	23-010201-0264	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,50	26349,69		13 175				
156	11-221101-0108	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	25825,87	12738,11	25 826	12738	9714	10,41	10,41
					10648,91	4994,29	10 649	4994	62,1	4,727	4,727
157	23-010201-0260	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	20145,17		8 058				

Итого прямые затраты:	Тенге	15 649 195	
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	1 576 856	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	471 064	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	173 783	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	8 823 983	
- перевозка грузов	Тенге	1 522 642	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	3 254 649	
Накладные расходы I уровня	Тенге	1 053 766	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	16 702 961	
Накладные расходы II уровня	Тенге	708 206	
ИТОГО:	Тенге	17 411 167	
Сметная прибыль	Тенге	1 392 893	
ИТОГО по смете:	Тенге	18 804 060	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	202 142	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	Тенге	346 534	
Итого		19 352 737	
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		160 169	
Итого		19 512 905	
НДС 12%		2 341 549	
Итого по акту:		21 854 454	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей ВКО"
Утельбаев А.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Темір Жол Сервис KZ"
Шакиев Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "GRANDINVEST"
Беляев Д.П.