ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г.Семей" ВКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "GRAND INERT"
Наименование объекта: **Реконструкция водопровода по ул.Народная г.Семей ВКО**

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 20 декабря 2019 г.

код заказчика	код подрядчика	договор		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код
		7	26.07.2019г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	61 514 386,47							
Акт выполненных работ №2 за декабрь 2019 г.	39 659 932,47	35 410 653,99					4 249 278,48	
Всего к оплате:	**39 659 932,47**							**39 659 932,47**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г. Семей ВКО"
Утельбаев А.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Темір Жол Сервис KZ"
Шакиев Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "GRAND INERT"
Беляев Д.П.

"SANA-2015". Версия 16.2 цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г.Семей" ВКО"**
ВКО, Семей Г.А., г.Семей, Достоевского, 110
БИН 180440038096 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ20070103KSN1827000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: **ТОО "GRAND INERT"**
РК ВКО, г.Семей, ул.Каржаубайулы 1/2
БИН 060140023855 ИИК KZ8596505F0007308087 (KZT) в АО "ForteBank" БИК IRTYKZKA
Наименование объекта: **Реконструкция водопровода по ул.Народная г.Семей ВКО от ул.Богенбай улы до ул.Лесопильной, по левой стороне дороги**
Допсоглашение № б/н от 19.11.2019г. К Договору №7 от 26.07.2019г.

Акт №2
приемки выполненных работ от 20 декабря 2019г.
Реконструкция водопровода по ул.Народная г.Семей ВКО от ул.Богенбай улы до ул.Лесопильной, по левой стороне дороги

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1-1-1. Демонтажные работы									
		==Демонтажные работы==									
1	11-220301-0106 РС	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,4540	333550,66	182788,55	151432	82986	63967	376	170,704
					150762,11	76125,55	68446	34561	62,1	107,34	48,73236
2	11-220901-0111 РС	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	2,0000	8958,00	4868,50	17916	9737	7021	11,1	22,2
					4089,50	1563,50	8179	3127	62,1	2,03	4,06
3	11-220901-0105 РС	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	1,0000	762,00	84,00	762	84	448	1,93	1,93
					678,00	43,00	678	43	62,1	0,07	0,07
4	11-220901-0106 РС	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	2,0000	1769,50	688,50	3539	1377	1686	3,04	6,08
					1081,00	276,50	2162	553	62,1	0,36	0,72
5	11-221301-0204 РС	Колодцы водопроводные кирпичные прямоугольные с перекрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых. Демонтаж	м3 конструкций колодца	8,9250	3665,21	761,34	32712	6795	17959	4,54	40,5195
					2903,87	336,36	25917	3002	62,1	0,355	3,16838
6	11-221001-0103 РС	Гидранты пожарные. Демонтаж	шт.	2,0000	677,00	76,50	1354	153	790	1,82	3,64
					600,50	35,50	1201	71	62,1	0,05	0,1
7	11-221001-0104 РС	Колонки водоразборные. Демонтаж	шт.	1,0000	2556,00	165,00	2556	165	1533	6,57	6,57
					2391,00	77,00	2391	77	62,1	0,11	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	41-310104-0601 РС	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	31,7801	453		14396				
9	41-010101-1015 РС	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	31,7801	871,65		27701				
10	41-310104-0602 РС	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	тенге за 1 тонну	31,7801	311		9884				
РАЗДЕЛ 1.==ВСКРЫТИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ==											
		==Тип2==									
11	11-270302-0104 РС	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	266,6000	2243,78	858,85	598192	228969	288068	1,55	413,23
					1384,93	406,98	369223	108502	60,3	0,3886	103,60076
12	11-270302-0103 РС	Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка	м3 конструкции	36,1200	380,45	249,64	13742	9017	4230	0,156	5,63472
					130,81	63,40	4725	2290	60,3	0,0535	1,93242
13	41-310104-0601 РС	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	544,8960	453		246838				
14	41-010101-1015 РС	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	544,8960	871,65		474959				
		==Бордюрный камень==									
15	11-270302-0201 РС	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	430,0000	661,01		284234		171393	0,767	329,81
					661,01		284234		60,3		
16	41-310104-0601 РС	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	34,8588	453		15791				
17	41-010101-1015 РС	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	34,8300	871,65		30360				

Локальная смета 1-1-2. Снос зеленых насаждений

1	11-010207-0107 РС	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня	дерево	4	65,40	1,70	262	7	151	376	170,704
					63,70	0,00	255		59,1	107,34	48,73236
2	11-010207-0112 РС	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня	дерево	4	262,40	6,70	1050	27	604	376	170,704
					255,70	0,00	1023		59,1	107,34	48,73236
3	11-010207-0101 РС	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня	дерево	2	53,90	1,40	108	3	62	376	170,704
					52,50	0,00	105		59,1	107,34	48,73236
4	11-010207-0309 РС	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см	дерево	4	145,70	4,20	583	17	335	376	170,704
					141,50	0,00	566		59,1	107,34	48,73236
5	11-010207-0314 РС	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов более 32 см	дерево	4	916,68	26,18	3667	105	2105	376	170,704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					890,50	0,00	3562		59,1	107,34	48,73236
6	11-010207-0302 РС	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см	дерево	2	124,40	3,40	249	7	143	376	170,704
					121,00	0,00	242		59,1	107,34	48,73236
7	41-310104-0601 РС	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	7,4	453		3352				
8	41-010101-1015 РС	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	7,4	871,65		6450				
9	41-310104-0602 РС	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	тенге за 1 тонну	7,4	311		2301				
		РАЗДЕЛ 1.==ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ==									
1	11-010102-0314 РС	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**599,0000**	148,46	135,27	88 926	81027	23117	0,0195	11,6805
					13,11	52,20	7 851	31265	59,1	0,04324	25,90076
2	11-010102-0314 РС	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/после ручной доработки/**	**м3 грунта**	**4,0000**	148,46	135,27	594	541	154	0,0195	0,0779992
					13,11	52,20	52	209	59,1	0,04324	0,1729581
3	11-010205-0108 РС	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	**4,0000**	3568,88		14 275	0	8437	4,554	18,215803
					3568,8787		14 275	0	59,1		0
4	41-010101-1015 РС	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**тенге за 1 тонну**	**1000,0075**	871,65		871 657				
5	11-010102-0602 РС	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**592,0000**	16,69	12,97	9 879	7680	3053	0,00498	2,9481598
					3,63	5,09	2 150	3016	59,1	0,004244	2,5124478
6	11-010102-0314 РС	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**515,0000**	148,46	135,27	76 455	69663	19876	0,0195	10,042501
					13,11	52,20	6 750	26881	59,1	0,04324	22,268601
7	41-010101-1015 РС	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**тенге за 1 тонну**	**890,0000**	871,65		775 769				
8	11-010205-0502 РС	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/мягкого/**	**м3 грунта**	**81,0000**	1038,72		84 136	0	49725	1,458	118,098
					1038,72		84 137	0	59,1		0
9	11-010201-0401 РС	**Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**53,0000**	105,22	24,35	5 577	1290	763		0
						24,35	0	1291	59,1	0,022793	1,208029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	11-010205-0502 РС	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	85,0000	1038,72		88 291	0	52180	1,458	123,93004
					1038,72		88 291	0	59,1		0
11	11-010104-0402 РС	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	366,0000	23,37	23,37	8 554	8554	2078		0
						9,61	0	3516	59,1	0,009269	3,3924541
12	11-230101-0101 РС	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	17,0000	3075,82	129,52	52 289	2202	12715	1,53	26,01
					1168,17	36,22	19 859	616	62,1	0,04025	0,68425
14	11-010201-0501 РС	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	367,0005	162,77	129,52	59 738	47533	29509	0,162	59,454082
					108,88	27,17	39 960	9971	59,1	0,030188	11,079011
15	11-010205-1002 РС	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	3158,0000	577,13	18,35	1 822 582	57958	466601	0,303	956,874
					241,53	8,48	762 743	26767	59,1	0,00828	26,14824
16	11-010201-0601 РС	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	965,8061	58,8845	44,08	56 871	42577	14227	0,0183	17,674252
					12,30	12,63	11 879	12195	59,1	0,01403	13,55026
		==Ответвления потребителям==									
17	11-010102-0314 РС	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1009,5304	148,46	135,27	149 872	136558	38961	0,0195	19,685843
					13,11	52,20	13 231	52693	59,1	0,04324	43,652095
18	11-010205-0108 РС	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	31,2226	3568,88		111 430	0	65855	4,554	142,18767
					3568,88		111 430	0	59,1		0
19	11-010102-0314 РС	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/после ручной доработки/	м3 грунта	31,2226	148,46	135,27	4 635	4223	1205	0,0195	0,6088405
					13,11	52,20	409	1630	59,1	0,04324	1,3500648
20	41-010101-1015 РС	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	1821,3178	871,65		1 587 552				
21	11-010102-0602 РС	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1040,7530	16,6879	12,9743	17 368	13503	5367	0,00498	5,1829499
					3,63	5,09	3 780	5302	59,1	0,004244	4,4169557
22	11-010102-0314 РС	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1007,2084	148,4569	135,2679	149 527	136243	38871	0,0195	19,640563
					13,11	52,20	13 201	52572	59,1	0,04324	43,551689
23	41-010101-1015 РС	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	1762,6146	871,6500		1 536 383				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	11-010205-0502 РС	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/Мягкого/	м3 грунта	132,5800	1038,7200		137 713	0	81389	1,458	193,30164
					1038,72		137 714	0	59,1		0
25	11-010201-0401 РС	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	99,4350	105,2200	105,2200	10 463	10463	1431		0
						24,35	0	2422	59,1	0,022793	2,266422
26	11-010205-0502 РС	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	174,9257	1038,7229		181 699	0	107384		0
					1038,72		181 699	0	59,1	1,458	255,04163
27	11-010104-0402 РС	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	699,7027	23,3714	23,3714	16 353	16353	3972		0
						9,61	0	6722	59,1	0,009269	6,4855441
28	11-230101-0101 РС	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	33,1450	3075,8200	129,5300	101 948	4293	24790	1,53	50,71185
					1168,17	36,22	38 719	1201	62,1	0,04025	1,3340863
29	11-010201-0501 РС	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	699,7027	162,7749	53,8929	113 894	37709	56259	0,162	113,35183
					108,88	27,17	76 185	19009	59,1	0,030187	21,121925
30	11-010201-0601 РС	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1007,2084	58,8835	2,5000	59 308	2518	14837	0,0183	18,431913
					12,30	12,63	12 388	12717	59,1	0,01403	14,131133
		═НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА═									
31	11-220501-0106 РС	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,2545	609312,9000	225505,6700	155 070	57391	65576	429	109,1805
					368489,55	46431,63	93 781	11817	62,1	53,374	13,583683
32	11-220501-0101 РС	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,4735	312853,1400	86317,7300	148 136	40871	71384	259,5	122,87325
					225515,88	17249,98	106 782	8168	62,1	21,448	10,155628
37	11-220301-0107 РС	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0160	1030240,9900	323331,6000	16 484	5173	7720	661,5	10,584
					640669,37	136344,80	10 251	2182	62,1	133,239	2,131824
38	11-220301-0101 РС	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0285	419150,6500	43116,0100	11 946	1229	6841	379,5	10,81575
					367549,55	18972,92	10 475	541	62,1	19,056	0,543096
43	11-220601-0301 РС	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0135	620613,1000	24469,5000	8 378	330	2249	304,5	4,11075
					267692,04	517,69	3 614	7	62,1	0,45816	0,0061852
45	11-220701-0106 РС	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,4545	111823,4400		50 824	0	20856	92,7	42,13215
					73893,02		33 584	0	62,1		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2176,14	58,81	6 528	176	62,1	0,0575	0,1725
100	11-340201-0804 РС	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	3	717,0700		2 151	0	1336	0,915	2,745
					717,07		2 151	0	62,1		0
101	11-100103-0202 РС	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство/для устройства деревянного люка/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	260,4442	2957,5900	45,5261	770 287	11857	213335	1,785	464,89283
					1349,67	20,09	351 515	5232	59,8	0,018515	4,8221236
102	13-100904-0101 РС	Раскатка ленты	км	0,7280	15520,1100	12852,5200	11 299	9357	1756	9,45	6,8796
					2667,64	3272,71	1 942	2383	40,6	3,119	2,270632
104	11-130301-1421 РС	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	17,6000	170,7130	3,1500	3 005	55	395	0,048	0,8448
					40,75	0,62	717	11	54,2	0,000345	0,006072
105	11-220801-0105 РС	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0050	789342,8400	285478,3400	3 947	1427	1857	469,05	2,34525
					486118,73	112047,54	2 431	560	62,1	108,445	0,542225
107	13-110203-0114 РС	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 500 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	39112,6500	3221,7200	39 113	3222	13138	36	36
					28454,40	1405,41	28 454	1405	44,0	1,334	1,334
109	13-120901-0101 РС	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	3	1499,6100	76,5700	4 499	230	954	0,87	2,61
					782,96	0,10	2 349	0	40,6	0,000115	0,000345
		==КОЛОДЦЫ Ду-1500==									
110	11-221301-0102 РС	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,9050	44507,7000	6423,5900	262 818	37931	76725	20,85	123,11925
					18119,48	2803,48	106 996	16555	62,1	2,566	15,15223
		==КОЛОДЦЫ Ду-2000==									
121	11-221301-0102 РС	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,1900	44507,7000	6423,5900	141 980	20491	41448	20,85	66,5115
					18119,48	2803,48	57 801	8943	62,1	2,566	8,18554
132	11-080201-0108 РС	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа свыше 4 м. Кладка	м3 кладки	0,0700	8956,1600	1316,7700	627	92	231	6,36	0,4452
					4941,47	362,23	346	25	62,1	0,4025	0,028175
		==КОЛОДЦЫ Ду-1000/мокрый колодец/==									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	11-220701-0101 РС	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,5020	63953,2000		32 105	0	19196	77,25	38,7795
					61577,52		30 912	0	62,1		0
47	11-220701-0105 РС	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0010	95636,5800		96	0	46	92,7	0,0927
					73893,02		74	0	62,1		0
48	11-220701-0112 РС	Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0020	373038,9900		746	0	168	169,95	0,3399
					135470,54		271	0	62,1		0
49	11-220701-0107 РС	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,016	145903,0600		2 334	0	857	108,15	1,7304
					86208,53		1 379	0	62,1		0
50	11-220801-0201 РС	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	30	1599,3700	1072,2200	47 981	32167	13688	0,621	18,63
					527,15	207,56	15 814	6227	62,1	0,2599	7,797
60	11-221201-0106 РС	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	10	2490,4000	116,1400	24 904	1161	13869	2,145	21,45
					2223,06	10,35	22 231	103	62,1	0,0115	0,115
61	11-221201-0105 РС	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	1578,4500	91,2200	3 157	182	1751	1,35	2,7
					1399,13	10,35	2 798	21	62,1	0,0115	0,023
62	11-221201-0111 РС	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	4	14652,3600	9061,6700	58 609	36247	20820	4,95	19,8
					5130,13	3251,67	20 521	13007	62,1	2,703	10,812
63	11-221201-0101 РС	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	24	542,6000	25,1100	13 022	603	7414	0,48	11,52
					497,47		11 939	0	62,1		0
78	11-220901-0105 РС	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3043,1000	140,5100	3 043	141	1571	2,895	2,895
					2457,48	72,45	2 457	72	62,1	0,0805	0,0805
79	11-220901-0101 РС	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1277,3000	20,0700	1 277	20	685	1,32	1,32
					1093,01	10,35	1 093	10	62,1	0,0115	0,0115
84	11-220801-0106 РС	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/монтажная вставка/	т фасонных частей	0,3820	495936,6200	254493,9000	189 448	97217	76142	221,55	84,6321
					229612,20	91362,02	87 712	34900	62,1	85,732	32,749624
87	11-220801-0105 РС	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/монтажная вставка/	т фасонных частей	0,04004	789342,8400	285478,3400	31 605	11431	14873	469,05	18,780762
					486118,73	112047,54	19 464	4486	62,1	108,445	4,3421378
90	11-220801-0105 РС	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/монтажная вставка/	т фасонных частей	0,0230	789342,8400	285478,3400	18 155	6566	8544	469,05	10,78815
					486118,73	112047,54	11 181	2577	62,1	108,445	2,494235
93	11-220801-0103 РС	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,2000	60374,7200	7486,0500	12 075	1497	5009	46,8	9,36
					37305,22	3024,50	7 461	605	62,1	2,725	0,545
95	11-220801-0103 РС	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка/крест, седловина,тройник/	т фасонных частей	0,3000	235045,6400	7486,0500	70 514	2246	7513	46,8	14,04
					37305,22	3024,50	11 192	907	62,1	2,725	0,8175
96	11-221001-0103 РС	Гидранты пожарные. Установка	шт.	3,0000	2829,3600	127,2600	8 488	382	4164	2,73	8,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	11-221301-0102 РС	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,1800	44507,7000	6423,5900	52 519	7580	15332	20,85	24,603
					18119,48	2803,76	21 381	3308	62,1	2,566	3,02788
		==Узел пересечения с телефонной канализацией==									
150	11-221501-0101 РС	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	6,6000	3517,2700	714,0000	23 214	4712	6996	1,755	11,583
					1398,95	307,94	9 233	2032	62,1	0,299	1,9734
152	21-040302-0201 РС	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	1,3200	46441,5400		61 303				
153	11-060401-0101 РС	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	2,1000	19685,0900	820,4600	41 339	1723	4070	4,59	9,639
					3754,44	242,10	7 884	508	48,5	0,263005	0,5523105
		==ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ==									
158	13-390101-0328 РС	Трубопровод из углеродистых и легированных сталей диаметром 219-245 мм, толщина стенки до 10 мм. Зачистка без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, до шероховатости поверхности не грубее Rz 80 мкм (V3)	стык	40,0000	1063,4300	118,4800	42 537	4739	15346	1,05	42
					944,95		37 798	0	40,6		0
159	13-390201-0814 РС	Трубопровод, диаметр 273 мм, толщина стенки до 10 мм. Контроль гаммаграфический через две стенки	снимок	40,0000	2784,0300	382,4400	111 361	15298	29405	1,05	42
					1810,67		72 427	0	40,6		0
		Добавляемые виды работ по Техническому решению №1									
162	21-020502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	355,6828	13533,8000		4 813 740				
162	21-020502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013		347,6284	13533,8000		4 704 733				

Итого прямые затраты:	Тенге	22 136 994
в том числе:	Тенге	3 614 549
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	1 433 905
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	548 988
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	11 485 148
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	5 603 392
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	2 476 512
Накладные расходы I уровня	Тенге	24 613 506
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	1 043 613
Накладные расходы II уровня	Тенге	25 657 119
ИТОГО:		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге	2 052 570							
	ИТОГО по смете:		Тенге	27 709 688							
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге	360 226							
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%		Тенге	617 538							
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге	237 426							
	Итого		Тенге	28 924 879							
	Не учтённый в акте №1 K=1,1338991		Тенге	2 612 760							
	Итого в текущих ценах на 2018 год - 100 %, K=1,1338991		Тенге	35 410 653,99							
	НДС 12%		Тенге	4 249 278,48							
	Итого по акту в текущих ценах с НДС - 12 %		Тенге	39 659 932,47							

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г. Семей ВКО"

Ульбиев А.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Темір Жол Сервис KZ"

Шакиев Б.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "GRAND INERT"

Беляев Д.П.