Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

Подрядчик: ТОО "GRAND INERT"

Договор №4 от 16.03.2017г , доп.соглашение №1 от 25.04.2017г.

Объект:Строительство водозаборных сооружений и трассы водопроводных сетей в с.Рулиха, Шемонаихинского района

СПРАВКА №3 от 29сентября 2017г.

о стоимости выполненных\работ и затрат за сентябрь 2017 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		4	16.03.2017г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце за (за сентябрь) без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	Из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		материа-лов	дополнит ель- ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 1 смета 2-1-1	54807572	48935332							5872240	54807572
Акт № 1 смета 4-1-1	7950349	7098526							851823	7950349
Акт №3 смета 4-1-2	1122265	1002022							120243	1122265
Итого по акту:	63880186	57035880							6844306	63880186
Всего к оплате:	63880186	57035880							6844306	63880186

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

_____Сайбель А.А

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "УКТехЭкспертиза"

_____Жанузаков М.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "GRAND INERT"

_____Букаев А.С.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"
ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха,ул.Вокзальная,149 БИН 100140011544 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ45070103KSN1812000
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО"GRAND INERT"
ВКО, г.Семей,ул.Сорокина,39 БИН 060140023855 БИК IRTYKZKA ИИК KZ8596505F0007308087 АО "ForteBank"
Наименование объекта:Строительство водозаборных сооружений и трассы водопроводных сетей в с.Рулиха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области
Договор № 4 от 16.03.2017г. Доп.соглашение №1 от 25.04.2017г

Акт №1 от 25.09.2017г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2017г
(локальная смета 2-1-1)

Техническое решение

Наименование объекта:Строительство водозаборных сооружений и трассы водопроводных сетей в с.Рулиха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 ВКЛЮЧИТЬ:										
2.1 по смете 2-5-1										
59	Е22-11-5	прим.Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,018	78245	36133,62	1408	650	1204	247	4
		км трубопровода		41850	9612,9	753	173	130	37,3	1

60 99-1-1 пл.	Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) SDR 41 Дн 160х4мм с раструбом	18	521		9378				
	м								
61 Е22-11-5	прим.Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,015	78245	36133,62	1174	542	1004	247	4
	км трубопровода		41850	9612,9	628	144	130	37,3	1
62 99-1-1 пл.	Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) SDR 41 Дн 160х4мм с раструбом	15	521		7815				
	м								
63 1-1-1188	Герметик силиконовый	0,3	3590		1077				
	кг								
64 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (п.88)	4,954	247994,13	49389,75	1228563	244677	524438	312,7	1549
	т фасонных частей		62775	18657	310987	92427	130	91,12	451
65 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	5356	245,44	3,82	1314577	20460	245157	0,212	1135
	м2 поверхности		37,35	1,44	200047	7713	118	0,007	37
66 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	1484	121,67	9,38	180558	13920	95538	0,243	361
	м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	72464	5209	123	0,0172	26
67 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции	1484	45,49	4,86	67507	7212	34864	0,082	122
	м2 изолируемой поверхности		17,28	1,82	25644	2701	123	0,0089	13
2.2 по смете 4-1-1									
68 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,14494	58881,69	25695,31	8534	3724	7517	194	28
	км трубопровода		33075	6813,45	4794	988	130	26,38	4
69 99-1-1 пл.	Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) SDR 41 Дн 110х2,7мм с раструбом	144,94	244		35365				

70	80-1-1ТОО"К	Дизельный генератор АД-16С-Т400-2Р	м компл.	3	1016725	3050175
	2.3 по смете 4-1-2					
71	99-1-1ТОО"К	Втулка ПНД под фланец Ду 63	шт	125	205	25625
72	99-1-1ТОО"К	Втулка ПНД под фланец Ду 90	шт	26	385	10010
73	99-1-1ТОО"К	Втулка ПНД под фланец Ду 110	шт	550	513	282150
74	99-1-1ТОО"К	Втулка ПНД под фланец Ду 140	шт	6	924	5544
75	99-1-1ТОО"К	Втулка ПНД под фланец Ду 160	шт	255	1077	274635
76	99-1-1ТОО"К	Фланец плоский под ПНД втулку Д63	шт	125	387	48375
77	99-1-1ТОО"К	Фланец плоский под ПНД втулку Д90	шт	26	605	15730
78	99-1-1ТОО"К	Фланец плоский под ПНД втулку Д110	шт	550	819	450450
79	99-1-1ТОО"К	Фланец плоский под ПНД втулку Д140	шт	6	1071	6426
80	99-1-1ТОО"К	Фланец плоский под ПНД втулку Д160 Р10	шт	255	1430	364650
81	99-1-1	Виброкомпенсатор резиновый фланцевый Ду 150 Ру16	шт	150	7049	1057350
82	99-1-1	Виброкомпенсатор резиновый фланцевый Ду 125 Ру16	шт	11	5805	63855
83	99-1-1	Виброкомпенсатор резиновый фланцевый Ду 100 Ру16	шт	313	4077	1276101
84	99-1-1	Виброкомпенсатор резиновый фланцевый Ду 80 Ру16	шт	26	3213	83538

85 99-1-1	Виброкомпенсатор резиновый фланцевый Ду 50 Ру16	74	2142		158508					
	шт									
86 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,5291	58881,69	25695,31	31154	13595	27437	194	103	
	км трубопровода		33075	6813,45	17500	3605	130	26,38	14	
87 99-1-1 пл.	Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) SDR 41 Дн 110х2,7мм с раструбом	529,1	244		129100					
	м									
88 80-1-1ТОО"К	Дизельный генератор АД-60С-Т400-2Р	1	1444747		1444747					
	компл.									
89 Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) (п40)	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1613	5,98	6	
	опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2	
90 99-1-1АО "Аг	Хомут Х1 (п.15)	2	431,42		863					
	шт									
91 18-4-276	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93 (п.51)	6	575		3450					
	шт									
92 18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 (п.52)	6	12		72					
	шт									
2.4 по смете 6-1-4										
93 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм (п.п.9, 12)	0,04	58881,69	25695,31	2355	1028	2075	194	8	
	км трубопровода		33075	6813,45	1323	273	130	26,38	1	
94 99-1-1 пл.	Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) SDR 41 Дн 110х2,7мм с раструбом	40	244		9760					
	м									
95 Е22-11-5	прим.Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм (п.11)	0,016	78245	36133,62	1252	578	1071	247	4	
	км трубопровода		41850	9612,9	670	154	130	37,3	1	

96	99-1-1 пл.	Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) SDR 41 Дн 160х4мм с раструбом *м*	16	521		8336				
97	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм(п.10) *км трубопровода*	0,008	96708,9 48375	47796,27 12572,33	774 387	382 101	634 130	286 49,07	2 –
98	99-1-1 пл.	Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) SDR 41 Дн 200х4,9мм с раструбом *м*	8	802		6416				
99	1-1-1188	Герметик силиконовый *кг*	0,3	3590		1077				
100	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм (перекрытия колодцев) *м2 изолируемой поверхности*	1484	121,67 48,83	9,38 3,51	180558 72464	13920 5209	95538 123	0,243 0,0172	361 26
101	Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции *м2 изолируемой поверхности*	5356	45,49 17,28	4,86 1,82	243644 92552	26030 9748	125829 123	0,082 0,0089	439 48
102	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя (Колец колодцев) *м2 поверхности*	5356	245,44 37,35	3,82 1,44	1314577 200047	20460 7713	245157 118	0,212 0,007	1135 37
2.5	**Смета 2-1-6**									
103	99-1-1пл	Счетчик трехфазный типа Нева 303 150 5(60) А *шт*	3	4837,33		14512				
104	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 *м*	15	107,3 32,4	3,5 0,4	1610 486	53 6	467 95	0,18 0,003	3 –

105 Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм (п.62) *м*	12	93,5 32,4	3,1 0,3	1122 389	37 4	373 95	0,18 0,002	2 –
106 1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76) *т*	0,01884	46400		874				
107 4-1-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм (п.67) *т*	0,07584	49131		3726				
2.6 по смете 6-1-1									
108 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	88,8	245,43 117	3,39 0,72	21794 10390	301 64	10977 105	0,65 0,0505	58 4
2.7 смета 2-1-2									
109 80-1-1АО "Кє	Скважинный насос Pedrollo 6SR 18/9-PD V.400/50Hz 10HP *шт*	2	199222		398444				
110 80-1-1ТОО" Ի	Пульт управления QST V 1000 с датчиками уровня *шт*	2	50913		101826				
111 80-1-1АО "Кє	Дренажный насос Pedrollo VXm 15/35- N 220-240 В/50 Гц *шт*	1	37865		37865				
2.8 смета 2-1-3									
112 80-1-1АО "Кє	Скважинный насос Pedrollo 4SR 15/13-PD *шт*	2	98019		196038				
113 80-1-1ТОО" Ի	Пульт управления QST V 1000 с датчиками уровня *шт*	2	50913		101826				
114 80-1-1АО "Кє	Дренажный насос Pedrollo VXm 15/35- N 220-240 В/50 Гц *шт*	1	37865		37865				
2.9 смета 2-1-4									
115 80-1-1АО "Кє	Скважинный насос Pedrollo 4SR 15/13-PD *шт*	4	98019		392076				

116	80-1-1ТОО" Н	Пульт управления QST V 400 с датчиками уровня	шт	4	32569	130276	
117	80-1-1АО "Ке	Дренажный насос Pedrollo VXm 15/35- N 220-240 В/50 Гц	шт	2	37865	75730	
	2.10 смета 2-2-2						
118	80-1-1АО "Ке	Одноступенчатый центробежный насос Pedrollo F65/250 CV400-690/50 Hz	шт	2	485075	970150	
119	80-1-1ТОО" Н	Шкаф управления для двух насосов A65/250C	шт	1	725185	725185	
120	80-1-1АО "Ке	Дренажный насос Pedrollo VX 15/35- N400/50 HZ	шт	2	37865	75730	

Всего прямые затраты	**16697018**	**369559**	**5324**
	1012511	**136782**	**666**
В том числе стоимость: материалов, тенге	7577018		
оборудования, тенге	7737933		
Накладные расходы, тенге	1420893		
- заработная плата, тенге	213134		
- трудоемкость, чел-ч	710		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	622799		
Всего	**18740710**		
Временные здания и сооружения (2,4 %)	264067		
- сметная заработная плата, тенге	37233		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	211		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	371806		
- сметная заработная плата, тенге	171031		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1041		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	112668		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	45067		
Командировочные расходы	539245		

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**20073563**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**47975815,6**
- материалы, тенге	18109073
- оборудование, тенге	18493660
- сметная заработная плата, тенге	4130938
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7952
Налог (2 %)	959516
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**48935332**
НДС (12 %)	5872240
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**54807572**

Заказчик
Главный специалист
ГУ"Отдел строительства,
архитектуры и
градостроительства
Шемонаихинского района _____ Сайбель А.А.

Технадзор
ТОО "УКТехЭкспертиза" _____ Жанузаков М.Ж.

Подрядчик
Директор
ТОО "GRAND INERT" _____ Букаев А.С.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха,ул.Вокзальная,149 БИН 100140011544 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ45070103KSN1812000 РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО"GRAND INERT" ВКО, г.Семей,ул.Сорокина,39 БИН 060140023855 БИК IRTYKZKA ИИК

Наименование объекта:Строительство водозаборных сооружений и трассы водопроводных сетей в с.Рулиха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области

Договор № 4 от 16.03.2017г. Доп.соглашение №1 от 25.04.2017г

Акт №1 от 29.09.2017г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2017г
(локальная смета 4-1-1)

Наименование объекта:Строительство водозаборных сооружений и трассы водопроводных сетей в с.Рулиха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области

Площадка водозаборных сооружений скважина №1,2,3,4

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы.Площадка водозаборных сооружений.										
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	313,7562	27,84	26,18	8735	8214	2697	0,0115	4
		м3 грунта		1,66	7,2	521	2259	97	0,025	8

2	Е1-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплением в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	9,7038	577,8 577,8	– –	5607 5607	– –	6336 113	3,336 –	32 –
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	209,1708	6,48 –	6,48 2,1	1355 –	1355 439	426 97	– 0,00806	– 2
4	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы *м3 грунта*	6,4692	167,18 167,18	– –	1082 1082	– –	1223 113	1,21 –	8 –
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	101,82	21,55 17,03	4,52 –	2194 1734	460 –	1682 97	0,108 –	11 –
6	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	1662	36,7 8,8	27,8 6,9	60995 14626	46204 11468	24789 95	0,06 0,04	100 66
7	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1 *м кабеля*	76	11,2 3,3	7,9 2	851 251	600 152	383 95	0,02 0,011	2 1
8	30-8-92	Песок природный *м3*	107,82	1350		145557				
9	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее *м кабеля*	1616	32,4 8,6	23,7 5,9	52358 13898	38299 9534	22260 95	0,06 0,034	97 55
10	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	22	18,8	14,2	414	312	167	0,03	1

		м кабеля		4,5	3,5	99	77	95	0,021	–
11 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250 мм х 120 мм х 65 мм, М-75	*1000шт*	6,14	13900		85346				

Раздел 2 Сети электроснабжения 0,4кВ. Площадка водозаборных сооружений

2.1 Скважина №1

12 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	*м3*	0,3	8419,57	66,01	2526	20	69	1,35	–
				195,75	24,93	59	7	105	0,1218	–
13 Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование	*м3*	0,9	10364,21	257,71	9328	232	687	4,05	4
				634,5	91,69	571	83	105	0,3964	–
14 Е6-11-6	Установка асбоцементной трубы, остающейся в теле бетона (прим)	*т*	0,00457	18837,97	11119,34	86	51	57	42,5	–
				7560	4200,75	35	19	105	20,52	–
15 1-1-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	*т*	0,10117	59200		5989				
16 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III d 8 мм	*т*	0,004	53600		214				
17 Ц8-489-4	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, двухмашинных, масса до 1 т	*шт*	1	6127	1385	6127	1385	3656	18	18
				3443	405	3443	405	95	2,367	2
18 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	*м кабеля*	4	26,4	3,1	106	12	74	0,11	–
				19,1	0,5	76	2	95	0,003	–

19 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг *м кабеля*	21	66,8 20,3	18,1 3,8	1403 426	380 80	481 95	0,12 0,022	3 –
20 Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	10	34,1 25	2,7 0,4	341 250	27 4	241 95	0,15 0,002	2 –
21 Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 *м*	9	10,6 8,8	0,1 0,1	95 79	1 1	76 95	0,06 –	1 –
22 Ц8-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 *м*	41	27 20,9	0,8 0,2	1107 857	33 8	822 95	0,13 0,001	5 –
23 16-1-542	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000В, марка АВБбШв 4х10 мм2 *км*	0,0663	169800		11258				
24 16-3-510	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78 *км*	0,0204	55166		1125				
25 1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76) *т*	0,0378	46400		1754				
26 4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-I D 16 - 18 мм *т*	0,0869	44300		3850				
27 Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт *км трубопровода*	0,0472	97931,07	1984,82	4622	94	2861	270	13

			45900	749,25	2166	35	130	3,66	–
28 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,002	62566,88	6788,5	125	14	125	253	1
	км трубопровода		45675	2565	91	5	130	12,52	–
29 8-6-10	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 40х3 мм	2,008	232		466				
	м								
30 Ц8-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	3	655,5	60,5	1967	182	1367	3	9
	комплект (3 фазы)		466	13,5	1398	41	95	0,079	–
31 99-1-1(пл)ТО	Ограничитель перенапряжения 0,4кВ марки ОПН 0,4/0,1/3/125УХЛ1	3	1044,45		3133				
	шт								
32 99-1-1(пл) О(	Кронштейн КМ6	3	144,01		432				
	шт								
33 99-1-2(пл) О(	Кронштейн Р3	3	226,3		679				
	шт								
34 99-1-4(пл) О(	Хомут Х20	15	101,28		1519				
	шт								
35 99-1-5(пл) О(	Заземляющий проводник ЗП2 (1м)	3	75,01		225				
	шт								
36 1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0063	72300		455				
	т								
37 1-1-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0399	59200		2362				
	т								
38 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00008	149300		12				
	т								

56 16-1-542	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000В, марка АВБбШв 4х10 мм2 *км*	0,07038	169800		11951				
57 16-3-510	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78 *км*	0,02244	55166		1238				
58 1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76) *т*	0,0378	46400		1754				
59 4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-I D 16 - 18 мм *т*	0,0869	44300		3850				
60 Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт *км трубопровода*	0,01475	97931,07 45900	1984,82 749,25	1444 677	29 11	894 130	270 3,66	4 –
61 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,002	62566,88 45675	6788,5 2565	125 91	14 5	125 130	253 12,52	1 –
62 8-6-10	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 40х3 мм *м*	2,008	232		466				
63 Ц8-15-10	Ограничитель перенапряжений(прим) *комплект (3 фазы)*	3	9028 2138	5815 1368	27084 6414	17445 4104	9992 95	12 7,995	36 24
64 99-1-1(пл)ТО	Ограничитель перенапряжения 0,4кВ марки ОПН 0,4/0,1/3/125УХЛ1 *шт*	3	1044,45		3133				
65 99-1-1(пл) О(	Кронштейн КМ6 *шт*	3	144,01		432				
66 99-1-2(пл) О(	Кронштейн Р3 *шт*	3	226,3		679				
67 99-1-4(пл) О(	Хомут Х20	15	101,28		1519				

39	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	21	42		882				
40	18-4-2446	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	12	334		4008				
41	16-7-47	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 10 мм2 *т*	0,00014	491800		69				
42	Ц8-164-1	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 *шт*	1	4421,2 1094	3287 727	4421 1094	3287 727	1730 95	6 4,247	6 4
43	99-1-1(пл)ТО	Муфта мачтовая eks-1СТ-4-185-ВЛ-га *шт*	1	3024,17		3024				
	2.2 Скважина №2									
44	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	0,3	8419,57 195,75	66,01 24,93	2526 59	20 7	69 105	1,35 0,1218	– –
45	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование *м3*	0,9	10364,21 634,5	257,71 91,69	9328 571	232 83	687 105	4,05 0,3964	4 –
46	Е6-11-6	Установка асбоцементной трубы, остающейся в теле бетона (прим) *т*	0,00457	18837,97 7560	11119,34 4200,75	86 35	51 19	57 105	42,5 20,52	– –
47	1-1-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс *т*	0,10117	59200		5989				
48	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III d 8 мм	0,004	53600		214				

			т							
49 Ц8-489-4	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, двухмашинных, масса до 1 т	1	6127	1385	6127	1385	3656	18	18
		шт	3443	405	3443	405	95	2,367	2
50 80-1-2(пл)ТО	Дизель-генераторная установка 380В, мощностью 16,5 кВа/13,2кВт габ.размеры 1320х552х1258мм со всепогодным кожухом с панелью переключения нагрузки ATI63 марки Р13,5-6	1	838724,61		838725				
		комплект							
51 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	43	26,4	3,1	1135	133	801	0,11	5
		м кабеля	19,1	0,5	821	22	95	0,003	–
52 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	21	66,8	18,1	1403	380	481	0,12	3
		м кабеля	20,3	3,8	426	80	95	0,022	–
53 Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	10	34,1	2,7	341	27	241	0,15	2
		м кабеля	25	0,4	250	4	95	0,002	–
54 Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	3	10,6	0,1	32	–	25	0,06	–
		м	8,8	0,1	26	–	95	–	–
55 Ц8-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	14	27	0,8	378	11	281	0,13	2
		м	20,9	0,2	293	3	95	0,001	–

			шт							
68	99-1-5(пл) ОС	Заземляющий проводник ЗП2 (1м)	3	75,01		225				
			шт							
69	1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0063	72300		455				
			т							
70	1-1-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0399	59200		2362				
			т							
71	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00008	149300		12				
			т							
72	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	21	42		882				
			шт							
73	18-4-2446	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	12	334		4008				
			шт							
74	16-7-47	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 10 мм2	0,00014	491800		69				
			т							
75	Ц8-164-1	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	1	4421,2	3287	4421	3287	1730	6	6
			шт	1094	727	1094	727	95	4,247	4
76	99-1-1(пл)ТО	Муфта мачтовая eks-1СТ-4-185-ВЛ-га	1	3024,17		3024				
			шт							
	2.3 Скважины №3,4									
77	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,3	8419,57	66,01	2526	20	69	1,35	–
			м3	195,75	24,93	59	7	105	0,1218	–

км трубопровода	45900	749,25	3656	60	130	3,66	–
Всего прямые затраты			**2602421**	**129357**			**539**
			87078	**31986**			**173**
В том числе стоимость: материалов, тенге			635286				
оборудования, тенге			1750701				
Накладные расходы, тенге			117028				
- заработная плата, тенге			17554				
- трудоемкость, чел-ч			59				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			58125				
Всего			**2777574**				
Временные здания и сооружения (2,4 %)			24645				
- сметная заработная плата, тенге			3475				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			20				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)			34700				
- сметная заработная плата, тенге			15962				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			97				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			10515				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			4206				
Командировочные расходы			60218				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**2911858**				
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)			**6959339**				
- материалы, тенге			1518334				
- оборудование, тенге			4184175				
- сметная заработная плата, тенге			408155				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			888				
Налог (2 %)			139187				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**7098526**				

78 Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование *м3*	0,9	10364,21 634,5	257,71 91,69	9328 571	232 83	687 105	4,05 0,3964	4 –
79 Е6-11-6	Установка асбоцементной трубы, остающейся в теле бетона (прим) *т*	0,00457	18837,97 7560	11119,34 4200,75	86 35	51 19	57 105	42,5 20,52	– –
80 1-1-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс *т*	0,10117	59200		5989				
81 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III d 8 мм *т*	0,004	53600		214				
82 Ц8-489-4	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, двухмашинных, масса до 1 т *шт*	1	6127 3443	1385 405	6127 3443	1385 405	3656 95	18 2,367	18 2
83 80-1-2(пл)ТО	Дизель-генераторная установка 380В, мощностью 16,5 кВа/13,2кВт габ.размеры 1320х552х1258мм со всепогодным кожухом с панелью переключения нагрузки АТ163марки Р18-6 *комплект*	1	911975,67		911976				
84 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	733	26,4 19,1	3,1 0,5	19351 14000	2272 367	13649 95	0,11 0,003	81 2
85 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг *м кабеля*	55	66,8 20,3	18,1 3,8	3674 1117	996 209	1260 95	0,12 0,022	7 1