Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

Подрядчик: ТОО "GRAND INERT"

Договор №4 от 16.03.2017г , доп.соглашение №1 от 25.04.2017г.

Объект:Строительство водозаборных сооружений и трассы водопроводных сетей в с.Рулиха, Шемонаихинского района

СПРАВКА №3 от 12 декабря 2017г.

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		4	16.03.2017г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце за (за октябрь) без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	Из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		материа-лов	дополнит ель- ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 1 смета 2-1-1 по техническому решению	8026246	7166291							859955	8026246
Итого по акту:	8026246	7166291							859955	8026246
Всего к оплате:	8026246	7166291							859955	8026246

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел

Сайбель А.А

ТЕХНАДЗОР

ТОО "УКТехЭкспертиза"

Жанузаков М.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "GRAND INERT"

Букаев А.С.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"
ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха,ул.Вокзальная,149 БИН 100140011544 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ45070103KSN1812000
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО"GRAND INERT"
ВКО, г.Семей,ул. Каржаубай улы,1/2, БИН 060140023855 БИК IRTYKZKA ИИК KZ8596505F0007308087
АО "ForteBank"
Наименование объекта:Строительство водозаборных сооружений и трассы водопроводных сетей в с.Рулиха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области
Договор № 4 от 16.03.2017г. Доп.соглашение №1 от 25.04.2017г

Акт №1 от 12 декабря 2017г.
приемки выполненных работ за декабрь 2017г.
(локальная смета 2-1-1)

Наименование объекта:Строительство водозаборных сооружений и трассы водопроводных сетей в с.Рулиха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области (Техническое решение №3)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 ВКЛЮЧИТЬ										
2.1 Смета2-2-1										
24	30-2-51	Смеси сухие штукатурные для внутренних работ М75 (п.95)	685	21		14385				
		кг								
25	30-2-51	Смеси сухие штукатурные для внутренних работ М75 (п.95)	685	21		14385				
		кг								
2.2 Смета 2-5-1										
26	Е1-12-34	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	172,5	74,37	71,96	12829	12413	1894	0,01465	3
		м3 грунта		2,41	8,91	416	1537	97	0,03093	5

			62100	39438	9240	5868	130	192,61	29
39 Е22-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм	0,0612	1071733,23	154581,1	65590	9460	9676	368	23
	км трубопровода		63225	58394,25	3869	3574	130	285,2	17
40 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм (днища,перекрытия)	630	121,67	9,38	76652	5909	40558	0,243	153
	м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	30763	2211	123	0,0172	11
41 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции (днища, перекрытия)	630	45,49	4,86	28659	3062	14801	0,082	52
	м2 изолируемой поверхности		17,28	1,82	10886	1147	123	0,0089	6
42 8-4-939	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	39	32		1248				
	м								
43 8-4-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	11	163		1793				
	м								
44 8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	105	468		49140				
	м								
45 8-4-945	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	32	318		10176				
	м								
46 8-4-948	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	3	763		2289				
	м								
47 8-4-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	52	982		51064				
	м								
48 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	121	5011		606331				
	комплект								
2.3 Смета 6-2-1									
49 Е16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм	37,24	229,57	27,87	8549	1038	9089	1,04	39
	м трубопровода								

27 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	258,75	7,57	7,57	1959	1959	618	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	637	97	0,00942	2
28 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	199,03	25,65	5,38	5105	1071	3913	0,129	26
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	4034	–	97	–	–
30 Е22-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 250 мм	11	481,59	69,84	5297	768	5309	1,73	19
	фланец		369	2,25	4059	25	130	0,01	–
31 8-9-16	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	11	2256		24816				
	шт								
32 Е22-8-5	Укладка гильз из стальных водопроводных труб диаметром 150 мм	0,011	115636,32	31953,19	1272	351	1122	360	4
	км трубопровода		66375	12071,25	730	133	130	58,95	1
33 8-6-90	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	11	1055		11605				
	м								
34 Е22-8-7	Укладка гильз из стальных водопроводных труб диаметром 273 мм	0,095	174718,44	71861,81	16598	6827	13606	441	42
	км трубопровода		83025	27146,25	7887	2579	130	132,58	13
35 8-6-107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	95	3460		328700				
	м								
36 Е22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,011	430521,51	68116,36	4736	749	1005	256	3
	км трубопровода		44550	25731	490	283	130	125,67	1
37 Е22-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0,2342	695465,89	94100,49	162878	22038	27880	323	76
	км трубопровода		56025	35547,75	13121	8325	130	173,61	41
38 Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,1488	815772,84	104398,81	121387	15535	19640	357	53
	км трубопровода								

				180,23	10,44	6712	389	128	0,051	2
50	8-6-90									
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	37,575	1055		39642				
	2.4 Смета 4-1-2									
51	99-1-1п/л	Лента сигнальная ЛСЭ-250мм	м	2468	22		54296				
	2.5 Смета 7-1-2									
52	Е99-1-1	Разница в сумме включения в объектную смету и сметный расчет	ед.	1	57093	–	57093	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
	2.6 Смета 7-2-2									
53	Е99-1-1	Разница в сумме включения в объектную смету и сметный расчет	ед	1	42856	–	42856	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
	2.7 Смета 7-1-4									
54	Т1-31-16	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б5В-2 – строительные работы	м	15,1	9699,87	395,76	146468	5976	16498	4	60
					661,65	118,72	9991	1793	140	0,58	9
55	Т1-31-16	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б5В-2 – строительные работы	м	42	9699,87	395,76	407395	16622	45885	4	168
					661,65	118,72	27789	4986	140	0,58	24
	Всего прямые затраты					**2375193**	**103778**			**721**
						129987	**33487**			**161**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					2141425				
	Накладные расходы, тенге					211494				
	- заработная плата, тенге					31724				
	- трудоемкость, чел-ч					106				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					155201				
	Всего					**2741888**				
	Временные здания и сооружения (2,4 %)					65805				
	- сметная заработная плата, тенге					9279				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					53				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)					92654				
	- сметная заработная плата, тенге					42621				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	259
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	28077
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11231
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2939655**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**7025775**
- материалы, тенге	5118006
- сметная заработная плата, тенге	684510
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1300
Налог (2 %)	140516
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7166291**
НДС (12 %)	859955
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8026246**

Заказчик
Главный специалист
ГУ"Отдел строительства,
архитектуры и
градостроительства
Шемонаихинского района" Сайбель А.А.

Технадзор
ТОО"УКТехэкспертиза" Жанузаков М.Ж.

Подрядчик
Директор
ТОО"GRAND INERT" Букаев А.С.