Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района" Форма 2В

ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха,ул.Вокзальная,149 БИН 100140011544 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ45070103KSN1812000

РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО"GRAND INERT"

ВКО, г.Семей,ул.Сорокина,39 БИН 060140023855 БИК IRTYKZKA ИИК KZ8596505F0007308087 АО "ForteBank"

Наименование объекта:Строительство водозаборных сооружений и трассы водопроводных сетей в с.Рулиха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области

Договор № 4 от 16.03.2017г. Доп.соглашение №1 от 25.04.2017г

Акт №1 от 15 сентября 2017г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2017г
(локальная смета 2-1-7)

Наименование объекта:Строительство водозаборных сооружений и трассы водопроводных сетей в с.Рулиха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области (Внутренние сети электроснабжения. Насосная станция на водозаборной скважине №4)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Силовое электрооборудование										
2	80-2-1(пл)АС	Ящик с рубильником ЯБПВУ-1МУ3 на 100а, предохранителями ППН-31 Iпл.в. 3х40А,IP54 *компл.*	1	9357,82		9358				
4	99-2-5(пл)ТО	Щит распределительный ЩРн-24з *шт*	1	1499,57		1500				
6	99-2-6(пл)ТО	Выключатель автоматический марки ВА47-29 1Р 16А *шт*	4	69,1		276				

7	99-2-7(пл)ТО	Выключатель автоматический марки ВА47-29 3Р 16А *шт*	2	207,31	415
8	99-2-9(пл)ТО	Выключатель автоматический марки ВА47-29 3Р 20А *шт*	1	207,31	207
9	99-2-8(пл)ТО	Выключатель автоматический марки ВА47-29 3Р 25А *шт*	1	207,31	207
11	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 *шт*	1	4720	4720
13	99-2-10(пл)Т	Пускатель электромагнитный без топливного реле ПМ12-0,25,220 I Р54 *шт*	1	3161,54	3162
15	99-2-11(пл)Т	Переключатель на 2 фиксированных положения с длинной рукояткой AKS-22 *шт*	1	317,88	318
16	99-2-2(пл)ЭК	Корпус для переключателя на одно место КП101 *компл*	1	70,83	71
18	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2 *шт*	1	1660	1660

Раздел 2 Осветительные приборы и выключатели

20	99-2-1(пл)"С	Светильник настенный 220в, IP65 с компактными люминисцентными лампами мощностью 2х26 Вт марки NBT21 F226 *шт*	2	5385,25	10771
21	99-2-1(пл)ТО	Компактная люминисцентная лампа 220В, мощностью 26Вт марки PL-C 26W *шт*	4	196,95	788

23	99-2-2(пл)"Сі	Светильник настенный 220в, IP65 с дугоразрядной лампой типа ДРЛ мощностью80 Втт марки NBT21 M80	1	5065,58	5066
		шт			
24	99-2-2(пл)ТО	Дугоразрядная лампа 220В, мощностью 80Вт марки HPL-N 80W	1	321,34	321
		шт			
26	99-2-1(пл)ОС	Выключатель открытой установки одноклавишный 10А, 250В серия "Гермес Plus" марки ВС20-1-0-ГПБ	2	167,11	334
		шт			
	Раздел 3 Проводниковая продукция				
31	16-1-118	Кабели силовые не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,005	27789	139
		км			
32	16-1-120	Кабели силовые не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	39710	794
		км			
33	16-1-120	Кабели силовые не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,012	62459	750
		км			
34	16-1-124	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,003	128122	384
		км			
35	16-1-127	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,006	66166	397
		км			
36	16-1-127	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,016	102190	1635
		км			
37	16-3-510	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,004	55166	221
		км			
	Раздел 4 Материалы				
39	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой обыкновенные, 25х3,2мм	8	168	1344

41	99-2-3(пл)ТО	Металлорукав РЗЦХ-25 диам. 25мм	м	24	54,25	1302
43	99-2-1(пл)СИ	Коробка распаячная для открытой проводки IP55 100х100х50мм марки КМ 41234	шт	2	63,57	127
45	18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2	шт	4	505	2020
46	99-2-1(пл)ОС	Полоса монтажная К106У2	шт	6	256,36	1538
47	1-1-2078	Крепежный профиль Z-образный из оцинкованной стали марки КПZ 29х20 толщиной стенки 1,2 мм	м	18	113,58	2044
48	1-1-867	Сталь листовая оцинкованная , толщиной 1,0 мм	т	0,016	57720	924
49	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	т	0,7731	70000	54117
50	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами (метизы)	т	0,004	149300	597

Раздел 5 Заземление

56	1-4-82	Сталь полосовая 25х4 мм (ГОСТ 103-76)	т	0,0118	48400	571
57	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	т	0,01512	46400	702
58	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:Сталь гладкая класса А-I d 16-18мм	т	0,00474	44300	210
59	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:Сталь гладкая класса А-I , d 10 мм	т	0,00616	45800	282

60	16-7-47	*m*					
	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 10 мм2	*m*	0,00095	491800	467		
	Всего прямые затраты				**109739**	–	–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–	–	–
	оборудования, тенге				100381		
					9358		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6023		
	Всего				**115762**		
	Временные здания и сооружения (2,4 %)				2554		
	- сметная заработная плата, тенге				360		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				3596		
	- сметная заработная плата, тенге				1654		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				10		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1090		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				436		
	Командировочные расходы				814		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**124252**		
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**296962**		
	- материалы, тенге				239911		
	- оборудование, тенге				22366		
	- сметная заработная плата, тенге				8461		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				12		
	Налог (2 %)				5939		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**302901**		

НДС (12 %)	36348
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**339249**

Заказчик
Главный специалист
ГУ"Отдел строительства,
архитектуры и
градостроительства
Шемонаихинского района" Сайбель А.А.

Технадзор
ТОО "УКТехЭкспертиза"
Жанузаков М.Ж.

Подрядчик
Директор
ТОО"GRAND INERT" Букаев А.С.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"
ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха,ул.Вокзальная,149 БИН 100140011544 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ45070103KSN1812000
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО"GRAND INERT"
ВКО, г.Семей,ул.Сорокина,39 БИН 060140023855 БИК IRTYKZKA ИИК KZ8596505F0007308087 АО "ForteBank"
Наименование объекта:Строительство водозаборных сооружений и трассы водопроводных сетей в с.Рулиха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области
Договор № 4 от 16.03.2017г. Доп.соглашение №1 от 25.04.2017г

Акт №1 от 15 сентября 2017г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2017г
(локальная смета 2-1-6)

Наименование объекта:Строительство водозаборных сооружений и трассы водопроводных сетей в с.Рулиха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области (Внутренние сети электроснабжения.Насосная станция на водозаборной скважине №1,2,3)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Силовое электрооборудование								
2	80-2-1(пл)АС	Ящик с рубильником ЯБПВУ-1МУ3 на 100а, предохранителями ППН-31 Iпл.в. 3х40А,IP54 *компл.*	6	9357,82		56147				
4	99-2-1(пл)ЭК	Щит учета навесной установки380В до 50А марки ЩУ 3/1-0 74 УІ IP54	3	2591,43		7774				

			компл			
6	99-2-2(пл)ТО	Выключатель силовой автоматический 380В 50ГЦ марки ВА47-29 3Р 40А	6	207,31	1244	
			шт			
8	99-2-3(пл)ТО	ДИН-рейка оцинкованная длиной 35мм	3	29,37	88	
			шт			
10	99-2-4(пл)ТО	Счетчик электроэнергии трехфазный активной и реактивной энергии,учет по временным зонам суток, непосредственного включения марки Меркурий 230-ARTO1 PQRSIDN 5-60A	3	11056,76	33170	
			шт			
12	99-2-5(пл)ТО	Щит распределительный ЩРн-24з	3	1499,57	4499	
			шт			
14	99-2-6(пл)ТО	Выключатель автоматический марки ВА47-29 1Р 16А	12	69,1	829	
			шт			
15	99-2-7(пл)ТО	Выключатель автоматический марки ВА47-29 3Р 16А	6	207,31	1244	
			шт			
16	99-2-9(пл)ТО	Выключатель автоматический марки ВА47-29 3Р 20А	3	207,31	622	
			шт			
17	99-2-8(пл)ТО	Выключатель автоматический марки ВА47-29 3Р 25А	3	207,31	622	
			шт			
19	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3	4720	14160	
			шт			
21	99-2-10(пл)Т	Пускатель электромагнитный без топливного реле ПМ12-0,25,220 I Р54	3	3161,54	9485	
			шт			
23	99-2-11(пл)Т	Переключатель на 2 фиксированных положения с длинной рукояткой AKS-22	3	317,88	954	
			шт			
24	99-2-2(пл)ЭК	Корпус для переключателя на одно место КП101	3	70,83	212	
			компл			

26	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	3	1660	4980
		шт			

Раздел 2 Осветительные приборы и выключатели

28	99-2-1(пл)"Ст	Светильник настенный 220в, IP65 с компактными люминисцентными лампами мощностью 2х26 Вт марки NBT21 F226	6	5385,25	32312
		шт			
29	99-2-1(пл)ТО	Компактная люминисцентная лампа 220В, мощностью 26Вт марки PL-C 26W	12	196,95	2363
		шт			
31	99-2-2(пл)"Ст	Светильник настенный 220в, IP65 с дугоразрядной лампой типа ДРЛ мощностью80 Втт марки NBT21 M80	3	5065,58	15197
		шт			
32	99-2-2(пл)ТО	Дугоразрядная лампа 220В, мощностью 80Вт марки HPL-N 80W	3	321,34	964
		шт			
34	99-2-1(пл)ОС	Выключатель открытой установки одноклавишный 10А, 250В серия "Гермес Plus" марки ВС20-1-0-ГПБ	6	167,11	1003
		шт			

Раздел 3 Проводниковая продукция

39	16-1-118	Кабели силовые не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,015	27789	417
		км			
40	16-1-120	Кабели силовые не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	39710	2383
		км			
41	16-1-120	Кабели силовые не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,036	62459	2249
		км			

42	16-1-124	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,009	128122	1153
43	16-1-124	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х6-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,078	186563	14552
44	16-1-127	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,018	66166	1191
45	16-1-127	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,048	102190	4905
46	16-3-510	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,012	55166	662

Раздел 4 Материалы

48	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой обыкновенные, 25х3,2мм	м	24	168	4032
50	99-2-3(пл)ТО	Металлорукав РЗЦХ-25 диам. 25мм	шт	72	54,25	3906
52	99-2-1(пл)СИ	Коробка распаячная для открытой проводки IP55 100х100х50мм марки КМ 41234	шт	6	63,57	381
54	18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2	шт	12	505	6060
55	99-2-1(пл)ОС	Полоса монтажная К106У2	шт	18	256,36	4614
56	1-1-2078	Крепежный профиль Z-образный из оцинкованной стали марки КПZ 29х20 толщиной стенки 1,2 мм	м	54	113,58	6133
57	1-1-867	Сталь листовая оцинкованная , толщиной 1,0 мм	т	0,048	57720	2771

58	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	2,3193	70000	162351		
		т					
59	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами (метизы)	0,012	149300	1792		
		т					
	Раздел 5 Заземление						
65	1-4-82	Сталь полосовая 25х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,0354	48400	1713		
		т					
66	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,04536	46400	2105		
		т					
67	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:Сталь гладкая класса А-I d 16-18мм	0,01422	44300	630		
		т					
68	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:Сталь гладкая класса А-I , d 10 мм	0,01848	45800	846		
		т					
69	16-7-47	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 10 мм2	0,00285	491800	1402		
		т					
		Всего прямые затраты			**414117**	–	–
					–	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге			357970		
		оборудования, тенге			56147		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			21478		
		Всего			**435595**		
		Временные здания и сооружения (2,4 %)			9107		
		- сметная заработная плата, тенге			1284		

- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	12822
- сметная заработная плата, тенге	5898
- нормативная трудоемкость, чел-ч	36
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3886
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1554
Командировочные расходы	2916
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	***465880***
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	***1113453***
- материалы, тенге	855548
- оборудование, тенге	134191
- сметная заработная плата, тенге	30167
- нормативная трудоемкость, чел-ч	43
Налог (2 %)	22269
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1135722**
НДС (12 %)	136287
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1272009**

Заказчик

Главный специалист
ГУ"Отдел строительства
,архитектуры и
градостроительства
Шемонаихинского района _____ Сайбель А.А.

Технадзор

ТОО "УКТехЭкспертиза" _____ Жанузаков М.Ж.

Подрядчик

Директор
ТОО"GRAND INERT" _____ Букаев А.С.