Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района

ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха,ул.Вокзальная,149 БИН 100140011544 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ45070103KSN1812000

РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО"GRAND INERT"

ВКО, г.Семей,ул.Сорокина,39 БИН 060140023855 БИК IRTYKZKA ИИК KZ8596505F0007308087 АО "ForteBank"

Наименование объекта:Строительство водозаборных сооружений и трассы водопроводных сетей в с.Рулиха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области

Договор № 4 от 16.03.2017г. Доп.соглашение №1 от 25.04.2017г

Акт №1 от 15 сентября 2017г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2017г
(локальная смета 2-2-4)

Наименование объекта:Строительство водозаборных сооружений и трассы водопроводных сетей в с.Рулиха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области

(Внутренние сети электроснабжения. Насосная станция II подъема)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Силовое электрооборудование										
2	80-2-1(пл)АС	Ящик с рубильником ЯБПВУ-1МУ3 на 100а, предохранителями ППН-31 Iпл.в. 3х40А,IP54 *компл.*	2	9357,82		18716				
4	80-2-2(пл)АС	Пункт распределительный ПР8501-1054-2УХЛ2, 800х800х250мм *компл.*	1	49035,04		49035				

6	80-2-3(пл)АС	Пункт распределительный ПР8501-1054-2УХЛ2, 1000х800х250мм	1	56160,16	56160
		компл.			
8	99-2-6(пл)ТО	Щит распределительный ЩР-12з	1	1185,15	1185
		шт			
10	99-2-6(пл)ТО	Выключатель автоматический марки ВА47-29 1Р 16А	3	69,1	207
		шт			
11	99-2-7(пл)ТО	Выключатель автоматический марки ВА47-29 3Р 16А	3	207,31	622
		шт			
13	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	4720
		шт			
15	99-1-10(пл)Т	Выключатель автоматический 220В 6А марки АП50Б-2МТ	2	653,04	1306
		шт			
16	99-1-11(пл)Т	Выключатель автоматический 220В 10А марки АП50Б-2МТ	1	653,04	653
		шт			
18	99-2-10(пл)Т	Пускатель электромагнитный без теплового реле ПМ12-02. 220 I Р54	2	3161,54	6323
		шт			
20	99-2-11(пл)Т	Переключатель на 2 фиксированных положения с длинной рукояткой AKS-22	2	317,88	636
		шт			
21	99-2-2(пл)ЭК	Корпус для переключателя на одно место КП101	2	70,83	142
		компл			
23	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	2	1660	3320
		шт			

Раздел 2 Осветительные приборы и выключатели

25	99-2-1(пл)"Ст	Светильник настенный 220в, IP65 с компактными люминисцентными лампами мощностью 2х26 Вт марки NBT21 F226	шт	9	5385,25	48467
26	99-2-1(пл)ТО	Компактная люминисцентная лампа 220В, мощностью 26Вт марки PL-C 26W	шт	18	196,95	3545
28	99-2-2(пл)"Ст	Светильник настенный 220в, IP65 с дугоразрядной лампой типа ДРЛ мощностью80 Вт марки NBT21 M80	шт	1	5065,58	5066
29	99-2-2(пл)ТО	Дугоразрядная лампа 220В, мощностью 80 Вт марки HPL-N 80W	шт	1	321,34	321
31	99-2-1(пл)ОС	Выключатель открытой установки одноклавишный 10А, 250В серия "Гермес Plus" марки ВС20-1-0-ГПБ	шт	4	167,11	668

Раздел 3 Проводниковая продукция

37	16-1-118	Кабели силовые не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,016	27789	445
38	16-1-120	Кабели силовые не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,138	39710	5480
39	16-1-120	Кабели силовые не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,049	62459	3060
40	16-1-127	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	66166	992
41	16-1-127	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,036	102190	3679
42	16-1-127	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,016	158694	2539

43	16-1-127	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,016	389159	6227
44	16-1-124	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	506825	2534
45	16-1-127	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	621362	6214
46	16-1-124	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х25-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	756724	11351
47	16-3-510	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,025	55166	1379

Раздел 4 Материалы

49	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой обыкновенные, 25х3,2мм	м	38	168	6384
51	99-2-3(пл)ТО	Металлорукав РЗЦХ-25 диам. 25мм	шт	14	54,25	760
53	99-2-1(пл)СИ	Коробка распаячная для открытой проводки IP55 100х100х50мм марки КМ 41234	шт	20	63,57	1271
55	18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2	шт	8	505	4040
56	99-2-1(пл)ОС	Полоса монтажная К106У2	шт	4	256,36	1025
57	1-1-2078	Крепежный профиль Z-образный из оцинкованной стали марки КПZ 29х20 толщиной стенки 1,2 мм	м	14	113,58	1590
58	1-1-867	Сталь листовая оцинкованная , толщиной 1,0 мм	т	0,008	57720	462

59	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	0,7731	70000	54117		
		т					
60	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами (метизы)	0,003	149300	448		
		т					
	Раздел 5 Заземление						
66	1-4-82	Сталь полосовая 25х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,0351	48400	1699		
		т					
67	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,0189	46400	877		
		т					
68	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:Сталь гладкая класса А-I d 16-18мм	0,0316	44300	1400		
		т					
69	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:Сталь гладкая класса А-I , d 10 мм	0,00616	45800	282		
		т					
70	16-7-47	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 10 мм2	0,00095	491800	467		
		т					
		Всего прямые затраты			**319814**	–	–
					–	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге			195903		
		оборудования, тенге			123911		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			11754		
		Всего			**331568**		
		Временные здания и сооружения (2,4 %)			4984		
		- сметная заработная плата, тенге			703		

- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	7017
- сметная заработная плата, тенге	3228
- нормативная трудоемкость, чел-ч	20
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2126
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	851
Командировочные расходы	1628
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**348174**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**832135**
- материалы, тенге	468208
- оборудование, тенге	296147
- сметная заработная плата, тенге	16510
- нормативная трудоемкость, чел-ч	24
Налог (2 %)	16643
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**848777**
НДС (12 %)	101853
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**950631**

Заказчик

Главный специалист
ГУ"Отдел строительства
.архитектуры и
градостроительства
Шемонаихинского района _____ Сайбель А.А.

Технадзор

ТОО " УКТехЭкспертиза"
_____ Жанузаков М.Ж.

Подрядчик

Директор
ТОО"GRAND INERT" _____ Букаев А.С.