№8

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

Подрядчик: ТОО "GRAND INERT"

Договор №4 от 16.03.2017г , доп.соглашение №1 от 25.04.2017г.

Объект:Строительство водозаборных сооружений и трассы водопроводных сетей в с.Рулиха, Шемонаихинского района

СПРАВКА №3 от 24 августа 2017г.

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Источник финансирования*		*Организационно -правовая форма*		
		номер	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*		*код*
		4	16.03.2017г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	*Стоимость выполненых работ и затрат в тенге*								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	*в отчетном месяце за (за август) без НДС*	*СМР (в сметных базисных ценах 2001года)*	*Из графы 1*						
				Из них		*Стоимость прочих затрат не входящих в СМР*	*Дополнительные*			
				в отчетном месяце	*по монтажу оборудования*		*материа-лов*	*дополнитель- ные расходы*		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №1	39847459	35578088							4269371	39847459
Итого по акту:	39847459	35578088							4269371	39847459
Всего к оплате:	39847459	35578088							4269371	39847459

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

_____Сайбель А.А

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "УКТехэкспертиза"

_____Жанузаков М.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "GRAND INERT"

_____Букаев А.С.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"
ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха,ул.Вокзальная,149 БИН 100140011544 БИК ККМFKZ2A ИИК KZ45070103KSN1812000
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО"GRAND INERT"
ВКО, г.Семей,ул.Сорокина,39 БИН 060140023855 БИК IRTYKZKA ИИК KZ8596505F0007308087 АО "ForteBank"
Наименование объекта: Строительство водозаборных сооружений и трассы водопроводных сетей в с.Рулиха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области
Договор № 4 от 16.03.2017г. Доп.соглашение №1 от 25.04.2017г

Акт №1 от 24 августа 2017г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 2-5-1)
На наружные сети водоснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	42897,65	27,84	26,18	1194271	1123060	368671	0,0115	493
		м3 грунта		1,66	7,2	71210	308863	97	0,025	1072
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	45400	6,48	6,48	294192	294192	92480	–	–

94 Ц12-631-2	Компенсаторы стальные сальниковые двухсторонние на Ру 1,6 МПа, Dy 125-150 мм *шт*	93	2771	334	257703	31062	136724	12	1116
			1575	58,5	146475	5441	90	0,342	32
95 9-5-30	Компенсатор (вибрационный), стальной, Т от -20 °С до +130 °С, PN 16, DN 125 мм ГОСТ 27036-86 *шт*	2	7187		14374				
96 9-5-31	Компенсатор (вибрационный) стальной, Т от -20 °С до +130 °С, PN 16, DN 150, ГОСТ 27036-86 *шт*	91	8830		803530				
117 Е22-37-1	Установка вантузов одинарных *шт*	26	378,84	17,71	9850	460	9432	1,62	42
			272,25	6,75	7079	176	130	0,03	1
118 9-3-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=50 мм *комплект*	3	13000		39000				

Раздел 6 Узел А

132 Е16-16-1	Установка вентилей запорных муфтовых диам.20мм *шт*	235	322,61	5,38	75813	1264	46022	0,9	212
			150,75	2,25	35426	529	128	0,01	2
133 9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	235	395		92825				
134 Е16-3-1	Установка чугунных напорных фасонных частей диаметром 20мм *т фасонных частей*	0,06767	16022,09	798,8	1084	54	705	48,1	3
			7852,5	299,25	531	20	128	1,46	–
135 99-1-12(пл)Т	Муфта комбинированная с наружной резьбой диам.20мм *шт*	400	136,48		54592				

Раздел 7 Узел Б

	м3 грунта		–	2,1	–	95340	97	0,00806	366
7 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	8000	167,18	–	1337440	–	1511307	1,21	9680
	м3 грунта		167,18	–	1337440	–	113	–	–
8 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	45400	25,65	5,38	1164510	244252	892650	0,129	5857
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	920258	–	97	–	–

Раздел 2 Водопровод В 9

22 Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	311	1,4	1
	задвижка или клапан		231,75	6,75	232	7	130	0,03	–

2.1 Колодец водопроводный из сборных железобетонных элементов диам. 1500мм (7шт)
2.2 Колодец водопроводный из сборных железобетонных элементов диам.200мм (1шт)

Раздел 5 Водопровод В1, В9

89 Ц12-631-1	Компенсаторы стальные сальниковые двухсторонние на Ру 1,6 МПа, Dy20- 100 мм	376	1243,8	185	467669	69560	350244	6	2256
	шт		1008	27	379008	10152	90	0,158	59
90 99-2-6(пл)ТО	Компенсатор антивибрационный муфтовый диам.20мм	8	1036,57		8293				
	шт								
91 9-5-26	Компенсатор (вибрационный) Т от -20 °С до +130 °С, PN 16, DN 50, ГОСТ 27036-86	69	2763		190647				
	шт								
92 9-5-28	Компенсатор (вибрационный) стальной, Т от -20 °С до +130 °С, PN 16, DN 80, ГОСТ 27036-86	21	4277		89817				
	шт								
93 9-5-29	Компенсатор (вибрационный) стальной Т от -20 °С до +130 °С, PN 16, DN 100, ГОСТ 27036-86	278	5387		1497586				
	шт								

136	Е16-16-1	Установка вентилей запорных муфтовых диам.20мм	5	322,61	5,38	1613	27	979	0,9	5
		шт		150,75	2,25	754	11	128	0,01	–
137	9-1-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	5	1130		5650				
		шт								
138	Е16-3-1	Установка чугунных напорных фасонных частей диаметром 20мм	0,004	16022,09	798,8	64	3	41	48,1	–
		т фасонных частей		7852,5	299,25	31	1	128	1,46	–
139	99-1-12(пл)Т	Муфта комбинированная с наружной резьбой диам.50мм	10	894,91		8949				
		шт								

Раздел 8 Узел В

140	Е16-16-1	Установка вентилей запорных муфтовых диам.20мм	29	322,61	5,38	9356	156	5679	0,9	26
		шт		150,75	2,25	4372	65	128	0,01	–
141	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	29	395		11455				
		шт								
142	Е16-3-1	Установка чугунных напорных фасонных частей диаметром 20мм	0,00301	16022,09	798,8	48	2	32	48,1	–
		т фасонных частей		7852,5	299,25	24	1	128	1,46	–
143	99-1-12(пл)Т	Муфта комбинированная с наружной резьбой диам.20мм	29	136,48		3958				
		шт								

Раздел 9 Узел Г

9.1 Колодец водопроводный из сборных железобетонных элементов диам.1500мм (262шт)

9.2 Колодец водопроводный из сборных железобетонных элементов диам.2000мм(7шт)

161	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	3,908	47611,09	17877,09	186064	69864	174759	173	676
		км трубопровода								

			29700	4698,68	116068	18362	130	18,1	71
165 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	5,117	58881,69	25695,31	301298	131483	265342	194	993
	км трубопровода								
			33075	6813,45	169245	34864	130	26,38	135
166 8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	-6208	468		-2905344				
	м								
167 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 165 мм	2,432	78245	36133,62	190292	87877	162705	247	601
	км трубопровода								
			41850	9612,9	101779	23379	130	37,3	91
169 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм	3,12	58881,69	25695,31	183711	80169	161788	194	605
	км трубопровода								
			33075	6813,45	103194	21258	130	26,38	82
173 Е22-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 400 мм	66	548,34	0,99	36190	65	15149	1	66
	м трубы, уложенной в футляре								
			176,18	0,38	11628	25	130	0,0018	–
175 Е22-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 300 мм	306	439,99	0,69	134637	211	63478	0,907	278
	м трубы, уложенной в футляре								
			159,3	0,27	48746	83	130	0,0013	–
178 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	74	575,87	36,99	42614	2737	29004	1,82	135
	шт								
			288	13,5	21312	999	130	0,07	5
189 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	2000	289,15	289,15	578300	578300	362043	–	–
	м3 мокрого грунта								
			–	186,62	–	373240	97	0,858	1716
	Всего прямые затраты				**6382462**	**2714816**			**23045**
					3474812	**892816**			**3632**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				192834				

Накладные расходы, тенге	4649545
- заработная плата, тенге	697432
- трудоемкость, чел-ч	2325
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	661920
Всего	**11693927**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	280654
- сметная заработная плата, тенге	39572
- нормативная трудоемкость, чел-ч	225
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	395161
- сметная заработная плата, тенге	181774
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1106
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	119746
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	47898
Командировочные расходы	2056957
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**14594343**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**34880478,7**
- материалы, тенге	460873
- сметная заработная плата, тенге	13035180
- нормативная трудоемкость, чел-ч	30333
Налог (2 %)	697610
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**35578088**
НДС (12 %)	4269371
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**39847459**

Заказчик

Главный специалист
ГУ"Отдел строительства
.архитектуры и
градостроительства
Шемонаихинского района _____ Сайбель А.А.

Технадзор

ТОО "УКТехэкспертиза"
_____ Жанузаков М.Ж.

Подрядчик

Директор
ТОО "GRAND INERT" _____ Букаев А.С.