N7

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"
Подрядчик: ТОО "GRAND INERT"
Договор №4 от 16.03.2017г , доп.соглашение №1 от 25.04.2017г.
Объект:Строительство водозаборных сооружений и трассы водопроводных сетей в с.Рулиха, Шемонаихинского района

СПРАВКА №3 от 14.08.2017 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Источник финансирования*		*Организационно -правовая форма*		
		номер	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*		*код*
		4	16.03.2017г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	*Стоимость выполненых работ и затрат в тенге*								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	*в отчетном месяце за (за июнь) без НДС*	*СМР (в сметных базисных ценах 2001года)*	*Из графы 1*						
				Из них		*Стоимость прочих затрат не входящих в СМР*	*Дополнительные*			
				в отчетном месяце	*по монтажу оборудования*		*материа-лов*	*дополнительные расходы*		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №1	19962541	17823697							2138844	19962541
Итого по акту:	19962541	17823697							2138844	19962541
Всего к оплате:	19962541	17823697							2138844	19962541

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

_____Сайбель А.А.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "УКТехЭкспертиза"

_____Жарузаков М.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "GRAND INERT"

_____Букаев А.С.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района
ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха,ул.Вокзальная,149 БИН 100140011544 БИК ККМFKZ2A ИИК KZ45070103KSN1812000
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО"GRAND INERT"
ВКО, г.Семей,ул.Сорокина,39 БИН 060140023855 БИК IRTYKZKA ИИК KZ8596505F0007308087 АО "ForteBank"
Наименование объекта:Строительство водозаборных сооружений и трассы водопроводных сетей в с.Рулиха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области
Договор № 4 от 16.03.2017г. Доп.соглашение №1 от 25.04.2017г

Акт №1 от 14.08.2017 г
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 2-5-1)
На наружные сети водоснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	15507,462	27,84	26,18	431728	405985	133274	0,0115	178
		м3 грунта		1,66	7,2	25742	111654	97	0,025	388
3	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	403,61505	389,25	–	157107	–	177531	2,48	1001
		м3 грунта		389,25	–	157107	–	113	–	–
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	13031,271	6,48	6,48	84443	84443	26545	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	27366	97	0,00806	105

7	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	2579,195	167,18	–	431190	–	487245	1,21	3121
		м3 грунта		167,18	–	431190	–	113	–	–
8	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	13031,271	25,65	5,38	334252	70108	256220	0,129	1681
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	264144	–	97	–	–
9	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	192,1895	1791,2	152,52	344250	29313	52676	1,02	196
		м3 основания		153,68	57,15	29536	10984	130	0,279	54

Раздел 2 Водопровод В 9

2.1 Колодец водопроводный из сборных железобетонных элементов диам. 1500мм (7шт)

37	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,18914	151200	28598
		т			
38	1-1-773	Скобы ходовые	135	221	29835
		шт			

2.2 Колодец водопроводный из сборных железобетонных элементов диам.200мм (1шт)

41	99-1-3(пл)ТС	Полимерный композитный люк типа Л	1	2418,67	2419
		шт			
42	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,02674	151200	4043
		т			

Раздел 3 Канализация К13, К14,К15

3.0 Подраздел без наименования

56	8-6-90	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	34,2	1055	36081
		м			

3.1 Колодец канализационный из сборных железобетонных элементов диам.1000мм(4шт)

65	99-1-3(пл)ТС	Полимерный композитный люк типа Л	4	2418,67	9675
		шт			
66	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,05536	151200	8370
		т			

3.2 Колодец канализационный по типу водопроводного из сборных железобетонных элементов диам.1500мм (7шт)

70	99-1-3(пл)ТС	Полимерный композитный люк типа Л	7	2418,67	16931
		шт			

71	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей *т*	0,18718	151200		28302			

Раздел 5 Водопровод В1, В9

87	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм *т фасонных частей*	-1,815	107786,81	398,18	-195633	-723	-16283	42,1	-76
				6750	150,75	-12251	-274	130	0,74	-1
89	Ц12-631-1	Компенсаторы стальные сальниковые двухсторонние на Ру 1,6 МПа, Dy20- 100 мм *шт*	40	1243,8	185	49752	7400	37260	6	240
				1008	27	40320	1080	90	0,158	6
91	9-5-26	Компенсатор (вибрационный) Т от -20 °С до +130 °С, PN 16, DN 50, ГОСТ 27036-86 *шт*	5	2763		13815				
93	9-5-29	Компенсатор (вибрационный) стальной Т от -20 °С до +130 °С, PN 16, DN 100, ГОСТ 27036-86 *шт*	35	5387		188545				
94	Ц12-631-2	Компенсаторы стальные сальниковые двухсторонние на Ру 1,6 МПа, Dy 125-150 мм *шт*	57	2771	334	157947	19038	83799	12	684
				1575	58,5	89775	3335	90	0,342	19
95	9-5-30	Компенсатор (вибрационный), стальной, Т от -20 °С до +130 °С, PN 16, DN 125 мм ГОСТ 27036-86 *шт*	4	7187		28748				
96	9-5-31	Компенсатор (вибрационный) стальной, Т от -20 °С до +130 °С, PN 16, DN 150, ГОСТ 27036-86 *шт*	53	8830		467990				
101	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	-350	156,43	21,43	-54751	-7501	-57330	0,6	-210
				126	–	-44100	–	130	–	–
110	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *шт*	546	300,56	225,63	164106	123194	91216	0,414	226
				69,53	58,98	37963	32203	130	0,226	123
117	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных *шт*	2	378,84	17,71	758	35	727	1,62	3
				272,25	6,75	545	14	130	0,03	–

Раздел 9 Узел Г

144	Е16-16-1	Установка вентилей запорных муфтовых диам.20мм	2	322,61	5,38	645	11	393	0,9	2
		шт		150,75	2,25	302	5	128	0,01	–
145	9-1-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1130		2260				
		шт								
146	Е16-3-1	Установка чугунных напорных фасонных частей диаметром 20мм	0,0008	16022,09	798,8	13	1	8	48,1	–
		т фасонных частей		7852,5	299,25	6	–	128	1,46	–
147	99-1-12(пп)Т	Муфта комбинированная с наружной резьбой диам.50мм	2	894,91		1790				
		шт								

9.1 Колодец водопроводный из сборных железобетонных элементов диам.1500мм (262шт)

149	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	5,06422	151200		765710				
		т								

9.2 Колодец водопроводный из сборных железобетонных элементов диам.2000мм(7шт)

153	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	1,51578	151200		229186				
		т								
165	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	1,69	58881,69	25695,31	99510	43425	87636	194	328
		км трубопровода		33075	6813,45	55897	11515	130	26,38	45
167	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 165 мм	0,03	78245	36133,62	2347	1084	2007	247	7
		км трубопровода		41850	9612,9	1256	288	130	37,3	1
169	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм	0,034	58881,69	25695,31	2002	874	1764	194	7

	км трубопровода		33075	6813,45	1125	232	130	26,38	1
177 99-1-12(пл)Т	Полимерный композитный люк типа Т с замком	89	3455,24		307516				
	шт								
184 8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108х4 мм	3	401		1203				
	шт								
185 E22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм	19	118,85	16,47	2258	313	2389	0,46	9
	фланец		96,75	–	1838	–	130	–	–
187 E22-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 125 мм	6	181,14	23,64	1087	142	1141	0,71	4
	фланец		146,25	–	878	–	130	–	–
189 E1-173-1	Водоотлив из траншей	1874,32	289,15	289,15	541960	541960	339292	–	–
	м3 мокрого грунта		–	186,62	–	349786	97	0,858	1608
	Всего прямые затраты				**4725988**	**1319102**			**7401**
					1081273	**548188**			**2349**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2325615				
	Накладные расходы, тенге				1707510				
	- заработная плата, тенге				256127				
	- трудоемкость, чел-ч				854				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				386010				
	Всего				**6819508**				

Временные здания и сооружения (2,4 %)	163668
- сметная заработная плата, тенге	23077
- нормативная трудоемкость, чел-ч	131
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	230445
- сметная заработная плата, тенге	106005
- нормативная трудоемкость, чел-ч	645
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	69832
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	27933
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7311386**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**17474213**
- материалы, тенге	5558220
- сметная заработная плата, тенге	5048720
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11380
Налог (2 %)	349484
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17823697**
НДС (12 %)	2138844
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**19962541**

Заказчик

Главный специалист
ГУ "Отдел строительства,
архитектуры и
градостроительства
Шемонаихинского района _____ Сайбель А.А.

Технадзор

ТОО "УКТехЭкспертиза"
_____ Канузаков М.Ж.

Подрядчик

Директор
ТОО "GRAND INERT" _____ Букаев А.С.