Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

Подрядчик: ТОО "GRAND INERT"

Договор №4 от 16.03.2017г , доп.соглашение №1 от 25.04.2017г.

Объект:Строительство водозаборных сооружений и трассы водопроводных сетей в с.Рулиха, Шемонаихинского района

СПРАВКА №3 от 15 сентября 2017г.

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		4	16.03.2017г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце за (за сентябрь) без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	Из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		материа-лов	дополнит ель- ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 4 смета 2-1-1	2508588	2239811							268777	2508588
Акт № 1 смета 2-1-7	339249	302901							36348	339249
Акт № 1 смета 2-1-6	1272009	1135722							136287	1272009
Акт № 4 смета 2-2-1	4147770	3703366							444404	4147770
Акт № 1 смета 2-2-4	950631	848777							101854	950631
Акт №9 смета 2-5-1	6785474	6058459							727015	6785474
Акт № 2смета 6-1-1	4884709	4361347							523362	4884709
Итого по акту:	20888430	18650383							2238047	20888430
Всего к оплате:	20888430	18650383							2238047	20888430

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

Сайбель А.А

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "УКТехЭкспертиза"

Жапузаков М.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "GRAND INERT"

Букаев А.С.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района" Форма 2В

ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха,ул.Вокзальная,149 БИН 100140011544 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ45070103KSN1812000

РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО"GRAND INERT"

ВКО, г.Семей,ул.Сорокина,39 БИН 060140023855 БИК IRTYKZKA ИИК KZ8596505F0007308087 АО "ForteBank"

Наименование объекта:Строительство водозаборных сооружений и трассы водопроводных сетей в с.Рулиха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области

Договор № 4 от 16.03.2017г. Доп.соглашение №1 от 25.04.2017г

Акт №4 на 15 сентября 2017г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2017г
(локальная смета 2-1-1)

Наименование объекта:Строительство водозаборных сооружений и трассы водопроводных сетей в с.Рулиха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области (Общестроительные работы насосной станции на водозаборной скважине №1,2,3,4))

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	62,95145	27,84	26,18	1753	1648	540	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	104	453	97	0,025	2
2	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	29,36746	32,3	32,3	949	949	190	–	–
		т		–	6,46	–	190	100	0,01357	–

3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	15,91421	39,73	37,82	632	602	199	0,013	–
		м3 грунта		1,87	11	30	175	97	0,0376	1
4	Е1-163-3	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	2,43914	669,6	–	1633	–	1845	4,044	10
		м3 грунта		669,6	–	1633	–	113	–	–
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	15,91421	3,76	3,24	60	52	25	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	8	18	97	0,00371	–
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	51,91872	6,48	6,48	336	336	106	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	109	97	0,00806	–
7	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	12,97968	167,18	–	2170	–	2452	1,21	16
		м3 грунта		167,18	–	2170	–	113	–	–
8	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	51,91872	25,65	5,38	1332	279	1020	0,129	7
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	1052	–	97	–	–

<u>Раздел 2 Фундаменты</u>

2.1 Фундамент под оголовок

9	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,24	10497,95	95,97	2520	23	204	4,9	1
		м3		771,75	36,25	185	9	105	0,1771	–

2.2 Монолитный фундамент

10	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,2	8419,57	66,01	10103	79	278	1,35	2
		м3		195,75	24,93	235	30	105	0,1218	–

11 Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	14,4	302,09	197,24	4350	2840	3475	0,652	9
	шт сборных конструкций		104,85	67,51	1510	972	140	0,2499	4
12 Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	9,6	408,67	272,99	3923	2621	3094	0,825	8
	шт сборных конструкций		135,68	94,48	1303	907	140	0,3633	3
13 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	6,6864	18100		121024				
	м3								
14 30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	1,8528	8590		15916				
	м3								
15 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,16	9127,16	196,62	19715	425	785	1,79	4
	м3		272,25	74,27	588	160	105	0,3628	1
16 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	2,16	18100		39096				
	м3								
17 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,00146	50800		74				
	т								
18 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	9,312	761,41	11,21	7090	104	392	0,201	2
	м2 поверхности		31,5	4,21	293	39	118	0,0205	–

19	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	74,304	245,44	3,82	18237	284	3401	0,212	16
	м2 поверхности		37,35	1,44	2775	107	118	0,007	1
20	Е8-3-3								
	Устройство гравийного основания под фундаменты	4,8	230,27	100,89	1105	484	918	0,85	4
	м3 основания		123,75	38,25	594	184	118	0,18	1
21	30-9-1								
	Гравий керамзитовый м250, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	5,52	6380		35218				
	м3								

Раздел 3 Стены

3.0 Подраздел без наименования

22	Е8-6-1								
	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	18,6	9082,24	335,84	168930	6247	18124	4,54	84
	м3 кладки		699,75	126	13015	2344	118	0,61	11
23	Е8-6-1								
	Кладка парапета	1,92	9082,24	335,84	17438	645	1871	4,54	9
	м3 кладки		699,75	126	1344	242	118	0,61	1

Раздел 4 Устройство перемычек

24	Е7-11-1								
	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	6	398,04	250,96	2388	1506	1838	0,813	5
	шт сборных конструкций		130,73	88,22	784	529	140	0,3715	2
25	30-15-64								
	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,10752	25100		2699				
	м3								
26	Е7-26-1								
	Установка каркасов сеток и стержневой арматуры	0,00426	8261,82	364,32	35	2	49	52,7	–
	т арматуры		7897,5	137,25	34	1	140	0,67	–

27 4-1-24	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки:сталь периодического профиля класса А-III ,d 12 мм	0,00426	52400		223				
	т								
Раздел 5 Плиты покрытия									
28 Е7-13-1	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 м	1,2	948,99	387,22	1139	465	771	2,06	2
	шт сборных конструкций		344,25	115,02	413	138	140	0,4606	1
29 30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	1,4088	8590		12102				
	м3								
30 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	0,768	20300		15590				
	м3								
5.1 Монолитный участок									
31 Е6-22-8	Устройство Монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2 приведенной толщиной до 150 мм	0,6	13163,96	327,7	7898	197	1263	11,6	7
	м3		1881	123,8	1129	74	105	0,6046	–
32 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: Сталь периодического профиля класса А-111, д16-18мм	0,0227	50900		1155				
	т								
33 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,06605	67700		4472				
	т								
34 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм,	0,01277	52400		669				

35 4-1-5		*т*							
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:Сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,0131	47400		621				
36 4-1-24		*т*							
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:Стальпериодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	0,00514	52400		269				
37 4-1-23		*т*							
	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки :Сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	0,00178	53000		94				
38 4-1-5		*т*							
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:Сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,00134	47400		64				
39 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом (монолитное и засыпка)	*т*							
		0,12	6149,02	245,72	738	29	68	2,71	–
	м3 утеплителя		382,5	92,25	46	11	119	0,45	–

Раздел 6 Кровля

6.0 Подраздел без наименования

40 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	26,4	211,39	15,94	5581	421	1276	0,243	6
	м2 стяжки		34,65	5,96	915	157	119	0,0291	1
41 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	132	8,02	0,14	1059	18	26	0,0009	–
	м2 стяжки		0,11	0,05	15	7	119	0,0003	–
42 Е12-14-2	Утепление покрытий(монолитное и засыпка) керамзитом	2,4	6149,02	245,72	14758	590	1355	2,71	7
	м3 утеплителя		382,5	92,25	918	221	119	0,45	1

43	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	26,4	211,39	15,94	5581	421	1276	0,243	6
		м2 стяжки		34,65	5,96	915	157	119	0,0291	1
44	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	132	8,02	0,14	1059	18	26	0,0009	–
		м2 стяжки		0,11	0,05	15	7	119	0,0003	–
45	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов в 3 слоя kэкс1=1,333; kзпм1=1,333;	91,2	71,61	36,51	6531	3330	5294	0,196	18
		м2 кровли		35,1	13,68	3201	1248	119	0,0501	5
46	99-1-1(пл)ТО	Бикрост ТПП	65,772	117,48		7727				
		м2								
47	99-1-2(пл)ТО	Бикрост ТКП	26,796	140,28		3759				
		м2								
48	Е12-10-1	Установка металлического костыля из листовой оцинкованной стали40*4	0,204	544,76	1,24	111	–	37	0,972	–
		м2 покрытия		153,23	0,47	31	–	119	0,0023	–
49	Е12-10-1	Устройство свесов из листовой оцинкованной стали	1,827	544,76	1,24	995	2	334	0,972	2
		м2 покрытия		153,23	0,47	280	1	119	0,0023	–
50	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	15,6	544,76	1,24	8498	19	2852	0,972	15
		м2 покрытия		153,23	0,47	2390	7	119	0,0023	–
	Раздел 7 Полы									
51	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	9,936	119,27	2,62	1185	26	140	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	104	10	123	0,0048	–

52 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,79488	9202,88	–	7315	–	555	3,66	3
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	451	–	123	–	–
53 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	9,936	281,92	13,43	2801	133	705	0,366	4
	м2 стяжки								
			52,65	5,04	523	50	123	0,0246	–
54 Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	49,68	44,7	0,67	2221	33	53	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	31	12	123	0,0012	–
55 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	9,936	223,97	18,42	2225	183	1135	0,416	4
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	854	69	123	0,0337	–
56 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	9,936	115,71	9,05	1150	90	663	0,251	2
	м2 изолируемой поверхности								
			50,85	3,4	505	34	123	0,0165	–
57 1-1-103	Гидроизол	19,872	104		2067				
	м2								
58 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,936	279,63	9,95	2778	99	684	0,356	4
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	519	37	123	0,0182	–
59 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	9,936	369,95	14,76	3676	147	708	0,361	4
	м2 покрытия								
			52,43	5,54	521	55	123	0,027	–
60 Е11-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий ктрр1=-1; ктрм1=-1; кзпр1=-1; кэкс1=-1; кзпм1=-1; кмат1=-1;	9,936	-45,76	-0,67	-455	-7	-23	-0,0104	–
	м2 покрытия								
			-1,69	-0,25	-17	-2	123	-0,0012	–
61 Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	12,6	33,66	0,22	424	3	288	0,104	1
	м плинтусов								
			18,5	0,09	233	1	123	0,0004	–

Раздел 8 Приямок										
62	Е6-1-13	Устройство приямка	0,12	9977,75	95,97	1197	12	102	4,9	1
		м3		771,75	36,25	93	4	105	0,1771	–
8.1 Обрамление приямка										
63	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,00481	10137,87	304,24	49	1	50	58	–
		т		9675	114,75	47	1	105	0,56	–
64	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,00452	58700		265				
		т								
65	4-1-4	Арматурные заготовка, не собранные в каркасы и сетки:Сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,00029	50600		15				
		т								
Раздел 9 Дверные проемы										
9.0 Подраздел без наименования										
66	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	2,52	398,48	102,53	1004	258	566	0,899	2
		м2 проемов		151,65	35,67	382	90	120	0,1393	–
67	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	2,52	5610		14137				
		м2								
68	6-9-45	Наличники	12,7008	74		940				
		м								
69	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1,2	1960		2352				
		комплект								
70	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1,2	844		1013				
		шт								

Раздел 10 Отделка помещений

10.1 Потолок

71	Е15-61-2	цементно-известковым раствором по камню и бетону потолков	9,936	287,01	3,39	2852	34	1284	0,68	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности		122,4	0,72	1216	7	105	0,0505	1
72	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	9,936	200,36	1,65	1991	16	263	0,154	2
		м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	244	6	105	0,003	–

10.2 Стены

73	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	38,832	282,59	3,39	10974	132	4800	0,65	25
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	4543	28	105	0,0505	2
74	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	38,82	197,34	1,19	7661	46	926	0,138	5
		м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	865	17	105	0,0022	–

10.3 Откосы

75	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	2,4	295,85	6,12	710	15	362	0,8056	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	339	6	105	0,01132	–
76	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	2,4	197,34	1,19	474	3	57	0,138	–
		м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	53	1	105	0,0022	–

10.4 Цоколь

77	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	2,04	764	4,92	1559	10	418	1,15	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	394	4	105	0,0091	–
78	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75	0,06324	7620		482				
		м3								
79	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2,04	99,86	2,1	204	4	142	0,39	1
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	133	2	105	0,0039	–
80	99-1-3(пл)ТО	Атмосферная краска Alina Paint "FASSADE"	0,6	123,14		74				
		кг								

Раздел 11 Бетонное крыльцо

11.0 Подраздел без наименования

81	Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием	4,32	13,19	2,62	57	11	60	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	45	4	123	0,0048	–
82	30-9-1	Гравий керамзитовый м250, фракция 5-10 мм	0,22032	6380		1406				
		м3								
83	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,48	8552,17	66,01	4105	32	111	1,35	1
		м3		195,75	24,93	94	12	105	0,1218	–
84	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01793	10137,87	304,24	182	5	184	58	1
		т		9675	114,75	173	2	105	0,56	–
85	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00751	41200		309				
		т								
86	Е6-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	0,072	10634,9	353,46	766	25	58	3,64	–
		м3		625,5	133,52	45	10	105	0,6521	–

87 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,01764	58700		1035				
	т								
88 4-1-4	Арматурные заготовка, не собранные в каркасы и сетки:Сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,00029	50600		15				
	т								
11.1 Устройство козырька									
89 Е9-62-8	Изготовление навеса	0,06134	25987,18	4444,95	1594	273	1132	110	7
	т конструкций		19800	696,02	1215	43	90	2,55	–
90 Е9-34-5	Монтаж опорных конструкций	0,06134	9021,19	2162,21	553	133	189	17,3	1
	т конструкций		3015	415,31	185	25	90	1,56	–
91 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	0,0401	58700		2354				
	т								
92 1-1-868	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80	0,02124	54730		1162				
	т								
93 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,88541	21,8	0,05	85	–	21	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	23	–	90	0,0001	–
94 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	3,88541	40,72	0,04	158	–	29	0,0426	–
	м2		8,32	–	32	–	90	–	–

<u>Раздел 12 Установка люка</u>

12.0 Подраздел без наименования

95 Е9-62-8	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.	0,08542	25987,18	4444,95	2220	380	1575	110	9
	т конструкций		19800	696,02	1691	59	90	2,55	–
96 Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,08542	14806,01	1133,15	1265	97	1022	82,1	7
	т конструкций		12892,5	398,25	1101	34	90	1,95	–
97 1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,04032	49389		1991				
	т								
98 1-1-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	0,04454	59200		2637				
	т								
99 1-1-819	Петля накладная	2,4	40		96				
	шт								
100 1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,00005	49389		2				
	т								
101 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0,00026	45800		12				
	т								
102 Е12-13-3	Утепление люка плитами ППЖ на битумной мастике в один слой	0,6	189,45	4,72	114	3	52	0,403	–
	м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	43	1	119	0,0086	–
103 1-3-103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200	0,0927	12903		1196				
	м3								

104 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,6	21,8	0,05	13	–	3	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	3	–	90	0,0001	–
105 Е13-20-6	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	0,6	41,22	0,04	25	–	5	0,0408	–
	м2		8,1	–	5	–	90	–	–
Раздел 13 Пожарный шкаф 1000*1000*250									
106 Е10-33-1	Установка шкафных и антресольных стенок	2,4	192,63	30,43	462	73	293	0,62	1
	м2 деталей		90	11,5	216	28	120	0,0561	–
107 1-2-59	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, II сорта	0,168	17100		2873				
	м3								
108 Е15-206-1	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 до 6 мм в жилых и общественных зданиях	0,624	195,81	3,27	122	2	71	0,865	1
	м2 площади остекления		107,55	1,24	67	1	105	0,006	–
109 1-1-919	Стекло листовое, толщина 3 мм	0,624	424		265				
	м2								
110 99-11-578(пл	Плиты древесностружечные	0,0012	178500		214				
	1000м2								
111 1-1-819	Петля накладная	2,4	40		96				
	шт								
112 1-1-812	Завертка оцинкованная	1,2	57		68				
	шт								
113 2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,00355	114900		408				
	т								
114 1-1-1041	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	0,00128	70700		90				
	т								
115 1-1-1040	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	0,01123	92100		1034				

	13.1 Оборудование пожарного шкафа	*т*								
116	71-1-77(об)	Огнетушитель углекислотный ОУ-5	2,4	1730		4152				
		шт								
	Раздел 14 Отмостка									
	14.0 Подраздел без наименования									
117	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	40,9128	119,27	2,62	4880	107	579	0,0681	3
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	430	41	123	0,0048	–
118	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытийотмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	40,9128	54,66	–	2236	–	1347	0,144	6
		м2 покрытия		24,75	–	1013	–	133	–	–
119	30-10-7	Смеси асфальтобетонные(ГОСТ 9128-97) горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I	1,4736	6100		8989				
		т								
	Всего прямые затраты					**702000**	**27015**			**348**
						56339	**9189**			**39**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					614495				
	оборудования, тенге					4152				
	Накладные расходы, тенге					75993				
	- заработная плата, тенге					11399				
	- трудоемкость, чел-ч					38				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					46430				
	Всего					**824423**				
	Временные здания и сооружения (2,4 %)					19687				
	- сметная заработная плата, тенге					2776				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					16				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)					27719				

- сметная заработная плата, тенге	12751
- нормативная трудоемкость, чел-ч	78
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8400
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3360
Командировочные расходы	35195
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**918784**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**2195893,01**
- материалы, тенге	1468643
- оборудование, тенге	9923
- сметная заработная плата, тенге	249071
- нормативная трудоемкость, чел-ч	519
Налог (2 %)	43918
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2239811**
НДС (12 %)	268777
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2508588**

Заказчик
Главный специалист
ГУ"Отдел строительства,
архитектуры и
градостроительства
Шемонаихинского района _____ Сайбель А.А.

Технадзор
ТОО "УКТехЭкспертиза"
_____ Канузаков М.Ж.

Подрядчик
Директор
ТОО"GRAND INERT" _____ Букаев А.С.