Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"
ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха,ул.Вокзальная,149 БИН 100140011544 БИК ККМFKZ2A ИИК KZ45070103KSN1812000
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО"GRAND INERT"
ВКО, г.Семей,ул.Сорокина,39 БИН 060140023855 БИК IRTYKZKA ИИК KZ8596505F0007308087 АО "ForteBank"
Наименование объекта:Строительство водозаборных сооружений и трассы водопроводных сетей в с.Рулиха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области
Договор № 4 от 16.03.2017г. Доп.соглашение №1 от 25.04.2017г

Акт №9 от 15 сентября 2017г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2017г
(локальная смета 2-5-1)

Наименование объекта: Строительство водозаборных сооружений и трассы водопроводных сетей в с.Рулиха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области

(Наружные сети водоснабжения)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	244,865	27,84	26,18	6817	6411	2104	0,0115	3
		м3 грунта		1,66	7,2	406	1763	97	0,025	6
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1500	6,48	6,48	9720	9720	3056	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	3150	97	0,00806	12
7	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	2500	167,18	–	417950	–	472284	1,21	3025
		м3 грунта		167,18	–	417950	–	113	–	–

8	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	1500	25,65	5,38	38475	8070	29493	0,129	194
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	30405	–	97	–	–

Раздел 6 Узел А

132	Е16-16-1	Установка вентилей запорных муфтовых диам.20мм	100	322,61	5,38	32261	538	19584	0,9	90
		шт		150,75	2,25	15075	225	128	0,01	1
133	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	100	395		39500				
		шт								

Раздел 9 Узел Г

9.1 Колодец водопроводный из сборных железобетонных элементов диам.1500мм (262шт)

9.2 Колодец водопроводный из сборных железобетонных элементов диам.2000мм(7шт)

163	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,146	51202,26	20326,01	7476	2968	6867	179	26
		км трубопровода		30825	5353,43	4500	782	130	20,64	3
177	99-1-12(пл)Т	Полимерный композитный люк типа Т с замком	252	3455,24		870720				
		шт								

Всего прямые затраты	**1422919**	**27707**	**3338**
	468336	**5920**	**22**
В том числе стоимость: материалов, тенге	926875		
Накладные расходы, тенге	533388		
- заработная плата, тенге	80008		
- трудоемкость, чел-ч	267		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	117378		
Всего	**2073685**		
Временные здания и сооружения (2,4 %)	49768		
- сметная заработная плата, тенге	7017		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	40		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	70074		
- сметная заработная плата, тенге	32234		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	196		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	21235		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8494		

Командировочные расходы	261960
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2485216**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**5939665**
- материалы, тенге	2215231
- сметная заработная плата, тенге	1489553
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3863
Налог (2 %)	118793
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6058459**
НДС (12 %)	727015
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6785474**

Заказчик

Главный специалист
ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района" _____Сайбель А.А.

Технадзор

ТОО"УКТехЭкспертиза"
_____Жанузаков М.Ж.

Подрядчик

Директор
ТОО"GRAND INERT" _____Букаев А.С.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха,ул.Вокзальная,149 БИН 100140011544 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ45070103KSN1812000

РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО"GRAND INERT"

ВКО, г.Семей,ул.Сорокина,39 БИН 060140023855 БИК IRTYKZKA ИИК KZ8596505F0007308087 АО "ForteBank"

Наименование объекта:Строительство водозаборных сооружений и трассы водопроводных сетей в с.Рулиха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области

Договор № 4 от 16.03.2017г. Доп.соглашение №1 от 25.04.2017г

Акт №4 от 15 сентября 2017г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2017г
(локальная смета 2-2-1)

Наименование объекта:Строительство водозаборных сооружений и трассы водопроводных сетей в с.Рулиха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области (Насосная станция второго подъема общестроитеьные работы)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
		3.0 Подраздел без наименования								
27	Е8-6-1	Кладка парапета	10	9082,24	335,84	90822	3358	9744	4,54	45
		м3 кладки		699,75	126	6998	1260	118	0,61	6
		Раздел 4 Покрытие								

30	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
		м2	36	2800		100800				
31	Е9-21-4	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов по железобетонным опорам для тельферов на высоте до 25 м, балки 24М								
		м рельса в одну нитку	6,5	4257,76	724,24	27675	4708	2993	1,47	10
				240,75	270,7	1565	1760	90	1,08	7
32	Е7-20-2	Установка стальных крепежных элементов,, стальных конструкций для крепления подвесных путей (Упор)								
		т стальных элементов	0,00298	5587,94	1216,94	17	4	17	22,1	–
				3600	459	11	1	140	2,25	–
33	1-1-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс								
		т	0,00238	59200		141				
34	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп								
		т	0,0006	49389		30				
35	Е6-22-9	Устройство опорной подушки (ОП 1)								
		м3	0,33	11784,45	269,2	3889	89	498	8,21	3
				1332	101,7	440	34	105	0,4966	–
36	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно								
		т	1,00914	60300		60851				

Раздел 5 Перемычки

5.1 ПР1

37	Е6-18-9	Устройство перемычек								
		м3	0,4	15846,12	367,51	6338	147	984	13,1	5
				2202,75	138,83	881	56	105	0,678	–

38 4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм *т*	0,0824	58700		4837				
39 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,0108	68200		737				
40 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I , d 6 мм *т*	0,00272	50600		138				
41 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг *т*	0,00834	70437,87	304,24	587	3	86	58	–
			9675	114,75	81	1	105	0,56	–
42 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (МН 2) *т*	0,0051	93997,62	304,24	479	2	179	198	1
			33075	114,75	169	1	105	0,56	–
5.2 ПР 2									
43 Е7-11-2	Укладка перемычек массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т *шт сборных конструкций*	6	482,14	306,13	2893	1837	2191	0,947	6
			152,55	108,25	915	650	140	0,4623	3
44 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *м3*	0,186	25100		4669				
5.3 ПР 3									
45 Е7-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры *т арматуры*	0,00212	8261,82	364,32	18	1	24	52,7	–
			7897,5	137,25	17	–	140	0,67	–
46 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III d 12 мм *т*	0,00212	52400		111				

47	E7-26-1								
	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры	0,00159	8261,82	364,32	13	1	18	52,7	–
	т арматуры		7897,5	137,25	13	–	140	0,67	–
48	4-1-24								
	159Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III d 12 мм	0,00159	52400		83				
	т								

Раздел 6 Кровля

6.0 Подраздел без наименования

49	E12-15-3								
	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	42,84	103,08	0,99	4416	42	610	0,0694	3
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	497	16	119	0,0018	–
50	E12-17-1								
	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (20мм)	42,84	217,05	15,94	9298	683	2069	0,243	10
	м2 стяжки		34,65	5,96	1484	255	119	0,0291	1
51	E12-17-2								
	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	42,84	42	0,7	1799	30	42	0,0045	–
	м2 стяжки		0,55	0,25	24	11	119	0,0015	–
52	E12-14-2								
	Утепление покрытий(монолитное и засыпка) керамзитом	10	6149,02	245,72	61490	2457	5650	2,71	27
	м3 утеплителя		382,5	92,25	3825	923	119	0,45	5
53	E12-17-1								
	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	42,84	217,05	15,94	9298	683	2069	0,243	10
	м2 стяжки		34,65	5,96	1484	255	119	0,0291	1

54	E12-17-2								
	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	42,84	42	0,7	1799	30	42	0,0045	–
	м2 стяжки		0,55	0,25	24	11	119	0,0015	–
55	E12-1-4								
	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов в 4 слоя кэкс1=1,333; кзпм1=1,333;	244,9	71,61	36,51	17537	8941	14216	0,196	48
	м2 кровли		35,1	13,68	8596	3350	119	0,0501	12
56	99-1-2(пл)ТО Бикрост ТКП	68,3095	140,28		9582				
	м2								
57	99-1-1(пл)ТО Бикрост ТПП	180,264	117,48		21177				
	м2								
58	E12-10-1								
	Устройство покрытия парапета	25	544,76	1,24	13619	31	4573	0,972	24
	м2 покрытия		153,23	0,47	3831	12	119	0,0023	–
59	E10-5-1								
	Установкадеревянной пробки	0,041	22541,72	316,57	924	13	178	22,5	1
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	143	5	120	0,58	–
	Раздел 8 Ворота								
65	E99-1-21ТОС Монтаж ворот	1	–	–	–	–	–	–	–
	ворота		–	–	–	–	–	–	–
66	99-1-21(пл)Т Ворота 3000мм*3000мм металлические, искронедающие, класс пожаростойкости Е90	1	218737,96		218738				
	ворота								
	Раздел 9 Полы								
67	E11-2-4								
	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,456	3259	–	11263	–	2257	3,24	11
	м3 подстилающего слоя		531	–	1835	–	123	–	–
68	E11-2-9								
	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,7648	9202,88	–	25444	–	1929	3,66	10

	м3 подстилающего слоя		567	–	1568	–	123	–	–
69 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм (100мм)	34,56	281,92	13,43	9743	464	2453	0,366	13
	м2 стяжки		52,65	5,04	1820	174	123	0,0246	1
70 Е11-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек (100мм) ктрр1=16; ктрм1=16; кзпр1=16; кэкс1=16; кзпм1=16; кмат1=16;	34,56	715,22	10,72	24718	370	598	0,0704	2
	м2 стяжки		10,08	4	348	138	123	0,0192	1
71 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	34,56	340,45	18,42	11766	637	3947	0,416	14
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	2970	239	123	0,0337	1
72 Е11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	34,56	232,19	9,05	8024	313	2306	0,251	9
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	1757	118	123	0,0165	1
73 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	34,56	279,63	9,95	9664	344	2378	0,356	12
	м2 стяжки		52,2	3,74	1804	129	123	0,0182	1
74 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	34,56	369,95	14,76	12785	510	2464	0,361	12
	м2 покрытия		52,43	5,54	1812	191	123	0,027	1
75 Е11-15-2	Вычитается позиция:на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий ктрр1=-2; ктрм1=-2; кзпр1=-2; кэкс1=-2; кзпм1=-2; кмат1=-2;	34,56	-91,52	-1,34	-3163	-46	-165	-0,0208	-1
	м2 покрытия		-3,38	-0,5	-117	-17	123	-0,0024	–
76 Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	21,3	33,66	0,22	717	5	487	0,104	2
	м плинтусов		18,5	0,09	394	2	123	0,0004	–

Раздел 10 Приямок. Обрамление Об.1

77	Е6-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,1	13889,08	383,89	1389	38	257	14,2	1
		м3		2295	145,01	230	15	105	0,7083	–
78	4-1-4	Арматурные заготовка, не собранные в каркасы и сетки:Сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,00024	50600		12				
		т								
79	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,00377	59500		224				
		т								

Раздел 13 Металлическая лестница, площадки и ограждение

13.1 Монтажная площадка ПЛ1

100	Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	0,7636	14359,66	5522,03	10965	4217	5084	35,9	27
		т конструкций		6075	1322,37	4639	1010	90	4,73	4
101	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,7636	133700		102093				
		т								
102	Е13-16-6	Вычитается позиция:огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ktpp1=-1; ктрм1=-1; кзпр1=-1; кэкс1=-1; кзпм1=-1; кмат1=-1;	44,46764	-21,8	-0,05	-969	-2	-233	-0,0295	-1
		м2		-5,81	-0,02	-258	-1	90	-0,0001	–
103	Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз	44,46764	41,4	0,09	1841	4	178	0,0218	1
		м2		4,41	0,05	196	2	90	0,0002	–

104	Е13-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	44,46764	102,67	0,18	4565	8	225	0,0274	1
		м2		5,54	0,1	246	4	90	0,0004	–
	13.2 Монтажна площадка ПЛ2									
105	Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	0,3317	14359,66	5522,03	4763	1832	2209	35,9	12
		т конструкций		6075	1322,37	2015	439	90	4,73	2
106	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,3317	133700		44348				
		т								
107	Е13-16-6	Вычитается позиция:огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ктрр1=-1; ктрм1=-1; кзпр1=-1; кэкс1=-1; кзпм1=-1; кмат1=-1;	18,70379	-21,8	-0,05	-408	-1	-98	-0,0295	-1
		м2		-5,81	-0,02	-109	–	90	-0,0001	–
108	Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз	18,70379	41,4	0,09	774	2	75	0,0218	–
		м2		4,41	0,05	82	1	90	0,0002	–
109	Е13-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	18,70379	102,67	0,18	1920	3	95	0,0274	1
		м2		5,54	0,1	104	2	90	0,0004	–
	13.3 Стойки под площадку Ст1									
110	Е9-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,33216	4658,59	2861,37	1547	950	504	5,88	2
		т конструкций		1067,22	620,1	354	206	90	1,98	1

111 2-1-177	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 100 до 150 кг	0,33216	113100		37567				
	т								
112 Е13-16-6	Вычитается позиция :огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ктрр1=-1; ктрм1=-1; кзпр1=-1; кэкс1=-1; кзпм1=-1; кмат1=-1;	13,17916	-21,8	-0,05	-287	-1	-69	-0,0295	–
	м2		-5,81	-0,02	-77	–	90	-0,0001	–
113 Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз	13,17916	41,4	0,09	546	1	53	0,0218	–
	м2		4,41	0,05	58	1	90	0,0002	–
114 Е13-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	13,17916	102,67	0,18	1353	2	67	0,0274	–
	м2		5,54	0,1	73	1	90	0,0004	–
13.4 Лестничные марши									
115 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,2175	13711,46	5475,86	2982	1191	1291	28,9	6
	т конструкций		5040	1552,87	1096	338	90	5,46	1
116 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2175	133700		29080				
	т								
117 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ктрр1=-1; ктрм1=-1; кзпр1=-1; кэкс1=-1; кзпм1=-1; кмат1=-1;	10,71688	-21,8	-0,05	-234	-1	-56	-0,0295	–
	м2		-5,81	-0,02	-62	–	90	-0,0001	–
118 Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз	10,71688	41,4	0,09	444	1	43	0,0218	–
	м2		4,41	0,05	47	1	90	0,0002	–

119	Е13-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;							
		м2	10,71688	102,67	0,18	1100	2	54	0,0274	–
				5,54	0,1	59	1	90	0,0004	–
	13.5 Металлические балки									
120	Е9-17-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м							
		т конструкций	0,7728	8108,11	5078,47	6266	3925	2640	16,29	13
				2956,64	839,11	2285	648	90	2,46	2
121	1-1-843	Балки двутавровые из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп СТ РК 2585-2014							
		т	0,7728	69800		53941			
122	Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз							
		м2	30,42744	41,4	0,09	1260	3	122	0,0218	1
				4,41	0,05	134	2	90	0,0002	–
123	Е13-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;							
		м2	30,42744	102,67	0,18	3124	5	155	0,0274	1
				5,54	0,1	169	3	90	0,0004	–
124	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм							
		м3	2,2	11591,6	269,2	25502	592	3312	8,21	18
				1332	101,7	2930	224	105	0,4966	1
125	1-1-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005							
		т	0,0588	59200		3481			
	13.6 Ограждение Ог1								

126 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,076	13711,46	5475,86	1042	416	451	28,9	2
	т конструкций		5040	1552,87	383	118	90	5,46	–
127 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,076	133700		10161				
	т								
128 Е13-16-6									
	Вычитается позиция :огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ктрр1=-1; ктрм1=-1; кзпр1=-1; кэкс1=-1; кзпм1=-1; кмат1=-1;	4,13883	-21,8	-0,05	-90	–	-22	-0,0295	–
	м2		-5,81	-0,02	-24	–	90	-0,0001	–
129 Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз	4,13883	41,4	0,09	171	–	16	0,0218	–
	м2		4,41	0,05	18	–	90	0,0002	–
130 Е13-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	4,13883	102,67	0,18	425	1	21	0,0274	–
	м2		5,54	0,1	23	–	90	0,0004	–
13.7 Ограждение Ог2									
131 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0368	13711,46	5475,86	505	202	218	28,9	1
	т конструкций		5040	1552,87	185	57	90	5,46	–
132 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0368	133700		4920				
	т								
133 Е13-16-6									
	Вычитается позиция :огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ктрр1=-1; ктрм1=-1; кзпр1=-1; кэкс1=-1; кзпм1=-1; кмат1=-1;	1,98024	-21,8	-0,05	-43	–	-11	-0,0295	–
	м2		-5,81	-0,02	-12	–	90	-0,0001	–
134 Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз	1,98024	41,4	0,09	82	–	8	0,0218	–

		м2							
			4,41	0,05	9	–	90	0,0002	–
135	Е13-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	1,98024	102,67	0,18	203	–	10	0,0274	–
		м2							
				5,54	0,1	11	–	90	0,0004	–
	13.8 Ограждение ОГ3									
136	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0311	13711,46	5475,86	426	170	185	28,9	1
		т конструкций								
				5040	1552,87	157	48	90	5,46	–
137	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0311	133700		4158				
		т								
138	Е13-16-6									
		Вычитается позиция:огунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ктрр1=-1; ктрм1=-1; кзпр1=-1; кэкс1=-1; кзпм1=-1; кмат1=-1;	1,67908	-21,8	-0,05	-37	–	-9	-0,0295	–
		м2								
				-5,81	-0,02	-10	–	90	-0,0001	–
139	Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз	1,67908	41,4	0,09	70	–	6	0,0218	–
		м2								
				4,41	0,05	7	–	90	0,0002	–
140	Е13-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	1,67908	102,67	0,18	172	–	8	0,0274	–
		м2								
				5,54	0,1	9	–	90	0,0004	–
	13.9 Ограждение Ог4									
141	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0429	13711,46	5475,86	588	235	255	28,9	1
		т конструкций								
				5040	1552,87	216	67	90	5,46	–
142	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0429	133700		5736				

		т							
143	Е13-16-6								
	Вычитается позиция:огунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ктрр1=-1; ктрм1=-1; кзпр1=-1; кэкс1=-1; кзпм1=-1; кмат1=-1;	2,33314	-21,8	-0,05	-51	–	-13	-0,0295	–
		м2	-5,81	-0,02	-14	–	90	-0,0001	–
144	Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз	2,33314	41,4	0,09	97	–	9	0,0218	–
		м2	4,41	0,05	10	–	90	0,0002	–
145	Е13-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	2,33314	102,67	0,18	240	–	12	0,0274	–
		м2	5,54	0,1	13	–	90	0,0004	–
	13.10 Ограждение Ог5								
146	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,109	13711,46	5475,86	1495	597	646	28,9	3
		т конструкций	5040	1552,87	549	169	90	5,46	1
147	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,109	133700		14573			
		т							
148	Е13-16-6								
	Вычитается позиция:огунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ктрр1=-1; ктрм1=-1; кзпр1=-1; кэкс1=-1; кзпм1=-1; кмат1=-1;	5,668	-21,8	-0,05	-124	–	-30	-0,0295	–
		м2	-5,81	-0,02	-33	–	90	-0,0001	–
149	Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз	5,668	41,4	0,09	235	1	23	0,0218	–
		м2	4,41	0,05	25	–	90	0,0002	–
150	Е13-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	5,668	102,67	0,18	582	1	29	0,0274	–

		м2							
			5,54	0,1	31	1	90	0,0004	–
13.11 Ограждение -цепи									
151	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0013	13711,46	5475,86	18	7	8	28,9	–
		т конструкций							
				5040	1552,87	7	2	90	5,46	–
152	1-1-778	Цепь-звено общее 25 мм	0,0013	193100		251				
		т							
153	Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз	0,2	41,4	0,09	8	–	1	0,0218	–
		м2							
				4,41	0,05	1	–	90	0,0002	–
154	Е13-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	0,2	102,67	0,18	21	–	1	0,0274	–
		м2							
				5,54	0,1	1	–	90	0,0004	–
155	Е9-62-8	Изготовление козырька	0,1168	25987,18	4444,95	3035	519	2155	110	13
		т конструкций							
				19800	696,02	2313	81	90	2,55	–
156	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0991	58700		5817				
		т							
157	1-1-868	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм	0,0177	54730		969				
		т							
158	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,1532	21,8	0,05	112	–	27	0,0295	–
		м2							
				5,81	0,02	30	–	90	0,0001	–
159	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	5,1532	40,72	0,04	210	–	39	0,0426	–
		м2							

			8,32	–	43	–	90	–	–
160 E10-32-1	Установка антисептированной деревянной рейки 25*60	0,0195	28485,13	318,13	555	6	167	39	1
	м3		7020	119,25	137	2	120	0,59	–

Раздел 15 Отмостка

15.0 Подраздел без наименования

172 E11-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	4,128	2102,6	–	8680	–	2411	3,1	13
	м3 подстилающего слоя		474,75	–	1960	–	123	–	–
173 E27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	41,28	457,36	–	18880	–	1359	0,144	6
	м2 покрытия		24,75	–	1022	–	133	–	–

Всего прямые затраты	**1209047**	**40583**	**400**
	66467	**13017**	**53**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1101994		
Накладные расходы, тенге	88725		
- заработная плата, тенге	13309		
- трудоемкость, чел-ч	44		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	77866		
Всего	**1375638**		
Временные здания и сооружения (2,4 %)	33015		
- сметная заработная плата, тенге	4655		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	26		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	46486		
- сметная заработная плата, тенге	21384		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	130		

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	14087
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5635
Командировочные расходы	44282
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1519143**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**3630751**
- материалы, тенге	2633766
- сметная заработная плата, тенге	331144
- нормативная трудоемкость, чел-ч	653
Налог (2 %)	72615
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3703366**
НДС (12 %)	444404
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4147770**

Заказчик
Главный специалист
ГУ"Отдел строительства
.архитектуры и
градостроительства
Шемонаихинского района" Сайбель А.А.

Технадзор
ТОО "УКТехЭкспертиза"
Жанузаков М.Ж.

Подрядчик
Директор
ТОО"GRAND INERT" Букаев А.С.