ЗАКАЗЧИК: ТОО "Info Tech Systems"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "GRAND INERT"
Наименование объекта: **Реконструкция водопровода в п.Степной в г. Семей, ВКО**

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 29 июня 2020г.

код заказчика	код подрядчика	договор		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код
		08/05/19-4	08.05.2019 г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	2 015 229,00							
Акт выполненных работ №1 от 29 июня 2020г.	2 015 229,00	1 799 311,61					215 917,39	
Всего к оплате:	**2 015 229,00**							**2 015 229,00**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Info Tech Systems"
Info Tech Systems
_____ **Букаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "GRAND INERT"
"Sem ARTA Stroy"
БСН/БИН 060140023855
_____ **Беляев Д.П.**

"SANA-2015". Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: **ТОО "Info Tech Systems"**
РК, г.Семей, ул.Каржаубайулы 1/2
БИН 060640001614 ИИК KZ4484919KZ002400171 АО «Нурбанк» БИК NURSKZKX
Подрядчик: **ТОО "GRAND INERT"**
БИН 060140023855 БИК IRTYKZKA ИИК KZ8596505F0007308087 АО "ForteBank"
РК, г.Семей, ул.Каржаубайулы 1/2
Наименование объекта: **Реконструкция водопровода в п.Степной в г. Семей, ВКО**
Договору № 08/05/19-4 от 08.05.2019 года.

Акт №1
приемки выполненных работ от 29 июня 2020г.
(локальная смета 2-1-1)
Наружные сети водопровода

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.==ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ==										
2	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/после ручной доработки/	20,82	145,32	135,27	3 026	2 816	0	0,015	0
		м3 грунта		10,05	52,00	209	1 083		0,047	1
3	11-010205-0108 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, Кзтр=1.15	31,132	2736,14		85 182	0	0	3,036	95
		м3 грунта		2736,14		85 182	0			0
6	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	853,57	72,05	62,00	61 498	52 921	0	0,015	13
		м3 грунта		10,05	51,97	8 577	44 360		0,047	40
8	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/мягкого/	33	796,35		26 280	0	0	1,1178	37
		м3 грунта		796,35		26 280	0			0

9	11-010201-0401	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	32,15	105,22	105,22	3 383	3 383	0		0
		м3 уплотненного грунта		0,00	24,35	0	783		0,0248	1
10	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	135,746	796,35		108 102	0	0	1,1178	152
		м3 грунта		796,35		108 102	0			0
11	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	829,661	23,37	23,37	19 389	19 389	0		0
		м3 грунта		0,00	9,61	0	7 973		0,0101	8
13	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	8,054	2803,25	129,53	22 577	1 043	0	1,173	9
		м3 основания		895,60	36,22	7 213	292		0,0438	0
14	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	146,26	83,48		12 209	0	0	0,1242	18
		м3 уплотненного грунта		83,48		12 209	0		0,0328	5
15	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	1297,49	9,43		12 235	0	0	0,014	18
		м3 уплотненного грунта		9,43		12 235	0		0,0153	20
		==Ответвления потребителям==								
16	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	563,047	145,32	135,27	81 821	76 163	0	0,015	8
		м3 грунта		10,05	52,20	5 657	29 391		0,047	26
18	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/после ручной доработки/	130,52	145,32	135,27	18 967	17 655	0	0,015	2
		м3 грунта		10,05	52,19	1 311	6 812		0,047	6
20	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	4584	15,84	12,97	72 614	59 473	0	0,0038	17
		м3 грунта		2,78	5,09	12 763	23 351		0,0046	21
21	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1178,3	145,40	135,27	171 324	159 387	0	0,015	18
		м3 грунта		10,05	52,20	11 840	61 502		0,047	55
23	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/Мягкого/	252	796,35	0,00	200 681	0	0	1,1178	282
		м3 грунта		796,35		200 681	0			0
24	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	146	796,35		116 268	0	0	1,1178	163
		м3 грунта		796,35		116 268	0			

25	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	720,7	23,37	23,37	16 844	16 844	0			
		м3 грунта			9,61	0	6 923		0,0101	7	
26	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	121,6	2803,24	129,53	340 874	15 751	0	1,173	143	
		м3 основания		895,60	36,22	108 905	4 405		0,0438	5	
27	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		1661,01	110,09	0	0	0	0,3025	0	
		м2 покрытия		232,96	38,46	0	0		0,0413	0	
28	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	104,22	137,37	53,89	14 317	5 617	0	0,1242	13	
		м3 уплотненного грунта		83,48	27,17	8 700	2 831		0,0328	3	
29	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	521	56,01	44,08	29 183	22 968	0	0,014	7	
		м3 уплотненного грунта		9,43	12,63	4 913	6 578		0,0153	8	
		=НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА=									
34	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	7	1022,27	20,07	7 156	140	0	1,012	7	
		задвижка или клапан		837,97	10,33	5 866	72		0,0125	0	
46	11-340201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене	18	549,75	0,00	9 896	0	0	0,7015	13	
		шт.		549,75	0,00	9 896	0			0	
82	11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией		56651,23		0	0	0	71,07	0	
		км трубопровода		56651,23		0	0			0	
83	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,491	47209,78		23 180	0	0	59,225	29	
		км трубопровода		47209,78		23 180	0			0	
84	11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	0,181	47209,43		8 545	0	0	59,225	11	
		км трубопровода		47209,43		8 545	0			0	
85	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,736	47209,24		34 746	0	0	59,225	44	
		км трубопровода		47209,24		34 746	0			0	
Итого прямые затраты по разделам:			Тенге			**1 665 840**	**453 551**	**0**		1098	
						813 276	**196 356**			208	

Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1 665 840
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей, тенге	Тенге		813 276
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	Тенге		453 551

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	Тенге			196 356
Сметная прибыль -	Тенге			133 267
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге			1 799 107
Временные здания и сооружения	Тенге			
ИТОГО:	Тенге			**1 799 107**
НДС в текущих ценах - 12 %	Тенге			**215 893**
Итого по акту в текущих ценах с НДС - 12 %	Тенге			**2 015 000**

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "Info Tech Systems"

Info Tech Systems
БСН/БИН 060640001614

Букаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "GRAND INERT"

"Sem ARTA Stroy"
БСН/БИН 000140023855
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ВКО, ГОРОД СЕМЕЙ

Беляев Д.П.