ЗАКАЗЧИК: ТОО "Info Tech Systems"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Sem ARTA Stroy"
Наименование объекта: **Реконструкция и расширение водопроводных сетей в п.Холодный ключ г.Семей**

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
от 07 октября 2021 г.

код заказчика	код подрядчика	договор		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	5 000 000							
Акт выполненных работ	5 000 000	4 464 286	4 464 286				535 714	5 000 000
Всего к оплате:								**5 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "Info Tech Systems"

Букаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Sem ARTA Stroy"

Касымов А.Б.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Заказчик: ТОО "Info Tech Systems"
Подрядчик: ТОО "Sem ARTA Stroy"
Наименование объекта: Реконструкция и расширение водопроводных сетей в п.Холодный ключ г.Семей
Договор

Акт приемки выполненных работ
от 07 октября 2021г.
Наружные сети водоснабжения. Наружные сети В0, В1

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание. мебель. инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
33	1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	725,34	104,31	104,31	75660	75660	0	0	75660
					0	42,7	0	30972	–	0	
34	1101-0201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	725,34	3,03	3,03	2198	2198	0	0	2198
					0	1,08	0	783	–	0	
104	1109-0302-0112	Стойки. Монтаж (монтаж стойки указателя пожарного гидранта тип 1 =3шт, см. НВ-115) НР = 69 %	т конструкций	0,008456	20796,02	12935,32	176	109	0	0	176
					7860,7	3913,76	66	33	–	0	
107	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 (для фундамента стоек указателя пож.гидранта тип1 = 3шт) НР = 72 %	м3 грунта	0,336	2903,33	0	976	0	0	0	976
					2903,33	0	976	0	–	0	

108 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство (из бетона кл. В7,5 для стоек указателя пож.гидранта -3шт) НР = 91 %	м3	0,05376	7239,59	1166,67	389	63	0	0	389
				6072,92	296,88	326	16	–	0	
109 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	3,588	70,42	2,29	253	8	0	0	253
				68,13	0,42	244	2	–	0	
110 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (ф-т стоек указателя пожарного гидранта-3шт) НР = 93 %	м2 поверхности	1,344	329,38	20,21	443	27	0	0	443
				309,17	2,92	416	4	–	0	
111 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,2828	961,31	0	272	0	0	0	272
				961,31	0	272	0	–	0	
236 1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 18 см. Устройство (Восстановление асфальта) НР = 108 %	м2 основания или покрытия	53,2	199,38	149,59	10607	7958	0	0	10607
				49,79	43,97	2649	2339	–	0	
237 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (восстановление асфальта) НР = 108 %	м2 основания	53,2	293,6	256,08	15620	13623	0	0	15620
				37,52	79,89	1996	4250	–	0	
238 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,04536	1894,74	1894,74	86	86	0	0	86
				0	1027,86	0	47	–	0	

239	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (восстановление асфальта) НР = 108 %	м2 покрытия	53,2	179,07	129,34	9527	6881	0	0	9527
					49,73	34.12	2646	1815	–	0	
252	1122-0601-0314	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0.4766	2364231.17	1498605.88	1126793	714236	0	0	1126793
					865625.29	430302.94	412557	205082	–	0	
Добавляемые виды работ											
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн". "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6475.835	211.2	199.27	1367696	1290440	0	0	1367696
					11.93	52.88	77257	342442	–	0	
3	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (Ведомость объемов земляных работ) НР = 72 % К=0.900:	м3 грунта	5828,2515	39.35	39.35	229342	229342	0	0	229342
					0	12.9	0	75184	–	0	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,900;	м3 уплотненного грунта	5828,2515	173.54	79.8	1011435	465094	0	0	1011435
					93.74	38.85	546340	226428	–	0	
5	1101-0107-1309	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 (вытесненный грунт) НР = 72 % К=0,100;	м3 грунта	647,5835	38,38	38,38	24854	24854	0	0	24854
					0	10,41	0	6741	–	0	
6	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,561	21084,24	9672,56	75081	34444	0	0	75081
					11411,68	4171,58	40637	14855	–	0	

7	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5 НР = 91 %	м3	0,3	2513,33	1113,33	754	334	0	0	754
					1400	270	420	81	–	0	
13	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0.098	383091.84	109744,9	37543	10755	0	0	37543
					273346.94	33867,35	26788	3319	–	0	
16	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка (d325x6мм футляр для трубы d110) НР = 99 %	км трубопровода	0.024	1538958.33	720958.33	36935	17303	0	0	36935
					818000	252875	19632	6069	–	0	
18	1122-1401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	24	1256.88	7,75	30165	186	0	0	30165
					1249,13	2,5	29979	60	–	0	
19	1122-0901-0101	Задвижки чугунные диаметром 50 мм. Установка FAF 6000 со штурвалом Ф50 = 58шт НР = 99 %	задвижка или клапан	5	1183.4	28,8	5917	144	0	0	5917
					1154,6	14,8	5773	74	–	0	
22	1122-0901-0105	Задвижки чугунные диаметром 150 мм. Установка FAF 6000 со штурвалом Ф150 = 4шт НР = 99 %	задвижка или клапан	4	2828	201,25	11312	805	0	0	11312
					2626,75	103,5	10507	414	–	0	
25	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (отводы -244 шт) НР = 99 %	шт.	244	1512.87	949,42	369140	231658	0	0	369140
					563,45	280,79	137482	68513	–	0	
28	1116-0601-0102	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	10	2111,4	110,7	21114	1107	0	0	21114
					2000,7	29,6	20007	296	–	0	

Итого по локальной смете **4 464 286**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1336970

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3127316
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	989820
Всего	**4 464 286**
Итого по акту в текущих ценах	**4 464 286**
НДС (12 %)	**535 714**
Итого	**5 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "Info Tech Systems"

Букаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Sem ARTA Stroy"

Касымов А.Б.