Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST""
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование стройки:Строительство жилого комплекса "Шахристан" (4 очередь) (пятно 4-1,4-2,4-3,6-3,6-4,6-5,6-6) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
Благоустройство

АКТ

выполненных работ за май месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подготовка территории строительства								
1	E0168-1-2	**Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм**	2100	56,97	54,77	119641	115021	29159	0,01	30
		м2		2,20	9,40	4620	19740	119,7	0,03	54
2	E0157-2-9	**Разборка асфальтобетонного покрытия полов**	360	184,42	82,36	66391	29649	52533	0,76	275
		1м2		102,06	29,76	36742	10714	110,7	0,09	31
3	E0127-20-1	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	920	245,70	--	226044	--	300639	1,53	1411
		м		245,70	--	226044	--	133	--	--
4	C01031-A26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	440	27,10	--	11924	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	C010333-A30-2	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2**	440	268,92	--	118325	--	39442	1,88	828
		т		89,64	--	39442	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			542324	144670			2545
			Тенге			306847	30454			85
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			542324				
	Всего заработная плата -		Тенге				337301			
	Транспортные расходы -		Тенге			118325				
		Накладные расходы -	Тенге			421772				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63266			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57846				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1021942				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2841
		Сметная заработная плата -	Тенге				400567			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1021942				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2841
		Сметная заработная плата -	Тенге				400567			
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы								
6	Е0101-31-2	**Разработка выемок с отсыпкой грунта 2 группы в кавальеры экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3**	300	74,09	73,01	22227	21903	7465	0,01	2
		м3		1,08	24,57	324	7372	97	0,04	13
7	Е0101-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	3000	2,82	2,82	8465	8465	1748	--	--
		м2		--	0,60	--	1802	97	--	3
8	Е0129-217-1	**Засыпка грунтом вручную с уплотнением пневматическими трамбовками защитных стен тоннелей в котлованах с креплением, при толщине засыпки до 25 см**	240	628,18	--	150763	--	162130	3,16	758
		м3		625,50	--	150120	--	108	--	--
9	Е0147-3-1	**Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом**	2400	4,02	4,02	9647	9647	4040	--	--
		м2		--	1,31	--	3132	129	--	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			191102	40015			761
			Тенге			150444	12306			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			191102				
	Материалы -		Тенге			643				
	Всего заработная плата -		Тенге				162750			
		Накладные расходы -	Тенге			175383				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26307			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21989				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			388474				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							871
		Сметная заработная плата -	Тенге				189057			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			388474				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							871
		Сметная заработная плата -	Тенге				189057			
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	3040	1453,37	26,57	4418258	80786	63317	0,08	229
		м2		13,02	2,64	39581	8026	133	--	14
11	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	1,52	27696,00	--	42098	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	12160	1453,37	26,57	17673032	323144	253266	0,08	916
		м2		13,02	2,64	158323	32102	133	--	58
13	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	6,08	27696,00	--	168392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	1260	806,52	13,26	1016217	16709	370140	1,40	1759
		м		217,36	3,51	273874	4427	133	0,01	8
15	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	567	21800,00	--	12360600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	92	2174,69	147,51	200071	13571	8088	0,29	26
		м3		42,76	23,34	3934	2147	133	0,04	4
17	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	92	813,00	--	74796	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	740	0,56	0,56	416	416	131	--	--
		м2		--	0,18	--	135	97	--	--
19	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	740	1453,37	26,57	1075497	19665	15413	0,08	56
		м2		13,02	2,64	9635	1954	133	--	4
20	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	0,3	27696,00	--	8309	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	2960	1453,37	26,57	4301988	78660	61650	0,08	223
		м2		13,02	2,64	38539	7814	133	--	14
22	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях	1040	806,52	13,26	838782	13792	305512	1,40	1452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		217,36	3,51	226054	3654	133	0,01	6
23	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	468	21800,00	--	10202400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			52380857	546744			4660
			Тенге			749940	60260			108
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52380857				
	Материалы -		Тенге			990952				
	Всего заработная плата -		Тенге				810199			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			218798				
	Местные материалы -		Тенге			49874423				
		Накладные расходы -	Тенге			1077517				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							539
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				161627			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3207502				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56665876				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5307
		Сметная заработная плата -	Тенге				971827			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			56665876				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5307
		Сметная заработная плата -	Тенге				971827			
		РАЗДЕЛ 4.Детская площадка								
24	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	930	0,56	0,56	523	523	165	--	--
		м2		--	0,18	--	170	97	--	--
25	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	120	2174,69	147,51	260962	17701	10549	0,29	35
		м3		42,76	23,34	5131	2801	133	0,04	5
26	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	132	813,00	--	107316	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	930	1453,37	26,57	1351638	24714	19370	0,08	70
		м2		13,02	2,64	12109	2455	133	--	4
28	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	0,525	27696,00	--	14540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	3720	1453,37	26,57	5406553	98857	77479	0,08	280
		м2		13,02	2,64	48434	9821	133	--	18
30	Е0111-36-3	Устройство покрытия на основе резиновой крошки"	930	2443,26	9,30	2272232	8649	169206	0,94	877
		м2		144,46	3,46	134348	3218	123	0,01	8
31	С11011-351 Изм. и доп. вып. 20	Покрытие на основе резиновой крошки	930	706,00	--	656580	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство отмостки								
32	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	425	0,56	0,56	239	239	75	--	--
		м2		--	0,18	--	78	97	--	--
33	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	425	501,76	47,88	213250	20351	14736	0,07	28
		м2		10,00	16,07	4250	6830	133	0,03	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0127-24-1	**Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)**	1700	501,76	47,88	853000	81404	58945	0,07	112
		м2		10,00	16,07	17000	27320	133	0,03	48
35	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	38	10741,58	132,02	408180	5017	17610	2,70	103
		м3		391,50	49,86	14877	1895	105	0,12	5
36	Е0107-13-1	**Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	10	2578,44	774,44	25784	7744	12860	4,12	41
		шт		688,50	230,04	6885	2300	140	0,46	5
37	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1**	10	3894,00	--	38940	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0123-24-1	**Установка люков**	10	16696,54	70,84	166965	708	5792	2,62	26
		шт		418,50	27,00	4185	270	130	0,07	1
39	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99**	10	13400,00	--	134000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			11910704	265908			1572
			Тенге			247219	57157			106
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11776704				
	Материалы -		Тенге			2527339				
	Всего заработная плата -		Тенге				304376			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			671120				
	Местные материалы -		Тенге			8065118				
		Накладные расходы -	Тенге			386787				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58018			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			729809				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12893300				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1871
		Сметная заработная плата -	Тенге				362394			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			134000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			134000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8040				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			142040				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13035340				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1871
		Сметная заработная плата -	Тенге				362394			
		РАЗДЕЛ 5.МАФЫ на детскую площадку								
40	У1-21-8	**Качели тип II, строительные работы**	1	14024,48	395,18	14024	395	2453	13,60	14
		качели		2240,70	95,88	2241	96	105	0,23	--
41	У1-21-9	**Качели тип II, монтаж металлоконструкций**	1	15369,04	13,74	15369	14	1968	12,60	13
		качели		2183,30	3,74	2183	4	90	0,01	--
42	У1-20-1	**Качающаяся скамья, тип КЛ-4, строительные работы**	3	28926,14	445,94	86778	1338	8217	15,00	45
		скамья		2461,80	146,64	7385	440	105	0,36	1
43	У1-20-2	**Качающаяся скамья, тип КЛ-4, монтаж металлоконструкций**	3	39669,50	22,48	119009	67	13501	30,00	90
		скамья		4992,82	7,48	14978	22	90	0,01	--
44	У1-28-5	**Навес теневой типа II, строительные работы**	2	203271,60	1506,72	406543	3013	78813	198,00	396
		навес		32703,00	411,72	65406	823	119	1,00	2
45	У1-28-6	**Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций**	2	72029,08	18,74	144058	37	18057	58,00	116
		навес		10027,94	3,74	20056	7	90	0,01	--
46	У1-30-1	**Ограждение цветников металлическое высота 0,35 м, типа II, строительные работы**	350	447,14	14,82	156499	5187	43593	0,70	244
		м		115,18	3,44	40313	1204	105	0,01	3
47	У1-30-2	**Ограждение цветников металлическое высота 0,35 м, типа II, монтаж металлоконструкций**	350	1199,52	51,70	419832	18095	43672	0,71	247
		м		121,44	17,20	42504	6020	90	0,03	11
48	У1-5-1	**Брусья-лабиринт тип I, строительные работы**	2	18177,54	788,70	36355	1577	4614	12,20	24
		брусья		1999,80	197,40	4000	395	105	0,48	1
49	У1-5-2	**Брусья-лабиринт тип I, монтаж металлоконструкций**	2	19783,50	27,48	39567	55	3486	11,20	22
		брусья		1929,42	7,48	3859	15	90	0,01	--
50	У1-9-6	**Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", строительные работы**	2	10568,74	183,82	21137	368	9381	26,00	52
		комплекс		4422,00	45,12	8844	90	105	0,11	--
51	У1-9-7	**Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", монтаж металлоконструкций**	2	98661,84	144,88	197324	290	17598	56,00	112
		комплекс		9731,76	44,88	19464	90	90	0,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	У1-38-7	**Песочница из деревянных элементов типа IA, строительные работы**	1	40954,02	1650,06	40954	1650	5960	28,00	28
		песочн.		4521,00	445,56	4521	446	120	1,10	1
53	У1-49-8	**Урна типа II, строительные работы**	10	2687,46	33,18	26875	332	3653	2,00	20
		урна		336,60	11,28	3366	113	105	0,03	--
54	У1-49-9	**Урна типа II, монтаж металлоконструкций**	10	2943,24	5,00	29432	50	6398	4,20	42
		урна		710,84	--	7108	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			1753757	32469			1465
			Тенге			246228	9765			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			789166				
	Материалы -		Тенге			639230				
	Всего заработная плата -		Тенге				139682			
		Накладные расходы -	Тенге			156684				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23503			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56751				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1002601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							910
		Сметная заработная плата -	Тенге				163185			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			964591				
	Материалы -		Тенге			835830				
	Всего заработная плата -		Тенге				116311			
		Накладные расходы -	Тенге			104680				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15702			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64156				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1133427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							706
		Сметная заработная плата -	Тенге				132013			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2136028				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1616
		Сметная заработная плата -	Тенге				295198			
		РАЗДЕЛ 6.Ограждение								
55	У1-32-5	**Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы**	462	4421,38	271,46	2042678	125415	194609	1,28	591
		м		211,20	89,68	97574	41432	140	0,22	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	У1-32-6	**Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций**	462	374,24	0,64	172899	296	18370	0,26	118
		м		44,00	0,18	20328	83	90	--	--
57	У1-34-5	**Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы**	3	100731,50	4084,82	302195	12254	40389	52,00	156
		ворота		8415,00	1201,32	25245	3604	140	2,90	9
58	У1-34-6	**Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций**	3	42233,36	72,44	126700	217	13655	30,00	90
		ворота		5035,12	22,44	15105	67	90	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			2644471	138182			956
			Тенге			158253	45187			110
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2344872				
		Материалы -	Тенге			2084384				
		Всего заработная плата -	Тенге				167856			
		Накладные расходы -	Тенге			234998				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35250			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			154792				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2734662				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							975
		Сметная заработная плата -	Тенге				203105			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			299599				
		Материалы -	Тенге			263653				
		Всего заработная плата -	Тенге				35584			
		Накладные расходы -	Тенге			32025				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4804			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19897				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			351522				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							225
		Сметная заработная плата -	Тенге				40388			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3086184				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1200
		Сметная заработная плата -	Тенге				243493			

РАЗДЕЛ 7.Озеленение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0147-4-6	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом в естественном грунте, размеры 0,3х0,3 м**	195	142,72	27,52	27831	5367	31605	0,84	164
		яма		115,20	10,44	22464	2036	129	0,02	4
60	Е0147-9-2	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м**	195	269,57	51,14	52566	9972	57620	1,23	240
		шт		217,36	11,70	42385	2282	129	0,03	5
61	Е0147-28-1	**Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см**	420	632,08	--	265474	--	73728	0,93	392
		м2		136,08	--	57154	--	129	--	--
62	Е0147-29-1	**Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2**	420	426,15	--	178984	--	227155	2,70	1134
		м2		419,26	--	176089	--	129	--	--
63	Е0147-36-2	**Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,3х0,3 м**	195	299,20	57,04	58343	11122	63504	1,46	285
		шт		239,40	13,05	46683	2545	129	0,03	6
64	Е0147-39-1	**Уход за цветниками из многолетников**	420	340,88	106,21	143168	44607	139091	1,59	668
		м2		232,42	24,30	97616	10206	129	0,05	23
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			726366	71068			2884
			Тенге			442391	17068			37
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			726366				
		Материалы -	Тенге			1939				
		Всего заработная плата -	Тенге				459459			
		Местные материалы -	Тенге			210968				
		Накладные расходы -	Тенге			592703				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							296
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				88905			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79144				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1398213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3218
		Сметная заработная плата -	Тенге				548365			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1398213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3218
		Сметная заработная плата -	Тенге				548365			

РАЗДЕЛ 8.Освещение объекта

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Ц0108-358-3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными	50	1929,42	881,68	96471	44084	35597	2,92	146
		шт		566,48	182,92	28324	9146	95	1,06	53
66	С151703-87 Изм. и доп. вып. 20	Светильники уличные	50	10026,00	--	501300	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	190	55,40	4,20	10526	798	7292	0,20	38
		м		39,40	1,00	7486	190	95	0,01	1
68	С151601-105 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,14	20672,00	--	2894	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
69	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	32123,00	--	1606	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
70	Ц0108-394-2	Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2	620	372,00	123,00	230640	76260	80811	0,62	384
		м		102,20	35,00	63364	21700	95	0,20	126
71	С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,62	69895,00	--	43335	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
72	С151803-205	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-МА УХЛ3	42	263,00	--	11046	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С151803-206	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 95-10-15-МА УХЛ3	30	255,00	--	7650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	16	4286,88	3060,30	68590	48965	24728	5,46	87
		шт		985,52	641,34	15768	10261	95	3,72	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Ц0108-352-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 2	10	5235,74	3613,44	52357	36134	19669	7,28	73
		шт		1314,04	756,42	13140	7564	95	4,39	44
76	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	85	204,00	--	17340	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,95	40,72	0,04	202	--	37	0,04	--
		м2		8,32	--	41	--	90	--	--
78	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	50	418,02	361,76	20901	18088	8028	0,39	20
		яма		56,26	109,27	2813	5463	97	0,21	11
79	Е0133-103-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	50	3779,82	1907,82	188991	95391	107244	9,10	455
		опора		1503,00	539,74	75150	26987	105	1,14	57
80	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	72	452,00	--	32544	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	54	40,72	0,04	2199	2	404	0,04	2
		м2		8,32	--	449	--	90	--	--
82	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	10	14008,56	191,94	140086	1919	16968	9,80	98
		м3		1543,50	72,50	15435	725	105	0,18	2
83	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,85	1865,84	201,78	1586	172	325	1,70	1
		м3		247,50	76,50	210	65	118	0,18	--
84	С143009-30	Гравий керамзитовый М-800, фракция 20-40 мм	0,85	4040,00	--	3434	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1433697	321813			1305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**222182**	**82102**			**353**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1021915**				
		Материалы -	Тенге			**124261**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**176944**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**563331**				
		Накладные расходы -	Тенге			**168097**				**84**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**25215**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**71401**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1261413**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	чел.-ч							**1096**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**202159**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**361898**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**39650**				
		Материалы -	Тенге				**127339**			
		Всего заработная плата -	Тенге			**4500**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**108077**				
		Местные материалы -	Тенге			**133006**				
		Накладные расходы -	чел.-ч							**67**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				**19951**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**29694**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**524599**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч							**713**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**147290**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**49884**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**49884**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2993**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**52877**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1838889**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	чел.-ч							**1809**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**349449**			
		Сметная заработная плата -	**Тенге**			**71583280**	**1560869**			**16149**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2523504**	**314297**			**842**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1021915**				
		Материалы -	Тенге			**124261**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**176944**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**563331**				
		Накладные расходы -	Тенге			**168097**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**84**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**25215**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**71401**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1261413**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1096**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**202159**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**69113290**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			6284137				
	Всего заработная плата -		Тенге				2508962			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			894419				
	Местные материалы -		Тенге			58258585				
	Транспортные расходы -		Тенге			118325				
		Накладные расходы -	Тенге			3178849				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1589
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				476827			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4337528				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76629668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16706
		Сметная заработная плата -	Тенге				2985790			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1264190				
	Материалы -		Тенге			1099483				
	Всего заработная плата -		Тенге				151895			
		Накладные расходы -	Тенге			136705				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20506			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84054				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1484949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							931
		Сметная заработная плата -	Тенге				172400			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			183884				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			183884				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11033				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			194917				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			79570946				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18733
		Сметная заработная плата -	Тенге				3360349			
	Итого СМР		**Тенге**			79 570 946				
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**							
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			1 846 046				
	Итого в ценах 2001 г.					81 416 992				
	Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,0877419355)					169 977 668				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			3 399 553				
	Итого сметная стоимость		**Тенге**			173 377 222				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			20 805 267				
	Всего с НДС		**Тенге**			194 182 488				

Заказчик:

М.П.

Подрядчик:

М.П.