**Заказчик:** ТОО "SHEBERINVEST"
**Подрядчик:** ТОО "SHEBERBUILD"

**Наименование стройки:**Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 4-1, 4-2, 4-3 ,6-3, 6-4, 6.5, 6-6) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
*Тепловые сети*

# АКТ

выполненных работ за июнь месяц

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 1345,875 | 198,65 | 189,08 | 267351 | 254479 | 83996 | 0,07 | 87 |
| | | м3 | | 9,35 | 54,99 | 12584 | 74010 | 97 | 0,04 | 51 |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 41,625 | 1313,58 | -- | 54678 | -- | 61786 | 9,24 | 385 |
| | | м3 | | 1313,58 | -- | 54678 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-17-13 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 113,25 | 162,70 | 154,89 | 18425 | 17541 | 5789 | 0,05 | 6 |
| | | м3 | | 7,65 | 45,05 | 866 | 5101 | 97 | 0,03 | 3 |
| 4 | Е010333-А5-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2 | 198,1875 | 281,00 | 281,00 | 55691 | 55691 | 11138 | -- | -- |
| | | т | | -- | 56,20 | -- | 11138 | 100 | 1,18 | 234 |
| 5 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 975 | 18,83 | 16,22 | 18363 | 15815 | 7566 | 0,02 | 16 |
| | | м3 | | 2,40 | 5,60 | 2340 | 5460 | 97 | -- | 4 |
| 6 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 945,75 | 198,65 | 189,08 | 187869 | 178823 | 59024 | 0,07 | 61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 9,35 | 54,99 | 8843 | 52007 | 97 | 0,04 | 36 |
| 7 | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 412,5 | 27,77 | 27,77 | 11457 | 11457 | 3608 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 9,02 | -- | 3720 | 97 | 0,01 | 3 |
| 8 | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м/песком/ | 8,4 | 27,77 | 27,77 | 233 | 233 | 73 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 9,02 | -- | 76 | 97 | 0,01 | -- |
| 9 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 412,5 | 107,73 | 22,58 | 44439 | 9314 | 34071 | 0,54 | 223 |
| | | м3 | | 85,15 | -- | 35124 | -- | 97 | -- | -- |
| 10 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 26,7 | 6976,00 | 762,60 | 186259 | 20361 | 36590 | 5,10 | 136 |
| | | м3 | | 768,40 | 285,75 | 20516 | 7630 | 130 | 0,28 | 7 |
| | | Неподвижная работа Н-1 | | | | | | | | |
| 11 | Е0106-1-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 2,7 | 26750,68 | 983,10 | 72227 | 2654 | 4912 | 8,95 | 24 |
| | | м3 | | 1361,25 | 371,35 | 3675 | 1003 | 105 | 0,36 | 1 |
| 12 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0056 | 55620,00 | -- | 311 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,1477 | 53600,00 | -- | 7917 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С12041-351 Изм. и доп.вып.19 | Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 | 0,00572 | 42865,00 | -- | 245 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Надземный терминал для контроля состояния изоляции | | | | | | | | |
| 15 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания | 0,065 | 6976,00 | 762,60 | 453 | 50 | 89 | 5,10 | -- |
| | | м3 | | 768,40 | 285,75 | 50 | 19 | 130 | 0,28 | -- |
| 16 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 0,03 | 19759,85 | 330,05 | 593 | 10 | 35 | 6,75 | -- |
| | | м3 | | 978,75 | 124,65 | 29 | 4 | 105 | 0,12 | -- |
| 17 | Е0109-34-1 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | 0,05215 | 86778,83 | 10956,43 | 4526 | 571 | 2970 | 368,00 | 19 |
| | | т | | 62775,00 | 506,25 | 3274 | 26 | 90 | 0,49 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Е0146-8-1 | Обетонирование конструкций колонн | 0,2 | 84506,20 | 1582,85 | 16901 | 317 | 4541 | 132,50 | 27 |
| | | м3 | | 22106,25 | 596,25 | 4421 | 119 | 100 | 0,58 | -- |
| 19 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,2762227 | 108,99 | 0,25 | 30 | -- | 7 | 0,15 | -- |
| | | м2 | | 29,05 | 0,10 | 8 | -- | 90 | -- | -- |
| 20 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 0,276227 | 101,79 | 0,10 | 28 | -- | 5 | 0,11 | -- |
| | | м2 | | 20,80 | -- | 6 | -- | 90 | -- | -- |
| 21 | Е0122-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием | 0,0015 | 350767,35 | 53374,85 | 526 | 80 | 515 | 1350,00 | 2 |
| | | км | | 244125,00 | 20160,00 | 366 | 30 | 130 | 19,69 | -- |
| 22 | С130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм | 1,506 | 749,00 | -- | 1128 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Предупредительный знак** | | | | | | | | |
| 23 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | 0,04 | 29952,01 | 479,85 | 1198 | 19 | 170 | 24,50 | 1 |
| | | м3 | | 3858,75 | 181,25 | 154 | 7 | 105 | 0,18 | -- |
| 24 | Е0109-34-1 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | 0,00855 | 86778,83 | 10956,43 | 742 | 94 | 487 | 368,00 | 3 |
| | | т | | 62775,00 | 506,25 | 537 | 4 | 90 | 0,49 | -- |
| 25 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,048042 | 108,99 | 0,25 | 5 | -- | 1 | 0,15 | -- |
| | | м2 | | 29,05 | 0,10 | 1 | -- | 90 | -- | -- |
| 26 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 0,048042 | 203,59 | 0,20 | 10 | -- | 2 | 0,21 | -- |
| | | м2 | | 41,60 | -- | 2 | -- | 90 | -- | -- |
| | | **Трубопроводы** | | | | | | | | |
| 27 | Е0124-10-2 | Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 400 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | 0,03 | 5166048,15 | 1370877,40 | 154981 | 41126 | 80840 | 9400,00 | 282 |
| | | км | | 1755000,00 | 317828,86 | 52650 | 9535 | 130 | 261,01 | 8 |
| 28 | С130806-483 Изм. и доп. вып. 20 | Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | 30 | 15592,00 | -- | 467760 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Е0122-33-6 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм | 0,28 | 1023984,10 | 196624,10 | 286716 | 55055 | 82318 | 738,50 | 207 |
| | | т | | 151875,00 | 74272,50 | 42525 | 20796 | 130 | 72,55 | 20 |
| 30 | С130806-2109Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Тройниковое ответвление Ст 426-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | 4 | 92787,00 | -- | 371148 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | Е0124-13-3 | Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара | 2 | 6587,14 | 3324,64 | 13174 | 6649 | 9290 | 15,25 | 31 |
| | | компл | | 2790,00 | 783,00 | 5580 | 1566 | 130 | 0,65 | 1 |
| 32 | С130904-456 Изм. и доп.вып.19 | Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005 | 2 | 13463,00 | -- | 26926 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | Е0124-13-2 | Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара | 2 | 6110,91 | 3202,76 | 12222 | 6406 | 8529 | 13,80 | 28 |
| | | компл | | 2508,75 | 771,75 | 5018 | 1543 | 130 | 0,63 | 1 |
| 34 | С130904-455 Изм. и доп.вып.19 | Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005 | 2 | 7063,00 | -- | 14126 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С130806-4083 Изм. и доп.вып.18 | Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 355 мм ГОСТ 30732-2006 | 12 | 6242,00 | -- | 74904 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | С130806-4078 Изм. и доп.вып.18 | Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006 | 4 | 2145,00 | -- | 8580 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | С130806-4077 Изм. и доп.вып.18 | Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006 | 2 | 1972,00 | -- | 3944 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | Е0122-33-6 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм | 0,65 | 1023984,10 | 196624,10 | 665590 | 127806 | 191095 | 738,50 | 480 |
| | | т | | 151875,00 | 74272,50 | 98719 | 48277 | 130 | 72,55 | 47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | С130806-2875 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Неподвижная опора Ст 426-750х40-1-ШПУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | 2 | 106652,00 | -- | 213304 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Ц0110-867-1 | Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг | 0,04 | 74161,50 | 52100,00 | 2966 | 2084 | 1819 | 130,00 | 5 |
| | | км | | 21825,00 | 12374,79 | 873 | 495 | 133 | 71,77 | 3 |
| 41 | Е0126-33-5 | Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо | 0,126 | 51848,95 | 847,45 | 6533 | 107 | 1074 | 47,35 | 6 |
| | | м3 | | 8212,50 | 315,00 | 1035 | 40 | 100 | 0,31 | -- |
| 42 | С11031-4083 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 | 0,12852 | 5454,00 | -- | 701 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | Е0124-13-1 | Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара | 3 | 3793,07 | 1948,07 | 11379 | 5844 | 8003 | 8,65 | 26 |
| | | компл | | 1586,25 | 465,75 | 4759 | 1397 | 130 | 0,38 | 1 |
| 44 | С130904-454 Изм. и доп.вып.19 | Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | 3 | 5850,00 | -- | 17550 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | Е0122-31-10 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм | 0,028 | 84757,50 | -- | 2373 | -- | 2338 | 412,00 | 12 |
| | | км | | 64237,50 | -- | 1799 | -- | 130 | -- | -- |
| 46 | Е0116-29-4 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм | 0,028 | 70,20 | -- | 2 | -- | 2 | 0,25 | -- |
| | | м | | 53,45 | -- | 1 | -- | 128 | -- | -- |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | 3306485 | 812586 | | | 2067 |
| | | | Тенге | | | 360433 | 244003 | | | 421 |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 2966 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 9 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 1368 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1819 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 273 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 287 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 5073 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1641 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2566639 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 707253 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 599226 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 476934 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 216867 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 697404 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 349 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 104611 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 195843 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3459886 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2806 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 703837 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 5267 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 792 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3841 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3457 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 519 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 523 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 9248 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4360 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 731612 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 731610 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 43897 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 775511 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 4249718 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2839 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 709839 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **3306485** | **812586** | | | **2067** |
| | | | **Тенге** | | | **360433** | **244003** | | | **421** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 2966 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 9 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1368 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1819 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 273 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 287 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 5073 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1641 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2566639 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы - | | Тенге | | | 707253 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 599226 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 476934 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 216867 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 697404 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 349 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 104611 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 195843 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3459886 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2806 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 703837 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 5267 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 792 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3841 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3457 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 519 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 523 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 9248 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4360 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 731612 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 731610 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 43897 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 775511 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 4249718 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2839 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 709839 | | | |
| | **Итого СМР** | | **Тенге** | | | **4 249 718** | | | | |
| | **Итого стоимость инженерного оборудования** | | **Тенге** | | | | | | | |
| | **Временные здания и сооружения 2,32%** | | **Тенге** | | | **98 593** | | | | |
| | **Итого в ценах 2001 г.** | | | | | **4 348 311** | | | | |
| | **Итого в текущих ценах 2016 г. (К=2,73677419354)** | | | | | **11 900 347** | | | | |
| | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | **Тенге** | | | **238 007** | | | | |
| | **Итого сметная стоимость** | | **Тенге** | | | **12 138 354** | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость - 12 %** | | **Тенге** | | | **1 456 602** | | | | |
| | **Всего с НДС** | | **Тенге** | | | **13 594 956** | | | | |

**Заказчик:** _____

М.П.

**Подрядчик:** _____

М.П.

**Заказчик:** ТОО "SHEBERINVEST"
**Подрядчик:** ТОО "SHEBERBUILD"

**Наименование стройки:**Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 4-1, 4-2, 4-3 ,6-3, 6-4, 6.5, 6-6) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
*Сети ливневой канализации*

# АКТ

выполненных работ за июнь месяц

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-14 | **Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | 32,2525 | 79,42 | 75,63 | 2561 | 2439 | 805 | 0,03 | 1 |
| | | м3 | | 3,74 | 22,00 | 121 | 709 | 97 | 0,04 | 1 |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** | 0,9975 | 525,43 | -- | 524 | -- | 592 | 3,70 | 4 |
| | | м3 | | 525,43 | -- | 524 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-17-13 | **Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | 0,7035 | 65,05 | 61,95 | 46 | 44 | 14 | 0,02 | -- |
| | | м3 | | 3,06 | 18,02 | 2 | 13 | 97 | 0,03 | -- |
| 4 | Е010333-А5-2 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2** | 41,0375 | 112,40 | 112,40 | 4613 | 4613 | 923 | -- | -- |
| | | т | | -- | 22,48 | -- | 923 | 100 | 0,47 | 19 |
| 5 | Е0101-20-2 | **Работа на отвале 2-3 группы грунтов** | 23,45 | 7,49 | 6,49 | 176 | 152 | 73 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 0,96 | 2,24 | 23 | 53 | 97 | -- | -- |
| 6 | Е0101-17-14 | **Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | 93,3625 | 79,42 | 75,63 | 7414 | 7061 | 2331 | 0,03 | 2 |
| | | м3 | | 3,74 | 22,00 | 349 | 2054 | 97 | 0,04 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 114,072 | 11,11 | 11,11 | 1267 | 1267 | 399 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 3,61 | -- | 411 | 97 | 0,01 | 1 |
| 8 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 114,072 | 43,09 | 9,03 | 4916 | 1030 | 3769 | 0,22 | 25 |
| | | м3 | | 34,06 | -- | 3885 | -- | 97 | -- | -- |
| 9 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 8,995 | 1701,40 | 305,04 | 15304 | 2744 | 4931 | 2,04 | 18 |
| | | м3 | | 307,36 | 114,30 | 2765 | 1028 | 130 | 0,28 | 3 |
| | | Трубопроводы | | | | | | | | |
| 10 | Е0123-3-4 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 300 мм | 0,018 | 1405,97 | 570,02 | 25 | 10 | 13 | 2,03 | -- |
| | | м | | 335,48 | 213,48 | 6 | 4 | 130 | 0,52 | -- |
| 11 | С130804-2327 Изм. и доп.вып.19 | Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 300 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 | 18,18 | 1667,00 | -- | 30306 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Е0123-3-3 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 250 мм | 0,2 | 703,53 | 17,18 | 141 | 3 | 84 | 1,91 | -- |
| | | м | | 316,98 | 6,44 | 63 | 1 | 130 | 0,02 | -- |
| 13 | С130804-6168 Изм. и доп.вып.19 | Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011 | 202 | 994,00 | -- | 200788 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С130804-2338 Изм. и доп. вып.17 | Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN 250 PE ГОСТ Р 54475-2011 | 7 | 792,00 | -- | 5544 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С130804-2339 Изм. и доп.вып.19 | Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 300 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | 42 | 1363,00 | -- | 57246 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С130810-376 Изм. и доп. вып.17 | Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73 | 42 | 252,00 | -- | 10584 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | С130810-375 Изм. и доп.вып.19 | Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73 | 7 | 178,00 | -- | 1246 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Е0123-23-1 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах | 1 | 6553,99 | 166,36 | 6554 | 166 | 7453 | 33,68 | 34 |
| | | врезка | | 5670,00 | 63,00 | 5670 | 63 | 130 | 0,15 | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | 349255 | 19530 | | | 84 |
| | | | **Тенге** | | | 13408 | 5258 | | | 28 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 43541 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 321 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 18666 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 10281 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 21386 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3208 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3896 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 68823 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 123 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 21874 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 305714 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 305714 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 18343 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 324057 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 392880 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 123 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 21874 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 349255 | 19530 | | | 84 |
| | | | **Тенге** | | | 13408 | 5258 | | | 28 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 43541 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 321 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 18666 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 10281 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 21386 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3208 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3896 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 68823 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 123 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 21874 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 305714 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 305714 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 18343 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 324057 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 392880 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 21874 | | | 123 |
| | **Итого СМР** | | **Тенге** | | | **392 880** | | | | |
| | **Итого стоимость инженерного оборудования** | | **Тенге** | | | | | | | |
| | **Временные здания и сооружения 2,32%** | | **Тенге** | | | **9 115** | | | | |
| | **Итого в ценах 2001 г.** | | | | | **401 995** | | | | |
| | **Итого в текущих ценах 2016 г. (К=2,73677419354)** | | | | | **1 100 169** | | | | |
| | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | **Тенге** | | | **22 003** | | | | |
| | **Итого сметная стоимость** | | **Тенге** | | | **1 122 172** | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость - 12 %** | | **Тенге** | | | **134 661** | | | | |
| | **Всего с НДС** | | **Тенге** | | | **1 256 833** | | | | |

**Заказчик:** _____

М.П.

**Подрядчик:** _____

М.П.

**Заказчик:** ТОО "SHEBERINVEST"
**Подрядчик:** ТОО "SHEBERBUILD"

**Наименование стройки:**Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 4-1, 4-2, 4-3 ,6-3, 6-4, 6.5, 6-6) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
*Сети канализации*

# АКТ

выполненных работ за июнь месяц

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-14 | **Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | 42,4375 | 41,64 | 37,82 | 1767 | 1605 | 607 | 0,03 | 1 |
| | | м3 | | 3,74 | 11,00 | 159 | 467 | 97 | 0,04 | 2 |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** | 1,3125 | 525,43 | -- | 690 | -- | 779 | 3,70 | 5 |
| | | м3 | | 525,43 | -- | 690 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-17-13 | **Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | 1,3125 | 34,10 | 30,98 | 45 | 41 | 15 | 0,02 | -- |
| | | м3 | | 3,06 | 9,01 | 4 | 12 | 97 | 0,03 | -- |
| 4 | Е010333-А5-2 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2** | 52,675 | 56,20 | 56,20 | 2960 | 2960 | 592 | -- | -- |
| | | т | | -- | 11,24 | -- | 592 | 100 | 0,24 | 12 |
| 5 | Е0101-20-2 | **Работа на отвале 2-3 группы грунтов** | 30,1 | 4,29 | 3,24 | 129 | 98 | 61 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 0,96 | 1,12 | 29 | 34 | 97 | -- | -- |
| 6 | Е0101-17-14 | **Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | 254,625 | 41,64 | 37,82 | 10603 | 9629 | 3640 | 0,03 | 7 |
| | | м3 | | 3,74 | 11,00 | 952 | 2800 | 97 | 0,04 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 254,625 | 5,55 | 5,55 | 1414 | 1414 | 445 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,80 | -- | 459 | 97 | 0,01 | 2 |
| 8 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 254,625 | 38,58 | 4,52 | 9822 | 1150 | 8412 | 0,22 | 55 |
| | | м3 | | 34,06 | -- | 8673 | -- | 97 | -- | -- |
| 9 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 10,325 | 2637,88 | 152,52 | 27236 | 1575 | 4893 | 2,04 | 21 |
| | | м3 | | 307,36 | 57,15 | 3173 | 590 | 130 | 0,28 | 3 |
| | | Трубопроводы | | | | | | | | |
| 10 | Е0123-3-6 | Укладка трубопроводов из канализационных труб диам. 400 мм | 106,75 | 1995,40 | 301,55 | 213009 | 32190 | 79744 | 2,74 | 292 |
| | | м | | 461,70 | 112,93 | 49286 | 12055 | 130 | 0,55 | 59 |
| 11 | С130804-2328 Изм. и доп.вып.19 | Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 | 107,8175 | 2876,00 | -- | 310083 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С130804-2340 Изм. и доп.вып.19 | Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | 40 | 3058,00 | -- | 122320 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С130810-371 Изм. и доп. вып.17 | Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73 | 100 | 35,00 | -- | 3500 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0123-23-1 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах | 1 | 7188,43 | 83,18 | 7188 | 83 | 7412 | 33,68 | 34 |
| | | врезка | | 5670,00 | 31,50 | 5670 | 32 | 130 | 0,15 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 710767 | 50745 | | | 415 |
| | | | Тенге | | | 68636 | 17041 | | | 87 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 274864 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 132009 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 85677 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 23474 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 106601 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 15990 | | | 53 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 22888 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 404353 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 101667 | | | 556 |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 435903 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 435903 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 26154 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 462057 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 866410 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 101667 | | | 556 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 710767 | 50745 | | | 415 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | **Тенге** | | | 68636 | 17041 | | | 87 |
| | Материалы - | | Тенге | | | 274864 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 132009 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | 85677 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 23474 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 106601 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | 53 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 15990 | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 22888 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 404353 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 556 |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | 101667 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 435903 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 435903 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 26154 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 462057 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 866410 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 556 |
| | **Итого СМР** | | **Тенге** | | | | 101667 | | | |
| | **Итого стоимость инженерного оборудования** | | **Тенге** | | | 866 410 | | | | |
| | **Временные здания и сооружения 2,32%** | | **Тенге** | | | | | | | |
| | **Итого в ценах 2001 г.** | | | | | 20 101 | | | | |
| | **Итого в текущих ценах 2016 г. (К=2,73677419354)** | | | | | 886 511 | | | | |
| | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | | | | 2 426 180 | | | | |
| | **Итого сметная стоимость** | | **Тенге** | | | 48 524 | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость - 12 %** | | **Тенге** | | | 2 474 703 | | | | |
| | **Всего с НДС** | | **Тенге** | | | 296 964 | | | | |
| | | | **Тенге** | | | 2 771 668 | | | | |

**Заказчик:** _____

М.П.

**Подрядчик:** _____

М.П.

**Заказчик:** ТОО "SHEBERINVEST"
**Подрядчик:** ТОО "SHEBERBUILD"

**Наименование стройки:**Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 4-1, 4-2, 4-3 ,6-3, 6-4, 6.5, 6-6) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
*Сети водопровода*

# АКТ

выполненных работ за июнь месяц

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 8,4875 | 39,73 | 37,82 | 337 | 321 | 106 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,87 | 11,00 | 16 | 93 | 97 | 0,04 | -- |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 0,2625 | 262,72 | -- | 69 | -- | 78 | 1,85 | -- |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 69 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-17-13 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 0,2625 | 32,54 | 30,98 | 9 | 8 | 3 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,53 | 9,01 | -- | 2 | 97 | 0,03 | -- |
| 4 | Е010333-А5-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2 | 14,0875 | 56,20 | 56,20 | 792 | 792 | 158 | -- | -- |
| | | т | | -- | 11,24 | -- | 158 | 100 | 0,24 | 3 |
| 5 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 8,05 | 3,77 | 3,24 | 30 | 26 | 12 | -- | -- |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 4 | 9 | 97 | -- | -- |
| 6 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 83,8565 | 39,73 | 37,82 | 3332 | 3171 | 1047 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 86,5725 | 1,87 | 11,00 | 157 | 922 | 97 | 0,04 | 3 |
| | | м3 | | 5,55 | 5,55 | 481 | 481 | 151 | -- | -- |
| 8 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 86,5725 | -- | 1,80 | -- | 156 | 97 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 21,55 | 4,52 | 1865 | 391 | 1430 | 0,11 | 9 |
| 9 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 1,12 | 17,03 | -- | 1474 | -- | 97 | -- | -- |
| | | м3 | | 1395,20 | 152,52 | 1563 | 171 | 307 | 1,02 | 1 |
| | | Трубопроводы | | 153,68 | 57,15 | 172 | 64 | 130 | 0,28 | -- |
| 10 | Е0124-13-10 | Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 600 мм для горячей воды и пара | 3 | 12753,93 | 6045,55 | 38262 | 18137 | 30163 | 35,40 | 106 |
| | | компл | | 6142,50 | 1591,65 | 18428 | 4775 | 130 | 6,13 | 18 |
| 11 | Е0124-13-3 | Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара | 3 | 1317,43 | 664,93 | 3952 | 1995 | 2787 | 3,05 | 9 |
| | | компл | | 558,00 | 156,60 | 1674 | 470 | 130 | 0,65 | 2 |
| 12 | С130902-95 Изм. и доп.вып.18 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 600 ГОСТ 5762-2002 | 3 | 460980,00 | -- | 1382940 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С130902-67 Изм. и доп.вып.19 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | 3 | 15504,00 | -- | 46512 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 0,048 | 531561,69 | 25695,31 | 25515 | 1233 | 2489 | 194,00 | 9 |
| | | км | | 33075,00 | 6813,45 | 1588 | 327 | 130 | 26,38 | 1 |
| 15 | Е0122-11-12 Изм. и доп.вып.15 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм | 0,0144 | 15545464,59 | 148707,55 | 223855 | 2141 | 2876 | 669,00 | 10 |
| | | км | | 114064,50 | 39588,94 | 1643 | 570 | 130 | 155,26 | 2 |
| 16 | Е0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм | 4 | 156,43 | 21,43 | 626 | 86 | 655 | 0,60 | 2 |
| | | фланец | | 126,00 | -- | 504 | -- | 130 | -- | -- |
| 17 | Е0122-40-12 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм | 4 | 1062,55 | 140,05 | 4250 | 560 | 3803 | 3,44 | 14 |
| | | фланец | | 722,25 | 9,00 | 2889 | 36 | 130 | 0,04 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | С130809-12 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 4 | 384,00 | -- | 1536 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С130809-22 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80 | 4 | 6769,00 | -- | 27076 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С130804-3395 Изм. и доп.вып.18 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 4 | 23638,00 | -- | 94552 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С130804-3380 Изм. и доп.вып.18 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 4 | 552,00 | -- | 2208 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Е0122-31-3 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм | 0,16 | 8287,75 | -- | 1326 | -- | 1671 | 51,50 | 8 |
| | | км | | 8032,50 | -- | 1285 | -- | 130 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | 1861087 | 29513 | | | 171 |
| | | | **Тенге** | | | 29902 | 7583 | | | 32 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 306263 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 245539 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 37486 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1309 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 47737 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 7160 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 21240 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 375239 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 227 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 44646 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 1554824 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1554824 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 93289 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 1648113 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2023353 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 227 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 44646 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 1861087 | 29513 | | | 171 |
| | | | **Тенге** | | | 29902 | 7583 | | | 32 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 306263 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 245539 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 37486 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1309 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 47737 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 7160 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 21240 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 375239 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 227 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 44646 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 1554824 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1554824 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 93289 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 1648113 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2023353 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 227 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 44646 | | | |
| | **Итого СМР** | | **Тенге** | | | **2 023 353** | | | | |
| | **Итого стоимость инженерного оборудования** | | **Тенге** | | | | | | | |
| | **Временные здания и сооружения 2,32%** | | **Тенге** | | | **46 942** | | | | |
| | **Итого в ценах 2001 г.** | | | | | **2 070 295** | | | | |
| | **Итого в текущих ценах 2016 г. (К=2,73677419354)** | | | | | **5 665 929** | | | | |
| | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | **Тенге** | | | **113 319** | | | | |
| | **Итого сметная стоимость** | | **Тенге** | | | **5 779 248** | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость - 12 %** | | **Тенге** | | | **693 510** | | | | |
| | **Всего с НДС** | | **Тенге** | | | **6 472 758** | | | | |

**Заказчик:** _____

М.П.

**Подрядчик:** _____

М.П.

**Заказчик**: ТОО "SHEBERINVEST"
**Подрядчик:** ТОО "SHEBERBUILD"

**Наименование стройки:**Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 4-1, 4-2, 4-3 ,6-3, 6-4, 6.5, 6-6) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
*Трансформаторная подстанция*

# АКТ

выполненных работ за июнь месяц

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы** | | | | | | | | |
| | | **Электроосвещение ТП** | | | | | | | | |
| 1 | ЕС121-24-1 | **Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене** | 1 | 2590,66 | 155,01 | 2591 | 155 | 2193 | 11,50 | 12 |
| | | шт | | 1968,75 | 61,44 | 1969 | 61 | 108 | 0,06 | -- |
| 2 | С151803-2 | **Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001** | 1 | 3450,00 | -- | 3450 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Ц0108-526-1 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А** | 3 | 2506,00 | 66,00 | 7518 | 198 | 3268 | 5,00 | 15 |
| | | шт | | 1135,00 | 11,50 | 3405 | 34 | 95 | 0,07 | -- |
| 4 | Прайс | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014** | 3 | 250,00 | -- | 750 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Е0121-17-1 | **Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды** | 9 | 849,30 | 287,80 | 7644 | 2590 | 5967 | 2,75 | 25 |
| | | шт | | 434,25 | 179,67 | 3908 | 1617 | 108 | 0,16 | 1 |
| 6 | С151702-86 Изм. и доп. вып. 20 | **Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-18-002 ГОСТ 17677-82** | 9 | 656,00 | -- | 5904 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0121-22-7 | Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке | 6 | 145,65 | -- | 874 | -- | 875 | 0,86 | 5 |
| | | шт | | 135,00 | -- | 810 | -- | 108 | -- | -- |
| 8 | С151801-144 | Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ | 6 | 105,00 | -- | 630 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Ц0108-591-1 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 3 | 275,00 | 4,50 | 825 | 14 | 711 | 1,65 | 5 |
| | | шт | | 248,50 | 1,00 | 746 | 3 | 95 | 0,01 | -- |
| 10 | С151801-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | 3 | 156,00 | -- | 468 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Ц0108-146-1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг | 75 | 334,00 | 90,50 | 25050 | 6788 | 8586 | 0,60 | 45 |
| | | м | | 101,50 | 19,00 | 7613 | 1425 | 95 | 0,11 | 8 |
| 12 | С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,0408 | 33644,00 | -- | 1373 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С151601-874 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,0357 | 14752,00 | -- | 527 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 13 | 309,50 | 16,50 | 4024 | 215 | 1445 | 0,70 | 9 |
| | | м | | 115,00 | 2,00 | 1495 | 26 | 95 | 0,01 | -- |
| 15 | Ц0108-472-3 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 | 38 | 275,00 | 38,00 | 10450 | 1444 | 4350 | 0,65 | 25 |
| | | м | | 116,00 | 4,50 | 4408 | 171 | 95 | 0,03 | 1 |
| 16 | Ц0108-471-3 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм | 5 | 1238,50 | 103,50 | 6193 | 518 | 2674 | 3,50 | 18 |
| | | шт | | 555,00 | 8,00 | 2775 | 40 | 95 | 0,05 | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | 78269 | 11920 | | | 158 |
| | | | **Тенге** | | | 27128 | 3378 | | | 11 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 75619 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 26119 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 30506 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 10452 | | | | |
| | | | | | | 30068 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4510 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6341 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 112029 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 184 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 35016 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1899 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1899 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 114 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2013 | | | | |
| | Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 750 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 45 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 795 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 114837 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 184 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 35016 | | | |
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | | **Тенге** | | | 78269 | 11920 | | | 158 |
| | | | **Тенге** | | | 27128 | 3378 | | | 11 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 75619 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 26119 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 30506 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 10452 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 30068 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4510 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6341 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 112029 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 184 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 35016 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1899 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1899 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 114 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2013 | | | | |
| | Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 750 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 45 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 795 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 114837 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 184 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 35016 | | | |
| | **Итого СМР** | | **Тенге** | | | 114 837 | | | | |
| | **Итого стоимость инженерного оборудования** | | **Тенге** | | | | | | | |
| | **Временные здания и сооружения 2,32%** | | **Тенге** | | | 2 664 | | | | |
| | **Итого в ценах 2001 г.** | | | | | 117 501 | | | | |
| | **Итого в текущих ценах 2016 г. (К=2,73677419354)** | | | | | 321 574 | | | | |
| | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | **Тенге** | | | 6 431 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого сметная стоимость** | | **Тенге** | | | **328 006** | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость - 12 %** | | **Тенге** | | | **39 361** | | | | |
| | **Всего с НДС** | | **Тенге** | | | **367 366** | | | | |

**Заказчик:** _____

М.П.

**Подрядчик:** _____

М.П.

**Заказчик:** ТОО "SHEBERINVEST"
**Подрядчик:** ТОО "SHEBERBUILD"

**Наименование стройки:**Строительство жилого комплекса Шахристан (4 очередь) (пятно 4-1, 4-2, 4-3 ,6-3, 6-4, 6.5, 6-6) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
*Наружные сети электроснабжения 10 кВ*

# АКТ

выполненных работ за июнь месяц

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 292,9885 | 79,46 | 75,63 | 23280 | 22159 | 7314 | 0,03 | 8 |
| | | м3 | | 3,74 | 22,00 | 1096 | 6445 | 97 | 0,04 | 11 |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 9,0615 | 525,43 | -- | 4761 | -- | 5380 | 3,70 | 33 |
| | | м3 | | 525,43 | -- | 4761 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-17-13 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 9,0615 | 65,08 | 61,95 | 590 | 561 | 185 | 0,02 | -- |
| | | м3 | | 3,06 | 18,02 | 28 | 163 | 97 | 0,03 | -- |
| 4 | Е010333-А5-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2 | 375,4625 | 112,40 | 112,40 | 42202 | 42202 | 8440 | -- | -- |
| | | т | | -- | 22,48 | -- | 8440 | 100 | 0,47 | 177 |
| 5 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 214,55 | 7,53 | 6,49 | 1616 | 1392 | 666 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 0,96 | 2,24 | 206 | 481 | 97 | -- | 1 |
| 6 | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 87,5 | 11,11 | 11,11 | 972 | 972 | 306 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 3,61 | -- | 316 | 97 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 87,5 | 43,09 | 9,03 | 3771 | 790 | 2891 | 0,22 | 19 |
| | | м3 | | 34,06 | -- | 2980 | -- | 97 | -- | -- |
| 8 | Е0108-3-1 | Устройство песчаного основания под фундаменты | 7,21 | 2608,40 | 194,14 | 18807 | 1400 | 2527 | 1,56 | 11 |
| | | м3 | | 225,00 | 72,00 | 1622 | 519 | 118 | 0,18 | 1 |
| 9 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 332,5 | 73,40 | 55,60 | 24406 | 18487 | 9918 | 0,12 | 40 |
| | | м | | 17,60 | 13,80 | 5852 | 4588 | 95 | 0,08 | 27 |
| 10 | Е0123-1-2 | Устройство щебеночного основания под трубопроводы | 0,8575 | 3054,90 | 305,04 | 2620 | 262 | 470 | 2,04 | 2 |
| | | м3 | | 307,36 | 114,30 | 264 | 98 | 130 | 0,28 | -- |
| | | **Монтажные работы** | | | | | | | | |
| 11 | Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм | 0,287 | 1076057,24 | 3467,84 | 308828 | 995 | 45978 | 722,00 | 207 |
| | | км | | 121932,00 | 1300,50 | 34994 | 373 | 130 | 3,17 | 1 |
| 12 | Ц0108-165-5 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2 | 2 | 4705,80 | 2814,00 | 9412 | 5628 | 4704 | 10,00 | 20 |
| | | шт | | 1854,00 | 622,01 | 3708 | 1244 | 95 | 3,61 | 7 |
| 13 | С151610-22 | Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х240-10УЗ | 2 | 11100,00 | -- | 22200 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Ц0108-141-4 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 332,5 | 88,00 | 21,20 | 29260 | 7049 | 19774 | 0,36 | 120 |
| | | м | | 58,00 | 4,60 | 19285 | 1529 | 95 | 0,03 | 9 |
| 15 | Ц0108-148-4 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг | 287 | 120,80 | 31,20 | 34670 | 8954 | 23175 | 0,48 | 138 |
| | | м | | 77,40 | 7,60 | 22214 | 2181 | 95 | 0,04 | 13 |
| 16 | Ц0108-147-13 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг | 31,5 | 131,00 | 19,00 | 4127 | 599 | 3052 | 0,62 | 20 |
| | | м | | 98,60 | 3,40 | 3106 | 107 | 95 | 0,02 | 1 |
| 17 | Ц0110-867-2 | Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 2 кг/ВОЛС/ | 0,287 | 84161,80 | 71240,00 | 24154 | 20446 | 8142 | 78,00 | 22 |
| | | км | | 12780,00 | 8550,22 | 3668 | 2454 | 133 | 49,59 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Ц0110-573-8 | Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах и тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м до 2 кг | 43,75 | 82,80 | -- | 3623 | -- | 2607 | 0,32 | 14 |
| | | м | | 60,80 | -- | 2660 | -- | 98 | -- | -- |
| 19 | С151601-19 | Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлГУ, число жил и сечение 3х50 мм2 | 0,66402 | 690600,00 | -- | 458572 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С151606-1428 Изм. и доп. вып. 20 | Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТ-П-32-G.652.D-CF-7,0-3007 | 0,33075 | 163087,00 | -- | 53941 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **1071810** | **131897** | | | **655** |
| | | | **Тенге** | | | **106444** | **28939** | | | **263** |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 664363 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 7995 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 72597 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 534713 | | | | |
| | | Накладные расходы - | чел.-ч | | | 71373 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | | | | 10706 | | | **36** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | 44144 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | чел.-ч | | | 779881 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | 83303 | | | **479** |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 407447 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 272920 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 62786 | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 17842 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | чел.-ч | | | 74158 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | | 11124 | | | **37** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 28896 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 510501 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 73910 | | | **511** |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1290381 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 157212 | | | **990** |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | **1071810** | **131897** | | | **655** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 106444 | 28939 | | | 263 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 664363 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 7995 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | |
| | | | **Тенге** | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 72597 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 534713 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 71373 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 36 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 10706 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 44144 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 779881 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 479 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 83303 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 407447 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 272920 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 62786 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 17842 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 74158 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 37 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 11124 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 28896 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 510501 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 511 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 73910 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1290381 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 990 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 157212 | | | |
| | **Итого СМР** | | **Тенге** | | | **1 290 381** | | | | |
| | **Итого стоимость инженерного оборудования** | | **Тенге** | | | | | | | |
| | **Временные здания и сооружения 2,32%** | | **Тенге** | | | **29 937** | | | | |
| | **Итого в ценах 2001 г.** | | | | | **1 320 318** | | | | |
| | **Итого в текущих ценах 2016 г. (К=2,73677419354)** | | | | | **3 613 412** | | | | |
| | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | **Тенге** | | | **72 268** | | | | |
| | **Итого сметная стоимость** | | **Тенге** | | | **3 685 680** | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость - 12 %** | | **Тенге** | | | **442 282** | | | | |
| | **Всего с НДС** | | **Тенге** | | | **4 127 962** | | | | |

**Заказчик:** _____

М.П.

**Подрядчик:** _____

М.П.