Наименование стройки Капитальный ремонт здания"Докучаевская СШ" находящиеся по адресу:СКО Тимирязевский р.с.Докучаево

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Тимирязевского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Генподрядчик ТОО "Даренстройсервис"

Наименование объекта:Капитальный ремонт здания"Докучаевская СШ" находящиеся по адресу:СКО Тимирязевский р.с.Докучаево

Согласно договору № 175 от 2021-09-29 доп.соглашение №3 от 2022-01-31

А К Т №1

приемки выполненных работ за июль 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 32%; СП - 8%	шт.	152		1397,32	58,53	212392	8896	--	149535	390881
						1338,79	27,57	203496	4191		28954	
2	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР - 32%; СП - 8%	м2	544,105		482,88	20,39	262736	11097	--	185312	483892
						462,48	10,55	251639	5738		35844	
3	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР - 32%; СП - 8%	м2	88,83		952,55	--	84615	--	--	60923	157181
						952,55	--	84615	--		11643	
4	1206-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР - 32%; СП - 8%	м	141		86,39	0,03	12181	5	--	8767	22624
						86,36	--	12177	--		1676	
5	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 32%; СП - 8%	шт.	9		2084,40	118,22	18760	1064	--	13089	34397
						1966,18	53,75	17696	484		2548	
6	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие НР - 32%; СП - 8%	м2	27,615		357,36	--	9868	--	--	7105	18332
						357,36	--	9868	--		1358	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге									1107307
		РАЗДЕЛ 4.ОКНА										

21	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) одностворчатых НР - 729%; СП - 88%	м2	1,19	3841,00 1765,17	217,62 103,23	4571 2101	259 123	2211	1601 494	6665
22	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	1,19	29776,00 --	-- --	35433 --	-- --	35433	-- 2835	38268
23	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) двухстворчатых НР - 729%; СП - 88%	м2	3,675	2445,68 1106,11	214,87 104,65	8988 4065	790 385	4133	3204 975	13167
24	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - имност и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	3,675	24589,00 --	-- --	90365 --	-- --	90365	-- 7229	97594
25	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР - 729%; СП - 88%	м2	516,015	2761,42 1386,40	217,72 105,92	1424936 715403	112349 54658	597184	554444 158350	2137731
26	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	516,015	25654,00 --	-- --	13237849 --	-- --	13237849	-- 1059028	14296877
27	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР - 729%; СП - 8%	м2	12,06	3582,79 1872,47	210,72 103,23	43208 22582	2541 1245	18085	17155 4829	65193
28	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР - 729%; СП - 8%	м2	12,18	2551,71 1265,29	210,62 103,23	31080 15411	2565 1257	13104	12001 3446	46528
29	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм однинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	24,24	17031,00 --	-- --	412831 --	-- --	412831	-- 33027	445858
30	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР - 729%; СП - 8%	м	141	4805,46 278,82	12,24 6,07	577570 39313	1725 856	636532	28922 56519	763011

31	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 СП - 8%	шт.	282	111,00	--	31302	--	31302	--	33806
					--	--	--	--		2504	
32	1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЬЮ ТОЛЩ. 10ММ НР - 729%; СП - 8%	м2 поверхности	254	3776,31	11,32	959183	2874	676180	202374	1254481
					1102,87	3,72	280129	946		92925	
33	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление(ПВХ) НР - 729%; СП - 8%	м коробок	254	474,66	1,38	120563	349	96458	17228	148814
					93,53	0,68	23756	172		11023	
34	2109-0205-0301 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	ОТКОС "СТАНДАРТ" ПВХ ПРОФИЛЕЙ СП - 8%	м	254	304,00	--	77216	--	77216	--	83393
					--	--	--	--		6177	
35	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо (ПОДОКОННИКИ) НР - 729%; СП - 8%	м3 изоляции	2,538	15374,96	1097,51	39022	2785	--	27049	71356
					14277,45	524,68	36236	1332		5286	
36	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 СП - 8%	м3	2,61414	19372,00	--	50641	--	50641	--	54692
					--	--	--	--		4051	
37	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта (ОТКОСЫ) НР - 729%; СП - 8%	м3 изоляции	3,81	41246,77	1580,06	157150	6020	41266	80681	256858
					28835,79	575,45	109864	2192		19026	
38	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 СП - 8%	м3	3,9243	19372,00	--	76022	--	76022	--	82103
					--	--	--	--		6082	
39	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82 (москитная сетка) СП - 8%	м2	71,5	1737,00	--	124196	--	124196	--	134131
					--	--	--	--		9936	
40	1209-0101-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР - 729%; СП - 8%	м	141	981,34	2,14	138369	302	96303	30181	182034
					296,20	1,09	41764	153		13484	
41	1115-0102-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 450 мм. Устройство НР - 729%; СП - 8%	м	254	2845,61	5,51	722785	1399	603945	84770	872159
					462,37	1,16	117441	295		64604	
42	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР - 729%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	114,3	1468,29	19,27	167826	2203	56626	78998	266569
					953,60	6,32	108997	722		19746	

43	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям ЗП - 52%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	114,3	258,76 168,64	2,42 1,20	29576 19275	277 137	10024	13977 3484	47037 21398325
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5.ДВЕРИ									
44	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные . Установка в кирпичных стенах ЗП - 52%; СП - 8%	м2	20,58	3319,97 2725,39	60,52 25,46	68325 56088	1246 524	10991	40761 8727	117813
45	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003(ДМГУ-1) СП - 8%	м2	20,58	40518,00 --	-- --	833860 --	-- --	833860	-- 66709	900569
46	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей ЗП - 52%; СП - 8%	м2	7,035	1845,68 1151,20	221,78 105,92	12984 8099	1560 745	3325	6368 1548	20900
47	2109-0202-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 СП - 8%	м2	7,035	32261,00 --	-- --	226956 --	-- --	226956	-- 18156	245113
48	2109-0401-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	шт.	9	3165,00 --	-- --	28485 --	-- --	28485	-- 2279	30764
49	2109-0401-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014 СП - 8%	комплект	9	7179,00 --	-- --	64611 --	-- --	64611	-- 5169	69780
50	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню ЗП - 52%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	3635,74 2653,41	56,47 29,20	36357 26534	565 292	9258	19315 4454	60126
51	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке ЗП - 52%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	10	700,56 548,07	5,71 2,82	7006 5481	57 28	1468	3966 878	11850
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								1456915
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								23962547,00
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								555931,09

	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге									24518478,09
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,42%	Тенге									0,00
	Итого с дополнительными затратами	Тенге									24518478,09
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									490369,56
	Итого с непредвиденными затратами	Тенге									25008848
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,05003599712	Тенге									26260190
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге									23634171,25
	НДС 12%	Тенге									2836100,55
	Итого с текущих ценах с НДС 12%	Тенге									26470271,80

Подрядчик:

ТОО "Даренстройсервис", БИН070140016923

Директор _____ Мухамедеев Даулеткерей Балтакереевич

Эксперт технического надзора ТОО "Аймереке"
Эксперт _____ Кемалов Бакытбек
№ KZ62VJE00058445
ИИН 870522140679

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Тимирязевского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
БИН 630140000043

Руководитель Кузеубаев Армат Тлеубаевич_____

Разработчики проекта строительства или
эксперты авторского надзора ТОО "ЮНИСОЛ"
Директор _____ Лагунова Ольга Витольдовна

Приказ б/н от 18.04.2022г