Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ Аппарат Акима Бостандыкского района г. Алматы**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **030340003377**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие Эталон,Республика Казахстан, индекс 050011,г. Алматы, ул.. Майбороды, д.29, офис 5, тел.: 312-30-30, 312-30-32**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

001040000379

Договор (контракт) Договор № 135 от 21.04.2020г.

Номер документа	Дата составления
120	19.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт пешеходных зон по ул.Габдуллина с охватом прилегающих территорий			раб	1	60 000 000,00	60 000 000,00
				Итого	1	x	60 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (Исполнитель) / / О. Шакиров
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Зам. акима / / Адилбаев С.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

Заказчик (застройщик) КГУ Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы

Подрядчик (субподрядчик) ТОО РСП "Эталон"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Габдуллина,от ул.Ауэзова до ул. Байзакова с охватом прилегающих территорий .

Договор № 135 от 21 .04. 2020г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за Ноябрь 2020г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	из них			дополнительные затраты		
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материалов	другие дополн затраты	
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт пешеходных зон улицы Габдуллина от ул.Ауэзова до ул Байзакова с охватом прилегающих территорий	323 770 652	323 770 652	60 000 000		53 571 429					6 428 571
Итого к оплате	323 770 652	323 770 652	60 000 000		53 571 429					6 428 571

Заказчик:
Заместитель акима Бостандыкского района города Алматы

_____ **С. Адилбаев**

Подрядчик:
Исполнительный директор ТОО РСП "Эталон"

_____ **С. Ш. Шакиров**

ҚЖК/РСП "ЭТАЛОН" ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

105040

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы" г.Алматы, Айманова, 191

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

Наименование стройки: Капитальный ремонт пешеходных зон улицы Габдуллина от ул. Ауэзова до ул Байзакова с охватом прилегающих территорий

Договор подряда (контракт) №135 от 2020-04-21.

АКТ №7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Ноябрь 2020г

на Земляное полотно. Локальная смета №2-1-1, Наружное электроосвещение и электроснабжение. Локальная смета № 4-1-1, Тротуары. Локальная смета № 7-1-1, МАФы. Локальная смета № 7-1-2

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г .

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляное полотно. Локальная смета №2-1-1									
		РАЗДЕЛ. Земляные работы.									
1	Е11-470112-0104	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	6500,0001	533,19	14,69	3465718	95468	871650	2218429	6138879
					384,40	3,44	2498600	22342		454732	
2	Е11-470112-0105	**(- до толщины 10 см)**	м2	6500,0001	-97,42	-0,15	-633198	-965	-290549	-300682	-1008590
					-52,57	--	-341684	--		-74710	
3	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	6500,0001	214,80	154,78	1396184	1006087	19499	533320	2083865
					57,02	36,22	370598	235448		154360	
4	С125-030201-0101	**Дерн**	м2	2500,00	2556,00	--	6390000	--	6390000	--	6901200
					--	--	--	--		511200	
5	Е11-470118-0402	**Газоны партерные. Уход**	м2	2854,33	1017,32	406,73	2903766	1160937	25689	1750167	5026248
					601,59	95,18	1717140	271687		372315	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**								**19141602**
		Наружное электроосвещение и электроснабжение. Локальная смета № 4-1-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Силовое оборудование									
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,07	5627,41 862,75	1583,86 734,52	394 60	111 51	223	104 40	538
2	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,1	22550,44 4877,46	1720,54 386,14	2255 488	172 39	1595	479 219	2953
3	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00184	206169,00 --	-- --	379 --	-- --	379	-- 30	410
4	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,00244	463173,00 --	-- --	1130 --	-- --	1130	-- 90	1221
5	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	646,00 --	-- --	969 --	-- --	969	-- 78	1047
6	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	4	1620,27 1152,00	191,96 60,99	6481 4608	768 244	1105	3493 798	10772
7	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0464	248195,00 --	-- --	11516 --	-- --	11516	-- 921	12438
8	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	7,85	253,66 179,20	24,06 7,06	1991 1407	189 55	395	1053 244	3288
9	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,010205	231929,00 --	-- --	2367 --	-- --	2367	-- 189	2556
14	1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных монолитных фундаментов	опора	100	10413,11 2444,26	-- --	1041311 244426	-- --	796885	195541 98948	1335800
15	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	14,742	14639,00	--	215808	--	215808	--	233073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		17265	
16	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	180	6195,77	41,98	1115239	7556	416483	497664	1741936
					3840,00	--	691200	--		129032	
17	2307-0202-0109 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм	шт.	180	5283,00	--	950940	--	950940	--	1027015
					--	--	--	--		76075	
18	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	2	1014,00	--	2028	--	2028	--	2190
					--	--	--	--		162	
19	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный. Установка.	шт.	180	9180,81	3761,64	1652545	677095	354180	627640	2462600
					3451,50	1391,40	621270	250452		182415	
20	2307-0106-0321 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	180	23174,00	--	4171320	--	4171320	--	4505026
					--	--	--	--		333706	
21	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж выключателя	шт	180	2652,36	22,06	477425	3971	239274	168610	697718
					1301,00	--	234180	--		51683	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10956625	1547469	7146918	2168982	14175656
							2262237	628700	--	1050049	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14212224

Тротуары. Локальная смета № 7-1-1

РАЗДЕЛ 1.Тротуары

1	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ЩПС С4, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	3631,833483	390,13	125,63	1416879	456267	2178	1199677	2825881
					263,90	41,96	958434	152379		209325	
2	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 к=3	(+ до толщины 15 см)	м2 покрытия	3631,833483	31,05	13,46	112762	48866	--	84563	213111
					17,59	3,97	63896	14404		15786	
3	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	578,0180338	3874,00	--	2239242	--	2239242	--	2418381
					--	--	--	--		179139	
4	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	505,7657796	3119,00	--	1577483	--	1577483	--	1703682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		126199	
5	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	373,5305219	2762,00	--	1031691	--	1031691	--	1114227
					--	--	--	--		82535	
6	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	800,2277968	2469,00	--	1975762	--	1975762	--	2133823
					--	--	--	--		158061	
7	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	365,7019793	2404,00	--	879148	--	879148	--	949479
					--	--	--	--		70332	
8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	70,5455041	30,00	--	2116	--	2116	--	2286
					--	--	--	--		169	
9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	153,7499998	2879,67	994,79	442749	152949	268125	61309	544382
					140,98	228,24	21675	35092		40325	
10	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	6134,99997	506,88	36,31	3109720	222770	34973	3180477	6793412
					464,87	15,14	2851977	92908		503216	
11	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	22,3199955	1228,15	--	27412	--	--	19737	50921
					1228,15	--	27412	--		3772	
12	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	27,0071946	1253,00	--	33840	--	33840	--	36547
					--	--	--	--		2707	
13	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тактильная плитка. Устройство	м2 тротуара	70,620006	506,88	36,31	35796	2564	403	36610	78199
					464,87	15,14	32829	1069		5793	
14	2406-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные дорожные из полиуретана ГОСТ Р 52875-2007	м2	70,620006	21096,00	--	1489800	--	1489800	--	1608984
					--	--	--	--		119184	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14374400	883416	9534761	4582373	20473315
							3956223	295853	--	1516543	
		РАЗДЕЛ 2.Пандусы									
15	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	13	2702,29	1030,56	35130	13397	19900	5319	43685
					140,98	237,89	1833	3093		3236	
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,056	114965,11	1779,44	6438	100	6338	55	7013
					--	916,40	--	51		519	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В Марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	80	1068,97	2,82	85517	225	70800	15741	109359
					181,15	1,04	14492	83		8101	
18	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2к=4	(+ до толщины 5 см)	м2 покрытия	80	711,29	--	56903	--	47564	10087	72349
					116,74	--	9339	--		5359	
19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	160	1942,98	29,52	310876	4724	184868	133069	479460
					758,03	12,05	121284	1927		35516	
20	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона БР 100.30.18	м3	8,32	44650,00	--	371488	--	371488	--	401207
					--	--	--	--		29719	
21	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	8,59	1228,15	--	10550	--	--	7596	19597
					1228,15	--	10550	--		1452	
22	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	10,4798	1253,00	--	13131	--	13131	--	14182
					--	--	--	--		1050	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				890033	18446	714089	171867	1146852
							157499	5154	--	84952	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21620167
		МАФы. Локальная смета № 7-1-2									
		РАЗДЕЛ 2.Площадка для в комплектации									
14	86-010203-0106	Рукоход (2,120 м х 0,635 м х 3,010 м)	комплект	1	111187,00	323,00	111187	323	101710	8417	129172
					9154,00	95,00	9154	95		9568	
14.1	8601-0203-0106 УСН РК 8.02-03-2017	Рукоход (2,120 м х 0,635 м х 3,010 м)	комплект	1	111187,00	323,00	111187	323	101710	8417	129172
					9154,00	95,00	9154	95		9568	
15	86-010103-0305	Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"	комплект	1	62802,00	160,00	62802	160	56498	5636	73913
					6144,00	49,00	6144	49		5475	
15.1	8601-0103-0305 УСН РК 8.02-03-2017	Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"	комплект	1	62802,00	160,00	62802	160	56498	5636	73913
					6144,00	49,00	6144	49		5475	
16	86-010216-0120	Упор для отжиманий двойной	комплект	2	45489,00	111,00	90978	222	83728	6457	105230
					3514,00	34,00	7028	68		7795	
16.1	8601-0216-0120 УСН РК 8.02-03-2017	Упор для отжиманий двойной	комплект	2	45489,00	111,00	90978	222	83728	6457	105230
					3514,00	34,00	7028	68		7795	
17	86-010203-0102	Рукоход, тип 2	шт.	1	61417,00	5971,00	61417	5971	42938	17371	85091
					12508,00	2213,00	12508	2213		6303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.1	8601-0203-0102 УСН РК 8.02-03-2017	Рукоход, тип 2	шт.	1	61417,00	5971,00	61417	5971	42938	17371	85091
					12508,00	2213,00	12508	2213		6303	
18	**86-010202-0101**	**Турник**	**шт.**	**12**	**31996,00**	**3841,00**	**383952**	**46092**	**240744**	**134874**	**560332**
					8093,00	**1432,00**	**97116**	**17184**		**41506**	
18.1	8601-0202-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Турник	шт.	12	31996,00	3841,00	383952	46092	240744	134874	560332
					8093,00	1432,00	97116	17184		41506	
19	**86-010216-0118**	**Упор для отжиманий**	**комплект**	**3**	**19443,00**	**71,00**	**58329**	**213**	**52617**	**5061**	**68462**
					1833,00	**21,00**	**5499**	**63**		**5071**	
19.1	8601-0216-0118 УСН РК 8.02-03-2017	Упор для отжиманий	комплект	3	19443,00	71,00	58329	213	52617	5061	68462
					1833,00	21,00	5499	63		5071	
20	**86-010202-0104**	**Турник разновысокий**	**комплект**	**1**	**104082,00**	**208,00**	**104082**	**208**	**98764**	**4707**	**117493**
					5110,00	**63,00**	**5110**	**63**		**8703**	
20.1	8601-0202-0104 УСН РК 8.02-03-2017	Турник разновысокий	комплект	1	104082,00	208,00	104082	208	98764	4707	117493
					5110,00	63,00	5110	63		8703	
21	**86-010213-0201**	**Брусья параллельные**	**шт.**	**4**	**63430,00**	**95,00**	**253720**	**380**	**248088**	**4889**	**279297**
					1313,00	**30,00**	**5252**	**120**		**20689**	
21.1	8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Брусья параллельные	шт.	4	63430,00	95,00	253720	380	248088	4889	279297
					1313,00	30,00	5252	120		20689	
22	**86-010202-0103**	**Параллельные перекладины**	**шт.**	**1**	**96430,00**	**1032,00**	**96430**	**1032**	**61167**	**31190**	**137829**
					34231,00	**424,00**	**34231**	**424**		**10210**	
22.1	8601-0202-0103 УСН РК 8.02-03-2017	Параллельные перекладины	шт.	1	96430,00	1032,00	96430	1032	61167	31190	137829
					34231,00	424,00	34231	424		10210	
23	**86-010216-0121**	**Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**2**	**203512,00**	**188,00**	**407024**	**376**	**390184**	**15088**	**455881**
					8232,00	**58,00**	**16464**	**116**		**33769**	
23.1	8601-0216-0121 УСН РК 8.02-03-2017	Лавка для пресса с брусьями	комплект	2	203512,00	188,00	407024	376	390184	15088	455881
					8232,00	58,00	16464	116		33769	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1629921**	**54977**	**1376438**	**233690**	**2012700**
							198506	**20395**	**–**	**149089**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2012700**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**56986693**
####		**ИТОГО ПО Акту:**	**Тенге**				**56 986 693**				
		Временные здания и сооружения	1,04%				**592 662**				
		Итого					**57 579 355**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты припроизводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	1,35%				777 321				
		Итого					**58 356 676**				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				**1 167 134**				
		Итого					**59 523 810**				
		Скидка по ценовому предложению					**5 952 381**				
		Итого					**53 571 429**				
		НДС	12%				**6 428 571**				
		Всего по Акту	тенге				**60 000 000**				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель акима Бостандыкского района города Алматы

_____С.Адилбаев

ТЕХНАДЗОР:

Главный специалист по техническому надзору

ТОО"MSK Engineering"

_____С.Б.Серкенов

ПОДРЯДЧИК:

Исполнительный директор ТОО РСП "Эталон"

_____С. Ш. Шакиров

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ Аппарат Акима Бостандыкского района г. Алматы**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **030340003377**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие Эталон,Республика Казахстан, индекс 050011,г. Алматы, ул.. Майбороды, д.29, офис 5, тел.: 312-30-30, 312-30-32**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

001040000379

Договор (контракт) Договор № 135 от 21.04.2020г.

Номер документа	Дата составления
145	25.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт пешеходных зон по ул.Габдуллина с охватом прилегающих территорий			раб	1	55 843 917,00	55 843 917,00
				Итого	1	x	55 843 917,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Нач. отдела / / С. Шаншаров
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик (застройщик) КГУ Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы

Подрядчик (субподрядчик) ТОО РСП "Эталон"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Габдуллина,от ул.Ауэзова до ул. Байзакова с охватом прилегающих территорий .

Договор № 135 от 21 .04. 2020г.

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за Декабрь 2020г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	из них			дополнительные затраты		
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материалов	другие дополн затраты	
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт пешеходных зон улицы Габдуллина от ул.Ауэзова до ул Байзакова с охватом прилегающих	323 770 652	323 770 652	55 843 917		49 860 640					5 983 277
Итого к оплате	323 770 652	323 770 652	55 843 917		49 860 640					5 983 277

Заказчик:

Заместитель акима Бостандыкского района города Алматы

С. Адилбаев

Подрядчик:

Исполнительный Директор ТОО РСП "Эталон"

С. Ш.Шакиров

Заказчик (застройщик) КГУ Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы
Подрядчик (субподрядчик) ТОО РСП "Эталон"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Габдуллина,от ул.Ауэзова до ул. Байзакова с охватом прилегающих территорий .

Договор № 135 от 21 .04. 2020г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за Август 2020г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	из них			дополнительные затраты		
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материал	другие дополн затраты	
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт пешеходных зон улицы Габдуллина от ул.Ауэзова до ул Байзакова с охватом прилегающих	**183 770 652**	**183 770 652**	**23 500 000**		**20 982 143**					**2 517 857**
Итого к оплате	**183 770 652**	**183 770 652**	**23 500 000**		**20 982 143**					**2 517 857**

Заказчик:
Заместитель акима Бостандыкского района города Алматы

С. Адилбаев

Подрядчик:
Исполнительный Директор ТОО РСП "Эталон"

С. Ш.Шакиров

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы" г.Алматы, Айманова, 191

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

Наименование стройки: Капитальный ремонт пешеходных зон улицы Габдуллина от ул. Ауэзова до ул Байзакова с охватом прилегающих территорий

Договор подряда (контракт) №135 от 2020-04-21.

АКТ №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Август 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г .

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Земляное полотно локальная смета №2-1-1											
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Отсыпка насыпи из песчано-гравийной смеси. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	2000	2702,29	1030,56	5404585	2061113	3061520	818354	6720774
					140,98	237,89	281952	475784		497835	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5404585	2061113	3061520	818354	6720774
							281952	475784	--	497835	
РАЗДЕЛ 2.Водопропускные ливневые трубы локальная смета №2-3-1											
		Тело трубы									
9	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка с изоляцией и конопаткой стыков.	м3 железобетона звеньев	17	41165,35	19189,27	699811	326218	129864	278963	1057076
					14337,00	5198,20	243729	88369		78302	
10	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 (с надбавкой на сульфатостойкость)	шт.	100	21520,90	--	2152090	--	2152090	--	2324257
					--	--	--	--		172167	
12	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство стыков звеньев при поворотах и наклонах B20F200W4 с/с	м3 бетона в деле	3	25789,83	3335,66	77369	10007	57738	10152	94523
					3207,90	820,62	9624	2462		7002	
		Смотровые блоки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1130-0403-0101 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. с изоляцией и конопаткой стыков	м3 сборных конструкций	25,9	17638,16	9547,94	456828	247292	37718	200701	710132
					6633,90	2591,20	171818	67112		52602	
14	2104-0801-0502 РСНБ РК 2015	Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм ГОСТ 24547-81(с надбавкой на сульфатостойкость)	шт.	70	16816,90	--	1177183	--	1177183	--	1271358
					--	--	--	--		94175	
17	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток	шт.	60	1771,56	188,86	106293	11332	6300	93271	215530
					1477,68	92,54	88661	5552		15965	
18	2303-0101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	60	27443,00	--	1646580	--	1646580	--	1778306
					--	--	--	--		131726	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6316155	594848	5207473	583087	7451182
							513832	163496	--	551939	
РАЗДЕЛ 3.Наружное электроосвещение и электроснабжение локальная смета №4-1-1											
16	1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных монолитных фундаментов	опора	80	10413,11	--	833049	--	637508	156433	1068640
					2444,26	--	195541	--		79158	
17	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	12	14639,00	--	175668	--	175668	--	189721
					--	--	--	--		14053	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1008717	--	813176	156433	1258361
							195541	--	--	93211	
РАЗДЕЛ 4.Тротуары локальная смета №7-1-1											
		Тротуары									
1	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ЩПС С4, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	3631,5	390,13	125,63	1416749	456225	2178	1199567	2825621
					263,90	41,96	958346	152365		209305	
2	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 к=3	(+ до толщины 15 см)	м2 покрытия	3631,5	31,05	13,46	112752	48862	--	84556	213092
					17,59	3,97	63890	14403		15785	
7	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	365	2404,00	--	877460	--	877460	--	947657
					--	--	--	--		70197	
8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	70	30,00	--	2100	--	2100	--	2268
					--	--	--	--		168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	153	2879,67	994,79	440589	152203	266817	61009	541726
					140,98	228,24	21569	34921		40128	
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	680	1175,89	29,52	799607	20076	264072	565542	1474361
					758,03	12,05	515459	8191		109212	
14	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	225,18	1228,15	--	276555	--	--	199119	513728
					1228,15	--	276555	--		38054	
15	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	272,4678	1253,00	--	341402	--	341402	--	368714
					--	--	--	--		27312	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4267213	677365	1754029	2109793	6887167
							1835818	209879	--	510161	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22317484
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге				22 317 484				
		Временные здания и сооружения	1,04%				232 102				
		Итого					22 549 586				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	1,35%				304 419				
		Итого					22 854 005				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				457 080				
		Итого					23 311 085				
		Скидка по ценовому предложению					2 328 943				
		Итого					20 982 143				
		НДС	12%				2 517 857				
		Всего по Акту	тенге				23 500 000				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель акима Бостандыкского района города Алматы

_____С.Адилбаев

И.О.Руководителя отдела благоустройства

_____А.Н.Мизамбеков

ТЕХНАДЗОР:

Главный специалист по техническому надзору

ТОО"MSK Engineering"

_____С.Б.Серкенов

ПОДРЯДЧИК:

Исполнительный Директор ТОО РСП "Эталон"

_____С. Ш.Шакиров

Заказчик (застройщик) КГУ Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы
Подрядчик (субподрядчик) ТОО РСП "Эталон"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Габдуллина,от ул.Ауэзова до ул. Байзакова с охватом прилегающих территорий .

Договор № 135 от 21 .04. 2020г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за Сентябрь 2020г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	из них			дополнительные затраты		
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материал	другие дополн затраты	
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт пешеходных зон улицы Габдуллина от ул.Ауэзова до ул Байзакова с охватом прилегающих	213 770 652	213 770 652	30 000 000		26 785 714					3 214 286
Итого к оплате	213 770 652	213 770 652	30 000 000		26 785 714					3 214 286

Заказчик:
Заместитель акима Бостандыкского района города Алматы

_____ **Ж. Садвакасова**

Подрядчик:
Исполнительный Директор ТОО РСП "Эталон"

_____ **С. Ш.Шакиров**