ЗАКАЗЧИК: ТОО "Info Tech Systems"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Sem ARTA Stroy"
Наименование объекта: **Строительство водопровода п.Лодочный (Пристань) в г.Семей ВКО**

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 02 ноября 2020г.

	код заказчика	код подрядчика	договор		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1				налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	7 000 000							
Акт выполненных работ	7 000 000	6 250 000	6 250 000				750 000	7 000 000
Всего к оплате:								**7 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "Info Tech Systems"

Беляев Д.П.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Sem ARTA Stroy"

Асымов А.Б.

"SANA-2015" Версия 19.4.1 от 11.11.19 г

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Заказчик: **ТОО "Info Tech Systems"**
Подрядчик: **ТОО "Sem ARTA Stroy"**
Наименование объекта: **Строительство водопровода п.Лодочный (Пристань) в г.Семей ВКО**
Договор

Акт приемки выполненных работ
от 02 ноября 2020г.
Наружные инженерные сети

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Водоснабжение ул.Буксирная, Краевая, Дачная										
7	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,15; kэкс1=1,15;	м3 грунта	2100	260,92	251,03	547932	527163	0	47904	595836
					9,89	70,03	20769	147063	–	0	
8	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	9500	0		0		–	–	0
					0		–		–	0	
9	4131-0104-0501	Грунты при автомобильных перевозках. Погрузка	т	9500	0		0		–	–	0
					0		–		–	0	
11	1101-0205-0207	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом НР = 72 % ktpp1=1,2; ktpp2=1,15;	м3 грунта	35	3443,6	0	120526	–	–	0	120526
					3443,6	0	120526	–	–	0	

12 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % kэкс1=1,15;	м3 грунта	2100	40,97	40,97	86037	86037	–	0	86037
				0	15,33	–	32193	–	0	
13 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % ktpp1=1,15;	м3 грунта	58	941,41	0	54602	–	–	0	54602
				941,41	0	54602	–	–	0	
14 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % ktpp1=1,15; kэкс1=1,15;	м3 уплотненного грунта	2054,482	189,27	88,54	388852	181904	–	0	388852
				100,73	41,78	206948	85836	–	0	
15 1101-0205-0207	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом НР = 72 % ktpp1=1,2;	м3 грунта	420	2994,44	0	1257665	–	–	0	1257665
				2994,44	0	1257665	–	–	0	
16 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	420	818,63	0	343825	–	–	0	343825
				818,63	0	343825	–	–	0	
Раздел 2 Водопроводная сеть										
15 1122-0901-0104	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	9	2809,89	159,22	25289	1433	–	5000	30289
				2650,67	79,56	23856	716	–	0	
16 1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	3182	159	3182	159	–	5000	8182
				3023	80	3023	80	–	0	
17 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	1272,5	31,75	5090	127	–	5000	10090
				1240,75	16	4963	64	–	0	
22 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,5	1190926	596140	595463	298070	–	5000	600463
				594786	178688	297393	89344	–	0	

26 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	94	1674,77	1069,17	157428	100502	–	5000	162428
				605,6	301,8	56926	28369	–	0	
34 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка НР = 99 %	шт.	332	1674,77	1069,17	556024	354964	–	5000	561024
				605,6	301,79	201059	100194	–	0	
38 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	5	2635,2	211,6	13176	1058	–	5000	18176
				2423,6	93,2	12118	466	–	0	
40 1109-0601-0101	Подставки под пожарный гидрант. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,6265	114742,22	5409,42	71886	3389	–	0	71886
				109332,8	2276,14	68497	1426	–	0	
42 1106-0101-0119	Бетонный упор в колодце. Устройство НР = 91 %	м3	0,4	5370	1540	2148	616	–	0	2148
				3830	365	1532	146	–	0	
43 1106-0101-0113	Устройство упора под гидрант НР = 91 %	м3	0,15	7846,67	1320	1177	198	–	0	1177
				6526,67	326,67	979	49	–	0	
49 1122-0301-0104	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм для патрубков. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,038	724710,53	152131,58	27539	5781	–	10000	37539
				572578,95	58657,89	21758	2229	–	0	
50 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм для патрубков. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,004	600750	129500	2403	518	–	10000	12403
				471250	49250	1885	197	–	0	
51 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм для патрубков. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0696	522974,14	81307,47	36399	5659	–	10000	46399
				441666,67	29956,9	30740	2085	–	0	
58 1122-0601-0204	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,038	298368,42	36394,74	11338	1383	–	0	11338
				261973,68	842,11	9955	32	–	0	

59 1122-0601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,004	283000	35000	1132	140	–	0	1132
				248000	750	992	3	–	0	
60 1122-0601-0201	Трубопроводы стальные диаметром 32 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0696	283563,22	34339,08	19736	2390	–	0	19736
				249224,14	660,92	17346	46	–	0	
61 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,6679	542558,9	174714,31	904934	291406	–	10000	914934
				367844,59	52109,84	613528	86914	–	0	
62 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1619	417276,1	123452,75	67557	19987	–	10000	77557
				293823,35	36411,37	47570	5895	–	0	
63 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,009	368666,67	97555,56	3318	878	–	10000	13318
				271111,11	28333,33	2440	255	–	0	
Раздел 3 Сборные ж/бетонные элементы										
3.1 Колодцы водопроводные ф2000мм										
75 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,16	31938,19	10885,93	324492	110601	–	25000	349492
				21052,26	4505,61	213891	45777	–	0	
84 1108-0201-0109	Горловины колодца из керамического кирпича М100. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,27	10018,52	2492,59	2705	673	–	0	2705
				7525,93	574,07	2032	155	–	0	
86 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,12	74258,33	29725	8911	3567	–	0	8911
				44533,33	10025	5344	1203	–	0	
88 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,6	2763,13	1258,75	4421	2014	–	0	4421
				1504,38	288,13	2407	461	–	0	

Раздел 4 Сети водоснабжения с подводкой к границам участков потребителей

114	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,001	348248,75	86231,77	348597	86318	–	10000	358597
					262016,98	25168,83	262279	25194	–	0	
116	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	118	663,67	31,86	78313	3759	–	0	78313
					631,81	15,92	74554	1879	–	0	

Итого по локальной смете	**6 250 000**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3981401
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2090695
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	658271
- накладные расходы, тенге	177904
Итого по акту в текущих ценах	6 250 000
НДС (12 %)	**750 000**
Итого	**7 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "Info Tech Systems"

Беляев Д.П.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Sem ARTA Stroy"

Касымов А.Б.