Наименование объекта

Строительство медицинского пункта (МП) в с.Асан Курмангазинского района

полная сметная стоимость 80 476 895,52 тенге
лимит финансирования на 2021 год 47 910 000,00 тенге

Программа - 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
Подпрограмма - 015 За счет средств местного бюджета
Специфика - 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Подрядчик ТОО "Декор"
Адрес г.Атырау, ул.Гурьевская, 5В
БИН 960840000720
ИИК KZ638560000007284432
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит" г.Атырау

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 80 476 895,52 тенге в т.ч. НДС 8 622 524,52 тенге
б) за отчетный месяц 41 839 447,01 тенге в т.ч. НДС 4 482 797,89 тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		дополнительное соглаш.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		35	16.03.2021						

Наименование и виды выполненных работ	ед.изм.	стоимость ед.работ	аванс: сумма аванса	аванс: сумма погашения до текущего месяца	аванс: сумма погашения за текущий месяц	аванс: остаток	ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Строительство медицинского пункта (МП) в с.Асан Курмангазинского района	тенге	80 476 895,52	14 373 000,00	12 772 448,51	1 600 551,49	0,00	0,00	80 476 895,52	41 839 447,01	40 238 895,52

Заказчик
Руководитель ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Маненов З.У.**

ТЕХНАДЗОР
Региональный представитель ТОО "Музтау"

_____ **Джанизаков Е.А.**

Подрядчик
Директор ТОО "Декор"

_____ **Асқаров П.А.**

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик: **ТОО "Декор"**

Договор № 35 от 16.03.2021 года

Наименование стройки: **Строительство медицинского пункта (МП) в с.Асан Курмангазинского района**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2021 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,7120**		**12086,08**	**26251**
		Итого оплата труда:				**4379,23**	**11876**
		Итого эксплуатация машин:				**1776,48**	**4817**
		Итого материалов:				**7486,40**	**20304**
		Накладные расходы	%	94		4116,48	11164
		Сметная прибыль	%	8		1357,28	3681
		Сметная стоимость:				**18323,32**	**49693**
		РАЗДЕЛ .Проемы					
		Дверные					
2	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**6,3000**		**2548,20**	**16054**
		Итого оплата труда:				**1158,21**	**7297**
		Итого эксплуатация машин:				**526,89**	**3319**
		Итого материалов:				**1096,84**	**6255**
		Накладные расходы	%	90		1042,39	6567
		Сметная прибыль	%	8		287,25	1810
		Сметная стоимость:				**3877,89**	**24431**
3	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**2,1000**		**2655,32**	**5576**
		Итого оплата труда:				**2158,95**	**4534**
		Итого эксплуатация машин:				**44,64**	**94**
		Итого материалов:				**470,12**	**987**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		1489.67	3128
		Сметная прибыль	%	8		331.60	696
		Сметная стоимость:				**4476.00**	**9401**
4	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**46.2000**		**1589.20**	**73421**
		Итого оплата труда:				**1069.31**	**49402**
		Итого эксплуатация машин:				**72.94**	**3370**
		Итого материалов:				**478.53**	**22108**
		Накладные расходы	%	90		962.38	44462
		Сметная прибыль	%	8		204.13	9431
		Сметная стоимость:				**2755.70**	**127314**
5	**2109-0102-0114 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-15П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**6.3000**		**6643.00**	**41851**
		Сметная прибыль	%	8		531.44	3348
		Сметная стоимость:				**7174.44**	**45199**
6	**2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**28.4550**		**4091.00**	**116409**
		Сметная прибыль	%	8		356.88	9313
		Сметная стоимость:				**4418.28**	**125722**
7	**2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**13.0830**		**4992.00**	**65310**
		Сметная прибыль	%	8		399.36	5225
		Сметная стоимость:				**5391.36**	**70535**
8	**121-090402-0201**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**2.0100**		**46862.00**	**94193**
		Сметная прибыль	%	8		3748.96	7535
		Сметная стоимость:				**50610.96**	**101728**
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка					
		Потолок					
9	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**256.7600**		**2291.31**	**588317**
		Итого оплата труда:				**1123.77**	**288538**
		Итого эксплуатация машин:				**13.21**	**3391**
		Итого материалов:				**1159.39**	**297684**
		Накладные расходы	%	90		1011.39	259684
		Сметная прибыль	%	8		264.22	67804
		Сметная стоимость:				**3566.92**	**915841**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**1115-0403-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Шпаклевка**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**256.7600**		**204.21**	**52433**
		Итого оплата труда:				**180.95**	**46460**
		Итого эксплуатация машин:				**0.72**	**185**
		Итого материалов:				**22.89**	**5877**
		Накладные расходы	%	80		170.61	37168
		Сметная прибыль	%	8		32.42	7168
		Сметная стоимость:				**376.89**	**96769**
11	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**256.7600**		**292.60**	**75129**
		Итого оплата труда:				**153.43**	**39395**
		Итого эксплуатация машин:				**2.28**	**586**
		Итого материалов:				**137.97**	**35425**
		Накладные расходы	%	80		122.75	31516
		Сметная прибыль	%	8		33.23	8532
		Сметная стоимость:				**448.52**	**115177**
		Стены,перегородки					
12	**1115-0403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Шпаклевка**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**610.0300**		**152.89**	**93265**
		Итого оплата труда:				**131.58**	**80270**
		Итого эксплуатация машин:				**0.72**	**439**
		Итого материалов:				**20.93**	**12768**
		Накладные расходы	%	80		105.27	64216
		Сметная прибыль	%	8		20.65	12598
		Сметная стоимость:				**278.81**	**170079**
13	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**610.0300**		**292.60**	**178496**
		Итого оплата труда:				**153.43**	**93599**
		Итого эксплуатация машин:				**2.28**	**1391**
		Итого материалов:				**137.97**	**84166**
		Накладные расходы	%	80		122.75	74879
		Сметная прибыль	%	8		33.23	20270

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**448.58**	**273645**
14	**1115-0107-0211РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**196.7000**		**2178.90**	**428591**
		Итого оплата труда:				**1916.10**	**376896**
		Итого эксплуатация машин:				**22.61**	**4447**
		Итого материалов:				**257.26**	**50603**
		Накладные расходы	%	80		1532.88	301517
		Сметная прибыль	%	8		296.94	58409
		Сметная стоимость:				**4008.72**	**788516**
15	**122-020101-0404**	**Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные белые гладкие, I сорта ГОСТ 6141-91**	**м2**	**196.7000**		**1260.00**	**247842**
		Сметная прибыль	%	8		100.80	19827
		Сметная стоимость:				**1360.80**	**267669**
		РАЗДЕЛ 3.Полы					
		Тип1					
16	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**57.6700**		**346.98**	**20010**
		Итого оплата труда:				**71.39**	**4117**
		Итого эксплуатация машин:				**14.80**	**854**
		Итого материалов:				**264.83**	**15273**
		Накладные расходы	%	94		67.10	3870
		Сметная прибыль	%	8		33.13	1910
		Сметная стоимость:				**447.21**	**25791**
17	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**5.7670**		**33302.01**	**192053**
		Итого оплата труда:				**1378.68**	**7951**
		Итого эксплуатация машин:				**1072.40**	**6185**
		Итого материалов:				**31072.65**	**179196**
		Накладные расходы	%	91		1254.60	7235
		Сметная прибыль	%	8		2764.35	15943
		Сметная стоимость:				**37321.13**	**215231**
18	**1126-0201-0505 РСНБ РК 2015**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	**м3 изоляции**	**4.6136**		**38241.55**	**176431**
		Итого оплата труда:				**11591.61**	**53479**
		Итого эксплуатация машин:				**832.41**	**3840**
		Итого материалов:				**26196.66**	**120861**
		Накладные расходы	%	76		8809.62	40644
		Сметная прибыль	%	8		3764.09	17366

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**50815.27**	**234441**
19	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**57.6700**		**1432.24**	**82597**
		Итого оплата труда:				**631.05**	**36393**
		Итого эксплуатация машин:				**83.40**	**4810**
		Итого материалов:				**729.00**	**42042**
		Накладные расходы	%	94		593.19	34209
		Сметная прибыль	%	8		162.03	9345
		Сметная стоимость:				**2187.46**	**126151**
20	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**57.6700**		**919.14**	**53007**
		Итого оплата труда:				**329.84**	**19022**
		Итого эксплуатация машин:				**26.79**	**1545**
		Итого материалов:				**575.51**	**33190**
		Накладные расходы	%	94		310.05	17881
		Сметная прибыль	%	8		98.34	5671
		Сметная стоимость:				**1327.52**	**76558**
21	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0.0784**		**13902.86**	**1090**
		Итого оплата труда:				**13122.98**	**1029**
		Итого эксплуатация машин:				**1296.54**	**102**
		Итого материалов:				**31.92**	**3**
		Накладные расходы	%	91		11941.91	937
		Сметная прибыль	%	8		2067.58	162
		Сметная стоимость:				**32786.03**	**2189**
22	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.0784**		**277431.00**	**21759**
		Сметная прибыль	%	8		22194.48	1741
		Сметная стоимость:				**299625.48**	**23500**
23	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**57.6700**		**303.17**	**17484**
		Итого оплата труда:				**12.13**	**700**
		Итого эксплуатация машин:				**9.10**	**525**
		Итого материалов:				**286.23**	**16507**
		Накладные расходы	%	94		11.40	658
		Сметная прибыль	%	8		25.17	1451
		Сметная стоимость:				**339.74**	**19593**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**57.6700**		**3029.47**	**174709**
		Итого оплата труда:				**381.00**	**21972**
		Итого эксплуатация машин:				**20.01**	**1154**
		Итого материалов:				**2638.15**	**152142**
		Накладные расходы	%	94		358.14	20654
		Сметная прибыль	%	8		271.01	15629
		Сметная стоимость:				**3658.62**	**210992**
25	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**58.0000**		**294.87**	**17102**
		Итого оплата труда:				**79.65**	**4620**
		Итого эксплуатация машин:				**2.14**	**124**
		Итого материалов:				**213.88**	**12405**
		Накладные расходы	%	94		74.87	4343
		Сметная прибыль	%	8		29.58	1716
		Сметная стоимость:				**399.32**	**23160**
				Тип2			
26	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**199.1200**		**346.98**	**69091**
		Итого оплата труда:				**71.39**	**14215**
		Итого эксплуатация машин:				**14.80**	**2947**
		Итого материалов:				**264.83**	**52733**
		Накладные расходы	%	94		67.10	13362
		Сметная прибыль	%	8		33.13	6596
		Сметная стоимость:				**447.21**	**89049**
27	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**19.9120**		**33302.01**	**663110**
		Итого оплата труда:				**1378.68**	**27452**
		Итого эксплуатация машин:				**1072.40**	**21354**
		Итого материалов:				**31072.65**	**618719**
		Накладные расходы	%	91		1477.29	24982
		Сметная прибыль	%	8		2775.69	55047
		Сметная стоимость:				**37321.13**	**743138**
28	**1126-0201-0505 РСНБ РК 2015**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	**м3 изоляции**	**15.9296**		**38241.55**	**609173**
		Итого оплата труда:				**11591.61**	**184650**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**832.41**	**13260**
		Итого материалов:				**26196.66**	**417302**
		Накладные расходы	%	76		8809.62	140334
		Сметная прибыль	%	8		3764.09	59961
		Сметная стоимость:				**50815.27**	**809467**
29	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**199.1200**		**1432.24**	**2285188**
		Итого оплата труда:				**631.05**	**125655**
		Итого эксплуатация машин:				**83.40**	**16606**
		Итого материалов:				**729.00**	**145159**
		Накладные расходы	%	94		593.19	118115
		Сметная прибыль	%	8		162.03	32264
		Сметная стоимость:				**2187.46**	**435568**
30	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**199.1200**		**919.14**	**183018**
		Итого оплата труда:				**329.84**	**65679**
		Итого эксплуатация машин:				**26.79**	**5334**
		Итого материалов:				**575.51**	**114596**
		Накладные расходы	%	94		310.05	61738
		Сметная прибыль	%	8		98.34	19581
		Сметная стоимость:				**1327.52**	**264337**
31	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0.1991**		**13902.86**	**2768**
		Итого оплата труда:				**13122.98**	**2613**
		Итого эксплуатация машин:				**1296.54**	**258**
		Итого материалов:				**31.96**	**6**
		Накладные расходы	%	91		11941.91	2378
		Сметная прибыль	%	8		2067.58	412
		Сметная стоимость:				**27912.58**	**5558**
32	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.2708**		**277431.00**	**75129**
		Сметная прибыль	%	8		22194.48	6010
		Сметная стоимость:				**299625.48**	**81140**
33	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**199.1200**		**303.17**	**60367**
		Итого оплата труда:				**12.13**	**2416**
		Итого эксплуатация машин:				**9.10**	**1813**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**286.23**	**56995**
		Накладные расходы	%	94		11.40	2271
		Сметная прибыль	%	8		25.17	5011
		Сметная стоимость:				**339.74**	**67649**
34	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**199.1200**		**1663.67**	**331269**
		Итого оплата труда:				**1159.22**	**230824**
		Итого эксплуатация машин:				**69.13**	**13765**
		Итого материалов:				**466.70**	**92929**
		Накладные расходы	%	94		1089.67	216974
		Сметная прибыль	%	8		220.27	43859
		Сметная стоимость:				**2973.60**	**592103**
35	**122-060301-1205**	**Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**203.1024**		**1671.00**	**339384**
		Сметная прибыль	%	8		133.68	27151
		Сметная стоимость:				**1804.68**	**366535**
36	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**227.0000**		**571.28**	**129680**
		Итого оплата труда:				**284.88**	**64667**
		Итого эксплуатация машин:				**1.56**	**354**
		Итого материалов:				**285.57**	**64825**
		Накладные расходы	%	94		267.79	60787
		Сметная прибыль	%	8		67.13	15237
		Сметная стоимость:				**906.19**	**205705**
		РАЗДЕЛ 4.Разные работы					
		Пандус и крыльцо К-1					
37	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**3.0400**		**1523.06**	**4630**
		Итого оплата труда:				**1523.06**	**4630**
		Накладные расходы	%	72		1096.60	3334
		Сметная прибыль	%	8		209.57	637
		Сметная стоимость:				**2829.24**	**8601**
38	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2.4000**		**4488.74**	**10773**
		Итого оплата труда:				**2807.61**	**6738**
		Итого эксплуатация машин:				**14.96**	**36**
		Итого материалов:				**1666.17**	**3999**
		Накладные расходы	%	94		2639.15	6334

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		570.23	1369
		Сметная стоимость:				**7698.12**	**18475**
39	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2.4000**		**11094.96**	**26628**
		Итого оплата труда:				**3152.43**	**7566**
		Итого эксплуатация машин:				**426.63**	**1024**
		Итого материалов:				**7625.97**	**18302**
		Накладные расходы	%	94		2963.28	7112
		Сметная прибыль	%	8		1124.66	2699
		Сметная стоимость:				**15182.90**	**36439**
40	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство площадки крыльца и пандуса монолитного. Устройство**	**м3**	**7.6000**		**35788.77**	**271995**
		Итого оплата труда:				**1378.68**	**10478**
		Итого эксплуатация машин:				**1072.40**	**8150**
		Итого материалов:				**33559.41**	**255052**
		Накладные расходы	%	91		1254.60	9535
		Сметная прибыль	%	8		2963.47	22522
		Сметная стоимость:				**40006.83**	**304052**
41	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.5470**		**196378.00**	**107419**
		Сметная прибыль	%	8		15710.24	8594
		Сметная стоимость:				**212088.24**	**116012**
42	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0119**		**196378.00**	**2337**
		Сметная прибыль	%	8		15710.24	187
		Сметная стоимость:				**212088.24**	**2524**
43	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3.0400**		**794.12**	**2414**
		Итого оплата труда:				**794.12**	**2414**
		Накладные расходы	%	72		571.77	1738
		Сметная прибыль	%	8		109.27	332
		Сметная стоимость:				**1475.16**	**4485**
44	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0.5041**		**13902.86**	**7008**
		Итого оплата труда:				**13122.98**	**6615**
		Итого эксплуатация машин:				**1296.54**	**654**
		Итого материалов:				**31.92**	**16**
		Накладные расходы	%	91		11941.91	6020

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2067.58	1042
		Сметная стоимость:				**27912.35**	**14071**
45	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0.6221**		**67435.33**	**41950**
		Итого оплата труда:				**41917.36**	**26076**
		Итого эксплуатация машин:				**24523.23**	**15255**
		Итого материалов:				**8694.50**	**5409**
		Накладные расходы	%	69		28922.98	17992
		Сметная прибыль	%	8		7708.66	4795
		Сметная стоимость:				**104066.97**	**64738**
46	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**25.8000**		**3368.09**	**86897**
		Итого оплата труда:				**1159.22**	**29908**
		Итого эксплуатация машин:				**69.13**	**1784**
		Итого материалов:				**2171.12**	**56016**
		Накладные расходы	%	94		1089.67	28113
		Сметная прибыль	%	8		356.62	9201
		Сметная стоимость:				**4814.37**	**124211**
47	**1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**8.8000**		**5942.99**	**52298**
		Итого оплата труда:				**3210.54**	**28253**
		Итого эксплуатация машин:				**29.05**	**256**
		Итого материалов:				**2717.14**	**23911**
		Накладные расходы	%	80		2568.43	22602
		Сметная прибыль	%	8		680.91	5992
		Сметная стоимость:				**9192.33**	**80893**
48	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0.3414**		**67435.33**	**23022**
		Итого оплата труда:				**41917.36**	**14311**
		Итого эксплуатация машин:				**24523.23**	**8372**
		Итого материалов:				**8694.50**	**2968**
		Накладные расходы	%	69		28922.98	9874
		Сметная прибыль	%	8		7708.66	2632
		Сметная стоимость:				**104066.97**	**35528**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	**2301-0201-0127 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**42.0000**		**647.00**	**27174**
		Сметная прибыль	%	8		51.76	2174
		Сметная стоимость:				**698.76**	**29348**
50	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0.0174**		**212660.00**	**3700**
		Сметная прибыль	%	8		17012.80	296
		Сметная стоимость:				**229672.80**	**3996**
		Козырек над пандусом					
51	**1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Козырек и тамбур. Монтаж**	**т конструкций**	**0.7439**		**70519.16**	**52456**
		Итого оплата труда:				**48700.82**	**36227**
		Итого эксплуатация машин:				**21928.71**	**16312**
		Итого материалов:				**7520.85**	**5594**
		Накладные расходы	%	69		33603.57	24996
		Сметная прибыль	%	8		8329.82	6196
		Сметная стоимость:				**112452.55**	**83649**
52	**2105-0206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные изуглеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0.4159**		**254037.00**	**105649**
		Сметная прибыль	%	8		20322.96	8452
		Сметная стоимость:				**274359.96**	**114101**
53	**2105-0206-0902 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0.3280**		**254282.00**	**83399**
		Сметная прибыль	%	8		20342.56	6672
		Сметная стоимость:				**274624.56**	**90071**
54	**1110-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Веранды. Сборка**	**м2 пола**	**10.0000**		**3462.48**	**34625**
		Итого оплата труда:				**2611.09**	**26111**
		Итого эксплуатация машин:				**382.43**	**3824**
		Итого материалов:				**629.73**	**6297**
		Накладные расходы	%	90		2349.98	27702
		Сметная прибыль	%	8		465.00	4650
		Сметная стоимость:				**6277.46**	**62775**
55	**2105-0206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные изуглеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0.0834**		**254037.00**	**21187**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		20322.96	1695
		Сметная стоимость:				**274359.96**	**22882**
56	**2110-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**14.0000**		**1716.00**	**24024**
		Сметная прибыль	%	8		137.28	1922
		Сметная стоимость:				**1853.28**	**25946**
57	**2105-0401-0604 РСНБ РК 2015**	**Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм**	**м2**	**2.5000**		**8377.00**	**20943**
		Сметная прибыль	%	8		670.16	1675
		Сметная стоимость:				**9047.16**	**22618**
58	**2109-0202-0702 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**2.0000**		**27465.00**	**54930**
		Сметная прибыль	%	8		2197.20	4394
		Сметная стоимость:				**29662.20**	**59324**
59	**2109-0202-0903 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**3.0000**		**30490.00**	**91470**
		Сметная прибыль	%	8		2439.20	7318
		Сметная стоимость:				**32929.20**	**98788**
60	**2109-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Панели из ПВХ профилей толщиной 60 мм со стеклопакетомоднокамерным ГОСТ 30674-99**	**м2**	**10.4130**		**12629.00**	**131506**
		Сметная прибыль	%	8		1010.32	10520
		Сметная стоимость:				**13639.32**	**142026**
		Крыльцо К-2					
61	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0.6500**		**1523.06**	**990**
		Итого оплата труда:				**1523.06**	**990**
		Накладные расходы	%	72		1096.60	713
		Сметная прибыль	%	8		209.57	136
		Сметная стоимость:				**2829.24**	**1839**
62	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0.3400**		**4839.86**	**1646**
		Итого оплата труда:				**2905.45**	**988**
		Итого эксплуатация машин:				**366.08**	**124**
		Итого материалов:				**1666.17**	**566**
		Накладные расходы	%	94		2731.12	929
		Сметная прибыль	%	8		605.68	206
		Сметная стоимость:				**8176.66**	**2780**

1	2	3	4	5	6	7	8
63	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0.5000**		**12215.32**	**6108**
		Итого оплата труда:				**3715.01**	**1858**
		Итого эксплуатация машин:				**1546.99**	**773**
		Итого материалов:				**7625.97**	**3813**
		Накладные расходы	%	94		3492.11	1746
		Сметная прибыль	%	8		1256.59	628
		Сметная стоимость:				**16964.02**	**8482**
64	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство площадки крыльца монолитного. Устройство**	**м3**	**0.9400**		**35788.77**	**33641**
		Итого оплата труда:				**1378.68**	**1296**
		Итого эксплуатация машин:				**1072.40**	**1008**
		Итого материалов:				**33559.41**	**31546**
		Накладные расходы	%	91		1254.60	1179
		Сметная прибыль	%	8		2963.47	2786
		Сметная стоимость:				**40006.83**	**37606**
65	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0.6500**		**794.12**	**516**
		Итого оплата труда:				**794.12**	**516**
		Накладные расходы	%	72		571.77	372
		Сметная прибыль	%	8		109.27	71
		Сметная стоимость:				**1475.16**	**959**
66	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических дляполов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**5.6000**		**1663.67**	**9317**
		Итого оплата труда:				**1159.22**	**6492**
		Итого эксплуатация машин:				**69.13**	**387**
		Итого материалов:				**466.70**	**2416**
		Накладные расходы	%	94		1089.67	6102
		Сметная прибыль	%	8		220.27	1233
		Сметная стоимость:				**2973.60**	**16652**
67	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0977**		**196378.00**	**19182**
		Сметная прибыль	%	8		15710.24	1535
		Сметная стоимость:				**212088.24**	**20717**
68	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные изарматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.0128**		**277431.00**	**3537**
		Сметная прибыль	%	8		22194.48	283

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**299625.48**	**3820**
69	**122-060301-1205**	**Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**5.7120**		**1671.00**	**9545**
		Сметная прибыль	%	8		133.68	764
		Сметная стоимость:				**1804.68**	**10308**
		РАЗДЕЛ 5.Водопровод В1					
70	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**1.0000**		**19217.84**	**19218**
		Итого оплата труда:				**15713.72**	**15714**
		Итого эксплуатация машин:				**406.71**	**407**
		Итого материалов:				**3225.18**	**3225**
		Накладные расходы	%	98		15399.45	1539915399
		Сметная прибыль	%	8		2769.38	2769
		Сметная стоимость:				**37386.67**	**37387**
71	**5102-0604-0208 РСНБ РК 2015**	**Насосная станция, типа Grundfos**	**шт.**	**1.0000**		**59012.00**	**59012**
72	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**65.0000**		**1407.24**	**91470**
		Итого оплата труда:				**1381.04**	**89767**
		Итого эксплуатация машин:				**17.41**	**1132**
		Итого материалов:				**8.94**	**581**
		Накладные расходы	%	98		1353.42	87972
		Сметная прибыль	%	8		220.85	14355
		Сметная стоимость:				**2981.51**	**193798**
73	**2301-0501-1303 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**64.3500**		**137.00**	**8816**
		Сметная прибыль	%	8		10.96	705
		Сметная стоимость:				**147.96**	**9521**
74	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**6.0000**		**1534.47**	**9207**
		Итого оплата труда:				**1506.97**	**9042**
		Итого эксплуатация машин:				**20.54**	**123**
		Итого материалов:				**7.20**	**43**
		Накладные расходы	%	98		1476.83	8861
		Сметная прибыль	%	8		240.90	1445

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3252.21**	**19513**
75	**2301-0501-1304 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**5.9400**		**146.00**	**867**
		Сметная прибыль	%	8		11.68	69
		Сметная стоимость:				**157.68**	**937**
76	**2302-0302-2603 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10.0000**		**614.00**	**6140**
		Сметная прибыль	%	8		49.12	491
		Сметная стоимость:				**663.12**	**6631**
77	**2302-0302-3303 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**13.0000**		**954.00**	**12402**
		Сметная прибыль	%	8		76.32	992
		Сметная стоимость:				**1030.32**	**13394**
78	**123-040906-0103**	**Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 20**	**шт.**	**18.0000**		**2703.00**	**48654**
		Сметная прибыль	%	8		216.24	3892
		Сметная стоимость:				**2919.24**	**52546**
79	**2302-0403-2601 РСНБ РК 2015**	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 25 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**50.0000**		**96.00**	**4800**
		Сметная прибыль	%	8		7.68	384
		Сметная стоимость:				**103.68**	**5184**
		РАЗДЕЛ 6.Горячий водопроводТ3					
80	**1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка**	**водоподогреватель**	**1.0000**		**28118.52**	**28119**
		Итого оплата труда:				**16731.33**	**16731**
		Итого эксплуатация машин:				**1855.18**	**1855**
		Итого материалов:				**10197.81**	**10198**
		Накладные расходы	%	98		16396.70	16397
		Сметная прибыль	%	8		3561.22	3561
		Сметная стоимость:				**48076.44**	**48076**
81	**5104-0106-0118 РСНБ РК 2015**	**Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**1.0000**		**40321.00**	**40321**
82	**1116-0501-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**35.0000**		**1188.64**	**41603**
		Итого оплата труда:				**1177.72**	**41220**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**13.98**	**489**
		Итого материалов:				**2.49**	**87**
		Накладные расходы	%	98		1154.16	40396
		Сметная прибыль	%	8		187.42	6560
		Сметная стоимость:				**2530.23**	**88558**
83	**2301-0602-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**34.2300**		**119.00**	**6812**
		Сметная прибыль	%	8		15.92	545
		Сметная стоимость:				**214.92**	**7357**
84	**2302-0401-1202 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**7.0000**		**22.00**	**154**
		Сметная прибыль	%	8		1.76	12
		Сметная стоимость:				**23.76**	**166**
85	**2302-0401-2402 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8.0000**		**30.00**	**240**
		Сметная прибыль	%	8		1.76	19
		Сметная стоимость:				**23.76**	**259**
86	**123-040906-0103**	**Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 20**	**шт.**	**9.0000**		**2703.00**	**24327**
		Сметная прибыль	%	8		216.24	1946
		Сметная стоимость:				**2919.24**	**26273**
87	**2302-1104-0407 РСНБ РК 2015**	**Хомуты для крепления труб**	**шт.**	**30.0000**		**419.00**	**12570**
		Сметная прибыль	%	8		33.52	1006
		Сметная стоимость:				**452.52**	**13576**
		РАЗДЕЛ 7.КанализацияК1					
88	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**7.0000**		**2691.02**	**18837**
		Итого оплата труда:				**2425.07**	**16975**
		Итого эксплуатация машин:				**83.51**	**585**
		Итого материалов:				**222.67**	**1550**
		Накладные расходы	%	98		2376.57	16636
		Сметная прибыль	%	8		405.41	2838
		Сметная стоимость:				**5473.00**	**38311**
89	**123-030102-0904**	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**7.0000**		**8220.00**	**57540**
		Сметная прибыль	%	8		657.60	4603
		Сметная стоимость:				**8877.60**	**62143**

1	2	3	4	5	6	7	8
90	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**7.0000**		**3379.60**	**57540**
		Итого оплата труда:				**2753.34**	**19273**
		Итого эксплуатация машин:				**165.76**	**1160**
		Итого материалов:				**540.96**	**3787**
		Накладные расходы	%	98		2698.28	18888
		Сметная прибыль	%	8		486.23	3404
		Сметная стоимость:				**6564.11**	**45949**
91	**2303-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**7.0000**		**14530.00**	**101710**
		Сметная прибыль	%	8		1162.40	8137
		Сметная стоимость:				**15692.40**	**109847**
92	**1117-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Биде. Установка**	**комплект**	**1.0000**		**3803.82**	**3804**
		Итого оплата труда:				**3416.92**	**3417**
		Итого эксплуатация машин:				**112.12**	**112**
		Итого материалов:				**328.45**	**328**
		Накладные расходы	%	98		3348.58	3349
		Сметная прибыль	%	8		572.19	572
		Сметная стоимость:				**7724.59**	**7725**
93	**2303-0102-0701 РСНБ РК 2015**	**Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**1.0000**		**11123.00**	**11123**
		Сметная прибыль	%	8		889.84	890
		Сметная стоимость:				**12012.84**	**12013**
94	**1117-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**	**2.0000**		**1683.60**	**3367**
		Итого оплата труда:				**1310.15**	**2620**
		Итого эксплуатация машин:				**207.31**	**415**
		Итого материалов:				**265.52**	**531**
		Накладные расходы	%	98		1283.95	2568
		Сметная прибыль	%	8		237.40	475
		Сметная стоимость:				**3204.95**	**6410**
95	**2303-0102-0205 РСНБ РК 2015**	**Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**2.0000**		**7376.00**	**14752**
		Сметная прибыль	%	8		890.08	1180
		Сметная стоимость:				**7966.08**	**15932**

1	2	3	4	5	6	7	8
96	**2303-0102-2203 РСНБ РК 2015**	**Трап чугунный с прямым отводом ГОСТ 1811-97**	**комплект**	**5.0000**		**8424.00**	**42120**
		Сметная прибыль	%	8		673.92	3370
		Сметная стоимость:				**9097.92**	**45490**
97	**1117-0101-0111 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**5.0000**		**4248.40**	**21242**
		Итого оплата труда:				**577.88**	**2889**
		Итого эксплуатация машин:				**32.02**	**160**
		Итого материалов:				**3653.80**	**18269**
		Накладные расходы	%	98		566.32	2832
		Сметная прибыль	%	8		385.18	1926
		Сметная стоимость:				**5199.90**	**25990**
98	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**25.0000**		**745.61**	**18640**
		Итого оплата труда:				**742.10**	**18552**
		Итого эксплуатация машин:				**1.30**	**33**
		Итого материалов:				**2.62**	**66**
		Накладные расходы	%	98		727.26	18181
		Сметная прибыль	%	8		117.83	2946
		Сметная стоимость:				**1590.69**	**39767**
99	**2301-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 1,8 мм**	**м**	**24.9500**		**184.00**	**4591**
		Сметная прибыль	%	8		14.72	367
		Сметная стоимость:				**198.72**	**4958**
100	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20.0000**		**720.82**	**14416**
		Итого оплата труда:				**712.16**	**14243**
		Итого эксплуатация машин:				**3.20**	**64**
		Итого материалов:				**6.43**	**129**
		Накладные расходы	%	98		697.92	13958
		Сметная прибыль	%	8		113.50	2270
		Сметная стоимость:				**1532.24**	**30645**
101	**2301-0801-0114 РСНБ РК 2015**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм**	**м**	**19.9600**		**656.00**	**13094**
		Сметная прибыль	%	8		52.48	1048
		Сметная стоимость:				**708.48**	**14141**

1	2	3	4	5	6	7	8
102	**2302-0601-0201 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**20.0000**		**60.00**	**1200**
		Сметная прибыль	%	8		4.80	96
		Сметная стоимость:				**64.80**	**1296**
103	**2302-0601-0203 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**18.0000**		**207.00**	**3726**
		Сметная прибыль	%	8		16.56	298
		Сметная стоимость:				**223.56**	**4024**
104	**2302-0601-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**8.0000**		**51.00**	**408**
		Сметная прибыль	%	8		4.08	33
		Сметная стоимость:				**55.08**	**441**
105	**2302-0601-0401 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**6.0000**		**96.00**	**576**
		Сметная прибыль	%	8		7.68	46
		Сметная стоимость:				**103.68**	**622**
106	**2302-0601-0406 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**19.0000**		**320.00**	**6080**
		Сметная прибыль	%	8		25.60	486
		Сметная стоимость:				**345.60**	**6566**
107	**2302-0601-0602 РСНБ РК 2015**	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50**	**шт.**	**5.0000**		**124.00**	**620**
		Сметная прибыль	%	8		9.92	50
		Сметная стоимость:				**133.92**	**670**
108	**2302-0601-0801 РСНБ РК 2015**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	**7.0000**		**155.00**	**1085**
		Сметная прибыль	%	8		12.40	87
		Сметная стоимость:				**167.40**	**1172**
109	**2302-0601-0903 РСНБ РК 2015**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**1.0000**		**79.00**	**79**
		Сметная прибыль	%	8		6.32	6
		Сметная стоимость:				**85.32**	**85**
		РАЗДЕЛ 8.Отопление					

1	2	3	4	5	6	7	8
110	**1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**192.6000**		**1018.39**	**196142**
		Итого оплата труда:				**709.51**	**136652**
		Итого эксплуатация машин:				**78.93**	**15201**
		Итого материалов:				**267.43**	**356466**
		Накладные расходы	%	98		695.32	133919
		Сметная прибыль	%	8		137.10	26405
		Сметная стоимость:				**1850.81**	**356466**
111	**2305-1001-0237 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**214.0000**		**1487.00**	**318218**
		Сметная прибыль	%	8		118.96	25457
		Сметная стоимость:				**1605.96**	**343675**
112	**1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**40.0000**		**923.30**	**36932**
		Итого оплата труда:				**909.48**	**36379**
		Итого эксплуатация машин:				**2.41**	**96**
		Итого материалов:				**11.58**	**463**
		Накладные расходы	%	98		891.29	35652
		Сметная прибыль	%	8		145.17	5807
		Сметная стоимость:				**1959.75**	**78390**
113	**1116-0501-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**100.0000**		**930.38**	**93038**
		Итого оплата труда:				**912.48**	**91248**
		Итого эксплуатация машин:				**2.54**	**254**
		Итого материалов:				**15.48**	**1548**
		Накладные расходы	%	98		894.23	89423
		Сметная прибыль	%	8		145.97	14597
		Сметная стоимость:				**11970.57**	**197057**
114	**1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**51.0000**		**919.35**	**46887**
		Итого оплата труда:				**908.59**	**46338**
		Итого эксплуатация машин:				**1.97**	**100**
		Итого материалов:				**9.06**	**462**
		Накладные расходы	%	98		890.42	45411
		Сметная прибыль	%	8		144.78	7384

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1954.55**	**99682**
115	**2301-0602-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**39.6000**		**124.00**	**4910**
		Сметная прибыль	%	8		9.92	393
		Сметная стоимость:				**133.92**	**5303**
116	**2301-0602-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-16x2,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**99.0000**		**124.00**	**12276**
		Сметная прибыль	%	8		9.92	982
		Сметная стоимость:				**133.92**	**13258**
117	**2301-0602-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,0 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**50.4900**		**199.00**	**10048**
		Сметная прибыль	%	8		15.92	804
		Сметная стоимость:				**214.92**	**10851**
118	**2302-1104-2701 РСНБ РК 2015**	**Труба соединительная для подключения**	**шт.**	**14.0000**		**128.00**	**1792**
		Сметная прибыль	%	8		10.24	143
		Сметная стоимость:				**138.24**	**1935**
119	**2302-0502-1501 РСНБ РК 2015**	**Муфта-пресс типа Herz, DN 16x16, T 120°C, PN 10 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**116.0000**		**803.00**	**93148**
		Сметная прибыль	%	8		64.24	7452
		Сметная стоимость:				**867.24**	**100600**
120	**2302-0502-1502 РСНБ РК 2015**	**Муфта-пресс типа Herz, DN 20x20, T 120°C, PN 10 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**20.0000**		**1329.00**	**26580**
		Сметная прибыль	%	8		103..32	2126
		Сметная стоимость:				**1435.32**	**28706**
121	**2302-0502-1503 РСНБ РК 2015**	**Муфта-пресс типа Herz, DN 26x26, T 120°C, PN 10 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**60.0000**		**1645.00**	**98700**
		Сметная прибыль	%	8		131.60	7896
		Сметная стоимость:				**1776.60**	**106596**
122	**2302-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**6.0000**		**1400.00**	**8400**
		Сметная прибыль	%	8		112.00	672
		Сметная стоимость:				**1512.00**	**9072**
123	**2302-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**4.0000**		**2047.00**	**8188**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		163.76	655
		Сметная стоимость:				**2210.76**	**8843**
124	**2302-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 32 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**6.0000**		**4086.00**	**24516**
		Сметная прибыль	%	8		326.88	1961
		Сметная стоимость:				**4413.88**	**26477**
125	**2304-1008-0402 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**23.0000**		**6187.00**	**142301**
		Сметная прибыль	%	8		494.96	11384
		Сметная стоимость:				**6681.96**	**153685**
126	**2304-1005-3001 РСНБ РК 2015**	**Клапан запорный, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**23.0000**		**13081.00**	**300863**
		Сметная прибыль	%	8		1046.48	24069
		Сметная стоимость:				**14127.48**	**324932**
127	**2302-0502-0302 РСНБ РК 2015**	**Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 16x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**15.0000**		**510.00**	**7650**
		Сметная прибыль	%	8		40.80	612
		Сметная стоимость:				**550.80**	**8262**
128	**2302-0502-0402 РСНБ РК 2015**	**Муфта-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 15x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**16.0000**		**587.00**	**9392**
		Сметная прибыль	%	8		4696.00	751
		Сметная стоимость:				**633.96**	**10143**
129	**2302-0502-0311 РСНБ РК 2015**	**Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25x1 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**4.0000**		**1575.00**	**6300**
		Сметная прибыль	%	8		126.00	504
		Сметная стоимость:				**1701.00**	**6804**
130	**2302-0502-1601 РСНБ РК 2015**	**Соединение прямое с ниппелем, Т 120°С, PN 10, DN 16x1/2 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**26.0000**		**900.00**	**23400**
		Сметная прибыль	%	8		72.00	1872
		Сметная стоимость:				**972.00**	**25272**
131	**2302-0502-0902 РСНБ РК 2015**	**Тройник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 16x16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**9.0000**		**1103.00**	**9927**
		Сметная прибыль	%	8		88.24	794
		Сметная стоимость:				**1191.24**	**10721**

1	2	3	4	5	6	7	8
132	**2302-0502-1007 РСНБ РК 2015**	**Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20х 16х16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**4.0000**		**1512.00**	**6048**
		Сметная прибыль	%	8		120.96	484
		Сметная стоимость:				**1632.96**	**6532**
133	**2302-0502-1008 РСНБ РК 2015**	**Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20х 16х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**6.0000**		**1549.00**	**9294**
		Сметная прибыль	%	8		123.92	744
		Сметная стоимость:				**1672.92**	**10038**
134	**2302-0502-1017 РСНБ РК 2015**	**Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26х 16х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**4.0000**		**2239.00**	**8956**
		Сметная прибыль	%	8		179.12	716
		Сметная стоимость:				**2418.12**	**9672**
135	**2302-0502-1013 РСНБ РК 2015**	**Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25 х16х25 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**18.0000**		**1939.00**	**34902**
		Сметная прибыль	%	8		155.12	2792
		Сметная стоимость:				**2094.12**	**37694**
136	**2302-0502-0502 РСНБ РК 2015**	**Угольник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 16х16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**4.0000**		**748.00**	**2992**
		Сметная прибыль	%	8		59.84	239
		Сметная стоимость:				**807.84**	**3231**
137	**2302-0502-0506 РСНБ РК 2015**	**Угольник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25х25 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**6.0000**		**2628.00**	**15768**
		Сметная прибыль	%	8		210.24	1261
		Сметная стоимость:				**2838.24**	**17029**
138	**2302-0502-0701 РСНБ РК 2015**	**Колено с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 1/2внутрх1/2нар для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**14.0000**		**643.00**	**9002**
		Сметная прибыль	%	8		51.44	720
		Сметная стоимость:				**694.44**	**9722**
139	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2.0000**		**392.25**	**785**
		Итого оплата труда:				**369.71**	**739**
		Итого эксплуатация машин:				**17.29**	**35**
		Итого материалов:				**11.73**	**23**
		Накладные расходы	%	98		362.32	725
		Сметная прибыль	%	8		60.37	121

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**814.94**	**1630**
140	**1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные электрические, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**1.0000**		**76464.38**	**76464**
		Итого оплата труда:				**58854.77**	**58855**
		Итого эксплуатация машин:				**6673.26**	**6673**
		Итого материалов:				**13693.20**	**13693**
		Накладные расходы	%	98		57677.67	57678
		Сметная прибыль	%	8		10731.36	10731
		Сметная стоимость:				**144873.42**	**144873**
141	**5104-0105-0203 РСНБ РК 2015**	**Котлы стальные водогрейные электрические,типа "Скат 21"**	**комплект**	**1.0000**		**84527.00**	**84527**
142	**1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка**	**бак**	**1.0000**		**15125.49**	**1525**
		Итого оплата труда:				**4259.92**	**4260**
		Итого эксплуатация машин:				**614.44**	**614**
		Итого материалов:				**10458.09**	**10458**
		Накладные расходы	%	98		4174.72	4175
		Сметная прибыль	%	8		1544.02	1544
		Сметная стоимость:				**20844.23**	**20844**
143	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**5.0000**		**2039.81**	**10199**
		Итого оплата труда:				**1664.51**	**8323**
		Итого эксплуатация машин:				**86.91**	**435**
		Итого материалов:				**300.62**	**1503**
		Накладные расходы	%	98		1631.22	9615
		Сметная прибыль	%	8		293.68	1468
		Сметная стоимость:				**3964.71**	**19824**
144	**2304-1010-2704 РСНБ РК 2015**	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts**	**шт.**	**3.0000**		**2653.00**	**7959**
		Сметная прибыль	%	8		212.24	637
		Сметная стоимость:				**2865.24**	**8596**
145	**2304-1004-1111 РСНБ РК 2015**	**Клапан предохранительный из латуни типа Herz, T от 0°C до +110°C, PN 2,5, DN 32 ГОСТ 31294-2005**	**шт.**	**1.0000**		**5522.00**	**5522**
		Сметная прибыль	%	8		441.76	442
		Сметная стоимость:				**5963.76**	**5964**

1	2	3	4	5	6	7	8
146	**2304-0501-0215 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3.0000**		**1131.00**	**3393**
		Сметная прибыль	%	8		90.48	271
		Сметная стоимость:				**1221.48**	**3664**
147	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**1.0000**		**13769.39**	**13769**
		Итого оплата труда:				**960.53**	**961**
		Итого эксплуатация машин:				**148.26**	**148**
		Итого материалов:				**12706.50**	**12706**
		Накладные расходы	%	98		941.32	941
		Сметная прибыль	%	8		1176.86	1177
		Сметная стоимость:				**15887.56**	**15888**
148	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**191.0000**		**79.95**	**15271**
		Итого оплата труда:				**77.55**	**14813**
		Итого эксплуатация машин:				**1.09**	**209**
		Итого материалов:				**1.30**	**249**
		Накладные расходы	%	98		76.00	14517
		Сметная прибыль	%	8		12.48	2383
		Сметная стоимость:				**168.43**	**32170**
		РАЗДЕЛ 9.Вентиляция					
		В1					
149	**1120-1401-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные. Установка**	**вентилятор**	**1.0000**		**10015.63**	**10016**
		Итого оплата труда:				**9000.00**	**9000**
		Итого эксплуатация машин:				**390.00**	**390**
		Итого материалов:				**744.48**	**744**
		Накладные расходы	%	98		8820.38	8820
		Сметная прибыль	%	8		1506.88	1507
		Сметная стоимость:				**20342.90**	**20343**
150	**2305-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1.0000**		**19797.00**	**19797**
		Сметная прибыль	%	8		1583.76	1584
		Сметная стоимость:				**21380.76**	**21381**

1	2	3	4	5	6	7	8
151	**1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2.7100**		**1906.43**	**5166**
		Итого оплата труда:				**1740.04**	**4716**
		Итого эксплуатация машин:				**49.53**	**134**
		Итого материалов:				**136.42**	**370**
		Накладные расходы	%	98		1705.24	4621
		Сметная прибыль	%	8		288.93	783
		Сметная стоимость:				**3900.61**	**10571**
152	**2305-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм**	**м2**	**2.3100**		**4240.00**	**3816**
		Сметная прибыль	%	8		339.20	305
		Сметная стоимость:				**4579.20**	**4121**
153	**2305-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Переход с д 125 на д 160 класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм**	**м2**	**0.9000**		**4240.00**	**3816**
		Сметная прибыль	%	8		339.20	305
		Сметная стоимость:				**4579.20**	**4121**
154	**1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**4.0000**		**1409.62**	**5638**
		Итого оплата труда:				**1253.19**	**5013**
		Итого эксплуатация машин:				**52.92**	**212**
		Итого материалов:				**116.36**	**465**
		Накладные расходы	%	98		1228.12	4912
		Сметная прибыль	%	8		211.02	844
		Сметная стоимость:				**2848.76**	**11395**
155	**2305-0301-2201 РСНБ РК 2015**	**Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода до 100 мм**	**шт.**	**4.0000**		**6079.00**	**24316**
		Сметная прибыль	%	8		486.32	1945
		Сметная стоимость:				**6565.32**	**26261**
		В2					
156	**1120-1401-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные. Установка**	**вентилятор**	**1.0000**		**10015.63**	**10016**
		Итого оплата труда:				**9000.00**	**9000**
		Итого эксплуатация машин:				**390.00**	**390**
		Итого материалов:				**744.48**	**744**
		Накладные расходы	%	98		8820.38	8820

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1506.88	1507
		Сметная стоимость:				**20342.90**	**20343**
157	**2305-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1.0000**		**19797.00**	**19797**
		Сметная прибыль	%	8		1583.76	1584
		Сметная стоимость:				**21380.76**	**21381**
158	**1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2.8600**		**1906.43**	**5452**
		Итого оплата труда:				**1740.04**	**4977**
		Итого эксплуатация машин:				**49.53**	**142**
		Итого материалов:				**136.42**	**390**
		Накладные расходы	%	98		1705.24	4877
		Сметная прибыль	%	8		288.93	826
		Сметная стоимость:				**3900.61**	**11156**
159	**1120-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1.0000**		**554.83**	**555**
		Итого оплата труда:				**445.27**	**445**
		Итого эксплуатация машин:				**41.27**	**41**
		Итого материалов:				**81.13**	**81**
		Накладные расходы	%	98		436.37	436
		Сметная прибыль	%	8		79.30	79
		Сметная стоимость:				**1070.49**	**1070**
160	**2305-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм**	**м2**	**2.8600**		**4240.00**	**12126**
		Сметная прибыль	%	8		339.20	970
		Сметная стоимость:				**4579.20**	**13097**
161	**2305-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Переход с д 125 на д 160 класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм**	**м2**	**0.9000**		**4240.00**	**3816**
		Сметная прибыль	%	8		339.20	305
		Сметная стоимость:				**4579.20**	**4121**
162	**2305-0301-0704 РСНБ РК 2015**	**Зонты круглые из листовой стали марки 3К250 для вентиляционных шахт, d=250 мм**	**шт.**	**1.0000**		**2904.00**	**2904**
		Сметная прибыль	%	8		232.32	232
		Сметная стоимость:				**3136.32**	**3136**

1	2	3	4	5	6	7	8
163	**1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**5.0000**		**1409.62**	**7048**
		Итого оплата труда:				**1253.19**	**6266**
		Итого эксплуатация машин:				**52.92**	**265**
		Итого материалов:				**116.36**	**582**
		Накладные расходы	%	98		1228.12	6141
		Сметная прибыль	%	8		211.02	1055
		Сметная стоимость:				**2848.76**	**14244**
164	**2305-0301-2201 РСНБ РК 2015**	**Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода до 100 мм**	**шт.**	**5.0000**		**6079.00**	**30395**
		Сметная прибыль	%	8		486.32	2432
		Сметная стоимость:				**6565.32**	**32827**
		В3					
165	**1120-1401-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные. Установка**	**вентилятор**	**1.0000**		**9873.03**	**9873**
		Итого оплата труда:				**8945.36**	**8945**
		Итого эксплуатация машин:				**247.40**	**247**
		Итого материалов:				**744.48**	**744**
		Накладные расходы	%	98		8766.45	8766
		Сметная прибыль	%	8		1491.16	1491
		Сметная стоимость:				**20130.64**	**20131**
166	**2305-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1.0000**		**19797.00**	**19797**
		Сметная прибыль	%	8		1583.76	1584
		Сметная стоимость:				**21380.76**	**21381**
167	**1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1.6800**		**4655.43**	**7821**
		Итого оплата труда:				**1740.04**	**2923**
		Итого эксплуатация машин:				**49.53**	**83**
		Итого материалов:				**2885.42**	**4847**
		Накладные расходы	%	98		1705.24	2865
		Сметная прибыль	%	8		508.85	855
		Сметная стоимость:				**6869.53**	**11541**
168	**2305-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм**	**м2**	**1.6800**		**4240.00**	**7123**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		339.20	570
		Сметная стоимость:				**4579.20**	**7693**
169	**2305-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Переход с д 100 на д 160 класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм**	**м2**	**0.0800**		**4240.00**	**339**
		Сметная прибыль	%	8		339.20	27
		Сметная стоимость:				**4579.20**	**366**
170	**1120-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1.0000**		**554.83**	**555**
		Итого оплата труда:				**445.27**	**445**
		Итого эксплуатация машин:				**41.27**	**41**
		Итого материалов:				**81.13**	**81**
		Накладные расходы	%	98		436.37	436
		Сметная прибыль	%	8		79.30	79
		Сметная стоимость:				**1070.49**	**1070**
171	**2305-0301-0704 РСНБ РК 2015**	**Зонты круглые из листовой стали марки 3К250 для вентиляционных шахт, d=250 мм**	**шт.**	**1.0000**		**2904.00**	**2904**
		Сметная прибыль	%	8		232.00	232
		Сметная стоимость:				**3136.32**	**3136**
		РАЗДЕЛ 10.Кондиционирование					
172	**1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене**	**1 сплит-система**	**5.0000**		**5735.76**	**28679**
		Итого оплата труда:				**5614.08**	**28070**
		Итого эксплуатация машин:				**10.68**	**53**
		Итого материалов:				**111.00**	**555**
		Накладные расходы	%	98		5501.80	27509
		Сметная прибыль	%	8		899.00	4495
		Сметная стоимость:				**12136.56**	**60683**
173	**Прайс лист**	**Сплитсистема настенного типа типа LG P07EP**	**шт**	**3.0000**		**130613.00**	**391839**
174	**Прайс лист**	**Сплитсистема настенного типа LG P12EP**	**шт**	**2.0000**		**155237.00**	**310474**
175	**2301-0504-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**12.0000**		**24.00**	**288**
		Сметная прибыль	%	8		1.92	23
		Сметная стоимость:				**25.92**	**311**
176	**2301-1106-9903 РСНБ РК 2015**	**Трубы д 6,35 мм**	**м**	**12.0000**		**2802.00**	**33624**
		Сметная прибыль	%	8		224.16	2690
		Сметная стоимость:				**3026.16**	**36314**

1	2	3	4	5	6	7	8
177	**2301-1106-9903 РСНБ РК 2015**	**Трубы д 9,52 мм**	**м**	**12.0000**		**2802.00**	**33624**
		Сметная прибыль	%	8		224.16	2690
		Сметная стоимость:				**3026.16**	**36314**
178	**2111-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 6 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**12.0000**		**94.00**	**1128**
		Сметная прибыль	%	8		7.52	90
		Сметная стоимость:				**101.52**	**1218**
179	**2111-0403-0103 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**12.0000**		**101.00**	**1212**
		Сметная прибыль	%	8		8.08	97
		Сметная стоимость:				**109.08**	**1309**
		Монтаж внутренних сетей электроснабжения и освещения					
180	**1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт.**	**3.0000**		**19232.36**	**57697**
		Итого оплата труда:				**4671.30**	**14014**
		Итого эксплуатация машин:				**2618.99**	**7857**
		Итого материалов:				**12803.37**	**38410**
		Накладные расходы	%	72		3363.34	11893
		Сметная прибыль	%	8		1807.66	5423
		Сметная стоимость:				**24403.36**	**73210**
181	**2307-0201-0205 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**2.0000**		**4824.00**	**9648**
		Сметная прибыль	%	8		385.92	772
		Сметная стоимость:				**5209.92**	**10420**
182	**5108-0401-0864 РСНБ РК 2015**	**Шкаф АВР 63А**	**шт.**	**1.0000**		**62153.00**	**62153**
183	**2307-0204-1044 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1.0000**		**9190.00**	**9190**
		Сметная прибыль	%	8		735.20	735
		Сметная стоимость:				**9925.20**	**9925**

1	2	3	4	5	6	7	8
184	**2307-0204-1042 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 63А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1.0000**		**9190.00**	**9190**
		Сметная прибыль	%	8		735.20	735
		Сметная стоимость:				**9925.20**	**9925**
185	**2307-0204-0864 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1.0000**		**2819.00**	**2819**
		Сметная прибыль	%	8		225.52	226
		Сметная стоимость:				**3044.52**	**3045**
186	**2307-0204-0860 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1.0000**		**2819.00**	**2819**
		Сметная прибыль	%	8		225.52	226
		Сметная стоимость:				**3044.52**	**3045**
187	**2307-0204-0858 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1.0000**		**2819.00**	**2819**
		Сметная прибыль	%	8		225.52	226
		Сметная стоимость:				**3044.52**	**3045**
188	**2307-0204-0844 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4.0000**		**1853.00**	**7412**
		Сметная прибыль	%	8		148.24	593
		Сметная стоимость:				**2001.24**	**8005**
189	**2307-0204-0845 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4.0000**		**1853.00**	**7412**
		Сметная прибыль	%	8		148.24	593
		Сметная стоимость:				**2001.24**	**8005**
190	**2307-0204-0842 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1.0000**		**1853.00**	**7412**
		Сметная прибыль	%	8		148.24	593
		Сметная стоимость:				**2001.24**	**8005**
191	**1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Кабель двух-четырехжильный . Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**м кабеля**	**1060.0000**		**795.75**	**843492**
		Итого оплата труда:				**528.38**	**560088**
		Итого эксплуатация машин:				**26.24**	**27810**
		Итого материалов:				**248.55**	**263465**
		Накладные расходы	%	72		380.44	406263
		Сметная прибыль	%	8		94.09	99740

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1270.28**	**1346496**
192	**2306-0144-0911 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.0100**		**2467648.00**	**24676**
		Сметная прибыль	%	8		197411.84	1974
		Сметная стоимость:				**2665059.84**	**26651**
193	**2306-0144-0912 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.0300**		**3845041.00**	**115351**
		Сметная прибыль	%	8		307603.28	9228
		Сметная стоимость:				**4152644.28**	**124579**
194	**2306-0144-0505 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.0700**		**393722.00**	**27561**
		Сметная прибыль	%	8		31497.76	2205
		Сметная стоимость:				**425219.76**	**29765**
195	**2306-0144-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.5000**		**113496.00**	**56748**
		Сметная прибыль	%	8		9079.68	4540
		Сметная стоимость:				**122575.68**	**61288**
196	**2306-0128-1605 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.4500**		**282838.00**	**127277**
		Сметная прибыль	%	8		22627.04	10182
		Сметная стоимость:				**305465.04**	**137459**
197	**2307-0202-0801 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20**	**шт.**	**35.0000**		**241.00**	**8435**
		Сметная прибыль	%	8		19.28	675
		Сметная стоимость:				**260.28**	**9110**
198	**1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж**	**шт.**	**22.0000**		**429.28**	**9444**
		Итого оплата труда:				**419.99**	**9240**
		Итого эксплуатация машин:				**3.33**	**73**
		Итого материалов:				**6.85**	**151**
		Накладные расходы	%	72		302.39	6653
		Сметная прибыль	%	8		58.53	1288
		Сметная стоимость:				**790.21**	**17385**
199	**2307-0218-1601 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**22.0000**		**217.00**	**4774**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		17.36	382
		Сметная стоимость:				**234.36**	**5156**
200	**1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж**	**шт.**	**30.0000**		**468.22**	**14047**
		Итого оплата труда:				**458.39**	**13752**
		Итого эксплуатация машин:				**4.17**	**125**
		Итого материалов:				**6.85**	**205**
		Накладные расходы	%	72		330.04	9901
		Сметная прибыль	%	8		63.86	1916
		Сметная стоимость:				**862.12**	**25864**
201	**2307-0220-0502 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**30.0000**		**382.00**	**11460**
		Сметная прибыль	%	8		30.56	917
		Сметная стоимость:				**412.56**	**12377**
202	**1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник. Монтаж в подвесных потолках**	**шт.**	**75.0000**		**3002.24**	**225168**
		Итого оплата труда:				**1633.77**	**122533**
		Итого эксплуатация машин:				**483.47**	**36260**
		Итого материалов:				**1223.38**	**91753**
		Накладные расходы	%	72		1176.32	88224
		Сметная прибыль	%	8		334.28	25071
		Сметная стоимость:				**4512.84**	**338463**
203	**2307-0106-1301 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20**	**шт.**	**18.0000**		**32357.00**	**582426**
		Сметная прибыль	%	8		2588.56	46594
		Сметная стоимость:				**34945.56**	**629020**
204	**2307-0106-1302 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20**	**шт.**	**5.0000**		**22548.00**	**112740**
		Сметная прибыль	%	8		1803.84	9019
		Сметная стоимость:				**24351.84**	**121759**
205	**2307-0102-0303 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО 07С-4х18(20)-004 УХЛ4 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**46.0000**		**4633.00**	**213118**
		Сметная прибыль	%	8		370.64	17049
		Сметная стоимость:				**5003.64**	**230167**

1	2	3	4	5	6	7	8
206	**2307-0106-1401 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные, тип ДБО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54**	**шт.**	**22.0000**		**3089.00**	**67958**
		Сметная прибыль	%	8		247.12	5437
		Сметная стоимость:				**3336.12**	**73395**
207	**2307-0106-1101 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные настенный, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен**	**шт.**	**3.0000**		**6375.00**	**19125**
		Сметная прибыль	%	8		510.00	1530
		Сметная стоимость:				**6885.00**	**20655**
208	**2307-0102-0119 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**4.0000**		**2676.00**	**10704**
		Сметная прибыль	%	8		214.08	856
		Сметная стоимость:				**2890.08**	**11560**
209	**2307-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**184.0000**		**145.00**	**26680**
		Сметная прибыль	%	8		11.60	2134
		Сметная стоимость:				**156.60**	**28814**
210	**2307-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**8.0000**		**507.00**	**4056**
		Сметная прибыль	%	8		40.56	324
		Сметная стоимость:				**547.56**	**4380**
211	**2307-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 15 Вт**	**шт.**	**3.0000**		**738.00**	**2214**
		Сметная прибыль	%	8		59.04	177
		Сметная стоимость:				**797.04**	**2391**
212	**1133-0105-1004 РСНБ РК 2015**	**Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп**	**м заземления**	**75.0000**		**305.67**	**22925**
		Итого оплата труда:				**108.09**	**8107**
		Итого эксплуатация машин:				**28.98**	**2173**
		Итого материалов:				**178.39**	**13379**
		Накладные расходы	%	80		86.47	6485
		Сметная прибыль	%	8		31.37	2353
		Сметная стоимость:				**423.51**	**317764**
213	**1133-0105-1102 РСНБ РК 2015**	**Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м**	**1 заземлитель**	**6.0000**		**1729.56**	**10377**
		Итого оплата труда:				**686.08**	**4116**
		Итого эксплуатация машин:				**51.96**	**312**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1193.63**	**5949**
		Накладные расходы	%	80		548.86	3293
		Сметная прибыль	%	8		182.27	1094
		Сметная стоимость:				**2460.70**	**14764**
				Пожарная сигнализация			
214	**1310-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы приемно-контрольные сигнальные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1.0000**		**21010.26**	**21010**
		Итого оплата труда:				**20704.00**	**20704**
		Итого эксплуатация машин:				**2.08**	**2**
		Итого материалов:				**304.18**	**304**
		Накладные расходы	%	61		12629.44	12629
		Сметная прибыль	%	8		2691.18	2691
		Сметная стоимость:				**39330.87**	**36331**
215	**2308-0303-0103 РСНБ РК 2015**	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П**	**шт.**	**1.0000**		**152278.00**	**15278**
		Сметная прибыль	%	8		1222.00	1222
		Сметная стоимость:				**16500.24**	**16500**
216	**1310-0701-0206 РСНБ РК 2015**	**Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования**	**шт.**	**31.0000**		**480.26**	**14888**
		Итого оплата труда:				**428.05**	**13270**
		Итого эксплуатация машин:				**20.88**	**647**
		Итого материалов:				**31.33**	**971**
		Накладные расходы	%	61		261.11	8094
		Сметная прибыль	%	8		59.31	1839
		Сметная стоимость:				**800.68**	**24821**
217	**1310-0701-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4.0000**		**9946.18**	**39785**
		Итого оплата труда:				**9784.00**	**39136**
		Итого эксплуатация машин:				**1.69**	**7**
		Итого материалов:				**160.49**	**642**
		Накладные расходы	%	61		5968.24	23873
		Сметная прибыль	%	8		1273.15	5093
		Сметная стоимость:				**17187.57**	**68750**
218	**2308-0304-0402 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели МОЛНИЯ-12 "Пожар" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**4.0000**		**1870.00**	**7480**
		Сметная прибыль	%	8		149.60	598
		Сметная стоимость:				**2019.60**	**8078**

1	2	3	4	5	6	7	8
219	**1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой , ручной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**33.0000**		**3262.97**	**107678**
		Итого оплата труда:				**3152.00**	**104016**
		Итого эксплуатация машин:				**2.47**	**82**
		Итого материалов:				**108.50**	**3580**
		Накладные расходы	%	61		1922.72	63450
		Сметная прибыль	%	8		414.85	13690
		Сметная стоимость:				**5600.54**	**184818**
220	**2308-0302-0304 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	**шт.**	**31.0000**		**911.00**	**28241**
		Сметная прибыль	%	8		72.88	2259
		Сметная стоимость:				**983.88**	**30500**
221	**2308-0302-0604 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	**шт.**	**2.0000**		**1625.00**	**3250**
		Сметная прибыль	%	8		130.00	260
		Сметная стоимость:				**1755.00**	**3510**
222	**1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**255.0000**		**219.50**	**55973**
		Итого оплата труда:				**196.23**	**50040**
		Итого эксплуатация машин:				**2.21**	**564**
		Итого материалов:				**21.16**	**5395**
		Накладные расходы	%	72		141.29	36029
		Сметная прибыль	%	8		28.86	7360
		Сметная стоимость:				**389.65**	**99362**
223	**2306-1710-0104 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 20 мм х 16 мм**	**м**	**5.0000**		**67.00**	**335**
		Сметная прибыль	%	8		5.36	27
		Сметная стоимость:				**73.36**	**362**
224	**2306-1710-0105 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 10 мм х 15 мм**	**м**	**250.0000**		**45.00**	**11250**
		Сметная прибыль	%	8		3.60	900
		Сметная стоимость:				**48.60**	**12150**
225	**1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Рукав металлический наружным диаметром до 6 мм. Прокладка**	**м**	**50.0000**		**608.68**	**30434**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**349.89**	**17495**
		Итого эксплуатация машин:				**50.09**	**2515**
		Итого материалов:				**215.02**	**10751**
		Накладные расходы	%	72		251.92	12596
		Сметная прибыль	%	8		68.85	3442
		Сметная стоимость:				**929.45**	**46473**
226	**2306-1705-0102 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав Д-6мм.**	**м**	**50.0000**		**141.00**	**7050**
		Сметная прибыль	%	8		11.28	564
		Сметная стоимость:				**152.28**	**7614**
227	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1.0000**		**2623.26**	**2623**
		Итого оплата труда:				**1204.00**	**1204**
		Итого эксплуатация машин:				**23.14**	**23**
		Итого материалов:				**1396.12**	**1396**
		Накладные расходы	%	72		866.88	867
		Сметная прибыль	%	8		279.21	279
		Сметная стоимость:				**3769.35**	**1095**
228	**2307-0202-0520 РСНБ РК 2015**	**Бокс для установки автомата, типа ИЭК**	**шт.**	**1.0000**		**1014.00**	**1014**
		Сметная прибыль	%	8		81.12	81
		Сметная стоимость:				**1095.12**	**1095**
229	**2307-0204-0607 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА-66-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1.0000**		**614.00**	**614**
		Сметная прибыль	%	8		49.12	49
		Сметная стоимость:				**663.12**	**663**
230	**1308-0206-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках**	**м**	**255.0000**		**22.75**	**5802**
		Итого оплата труда:				**12.14**	**3095**
		Итого эксплуатация машин:				**0.83**	**213**
		Итого материалов:				**10.08**	**2570**
		Накладные расходы	%	72		8.74	2228
		Сметная прибыль	%	8		2.52	642
		Сметная стоимость:				**34.01**	**8673**

1	2	3	4	5	6	7	8
231	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**50.0000**		**78.92**	**3946**
		Итого оплата труда:				**59.50**	**2975**
		Итого эксплуатация машин:				**0.83**	**42**
		Итого материалов:				**18.89**	**944**
		Накладные расходы	%	72		42.84	2142
		Сметная прибыль	%	8		9.74	487
		Сметная стоимость:				**131.50**	**6575**
232	**2306-1623-0204 РСНБ РК 2015**	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2**	**км**	**0.0050**		**148954.00**	**745**
		Сметная прибыль	%	8		11916.32	60
		Сметная стоимость:				**160870.32**	**804**
233	**2306-0408-0511 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0.2500**		**18676.00**	**4669**
		Сметная прибыль	%	8		1494.08	374
		Сметная стоимость:				**20170.08**	**5043**
234	**2306-0408-0512 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5**	**км**	**0.0500**		**35096.00**	**1755**
		Сметная прибыль	%	8		2807.68	140
		Сметная стоимость:				**37903.68**	**1895**
				Сети связи			
235	**1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**20.0000**		**219.50**	**4390**
		Итого оплата труда:				**196.23**	**3925**
		Итого эксплуатация машин:				**2.21**	**44**
		Итого материалов:				**21.16**	**423**
		Накладные расходы	%	72		141.29	2826
		Сметная прибыль	%	8		28.86	577
		Сметная стоимость:				**389.65**	**7793**
236	**2306-1710-0104 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 10 мм х 15 мм**	**м**	**20.0000**		**67.00**	**1340**
		Сметная прибыль	%	8		5.36	107
		Сметная стоимость:				**72.36**	**1447**

1	2	3	4	5	6	7	8
237	**1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1.0000**		**4220.65**	**4221**
		Итого оплата труда:				**4096.00**	**4096**
		Итого материалов:				**124.65**	**125**
		Накладные расходы	%	61		2498.56	2499
		Сметная прибыль	%	8		537.54	538
		Сметная стоимость:				**7256.74**	**7257**
238	**2308-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробка телефонная распределительная**	**шт.**	**1.0000**		**1160.00**	**1160**
		Сметная прибыль	%	8		92.80	93
		Сметная стоимость:				**1252.80**	**1253**
239	**1308-0206-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках**	**м**	**20.0000**		**22.75**	**455**
		Итого оплата труда:				**12.14**	**243**
		Итого эксплуатация машин:				**0.83**	**17**
		Итого материалов:				**10.08**	**202**
		Накладные расходы	%	72		8.74	175
		Сметная прибыль	%	8		2.52	50
		Сметная стоимость:				**34.01**	**680**
240	**2306-0409-0102 РСНБ РК 2015**	**Кабель UTP -5**	**км**	**0.0200**		**74035.00**	**1481**
		Сметная прибыль	%	8		5922.80	118
		Сметная стоимость:				**79957.80**	**1599**
241	**1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Розетка телефонная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**1.0000**		**468.22**	**468**
		Итого оплата труда:				**458.39**	**458**
		Итого эксплуатация машин:				**4.17**	**4**
		Итого материалов:				**6.85**	**7**
		Накладные расходы	%	72		330.04	330
		Сметная прибыль	%	8		63.86	64
		Сметная стоимость:				**862.12**	**862**
242	**2307-0220-0707 РСНБ РК 2015**	**Розетка телефонная, IP20**	**шт.**	**1.0000**		**615.00**	**615**
		Сметная прибыль	%	8		49.20	49
		Сметная стоимость:				**862.12**	**664**

1	2	3	4	5	6	7	8
243	**1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1.0000**		**1134.67**	**1135**
		Итого оплата труда:				**880.56**	**881**
		Итого материалов:				**254.11**	**254**
		Накладные расходы	%	61		537.14	537
		Сметная прибыль	%	8		133.75	134
		Сметная стоимость:				**1805.56**	**134**
244	**2308-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350**	**шт.**	**1.0000**		**4420.00**	**4420**
		Сметная прибыль	%	8		353.60	354
		Сметная стоимость:				**4773.60**	**4774**
245	**2301-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,35 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0.4000**		**287.00**	**115**
		Сметная прибыль	%	8		22.96	9
		Сметная стоимость:				**309.96**	**124**
		Комната среднего медицинского персонала					
246	**1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка**	**изделие**	**9.0000**		**1121.82**	**10096**
		Итого оплата труда:				**661.29**	**5952**
		Итого эксплуатация машин:				**98.88**	**890**
		Итого материалов:				**409.57**	**3668**
		Накладные расходы	%	90		595.16	5356
		Сметная прибыль	%	8		137.36	1236
		Сметная стоимость:				**1854.33**	**16689**
247	**Прайс лист**	**Стол письменный**	**шт.**	**1.0000**		**21668.75**	**21669**
248	**Прайс лист**	**Стул для врача**	**шт.**	**1.0000**		**5267.86**	**5268**
249	**Прайс лист**	**Кушетка**	**шт.**	**1.0000**		**39204.46**	**39204**
250	**Прайс лист**	**Шкаф архивный**	**шт.**	**1.0000**		**58035.71**	**58036**
251	**Прайс лист**	**Ростомер**	**шт.**	**1.0000**		**23125.00**	**23125**
252	**Прайс лист**	**Весы медицинские**	**шт.**	**1.0000**		**78446.43**	**78446**
253	**Прайс лист**	**Шкаф металл.**	**шт.**	**1.0000**		**28739.29**	**28739**
254	**Прайс лист**	**Облучатель**	**шт.**	**1.0000**		**21339.29**	**21339**
		Прививочный и процедурный кабинеты					
255	**1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка**	**изделие**	**11.0000**		**1121.82**	**12340**
		Итого оплата труда:				**661.29**	**7274**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**98.88**	**1088**
		Итого материалов:				**409.57**	**4505**
		Накладные расходы	%	90		595.16	6547
		Сметная прибыль	%	8		137.36	1511
		Сметная стоимость:				**1854.33**	**20398**
256	**Прайс лист**	**Стол приставка**	**шт.**	**1.0000**		**11976.79**	**11977**
257	**Прайс лист**	**Стол письменный**	**шт.**	**1.0000**		**21668.75**	**21669**
258	**Прайс лист**	**Стул для врача**	**шт.**	**2.0000**		**5267.86**	**10536**
259	**Прайс лист**	**Кушетка**	**шт.**	**1.0000**		**39204.46**	**39204**
260	**Прайс лист**	**Шкаф с сейфом**	**шт.**	**1.0000**		**44102.68**	**44103**
261	**Прайс лист**	**Штатив капельницы**	**шт.**	**1.0000**		**3187.50**	**3188**
262	**Прайс лист**	**Стерилизатор**	**шт.**	**1.0000**		**189553.57**	**189554**
263	**Прайс лист**	**Холодильник однокамерный.**	**шт.**	**1.0000**		**217857.14**	**217857**
264	**Прайс лист**	**Облучатель настенно потолочный**	**шт.**	**1.0000**		**6250.00**	**6250**
265	**Прайс лист**	**Стол пелинальный**	**шт.**	**1.0000**		**10800.00**	**10800**
		Ординаторская					
266	**1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка**	**изделие**	**3.0000**		**1121.82**	**3365**
		Итого оплата труда:				**661.29**	**1984**
		Итого эксплуатация машин:				**98.88**	**297**
		Итого материалов:				**409.57**	**1229**
		Накладные расходы	%	90		595.16	1785
		Сметная прибыль	%	8		137.36	412
		Сметная стоимость:				**1854.33**	**5563**
267	**Прайс лист**	**Стол письменный**	**шт.**	**1.0000**		**21668.75**	**21669**
268	**Прайс лист**	**Стул для врача**	**шт.**	**1.0000**		**5267.86**	**5268**
269	**Прайс лист**	**Шкаф архивный**	**шт.**	**1.0000**		**58035.71**	**58036**
		Кабинет акушера					
270	**1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка**	**изделие**	**7.0000**		**1121.82**	**7853**
		Итого оплата труда:				**661.29**	**4629**
		Итого эксплуатация машин:				**98.88**	**692**
		Итого материалов:				**409.57**	**2867**
		Накладные расходы	%	90		595.16	4166
		Сметная прибыль	%	8		137.36	962
		Сметная стоимость:				**1854.33**	**12980**
271	**Прайс лист**	**Стол письменный**	**шт.**	**1.0000**		**21668.75**	**21669**
272	**Прайс лист**	**Стул для врача**	**шт.**	**2.0000**		**5267.86**	**10536**
273	**Прайс лист**	**Кушетка**	**шт.**	**1.0000**		**39204.46**	**39204**
274	**Прайс лист**	**Шкаф архивный**	**шт.**	**1.0000**		**58035.71**	**58036**

1	2	3	4	5	6	7	8
275	**Прайс лист**	**Кресло смотровое**	**шт.**	**1.0000**		**45000.00**	**45000**
276	**Прайс лист**	**Ширма**	**шт.**	**1.0000**		**25000.00**	**25000**
		Комната для забора материала и исследований					
277	**1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка**	**изделие**	**4.0000**		**1121.82**	**4487**
		Итого оплата труда:				**661.29**	**2645**
		Итого эксплуатация машин:				**98.88**	**396**
		Итого материалов:				**409.57**	**1638**
		Накладные расходы	%	90		595.16	2806
		Сметная прибыль	%	8		137.36	625
		Сметная стоимость:				**1854.33**	**8436**
278	**Прайс лист**	**Стол письменный**	**шт.**	**1.0000**		**21668.75**	**21669**
279	**Прайс лист**	**Стул для врача**	**шт.**	**1.0000**		**5267.86**	**5268**
280	**Прайс лист**	**Кушетка**	**шт.**	**1.0000**		**39204.46**	**39204**
281	**Прайс лист**	**Стол приставка**	**шт.**	**1.0000**		**11976.79**	**11977**
		Помещение для приготовления и хранения дезинфицирующих средств					
282	**1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка**	**изделие**	**4.0000**		**1121.82**	**4487**
		Итого оплата труда:				**661.29**	**2645**
		Итого эксплуатация машин:				**98.88**	**396**
		Итого материалов:				**409.57**	**1638**
		Накладные расходы	%	90		595.16	2806
		Сметная прибыль	%	8		137.36	625
		Сметная стоимость:				**1854.33**	**8436**
283	**Прайс лист**	**Стол письменный**	**шт.**	**1.0000**		**21668.75**	**21669**
284	**Прайс лист**	**Стул для врача**	**шт.**	**1.0000**		**5267.86**	**5268**
285	**Прайс лист**	**Шкаф архивный**	**шт.**	**1.0000**		**58035.71**	**58036**
286	**Прайс лист**	**Шкаф металл.**	**шт.**	**1.0000**		**28739.29**	**28739**
		Аптека					
287	**1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка**	**изделие**	**7.0000**		**1121.82**	**7853**
		Итого оплата труда:				**661.29**	**4629**
		Итого эксплуатация машин:				**98.88**	**692**
		Итого материалов:				**409.57**	**2867**
		Накладные расходы	%	90		595.16	4166
		Сметная прибыль	%	8		137.36	962
		Сметная стоимость:				**1854.33**	**12980**

1	2	3	4	5	6	7	8
288	Прайс лист	Стол приставка	шт.	1.0000		11976.79	11977
289	Прайс лист	Стол письменный	шт.	1.0000		21668.75	21669
290	Прайс лист	Стул	шт.	1.0000		5267.86	5268
291	Прайс лист	Холодильник однокамерный.	шт.	1.0000		217857.14	217857
292	Прайс лист	Шкаф металл.	шт.	1.0000		28739.29	28739
293	Прайс лист	Шкаф для лекарств.	шт.	1.0000		60200.00	60200
294	Прайс лист	Витринный шкаф.	шт.	1.0000		40400.00	40400
		Холл					
295	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	2.0000		1121.82	2244
		Итого оплата труда:				661.29	1323
		Итого эксплуатация машин:				98.88	198
		Итого материалов:				409.57	819
		Накладные расходы	%	90		595.16	1190
		Сметная прибыль	%	8		137.36	275
		Сметная стоимость:				1854.33	3709
296	Прайс лист	Диван	шт.	2.0000		125000.00	250000
		РАЗДЕЛ 11.Водопровод В1					
297	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	18.6500		187.14	3490
		Итого оплата труда:				56.51	1054
		Итого эксплуатация машин:				187.14	3490
		Накладные расходы	%	72		40.68	759
		Сметная прибыль	%	8		18.23	340
		Сметная стоимость:				246.05	4589
298	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	12.5000		251.85	3148
		Итого оплата труда:				41.59	520
		Итого эксплуатация машин:				246.78	3085
		Накладные расходы	%	72		29.95	374
		Сметная прибыль	%	8		22.54	282
		Сметная стоимость:				304.34	3804
299	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3.0000		1827.67	5483
		Итого оплата труда:				1827.67	5483
		Накладные расходы	%	72		1315.92	3948

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		251.49	754
		Сметная стоимость:				**3395.08**	**10185**
300	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**34.1500**		**31.96**	**1091**
		Итого оплата труда:				**11.78**	**402**
		Итого эксплуатация машин:				**31.96**	**1091**
		Накладные расходы	%	72		8.48	290
		Сметная прибыль	%	8		3.24	110
		Сметная стоимость:				**43.68**	**1492**
301	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0.0280**		**269999.84**	**7560**
		Итого оплата труда:				**220724.74**	**6180**
		Итого эксплуатация машин:				**66911.36**	**1874**
		Итого материалов:				**1716.48**	**48**
		Накладные расходы	%	99		218517.49	6118
		Сметная прибыль	%	8		39081.39	1094
		Сметная стоимость:				**527598.72**	**14773**
302	**2301-0501-1304 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**28.0000**		**146.00**	**4088**
		Сметная прибыль	%	8		11.68	327
		Сметная стоимость:				**157.68**	**4415**
303	**2302-0302-2404 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1.0000**		**301.00**	**301**
		Сметная прибыль	%	8		24.08	24
		Сметная стоимость:				**325.08**	**325**
304	**2302-0302-8004 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1.0000**		**826.00**	**826**
		Сметная прибыль	%	8		66.08	66
		Сметная стоимость:				**892.08**	**892**
		РАЗДЕЛ 12.Канализация К1					
305	**1101-0101-0428 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**21.9000**		**187.14**	**4098**
		Итого оплата труда:				**56.51**	**1237**
		Итого эксплуатация машин:				**187.14**	**4098**
		Накладные расходы	%	72		40.68	891
		Сметная прибыль	%	8		18.23	399
		Сметная стоимость:				**246.05**	**5389**

1	2	3	4	5	6	7	8
306	**1101-0101-0408 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**12.5000**		**251.85**	**3148**
		Итого оплата труда:				**41.59**	**520**
		Итого эксплуатация машин:				**246.78**	**3085**
		Накладные расходы	%	72		29.95	441
		Сметная прибыль	%	8		22.54	313
		Сметная стоимость:				**304.34**	**4232**
307	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**3.3000**		**1827.67**	**6031**
		Итого оплата труда:				**1827.67**	**6031**
		Накладные расходы	%	72		1315.92	4343
		Сметная прибыль	%	8		251.49	830
		Сметная стоимость:				**3395.08**	**11204**
308	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**37.7000**		**31.96**	**1205**
		Итого оплата труда:				**11.78**	**444**
		Итого эксплуатация машин:				**31.96**	**1205**
		Накладные расходы	%	72		8.48	320
		Сметная прибыль	%	8		3.24	122
		Сметная стоимость:				**43.68**	**1647**
309	**1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы канализации из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**30.0000**		**1960.30**	**58809**
		Итого оплата труда:				**1510.99**	**45330**
		Итого эксплуатация машин:				**482.51**	**14475**
		Итого материалов:				**105.23**	**3157**
		Накладные расходы	%	98		1480.77	44423
		Сметная прибыль	%	8		275.29	8259
		Сметная стоимость:				**3716.35**	**111490**
310	**2301-0501-0804 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**7.0000**		**676.00**	**4732**
		Сметная прибыль	%	8		54.08	379
		Сметная стоимость:				**730.08**	**5111**
311	**2301-0501-0807 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 160x4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**23.6000**		**1458.00**	**34409**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		116.54	2753
		Сметная стоимость:				**1574.64**	**37162**
312	**2301-0501-0809 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 200x4,9 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1.2000**		**2234.00**	**2681**
		Сметная прибыль	%	8		178.72	214
		Сметная стоимость:				**2412.72**	**2895**
313	**2301-0201-0185 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2.0600**		**2093.00**	**4312**
		Сметная прибыль	%	8		167.44	345
		Сметная стоимость:				**2260.44**	**4657**
314	**1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	**сальник**	**7.0000**		**5210.95**	**36477**
		Итого оплата труда:				**2652.64**	**18568**
		Итого материалов:				**2558.31**	**17908**
		Накладные расходы	%	98		2599.59	18197
		Сметная прибыль	%	8		624.84	4374
		Сметная стоимость:				**8435.38**	**66092**
315	**1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**2.5840**		**41644.71**	**107610**
		Итого оплата труда:				**19491.25**	**50365**
		Итого эксплуатация машин:				**9855.14**	**25466**
		Итого материалов:				**16200.81**	**41863**
		Накладные расходы	%	99		19296.34	49862
		Сметная прибыль	%	8		4875.28	12598
		Сметная стоимость:				**65816.34**	**170069**
316	**2104-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2.0000**		**12899.00**	**25798**
		Сметная прибыль	%	8		1031.92	2064
		Сметная стоимость:				**13930.92**	**27862**
317	**2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2.0000**		**16135.00**	**32270**
		Сметная прибыль	%	8		1208.72	2582
		Сметная стоимость:				**17425.80**	**34852**
318	**2104-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2.0000**		**11794.00**	**23588**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		943.52	1887
		Сметная стоимость:				**12737.52**	**25475**
319	**2104-0302-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2.0000**		**11597.00**	**23194**
		Сметная прибыль	%	8		927.76	1856
		Сметная стоимость:				**12524.76**	**25050**
320	**2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2.0000**		**18256.00**	**36512**
		Сметная прибыль	%	8		1460.48	2921
		Сметная стоимость:				**19716.48**	**39433**
321	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**3.5000**		**852.14**	**2982**
		Итого оплата труда:				**257.69**	**902**
		Итого эксплуатация машин:				**19.42**	**68**
		Итого материалов:				**577.47**	**2021**
		Накладные расходы	%	93		239.66	839
		Сметная прибыль	%	8		87.34	306
		Сметная стоимость:				**1273.67**	**4127**
322	**2106-0304-0401 РСНБ РК 2015**	**Лестницы приставные и прислоненные**	**т**	**0.0648**		**550867.00**	**35696**
		Сметная прибыль	%	8		44069.36	2856
		Сметная стоимость:				**594936.36**	**38552**
323	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под отмостку**	**м3**	**0.4000**		**8907.75**	**3563**
		Итого оплата труда:				**1477.69**	**591**
		Итого эксплуатация машин:				**1531.20**	**612**
		Итого материалов:				**6578.40**	**2631**
		Накладные расходы	%	93		1374.25	550
		Сметная прибыль	%	8		822.56	329
		Сметная стоимость:				**11104.56**	**4442**
324	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные. Устройство**	**м2 покрытия**	**2.0000**		**1385.15**	**2770**
		Итого оплата труда:				**354.37**	**709**
		Итого эксплуатация машин:				**89.93**	**180**
		Итого материалов:				**973.92**	**1948**
		Накладные расходы	%	94		333.11	666
		Сметная прибыль	%	8		137.46	275

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1855.72**	**3711**
		Монтаж ВЛ-0,4					
325	**2104-0405-0103 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-9,3 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**1.0000**		**155304.00**	**155304**
		Сметная прибыль	%	8		12436.80	12437
		Сметная стоимость:				**167896.80**	**167897**
326	**2104-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**9.0000**		**59423.00**	**534807**
		Сметная прибыль	%	8		4753.84	42785
		Сметная стоимость:				**64176.84**	**577592**
327	**1133-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	**м3**	**7.0000**		**10665.82**	**74661**
		Итого оплата труда:				**6065.20**	**42456**
		Итого эксплуатация машин:				**6327.18**	**44290**
		Накладные расходы	%	80		4852.16	33965
		Сметная прибыль	%	8		1241.44	8690
		Сметная стоимость:				**16759.42**	**117316**
328	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Стоимость плит анкерных П-3и**	**м3**	**0.2200**		**48697.00**	**10713**
		Сметная прибыль	%	8		3895.76	857
		Сметная стоимость:				**52592.76**	**11570**
329	**2404-0207-4801 РСНБ РК 2015**	**Заземляющий проводник ЗП6**	**шт.**	**3.0000**		**3186.00**	**9558**
		Сметная прибыль	%	8		254.88	765
		Сметная стоимость:				**3440.88**	**10323**
330	**1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	**т**	**0.4700**		**601902.51**	**282894**
		Итого оплата труда:				**68763.80**	**32319**
		Итого эксплуатация машин:				**17140.74**	**8056**
		Итого материалов:				**521165.77**	**244948**
		Накладные расходы	%	72		49509.94	23270
		Сметная прибыль	%	8		52113.00	24493
		Сметная стоимость:				**703525.44**	**330657**
331	**1308-0201-3501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Муфта для кабеля напряжением 35 кВ концевая. Монтаж оборудования**	**комплект (3 фазы)**	**1.0000**		**38202.40**	**38202**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**18642.00**	**18642**
		Итого эксплуатация машин:				**834.10**	**834**
		Итого материалов:				**19023.30**	**19023**
		Накладные расходы	%	72		13422.24	13422
		Сметная прибыль	%	8		4129.97	4130
		Сметная стоимость:				**55754.61**	**55755**
332	**1308-0201-0504 РСНБ РК 2015**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам**	**шт.**	**4.0000**		**207.91**	**832**
		Итого оплата труда:				**207.91**	**832**
		Накладные расходы	%	72		149.70	599
		Сметная прибыль	%	8		28.61	114
		Сметная стоимость:				**386.21**	**1545**
333	**2106-0802-0103 РСНБ РК 2015**	**Металлоконструкции траверс и поковок**	**т**	**0.4700**		**507892.00**	**238709**
		Сметная прибыль	%	8		40631.36	19097
		Сметная стоимость:				**548523.36**	**257806**
334	**2306-1004-0105 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0.1800**		**903904.00**	**162703**
		Сметная прибыль	%	8		72312.32	13016
		Сметная стоимость:				**976216.32**	**175719**
335	**2306-1703-1601 РСНБ РК 2015**	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-25/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**1.0000**		**10846.00**	**10846**
		Сметная прибыль	%	8		867.68	868
		Сметная стоимость:				**11713.68**	**11714**
336	**2404-0102-0224 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**42.0000**		**1763.00**	**74046**
		Сметная прибыль	%	8		141.04	5924
		Сметная стоимость:				**1904.04**	**79970**
337	**124-040106-0104**	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93**	**шт.**	**30.0000**		**2127.00**	**63810**
338	**2404-0207-1809 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные алюминиевые ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2.0000**		**143.00**	**286**
		Сметная прибыль	%	8		11.44	23
		Сметная стоимость:				**154.44**	**309**
339	**2404-0109-0402 РСНБ РК 2015**	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**42.0000**		**51.00**	**2142**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		4.08	171
		Сметная стоимость:				**55.08**	**2313**
340	**2404-0204-1202 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12.0000**		**548.00**	**6576**
		Сметная прибыль	%	8		43.84	526
		Сметная стоимость:				**591.84**	**7102**
341	**2404-0204-1302 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**48.0000**		**383.00**	**18384**
		Сметная прибыль	%	8		30.64	1471
		Сметная стоимость:				**413.64**	**19855**
342	**2404-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15.0000**		**1524.00**	**22860**
		Сметная прибыль	%	8		121.92	1829
		Сметная стоимость:				**1645.92**	**24689**
343	**2404-0206-0614 РСНБ РК 2015**	**Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3.0000**		**640.00**	**1920**
		Сметная прибыль	%	8		51.20	154
		Сметная стоимость:				**691.20**	**2074**
344	**2404-0206-0706 РСНБ РК 2015**	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6.0000**		**822.00**	**4932**
		Сметная прибыль	%	8		65.76	395
		Сметная стоимость:				**887.76**	**5327**
345	**2404-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15.0000**		**1070.00**	**16050**
		Сметная прибыль	%	8		85.00	1284
		Сметная стоимость:				**1155.60**	**17334**
346	**2404-0201-0648 РСНБ РК 2015**	**Скоба накладная ГОСТ 51177-98**	**100 шт.**	**0.0100**		**3608.00**	**36**
		Сметная прибыль	%	8		288.64	3
		Сметная стоимость:				**3896.64**	**39**
347	**2404-0201-0110 РСНБ РК 2015**	**Серьги типа СРС-7-16А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1.0000**		**426.00**	**426**
		Сметная прибыль	%	8		34.08	34
		Сметная стоимость:				**460.08**	**460**

1	2	3	4	5	6	7	8
348	**2404-0201-0761 РСНБ РК 2015**	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**17.0000**		**603.00**	**10251**
		Сметная прибыль	%	8		48.24	820
		Сметная стоимость:				**651.24**	**11071**
349	**1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1.0000**		**3362.08**	**3362**
		Итого оплата труда:				**2665.16**	**2665**
		Итого эксплуатация машин:				**645.74**	**646**
		Итого материалов:				**270.34**	**270**
		Накладные расходы	%	72		1918.92	1919
		Сметная прибыль	%	8		422.48	422
		Сметная стоимость:				**5703.47**	**5703**
350	**5108-0301-1103 РСНБ РК 2015**	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	**шт.**	**1.0000**		**48793.00**	**48793**
351	**2404-0207-5501 РСНБ РК 2015**	**Привод ПРНЗ-10У1**	**шт.**	**1.0000**		**12453.00**	**12453**
		Сметная прибыль	%	8		996.24	996
		Сметная стоимость:				**13449.24**	**13449**
352	**1133-0208-0102 РСНБ РК 2015**	**Разрядники. Установка вручную**	**комплект**	**3.0000**		**5533.09**	**16599**
		Итого оплата труда:				**5016.98**	**15051**
		Итого эксплуатация машин:				**572.22**	**1717**
		Итого материалов:				**212.95**	**639**
		Накладные расходы	%	80		4013.58	12041
		Сметная прибыль	%	8		763.73	2291
		Сметная стоимость:				**12076.21**	**30931**
353	**5108-0401-1302 РСНБ РК 2015**	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**3.0000**		**6435.00**	**19305**
354	**1133-0105-1004 РСНБ РК 2015**	**Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп**	**м заземления**	**45.0000**		**305.67**	**13755**
		Итого оплата труда:				**108.09**	**4864**
		Итого эксплуатация машин:				**28.98**	**1304**
		Итого материалов:				**178.39**	**8028**
		Накладные расходы	%	80		86.47	3891
		Сметная прибыль	%	8		31.37	1412
		Сметная стоимость:				**423.51**	**19058**

1	2	3	4	5	6	7	8
355	**1133-0105-1102 РСНБ РК 2015**	**Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м**	**1 заземлитель**	**18.0000**		**1729.56**	**31132**
		Итого оплата труда:				**686.08**	**12349**
		Итого эксплуатация машин:				**51.96**	**935**
		Итого материалов:				**991.52**	**17847**
		Накладные расходы	%	80		548.86	9880
		Сметная прибыль	%	8		182.27	3281
		Сметная стоимость:				**2460.70**	**44293**
		Монтаж КЛ					
356	**1101-0101-0408 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**10.0000**		**251.85**	**2519**
		Итого оплата труда:				**41.59**	**416**
		Итого эксплуатация машин:				**246.78**	**2468**
		Накладные расходы	%	72		29.95	299
		Сметная прибыль	%	8		22.54	225
		Сметная стоимость:				**304.34**	**3043**
357	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**20.0000**		**489.60**	**9792**
		Итого оплата труда:				**221.58**	**4432**
		Итого эксплуатация машин:				**416.22**	**8324**
		Накладные расходы	%	72		159.54	3191
		Сметная прибыль	%	8		51.93	1039
		Сметная стоимость:				**701.07**	**14021**
358	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**3.0000**		**1476.00**	**4428**
		Сметная прибыль	%	8		118.08	354
		Сметная стоимость:				**1594.08**	**4782**
359	**1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**20.0000**		**355.14**	**7103**
		Итого оплата труда:				**196.36**	**3927**
		Итого эксплуатация машин:				**164.14**	**3283**
		Итого материалов:				**44.23**	**885**
		Накладные расходы	%	72		141.38	2828
		Сметная прибыль	%	8		39.72	794
		Сметная стоимость:				**536.24**	**10725**

1	2	3	4	5	6	7	8
360	**1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**20.0000**		**427.04**	**8541**
		Итого оплата труда:				**199.31**	**3986**
		Итого эксплуатация машин:				**353.66**	**7073**
		Накладные расходы	%	72		143.50	2870
		Сметная прибыль	%	8		45.64	913
		Сметная стоимость:				**616.18**	**12324**
361	**2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0.2000**		**46847.00**	**9369**
		Сметная прибыль	%	8		3747.76	750
		Сметная стоимость:				**50594.76**	**10119**
362	**2306-0109-1004 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73**	**км**	**0.0200**		**3377361.00**	**67547**
		Сметная прибыль	%	8		270188.88	5404
		Сметная стоимость:				**3647549.88**	**72951**
363	**1308-0205-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Ввод в здание в стальной трубе. Устройство**	**шт.**	**1.0000**		**16629.43**	**16629**
		Итого оплата труда:				**8490.33**	**8490**
		Итого эксплуатация машин:				**11687.02**	**11687**
		Итого материалов:				**560.76**	**561**
		Накладные расходы	%	72		6113.04	6113
		Сметная прибыль	%	8		1819.40	1819
		Сметная стоимость:				**24561.86**	**24562**
364	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10.0000**		**31.96**	**320**
		Итого оплата труда:				**11.78**	**118**
		Итого эксплуатация машин:				**31.96**	**320**
		Накладные расходы	%	72		8.48	85
		Сметная прибыль	%	8		3.24	32
		Сметная стоимость:				**43.68**	**437**
365	**1308-0206-1710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**10.0000**		**801.05**	**8010**
		Итого оплата труда:				**600.77**	**6008**
		Итого эксплуатация машин:				**165.04**	**1650**
		Итого материалов:				**91.37**	**914**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		432.56	4326
		Сметная прибыль	%	8		98.69	987
		Сметная стоимость:				**1332.29**	**13323**
366	**2301-0101-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**10.0000**		**1426.00**	**1426**
		Сметная прибыль	%	8		114.08	1141
		Сметная стоимость:				**1540.08**	**15401**
		Монтаж КТПНГ и внутриплощадочных сетей и освещения					
367	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**2.9200**		**1523.06**	**4447**
		Итого оплата труда:				**1523.06**	**4447**
		Накладные расходы	%	72		1096.60	3202
		Сметная прибыль	%	8		209.57	612
		Сметная стоимость:				**2829.24**	**8261**
368	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**1.0000**		**8907.75**	**8908**
		Итого оплата труда:				**1477.69**	**1478**
		Итого эксплуатация машин:				**1531.20**	**1531**
		Итого материалов:				**6578.40**	**6578**
		Накладные расходы	%	93		1374.25	1374
		Сметная прибыль	%	8		822.56	823
		Сметная стоимость:				**11104.56**	**11105**
369	**1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1.0000**		**34158.89**	**34159**
		Итого оплата труда:				**18056.92**	**18057**
		Итого эксплуатация машин:				**8330.16**	**8330**
		Итого материалов:				**10740.03**	**10740**
		Накладные расходы	%	80		14445.54	14446
		Сметная прибыль	%	8		3888.35	3888
		Сметная стоимость:				**52492.78**	**52493**
370	**2104-1201-9911 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1.4400**		**36121.00**	**52014**
		Сметная прибыль	%	8		2889.68	4161
		Сметная стоимость:				**39010.68**	**56175**
371	**Прайс лист**	**Подстанции комплектные трансформаторные КТПНГ 63/10 0,4кВ с трансорматором 63/10 0,4кВ**	**шт**	**1.0000**		**1125892.86**	**1125893**

1	2	3	4	5	6	7	8
372	**1308-0301-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 3 т. Установка**	**шт.**	**1.0000**		**82840.10**	**82840**
		Итого оплата труда:				**50478.50**	**50479**
		Итого эксплуатация машин:				**46767.88**	**46768**
		Итого материалов:				**3052.22**	**3052**
		Накладные расходы	%	72		36344.52	36345
		Сметная прибыль	%	8		9534.77	9535
		Сметная стоимость:				**128719.39**	**128719**
373	**Прайс лист**	**Дизель генераторная установка Астра 33,с АВР**	**шт**	**1.0000**		**4607142.86**	**4607143**
374	**1101-0101-0408 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**27.5000**		**251.85**	**6926**
		Итого оплата труда:				**41.59**	**1144**
		Итого эксплуатация машин:				**246.78**	**6786**
		Накладные расходы	%	72		29.95	824
		Сметная прибыль	%	8		22.54	620
		Сметная стоимость:				**304.34**	**8369**
375	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**210.0000**		**489.60**	**102815**
		Итого оплата труда:				**221.58**	**46532**
		Итого эксплуатация машин:				**416.22**	**87405**
		Накладные расходы	%	72		159.54	33503
		Сметная прибыль	%	8		51.93	10905
		Сметная стоимость:				**701.07**	**147224**
376	**1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**210.0000**		**582.89**	**122407**
		Итого оплата труда:				**319.94**	**67186**
		Итого эксплуатация машин:				**318.52**	**66889**
		Итого материалов:				**44.23**	**9289**
		Накладные расходы	%	72		230.35	48374
		Сметная прибыль	%	8		65.06	13663
		Сметная стоимость:				**878.30**	**184444**
377	**2306-0133-0416 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВБбШв 4х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.0900**		**6261893.00**	**563570**
		Сметная прибыль	%	8		500951.44	45086
		Сметная стоимость:				**6762844.44**	**608656**

1	2	3	4	5	6	7	8
378	**2306-0133-0304 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВБбШв 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.1200**		**692447.00**	**83094**
		Сметная прибыль	%	8		55395.76	6647
		Сметная стоимость:				**747842.76**	**89741**
379	**1308-0206-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба стальная диаметром до 150 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола,в траншеях**	**м**	**15.0000**		**458.29**	**6874**
		Итого оплата труда:				**311.19**	**4668**
		Итого эксплуатация машин:				**83.30**	**1249**
		Итого материалов:				**90.83**	**1362**
		Накладные расходы	%	72		224.05	3361
		Сметная прибыль	%	8		54.59	819
		Сметная стоимость:				**736.93**	**11054**
380	**2301-0201-0213 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**15.0000**		**3423.00**	**51345**
		Сметная прибыль	%	8		273.84	4108
		Сметная стоимость:				**3696.84**	**55453**
381	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**27.5000**		**31.96**	**879**
		Итого оплата труда:				**11.78**	**324**
		Итого эксплуатация машин:				**31.96**	**879**
		Накладные расходы	%	72		8.48	233
		Сметная прибыль	%	8		3.24	89
		Сметная стоимость:				**43.68**	**1201**
382	**1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	**котлован**	**8.0000**		**4407.83**	**35263**
		Итого оплата труда:				**2695.71**	**21566**
		Итого эксплуатация машин:				**3319.36**	**26555**
		Накладные расходы	%	80		2156.57	17253
		Сметная прибыль	%	8		525.15	4201
		Сметная стоимость:				**7089.55**	**56716**
383	**1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количествоманкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**8.0000**		**25993.17**	**207945**
		Итого оплата труда:				**17459.66**	**139677**
		Итого эксплуатация машин:				**9308.89**	**74471**
		Итого материалов:				**2956.28**	**23650**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	80		13967.73	111742
		Сметная прибыль	%	8		3196.87	25575
		Сметная стоимость:				**43157.77**	**345262**
384	**2308-0306-0601 РСНБ РК 2015**	**Стойки для светильников наружнего освещения с кронштейнами**	**шт.**	**8.0000**		**25399.00**	**203192**
		Сметная прибыль	%	8		2031.92	16255
		Сметная стоимость:				**27430.92**	**219447**
385	**1133-0207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники . Установка**	**светильник**	**8.0000**		**4658.69**	**37270**
		Итого оплата труда:				**3169.47**	**25356**
		Итого эксплуатация машин:				**2462.41**	**19699**
		Итого материалов:				**17.44**	**140**
		Накладные расходы	%	80		2535.58	20285
		Сметная прибыль	%	8		575.54	4604
		Сметная стоимость:				**7769.81**	**62158**
386	**2307-0106-0902 РСНБ РК 2015**	**Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-8, мощность 10,5 Вт, световой поток 1166 лм**	**шт.**	**8.0000**		**14804.00**	**118432**
		Сметная прибыль	%	8		1184.32	9475
		Сметная стоимость:				**15988.32**	**127907**
		РАЗДЕЛ 13.Наружные сети связи					
387	**1134-0203-0403 РСНБ РК 2015**	**Опоры и подпоры высотой свыше 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных**	**приставка**	**2.0000**		**3174.74**	**6349**
		Итого оплата труда:				**2497.10**	**4994**
		Итого эксплуатация машин:				**652.14**	**1304**
		Итого материалов:				**245.64**	**491**
		Накладные расходы	%	76		1897.80	3796
		Сметная прибыль	%	8		405.80	812
		Сметная стоимость:				**5478.34**	**10957**
388	**1134-0203-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Опоры деревянные одинарные высотой свыше 8,5 м. Установка бурильно-крановой машиной**	**опора**	**2.0000**		**3905.30**	**7811**
		Итого оплата труда:				**2955.66**	**5911**
		Итого эксплуатация машин:				**1463.34**	**2927**
		Итого материалов:				**57.32**	**115**
		Накладные расходы	%	76		2246.30	4493
		Сметная прибыль	%	8		492.13	984
		Сметная стоимость:				**6643.73**	**13287**

1	2	3	4	5	6	7	8
389	**2104-0406-0103 РСНБ РК 2015**	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-2 СТ РК 2386-2013**	**шт.**	**2.0000**		**10926.00**	**21852**
		Сметная прибыль	%	8		874.08	1748
		Сметная стоимость:				**11800.08**	**23600**
390	**2107-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром от 140 мм до 240 мм, длиной до 13 м ГОСТ 9463-88**	**м3**	**0.9200**		**37375.00**	**34385**
		Сметная прибыль	%	8		2990.00	2751
		Сметная стоимость:				**40365.00**	**37136**
391	**1134-0205-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Провода диаметром до 3 мм. Подвеска на крюках. Число опор на 1 км 12**	**км провода**	**0.1800**		**14480.32**	**2607**
		Итого оплата труда:				**14200.80**	**2556**
		Итого материалов:				**280.02**	**50**
		Накладные расходы	%	76		10792.61	1943
		Сметная прибыль	%	8		2021.87	364
		Сметная стоимость:				**27295.30**	**4913**
392	**2404-0207-2304 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны для скрещивания проводов телефонных и радиотрансляционных цепей диаметром 4-4,5 мм КС-4/4.5 ГОСТ Р 51177-98**	**100 шт.**	**0.0002**		**58822.00**	**12**
		Сметная прибыль	%	8		4705.76	1
		Сметная стоимость:				**63527.76**	**13**
393	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0.0120**		**221256.00**	**2655**
		Сметная прибыль	%	8		17700.48	212
		Сметная стоимость:				**238956.48**	**2867**
394	**2404-0207-4930 РСНБ РК 2015**	**Крюк для деревянных опор КН-16**	**шт.**	**2.0000**		**869.00**	**1738**
		Сметная прибыль	%	8		69.52	139
		Сметная стоимость:				**938.52**	**1877**
395	**2404-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ16 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**2.0000**		**212.00**	**424**
		Сметная прибыль	%	8		16.96	34
		Сметная стоимость:				**228.98**	**458**
396	**2404-0207-2805 РСНБ РК 2015**	**Колпачки КН-16**	**шт.**	**2.0000**		**45.00**	**90**
		Сметная прибыль	%	8		3.60	7

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**48.60**	**97**
397	**2306-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабели связи МКТППэп 5х2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**0.1800**		**121699.00**	**21906**
		Сметная прибыль	%	8		9735.92	1753
		Сметная стоимость:				**131434.92**	**23658**
398	**1310-0603-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Ввод кабеля связи. Монтаж оборудования в служебно-технических зданиях**	**ввод одного кабеля**	**1.0000**		**50072.89**	**50073**
		Итого оплата труда:				**29762.00**	**29762**
		Итого материалов:				**20310.89**	**21176**
		Накладные расходы	%	61		18154.82	21396
		Сметная прибыль	%	8		5458.22	6212
		Сметная стоимость:				**73685.92**	**83859**
		РАЗДЕЛ 14.Вертикальная планировка					
399	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**2500.0000**		**1.00**	**2507**
		Итого оплата труда:				**0.40**	**1005**
		Итого эксплуатация машин:				**1.00**	**2507**
		Накладные расходы	%	72		0.29	723
		Сметная прибыль	%	8		0.10	258
		Сметная стоимость:				**1.40**	**3489**
400	**1101-0105-0802 РСНБ РК 2015**	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта недобора**	**156.4100**		**758.09**	**118572**
		Итого оплата труда:				**533.91**	**83509**
		Итого эксплуатация машин:				**305.66**	**47808**
		Итого материалов:				**0.76**	**120**
		Накладные расходы	%	72		384.41	60126
		Сметная прибыль	%	8		91.40	14296
		Сметная стоимость:				**1233.90**	**192994**
401	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(из карьера)**	**м3**	**850.2900**		**256.46**	**218063**
		Итого оплата труда:				**75.01**	**63779**
		Итого эксплуатация машин:				**246.93**	**209961**
		Итого материалов:				**0.21**	**176**
		Накладные расходы	%	72		54.01	45921

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		24.84	21119
		Сметная стоимость:				**335.30**	**285102**
402	**4102-0102-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподьемность 15т. Класс груза 1. расстояние перевозки 1 км**	**т**	**1360.4640**		**65.00**	**88430**
		Сметная прибыль	%	8		5.20	7074
		Сметная стоимость:				**70.20**	**95505**
403	**1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство качественной насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м**	**м3**	**1134.0500**		**62.35**	**70706**
		Итого оплата труда:				**24.98**	**28331**
		Итого эксплуатация машин:				**62.35**	**70706**
		Накладные расходы	%	72		17.99	24038
		Сметная прибыль	%	8		6.43	7288
		Сметная стоимость:				**86.76**	**98392**
403	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проходпо одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3**	**1134.0500**		**68.97**	**78219**
		Итого оплата труда:				**26.99**	**30602**
		Итого эксплуатация машин:				**68.97**	**78219**
		Накладные расходы	%	72		19.43	22034
		Сметная прибыль	%	8		7.07	8020
		Сметная стоимость:				**95.47**	**108273**
404	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 к=5**	**Добавлять за каждый последующийпроход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см**	**м3**	**5670.2500**		**6.63**	**37567**
		Итого оплата труда:				**2.00**	**11357**
		Итого эксплуатация машин:				**6.63**	**37567**
		Накладные расходы	%	72		1.44	8177
		Сметная прибыль	%	8		0.65	3660
		Сметная стоимость:				**8.71**	**49404**
		РАЗДЕЛ 15.Асфальтовое покрытие и тротуар					
		Асфальтовое покрытие					
405	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**37.2700**		**2736.90**	**102004**
		Итого оплата труда:				**341.65**	**12733**
		Итого эксплуатация машин:				**978.48**	**36468**
		Итого материалов:				**1627.95**	**60674**
		Накладные расходы	%	108		368.98	13752
		Сметная прибыль	%	8		248.47	9260
		Сметная стоимость:				**3354.35**	**125016**

1	2	3	4	5	6	7	8
406	**1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 основания**	**390.0000**		**1145.30**	**446668**
		Итого оплата труда:				**81.94**	**31958**
		Итого эксплуатация машин:				**158.09**	**61656**
		Итого материалов:				**956.22**	**372927**
		Накладные расходы	%	108		88.50	34514
		Сметная прибыль	%	8		98.70	38495
		Сметная стоимость:				**1332.50**	**519677**
407	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0.1900**		**131523.35**	**24989**
		Итого оплата труда:				**847.96**	**161**
		Итого эксплуатация машин:				**1712.45**	**325**
		Итого материалов:				**129810.90**	**24664**
		Накладные расходы	%	108		915.80	174
		Сметная прибыль	%	8		10595.13	2013
		Сметная стоимость:				**143034.28**	**27177**
408	**1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных среднезернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство общая толщина 5см**	**м2 покрытия**	**372.7100**		**2041.21**	**760778**
		Итого оплата труда:				**69.28**	**25822**
		Итого эксплуатация машин:				**93.63**	**34897**
		Итого материалов:				**1906.48**	**710566**
		Накладные расходы	%	108		74.82	27887
		Сметная прибыль	%	8		169.28	63093
		Сметная стоимость:				**2285.31**	**851759**
409	**1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	**м2 покрытия**	**372.7100**		**238.01**	**88711**
		Итого оплата труда:				**0.11**	**41**
		Итого эксплуатация машин:				**0.02**	**8**
		Итого материалов:				**237.88**	**88662**
		Накладные расходы	%	108		0.12	44
		Сметная прибыль	%	8		19.05	7100
		Сметная стоимость:				**257.18**	**95855**
		Тротуар					
410	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**26.8000**		**2736.90**	**73349**
		Итого оплата труда:				**341.65**	**9156**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**978.48**	**26223**
		Итого материалов:				**1627.95**	**43629**
		Накладные расходы	%	108		368.98	9889
		Сметная прибыль	%	8		248.47	6659
		Сметная стоимость:				**3354.35**	**89896**
411	**1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 основания**	**268.0000**		**1145.30**	**306941**
		Итого оплата труда:				**81.94**	**21961**
		Итого эксплуатация машин:				**158.09**	**42369**
		Итого материалов:				**956.22**	**256268**
		Накладные расходы	%	108		88.50	23718
		Сметная прибыль	%	8		98.70	26453
		Сметная стоимость:				**1332.50**	**357111**
412	**1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18) К=5**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303**	**м2 основания**	**268.0000**		**-347.14**	**-93033**
		Итого оплата труда:				**-18.52**	**-4965**
		Итого эксплуатация машин:				**-55.64**	**-14911**
		Итого материалов:				**-291.50**	**-78122**
		Накладные расходы	%	108		-20.01	-5362
		Сметная прибыль	%	8		-29.37	-7872
		Сметная стоимость:				**-396.52**	**-106267**
413	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**13.4000**		**758.73**	**10167**
		Итого оплата труда:				**321.47**	**4308**
		Итого эксплуатация машин:				**623.92**	**8361**
		Итого материалов:				**4.35**	**58**
		Накладные расходы	%	108		347.19	4652
		Сметная прибыль	%	8		88.47	1186
		Сметная стоимость:				**1194.39**	**16005**
414	**1127-0701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**268.0000**		**467.61**	**125319**
		Итого оплата труда:				**371.89**	**99667**
		Итого эксплуатация машин:				**35.31**	**9463**
		Итого материалов:				**74.54**	**19976**
		Накладные расходы	%	108		401.64	107641

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		69.54	18637
		Сметная стоимость:				**938.79**	**251596**
415	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**237.5000**		**2561.80**	**608428**
		Итого оплата труда:				**712.64**	**169251**
		Итого эксплуатация машин:				**28.66**	**6806**
		Итого материалов:				**1831.66**	**435019**
		Накладные расходы	%	108		769.65	182791
		Сметная прибыль	%	8		266.52	63298
		Сметная стоимость:				**3597.97**	**854517**
416	**2104-0509-0403 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**268.0000**		**2176.00**	**583168**
		Сметная прибыль	%	8		174.08	46653
		Сметная стоимость:				**2350.08**	**629821**
417	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**5.3400**		**64247.00**	**343079**
		Сметная прибыль	%	8		5139.76	27446
		Сметная стоимость:				**699386.76**	**370525**
		РАЗДЕЛ 16.Благоустройство и озеленение					
418	**1147-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%**	**яма**	**8.0000**		**2967.38**	**23739**
		Итого оплата труда:				**2201.63**	**17613**
		Итого материалов:				**765.75**	**6126**
		Накладные расходы	%	88		1937.44	15499
		Сметная прибыль	%	8		392.39	3139
		Сметная стоимость:				**5297.20**	**42378**
419	**1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли, размерыкома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка**	**шт.**	**12.0000**		**3278.53**	**39342**
		Итого оплата труда:				**2549.24**	**30591**
		Итого эксплуатация машин:				**882.22**	**10587**
		Итого материалов:				**131.32**	**1576**
		Накладные расходы	%	88		2243.33	26920
		Сметная прибыль	%	8		441.75	5301
		Сметная стоимость:				**5963.61**	**71563**

1	2	3	4	5	6	7	8
420	**2501-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**8.0000**		**4945.12**	**39561**
		Сметная прибыль	%	8		395.61	3165
		Сметная стоимость:				**5340.73**	**42726**
421	**1147-0108-0112 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%**	**м траншеи**	**58.0000**		**580.15**	**33649**
		Итого оплата труда:				**525.34**	**30470**
		Итого материалов:				**54.81**	**3179**
		Накладные расходы	%	88		462.30	26813
		Сметная прибыль	%	8		83.40	4837
		Сметная стоимость:				**1125.85**	**65299**
422	**2501-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**58.0000**		**390.71**	**22661**
		Сметная прибыль	%	8		31.26	1813
		Сметная стоимость:				**421.97**	**24474**
423	**1147-0112-0104 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительнойземли слоем 10 см**	**м2**	**1173.0000**		**486.50**	**570665**
		Итого оплата труда:				**356.00**	**417588**
		Итого материалов:				**130.50**	**153077**
		Накладные расходы	%	88		313.28	367477
		Сметная прибыль	%	8		63.98	75051
		Сметная стоимость:				**863.76**	**1013193**
424	**1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	**м2**	**1173.0000**		**256.20**	**300528**
		Итого оплата труда:				**86.27**	**101198**
		Итого эксплуатация машин:				**152.26**	**178603**
		Итого материалов:				**51.18**	**60034**
		Накладные расходы	%	88		75.92	89054
		Сметная прибыль	%	8		26.57	31167
		Сметная стоимость:				**358.69**	**420748**
		РАЗДЕЛ 17.Малые архитектурные формы					
425	**86-010302-0307**	**Скамья без спинки**	**шт.**	**1.0000**		**43822.00**	**43822**
		Итого оплата труда рабочих:				**1505.00**	**1505**
		Итого эксплуатация машин:				**74.00**	**74**
		Итого материалов:				**42243.00**	**42243**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				1388.66	1389
		Сметная прибыль				3616.85	3617
		Сметная стоимость:				**18827.51**	**48828**
5.1	**8601-0302-0307 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья без спинки**	**шт.**	**1.0000**		**43822.00**	**43822**
		Итого оплата труда:				**1505.00**	**1505**
		Накладные расходы	%	--		1388.66	1389
		Сметная прибыль	%	8		3616.85	3617
		Сметная стоимость:				**18827.51**	**48828**
426	**86-010303-0204**	**Урна "Сатурн"**	**шт.**	**2.0000**		**25785.00**	**51570**
		Итого оплата труда рабочих:				**94.00**	**188**
		Итого эксплуатация машин:				**20.00**	**40**
		Итого материалов:				**25671.00**	**51342**
		Накладные расходы				91.00	182
		Сметная прибыль				2070.08	4140
		Сметная стоимость:				**27946.08**	**55892**
6.1	**8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**2.0000**		**27924.00**	**55848**
		Итого оплата труда:				**94.00**	**188**
		Накладные расходы	%	--		91.00	182
		Сметная прибыль	%	8		2070.08	4140
		Сметная стоимость:				**27946.08**	**55892**
427	**86-010106-0301**	**Беседка -мини**	**шт.**	**1.0000**		**193202.00**	**193202**
		Итого материалов:				**111748.00**	**193202**
		Сметная прибыль				15456.16	15456
		Сметная стоимость:				**208658.00**	**208658**
7.1	**8601-0106-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью**	**шт.**	**1.0000**		**126154.00**	**126154**
		Итого материалов:				**111748.00**	**193202**
		Сметная прибыль				15456.16	15456
		Сметная стоимость:				**208658.00**	**208658**
8.1	**2106-0106-0301 РСНБ РК 2015**	**Металлический мусоросборник с тележкой**	**комплект**	**3.0000**		**79978.00**	**239934**
		Сметная прибыль	%	8		6398.24	19195
		Сметная стоимость:				**86376.24**	**259129**

РАЗДЕЛ 18.Ограждение

1	2	3	4	5	6	7	8
9.1	**2301-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**45.9000**		**380.00**	**17442**
		Сметная прибыль	%	8		30.40	1395
		Сметная стоимость:				**410.40**	**18837**
0.1	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**10.0000**		**588.00**	**5880**
		Сметная прибыль	%	8		47.04	470
		Сметная стоимость:				**635.04**	**6350**
1.1	**2109-0404-1003 РСНБ РК 2015**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**3.0000**		**3175.00**	**9525**
		Сметная прибыль	%	8		254.00	762
		Сметная стоимость:				**3429.00**	**10287**
2.1	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**50.8884**		**81.38**	**4141**
		Итого оплата труда:				**40.98**	**2085**
		Итого материалов:				**40.40**	**2056**
		Накладные расходы	%	69		28.27	1439
		Сметная прибыль	%	8		8.77	446
		Сметная стоимость:				**118.42**	**6026**
3.1	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**50.8884**		**91.68**	**4665**
		Итого оплата труда:				**23.94**	**1218**
		Итого материалов:				**67.74**	**3447**
		Накладные расходы	%	69		16.52	841
		Сметная прибыль	%	8		8.66	440
		Сметная стоимость:				**116.85**	**5946**
428	**4102-0205-1140 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподьемность 20т. Класс груза 1. расстояние перевозки 140 км**	**т**	**258.8270**		**2327.00**	**602290**
		Сметная прибыль	%	8		186.16	48183
		Сметная стоимость:				**2513.16**	**650474**
429	**4102-0104-1140 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям.Грузоподьемность 25т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 140 км**	**т**	**804.4960**		**2042.00**	**1642781**
		Сметная прибыль	%	8		163.36	131422
		Сметная стоимость:				**2205.36**	**1774203**

1	2	3	4	5	6	7	8
430	**4102-0305-2140 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям.Грузоподьемность 20т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 140 км**	**т**	**276,2160**		**2621,00**	**723962**
		Сметная прибыль	%	8		209,68	57917
		Сметная стоимость:				**2830,68**	**781879**
430	**4102-0305-2140 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми самосвалами вне карьеров.Грузоподьемность 20т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 140 км**	**т**	**4,2650**		**3652,00**	**15576**
		Сметная прибыль	%	8		292,16	1246
		Сметная стоимость:				**3944,16**	**16822**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**33616761,98**
		Временные здания и сооружения 1,5%			--	--	504251,43
		Всего по главе			--	--	**504251,43**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			--	--	**34121013,41**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%			--	--	460633,68
		Всего по главе			--	--	**460633,68**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			--	--	**34581647,09**
		Непредвиденные работы и затраты-2%			--	--	691632,94
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			--	--	**35273280,03**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,059063662			--	--	37356649,12
		Налог на добавленную стоимость - 12 %			--		4482797,89
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			--		**41839447,01**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Кусаинов Н.К.**

Начальник отдела ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Сакпаров Н.**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Декор"

_____ **Аскаров И.А.**

ТЕХНАДЗОР

Эксперт ТОО "Музтау"

_____ **Елеуов А.Т.**